Счет-фактура № 122 от 20 декабря 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 192 от 19.06.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 600400243843, БИН: 011240001633, ГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление строительства г.Алматы

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400243843, БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многокварт. жилого комплекса с подз.автопаркингом необх. инфраструктурой и объектами обслуж. на зем.участке вост.ТЭЦ-2 в мкр.Алгабас Алатауского р-на г.Алматы (пятно 15)	усл	1	23 591 354,46	23 591 354,46	12%	2 830 962,54	26 422 317,00	0	
Всего по счету:					**23 591 354,46**		**2 830 962,54**	**26 422 317,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 21
от 20 декабря 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы**

Основание: **Договор № 192 от 19.06.2012г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство многокварт. жилого комплекса с подз.автопаркингом необх. инфраструктурой и объектами обслуж. на зем.участке вост.ТЭЦ-2 в мкр.Алгабас Алатауского р-на г.Алматы (пятно 15)	1	усл	26 422 317,00	26 422 317,00

Итого: 26 422 317,00

В том числе НДС 2 830 962,54

Всего оказано услуг 1, на сумму 26 422 317,00 KZT

Двадцать шесть миллионов четыреста двадцать две тысячи триста семнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН: 600500547640
Адрес: 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

Расчетный счет: KZ498560000005044275 в АО Банк Центр Кредит ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Управление строительства г.Алматы

РНН: 600400243843
Адрес: г.Алматы пл.Республики,4

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ГУ «Управление строительства г. Алматы» г. Алматы, пр. Республики, 4
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства" МФ РК
БИК KKMFKZ2A, БИН 011240001633 ТЕЛ.(727)271-66-23
Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» г.Алматы, мкр. Жетысу-3, д.25, офис 212
РНН 600500547640, ИИК ИИК KZ498560000005044275 АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX, БИН 050940000576 ТЕЛ.(727)376-80-53
Наименование строительства и его адрес: Строитоительство многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского района г.Алматы. Пятно 15

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за 19 декабря 2012года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		форма	
заказ-чика		подряд-чика		номер	дата	наиме-нован.	код	наименование	код
				№192	.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в том числе НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце с НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**67707926**	**26422317**							**2830963**	**26422317**

М.П. Заказчик _____

М.П. Подрядчик _____

Реестр

Актов Ф-2 за декабрь 2013 г.

Объект “ Многоквартирный жилой комплекс в мкр “Алгабас” пятно 15

№№ п/п	Наименование работ	№Сметы	Сумма
1	КЖ. Колонны, монолитная диафрагма, стены, ригели, плиты перекрытия, лестничные маршы	2-1-2 (Р-3,5,6,7,8)	24018278
2	АР. Окна, двери	2-1-1 (Р-3,4)	2404039
Итого			26422317

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор 192 от 19 июня 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского района г.Алматы.

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 квартирный жилой дом (пятно 15)

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колонны(КЖ-12,14-18)								
1.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	36,39	10455,40	990,15	380451	36030	10,40	378
					1644,75	374,04	59849	13611	1,83	66
2.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	т	1,91	47400,00	--	90557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,40	68200,00	--	27596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	т	1,33	50900,00	--	67945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,01	48300,00	--	48733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,80	45800,00	--	128299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	ЕО106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,12	70437,87	304,24	8748	38	58,00	7
					9675,00	114,75	1202	14	0,56	0
8.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,12	18000,00	--	2236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колонны(КЖ-12,14-18)								754565
		Раздел: Монолитная диафрагма толщ.200мм КЖ-43								
9.	ЕО106-17-3	Устройство железобетонных стен и диафрагм, толщиной до 200 мм В25	м3	100,22	11566,01	442,42	1159192	44341	14,00	1403
					2362,50	167,13	236779	16750	0,82	82
10.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,23	65000,00	--	80063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	62000,00	--	8839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,53	53000,00	--	28194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,17	52400,00	--	61534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,15	51000,00	--	58761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,73	50900,00	--	291786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-III,d 20-22 мм	т	3,33	48300,00	--	160906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,84	45800,00	--	38541	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитная диафрагма толщ.200мм КЖ-43								1887815
		Раздел: Стены из полых бетонных блоков (КЖ-66)								
18.	Е0108-22-3	Кладка наружных стен из блоков СКЦ при высоте этажа до 4 м толщ.200мм	м3	66,63	1332,83	319,70	88810	21303	3,07	205
					461,25	119,25	30734	7946	0,58	39
19.	СПрайс	Стандартные стеновые блоки 390x190x190мм	шт	4759,50	74,75	--	355769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из блоков СКЦ при высоте этажа до 4 м толщ.100мм	м3	27,65	1332,83	319,70	36848	8839	3,07	85
					461,25	119,25	12752	3297	0,58	16
21.	СПрайс	Стандартные блоки 390x90x190мм	шт	3949,50	52,21	--	206187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-59-1	Установка плит теплоизоляционного слоя	1м2	425,15	98,36	3,86	41817	1640	0,65	276
					94,50	1,04	40177	444	0,01	4
23.	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 100	м3	42,52	10700,00	--	454910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143001-5	Бетон тяжелый класса В10	м3	23,75	5150,00	--	122312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0108-12-2	Установка металлических перемычек из уголка	т	1,43	65858,56	846,56	93888	1207	32,70	47
					5985,00	317,25	8532	452	1,55	2
26.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,01	50600,00	--	729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1342	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,21	61200,00	--	196309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,41	8679,65	422,15	3550	173	56,40	23
					8257,50	157,50	3377	64	0,77	0
31.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм,	т	0,09	50800,00	--	4639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,32	41200,00	--	13090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены из полых бетонных блоков (КЖ-66)								1623796
		Раздел: Ригели с отм.5,900 до отм.14.900 (Рм1-4шт, Рм2-8шт,Рм3-4шт, Рм4-2шт, Рм4зв.-6шт, Рм5-4шт, КЖ-12,19)								
33.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м В25	м3	15,91	11433,08	3467,42	181923	55174	11,15	177
					1816,27	938,26	28900	14930	3,59	57
34.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,55	62000,00	--	33873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00	--	2660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	50900,00	--	5917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,81	48300,00	--	39359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,92	45800,00	--	42152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	1т	0,13	70437,87	304,24	9134	39	58,00	8
					9675,00	114,75	1255	15	0,56	0
42.	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,08	67600,00	--	5242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,08	18000,00	--	1396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригели с отм.5,900 до отм.14.900 (Рм1-4шт, Рм2-8шт,Рм3-4шт, Рм4-2шт, Рм4зв.-6шт, Рм5-4шт, КЖ-12,19)								323497
		Раздел: Плиты перекрытия на отм.-0.100 (КЖ-46-48)								
44.	Е0106-54-3	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке высотой до 15 м	м2	229,69	44,69	14,66	10266	3367	0,19	43
					30,04	3,97	6899	911	0,02	4
45.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	45,94	5650,00	--	259561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плиты перекрытия на отм.-0.100 (КЖ-46-48)								269827
		Раздел: Плиты перекрытия на отм. 5.900, 8.900-всего 2шт (КЖ-51-54)								
46.	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий высотой до 15 м	м2	1041,60	405,42	94,09	422287	98003	0,50	519
					66,08	29,52	68832	30748	0,12	125
47.	СЕ0106	Амортизационные отчисления на 1м2	м2	1041,60	55,00	--	57288	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крупнощитовой опалубки перекрытий			--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-54-3	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке высотой до 15 м	м2	1041,60	44,69	14,66	46554	15267	0,19	196
					30,04	3,97	31287	4132	0,02	17
49.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	208,32	5650,00	--	1177008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,54	65000,00	--	34925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,30	62000,00	--	142352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	6,78	53000,00	--	359474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,78	52400,00	--	355404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,59	50900,00	--	80707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	6,10	48300,00	--	294699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,02	67600,00	--	1044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12021	Доплата за марку стали С245	т	0,02	1860,00	--	29	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,21	70437,87	304,24	14657	63	58,00	12
					9675,00	114,75	2013	24	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,21	18000,00	--	3745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий высотой до 15 м	м2	496,00	405,42	94,09	201089	46668	0,50	247
					66,08	29,52	32777	14642	0,12	60
61.	СЕ0106	Амортизационные отчисления на 1м2 крупнощитовой опалубки перекрытий	м2	496,00	55,00	--	27280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плиты перекрытия на отм. 5.900, 8.900-всего 2шт (КЖ-51-54)								3218541
		Раздел: Лестничные марши и площадки Лм-1 -2шт(в осях 3-4, 8-9 и А-Б) (КЖ-59-62)								
62.	Е0109-29-1	Монтаж косоуров лестниц по ж/бетонным и каменным опорам	т	1,56	14237,47	5475,87	22144	8517	31,79	49
					5544,00	1552,87	8623	2415	5,46	8
63.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05	175710,10	1826,10	7972	83	42,70	2
					8100,00	690,75	367	31	3,37	0
64.	С12021-14 6	Косоуры	т	2,19	54250,00	--	118805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0106-22-1	Устройство лестничных маршей и площадок на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,40	10501,89	241,10	25185	578	8,06	19
					1282,50	91,08	3076	218	0,44	1
66.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,004	20600,00	--	91	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,002	22900,00	--	61	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,85	26200,00	--	22175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	25450,00	--	1297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,22	70437,87	304,24	15438	67	58,00	13
					9675,00	114,75	2120	25	0,56	0
71.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,22	18000,00	--	3945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	104,37	202,84	12,56	21170	1311	1,08	113
					180,00	4,75	18786	496	0,02	2
73.	С143021-9	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, требующими дополнительной отделки	м	104,37	400,00	--	41748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,44	70437,87	304,24	31068	134	58,00	26
					9675,00	114,75	4267	51	0,56	0
75.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,44	18000,00	--	7939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестничные марши и площадки Лм-1 -2шт(в осях 3-4, 8-9 и А-Б) (КЖ-59-62)								319038

ИТОГО:

	8397079	342842	3848
	602604	111216	484

Накладные расходы :

На общестроительные работы	753542
На металломонтажные работы	9934
Всего накладных расходов:	763477
Итого с накладными	9160555

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	549633
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9710188
Итого с временными, 1,2 %	9826710
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	9932838
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9972145
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10070412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	21024403
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	420488
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21444891
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2573387
Итого с НДС	24018278

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Алматы қ.Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Капстройгрупп-Т

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Заказчик: ГУ «Управление строительства г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор 192 от 19 июня 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского района г.Алматы.

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 квартирный жилой дом (пятно 15)

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна(АР-8,9)								
1.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, повор отно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	43,20	346,04	18,87	14949	815	0,82	35
					136,44	6,39	5894	276	0,03	1
2.	С12061-18 7	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками	м2	43,20	14400,00	--	622080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0110-91-3	Установкаоконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	12,00	472,81	19,00	5674	228	1,30	16
					217,73	6,18	2613	74	0,03	0
4.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленныеоднокамерными стеклопакетами, с поворотно-откиднойфурнитурой:	м2	12,00	5240,00	--	62880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноэлементные глухие								
		Итого по разделу: Окна(АР-8,9)								705583
		Раздел: Двери(АР-7,9)								
5.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	17,28	447,28 / 215,16	20,21 / 6,88	7729 / 3718	349 / 119	1,29 / 0,03	22 / 1
6.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	17,28	10900,00 / --	-- / --	188352 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Двери(АР-7,9)								196081
	ИТОГО:						901664 / 12225	1392 / 469		73 / 2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	15233
Всего накладных расходов:	15233
Итого с накладными	916897

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	55014
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	971911
Итого с временными, 1,2 %	983574
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	994197
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	998131
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1007967
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2104375
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42088
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2146463
Налог на добавленную стоимость, 12 %	257576
Итого с НДС	2404039

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛІПТІ

Принял:

Сдал:

Капстройгрупп-Т