Счет-фактура № 22 от 23 мая 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис-212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 192 от 19.06.2012г., доп. соглашение №3 от 17.05.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многокварт. жилого комплекса с подз.автопаркингом необх. инфраструктурой и объектами обслуж. на зем.участке вост.ТЭЦ-2 в мкр.Алгабас Алатауского р-на г.Алматы (пятно 15)	усл	1	14 054 224,11	14 054 224,11	12%	1 686 506,89	15 740 731,00	0	
Всего по счету:					**14 054 224,11**		**1 686 506,89**	**15 740 731,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 7
от 23 мая 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы**

Основание: **Договор № 192 от 19.06.2012г., доп. соглашение №3 от 17.05.2013г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство многокварт. жилого комплекса с подз.автопаркингом необх. инфраструктурой и объектами обслуж. на зем.участке вост.ТЭЦ-2 в мкр.Алгабас Алатауского р-на г.Алматы (пятно 15)	1	усл	15 740 731,00	15 740 731,00

Итого: 15 740 731,00

В том числе НДС 1 686 506,89

Всего оказано услуг 1, на сумму 15 740 731,00 KZT

Пятнадцать миллионов семьсот сорок тысяч семьсот тридцать один тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

БИН: 050940000576
Адрес: 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

Расчетный счет: KZ498560000005044275 в АО Банк Центр Кредит ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН: 011240001633
Адрес: г.Алматы пл.Республики,4

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: КГУ «Управление строительства г. Алматы» г. Алматы, пр. Республики, 4
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства" МФ РК
БИК KKMFKZ2A, БИН 011240001633 ТЕЛ.(727)271-66-23
Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» г.Алматы, мкр. Жетысу-3, д.25, офис 212
РНН 600500547640, ИИК KZ498560000005044275 АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX, БИН 050940000576 ТЕЛ.(727)376-80-53
Наименование строительства и его адрес: Строитоительство многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского района г.Алматы. Пятно 15

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат

на 20 мая 2013 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наиме-нован.	Источник финансирования код	правовая форма наименование	правовая форма код
		№192	19.06.2012г.				
		Доп. соглашение №3	17.05.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце с НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	в том числе НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**70 666 373**	**15 740 731,00**							**1 686 506,89**	**15 740 731,00**

М.П. Заказчик _____

М.П. Подрядчик _____

Реестр

Актов Ф-2 за май 2013 г.

Объект “ Многоквартирный жилой комплекс в мкр “Алгабас” пятно 15

№№ п/п	Наименование работ	№Сметы	Сумма
1	АР Двери	2-1-1(Р-4,5,6,7,8)	13467692
2	Водопровод	2-1-3 (Р-1,2)	1244640
3	Отопление	2-1-4	574362
4	Внутреннее газоборудование	2-1-7	454037
Итого			15740731

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"

Договор 192 от 19.06.2012

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. Пятно 1

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери(АР-7,9)								
1.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	28,35	398,48	102,53	11297	2907	0,90	25
					151,65	35,67	4299	1011	0,14	4
2.	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	34,02	634,99	31,85	21602	1084	1,15	39
					190,80	12,04	6491	410	0,06	2
3.	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	5,04	634,99	31,85	3200	161	1,15	6
					190,80	12,04	962	61	0,06	0
4.	С12062-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П внутренние	м2	15,12	4760,00	--	71971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12062-21	Блоки дверныес двупольными глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П внутренние	м2	18,90	5300,00	--	100170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурныеоднопольными полотнами ДВГ 21-13П	м2	5,04	6390,00	--	32206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние	м2	28,42	3900,00	--	110838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери(АР-7,9)								351284
		Раздел: Перегородки								
8.	Е0110-5-1	Устройство каркаса из брусьев под люк	м3	0,10	22541,72	316,57	2164	30	22,50	2
					3487,50	119,25	335	11	0,58	0
9.	Е0110-33-1	Установка люков и з гипсокартона в вентшахтах	м2	2,46	192,63	30,43	473	75	0,62	2
					90,00	11,50	221	28	0,06	0
10.	С11011-377	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм	м2	2,46	320,00	--	786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-819	Петля накладная	шт	48,00	40,00	--	1920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0110-88-3	Устройство перегородок в жилых з даниях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсока ртонными листами толщ.12,5мм в один слой с изоляци ей ISOVER толщ.75мм	м2	122,42	1765,18	13,90	216093	1702	1,92	235
					321,75	5,24	39389	641	0,03	3
13.	Е0110-88-3	Устройство перегородок в жилых зданиях о днорядных с двухсторонней обшивкой гипсоволокнисты ми листами в один слой с изоляцией ISOVER толщ.75м м	м2	68,04	1535,29	13,90	104461	946	1,92	131
					321,75	5,24	21892	357	0,03	2
14.	Е0110-88-3	Устройство обшивки коммуникаций гипсокартонными листами толщ. 12,5мм в один слой с изоляцией ISOVER толщ.75мм	м2	47,84	1353,58	13,90	64755	665	1,92	92
					321,75	5,24	15393	251	0,03	1
		Итого по разделу: Перегородки								390653
		Раздел: Полы(АР-11)								
15.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	313,60	230,10	14,76	72161	4629	0,36	113
					52,43	5,54	16442	1737	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 20 мм	м2	-313,60	58,68	1,34	-18401	-420	0,02	-7
					3,38	0,50	-1060	-157	0,00	-1
17.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	9,45	1207,25	--	11409	--	2,99	28
					477,00	--	4508	--	--	--
18.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04	5239,08	327,33	217	14	11,60	0
					1890,00	123,75	78	5	0,60	0
19.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00	--	2106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,80	5652,98	--	15828	--	3,66	10
					567,00	--	1588	--	--	--
21.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции пола изнаплавляемых материалов в 1 слой	м2	35,00	21,43	9,16	750	321	0,07	2
					12,27	3,43	429	120	0,02	1
22.	СПрайс	Бикрост ХПП 15х1	м2	39,55	114,69	--	4536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	35,00	167,32	9,95	5856	348	0,36	12
					52,20	3,74	1827	131	0,02	1
24.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до 30 мм	м2	35,00	54,72	1,34	1915	47	0,01	0
					1,26	0,50	44	17	0,00	0
25.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	35,00	230,10	14,76	8054	517	0,36	13
					52,43	5,54	1835	194	0,03	1
26.	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонныхпокрытий до 20 мм	м2	-35,00	58,68	1,34	-2054	-47	0,02	-1
					3,38	0,50	-118	-17	0,00	-0
27.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	96,00	408,41	15,20	39207	1459	1,07	103
					173,30	7,37	16637	708	0,04	4
28.	С11011-528	Плитки керамические для полов гладкие н еглазурованные одноцветные с красителем квадратны и	м2	96,00	1120,00	--	107520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямоугольные, толщина 11-13 мм								
29.	Е0112-14-1	Теплозвукоизоляция перекрытий пенобетоном толщ.40мм	м3	4,93	9680,79	207,16	47707	1021	3,63	18
					508,50	78,75	2506	388	0,38	2
30.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	123,20	365,09	18,42	44979	2269	0,42	51
					85,95	6,91	10589	851	0,03	4
31.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	123,20	513,66	18,10	63282	2230	0,50	62
					101,70	6,80	12529	838	0,03	4
32.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	123,20	167,32	9,95	20614	1226	0,36	44
					52,20	3,74	6431	461	0,02	2
33.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	123,20	408,41	15,20	50316	1873	1,07	132
					173,30	7,37	21351	908	0,04	5
34.	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные квадратные и прямоугольные. одноцветные с красителем, толщина 11-13 мм	м2	123,20	1380,00	--	170016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных плиток	м2	68,40	408,41	15,20	27935	1040	1,07	73
					173,30	7,37	11854	504	0,04	3
36.	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	м2	68,40	1380,00	--	94392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы(АР-11)								768346
		Раздел: Внутреняя отделка								
37.	Е0115-180-1	Простая окраска стен диафрагм поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами с левкасом	м2	668,54	263,84	1,19	176388	796	0,14	92
					22,28	0,45	14895	301	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0115-169 -5	Шпаклевка	м2	491,64	37,86	0,05	18613	25	0,11	54
					19,17	0,02	9425	10	0,00	0
39.	Е0115-169 -5	Шпаклевка	м2	76,80	37,86	0,05	2908	4	0,11	8
					19,17	0,02	1472	2	0,00	0
40.	Е0115-180 -7	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен. подготовленным под покраску	м2	854,08	381,11	2,33	325498	1990	0,63	534
					111,60	0,88	95315	752	0,00	4
41.	Е0115-180 -9	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сложным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	153,60	306,75	2,10	47117	323	0,42	65
					74,70	0,79	11474	121	0,00	1
42.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска стен диафрагм поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	359,52	332,88	2,10	119677	755	0,39	140
					65,03	0,79	23380	284	0,00	1
43.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска стен диафрагм поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	114,48	332,88	2,10	38108	240	0,39	45
					65,03	0,79	7445	90	0,00	0
44.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по гипсокартону с подготовкой поверхностипод окраску	м2	820,80	278,16	1,88	228314	1543	0,23	190
					38,93	0,72	31954	591	0,00	3
45.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен,	м2	116,88	443,30	4,62	51813	540	1,52	178
					254,97	3,14	29801	367	0,02	2
46.	С11011-521	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные /однотонные/, I сорта	м2	116,88	1420,00	--	165970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен	м2	84,00	443,30	4,62	37237	388	1,52	128
					254,97	3,14	21417	264	0,02	1
48.	С11011-519	Плитки керамические для внутренней облицовки стен гладкие цветные, с одноцветным рисунком м, 1 сорта	м2	84,00	1480,00	--	124320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	168,80	52,85	0,04	8922	7	0,06	10
					11,62	--	1961	--	--	--
50.	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	308,30	254,95	1,65	78601	509	0,15	47
					24,53	0,63	7563	194	0,00	1
51.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	776,80	434,19	3,94	337279	3061	0,55	430
					102,11	1,49	79319	1157	0,01	6
52.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1552,80	325,41	2,33	505297	3618	0,49	761
					81,23	0,88	126134	1366	0,00	7
53.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренныхпотолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	122,96	325,41	2,33	40012	286	0,49	60
					81,23	0,88	9988	108	0,00	1
54.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска ригелей поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	288,80	349,31	2,33	100881	673	0,49	142
					81,23	0,88	23459	254	0,00	1
55.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оконных и дверных откосов по бетону и камню поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	54,24	332,88	2,10	18055	114	0,39	21
					65,03	0,79	3527	43	0,00	0
		Итого по разделу: Внутреняя отделка								2425009
		Раздел: Наружная отделка (АР-15)								
56.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными отделочными плитками размером 390x190x50 цоколя стен	м2	72,68	547,08	2,56	39762	186	2,55	185
					420,75	0,97	30580	70	0,00	0
57.	СПрайс	Плитка облицовочная сплиттерная	м2	117,00	622,91	--	72881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов сподготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	128,80	83,89	1,65	10804	213	0,13	17
					24,53	0,63	3159	81	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	С11011-296	Краска фасадная порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	кг	75,99	786,00	--	59730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	125,30	136,40	1,65	17090	207	0,13	17
					24,53	0,63	3074	79	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка (АР-15)								200267
		Раздел: Прочие работы								
61.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,17	13711,47	5475,87	2391	955	28,90	5
					5040,00	1552,87	879	271	5,46	1
62.	Е0110-36-1	Установка и креплен ие поручней	м	37,00	146,84	0,32	5433	12	0,08	3
					11,79	0,11	436	4	0,00	0
63.	С12021-267	Ограждение лестничных проем ов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,17	133700,00	--	23317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0115-172-4	Масляная о краска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диам етром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением ко лера, количество окрасок 2	м2	106,20	148,40	0,07	15760	7	0,65	69
					108,00	0,02	11470	2	0,00	0
65.	Е0109-47-1	Облицовка м/каркаса ограждения стальным профилированным листом	м2	122,77	55,95	2,99	6868	367	0,30	37
					48,83	1,16	5995	142	0,00	1
66.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	122,77	896,00	--	110002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								163772
		ИТОГО:					4282281	41563		4500
							766690	16134		88

Накладные расходы :

На общестроительные работы	847725
На металломонтажные работы	6558
Всего накладных расходов:	854283
Итого с накладными	5136564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	308194
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5444758
Итого с временными, 1,2 %	5510095
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5569604
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5591644
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5646745
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	11788946
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	235779
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12024725
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1442967
Итого с НДС	13467692

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал: С Шаманкулов

Капстройгрупп-Т

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"

Договор 192 от 19.06.2012

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. Пятно 15

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом. ВК

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод								
1.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	24,00	75,82	1,57	1820	38	0,41	10
					67,50	--	1620	--	--	--
2.	СПрайс	Счетчикии холодной воды	шт	24,00	1542,45	--	37019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	13362,57	1,57	26725	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
4.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	24,00	1250,00	--	30000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	1390,00	--	2780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	61,00	10,99	--	670	--	0,05	3
					10,69	--	652	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения диам. до 50 мм								
7.	ЕО126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	56,00	72,96	16,85	4086	944	0,21	12
					38,59	4,33	2161	242	0,03	1
8.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35мм	м	23,50	96,00	--	2256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	8,00	81,00	--	648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11031-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22мм	м	13,50	61,00	--	824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11031-198	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	11,00	55,00	--	605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ЕО115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,20	148,40	0,07	772	--	0,65	3
					108,00	0,02	562	--	0,00	0
13.	ЕО116-23-1	Установкаводомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. вводадо 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69	91,69	3045	92	5,93	6
					999,00	33,75	999	34	0,17	0
14.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/40Ч	шт	1,00	5760,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3рдля воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	1,00	266,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ЕО118-21-2	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах систем отопления диаметром 32мм	1фильтр	1,00	192,46	52,42	192	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
17.	С131207-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводахсистем отопления, d-32 мм	шт	1,00	5730,00	--	5730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч9п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	1,00	634,00	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3рдля воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	499,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	249,00	10,99	--	2737	--	0,05	12
					10,69	--	2662	--	--	--
22.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	40,00	75,82	1,57	3033	63	0,41	16
					67,50	--	2700	--	--	--
23.	СПрайс	Счетчикии горячей воды	шт	40,00	1582,00	--	63280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	76,00	1250,00	--	95000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	11,00	1250,00	--	13750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	10,00	1250,00	--	12500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130904-5 3	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	1390,00	--	2780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	10,00	62,13	--	621	--	0,12	1
					22,50	--	225	--	--	--
29.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	24,00	589,20	6,95	14141	167	0,61	15
					101,25	2,25	2430	54	0,01	0
30.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	м	249,00	72,96	16,85	18168	4196	0,21	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		K-FlEX			38,59	4,33	9609	1078	0,03	6
31.	С11031-20 5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35мм	м	13,00	96,00 ---	-- --	1248 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С11031-20 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	63,00	81,00 ---	-- --	5103 ---	-- --	-- --	-- --
33.	С11031-20 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22мм	м	173,00	61,00 ---	-- --	10553 ---	-- --	-- --	-- --
34.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	85,00	200,00 ---	-- --	17000 ---	-- --	-- --	-- --
35.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	24,00	148,40 --- 108,00	0,07 --- 0,02	3562 --- 2592	2 --- --	0,65 --- 0,00	16 --- 0
		Итого по разделу: Водопровод								391804
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (К1)								
36.	СПрайс	Ревизия пластиковая д 50 мм	шт	12,00	114,69 ---	-- --	1376 ---	-- --	-- --	-- --
37.	СПрайс	Ревизия пластиковая д 100 мм	шт	18,00	223,46 ---	-- --	4022 ---	-- --	-- --	-- --
38.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08 --- 139,50	9,20 --- 4,50	2898 --- 140	9 --- 4	0,79 --- 0,02	1 --- 0
39.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51,00	200,00 ---	-- --	10200 ---	-- --	-- --	-- --
40.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,00	148,40 --- 108,00	0,07 --- 0,02	148 --- 108	-- --- --	0,65 --- 0,00	1 --- 0
41.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб,диаметром более 50 мм и т.п	м2	28,00	100,70 ---	0,07 ---	2819 ---	2 ---	0,37 ---	10 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			60,30	0,02	1688	1	0,00	0
42.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных сэлектродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3223,67 / 2218,50	120,17 / 45,00	3224 / 2218	120 / 45	13,00 / 0,22	13 / 0
43.	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	11700,00 / --	-- / --	11700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	4,00	10,99 / 10,69	-- / --	44 / 43	-- / --	0,05 / --	0 / --
45.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	50,00	11,13 / 10,69	-- / --	556 / 534	-- / --	0,05 / --	3 / --
46.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	5670,00 / --	-- / --	11340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	Е0116-12-3	Установка ревизии на стальных трубопроводах диам. 100 мм	1соедин.	2,00	431,46 / 270,00	53,14 / 20,25	863 / 540	106 / 41	1,46 / 0,10	3 / 0
48.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,60	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	89 / 65	-- / --	0,65 / 0,00	0 / 0
49.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	14,50	100,70 / 60,30	0,07 / 0,02	1460 / 874	1 / --	0,37 / 0,00	5 / 0
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (К1)								50741
		ИТОГО:					442545 / 32664	5794 / 1518		184 / 9

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						19276		
		На сантехнические работы						19458		
		Всего накладных расходов:						38734		
		Итого с накладными						481279		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						28877		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						510156		
		Итого с временными, 1,2 %						516278		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						521854		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						1089496		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						21790		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1111286		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						133354		
		Итого с НДС						1244640		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал: С Наманшулов

Алматы қ.Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Рес.Қазақстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью
Капстройгрупп-Т

Республика Казахстан г.Алматы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью
АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"

Договор 192 от 19.06.2012

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. Пятно 15

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом. Внутренние газооборудование.

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаам. 15 мм	м	72,00	292,95	4,59	21092	330	0,28	20
					51,30	1,71	3694	123	0,01	1
2.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаам. 20 мм	м	18,00	302,95	4,59	5453	83	0,28	5
					51,30	1,71	923	31	0,01	0
3.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	100,00	285,95	4,59	28595	459	0,28	28
					51,30	1,71	5130	171	0,01	1
4.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаам. 32 мм	м	10,00	343,95	4,59	3440	46	0,28	3
					51,30	1,71	513	17	0,01	0
5.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ к стене УКГ-1.00 по серии 5.905.8	кг	6,15	200,00	--	1230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание внутренних газопроводов	м	200,00	78,92	--	15784	--	0,33	67
					69,75	--	13950	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0115-172 -4	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	13,40	148,40	0,07	1989	1	0,65	9
					108,00	0,02	1447	--	0,00	0
8.	ТС130904	Кран газ.д 15мм 116 27 РУ-16 шаровый	шт	24,00	371,77	--	8922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТС130904	Кран газ д 25мм 116 27 РУ-16 шаровый	шт	6,00	759,36	--	4556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТС130904	Кран газ д 32мм 116 27 РУ-16 шаровый	шт	2,00	1447,53	--	2895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов	м	7,59	120,70	14,12	916	107	0,55	4
					100,35	5,29	761	40	0,03	0
12.	С130806-35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	м	7,59	354,00	--	2686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0116-30-1	Заделка отверстий при проходе труб 1сальник через фундаменты или стены диам. до 100 мм	12,00		770,63	--	9248	--	1,80	22
					301,50	--	3618	--	--	--
14.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов	м	11,38	120,70	14,12	1374	161	0,55	6
					100,35	5,29	1142	60	0,03	0
15.	С130806-35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	м	11,38	354,00	--	4029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0116-30-1	Заделка отверстий при проходе труб 1сальник через фундаменты или стены диам. до 100 мм	18,00		770,63	--	13871	--	1,80	32
					301,50	--	5427	--	--	--
ИТОГО:							126080	1187		196
							36605	442		2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1520
На сантехнические работы	45569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						47089		
		Итого с накладными						173169		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						10390		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						183559		
		Итого с временными, 1,2 %						185762		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						187768		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						188511		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						190369		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						397441		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7949		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						405390		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						48647		
		Итого с НДС						454037		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал: С Шаманчуков

Алматы қ.-Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы к.-во с ограниченной ответственностью
Капстройгрупп-Т
Қазақстан Республикасы Алматы қ.
Респ. Казахстан г. Алматы

Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью
АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС
Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан

Торгомбеев

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"

Договор 192 от 19.06.2012

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. Пятно 15

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом. Отопление.

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	38,00	1250,00	--	47500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	27,00	1390,00	--	37530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	8,00	1390,00	--	11120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	3969,00	--	15876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0116-15-1	Клапан балансировочный; наружный диаметр трубопровода до 25 мм	1шт	19,00	473,47	39,24	8996	746	1,47	28
					254,25	15,75	4831	299	0,07	1
6.	СПрайс-лист	Клапан балансировочный Д-20	шт	19,00	2981,67	--	56652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	130,00	62,80	--	8165	--	0,12	16
					23,18	--	3013	--	--	--
8.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытаниетрубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	915,00	11,10	--	10154	--	0,05	46
					10,80	--	9879	--	--	--
ИТОГО:							195993	745		90
							17723	299		1

Накладные расходы :

На сантехнические работы	23068
Всего накладных расходов:	23068
Итого с накладными	219061

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13144
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	232205
Итого с временными, 1,2 %	234991
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	237529
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	238469
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	240819
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	502768
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10055
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	512823
Налог на добавленную стоимость, 12 %	61539
Итого с НДС	574362

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал: Капстройгрупп-Т

С Шамшидинов

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республика г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью АЛАТАУ ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС