Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство электролиний новой застройки 36 участков в с . Мартук, Мартукского района, Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл.№1 от13.12.2017 к договору №45	05.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2016 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2016 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство электролиний новой застройки 36 участков в с . Мартук Мартукского района Актюбинской области"	463 732	463 732	0	0	0	0	55 648	519 380
Общестроительные работы								
Итого за отч. м-ц: декабрь 2017г.	463 732	463 732	0	0	0	0	55 648	519 380

Заказчик:
ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель: _____Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик:
Председатель ПрК "Ерзат"
_____Аликулов К.К.

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Строительство электролиний новой застройки 36 участков в с . Мартук, Мартукского района, Актюбинской области"

Форма № КС-2

Утвержден постановлением

ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количесь-тво на ед. измер.	Количесь-тво по проекту	Стоимость тенге на ед. измер.	Стоимость тенге по проекту	Заработ-ная плата	Накладные расходы 1 уровня нор ма %	сумма тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная ресурсная смета № 4-1-1										
Наружные сети электроснабжения										
Раздел 2. Проектируемая ВЛ-10 кВ										
27	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт		13	30086,11	391119			
		Итого:					**391119**			
		Накладные расходы 1 уровня,								
		Итого с накладными расходами 1-го уровня								
		Накладные расходы 2 уровня(4,35%)					17014			
		Итого:					408133			
		Сметная прибыль 8%, тенге					32651			
		Итого посмете					440784			
		Временные здания и сооружения (2,4%)					10579			
		Итого:					451363			
		Строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405%)					12370			
		Итого:					463732			
		Налог на добавленную стоимость (12%)					55648			
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,								
		затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость					519380			

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик: Председатель ПрК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор ТОО "Нисан Актобе" Кыдыралин Г.А.

Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство электролиний новой застройки 36 участков в с. Мартук, Мартукского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2018 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл.№03 от 22.02.2018 к догов. №45	05.12.2017 г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр. 7, тенге
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2016 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР 2016 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство электролиний новой застройки 36 участков в с. Мартук, Мартукского района, Актюбинской области"	17 286 083,96	17 286 083,96	17 286 083,96	17 286 083,96	0	0	2 074 330	19 360 414,04
Общестроительные работы								
Итого за отч. м-ц: март 2018г.	17 286 084	17 286 083,96	17 286 083,96	17 286 083,96	0	0	2 074 330	**19 360 414,04**

Заказчик:
ГУ Мартукский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства"
И.О Руководитель: _____ Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик:
Председатель ПК "Ерзат"
_____ Аликулов К.К.

Заказчик: ГУ "Мартукский отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ПК "Ерзат"
Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки 36 участков в с. Мартук, Мартукского района, Актюбинской обл.

Форма " КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

АКТ №01

о приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 КТПГ-1шт						
1	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция		1	53617	53617	42,8 / 13272
2	51-080102-0104(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.		1	2965825	2965825	–
3	13-080103-1101	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.		1	39000	39000	42,8 / 8586
4	51-080101-0105(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.		1	679143	679143	–
5	13-100905-0601	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект		1	664565	664565	42,8 / 247230

Заказчик: ГУ "Мартукский отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ПК "Ерзат"
Наименование стройки: Строительство электролиний новой застройки 36 участков в с. Мартук, Мартукского района, Актюбинской обл.

Форма " КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

АКТ №01
о приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 КТПГ-1шт						
1	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция		1	53617	53617	42,8 / 13272
2	51-080102-0104(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.		1	2965825	2965825	–
3	13-080103-1101	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.		1	39000	39000	42,8 / 8586
4	51-080101-0105(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.		1	679143	679143	–
5	13-100905-0601	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект		1	664565	664565	42,8 / 247230

6	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3	6585,33	19756	60,9 4954
7	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2241	4482	62,1 1415
8	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,04	19502,26	20282	–
9	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1504,5	3009	62,1 948
10	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,512	21535,29	11026	–
	1.2 Ограждение КТПГ						
11	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,84	22216,67	18662	48,5 1520
12	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическимм столбам без цоколя. Установка	м оград	20	1862,55	37251	62,1 17227
13	21-050206-0242	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	31,8	2309,28	73435	–
14	21-050106-1601	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 90 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00384	180914,45	695	–
15	21-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	27,4	681,01	18660	–
16	11-290150-0603	Обрамление металлическое сетчатых панелей. Устройство	т металла	0,268	29988,81	8037	62,7 4279

17	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,245	154685,59	37898	–
18	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0076	168315,95	1279	–
19	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0153	114833,75	1757	–
20	11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	580	580	62,1
							323
21	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0236	346297	8173	–
22	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,65	59,71	1233	54,2
							302
23	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,65	503,92	10406	54,8
							5533
		Раздел 2 Проектируемая ВЛ-10кВ					
24	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	14	5821,79	81505	61,7
							27572
25	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	11924	35772	61,7
							12143
26	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	18409,67	55229	61,7
							18680

27	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	16	30151,87	874404	–
28	11-130301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	211,3	99,01	20920	54,2
							4261
29	11-080101-0307	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя (железобетонных элементов ВЛ и ВЛИ-0,4кВ)	м2 поверхности	211,3	720,18	152174	50,8
							18672
30	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 10 кВ. Установка	шт.	15	1549,07	23236	61,7
							9460
31	21-040406-0101	Плиты анкерные для воздушных линий электропередачи и связи, марка П3-и	шт.	15	4101,59	61524	–
32	11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,847	102179,46	86546	61,7
							31469
33	11-330204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0206	опора	4	4847,75	19391	61,7
							6654
34	23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2	т	0,773	639989,31	494712	–
35	29-000001-0001(пл)ТО Траверса ТМ2		шт	1	3970,71	3971	–
36	29-000001-0001(пл)ТО Траверса ТМ3		шт	14	7650	107100	–
37	29-000001-0001(пл)ТО Траверса ТМ5		шт	1	6302,14	6302	–
38	29-000001-0001(пл)ТО Траверса ТМ6		шт	5	8378,57	41893	–
39	11-330109-0117	Оголовки стальные массой до 0,2 т. Установка	т	0,03	87866,67	2636	61,7
							750

40	29-000001-0001(пл)ТО	Оголовок ОГ1	шт	1	2841,43	2841	–
41	24-040207-3943	Накладка кронштейна	шт.	15	1454,52	21818	–
42	29-000001-0001(пл)ТО	Кронштейн РА-1	шт	2	6160,71	12321	–
43	29-000001-0001(пл)ТО	Кронштейн РА-2	шт	2	3571,43	7143	–
44	29-000001-0001(пл)ТО	Кронштейн РА-3	шт	4	5000	20000	–
45	29-000001-0001(пл)ТО	Кронштейн РА-4	шт	2	803,57	1607	–
46	29-000001-0001(пл)ТО	Кронштейн РА-5	шт	2	803,57	1607	–
47	24-040205-2122	Узел крепления кронштейна У-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4100,31	24602	–
48	24-040207-0709	Хомут для анкеровки троса окрашенный	шт.	30	1157,7	34731	–
49	29-000001-0001(пл)ТО	Стяжка Г-1	шт	15	2076,43	31146	–
50	21-130201-1001	Болты высокопрочные диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	817600,38	2453	–
51	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	22,2	208,96	4639	42,8
							1409
52	24-040207-4021	Проводник ЗП1	шт.	22	1416,43	31161	–
53	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	108	1276,41	137852	–
54	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	410,38	2462	–
55	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	422,56	1268	–
56	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	332,76	998	–
57	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6	шт	102	37,2	3794	–
58	24-040109-0404	Изолятор колпачок К-9	шт	6	37,31	224	–

59	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт.	1,01	1723,8	1741	–
60	13-080103-3101	Зажим без кожуха. Монтаж оборудования	шт	156	350,08	54613	42,8
							22094
61	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	29	285,74	8286	–
62	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	115	317,39	36500	–
63	24-040206-0718	Зажимы аппаратные прессуемые А2А	шт.	12	765,05	9181	–
64	11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	9035,5	18071	61,7
							9115
65	13-080103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	4203	8406	42,8
							2850
66	51-080301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	48210	96420	–
67	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,002	381819,66	764	–
68	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	48	1787,52	85801	–
69	13-080103-3101	Зажим без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	72	350,08	25206	42,8
							10197
70	24-040203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1272,69	30545	–
71	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	774,68	18592	–
72	24-040201-0832	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	492,24	11814	–
		Раздел 3 Воздушная линия 0,4кВ - ВЛИ- 0,4кВ					
73	11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	31	7465,81	231440	61,7
							84391

74	11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9	13794,78	124153	61,7
							44413
75	11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21429	21429	61,7
							7634
76	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт.	7	33444,84	234114	–
77	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А ГОСТ 13015-2012	шт.	45	21193,43	953704	–
78	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 10 кВ. Установка	шт.	5	1549	7745	61,7
							3153
79	21-040406-0101	Плиты анкерные для воздушных линий электропередачи и связи, марка П3-и	шт.	5	4101,59	20508	–
80	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,239	48122,68	59624	61,7
							25549
81	11-330204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0103	опора	11	586	6446	61,7
							2536
82	23-061201-1056	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50+2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,35	1006252,08	1358440	–
83	24-040205-2122	Узел крепления кронштейна У-1,У-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	4100,31	45103	–
84	13-080202-0501	Стяжка. Монтаж на опоре	шт	5	1278	6390	42,8
							1205

85	29-000001-0001(пл)ТО	Стяжка Г-1	шт	5	2076,43	10382	–
86	13-080202-0502	Крюк одинарный. Монтаж	шт	59	2643,71	155979	42,8
							35958
87	24-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116	шт.	31	2356,82	73061	–
88	24-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01	шт.	9	2357,23	21215	–
89	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29	шт.	6	1616,21	9697	–
90	24-040207-4921	Крюк сквозной SOT39	шт.	6	1694,77	10169	–
91	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	4183,43	20917	–
92	24-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2879,74	5759	–
93	24-040207-2606	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	168,31	2693	–
94	24-040207-4402	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-98	м	21,6	545,79	11789	–
95	13-080103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт	210	405,22	85097	42,8
							29742
96	24-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1	шт.	4	2126,73	8507	–
97	24-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202	шт.	18	8192,51	147465	–
98	24-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	2891,89	112784	–
99	24-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	43	1601,49	68864	–
100	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	36	1601,49	57654	–
101	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	2378,78	99909	–
102	24-040207-2809	Колпачок концевой PK99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	454,92	7279	–
103	24-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	285,7	3428	–

104	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	21,5	1051,4	22605	42,8
							2887
105	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2	км	0,0215	375641,37	8076	–
106	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	260,42	3125	42,8
							712
107	24-040207-4021	Зажимы ЗП6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1416,43	16997	–
		Раздел 4 Установка светильников					
108	13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	40	7789,13	311565	42,8
							70915
109	24-040207-0903	Кронштейн КС-1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	40	1571,82	62873	–
110	13-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	40	1278,15	51126	42,8
							9641
111	24-040207-0713	Хомут для кронштейнов ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	1145,46	45818	–
112	13-080305-0501	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	40	3552,3	142092	42,8
							45962
113	23-070103-0319	Светильники, тип РКУ 08-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	40	12504,76	500190	–
114	23-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления ДРЛ-250	шт.	40	645,7	25828	–
115	29-000001-0001(пл)ТО	Аппарат пускорегулирующий ДБИ/ДРЛ/220	шт	40	3312,5	132500	–
116	29-000001-0001(пл)ТО	Патрон для предохранителя SV 29.25	шт	40	2983,04	119322	–
117	29-000001-0001(пл)ТО	Плавкая вставка к предохранителю SVV10.25	шт	40	581,25	23250	–

118	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	240	276	66241	42,8
							16285
119	23-061601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000м	0,24	48997,74	11759	–
120	13-080103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт	120	405,23	48627	42,8
							16996
121	24-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	2378,78	95151	–
122	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	80	1601,49	128119	–

Раздел 5 Заземление

5.1 Заземление КТПГ

123	13-080208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20,12	213,07	4287	42,8
							1286
124	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,02534	188427,55	4775	–
125	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	8	917,13	7337	42,8
							2016
126	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,038	154503,45	5871	–
127	11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	заземлитель	8	542,38	4339	61,7
							2408
128	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	209,13	3137	42,8
							951

129	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0133	149494,52	1988	–
130	24-040207-3806	Зажим плашечный	100шт	0,04	25087,92	1004	–
131	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,7	1102,31	16204	59,1
							9577
132	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,7	632,45	9297	59,1
							5495
	5.2 Заземление опор ВЛ-10 кВ						
133	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	20	917,1	18342	42,8
							5042
134	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,4484	159057,02	71321	–
135	11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	заземлитель	20	542,4	10848	61,7
							6019
136	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	29	164,48	4770	42,8
							1628
137	21-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,019	159239,16	3026	–
138	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,6	1102,32	6173	59,1
							3648
139	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,6	632,5	3542	59,1
							2093

5.3 Повторное заземление нулевого провода ВЛ-0,4кВ

140	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	11	917,09	10088	42,8
							2773
141	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,264	154503,45	40789	–
142	11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	заземлитель	11	542,45	5967	61,7
							3311
143	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,83	1102,41	915	59,1
							541
144	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,83	632,53	525	59,1
							310
		Раздел 6 Вводы в дома					
145	11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	36	1297,78	46720	61,7
							24609
146	23-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,72	119457,85	86010	–
147	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	4183,43	125503	–
148	24-040207-4935	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	2013,01	72468	–
149	13-080103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	216	405,22	87527	42,8
							30591
150	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	983,34	70800	–
151	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	1601,49	230615	–

152	24-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	180	848,68	152762	–

Итого прямые затраты по смете	14 398 651
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	981 192
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 379 843
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	630 574
Итого, тенге	16 010 417
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 280 833
Итого по смете на подряд, тенге	17 291 250
Временные здания и сооружения (2,4%)	414 990
Итого:	17 706 240
Строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405%)	485 240
Итого:	18 191 480
Со скидкой согласно тендеру К=0,9502	17 286 083,96
Налог на добавленную стоимость (12%)	2 074 330,08
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	19 360 414,04

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик: ПК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Нисан Актобе" Кыдыралин Г.А.