Счет-фактура № 287 от 31 августа 2011 года.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК-Курылыс-1 " (2)

РНН, БИН и его адрес: 620200233534, 031240001439, Адрес: г.Астана ул.Б. Майлина 31, вп 43, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 62001 № 0001117 от 12.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ059261501128648001 в АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" Ф-Л АКМОЛИНСКИЙ, г.Астана, БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №314-ЦУКС от 13.12.2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, ул.Д.Кунаева,6
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темир жолы" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: 620100210058, 020540003431, г.Астана, ул.Д.Кунаева,6 (10а)

ИИК покупателя: KZ376010111000018002 в АРФ АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство железнодорожной линии "Жетыген-Коргас-государственная граница Республика Казахстан": строительство служебно-технических зданий и сооружений, инфраструктуры на станции Алтынколь"	шт	1	628 817 212,00	628 817 212,00	12%	75 458 065,00	704 275 277,00		
Всего по счету:					**628 817 212,00**		**75 458 065,00**	**704 275 277,00**		

Менеджер по финансам Омаров К.М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Абдибекова Т. Б.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: АО "НК "Казакстан темир жолы" - "Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

ПОДРЯДЧИК: Консорциум-ТОО "АБК-Курылыс", АО "Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"
в составе пяти юридических лиц : ТОО "АБК-Курылыс-1", АО "Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг",ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"

Договор № 314- ЦУКС 13 декабря 2011 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС--ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН": СТРОИТЕЛЬСТВО СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СТАНЦИИ АЛТЫНКОЛЬ"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и объему средств подлежащих оплате за август 2011 г.

№ п/п	Наименование объекта	Ед. изм	Сумма договора	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Вып-ый объем работ по настоящему акту	Зачтенный аванс с начала действия договора	Сумма погашаемого аванса по настоящему договору	Зачтенные суммы на окончание работ	5% на окончание работ	Сумма к оплате за выполненные работы по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительство железнодорожной линии Жетыген-Коргас - государственная граница Республики Казахстан.Строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры станции Алтынколь.	тенге	11 688 593 372	2 907 837 376	3 337 718 675	2 203 562 099	704 275 277	773 260 972	205 718 808	145 391 868	35 213 764	463 342 705

Заказчик _____ Карсакбаев Б.С.

Главный инженер ЦУКС

Подрядчик _____ Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО "АБК-Курылыс-1"
Консорциум - ТОО "АБК-Курылыс-1",
АО"Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг",
ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"
в составе пяти юридических лиц :
ТОО "АБК-Курылыс-1", АО"Промтехмонтаж",ТОО " АБК-Инжиниринг",
ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"

Заказчик: АО"НК" Казакстан Темір жолы" - " Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум - ТОО "АБК - Курылыс-1", АО " Промтехмонтаж", ТОО " АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"
в составе пяти юридических лиц : ТОО "АБК- Курылыс-1", АО " Промтехмонтаж", ТОО " АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"

Наименование стройки - Строительство железнодорожной линии Жетыген-Коргас-государственная граница республики Казахстан : строительство служебно-технических зданий и сооружений , инфраструктуры на станции Алтынколь.

Договор : N 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 г.

Сводная справка Форма №2 за август месяц 2011 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге	
			Стоимость в базовых ценах	Стоимость в текущих ценах без НДС
		Глава 6. Здания и сооружения производственные и служебные.		
1	6-1А	Вокзал для местных пассажиров на ст.Алтынколь.	65666,876	144333,101
2	6-12А	Дом отдыха локомотивных бригад на 10 мест на ст Алтынколь	9593,17	21085,394
	6-17А	Пункт технического обслуживания вагонов в парке колеи 1520мм на ст.Алтынколь.	6406,676	14081,611
4	6-23А	Площадка грубой очистки вагонов (45х30) на ст.Алтынколь.	4354,444	9570,889
5	6-38б	Перегрузочный терминал контейнеров ст.Алтынколь	26904,092	59134,091
6	6-52А	Стоянка на две автомашины на ст. Алтынколь	44,171	97,086
7	6-87А	Служебный корпус военизированной железнодорожной охраны (27х12,4) на ст.Алтынколь.	2305,729	5067,898
8	6-109А	Эксплуатационно-ремонтный пункт дистанции пути колеи 1520мм тип1 на ст . Алтынколь	10456,066	22982,004
9	6-110А	Контора дистанции пути на ст.Алтынколь	5332,618	11720,876
10	6-180А	Столовая на 90 посадочных мест ст. Алтынколь	7290,451	16024,112
11	6-181А	Дом гостиничного типа с культурно-спортивными помещениями на ст.Алтынколь	16458,49	36175,086
		Итого по главе 6	**154812,783**	**340272,148**
		Глава 7. Энергетическое хозяйство д) Здания и сооружения		
	7-94А	Сетевой район электроснабжения на ст. Алтынколь, в т.ч :производственное здание для сетевого района	27438,154	60307,938
		Итого по главе 7	**27438,154**	**60307,938**
		Глава 8.Водоснабжение, канализация,теплофикация и газоснабжение		
13	8-7А	Мастерские по ремонту и обслуживанию устройств водоснабжения и канализации на ст. Алтынколь	1223,346	2688,864
14	8-18А	Наружные сети водопровода В1,В2,В21 на станции Алтынколь.	9117,804	20040,559
15	8-28А	Резервуар аварийного сброса стоков емк. 100 м3 на ст. Алтынколь (2 шт)	377,66	830,081
16	8-29А	Резервуар аварийного сброса стоков емк. 300 м3 на ст. Алтынколь	1512,623	3324,683
17	8-34А	Противопожарный резервуар для воды емк. 1700 м3 на ст. Алтынколь (2шт)	4865,552	10694,284
18	8-37А	Резервуар питьевой воды емк. 500 м3 с фильтрами-поглотителями на ст. Алтынколь (2 шт)	1870,576	4111,449
19	8-38А	Резервуар питьевой воды ёмк. 300м3 с фильтрами-поглотителями на ст. Алтынколь(2шт)	675,589	1484,917
20	8-74А	Наружные сети канализации К1,К1Н,К3,К3Н ст. Алтынколь.	5420,24	11913,465
21	8-84Б	Котельная блочно-модульная котельная № 1 мощн. 2.74 МВт ст. Алтынколь	23723,552	52143,395

	8-85Б	Котельная блочно-модульная котельная № 2 мощн. 3.12 МВт ст. Алтынколь	25947,685	57031,948
.3	8-89А	Топливопроводы к котельным на ст. Алтынколь (5 шт)	250,217	549,967
24	8-95А	Тепловые сети от котельной №2 на ст. Алтынколь	12519,845	27518,106
25	8-103А	Разведочно-эксплутационную скважину на воду ст. Алтынколь (3 шт)	16335,795	35905,408
		Итого по главе 8	**103 840,484**	**228237,126**
		Итого по главам 1-8	**286 091,421**	**628817,212**
		НДС, 12%		**75458,065**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**704275,277**

Заказчик: _____ Карабалин А.А.

Начальник Управления по строительству
ж/д линии "Жетыген - Коргас"

Начальник инспекторского отдела _____ Андагулов.Е.Б.

Эксперт: _____ Амантаева Б.

Подрядчик: _____ Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО "АБК-Курылыс-1"
Консорциум - ТОО "АБК -Курылыс-1",
ОА "Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг",
ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"
в составе пяти юридических лиц:
ТОО "АБК- Курылыс-1", ОА "Промтехмонтаж",
ТОО " АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй
Консалтинг", ТОО "Аурика"

Заказчик: АО "НК" Казахстан Темир Жолы"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "АБК-Курылыс-1", АО"Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"
в составе пяти юридических лиц ТОО "АБК-Курылыс-1", АО "Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на ст.Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пункт технического обслуживания вагонов в парке колеи 1520 мм на ст. Алтынколь

Договор № 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 г.

АКТ выполненных работ за август месяц 2011 год

Смета № 6-17А-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
		УСИЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК										
161	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 2 РАЗА м2	545,75	88,43	0,12	48261	65	1385	0,01	8		
				2,77	0,05	1512	27	90	-	-		
		СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ										
171	Е0106-18-9	-Устройство перемычек м3	0,02	14587,52	367,51	292	7	49	13,1	-		
				2202,75	138,83	44	3	105	0,68	-		
172	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 6 мм т	0,0002	65000	-	13	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
173	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0053	65900	-	349	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,067	22541,72	316,57	1510	21	290	22,5	2
		м3		3487,5	119,25	234	8	120	0,58	-
175	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,067	2363,62	14,17	158	1	25	1,88	-
		м3		303,75	5,4	20	-	120	0,03	-
176	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,42	634,99	31,85	2172	109	832	1,15	4
		м2		190,8	12,04	653	41	120	0,06	-
177	С12064-4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДС19-9	3,42	11200	-	38304	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
178	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
179	СЦ1Ч2ТЕХ.Ч.ТБ.12	-ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ ТЕРМОСТОЙКИМ ПЛАСТИКОМ С 2-Х СТОРОН	8,21	654,5	-	5373	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
180	Е0109-53-2	-МОНТАЖ РАМОК РМ2	0,0153	9850,48	1162,95	151	18	103	46,6	1
		т		7357,5	108	113	2	90	0,53	-
181	С12021-237	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,0153	154400	-	2362	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
182	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,5049	36,09	0,09	18	-	2	0,02	-
		м2		4,39	0,05	2	-	90	-	-
183	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 2 РАЗА	1,01	88,43	0,12	89	-	3	0,01	-
		м2		2,77	0,05	3	-	90	-	-
184	Е0109-53-3	-МОНТАЖ РАМОК РМ1 С СЕТКОЙ С1	0,0687	16367,84	681,42	1124	47	915	95	7
		т		14670	132,75	1008	9	90	0,65	-
185	С12021-132	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,0687	161100	-	11068	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
186	С121Т.Ч.ТБ.	-ДОБАВКА НА НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	0,0292	30424	-	888	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
187	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,28	36,09	0,09	82	-	9	0,02	-
		м2		4,39	0,05	10	-	90	-	-
188	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 2 РАЗА	4,57	88,43	0,12	404	1	12	0,01	-
		м2		2,77	0,05	13	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	Е0109-29-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ Л1	0,1084	13711,47	5475,87	1486	594	643	28,9	3
		т		5040	1552,87	546	168	90	5,46	1
190	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1084	133700	-	14493	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
191	СССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,1084	1860	-	202	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
192	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	3,63	36,09	0,09	131	-	15	0,02	-
		м2		4,39	0,05	16	-	90	-	-
193	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ЗА 2 РАЗА	7,26	88,43	0,12	642	1	18	0,01	-
		м2		2,77	0,05	20	-	90	-	-
194	Е0116-7-5	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 40х3,0	2,3	596,67	4,19	1372	10	181	0,34	1
		м		59,85	1,58	138	4	128	0,01	-
195	СЦ1Ч2ТЕХ.Ч.	-НИКЕЛИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБЫ	0,0177	30424	-	539	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
196	С121Т.Ч.ТБ.	-ДОБАВКА НА НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	0,0177	30424	-	539	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КРОВЛЯ								
262	Е0112-7-7	-Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	132,6	210,03	7,39	27850	980	29550	1,16	154
		м		184,5	2,77	24465	367	119	0,02	2
263	С11011-427	-Стоимость водосточного желоба,сливной трубы (применительно)	41,94	1340	-	56200	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
266	Е0109-30-1	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ДР1	0,231	14359,66	5522,03	3317	1276	1538	35,9	8
		т		6075	1322,37	1403	305	90	4,73	1
267	С12021-96	-СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЕТКИ ОГРАЖДЕНИЯ	0,231	177400	-	40979	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
268	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,57	21,8	0,05	165	-	40	0,03	-
		м2		5,81	0,02	44	-	90	-	-
269	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	15,3	31,5	0,02	482	-	57	0,02	-
		м2		4,16	-	64	-	90	-	-
270	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	701,34	31,04	0,05	21767	35	6443	0,05	34
		м2		7,7	0,02	5400	14	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ ВШ1-ВШ6								
314	Е0112-10-1	-ЗОНТ-РАССЕКАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	13,5	715,87	1,24	9664	17	2469	0,97	13
		м2		153,23	0,47	2069	6	119	-	-
315	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,032	175710,1	1826,1	5623	58	394	42,7	1
		т		8100	690,75	259	22	140	3,37	-
316	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,032	40200	-	1286	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
317	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,034	149300	-	5076	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ ВШ5-ВШ9								
331	Е0112-10-1	-ЗОНТ-РАССЕКАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	2,1	715,87	1,24	1503	3	384	0,97	2
		м2		153,23	0,47	322	1	119	-	-
332	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0132	175710,1	1826,1	2319	24	162	42,7	-
		т		8100	690,75	107	9	140	3,37	-
333	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0132	40200	-	531	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ДВЕРИ								
		ДЕРЕВЯННЫЕ								
346	ССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.12	-ОБЛИЦОВКА ДВЕРЕЙ ШПОНОМ (С ЛАКИРОВКОЙ)	207,43	616	-	127777	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
347	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	71,49	563,39	6,33	40277	453	23656	1,79	128
		м2		312,75	2,39	22358	171	105	0,01	1
348	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	71,49	181,54	1,88	12978	134	5932	0,47	33
		м2		78,3	0,72	5598	51	105	-	-
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
349	Е0109-53-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	1,01	20746,01	1133,15	20953	1144	12081	82,1	83
		т		12892,5	398,25	13021	402	90	1,95	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	С12021-85	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	1,01	120300	-	121503	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
351	Е0113-26-16	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ПОЛИМЕРНОЙ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	121,77	145,9	0,05	17766	6	304	0,01	2
		м2		2,75	0,02	335	2	90	-	-
352	Е0113-16-8	-ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА	60,88	50,43	0,09	3070	5	244	0,02	1
		м2		4,41	0,05	268	3	90	-	-
353	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	9	844	-	7596	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
354	С11011-814	-ТРЕХРИГЕЛЬНЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК С ЕВРОЦИЛИНДРОМ И МЕХАНИЗМОМ ДОВОДКИ	2	5500	-	11000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
355	Е0126-30-1	-УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ	1,27	7627,27	378,22	9687	480	4709	20,04	25
		м3		3566,25	141,75	4529	180	100	0,69	1
356	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,27	14600	-	18542	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
357	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	17,48	563,39	6,33	9848	111	5784	1,79	31
		м2		312,75	2,39	5467	42	105	0,01	-
358	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	17,48	181,54	1,88	3173	33	1450	0,47	8
		м2		78,3	0,72	1369	13	105	-	-
		ОКНА								
366	Е0134-66-4	-ЗАШИВКА ОКОН МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ	1,35	3981,21	247,97	5375	335	1878	6,53	9
		м2		1170	94,5	1580	128	110	0,46	1
367	Е0109-53-2	-МОНТАЖ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ВЖ1	0,0298	9850,48	1162,95	294	35	200	46,6	1
		т		7357,5	108	219	3	90	0,53	-
368	С12021-87	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ЖР1	0,0298	180100	-	5367	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
369	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,95	31,5	0,02	61	-	7	0,02	-
		м2		4,16	-	8	-	90	-	-
370	Е0113-16-6	-ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА	0,9759	21,8	0,05	21	-	5	0,03	-
		м2		5,81	0,02	6	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА Л1								
458	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,081	133700	-	10830	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
459	СССЦСМКЧ.2Т-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 ЕХ.Ч.ТБ.3		0,2642	1860	-	491	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
460	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,92	21,8	0,05	194	-	47	0,03	-
		м2		5,81	0,02	52	-	90	-	-
461	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	17,83	31,5	0,02	562	-	67	0,02	-
		м2		4,16	-	74	-	90	-	-
474	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0024	149300	-	358	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
491	Е0110-5-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРИЛ ЛЕСТНИЧНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	174	6	120	0,58	-
492	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,05	2363,62	14,17	118	1	19	1,88	-
		м3		303,75	5,4	15	-	120	0,03	-
493	Е0115-176-3-ОКРАСКА ПОРУЧНЕЙ ЛАКОМ		5	233,27	0,12	1166	1	872	0,99	5
		м2		166,05	0,05	830	-	105	-	-
		ЛЕСТНИЦА Л2								
496	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,081	133700	-	10830	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
497	СССЦСМКЧ.2Т-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245 ЕХ.Ч.ТБ.3		0,2642	1860	-	491	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
498	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,92	21,8	0,05	194	-	47	0,03	-
		м2		5,81	0,02	52	-	90	-	-
499	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	17,83	31,5	0,02	562	-	67	0,02	-
		м2		4,16	-	74	-	90	-	-
529	Е0110-5-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРИЛ ЛЕСТНИЧНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	174	6	120	0,58	-
530	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,05	2363,62	14,17	118	1	19	1,88	-
		м3		303,75	5,4	15	-	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
531	Е0115-176-3	-ОКРАСКА ПОРУЧНЕЙ ЛАКОМ	5	233,27	0,12	1166	1	872	0,99	5
		м2		166,05	0,05	830	-	105	-	-
		ФРАГМЕНТ 1 (ВХОДЫ)(2 ШТ)								
590	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	13,6	404,12	8,2	5496	112	4467	1,71	23
		м2		272,95	3,08	3712	42	119	0,02	-
591	С11011-427	-Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	15,04	1340	-	20154	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
592	Е0115-166-2	-ОКРАСКА КАРНИЗА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	7,6	269,56	2,7	2049	21	879	0,65	5
		м2		109,13	1,01	829	8	105	0,01	-
601	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10	180,9	9,95	1809	100	688	0,36	4
		м2		52,2	3,74	522	37	123	0,02	-
602	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.15ММ)	10	-24,96	-0,67	-250	-7	-11	-	-
		м2		-0,63	-0,25	-6	-2	123	-	-
603	Е0111-27-5	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток (НА КЛЕЕВОЙ СМЕСИ "АЛИНЭКС СЭТ 302")	10	408,41	15,2	4084	152	2222	1,07	11
		м2		173,3	7,37	1733	74	123	0,04	-
604	С143003-40	-Плитка тротуарная	10,2	640	-	6528	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
607	Е0107-60-2	-Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	7,64	502,98	7,69	3843	59	2582	1,34	10
		м		238,5	2,9	1822	22	140	0,01	-
608	С12021-96	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ	0,2037	177400	-	36136	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
609	ССЦСМКЧ.2Т-ЕХ.Ч.ТБ.3	-ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,2037	1860	-	379	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
610	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	13,04	31,5	0,02	411	-	49	0,02	-
		м2		4,16	-	54	-	90	-	-
611	Е0113-16-6	-ТО ЖЕ,ОГРУНТОВКА	6,52	21,8	0,05	142	-	34	0,03	-
		м2		5,81	0,02	38	-	90	-	-
612	Е0115-166-4	-ОКРАСКА ПОРУЧНЕЙ ЛАКОМ "ВАРНИТ" ЗА 2 РАЗА	0,764	345,95	0,16	264	-	175	1,26	1
		м2		217,8	0,07	166	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ШКАФЫ ГАРДЕРОБНЫЕ								
613	Е0109-53-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ	3,18	16367,84	681,42	52050	2167	42365	95	302
		т		14670	132,75	46651	422	90	0,65	2
614	С12021-41	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ	3,18	147100	-	467778	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
615	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	103,43	21,8	0,05	2255	5	543	0,03	3
		м2		5,81	0,02	601	2	90	-	-
616	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	206,84	31,5	0,02	6515	4	774	0,02	4
		м2		4,16	-	860	-	90	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге	1365809
Накладные расходы -	тенге	158979
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге	91487
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	1616275

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

"КТЖ"УК" АК АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 40

"КТЖ"УК" АК АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 30

Подрядчик: ----------Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

АБК Курылыс-1

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

72

Заказчик: АО «НК» Казахстан Темір жолы»- «Дирекция по проектированию и капитальному строительству»

Подрядчик: Консорциум - ТОО «АБК Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»
в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство железнодорожной линии Жетыген-Коргас-государственная граница Республики Казахстан: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на станции Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Противопожарный резервуар для воды емк. 1700 м3 на ст. Алтынколь (2шт) № 1

Договор N 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2011 ГОДА

Сметы N8-34А-1

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	9,24	16600	-	153384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	18,48	111	-	2051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С143015-5	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/ м3	4,2	13800	-	57960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	4,2	112	-	470	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3		-	-	-	-	-	-	-
51	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4,2	111	-	466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения м3	59,36	15200	-	902272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	118,72	111	-	13178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	59,36	259	-	15374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 м3	4,76	20900	-	99484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	4,76	209	-	995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	4,76	112	-	533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	4,76	112	-	533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4,76	111	-	528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	4,76	259 -	- -	1233 -	- -	- -	- -	- -
79	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 м3	6,08	20900 -	- -	127072 -	- -	- -	- -	- -
80	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	12,16	111 -	- -	1350 -	- -	- -	- -	- -
81	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	6,08	259 -	- -	1575 -	- -	- -	- -	- -
90	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	38,66	22600 -	- -	873716 -	- -	- -	- -	- -
91	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	38,66	112 -	- -	4330 -	- -	- -	- -	- -
92	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	38,66	111 -	- -	4291 -	- -	- -	- -	- -
93	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	38,66	259 -	- -	10013 -	- -	- -	- -	- -
137	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	0,27	16700 -	- -	4509 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	плоские прямоугольные м3								
138	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,32	5500 -	- -	7260 -	- -	- -	- -	- -
147	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,27	16700 -	- -	4509 -	- -	- -	- -	- -
148	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,32	6050 -	- -	7986 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге	2295072
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	137704
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	2432776

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ
АО "НК "КТЖ"
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС
40

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ
АО "НК "КТЖ"
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС
30

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

Подрядчик: ----------Кубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

АБК Курылыс-1

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

26

Заказчик: АО "НК" Казахстан Темир Жолы"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "АБК-Курылыс-1", АО"Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"
в составе пяти юридических лиц ТОО "АБК-Курылыс-1", АО "Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на ст.Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **РЕЗЕРВУАР АВАРИЙНОГО СБРОСА СТОКОВ ЕМК.300М3 НА СТ.АЛТЫНКОЛЬ.**

Договор № 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 г.

АКТ выполненных работ за август месяц 2011 год

СМЕТА № 8-29А-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)**	37	7,91	7,91	293	293	92	--	--
		м3		--	2,57	--	95	97	0,01	--
2	Е0101-24-9К -2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	37	14,65	14,65	542	542	171	--	--
		м3		--	4,76	--	176	97	0,02	1
3	Е0101-17-13	**ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ**	37	32,54	30,98	1204	1146	378	0,01	--
		м3		1,53	9,01	57	333	97	0,03	1
4	С010333-А1- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	53,65	19,70	--	1057	--	211	0,08	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		3,94	--	211	--	100	--	--
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	37	3,08	2,66	114	98	47	--	--
		м3		0,39	0,93	14	34	97	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	430	39,74	37,82	17087	16261	5367	0,01	6
		м3		1,87	11,00	804	4729	97	0,04	16
7	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	675,1	45,00	--	30380	--	6076	0,19	128
		т		9,00	--	6076	--	100	--	--
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	430	3,77	3,24	1623	1395	667	--	1
		м3		0,48	1,12	206	482	97	--	2
9	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	24	6,01	6,01	144	144	49	--	--
		м3		--	2,08	--	50	97	0,01	--
10	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(ДО 20М)	24	4,75	4,75	114	114	38	--	--
		м3		--	1,65	--	40	97	0,01	--
11	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	24	32,54	30,98	781	743	245	0,01	--
		м3		1,53	9,01	37	216	97	0,03	1
12	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	37,68	45,00	--	1696	--	339	0,19	7
		т		9,00	--	339	--	100	--	--
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	24	3,77	3,24	91	78	37	--	--
		м3		0,48	1,12	12	27	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	454	39,74	37,82	18040	17169	5667	0,01	6
		м3		1,87	11,00	849	4993	97	0,04	17
15	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА)	48	39,74	37,82	1907	1815	599	0,01	1
		м3		1,87	11,00	90	528	97	0,04	2
16	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	788,14	45,00	45,00	35466	35466	7093	--	--
		т		--	9,00	--	7093	100	0,19	149
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж.Б.КОНСТРУКЦИИ								
24	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	120	76,94	2,62	9233	314	1697	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1261	119	123	--	1
25	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (ТОЛЩ.100ММ)	12	2278,70	--	27344	--	7838	3,24	39
		м3		531,00	--	6372	--	123	--	--
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (БЕТОН В7.5,W4)	9,57	7287,37	66,01	69740	632	2218	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1873	239	105	0,12	1
27	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	19,52	111,00	--	2167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей (БЕТОН В15,W4)	10,34	9514,24	672,63	98390	6956	12611	5,83	60
		м3		927,00	234,39	9586	2424	105	0,93	10
29	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	20,99	111,00	--	2330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1121	77000,00	--	8633	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0281	71100,00	--	1995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,444	68800,00	--	30549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0366	41200,00	--	1509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	0,47	392,17	66,01	184	31	109	1,35	1
		м3		195,75	24,93	92	12	105	0,12	--
35	С143002-7 Изм. и	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,4794	4150,00	--	1990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,9588	111,00	--	106	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ,БЕТОН В25,W6	2,96	6658,91	2116,24	19710	6264	9274	8,56	25
		м3		1473,98	763,89	4363	2261	140	3,54	10
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,7252	259,00	--	188	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	2,96	20900,00	--	61864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,96	209,00	--	619	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,96	112,00	--	332	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,96	112,00	--	332	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,96	111,00	--	329	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,96	259,00	--	767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,1252	91000,00	--	11393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1252	40200,00	--	5033	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	СССЦСМКЧ.2Т	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255	0,1252	3385,00	--	424	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	3,85	67,45	0,05	260	--	18	0,03	--
		м2		5,22	0,02	20	--	90	--	--
49	Е0107-30-6	МОНТАЖ УГЛОВЫХ БЛОКОВ,БЕТОН В15,W6	3,76	6658,91	2116,24	25038	7957	11780	8,56	32
		м3		1473,98	763,89	5542	2872	140	3,54	13
50	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,9212	259,00	--	239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	3,76	20900,00	--	78584	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,52	111,00	--	835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,76	259,00	--	974	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,2792	91000,00	--	25407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2792	40200,00	--	11224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	9,14	67,45	0,05	617	--	43	0,03	--
		м2		5,22	0,02	48	--	90	--	--
57	ССЦСМКЧ.2Т	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255	0,2792	3385,00	--	945	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	11,97	3794,85	1129,16	45424	13516	19414	4,32	52
		м3		761,63	396,88	9117	4751	140	1,78	21
59	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,3	259,00	--	1890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	11,97	15200,00	--	181944	--	--	--	--

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	23,94	111,00	--	2657	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,97	259,00	--	3100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,3429	91000,00	--	31207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3429	40200,00	--	13786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	СССЦСМКЧ.2Т	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,3429	1860,00	--	638	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	11,23	67,45	0,05	757	1	53	0,03	--
		м2		5,22	0,02	59	--	90	--	--
67	Е0107-30-8	МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ,БЕТОН В15,W6	5,07	3794,85	1129,16	19240	5725	8223	4,32	22
		м3		761,63	396,88	3861	2012	140	1,78	9
68	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,7706	259,00	--	200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	5,07	15200,00	--	77064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,14	111,00	--	1126	--	--	--	--

43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,07	259,00	--	1313	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,1783	91000,00	--	16227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1783	40200,00	--	7168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	ССЦСМКЧ.2Т	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,1783	1860,00	--	332	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	5,84	67,45	0,05	394	--	28	0,03	--
		м2		5,22	0,02	30	--	90	--	--
76	Е0108-12-1	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В СТЫКАХ ПАНЕЛЕЙ	0,0659	8679,65	422,15	572	28	654	56,40	4
		т		8257,50	157,50	544	10	118	0,77	--
77	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0659	67700,00	--	4460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0107-27-1	СТЫКИ ЗАМОНОЛИЧЕНЫ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	1,08	483,00	181,66	522	196	438	1,28	1
		м3		221,18	68,63	239	74	140	0,34	--
79	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200(М300 ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	1,1	5808,00	--	6398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,2	111,00	--	245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0107-46-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2(В25,W6)	5	2561,33	534,95	12807	2675	6499	4,24	21

24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		735,75	192,69	3679	963	140	0,86	4
82	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,555	111,00	--	62	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,555	259,00	--	144	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5(В25,W6)	9,26	22600,00	--	209276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,26	112,00	--	1037	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,26	111,00	--	1028	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,26	259,00	--	2398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,1827	63800,00	--	11658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1827	40200,00	--	7345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	ССЦСМКЧ.2Т	ДОБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255	0,1827	3385,00	--	619	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	5,98	67,45	0,05	404	--	28	0,03	--
		м2		5,22	0,02	31	--	90	--	--
92	Е0106-36-4	Железнение поверхности	297	60,48	0,23	17963	68	16026	0,29	86
		м2		51,30	0,09	15236	27	105	--	--
		УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ ЛАЗА								
101	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,27	16700,00	--	4509	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143018-37 Изм. и	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6	1,2	6050,00	--	7260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Накладные расходы -	тенге			1302990				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			124012				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			85621				
			тенге			1512623				

Заказчик: ---------- Карабалин А.А.

Начальник управления по строительству ж/д пути «Бурлин-Кертас»

"КТЖ"УК" АО "НК "КТЖ" 30 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

"КТЖ"УК" АО "НК "КТЖ" 40 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Главный инспектор ---------- Ахмедов Б.

Главный инспектор ПТО: ---------- Есентурлов

Эксперт ПТО ---------- Ахмедова Б.С.

Подрядчик: ---------- Б.Т.

Генеральный директор ТОО «

Консорциум ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Ретион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Ретион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ---------- Поплевин А.

Заказчик: АО «НК» Казахстан Темір жолы»- «Дирекция по проектированию и капитальному строительству»

Подрядчик: Консорциум - ТОО «АБК Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»
в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство железнодорожной линии Жетыген-Коргас-государственная граница Республики Казахстан: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на станции Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Противопожарный резервуар для воды емк. 1700 м3 на ст. Алтынколь (2шт) № 2

Договор N 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2011 ГОДА

Сметы N8-34А-1

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	9,24	16600	-	153384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	18,48	111	-	2051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С143015-5	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/ м3	4,2	13800	-	57960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	4,2	112	-	470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4,2	111 -	- -	466 -	- -	- -	- -	- -
58	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения м3	59,36	15200 -	- -	902272 -	- -	- -	- -	- -
59	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	118,72	111 -	- -	13178 -	- -	- -	- -	- -
60	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	59,36	259 -	- -	15374 -	- -	- -	- -	- -
67	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 м3	4,76	20900 -	- -	99484 -	- -	- -	- -	- -
68	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	4,76	209 -	- -	995 -	- -	- -	- -	- -
69	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	4,76	112 -	- -	533 -	- -	- -	- -	- -
70	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	4,76	112 -	- -	533 -	- -	- -	- -	- -
71	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4,76	111 -	- -	528 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
72	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3 4,76	259	-	1233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	м3 6,08	20900	-	127072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3 12,16	111	-	1350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3 6,08	259	-	1575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3 38,66	22600	-	873716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3 38,66	112	-	4330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3 38,66	111	-	4291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3 38,66	259	-	10013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	м3 0,27	16700	-	4509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	плоские прямоугольные м3								
138	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,27	16700	-	4509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,32	6050	-	7986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге	2295072
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	137704
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	2432776

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

"ҚТЖ"ҰК" АҚ
АО "НК "КТЖ"
40
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

"ҚТЖ"ҰК" АҚ
АО "НК "КТЖ"
30
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

Подрядчик: ---------- Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум – ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

30

Заказчик: АО «НК» Казахстан Темір жолы»- «Дирекция по проектированию и капитальному строительству»

Подрядчик: Консорциум - ТОО «АБК Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»
в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство железнодорожной линии Жетыген-Коргас-государственная граница Республики Казахстан: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на станции Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Резервуар аварийного сброса стоков емк. 100 м3 на ст. Алтынколь (2 шт) № 1

Договор N 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2011 ГОДА

Сметы N8-28А-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 м3	2,96	20900	-	61864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	2,96	209	-	619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	2,96	112	-	332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	2,96	112	-	332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	2,96	111	-	329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,96	259 -	- -	767 -	- -	- -	- -	- -
52	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 м3	3,76	20900 -	- -	78584 -	- -	- -	- -	- -
53	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	7,52	111 -	- -	835 -	- -	- -	- -	- -
54	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,76	259 -	- -	974 -	- -	- -	- -	- -
61	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения м3	3,42	15200 -	- -	51984 -	- -	- -	- -	- -
62	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	6,84	111 -	- -	759 -	- -	- -	- -	- -
63	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,42	259 -	- -	886 -	- -	- -	- -	- -
70	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения м3	3,38	15200 -	- -	51376 -	- -	- -	- -	- -

32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	6,76	111 -	- -	750 -	- -	- -	- -	- -
72	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,38	259 -	- -	875 -	- -	- -	- -	- -
85	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	3,53	22600 -	- -	79778 -	- -	- -	- -	- -
86	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	3,53	112 -	- -	395 -	- -	- -	- -	- -
87	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	3,53	111 -	- -	392 -	- -	- -	- -	- -
88	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,53	259 -	- -	914 -	- -	- -	- -	- -
102	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,27	16700 -	- -	4509 -	- -	- -	- -	- -
103	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,2	6050 -	- -	7260 -	- -	- -	- -	- -
112	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,27	16700 -	- -	4509 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	8.02-04С-2004 С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	плоские прямоугольные м3 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,32	5500 - -	- - -	7260 - -	- - -	- - -	- - -	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге	356283
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	21377
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	377660

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

Главный инспектор ----------Андагулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 40

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 30

Подрядчик: ----------Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

Заказчик: АО «НК» Казахстан Темір жолы»- «Дирекция по проектированию и капитальному строительству»

Подрядчик: Консорциум - ТОО «АБК Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»
в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство железнодорожной линии Жетыген-Коргас-государственная граница Республики Казахстан: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на станции Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Резервуар питьевой воды емк. 500 м3 с фильтрами-поглотителями на ст. Алтынколь (2 шт) № 2

Договор N 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2011 ГОДА

Сметы N8-37А-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
36	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	2,31	16600	-	38346	-	-	-	-	-	-	-	-
37	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4,62	111	-	513	-	-	-	-	-	-	-	-
47	С143015-5	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/ м3	0,78	13800	-	10764	-	-	-	-	-	-	-	-
48	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	0,78	112	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-

35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	0,78	111 -	- -	87 -	- -	- -	- -	- -
56	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения м3	20,48	15200 -	- -	311296 -	- -	- -	- -	- -
57	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	40,96	111 -	- -	4547 -	- -	- -	- -	- -
58	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	20,48	259 -	- -	5304 -	- -	- -	- -	- -
65	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 м3	2,96	20900 -	- -	61864 -	- -	- -	- -	- -
66	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	2,96	209 -	- -	619 -	- -	- -	- -	- -
67	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	2,96	112 -	- -	332 -	- -	- -	- -	- -
68	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	2,96	112 -	- -	332 -	- -	- -	- -	- -
69	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	2,96	111 -	- -	329 -	- -	- -	- -	- -

36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,96	259 -	- -	767 -	- -	- -	- -	- -
77	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 м3	3,76	20900 -	- -	78584 -	- -	- -	- -	- -
78	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	7,52	111 -	- -	835 -	- -	- -	- -	- -
79	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,76	259 -	- -	974 -	- -	- -	- -	- -
87	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	14,87	22600 -	- -	336062 -	- -	- -	- -	- -
88	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	14,87	112 -	- -	1665 -	- -	- -	- -	- -
89	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	14,87	111 -	- -	1651 -	- -	- -	- -	- -
90	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	14,87	259 -	- -	3851 -	- -	- -	- -	- -
122	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,27	16700 -	- -	4509 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	плоские прямоугольные м3								
123	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,27	16700	-	4509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге	882347
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	52941
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	935288

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

"ҚТЖ"ҰК" АҚ АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР 40 ЦУКС

"ҚТЖ"ҰК" АҚ АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР 30 ЦУКС

Подрядчик: ----------Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

Заказчик: АО «НК» Казахстан Темір жолы»- «Дирекция по проектированию и капитальному строительству»

Подрядчик: Консорциум - ТОО «АБК Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»
в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство железнодорожной линии Жетыген-Коргас-государственная граница Республики Казахстан: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на станции Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Резервуар питьевой воды емк. 500 м3 с фильтрами-поглотителями на ст. Алтынколь (2 шт) № 2

Договор N 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2011 ГОДА

Сметы N8-37А-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
36	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	2,31	16600	-	38346	-	-	-	-	-	-
37	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4,62	111	-	513	-	-	-	-	-	-
47	С143015-5	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/ м3	0,78	13800	-	10764	-	-	-	-	-	-
48	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	0,78	112	-	87	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	0,78	111 -	- -	87 -	- -	- -	- -	- -
56	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения м3	20,48	15200 -	- -	311296 -	- -	- -	- -	- -
57	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	40,96	111 -	- -	4547 -	- -	- -	- -	- -
58	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	20,48	259 -	- -	5304 -	- -	- -	- -	- -
65	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 м3	2,96	20900 -	- -	61864 -	- -	- -	- -	- -
66	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	2,96	209 -	- -	619 -	- -	- -	- -	- -
67	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	2,96	112 -	- -	332 -	- -	- -	- -	- -
68	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	2,96	112 -	- -	332 -	- -	- -	- -	- -
69	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	2,96	111 -	- -	329 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,96	259 -	- -	767 -	- -	- -	- -	- -
77	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 м3	3,76	20900 -	- -	78584 -	- -	- -	- -	- -
78	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	7,52	111 -	- -	835 -	- -	- -	- -	- -
79	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,76	259 -	- -	974 -	- -	- -	- -	- -
87	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	14,87	22600 -	- -	336062 -	- -	- -	- -	- -
88	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	14,87	112 -	- -	1665 -	- -	- -	- -	- -
89	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	14,87	111 -	- -	1651 -	- -	- -	- -	- -
90	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	14,87	259 -	- -	3851 -	- -	- -	- -	- -
122	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,27	16700 -	- -	4509 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	плоские прямоугольные м3								
123	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,27	16700	-	4509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге	882347
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	52941
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	935288

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

"ҚТЖ"ҰК" АҚ АО "НК "КТЖ" 40 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.Б.

"ҚТЖ"ҰК" АҚ АО "НК "КТЖ" 30 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

Подрядчик: ----------Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

92

Заказчик: АО «НК» Казахстан Темір жолы»- «Дирекция по проектированию и капитальному строительству»

Подрядчик: Консорциум - ТОО «АБК Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»
в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство железнодорожной линии Жетыген-Коргас-государственная граница Республики Казахстан: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на станции Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Резервуар питьевой воды емк. 500 м3 с фильтрами-поглотителями на ст. Алтынколь (2 шт) № 1

Договор N 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2011 ГОДА

Сметы N8-37А-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	2,31	16600	-	38346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4,62	111	-	513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С143015-5	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/ м3	0,78	13800	-	10764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	0,78	112	-	87	-	-	-	-

43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	0,78	111 -	- -	87 -	- -	- -	- -	- -
56	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения м3	20,48	15200 -	- -	311296 -	- -	- -	- -	- -
57	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	40,96	111 -	- -	4547 -	- -	- -	- -	- -
58	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	20,48	259 -	- -	5304 -	- -	- -	- -	- -
65	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 м3	2,96	20900 -	- -	61864 -	- -	- -	- -	- -
66	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	2,96 2	209 -	- -	619 -	- -	- -	- -	- -
67	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	2,96	112 -	- -	332 -	- -	- -	- -	- -
68	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	2,96	112 -	- -	332 -	- -	- -	- -	- -
69	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	2,96	111 -	- -	329 -	- -	- -	- -	- -

44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,96	259 -	- -	767 -	- -	- -	- -	- -
77	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 м3	3,76	20900 -	- -	78584 -	- -	- -	- -	- -
78	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	7,52	111 -	- -	835 -	- -	- -	- -	- -
79	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,76	259 -	- -	974 -	- -	- -	- -	- -
87	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	14,87	22600 -	- -	336062 -	- -	- -	- -	- -
88	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	14,87	112 -	- -	1665 -	- -	- -	- -	- -
89	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	14,87	111 -	- -	1651 -	- -	- -	- -	- -
90	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	14,87	259 -	- -	3851 -	- -	- -	- -	- -
122	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,27	16700 -	- -	4509 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	плоские прямоугольные м3								
123	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,27	16700	-	4509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,32	5500	-	7260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге	882347
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	52941
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	935288

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 40

Главный инспектор ---------- Андатулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 30

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

Подрядчик: ----------Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс-1»,АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

46

Заказчик: АО «НК» Казахстан Темир жолы»-«Дирекция по проектированию и капитальному строительству»

Подрядчик: Концорциум - ТОО «АБК Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

В составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консолтинг», ТОО «Аурика»

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Наименование объекта- Здание вокзала для местных пассажиров на ст. Алтынколь. Блок А по марке АР

Договор № 314-цукс от 13 декабря 2010 года

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2011 ГОДА

Смета № 6-1А-4

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
2	Е0106-15-1	-Устройство сердечников из бетона В25 м3	3	14838,43	4467,45	44515	13402	10343	12,43	37
				2074,5	1208,95	6224	3627	105	4,63	14
		КРОВЛЯ 901,7								
7	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой из Бикроэласта ХПП м2	901,7	37,08	0,99	33435	893	12844	0,07	63
				11,59	0,38	10451	343	119	-	2
8	СПрайс "ТехноНикоЛь"	-Стоимость Бикроэласта ХПП м2	1082,04	111,32	-	120453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0112-13-1	-Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой м2	901,7	148,03	4,93	133474	4445	33371	0,19	168
				29,25	1,85	26375	1668	119	0,01	8
10	СПрайс "ТехноНикоЛь"	-Стоимость теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистерола "Технолекс 30 250" м3	91,97	7195,61	-	661805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0112-14-2	-Уклонообразный слой из керамзита	180,34	4315,62	245,72	778279	44313	101884	2,71	489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0112-17-1	м3 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М150	901,7	382,5 124,48 34,65	92,25 15,94 5,96	68980 112245 31244	16636 14373 5374	119 43575 119	0,45 0,24 0,03	81 219 26
13	Е0112-17-2 К=25	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (добавляется на 25мм)	901,7	124,57 2,75	3,5 1,25	112325 2480	3156 1127	4292 119	0,02 0,01	20 7
14	Е0108-12-1	м2 -Укладка металлической сетки 5Вр 100х100 (в составе стяжки)	1,76	49879,65 8257,5	422,15 157,5	87704 14519	742 277	17460 118	56,4 0,77	99 1
15	Е0112-16-1	т -Огрунтовка битумным праймером типа "ТехноНиколь"	901,7	19,02 7,2	0,22 0,09	17150 6492	198 81	7822 119	0,04 -	40 -
16	СПрайс "ТехноНиколь"	м2 -Стоимость битумного праймера	315,6	135,45 -	- -	42746 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0112-1-1	кг -Устройство кровель из кровельных рулонных материалов на битумной мастике	901,7	379,3 25,88	4,54 1,71	342015 23336	4094 1542	29605 119	0,15 0,01	132 7
18	СПрайс "ТехноНиколь"	м2 -Стоимость нижнего слоя кровельного ковра из Унифлекс Вент ТПВ	1082,04	220,95 -	- -	239074 -	- -	- -	- -	- -
19	СПрайс "ТехноНиколь"	м2 -Стоимость верхнего слоя кровельного ковра из Унифлекс Вент ЭКП	1082,04	256,08 -	- -	277088 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0112-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	38,4	715,87 153,23	1,24 0,47	27486 5883	48 18	7023 119	0,97 -	37 -
21	Е0112-8-2	м2 -Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	1086,51	31,04 7,7	0,05 0,02	33721 8366	54 22	9982 119	0,05 -	53 -
		м2 ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
22	Е0110-23-5	-Установка блоков люков , площадь проема до 2 м2	2,04	375,5 191,93	30,89 11,68	766 392	63 24	498 120	1,23 0,06	3 -
23	С12064-6	м2 -Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2,04	12300 -	- -	25094 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0110-23-5	м2 -Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	375,5 191,93	30,89 11,68	751 384	62 23	489 120	1,23 0,06	2 -
		м2								

48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12065-66	-Полотна люков и лазов, высота 877 мм, ПЛ 9-4А м2	2	8010 -	- -	16020 -	- -	- -	- -	- -
26	С11011-797	-Скобяные изделия для люков комплект	2	360 -	- -	720 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0108-10-1	-Кладка армированных простых наружных стен из кирпича м3	0,78	6512,64 783	335,84 126	5080 611	262 98	837 118	5,07 0,61	4 -
28	Е0110-5-2	-Установка деревянного бруса м3	0,0536	12593,89 3105	327,33 123,75	675 166	18 7	208 120	20,1 0,6	1 -
		ДВЕРИ								
29	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах площадь проема до 3 м2 м2	130,83	398,48 151,65	102,53 35,67	52133 19840	13414 4667	29408 120	0,9 0,14	118 18
30	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-10АП м2	4,2	5610 -	- -	23562 -	- -	- -	- -	- -
31	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние м2	8,4	3640 -	- -	30576 -	- -	- -	- -	- -
32	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	112,77	4010 -	- -	452208 -	- -	- -	- -	- -
33	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние м2	5,46	3900 -	- -	21294 -	- -	- -	- -	- -
34	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	64	1380 -	- -	88320 -	- -	- -	- -	- -
35	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	2	1500 -	- -	3000 -	- -	- -	- -	- -
		ВИТРАЖИ								
36	Е0109-44-4	-Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами м2	82,62	3696,55 765	202,91 51,2	305409 63204	16765 4230	60691 90	3,81 0,17	315 14
37	С12031-32	-Окна алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ 06-09Р из алюминиевых сплавов шт	5	7700 -	- -	38500 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12031-33	-Окна алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ 06-12Р из алюминиевых сплавов	1	8450	-	8450	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	С12031-35	-Окна алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ из алюминиевых сплавов	6	7520	-	45120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	С12031-36	-Окна алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ 15-12Р из алюминиевых сплавов	32	8340	-	266880	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	С12031-38	-Окна алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ 18-12Р из алюминиевых сплавов	4	8810	-	35240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	С12031-39	-Окна алюминиевые одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ 18-09РФ из алюминиевых сплавов	3	13500	-	40500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0109-36-1	-Монтаж дверей из алюминиевых сплавов с герметическими стеклопакетами	68,82	669,07	55,88	46045	3845	34384	2,98	205
				549	6,13	37782	422	90	0,03	2
44	С12031-8	-Двери из алюминиевых сплавов ДАО 21-10П	1	9090	-	9090	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	С12031-9	-Двери из алюминиевых сплавов ДАО 24-10П	3	9720	-	29160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	С12031-11	-Двери из алюминиевых сплавов ДАО 24-13П	1	15000	-	15000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	С12031-14	-Двери из алюминиевых сплавов ДАО 24-15П	3	16000	-	48000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	С12031-15	-Двери из алюминиевых сплавов ДАО 24-19П	10	16800	-	168000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0109-44-4	-Монтаж наружных витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами м2	550,56	3696,55 765	202,91 51,2	2035175 421178	111716 28189	404430 90	3,81 0,17	2098 95
50	С12031-78	-Комплекты деталей крепления однопольных дверей в проеме КД-1 из алюминиевых сплавов компл	5	594 -	- -	2970 -	- -	- -	- -	- -
51	С12031-79	-Комплекты деталей крепления двупольных дверей в проеме КД-1 из алюминиевых сплавов компл	13	672 -	- -	8736 -	- -	- -	- -	- -
52	С12031-86	-Комплекты алюминиевых элементов вертикального примыкания КПВЛ 1-600, КПВП 1-600 из алюминиевых сплавов шт	6	313 -	- -	1878 -	- -	- -	- -	- -
53	С12031-87	-Комплекты алюминиевых элементов вертикального примыкания КПВЛ 2-1500, КПВП 2-1500 из алюминиевых сплавов шт	38	693 -	- -	26334 -	- -	- -	- -	- -
54	С12031-88	-Комплекты алюминиевых элементов вертикального примыкания КПВЛ 3-1800, КПВП 3-1800 из алюминиевых сплавов шт	6	775 -	- -	4650 -	- -	- -	- -	- -
55	С12031-80	-Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-10 из алюминиевых сплавов компл	4	1260 -	- -	5040 -	- -	- -	- -	- -
56	С12031-81	-Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-13, КН 24-10 из алюминиевых сплавов компл	1	1400 -	- -	1400 -	- -	- -	- -	- -
57	С12031-84	-Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 24-15 из алюминиевых сплавов компл	3	1530 -	- -	4590 -	- -	- -	- -	- -
58	С12031-85	-Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 24-19 из алюминиевых сплавов компл	10	1620 -	- -	16200 -	- -	- -	- -	- -
59	С12031-160	-Стойки алюминиевые средние для витражей и витрин под одинарное остекление наружного ряда СВОЛ 30-33 из алюминиевых сплавов шт	157	4320 -	- -	678240 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12031-162	-Стойки алюминиевые боковые для витражей и витрин под одинарное остекление наружного ряда СВОЛ 30-03, СВОЛ 30-30 из алюминиевых сплавов	87	3420	-	297540	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	С12031-174	-Ригели алюминиевые средние для витражей и витрин под двойное остекление /стеклопакет/ наружного ряда РСПИ-30 из алюминиевых сплавов	221	2570	-	567970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С12031-176	-Нащельник алюминиевый рядовой для витрин и витражей наружного и внутреннего ряда НЛ-36	315	482	-	151830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	С12031-177	-Нащельники алюминиевые угловые с двумя стыковыми элементами /Э-01/ для витрин и витражей наружного ряда НУИ-33	87	1910	-	166170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	С12031-181	-Штапики алюминиевые для двойного остекления ШП-12	2107	38	-	80066	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	С12031-182	-Монтажные детали алюминиевые М-01	179	191	-	34189	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0107-57-8	-Заделка витражей монтажной пеной	519,7	120,75	38,87	62755	20201	29351	0,15	80
		м		25,65	14,69	13330	7634	140	0,07	37
		ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА								
		ПОЛ ТИП 1 на грунте (отм.0.000)								
68	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М150	358,75	180,9	9,95	64898	3570	24684	0,36	128
				52,2	3,74	18727	1342	123	0,02	7
		м2								
69	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (добавляется на 15мм)	358,5	74,89	2,01	26849	721	1164	0,01	5
				1,89	0,75	678	269	123	-	1
		м2								
71	Е0112-15-3	-Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки	717,25	53,06	0,99	38057	710	10217	0,07	50
				11,59	0,38	8313	273	119	-	1
		м2								
72	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	717,25	48,53	5,55	34808	3981	39744	0,26	185
				42,98	2,07	30827	1485	123	0,01	7
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола типа "ТехноНиколь"	36,94	8390	-	309913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
74	Е0111-4-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Техномаст" первый слой	717,25	823,47	3,1	590637	2223	49466	0,3	212
				54,9	1,17	39377	839	123	0,01	4
		м2								
75	Е0111-4-4	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Техномаст" последующий слой	717,25	614,92	2,19	441053	1571	35077	0,21	153
				38,93	0,83	27923	595	123	-	3
		м2								
76	Е0111-4-5	-Огрунтовка битумным праймером типа "ТехноНиколь"	717,25	81,37	9,38	58366	6728	46175	0,24	174
		м2		48,83	3,51	35023	2518	123	0,02	12
77	СПрайс	-Стоимость битумного праймера	215,18	135,45	-	29145	-	-	-	
		ПОЛ ТИП 2 на грунте (отм.0.000)\								
83	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М150	34,87	180,9	9,95	6308	347	2399	0,36	12
				52,2	3,74	1820	130	123	0,02	1
		м2								
84	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (добавляется на 15мм)	34,87	74,89	2,01	2611	70	113	0,01	-
				1,89	0,75	66	26	123	-	-
		м2								
85	Е0108-12-1	-Укладка металлической сетки 5Вр 100х100 (в составе стяжки)	0,1362	49879,65	422,15	6796	58	1353	56,4	8
				8257,5	157,5	1125	21	118	0,77	-
		т								
86	Е0112-15-3	-Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки	69,87	53,06	0,99	3707	69	995	0,07	5
				11,59	0,38	810	27	119	-	-
		м2								
87	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	69,87	48,53	5,55	3391	388	3872	0,26	18
				42,98	2,07	3003	145	123	0,01	1
		м2								
88	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола типа "ТехноНиколь"	3,6	8390	-	30190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
89	Е0111-4-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Техномаст" первый слой	69,87	823,47	3,1	57536	217	4819	0,3	21
				54,9	1,17	3836	82	123	0,01	-
		м2								
90	Е0111-4-4	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Техномаст" последующий слой	69,87	614,92	2,19	42965	153	3417	0,21	15
				38,93	0,83	2720	58	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0111-4-5	-Огрунтовка битумным праймером типа "ТехноНиколь"	69,87	81,37	9,38	5686	655	4498	0,24	17
		м2		48,83	3,51	3412	245	123	0,02	1
92	СПрайс "ТехноНиколь"	-Стоимость битумного праймера	20,96	135,45	-	2839	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,99	7754,25	-	54179	-	4873	3,66	26
		м3		567	-	3962	-	123	-	-
94	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6,99	2278,7	-	15921	-	4563	3,24	23
		м3		531	-	3710	-	123	-	-
95	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	69,87	76,94	2,62	5376	183	988	0,07	5
		м2		10,51	0,99	734	69	123	-	-
		ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА (отм.+4,5)								
		ПОЛ ТИП 3								
98	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М150	229,51	180,9	9,95	41518	2284	15792	0,36	82
		м2		52,2	3,74	11980	858	123	0,02	4
99	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (добавляется на 15мм)	229,51	74,89	2,01	17188	461	745	0,01	3
		м2		1,89	0,75	434	172	123	-	1
		ПОЛ ТИП 4								
102	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М150	167,61	180,9	9,95	30321	1668	11533	0,36	60
		м2		52,2	3,74	8749	627	123	0,02	3
103	Е0111-4-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Техномаст" первый слой	335,11	823,47	3,1	275955	1039	23111	0,3	99
		м2		54,9	1,17	18398	392	123	0,01	2
104	Е0111-4-4	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Техномаст" последующий слой	335,11	614,92	2,19	206066	734	16388	0,21	71
		м2		38,93	0,83	13046	278	123	-	1
105	Е0111-4-5	-Огрунтовка битумным праймером типа "ТехноНиколь"	335,11	81,37	9,38	27269	3143	21574	0,24	81
		м2		48,83	3,51	16363	1176	123	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	СПрайс "ТехноНикоЛь"	-Стоимость битумного праймера кг	100,53	135,45	-	13617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм м2	335,11	441,83	2,61	148062	875	16624	0,31	105
				46,73	0,97	15660	325	104	-	1
108	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя (добавляется на 5мм) м2	335,11	417,15	2,65	139791	888	5716	0,09	32
				15,5	0,9	5194	302	104	-	1
		ПОЛ ТИП 5								
111	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых м2	58,84	184,03	4,37	10828	257	881	0,07	4
				10,53	1,64	620	96	123	0,01	-
112	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм м2	29,84	441,83	2,61	13184	78	1480	0,31	9
				46,73	0,97	1394	29	104	-	-
113	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя (добавляется на 5мм) м2	29,84	417,15	2,65	12448	79	509	0,09	3
				15,5	0,9	463	27	104	-	-
114	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	29,84	180,9	9,95	5398	297	2053	0,36	11
				52,2	3,74	1558	112	123	0,02	1
115	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(добавляется на 10мм) м2	29,84	49,93	1,34	1490	40	65	0,01	-
				1,26	0,5	38	15	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ 3-ГО ЭТАЖА								
		ПОЛ ТИП 3								
118	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М150 м2	15,75	180,9	9,95	2849	157	1084	0,36	6
				52,2	3,74	822	59	123	0,02	-
119	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (добавляется на 15мм) м2	15,75	74,89	2,01	1180	32	51	0,01	-
				1,89	0,75	30	12	123	-	-
		ПОЛ ТИП 6								
121	Е0111-15-7	-Железнение цементных покрытий м2	324,84	127,03	9,83	41264	3193	47503	0,69	224
				115,2	3,69	37422	1199	123	0,02	6
122	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М150 м2	162,34	180,9	9,95	29367	1615	11170	0,36	58
				52,2	3,74	8474	607	123	0,02	3
123	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (добавляется на 30мм) м2	162,34	149,78	4,02	24316	653	1054	0,03	4
				3,78	1,5	614	244	123	0,01	1
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		Отделка потолков 1-го этажа								
128	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,5мм потолков м2	101,15	188,13	3,94	19029	399	11003	0,55	56
				102,11	1,49	10328	151	105	0,01	1
129	Е0115-180-1-0	-Высококачественная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	101,15	392,67	2,81	39719	284	9623	0,51	51
				89,55	1,06	9058	107	105	0,01	1
		Отделка потолков 2-го этажа АР27								
130	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,5мм потолков м2	164,67	188,13	3,94	30979	649	17913	0,55	91
				102,11	1,49	16814	245	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0115-180-1-0	Высококачественная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	164,67	392,67	2,81	64661	463	15667	0,51	84
				89,55	1,06	14746	175	105	0,01	1
		Отделка потолков 3-го этажа								
132	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,5мм потолков м2	355,77	188,13	3,94	66929	1402	38701	0,55	197
				102,11	1,49	36328	530	105	0,01	3
133	Е0115-180-1-0	Высококачественная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	355,77	392,67	2,81	139701	1000	33848	0,51	181
				89,55	1,06	31859	377	105	0,01	2
		Отделка стен 1-го этажа								
135	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,5мм стен м2	1316,29	147,61	3,43	194291	4515	103713	0,46	599
				73,73	1,31	97050	1724	105	0,01	8
136	Е0115-180-9-	Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску м2	1316,29	374,94	2,1	493531	2764	104335	0,42	555
				74,7	0,79	98327	1040	105	-	5
137	Е0115-18-3	-Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону м2	193,16	2097,92	2,1	405234	406	77282	2,25	435
				380,25	0,79	73449	153	105	-	1
		Отделка стен 2-го этажа								
139	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,5мм стен м2	699,05	147,61	3,43	103183	2398	55080	0,46	318
				73,73	1,31	51541	916	105	0,01	4
140	Е0115-180-9-	Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску м2	699,05	374,94	2,1	262103	1468	55410	0,42	295
				74,7	0,79	52219	552	105	-	3
141	Е0115-18-3	-Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	893,15	2097,92	2,1	1873757	1876	357342	2,25	2010
				380,25	0,79	339620	706	105	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделка стен 3-го этажа								
143	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,5мм стен м2	311,35	147,61	3,43	45957	1068	24532	0,46	142
				73,73	1,31	22956	408	105	0,01	2
144	Е0115-180-9	-Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску м2	311,35	374,94	2,1	116738	654	24679	0,42	131
				74,7	0,79	23258	246	105	-	1
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ Подвесной потолок типа "Грильято" 1-го этажа								
162	Е0146-25-1	-Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм для крепления профиля отверст.	960	132,03	66,18	126747	63532	98093	0,34	324
				63,23	38,95	60701	37392	100	0,06	58
163	Е0146-25-17	-Исключается на каждые 10 мм изменения глубины (исключить 40мм глубины отверстия) отверст.	960	-6,44	-3,04	-6179	-2921	-4489	-0,02	-15
				-2,88	-1,8	-2765	-1724	100	-	-3
164	Е0134-63-1	-Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек м2	480,2	1101,49	87,48	528937	42008	267200	2,65	1273
				472,5	33,35	226895	16015	110	0,16	78
165	СПрайс "Люкс Декор"	-Несущий профиль длиной 1,8 м шт	224,09	169,31	-	37941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	СПрайс "Люкс Декор"	-Поперечный профиль длиной 0,6 м шт	1344,57	42,33	-	56912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	СПрайс "Люкс Декор"	-Пластина "папа" шт	224,09	42,33	-	9485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	СПрайс "Люкс	-Пластина "мама" шт	336,14	42,33	-	14228	-	-	-	-
9	СПрайс "Люкс Декор"	-Подвес шт	336,14	23,28	-	7825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	СПрайс "Люкс Декор"	-Уголок м	214,78	72,8	-	15637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	СПрайс "Люкс Декор"	-Соединительный профиль шт	336,14	5,5 -	- -	1850 -	- -	- -	- -	- -
		Подвесной потолок типа "Грильято" 2-го этажа								
172	Е0146-25-1	-Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм для крепления профиля отверст.	708	132,03 63,23	66,18 38,95	93476 44767	46855 27577	72343 100	0,34 0,06	239 43
173	Е0146-25-17	-Исключается на каждые 10 мм изменения глубины (исключить 40мм глубины отверстия) отверст.	708	-6,44 -2,88	-3,04 -1,8	-4557 -2039	-2154 -1271	-3311 100	-0,02 -	-11 -2
174	Е0134-63-1	-Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек м2	354,11	1101,49 472,5	87,48 33,35	390050 167317	30978 11810	197039 110	2,65 0,16	938 58
175	СПрайс "Люкс Декор"	-Несущий профиль длиной 1,8 м шт	165,25	169,31 -	- -	27978 -	- -	- -	- -	- -
176	СПрайс "Люкс Декор"	-Поперечный профиль длиной 0,6 м шт	991,5	42,33 -	- -	41967 -	- -	- -	- -	- -
177	СПрайс "Люкс Декор"	-Пластина "папа" шт	165,25	42,33 -	- -	6995 -	- -	- -	- -	- -
178	СПрайс "Люкс Декор"	-Пластина "мама" шт	247,88	42,33 -	- -	10492 -	- -	- -	- -	- -
179	СПрайс "Люкс Декор"	-Подвес шт	247,88	23,28 -	- -	5771 -	- -	- -	- -	- -
180	СПрайс "Люкс Декор"	-Уголок м	148,27	72,8 -	- -	10794 -	- -	- -	- -	- -
181	СПрайс "Люкс Декор"	-Соединительный профиль шт	247,88	5,5 -	- -	1364 -	- -	- -	- -	- -
		Подвесной потолок типа "АРМСТРОНГ" 1-го этажа АР25-АР29								
182	Е0146-25-1	-Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм для крепления профиля отверст.	410	132,03 63,23	66,18 38,95	54131 25924	27133 15970	41894 100	0,34 0,06	138 25
183	Е0146-25-17	-Исключается на каждые 10 мм изменения глубины (исключить 40мм глубины отверстия) отверст.	410	-6,44 -2,88	-3,04 -1,8	-2639 -1181	-1247 -736	-1917 100	-0,02 -	-6 -1

59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "ARMSTRONG"	205,07	1396,29	2,21	286337	453	68975	1,76	361
		м2		319,5	0,83	65520	170	105	-	1
185	СПрайс "Люкс Декор"	-Несущий профиль длиной 1,8 м	95,7	169,31	-	16203	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
186	СПрайс "Люкс Декор"	-Поперечный профиль длиной 1,2 м	287,1	84,65	-	24304	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
187	СПрайс "Люкс Декор"	-Поперечный профиль длиной 0,6 м	287,1	42,33	-	12152	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
188	СПрайс "Люкс Декор"	-Подвес	143,55	23,28	-	3342	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
189	СПрайс "Люкс Декор"	-Уголок	102,54	72,8	-	7465	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Подвесной потолок типа "АРМСТРОНГ" 2-го этажа								
190	Е0146-25-1	-Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм для крепления профиля	607,06	132,03	66,18	80149	40175	62029	0,34	205
		отверст.		63,23	38,95	38384	23645	100	0,06	37
191	Е0146-25-17	-Исключается на каждые 10 мм изменения глубины (исключить 40мм глубины отверстия)	607,06	-6,44	-3,04	-3907	-1847	-2839	-0,02	-9
		отверст.		-2,88	-1,8	-1748	-1090	100	-	-2
192	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "ARMSTRONG"	303,53	1396,29	2,21	423816	671	102091	1,76	534
		м2		319,5	0,83	96978	252	105	-	1
193	СПрайс "Люкс Декор"	-Несущий профиль длиной 1,8 м	141,65	169,31	-	23983	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
194	СПрайс "Люкс Декор"	-Поперечный профиль длиной 1,2 м	424,94	84,65	-	35973	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
195	СПрайс "Люкс	-Поперечный профиль длиной 0,6 м	424,95	42,33	-	17987	-	-	-	-
196	СПрайс "Люкс Декор"	-Подвес	212,47	23,28	-	4946	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
197	СПрайс "Люкс Декор"	-Уголок	151,77	72,8	-	11049	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	18086999
Накладные расходы :	3080483
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	1270049
Итого по акту	22437531

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ
АО "НК "КТЖ"
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС
40

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ
АО"НК "КТЖ"
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС
30

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

Подрядчик: ----------Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

Заказчик: АО «НК» Казахстан Темір жолы»- «Дирекция по проектированию и капитальному строительству»

Подрядчик: Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»
в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство железнодорожной линии Жетыген-Коргас-государственная граница Республики Казахстан: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на станции Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Разведочно-эксплуатационную скважину на воду ст.Алтынколь (3шт)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2011 ГОДА

Смета 8-103А-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0104-10-2 Т.ч. П.3.1 К=1,9	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, диаметром до 500 мм	10 м	1539,65 / 252,23	1266,1 / 228,22	15397 / 2522	12661 / 2282	4997 / 104	1,49 / 1,14	15 / 11
2	Е0104-10-2 Т.ч. П.3.1 К=1,5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, диаметром до 400 мм	35 м	1235,23 / 199,13	1014,78 / 190,36	43233 / 6969	35517 / 6662	14177 / 104	1,17 / 0,9	41 / 31
3	Е0104-10-3 Т.ч. П.3.1 К=1,5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, диаметром до 400 мм	15 м	2219,28 / 357,75	1830,4 / 350,11	33289 / 5366	27456 / 5252	11043 / 104	2,1 / 1,68	32 / 25
4	Е0104-10-7 Т.ч. П.3.1 К=1,5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным	45 м	9287,11 / 1515,38	7652,3 / 1077,94	417920 / 68192	344353 / 48507	121367 / 104	8,6 / 4,38	387 / 197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двигателем, диаметром до 400 мм								
5	Е0104-10-5 Т.Ч. П.3.1 К=1,5	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, диаметром до 400 мм	85 м	4780,98 / 776,25	3944,03 / 656,6	406383 / 65981	335242 / 55811	126664 / 104	4,49 / 2,95	381 / 251
6	Е0104-10-7 Т.Ч. П.3.1 К=1,2	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, диаметром до 300 мм	114 м	7496,64 / 1212,3	6164,9 / 891,13	854617 / 138202	702798 / 101589	249383 / 104	6,88 / 3,51	784 / 400
7	Е0104-10-3 Т.Ч. П.3.1 К=1,2	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, диаметром до 300 мм	6 м	1810,57 / 286,2	1493,25 / 299,42	10863 / 1717	8959 / 1797	3654 / 104	1,68 / 1,34	10 / 8
8	С11061-46	-Стоимость долота трехшарошечного диам 490мм	1 шт	245806,95 / -	- / -	245807 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	С11061-46	-Стоимость долота трехшарошечного диам 394мм	2 шт	120888,66 / -	- / -	241777 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
10	С11061-46	-Стоимость долота трехшарошечного диам 295мм	2 шт	78900 / -	- / -	157800 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
11	Е0104-47-4 Т.Ч.П-3.12 К=1,5	-Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей, трубы наружным диаметром 500мм	10 м	1638,01 / 351	1285,47 / 166,11	16380 / 3510	12855 / 1661	5378 / 104	2,03 / 0,61	20 / 6
12	Е0104-47-4 Т.Ч. П-3.12 К=1,2	-Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей, трубы наружным диаметром 301-400мм	305 м	1310,72 / 280,8	1028,38 / 132,89	399768 / 85644	313655 / 40531	131222 / 104	1,62 / 0,49	494 / 148
13	С130806-314 Изм. и доп.вып.9	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ	10 м	8720 / -	- / -	87200 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	632-80/ 426x11 мм м								
14	С130806-312	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 325x11 мм м	170	9270	-	1575900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0104-54-1	-Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг, трубы наружным диаметром 426мм шт	1	108951,41	83445,41	108951	83445	41758	142,48	142
				25506	14645,65	25506	14646	104	51,08	51
16	Е0104-54-4	-Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 400 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг, трубы наружным диаметром 325мм шт	1	229568,99	182060,24	229569	182060	79888	270,89	271
				47508,75	29306,97	47509	29307	104	106,87	107
17	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Портландцемент т	8	13776	-	110208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ т	24	6450	-	154800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143101-1	-Вода м3	300	5	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0104-49-1 Т.Ч. П-3.13 К=1,4	-Свободный спуск и подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью	360	159,31	131,89	57350	47482	17449	0,16	57
				27,41	19,19	9868	6910	104	0,07	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12,5 т								
		м								
21	Е0104-58-1	-Установка фильтра ВПОТАЙ на	35	462,5	384,74	16187	13466	4579	0,44	15
	Т.4.	бурильных трубах глубиной до		---	---	---	---	---	---	---
	П.3.17	500 м буровыми установками и		77,76	48,05	2722	1682	104	0,17	6
	К=0,8	агрегатами роторного бурения								
		м								
22	Е0104-57-1	-Установка фильтровой колонны	100	225,5	186,62	22550	18662	7100	0,23	23
	Т.4.	из труб глубиной до 500 м		---	---	---	---	---	---	---
	П.3.17	буровыми установками и		38,88	29,39	3888	2939	104	0,12	12
	К=0,8	агрегатами роторного бурения								
		м								
23	Е0122-36-7	-Установка герметичного	1	4804,79	2100,29	4805	2100	3764	10,2	10
		оголовка, d 426 ммм		---	---	---	---	---	---	---
		шт		2101,5	794,25	2102	794	130	3,87	4
24	Е0122-40-10	-Установка заглушки диам. 426	1	867,45	117,07	867	117	807	2,89	3
		мм		---	---	---	---	---	---	---
		фланец		616,5	4,5	617	5	130	0,03	-
25	С130810-38	-Заглушка, 426х16,0 мм	1	2050	-	2050	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
26	С130810-172	-Герметичный оголовок, d 426	1	25200	-	25200	-	-	-	-
		мм		---	---	---	---	---	---	---
		компл		-	-	-	-	-	-	-
27	С130806-306	-Стоимость фильтровой колонны	137,7	2750	-	378675	-	-	-	-
	Изм. и	из труб обсадных д-168х12,1		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	м								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
28	С11061-224	-Фильтры для буровых скважин	35,7	14800	-	528360	-	-	-	-
	Изм. и	на воду		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.3	м		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
29	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми	25200	175,98	88,16	4434817	2221531	3454668	0,45	11416
		алмазными сверлами в		---	---	---	---	---	---	---
		отверстий диам.18 мм с		85,05	52,04	2143260	1311408	100	0,08	2056
		применением охлаждающей								
		жидкости /воды/								
		отверст.								
30	Е0146-25-17	-Вычитается позиция:	25200	-28,96	-13,69	-729847	-344995	-530245	-0,07	-1724
	К=18	исключается на каждые 10 мм		---	---	---	---	---	---	---
		изменения глубины сверления		-12,96	-8,08	-326592	-203653	100	-	-18
		кольцевыми алмазными сверлами								
		в железобетонных конструкциях								
		вертикальных отверстий диам.								
		20 мм с применением								
		охлаждающей жидкости /воды/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0101-165-7	Копание глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы/установочный котлован	отверст. 4	389,25	-	1557	-	1759	2,48	10
				389,25	-	1557	-	113	-	-
32	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3 2,5	167,18	-	418	-	472	1,21	3
				167,18	-	418	-	113	-	-
33	Е0101-164-3	Разравнивание грунта	м3 1,5	389,25	-	584	-	660	2,48	4
				389,25	-	584	-	113	-	-
34	Е0106-1-2	Устройство бетонного оголовка из бетона В7,5	м3 2,5	8627,54	98,32	21569	246	1923	4,41	11
				695,25	37,15	1738	93	105	0,18	-
35	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки 14	90284,54	79012,04	1263984	1106169	361910	57,3	802
				11272,5	13583,94	157815	190175	104	48,14	674
36	Е0104-49-1	Установка пьезометра	м 116	113,79	94,21	13200	10928	4016	0,11	13
				19,58	13,71	2271	1590	104	0,05	6
37	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	м 118,32	116	-	13725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	м 118,32	494	-	58450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е01031-А27-1	Погрузка оборудования при автомобильных перевозках	т 30	134,3	134,3	4029	4029	2820	-	-
				-	94,01	-	2820	100	1,97	59
40	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т 30	102,8	102,8	3084	3084	2159	-	-
				-	71,96	-	2159	100	1,51	45
41	Е010332-А30-1	Перевозка оборудования/от ст.Курозек до ст.Шелек , расстояние перевозки 105 км, класс груза 1	т 30	182,7	182,7	5481	5481	1096	-	-
				-	36,54	-	1096	100	0,77	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	E01031-A27-1	Погрузка оборудования при автомобильных перевозках	77,45	134,3	134,3	10402	10402	7281	-	-
		т		-	94,01	-	7281	100	1,97	153
43	E01031-A37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	77,45	102,8	102,8	7962	7962	5574	-	-
		т		-	71,96	-	5574	100	1,51	117
44	E010332-A30-1	Перевозка оборудования/от ст.Курозек до ст.Шелек , расстояние перевозки 105 км, класс груза 1	77,45	182,7	182,7	14151	14151	2830	-	-
		т		-	36,54	-	2830	100	0,77	59

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге	11270972
Накладные расходы -	тенге	4140155
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге	924668
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	16335795

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по

строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

"КТЖ"ҰК" АҚ АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 40

"КТЖ"ҰК" АҚ АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 30

Подрядчик: ---------- Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж»,

[redacted] ТОО «Регион Строй Консалтинг»,

[redacted] ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1»,

АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО

«Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ---------- Похлебин А.В.

Заказчик: АО "НК" Казахстан Темир Жолы"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "АБК-Курылыс-1", АО"Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"
в составе пяти юридических лиц ТОО "АБК-Курылыс-1", АО "Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на ст.Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Служебный корпус военизированной железнодорожной охраны (27х12,4) на ст. Алтынколь

Договор № 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 г.

АКТ выполненных работ за август месяц 2011 год

Смета № 6-87А-2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10		11	

РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛКИ

356	E0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	299,23	112,37	1,42	33624	425	22581	0,45	135		
				71,33	0,54	21344	162	105	-	1		
357	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ШПАТЛЕВКОЙ "ALINEX GLATT PLUS" В 3 СЛОЯ) м2	255,38	434,19	3,94	110883	1006	27780	0,55	141		
				102,11	1,49	26077	381	105	0,01	2		
358	E0115-64-2	-ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ГРУНТОВКОЙ "ALINEX PRIMER" м2	255,38	112,37	1,42	28697	363	19272	0,45	115		
				71,33	0,54	18216	138	105	-	1		
361	E0134-56-7	-МОНТАЖ КАРКАСА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА "АРМСТРОНГ" м2	43,85	1721,46	10,56	75486	463	13869	1,77	78		
				283,5	4,03	12431	177	110	0,02	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
364	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1020,04	273,92	4,07	279408	4147	146358	0,74	755
				135,68	0,97	138399	989	105	0,05	53
365	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	30,1	936,05	4,92	28175	148	6160	1,15	35
				193,05	1,87	5811	56	105	0,01	-
366	E0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2	30,1	133,23	1,19	4010	36	1209	0,22	7
				37,8	0,45	1138	14	105	-	-
367	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ШПАТЛЕВКОЙ "ALINEX GLATT PLUS" В 3 СЛОЯ) м2	942,99	358,58	3,43	338137	3234	74300	0,46	429
				73,73	1,31	69527	1235	105	0,01	6
368	E0115-64-1	-ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ГРУНТОВКОЙ "ALINEX PRIMER" м2	942,99	95,45	1,19	90008	1122	60151	0,37	349
				60,3	0,45	56862	424	105	-	2
369	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	596,29	374,69	2,1	223425	1252	41210	0,39	233
				65,03	0,79	38777	471	105	-	2
370	E0115-152-4	-ОКРАСКА СТЕН ВОДНОЙ КРАСКОЙ "ПОЛИСИД" м2	82	35,36	0,07	2900	6	1804	0,13	11
				20,93	0,02	1716	2	105	-	-
372	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	189,47	1863,3	4,62	353039	875	50860	1,52	288
				254,97	3,14	48309	595	104	0,02	3
373	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	64,4	273,92	4,07	17640	262	9240	0,74	48
				135,68	0,97	8738	62	105	0,05	3
374	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ШПАТЛЕВКОЙ "ALINEX GLATT PLUS" В 3 СЛОЯ) м2	64,4	358,58	3,43	23093	221	5074	0,46	29
				73,73	1,31	4748	84	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375	E0115-64-1	-ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ГРУНТОВКОЙ "ALINEX PRIMER"	64,4	95,45	1,19	6147	77	4108	0,37	24
		м2		60,3	0,45	3883	29	105	-	-
376	E0115-55-1	-АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА СИСТЕМЫ "BOLIX"	64,4	666,49	2,65	42922	171	17545	1,43	92
		м2		258,75	0,72	16664	46	105	0,03	2
377	C143002-53	-Сухие смеси штукатурные декоративные	225,4	59	-	13299	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
378	C143002-54	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	96,6	29	-	2801	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге	1673694
Накладные расходы -	тенге	501522
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге	130513
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	2305729

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по

строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

Подрядчик: ----------Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс-1»,АО «Промтехмонтаж»,

ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг»,

ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1»,

АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО

«Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

Заказчик: АО "НК" Казахстан Темир Жолы"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "АБК-Курылыс-1", АО"Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"
в составе пяти юридических лиц ТОО "АБК-Курылыс-1", АО "Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас -государственная граница Республики Казахстан: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на ст.Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Сетевой район электроснабжения на ст. Алтынколь, в т.ч. производственное здание для сетевого района

Договор № 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 г.

АКТ выполненных работ за август месяц 2011 год

Смета №7-94А-9

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ПРАЙС-ЛИСТ "ПАВЛОДАРСКИЙ МАШ.З-Д"	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ КМП3,2 Г/П 3,2Т L 4,8м,Lп ШТ	1	678385,14	-	678385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	ПРАЙС-ЛИСТ "ПАВЛОДАРСКИЙ МАШ.З-Д"	-КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ КМП1 Г/П 1,0Т Lк 10,2м,Lполн ШТ	1	552758,26	-	552758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Стоимость оборудования -	тенге	1231143
Транспортные расходы -	тенге	73869
Заготов.-складские расходы -	тенге	15660
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	1320672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Стоимость оборудования -	тенге	1231143
Транспортные расходы -	тенге	73869
Заготов.-складские расходы -	тенге	15660
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	1320672

1231143

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по

строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

"ҚТЖ"ҰК" АҚ АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 40

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

Подрядчик: ----------Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж»,

ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг»,

ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1»,

АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО

«Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

72

Заказчик: АО "НК" Казахстан Темир Жолы"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "АБК-Курылыс-1", АО"Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"
в составе пяти юридических лиц ТОО "АБК-Курылыс-1", АО "Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас -государственная граница Республики Казахстан: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на ст.Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Стоянка на две автомашины на ст. Алтынколь

Договор № 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 г.

АКТ выполненных работ за август месяц 2011 год

Смета №6-52А-9

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10		11	
1	ПРАЙС-ЛИСТ БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД КРАСНОГВ.	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1Т ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М ШТ	1	44171,43	-	44171	-	-					-		-	
				-	-	-	-	-					-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Стоимость оборудования -	тенге	44171
Транспортные расходы -	тенге	2650
Заготов.-складские расходы -	тенге	562
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	47383

44171

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по

строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

Подрядчик: ----------Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

Заказчик: АО «НК» Казахстан Темір жолы»- «Дирекция по проектированию и капитальному строительству»

Подрядчик: Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»
в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство железнодорожной линии Жетыген-Коргас-государственная граница Республики Казахстан: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на станции Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Резервуар аварийного сброса стоков емк. 300 м3 на ст. Алтынколь

Договор N 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2011 ГОДА

Сметы N8-29

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	С	-Плита днища ПД 1-1 шт	4	57049,68	-	228199	-	-	-	-	-	-
2	С	-Плита днища ПД 1-1а шт	2	39720,2	-	79440	-	-	-	-	-	-
3	С	-Плита днища ПД 1-1а дл. 2,8м шт	2	30087,64	-	60175	-	-	-	-	-	-
4	С	-Плита днища ПД 1-1б шт	2	21332,45	-	42665	-	-	-	-	-	-
5	С	-Плита стеновая ПСП 30-36 шт	10	51681,91	-	516819	-	-	-	-	-	-
6	С	-Плита стеновая ПСП 10-36 шт	8	17644,04	-	141152	-	-	-	-	-	-
7	С	-Плита стеновая ИП 5-6 шт	10	34744,37	-	347444	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,27	16700	-	4509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КС15-6 м	1,2	5500	-	6600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге	1427003
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	85620
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	1512623

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ
АО "НК "КТЖ"
40 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.В.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

Подрядчик: ----------Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

Программный комплекс СМК-4 (версия 2)

Заказчик: АО "НК" Казахстан Темир Жолы"-"[illegible]ия по проектированию и капитальному [illegible]ельству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "АБК-Курылыс-1", АО"Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"
в составе пяти юридических лиц ТОО "АБК-Курылыс-1", АО "Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас -государственная граница Республики Казахстан: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на ст.Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Столовая на 90 посадочных мест ст. Алтынколь.

Договор № 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 г.

АКТ выполненных работ за август месяц 2011 год

Смета №6-180А-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК										
110	Е0108-7-3	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	357,7	940,35	34,73	336363	12423	100461	1,43	512		
				225	13,01	80483	4654	118	0,06	23		
111	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,4624	65000	-	30056	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
112	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 8 мм т	0,1039	62000	-	6442	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,9	65900 -	- -	257063 -	- -	- -	- -	- -
114	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,3629	50800 -	- -	18435 -	- -	- -	- -	- -

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ, КОЛОННЫ

123	Е0115-60-9	-Штукатурка высококачественная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	704,52	310,1 148,5	2,25 0,36	218475 104621	1587 254	110119 105	1,01 0,04	712 30
124	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен м2	704,52	133,44 73,73	3,43 1,31	94014 51944	2417 923	55511 105	0,46 0,01	321 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	560,8	249,6	2,11	139975	1185	71732	0,64	359
				121,5	0,32	68137	179	105	0,04	24
127	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен м2	560,8	133,44	3,43	74835	1924	44187	0,46	255
				73,73	1,31	41348	735	105	0,01	4
		ПОЛЫ								
		ТИП- К								
132	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	531,68	76,94	2,62	40907	1393	7521	0,07	36
				10,51	0,99	5588	526	123	-	3
133	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм /БЕТОН М100 ТОЛЩ.80ММ/ м2	531,68	228,08	13,43	121265	7140	37727	0,37	195
				52,65	5,04	27993	2680	123	0,02	13
134	Е0111-11-4 К=12	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	531,68	429,31	8,04	228257	4275	6906	0,05	28
				7,56	3	4020	1595	123	-	1
135	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	531,68	48,53	5,55	25802	2951	29461	0,26	137
				42,98	2,07	22852	1101	123	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 м3	27,38	10100	-	276553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ЦЕМ.ПЕСЧ.РАСВОР М100 ТОЛЩ.35ММ/ м2	531,68	170,9	9,95	90866	5290	36583	0,36	189
				52,2	3,74	27754	1988	123	0,02	10
138	Е0111-11-2 К=3	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	531,68	67,4	2,01	35833	1069	1726	0,01	7
				1,89	0,75	1005	399	123	-	1
139	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	1,53	5239,08	327,33	8022	501	3238	11,6	18
				1890	123,75	2894	189	105	0,6	1
140	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	1,53	41200	-	63087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ТИП К+								
143	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	172,48	76,94	2,62	13271	452	2440	0,07	12
				10,51	0,99	1813	171	123	-	1
144	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм /БЕТОН М100 ТОЛЩ.80ММ/ м2	172,48	228,08	13,43	39339	2316	12239	0,37	63
				52,65	5,04	9081	869	123	0,02	4
145	Е0111-11-4 К=12	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	172,48	429,31	8,04	74048	1387	2240	0,05	9
				7,56	3	1304	517	123	-	-
146	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой м2	172,48	504,25	2,07	86974	357	55062	1,38	238
				258,75	0,79	44629	136	123	-	1
147	Е0111-5-2	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой м2	172,48	328,13	0,3	56596	52	39118	0,97	167
				184,28	0,11	31785	19	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующий слой м2								
148	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	172,48	48,53	5,55	8370	957	9557	0,26	44
				42,98	2,07	7413	357	123	0,01	2
149	C11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 м3	8,88	10100	-	89715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ЦЕМ.ПЕСЧ.РАСВОР М100 ТОЛЩ.35ММ/ м2	172,48	170,9	9,95	29478	1716	11868	0,36	61
				52,2	3,74	9003	645	123	0,02	3
151	E0111-11-2 К=3	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	172,48	67,4	2,01	11624	347	560	0,01	2
				1,89	0,75	326	129	123	-	-
152	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,4967	5239,08	327,33	2602	163	1050	11,6	6
				1890	123,75	939	61	105	0,6	-
153	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,4967	41200	-	20466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ТИП Л								
156	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	40,04	76,94	2,62	3081	105	566	0,07	3
				10,51	0,99	421	40	123	-	-
157	E0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм /БЕТОН М100 ТОЛЩ.80ММ/ м2	40,04	228,08	13,43	9132	538	2841	0,37	15
				52,65	5,04	2108	202	123	0,02	1
158	E0111-11-4 К=12	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	40,04	429,31	8,04	17190	322	520	0,05	2
				7,56	3	303	120	123	-	-
159	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	40,04	48,53	5,55	1943	222	2219	0,26	10
				42,98	2,07	1721	83	123	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 м3	2,06	10100	-	20827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ЦЕМ.ПЕСЧ.РАСВОР М100 ТОЛЩ.35ММ/ м2	40,04	170,9	9,95	6843	398	2755	0,36	14
				52,2	3,74	2090	150	123	0,02	1
162	Е0111-11-2 К=3	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	40,04	67,4	2,01	2698	80	130	0,01	1
				1,89	0,75	76	30	123	-	-
163	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,1153	5239,08	327,33	604	38	244	11,6	1
				1890	123,75	218	14	105	0,6	-
164	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1153	41200	-	4751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	Е0111-11-9	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм м2	40,04	441,83	2,61	17691	105	1946	0,31	13
				46,73	-	1871	-	104	-	-
		ТИП Б								
167	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	47,25	76,94	2,62	3635	124	668	0,07	3
				10,51	0,99	497	47	123	-	-
168	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм /БЕТОН М100 ТОЛЩ.80ММ/ м2	47,25	228,08	13,43	10777	635	3353	0,37	17
				52,65	5,04	2488	238	123	0,02	1
169	Е0111-11-4 К=12	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	47,25	429,31	8,04	20285	380	614	0,05	2
				7,56	3	357	142	123	-	-
170	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	47,25	48,53	5,55	2293	262	2618	0,26	12
				42,98	2,07	2031	98	123	0,01	-
171	С11031-176	-Плиты STYROFOAM из	2,43	10100	-	24577	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 м3		-	-	-	-	-	-	-
172	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ЦЕМ.ПЕСЧ.РАСВОР М100 ТОЛЩ.35ММ/ м2	47,25	170,9	9,95	8075	470	3251	0,36	17
				52,2	3,74	2466	177	123	0,02	1
173	Е0111-11-2 К=3	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	47,25	67,4	2,01	3184	95	153	0,01	1
				1,89	0,75	89	35	123	-	-
174	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,1361	5239,08	327,33	713	45	288	11,6	2
				1890	123,75	257	17	105	0,6	-
175	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1361	41200	-	5606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
176	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ЦЕМ.ПЕСЧ.РАСВОР М200 ТОЛЩ.30ММ/ м2	47,25	193,96	9,95	9164	470	3251	0,36	17
				52,2	3,74	2466	177	123	0,02	1
		ВИТРАЖИ								
194	Е0109-44-4	-Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами м2	32,7	985,59	202,91	32229	6635	24021	3,81	125
				765	51,2	25016	1674	90	0,17	6
195	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные м2	32,7	21500	-	703050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КРОВЛЯ								
279	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой ИЗ ПЕРГАМИНА	892,8	107,48	0,99	95958	884	12717	0,07	62
				11,59	0,38	10348	339	119	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	E0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 892,8	189,45	4,72	169136	4214	77196	0,4	360
				70,88	1,78	63282	1589	119	0,01	8
281	C11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м2 89,28	7370	-	657994	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
		ФАСАД В ОСЯХ Г-А, УЗЕЛ "1"								
282	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т 0,0777	13864,97	4022,39	1077	313	711	56,5	4
				9090	1071,86	706	83	90	3,81	-
283	C12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т 0,0777	147100	-	11430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
284	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	м3 0,3635	22541,72	316,57	8194	115	1573	22,5	8
				3487,5	119,25	1268	43	120	0,58	-
285	E0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 10 мм	м2 19,5	129,31	4,32	2521	84	2881	0,75	15
				121,5	1,64	2369	32	120	0,01	-
286	C11011-620	-Плиты цементностружечные нешлифованные, толщиной 10 мм	м2 19,99	419	-	8375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
287	C11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	м2 23	385	-	8855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
288	E0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами	м2 11,3	164,72	50,15	1861	567	1251	0,53	6
				92,03	18,68	1040	211	100	0,09	1
289	C11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м2 1,13	7370	-	8328	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
		ФАСАД В ОСЯХ А-Г, УЗЕЛ "Е"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,017	13864,97	4022,39	236	68	155	56,5	1
		т		9090	1071,86	155	18	90	3,81	-
291	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,017	147100	-	2501	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
292	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,5375	22541,72	316,57	12116	170	2326	22,5	12
		м3		3487,5	119,25	1875	64	120	0,58	-
293	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,504	21304,82	334,28	10738	168	2131	22,1	11
		м3		3397,5	126	1712	64	120	0,62	-
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ТАМБУРОВ								
294	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами	164	164,72	50,15	27014	8225	18156	0,53	88
		м2		92,03	18,68	15093	3064	100	0,09	15
295	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	8,2	7370	-	60434	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
296	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,1873	8679,65	422,15	1626	79	1860	56,4	11
		т		8257,5	157,5	1546	29	118	0,77	-
297	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0231	45300	-	1046	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
298	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1642	41200	-	6765	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
299	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	41,04	385	-	15800	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН, УЗЕЛ "6"								
300	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами	32	164,72	50,15	5271	1605	3543	0,53	17
		м2		92,03	18,68	2945	598	100	0,09	3
301	С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	1,6	7070	-	11312	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
302	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0999	8679,65	422,15	867	42	992	56,4	6
		т		8257,5	157,5	825	16	118	0,77	-
303	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0135	45300	-	612	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
304	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0864	41200	-	3560	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
305	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	21,6	385	-	8316	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-1								
346	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1565	47200	-	7385	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
347	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0885	62000	-	5486	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
348	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	23	385	-	8855	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0021	47400	-	97	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-2								
353	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,092	47200	-	4342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
354	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0348	62000	-	2155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
355	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм м2	9	385	-	3465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
356	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0008	47400	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-3								
360	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0916	47200	-	4324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
361	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0367	62000	-	2278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
362	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм м2	10	385	-	3850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
363	С12041-5 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0009	47400	-	43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-3+								
367	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0769	47200 -	- -	3630 -	- -	- -	- -	- -
368	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0249	62000 -	- -	1543 -	- -	- -	- -	- -
369	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм м2	7	385 -	- -	2695 -	- -	- -	- -	- -
370	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0006	47400 -	- -	30 -	- -	- -	- -	- -
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-4								
374	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,1583	47200 -	- -	7474 -	- -	- -	- -	- -
375	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0869	62000 -	- -	5388 -	- -	- -	- -	- -
376	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм м2	22,5	385 -	- -	8663 -	- -	- -	- -	- -
377	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,002	47400 -	- -	95 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-5								
381	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,092	47200	-	4342	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
382	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0367	62000	-	2278	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
383	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	10	385	-	3850	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
384	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0009	47400	-	43	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-6								
388	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0833	47200	-	3933	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
389	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0284	62000	-	1763	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
390	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	8	385	-	3080	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
391	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0007	47400	-	34	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-7								
395	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0754	47200	-	3559	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
396	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0237	62000	-	1469	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
397	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	6,4	385	-	2464	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
398	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0005	47400	-	24	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
401	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами	40,5	164,72	50,15	6671	2031	4484	0,53	22
		м2		92,03	18,68	3727	757	100	0,09	4
402	С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	4,86	7070	-	34360	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		СЕЧЕНИЕ 6-6								
403	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0108	13864,97	4022,39	149	43	99	56,5	1
		т		9090	1071,86	98	12	90	3,81	-
404	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0108	154400	-	1664	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
405	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,08	22541,72	316,57	1803	25	346	22,5	2
		м3		3487,5	119,25	279	10	120	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	0,06	21304,82 3397,5	334,28 126	1278 204	20 8	254 120	22,1 0,62	1 -
407	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	1,12	715,87 153,23	1,24 0,47	802 172	1 1	205 119	0,97 -	1 -
		УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ, УЗЕЛ "Г"								
408	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	103,2	245,44 37,35	3,82 1,44	25329 3855	394 149	4724 118	0,21 0,01	22 1
409	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	103,2	164,72 92,03	50,15 18,68	16999 9497	5175 1928	11425 100	0,53 0,09	55 9
410	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50 м3	4,13	7370 -	- -	30438 -	- -	- -	- -	- -
411	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0675	8679,65 8257,5	422,15 157,5	586 557	28 11	670 118	56,4 0,77	4 -
412	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0675	45300 -	- -	3058 -	- -	- -	- -	- -
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН, УЗЕЛ "В"								
413	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	543	164,72 92,03	50,15 18,68	89444 49972	27231 10143	60116 100	0,53 0,09	290 50
414	С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100 м3	54,3	7070 -	- -	383901 -	- -	- -	- -	- -
415	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	2,45	8679,65 8257,5	422,15 157,5	21295 20259	1036 386	24362 118	56,4 0,77	138 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	2,45	45300	-	111139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
417	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм м2	1507,14	385	-	580249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5942844
Накладные расходы	Тенге	934940
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	412667
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	7290451

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по

строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 40

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 30

Подрядчик: ----------Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс-1»,АО «Промтехмонтаж»,

ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг»,

ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1»,

АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО

«Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

Заказчик: АО "НК" Казахстан Темир Жолы"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "АБК-Курылыс-1", АО"Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"
в составе пяти юридических лиц ТОО "АБК-Курылыс-1", АО "Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на ст.Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пункт технического обслуживания вагонов в парке колеи 1520 мм на ст. Алтынколь

Договор № 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 г.

АКТ выполненных работ за август месяц 2011 год

Смета № 6-17А-4

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Силовое электрооборудование -1 этаж										
1	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм шт	1	2849	178	2849	178	500	3	3		
				486	40,5	486	41	95	0,23	-		
2	ПРАЙС-ЛИСТ АЭМЗ	-Щит распределения навесного исполнения ЩРН-2х12-1-УХЛ4, 1ЩС шт	1	45135,99	-	45136	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Ц0108-526-1	-Монтаж УЗО шт	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2		
				227	2,3	454	5	95	0,01	-		
4	Прайс-лист Торгово-производственная компания "Электрокомплект"	-Устройство защитного отключения на ток 16, 25А "Астро-УЗО" К-1111,2211 однополюсный шт	2	1310,86	-	2622	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм шт	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	-
6	ПРАЙС-ЛИСТ АЭМЗ	-Шкаф навесного исполнения ЩРН 3x12-1-УХЛ, 2ЩС шт	1	49073,39	-	49073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-526-1	-Монтаж УЗО шт	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,01	-
8	Прайс-лист Торгово-производственная компания "Электрокомплект"	-Устройство защитного отключения на ток 16А "Астро-УЗО" К-1111, однополюсный шт	4	1310,86	-	5243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0110-901-9	-Ящик протяжной или коробка, размером до 500x500 мм шт	6	295,8	30,4	1775	182	1665	2	12
				250	2,3	1500	14	110	0,01	-
16	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409 шт	6	509	-	3054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	У65-33-8 СКЦЭ	-Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074 устр-во	2	3298,94	324,13	6598	648	3074	10	20
				1547,01	70,84	3094	142	95	0,4	1
39	75-6-6	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А шт	1	39600	-	39600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	ПРАЙС-ЛИСТ Торговый дом"ЭМКО"	-Ящик управления однофидерный реверсивный Я 5111-1874 УХЛ 4 шт	1	14265,99	-	14266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Силовое электрооборудование -2 этаж				
70	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм шт	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ПРАЙС-ЛИСТ АЭМЗ	-Шкаф навесного исполнения ЩРН 3х12-1-УХЛ, 3ЩС шт	1	49073,39	-	49073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Ц0108-526-1	-Монтаж УЗО шт	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,01	-
73	Прайс-лист Торгово-производственная компания "Электрокомплект"	-Устройство защитного отключения на ток 16А "Астро-УЗО" К-1111, однополюсный шт	2	1310,86	-	2622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм шт	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	-
75	ПРАЙС-ЛИСТ АЭМЗ	-Щит распределения навесного исполнения ЩРН-2х12-1-УХЛ4, 4ЩС шт	1	45135,99	-	45136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	Ц0108-526-1	-Монтаж УЗО шт	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-
77	Прайс-лист Торгово-производственная компания "Электрокомплект"	-Устройство защитного отключения на ток 16А "Астро-УЗО" К-1111 однополюсный шт	5	1310,86	-	6554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	У65-33-8 СКЦЭ	-Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074 устр-во	2	3298,94	324,13	6598	648	3074	10	20
				1547,01	70,84	3094	142	95	0,4	1
104	75-6-8	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2974 УХЛ 4, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового	1	32100	-	32100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		реле 5,5-8,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 10 А шт								
105 75-6-9		-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А шт	1	31700	-	31700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге	359061
Накладные расходы -	тенге	12646
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге	3771
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	395059

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по

строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

Эксперт ПТО ---------- Амантаева В.С.

Подрядчик: ----------Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум – ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика» в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

Заказчик: АО "НК" Казахстан Темир Жолы"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "АБК-Курылыс-1", АО"Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"
в составе пяти юридических лиц ТОО "АБК-Курылыс-1", АО "Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на ст.Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пункт технического обслуживания вагонов в парке колеи 1520 мм на ст. Алтынколь

Договор № 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 г.

АКТ выполненных работ за август месяц 2011 год

Смета № 6-17А-5

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм шт	1	2849	178	2849	178	500	3	3						
				486	40,5	486	41	95	0,23	-						
2	ПРАЙС-ЛИСТ АЭМЗ	Щит распределения навесного исполнения ЩРН-2х12-1-УХЛ4, 1ЩО шт	1	45135,99	-	45136	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
3	Ц0108-526-1	Монтаж УЗО шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1						
				227	2,3	227	2	95	0,01	-						
4	Прайс-лист Торгово-производственная компания "Электрокомплект"	Устройство защитного отключения на ток 25А "Астро-УЗО" К-2211 однополюсный шт	1	1310,86	-	1311	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм шт	2	2849 486	178 40,5	5698 972	356 81	1000 95	3 0,23	6 -
6	ПРАЙС-ЛИСТ АЭМЗ	Щит распределения навесного исполнения ЩРН-1x12-1-УХЛ4 2ЩО, ЩАО шт	2	34188,11 -	- -	68376 -	- -	- -	- -	- -
7	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	2	228,8 205	13,2 2,3	458 410	26 5	394 95	1 0,01	2 -
8	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	2	4720 -	- -	9440 -	- -	- -	- -	- -
11	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	38	342,8 158	134 37,8	13026 6004	5092 1436	7068 95	0,99 0,22	38 8
15	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4 шт	34	467,8 234	183 51,8	15905 7956	6222 1761	9231 95	1,46 0,3	50 10
18	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике шт	16	269,9 122	98 29	4318 1952	1568 464	2295 95	0,76 0,17	12 3
21	Ц0108-593-5	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды шт	36	314,3 132	120 34	11315 4752	4320 1224	5677 95	0,79 0,2	28 7
26	Ц0108-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды шт	13	429,4 133	233 67,1	5582 1729	3029 872	2471 95	0,77 0,39	10 5

Бр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0108-593-1-0	Светильник местного освещения	1	133,2	4,1	133	4	109	0,71	1
		шт		114	0,7	114	1	95	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		тенге			184048				
	Накладные расходы -		тенге			28963				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			5891				
	ИТОГО ПО АКТУ		тенге			227255				

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

"ҚТЖ"ҰК" АҚ АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 40

"ҚТЖ"ҰК" АҚ АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 30

Подрядчик: ----------Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс-1»,АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

Заказчик: АО "НК" Казахстан Темир Жолы"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "АБК-Курылыс-1", АО"Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"
в составе пяти юридических лиц ТОО "АБК-Курылыс-1", АО "Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на ст.Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пункт технического обслуживания вагонов в парке колеи 1520 мм на ст. Алтынколь

Договор № 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 г.

АКТ выполненных работ за август месяц 2011 год

Смета № 6-17А-3

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
5	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	195	10,99	-	2143	-	2668	0,05	10
				10,69	-	2085	-	128	-	-
		м								
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
55	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	26	10,99	-	286	-	356	0,05	1
				10,69	-	278	-	128	-	-
		м								
56	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	55	11,13	-	612	-	753	0,05	3
				10,69	-	588	-	128	-	-
		м								
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ(Т3,Т4)								
95	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	294	10,99	-	3231	-	4023	0,05	15
				10,69	-	3143	-	128	-	-
		м ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0118-7-3	-Установка чугунных ребристых труб длиной 1,5 м	6	4123,08	52,89	24738	317	1483	1,06	6
		шт		173,25	19,8	1040	119	128	0,1	1
106	Е0117-2-1	-Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	2	135,2	6,95	270	14	265	0,61	1
		шт		101,25	2,25	203	5	128	0,01	-
107	С131101-45	-Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d-32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	2	551	-	1102	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
143	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	7	5930,28	21,53	41512	151	3185	1,95	14
		комплект		346,5	9	2426	63	128	0,04	-
144	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	7	1430	-	10010	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
145	Е0117-2-3	-Установка смесителей	7	143,32	1,57	1003	11	1129	0,7	5
		шт		126	-	882	-	128	-	-
146	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	7	1700	-	11900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
147	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	6	9126,62	39,24	54760	235	3093	2,22	13
		комплект		387	15,75	2322	94	128	0,07	-
148	Е0117-5-4	-Установка раковин	5	249,71	12,33	1249	62	950	0,81	4
		комплект		144	4,5	720	23	128	0,02	-
149	Е0117-2-3	-Установка смесителей	5	143,32	1,57	717	8	806	0,7	4
		шт		126	-	630	-	128	-	-
150	С131101-55	-Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой, деталями крепления, размером 500x400x410 мм	5	1630	-	8150	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
151	С131101-94	-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	5	1320	-	6600	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
152	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	5	1700	-	8500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
153	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	1	387,4	13,9	387	14	363	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С131101-26	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном шт	1	3850 --	- -	3850 -	- -	- -	- -	- -
157	Е0117-2-3	-Установка смесителей шт	8	143,32 126	1,57 -	1147 1008	13 -	1290 128	0,7 -	6 -
158	С131101-90	-Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом компл	7	1530 -	- -	10710 -	- -	- -	- -	- -
159	С131101-92	-Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом компл	1	1990 -	- -	1990 -	- -	- -	- -	- -
160	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных /одиночных/ комплект	3	2387,78 162	13,9 4,5	7163 486	42 14	639 128	0,93 0,03	3 -

ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге	202030
Накладные расходы -	тенге	21004
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге	13382
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	236416

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

Подрядчик: ----------Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

Заказчик: АО "НК" Казахстан Темир Жолы"-"Дирекция по проектированию и капитальному строительству"

Подрядчик: Консорциум ТОО "АБК-Курылыс-1", АО"Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"
в составе пяти юридических лиц ТОО "АБК-Курылыс-1", АО "Промтехмонтаж", ТОО "АБК-Инжиниринг", ТОО "Регион Строй Консалтинг", ТОО "Аурика"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕТЫГЕН-КОРГАС-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: строительство служебно-технических зданий и сооружений,инфраструктуры на ст.Алтынколь.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пункт технического обслуживания вагонов в парке колеи 1520 мм на ст. Алтынколь

Договор № 314-ЦУКС от 13 декабря 2010 г.

АКТ выполненных работ за август месяц 2011 год

Смета № 6-17А-8

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Пожарная сигнализация														
1	Ц0110-667-1-0	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей шт	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23						
				4275	-	4275	-	90	-	-						
2	Прайс-лист ЗАО "АРГУС-СПЕКТР" от 01.03.2010 г.	Блок приемно-контрольный БПК в комплекте с модулем питания МП "Спектр-8" компл.	1	10740,03	-	10740	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
3	Прайс-лист ЗАО "АРГУС-СПЕКТР" от 01.03.2010 г.	Модуль приемно-контрольный МПК "Спектр-8" шт	1	4033,29	-	4033	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
4	Ц0110-683-1-0	Пульт управления (ПУ) шт	1	2009	-	2009	-	1661	2	2						
				1845	-	1845	-	90	-	-						
5	Прайс-лист ЗАО "АРГУС-СПЕКТР" от 01.03.2010	Пульт управления ПУ "Спектр-8" шт	1	6094,81	-	6095	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г.									
6	Ц0110-667-1	-Модуль приемно-контрольный МПК "Спектр-8"	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	-	4275	-	90	-	-
7	Прайс-лист ЗАО "АРГУС-СПЕКТР" от 01.03.2010 г.	-Модуль приемно-контрольный МПК "Спектр-8"	1	4033,29	-	4033	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	91	369,9	1,6	33661	146	28419	2	182
		шт		347	-	31577	-	90	-	-
9	СПрайс-лист компания "Дозор" г.Павлодар от 15.05.2010 г.	-Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М	87	427,62	-	37203	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-лист НВП "БОЛИД" от 23.07.2010 г.	-Извещатель пожарный, ручной ИПР 513-3	4	359,2	-	1437	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-80-1	-Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	12	108,5	1,6	1302	19	1151	1	12
		шт		101	-	1212	-	95	-	-
12	СПрайс-лист компания "Дозор" г.Павлодар от 15.05.2010 г.	-Резистор МЛТ-0,25	12	7,29	-	87	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0110-669-1	-Монтаж оповещателя звукового	2	2062,7	1,6	4125	3	3568	11	22
		шт		1982	-	3964	-	90	-	-
14	Прайс-лист ТОО "Связьавтоматика ТД" г.Костанай от 12.07.2010 г.	-Оповещатель звуковой (микросирена) "Маяк-12-К"	2	1764,63	-	3529	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0110-901-1 2	-Коробка оконечная	35	85,5	0,2	2993	7	1467	0,23	8
		шт		38	0,1	1330	4	110	-	-
16	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	35	59	-	2065	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	108,6	48,9	1086	489	492	0,22	2
				39,6	12,2	396	122	95	0,07	1
		м								
18	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Труба поливинилхлоридная диам.20мм ТВ 40.20	2	650	-	1300	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0108-407-5	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	5	294,4	152	1472	760	780	0,78	4
				124	40,3	620	201	95	0,23	1
		м								
20	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Металлическая труба диам. 100мм	5	749	-	3745	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	15	8,5	0,1	128	2	104	0,05	1
				7,3	-	110	-	95	-	-
		м								
22	Ц0110-671-2	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	435	61,1	0,8	26579	348	19144	0,28	122
				48,8	0,1	21228	44	90	-	-
		м								
23	СПрайс-лист ООО "Поликаб" г.Подольск	-Провод установочный НВЭ-2х0,35-4-500	0,45	30641,03	-	13788	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-145-1	-Прокладка кабеля в кабельном канале	5	18,5	2,6	93	13	50	0,06	-
		м		10,1	0,5	51	3	95	-	-
25	СПрайс-лист ООО "Мицар"	-Кабель 4-х жильный LIYCY 4х0,75	5	98,5	-	492	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г.С-Петербург от 08.06.2010 г.									
26	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	20	72,9	-	1458	-	959	0,33	7
		м		53,3	-	1066	-	90	-	-
27	СПрайс-лист АО "Казэнергокабель" г.Павлодар	-Кабель телефонный городской ТППэпЗ 10х2х0,5	0,005	85067,29	-	425	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист АО "Казэнергокабель" г.Павлодар	-Кабель телефонный городской ТППэпЗ 20х2х0,5	0,015	152666,77	-	2290	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	10	73,1	20,8	731	208	264	0,14	1
		м		23,4	4,4	234	44	95	0,03	-
30	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100	-	521	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
31	Ц0110-898-5	-Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкостью 50х2 в пластмассовой оболочке	1	1713	631	1713	631	1116	5	5
		бокс		866	149	866	149	110	0,86	1
32	СПрайс-лист "KAzSvYAzCOMPlEKT" COMPAnY г.Алматы	-Коробка телефонная распределительная на 50 пар Kronection-box II	1	1319,31	-	1319	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0110-898-12	-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	305	517	2	2
		коробка		398	72	398	72	110	0,42	-
34	С151802-13	-Коробка распределительная малой емкости КРТ-20	1	526	-	526	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс-лист "KAzSvYAzCOMPlEKT" COMPAnY	-Плинт с размыкаемыми контактами на 10 пар жил KSC 01-016	5	330,43	-	1652	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц0110-668-3-	Световое табло "ВЫХОД" марки ОПОП 1-8	4	457,5	1,6	1830	6	1573	2	8
		шт		437	-	1748	-	90	-	-
37	СПрайс-лист- Компания "RONEX SECuriTY"	Световое табло "ВЫХОД" марки "ОПОП" 1-8	4	572,2	-	2289	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Охранная сигнализация								
38	Ц0110-667-1-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	-	4275	-	90	-	-
39	Прайс-лист ЗАО "АРГУС-СПЕКТР" от 01.03.2010 г.	Блок приемно-контрольный БПК в комплекте с модулем питания МП "Спектр-8"	1	10740,03	-	10740	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
40	Прайс-лист ЗАО "АРГУС-СПЕКТР" от 01.03.2010 г.	Модуль приемно-контрольный МПК "Спектр-8"	1	4033,29	-	4033	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0110-683-1-0	Пульт управления (ПУ)	1	2009	-	2009	-	1661	2	2
		шт		1845	-	1845	-	90	-	-
42	Прайс-лист ЗАО "АРГУС-СПЕКТР" от 01.03.2010 г.	Пульт управления ПУ "Спектр-8"	1	6094,81	-	6095	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0110-669-1-	Монтаж датчика RX	6	2062,7	1,6	12376	10	10703	11	66
		шт		1982	-	11892	-	90	-	-
44	Прайс-лист НВП "БОЛИД" от 23.07.2010 г.	Датчик охранной сигнализации, объемный RX-40QZ	6	1264,59	-	7588	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	5	108,5	1,6	543	8	480	1	5
		шт		101	-	505	-	95	-	-
46	СПрайс-лист- компания "Дозор" г.Павлодар от 15.05.2010 г.	Резистор МЛТ-0,25	5	7,29	-	36	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	1	195,7	-	196	-	160	1	1
		шт		178	-	178	-	90	-	-
48	СПрайс-лист компания "Дозор" г.Павлодар от 15.05.2010 г.	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-14	1	60,74	-	61	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Ц0110-901-1-2	Коробка оконечная	1	85,5	0,2	86	-	42	0,23	-
		шт		38	0,1	38	-	110	-	-
50	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	1	59	-	59	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	108,6	48,9	217	98	98	0,22	-
		м		39,6	12,2	79	24	95	0,07	-
52	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Труба поливинилхлоридная диам.20мм ТВ 40.20	0,4	650	-	260	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
53	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	2	8,5	0,1	17	-	14	0,05	-
		м		7,3	-	15	-	95	-	-
54	Ц0110-671-2-	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	33	61,1	0,8	2016	26	1452	0,28	9
		м		48,8	0,1	1610	3	90	-	-
55	СПрайс-лист ООО "Поликаб" г.Подольск	Провод установочный НВЭ-2х0,35-4-500	0,035	30641,03	-	1072	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	185	72,9	-	13487	-	8874	0,33	61
		м		53,3	-	9861	-	90	-	-

108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	СПрайс-лист-ООО "Мицар" г.С-Петербург от 08.06.2010 г.	Кабель 4-х жильный LIYCY 4х0,75	185	98,5	-	18222	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
58	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	5	72,9	-	365	-	240	0,33	2
		м		53,3	-	267	-	90	-	-
59	СПрайс-лист-АО "Казэнергокабель" г.Павлодар	Кабель телефонный городской ТППэпЗ 10х2х0,5	0,005	85067,29	-	425	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
60	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	10	73,1	20,8	731	208	264	0,14	1
		м		23,4	4,4	234	44	95	0,03	-
61	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100	-	521	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге	272110
Накладные расходы -	тенге	96798
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге	18721
ИТОГО ПО АКТУ	тенге	391765

Заказчик : ----------Карабалин А.А.

Начальник управления по строительству ж/д пути «Жетыген-Коргас»:

Главный инспектор ---------- Андагулов Е.Б.

Главный инспектор ПТО ---------- Есентугелов Т.

Эксперт ПТО ---------- Амантаева Б.С.

"КТЖ"ҰК" АҚ АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 40

"КТЖ"ҰК" АҚ АО "НК "КТЖ" ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС 30

Подрядчик: ----------Тубекбаев Ж.Т.

Генеральный директор ТОО «АБК-Курылыс-1»:

Консорциум - ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

в составе пяти юридических лиц: ТОО «АБК-Курылыс-1», АО «Промтехмонтаж», ТОО «АБК-Инжиниринг», ТОО «Регион Строй Консалтинг», ТОО «Аурика»

Руководитель проекта ----------Похлебин А.В.

100