Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г.Нур-Султан
Подрядчик: ТОО "Астанаөндіріс-2030"
Наименование объекта и его адрес: Работы по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов
Статья: Программа 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2019 года**

Код	Код	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
12	19	**95**	**06.05.2019г.**	МБ	1230004		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**194 600 000**	**6 636 603**							**796 392**	**7 432 995**

Заказчик:
Заместитель акима
района "Алматы" г. Нур-Султан

М.П.

Арашапов Т.К.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Астанаөндіріс-2030"

М.П.

Шукаев М.К.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г. Цены региона город Астана

Наименование стройки: Проезды

Наименование объекта: Текущее содержание и ремонт внутриквартальных дворов и проездов

Акт выполненных работ №7

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4 Ямочный ремонт по адресам ул.Абылай хана 49, Рыскулбекова 31/1, 16а. Момышулы 4											
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	28,35	3222,4	1312,8	91355	37218	–	77187	182025
					1909,59	611,36	54137	17332	–	13483	
2	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	49,5	1275		63113		–	–	68162
					–		–		–	5049	
3	1123-0101-0102	Прим. Основание щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	28	4984,57	190,79	139568	5342	100240	36266	189901
					1213,79	94,5	33986	2646	–	14067	
4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,7	138907,65	34,71	236143	59	236084	–	255034
					–	–	–	–	–	18891	

5 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	36	1566,78	84,39	56404	3038	51491	3271	64449
				52,08	32,06	1875	1154	–	4774	
6 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	72	178,68	0,03	12865	2	12853	11	13906
				0,14	–	10	–	–	1030	
7 1218-0101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР = 72 %	м2	460,242	2850,29	232,77	1311823	107130	851441	287573	1727348
				767,54	100,28	353252	46155	–	127952	
8 1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	14,5	3316	232,76	48082	3375	26825	13922	66964
				1233,24	100,28	17882	1454	–	4960	

Итого по разделу 4	**2 567 789**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	461 142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	156 164
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 741
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 278 934
- перевозка грузов, тенге	63 113
Накладные расходы, тенге	418 230

	Сметная прибыль (8 %), тенге					190 206				
Раздел 9 Устройство искусственных дорожных неровностей										
9	1127-0903-0602	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство НР = 108 %	м2 горизонтальной проекции ИДН	37,5	52517,25	307,6	1969397	11535	1847162	125834	2262849
					2952	155,01	110700	5813	–	167618	
	Итого по разделу 9						**2 262 849**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						110 700				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						11 535				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						5 813				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 847 162				
	Накладные расходы, тенге						125 834				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						167 618				
Раздел 10 Устройство площадок по ул.Кошкарбаева 80, Кудайбердыулы 4											
10	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	6,36	63,84	63,84	406	406	–	119	567
					–	25,94	–	165	–	42	
11	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	10,6	9725,57	1735,75	103091	18399	43823	47183	162296
					3855,57	879,81	40869	9326	–	12022	

12 1218-0101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала НР = 72 %	м2 площади основания	70,9	398,83	253,03	28277	17940	3102	10237	41595
				102,05	98,49	7235	6983	–	3081	
13 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,21	138904,76	33,33	29170	7	29163	–	31504
				–	–	–	–	–	2334	
14 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	70,9	1566,74	84,37	111082	5982	101408	6444	126928
				52,07	32,09	3692	2275	–	9402	
15 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	141,8	178,67	0,02	25336	3	25313	22	27387
				0,14	–	20	–	–	2029	

Итого по разделу 10	**390 277**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 816
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 737
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 749
- материалы, изделия и конструкции, тенге	202 809
Накладные расходы, тенге	64 005
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 910

Раздел 11 Устройство бортовых камней и поребрика по ул.Кошкарбаева 80, Кудайбердыулы 4

16	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,04	1929,56	–	9725	–	–	7002	18065
					1929,56	–	9725	–	–	1338	
17	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=1,750;	т	8,82	1275		11246		–	–	12146
					–		–		–	900	
18	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5	9725,4	1735,6	48627	8678	20671	22256	76554
					3855,6	879,8	19278	4399	–	5671	
19	1127-0201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Поребрик/ НР = 108 %	м бортового камня	56	2518,68	33,32	141046	1866	70188	75366	233725
					1232	14,13	68992	791	–	17313	

Итого по разделу 11	**340 490**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 995
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 544
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 190
- материалы, изделия и конструкции, тенге	90 859
- перевозка грузов, тенге	11 246
Накладные расходы, тенге	104 624
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 222

Раздел 13 Ограждения бельевых площадок

20	1109-0302-0112	Прим.Стойки .Монтаж труб НР = 69 %	т конструкций	0,258	10034,88	674,42	2589	174	293	1528	4446
					8224,81	356,59	2122	92	–	329	
21	1109-0701-0127	Прим. Изготовление в построечных условиях планшетов ограждения НР = 69 %	т конструкций	1,2	196195,83	5033,33	235435	6040	6195	154008	420598
					186000	–	223200	–	–	31155	
22	1109-0305-0401	Прим.Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,2	130030	1613,33	156036	1936	11479	98872	275301
					118850,83	560	142621	672	–	20393	
23	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (40*40*1,5мм)	т	0,25	260822		65206		65206	–	70422
					–		–		–	5216	
24	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 (40*20*1,5мм)	т	0,6	261950		157170		157170	–	169744
					–		–		–	12574	
25	2105-0102-0116	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 2,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,7	178155,03		124709		124709	–	134686
					–		–		–	9977	

Итого по разделу 13	**1 075 197**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	367 943
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	764
- материалы, изделия и конструкции, тенге	365 052
Накладные расходы, тенге	254 408
Сметная прибыль (8 %), тенге	79 644

Итого по смете	**6 636 603**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 089 596
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	229 130
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 257
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 784 816
- перевозка грузов, тенге	74 359
Накладные расходы, тенге	967 101
Сметная прибыль (8 %), тенге	491 600
ИТОГО без НДС	**6 636 603**
НДС 12%	**796 392**
ИТОГО с НДС 12%	**7 432 995**

Заказчик:

Заместитель акима
района "Алматы" г. Нур-Султан — Арашапов Т.К.

Руководитель ОБ
района "Алматы" г. Нур-Султан — Бапышев Б.М.

Руководитель СО
района "Алматы" г. Нур-Султан — Оразов Ж.Г.

Главный специалист ОБ
района "Алматы" г. Нур-Султан — Мекебаев А.А.

Подрядчик:

Руководитель
ТОО "Астанаондіріс-2030" — Шукаев М.К.