Форма №2

Заказчик ТОО "Бонус Строй"

Подрядчик ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 5 от 07.10.2015г.

Наименование объекта Капитальный ремонт сквера по улице академика Бектурова в границах улиц Каирбаева - Лермонтова (наружное освещение)

АКТ № 5/1 от 2 ноября 2015г.

за ноябрь м-ц 2015 г.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта принятых к выполнению по договору с НДС : 11250,396 тыс тенге

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	итого	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		раздел 1. Наружное электроосвещение														
1	33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,4 кВ	м	182	53,87	29,25	12,24	2,25	9804	5324	2228	410		0	0,19	35
2	1-1-5359	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ф 12 мм	т	0,161	49748				8009							
3	18-4-1999	Зажим ответвительный У733М	шт	249	49				12201							
4	8-102-1	Шкаф управления и регулирования	шт	1	3089	2273	497	110	3089	2273	497	110		0	13,644	14
5	80-1-2(пл)	Шкаф управления ШУНО-100-023-IP55-У1	шт	1	70828				70828							
6	8-521-22	Рубильник на плите с приводом устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А	шт	1	800,3	484	23,3	4,5	800	484	23	5		0	3,026	3
7	99-1-3(пл)	Рубильник РПС/РПБ на ток 250А	шт	1	1447				1447							
8	33-251-9	Установка стальных опор парковых светильников	шт	83	361,39	310,5	50,89	18	29995	25772	4224	1494		0	3,12	259

9	99-1-1(пл)	Стойка для паркового светильника GR-13	шт	83	18270				1516410							
10	33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	шт	83	334,13	333			27733	27639	0	0		0	2,82	234
11	99-1-1(пл)	Парковый светильник Palermo	шт	83	8550				709650							
12	99-1-5(пл)	Лампа энергосберегающая Osram Dulux TL ECO 30W	шт	83	545				45235							
13	Е1-164-1	Разработка вручную траншеи глубиной до 2 м, без креплений с откосами в грунтах 1 группы	м3	221,55	167,4	167,4			37087	37087	0	0		0	1,18	261
14	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1266	36,7	8,8	27,8	6,9	46462	11141	35195	8735		0	0,1	127
15	30-8-92	Песок природный	м3	11,562	838,00				9689		0	0				
16	Е8-3-1	Засыпка кабеля песком	м3	15,8	215,2	112,5	97,07	36	3400	1778	1534	569		0	0,96	16
17	Е1-166-1	Засыпка вручную траншеи, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3	79,1	122,18	122,18			9664	9664	0	0		0	0,885	70
18	34-103-1	Устройство трубопровода из п/эт труб ф 50 мм до 2х отверстий	к-км	1,320	301603,38	20790			398116	27443	0	0		0	133	176
19	Ц8-148-1	Кабель до 35кВ, прокладываемый в трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1 кг	м	1330	27,7	19,7	2,1	0,5	36841	26201	2793	665		0	0,103	137
20	8-147-1	Кабель до 35кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1м до 1 кг	м	20	23,2	16,5	2,1	0,3	464	330	42	6		0	0,102	3
21	Ц8-148-1	Кабель до 35кВ, прокладываемый в трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1 кг	м	126	27,7	19,7	2,1	0,5	3490	2482	265	63		0	0,103	13
22	"16-1-486	Кабель АВБбШВ 0,66-4х16 мм	км	0,111	137342				15245							
23	"16-1-485	Кабель АВБбШВ 0,66-4х10 мм	км	1,035	108150				111935							
24	"16-1-484	Кабель АВБбШВ 0,66-4х6 мм	км	0,33	78855				26022							
25	8-412-3	затягивание проводов в проложенные трубы провод первый сечение до 16 мм	м	415	14,6	11,8	0,2	0,1	6059	4897	83	42		0	0,07	29
26	"16-1-117	Кабель АВВГ 0,66-3х2,5 мм	км	0,415	12893				5351							

27	4-1-40	Проволока арматурная из низколегированной стали ф 4 мм	т	0,15973	32300				5159							
28	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	1	2021,10	756	1245	275	2021	756	1245	275		0	5,604	6
29	"16-10-56	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей на напряжение до 1 кВ, тип rek-1 КиТ-4-16/25-ВЛ-М	шт	1	3510				3510							
30	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В-15	м3	11,31	7532,64	771,75	95,97	36,25	85194	8728	1085	410		0	5,078	57
31	Е6-11-6	Установка фундамента из трубы стальной для установки стойки освещения	т	2,446	18837,97	7560	11119	4201	46078	18492	27198	10275		0	63,02	154
32	"8-6-90	Трубы стальные электросварные ф 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	132,8	1055				140104							
33	Е33-251-10	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 3 м	опора	3	1606,81	326,25	1280,56	338,58	4820	979	3842	1016		0	3,34	10
34	33-103-2	Установка опор одностоечных с одним подкосом с бурением ям для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2	3155,76	985,50	1990,26	549,90	6312	1971	3981	1100		0	8,27	17
35	99-1-1 (пл)	Опора металлическая L=10 м	опора	5	17459				87295							
36	99-1-1(пл)	Укосина металлическая	опора	2	8031				16062							
37	Ц8-148-1	Кабель до 35кВ, прокладываемый в трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1 кг	м	50	27,7	19,7	2,1	0,5	1385	985	105	25		0	0,103	5
38	"16-1-122	Кабель АВВГ -3х25 мм(мк) ГОСТ16442-80	км	0,05	87300				4365							
39	33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на км) с помощью механизмов	км	0,100	7259,41	2745	4310,78	1169,5	726	275	431	117		0	20,55	2
40	"16-7-805	провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4*16 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,10	101358				10136							
41	8-144-4	Подключение жил проводов и кабелей к зажимам сеч до 35 мм2	шт	5	29,9	29,5			150	148	0	0		0	0,17	1

42	"18-4-1731	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	1087				3261							
43	"18-4-1838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р51177-98	шт	2	599				1198							
44	22-8-3	Укладка футляров из стальных водопроводных труб ф 100 мм с гидравлическим испытанием	трубопровода	0,032	70153,47	48825	10675	4032	2245	1562	342	129		0	289,69	9
45	23-2-1	Укладка футляров из асбоцементных труб ф 100 мм	трубопровода	0,035	63463,5	60966			2221	2134	0	0		0	364,17	13
46	Е21-24-1	Шкаф управления	шт	1	518,13	393,75	31,00	12,29	518	394	31	12		0	2,36	2
47	75-6-1	Ящики управления	шт	1	21904				21904							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ							3589690	218939	85144	25458		0		1652
		в т.ч.стоимость материалов, изделий и конструкций							3192880							
		в т.ч.стоимость оборудования							92732							
		Накладные расходы							0	0						
		ИТОГО							3589690	0	0	0				0
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							209817							
		Итого по смете в ценах 2001 года							3799507							
		Дополнительные затраты на строительство														
	0,01	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%							37968	37968						
	0,004	Оплата дополнительных отпусков 0,4%							14827	14827						
		Итого дополнительные затраты на строительство							51895							
		Итого							3851402	51895						
	2,557	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=1982/775=2,557							9848035	132695		0				
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							196961							
		Итого							10044996							
	0,12	НДС 12%							1205400							
		Итого стоимость работ							11250396							

Заказчик:
Директор ТОО "Бонус Строй"
Карамурзинов К.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сити Трейд-ПВ"
Голиков М.П.