Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО Сұнкар-2002

Генеральный Подрядчик: ТОО Сұнкар-2002

Подрядчик ТОО «AST Construction build»

Наименование объекта: Реконструкция головного водозаборного сооружения на р. Коксай

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод									
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5.13	5560,51	66.01	28525	339	1189	1.35	7
		м3		195.75	24.93	1004	128	105	0.1218	1
2	Е6-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	16.376	9245,58	1092.57	151406	17892	34979	10.03	164
		м3		1658.25	375.98	27156	6157	105	1.4188	23
3	Е7-37-1	Укладка плит перекрытий	8.8288	1603,43	674.27	14156	5953	4199	1.54	14
		м3 сборных конструкций		256.5	83.19	2265	734	140	0.3017	3
4	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	5.66	4530		25640				
		м3								
5	30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	16.62	5067		84214				
		м3								

6	30-18-24								
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	8,8288	22100		195116				
	м3								
7	4-1-71								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,22784	68200		15539				
	т								
8	4-1-73								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,33407	65900		22015				
	т								
9	Е8-4-1								
	Горизонтальная гидроизоляция с внутренней стороны поддона	2343,3344	152,54	4,19	357452	9819	164885	0,382	895
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	136031	3702	118	0,0076	18
10	Е8-4-4								
	Боковая гидроизоляция стен поддона	182,984	293,27	3,78	53664	692	32518	0,888	162
	м2 поверхности								
			149,18	1,42	27298	260	118	0,0069	1
11	Е16-7-11								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 125 мм	176	1954,17	27,39	343934	4821	41544	1,03	181
	м трубопровода								
			174,15	10,26	30650	1806	128	0,0501	9
12	8-6-79								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	176,704	629		111147				
	м								
13	Е22-8-9								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием	0,051	243707,18	102058,18	12429	5205	10209	615	31
	км трубопровода								
			115425	38553,75	5887	1966	130	188,29	10
14	8-6-113								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	51,204	4203		215210				
	м								

15	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,176	204796,82	39324,82	36044	6921	10348	147,7	26
		т фасонных частей		30375	14854,5	5346	2614	130	72,55	13
16	Е9-34-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2 т	1,896	11247,67	1409,49	21326	2672	13457	46,3	88
		т конструкций		7785	101,25	14760	192	90	0,49	1
17	1-1-846	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 12-14 СТ РК 2585-2014	1,896	77200		146371				
		т								
18	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	115	21,8	0,05	2507	6	603	0,0295	3
		м2		5,81	0,02	668	2	90	0,0001	–
19	Е15-172-4	Масленная окраска труб диаметром менее 50 мм	115	148,39	0,07	17065	8	13043	0,646	74
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	12420	2	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**1853760**	**54328**			**1645**
						263485	**17563**			**79**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1535949				
		Накладные расходы, тенге				326974				
		- заработная плата, тенге				49046				
		- трудоемкость, чел-ч				163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				130844				
		Всего				**2311578**				

Временные здания и сооружения (2,4 %)	55478
- сметная заработная плата, тенге	7822
- нормативная трудоемкость, чел-ч	44
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	48998
- сметная заработная плата, тенге	22539
- нормативная трудоемкость, чел-ч	137
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23671
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9468
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2449193**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**6262587**
- материалы, тенге	3927422
- сметная заработная плата, тенге	1006420
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2068
Налог (2 %)	125252
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6387839**
НДС (12 %)	766541
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 154 380**

Генеральный подрядчик:
ТОО «Сұнқар-2002»

Субподрядчик:
ТОО "AST Construction Build"