Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО Сұнкар-2002

Генеральный Подрядчик: ТОО Сұнкар-2002

Подрядчик ТОО «AST Construction build»

Наименование объекта: Строительство Каскеленского группового водовода в Карасайском районе Алматинской области

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2925	23,36	22.08	68328	64584	19407	0.00888	26
		м3 грунта		1.28	5.56	3744	16263	97	0.0193	56
2	Е1-163-2	Дработка грунта вручную после разработки механизированным способом	31	353,25	–	10951	–	12375	2.33	72
		м3 грунта		353.25	–	10951	–	113	–	–
3	Е1-27-1	Устройство механизированным способом грунтовой подушки из гравийно-песчанной смеси с послойным уплотнением	7.261	5,55	5.55	40	40	13	–	–
		м3 грунта		–	1.8	–	13	97	0.00691	–
4	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	5.083	513		2608				
		м3								

	м3								
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7,261	21,55	4,52	156	33	120	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	124	–	97	–	–
6 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	31,53	32,24	30,77	1017	970	299	0,00984	–
	м3 грунта								
			1,42	8,34	45	263	97	0,02853	1
7 П8-30-1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	51,71	196	196	10135	10135	2027	–	–
	т								
			–	39,2	–	2027	100	0,08232	4
8 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2893,47	5,55	5,55	16059	16059	5052	–	–
	м3 грунта								
			–	1,8	–	5208	97	0,00691	20
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	86,804	134,1	–	11640	–	13153	0,972	84
	м3 грунта								
			134,1	–	11640	–	113	–	–
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2893,47	21,55	4,52	62354	13078	47798	0,108	312
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	49276	–	97	–	–
11 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2893,47	14,12	12	40856	34722	12265	0,0122	35
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	4687	7957	97	0,0122	35

Раздел 2 Трубопроводы

12 Е6-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	7,26	8641,02	1092,57	62734	7932	15507	10,03	73
	м3		1658,25	375,98	12039	2730	105	1,4188	10
13 Е6-39-3	Загрузка поддона щебнем	2,3	1622,79	161,51	3732	371	695	1,687	4
	м3 загрузки		227,03	61,02	522	140	105	0,298	1
14 Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	6,3	91,24	7,38	575	46	567	0,536	3
	м2		83,7	2,79	527	18	104	0,0136	–
15 Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	23,1	68,29	7,38	1577	170	1526	0,409	9
	м2		60,75	2,79	1403	64	104	0,0136	–
16 Е41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	0,097	16648,76	1042,69	1615	101	255	8,42	1
	т		2135,25	387,08	207	38	104	1,59	–
17 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,142	53000		7526				
	т								
18 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,16	52400		8384				
	т								
19 Е22-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 800 мм с гидравлическим испытанием	0,11	542651,84	240633,09	59692	26470	50322	1369	151
	км трубопровода		261000	90900	28710	9999	130	443,96	49

20 8-6-144	Труба стальная с усиленным наружной и внутренней антикоррозийной изоляцией "питьевая" D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	110,84	16750,67		1856644				
	м								
21 E25-30-6	Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода диаметром 800 мм	0,11	435764,69	146631,31	47934	16129	9263	194	21
	км трубопровода		33300	36877,05	3663	4056	120	148,81	16
	Всего прямые затраты				**2274557**	**190840**			**792**
					127538	**48776**			**192**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1956179				
	Накладные расходы, тенге				190644				
	- заработная плата, тенге				28597				
	- трудоемкость, чел-ч				95				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				147912				
	Всего				**2613113**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				62715				
	- сметная заработная плата, тенге				8843				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				50				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				55390				
	- сметная заработная плата, тенге				25479				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				155				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26758				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10703				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2768679**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**6185229**
- материалы, тенге	4370104
- сметная заработная плата, тенге	618134
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1284
Налог (2 %)	123705
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6308934**
НДС (12 %)	757072
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 066 006**

Генеральный подрядчик:
ТОО «Сункар-2002»

Субподрядчик:
ТОО "AST Construction Build"