Цены региона Жамбылская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО СК-АВС

Генеральный Подрядчик: ТОО СК-АВС

Подрядчик ТОО «AST Construction build»

Наименование объекта: Строительство подводящих и внутриплощадочных сетей эл. снабжения, благоустройство прилегающей территории входной группы в историко-культурном центре "Древний Тараз" в г. Тараз

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2016 г.

Благоустройство прилегающей территории входной группы в историко-культурном центре "Древний Тараз" в г. Тараз

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Благоустройство участка №1								
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1225	29,6	28.58	36260	35011	12536	0.0069	8
		м3 грунта		0.99	9.56	1213	11711	97	0.035	43
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	12	218,93	–	2627	–	2969	1.54	18
		м3 грунта		218.93	–	2627	–	113	–	–
3	П8-30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 2 класс груза	2143.75	224,1	224.1	480414	480414	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–

4	Е1-92-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением грунта 1 группы до 10 м	1225	11,04	10,59	13524	12973	4099	0,00318	4
		м3 грунта		0,45	3	551	3675	97	0,0115	14
5	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	306,25	516,38	73,75	158141	22586	13462	0,144	44
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	6548	3574	133	0,041	13
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	306,25	21,55	4,52	6600	1384	5059	0,108	33
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	5215	–	97	–	–
7	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	240	371,39	6,63	89134	1591	35252	0,698	168
		м бортового камня		108,68	1,76	26083	422	133	0,0061	1
8	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1025	343,01	15,35	351585	15734	14997	0,0336	34
		м2 покрытия		5,94	5,06	6089	5187	133	0,01766	18
9	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины /до 8см/	1025	319,31	–	327293	–	109	0,00072	1
		м2 покрытия		0,08	–	82	–	133	–	–
10	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1025	371,3	15,35	380583	15734	14997	0,0336	34
		м2 покрытия		5,94	5,06	6089	5187	133	0,01766	18
11	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	200	608,82	42,08	121764	8416	19213	0,381	76
		м2 тротуара		57,38	14,85	11476	2970	133	0,0726	15

Всего прямые затраты	**1967925**	**593843**	**420**
	65973	**32726**	**122**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1308110		
Накладные расходы, тенге	122693		
- заработная плата, тенге	18404		
- трудоемкость, чел-ч	61		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	125437		
Всего	**2216055**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	33241		
- сметная заработная плата, тенге	4687		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,9 %)	20244		
- сметная заработная плата, тенге	9312		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	57		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22493		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8997		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2301030**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**6297919**		
- материалы, тенге	3580297		
- сметная заработная плата, тенге	445014		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	687		
Налог (2 %)	125958		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6423877**		
НДС (12 %)	770865		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 194 742**		

Генеральный подрядчик: ТОО "СК-АВС"

Кабдражитов Е.Д.

Субподрядчик: ТОО "AST Construction Build"

Байкулова Т.К