Заказчик: ТОО "Куандык"

Форма 2

Подрядчик ТОО "Аксоран"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 30 сентября 2013

на Прокладка наружных сетей водопровода и канализации к дому №2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка водопровода								
1	Е0101-12-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	340,375	36,89	35,04	12555	11925	3171	0,01	4
		м3		1,85	8,82	630	3002	87,3	0,03	10
2	Е0101-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	340,375	9,47	9,47	3222	3222	913	--	--
		м3		--	3,07	--	1046	87,3	0,01	4
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,7	58881,69	25695,31	41217	17987	36298	194,00	136
		км		33075,00	6813,45	23153	4769	130	26,38	18
4	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	7	6470,00	--	45290	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0123-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	4200,18	103,97	4200	104	3861	19,37	19
		врезка		3260,25	39,38	3260	39	117	0,19	--
6	Е0127-55-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	45	55,30	--	2488	--	1533	0,17	7
		м2		28,46	--	1281	--	119,7	--	--
7	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	3,3	4750,00	--	15675	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**124648**	**33238**			**167**
			Тенге			**28324**	**8857**			**33**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**79358**				
		Материалы -	Тенге			**1296**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**37181**			
		Местные материалы -	Тенге			**16501**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45776**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6866**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7508**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**132642**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**223**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44047**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**45290**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**45290**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2717**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**48007**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**179051**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**223**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44047**			
		Пересчет в рыночную цену				**400 000**	**тенге**			

СДАЛ:
Директор ТОО "Аксоран"
Дюйсеметов С.Е.

Принял:
Директор ТОО "Куандык"