Заказчик ИП "Тұмар" Бекмурзина К.С.

Подрядчик ТОО "Аксоран"

Договор б/н от 27.08.2014

АКТ выполненных работ 1
от 31 октября 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Квартира по адресу м-он Сабитовой, д.28, кв.51												
РАЗДЕЛ 1.Внутриотделочные работы												
1	Е0161-2-9	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм** м2	17,52952	519,72	33,79	9110	592	5552	1,95	34		
				329,54	5,62	5777	99	94,5	0,03	1		
2	Е0162-36-1	**Очистка вручную потолков** м2	52,4	25,70	--	1347	--	1273	0,18	9		
				25,70	--	1347	--	94,5	--	--		
3	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков** м2	52,4	434,19	3,94	22752	206	5700	0,55	29		
				102,11	1,49	5351	78	105	0,01	--		
4	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен** м2	175,2952	358,58	3,43	62857	601	13812	0,46	80		
				73,73	1,31	12925	230	105	0,01	1		
5	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами** м2	175,2952	306,50	2,10	53728	368	12115	0,39	68		
				65,03	0,79	11399	138	105	--	1		
6	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами** м2	52,4	325,41	2,33	17051	122	4518	0,49	26		
				81,23	0,88	4256	46	105	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
			6,3928	472,81	19,00	3023	121	1718	1,30	8
		м2		217,73	6,18	1392	40	120	0,03	--
8	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			6,3928	5206,00	--	33281	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
			1,89	367,11	19,34	694	37	331	0,83	2
		м2		139,39	6,57	263	12	120	0,03	--
10	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
			1,89	13000,00	--	24570	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			7,69	398,48	102,53	3064	788	1729	0,90	7
		м2		151,65	35,67	1166	274	120	0,14	1
12	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
			5,8	4010,00	--	23258	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
		м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С Цена поставщика	Дверь металлическая утепленная	1	13077,06	--	13077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0112-14-2	Утепление полов шлаком	5,26	6241,72	245,72	32831	1292	2972	2,71	14
		м3		382,50	92,25	2012	485	119	0,45	2
16	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	52,6	474,20	6,38	24943	336	4653	0,45	24
		м2		69,53	2,39	3657	126	123	0,01	1
17	Е0157-19-5	Устройство покрытий из древесностружечных плит	52,6	501,90	1,23	26400	65	2551	0,28	14
		1м2		43,63	0,18	2295	9	110,7	--	--
18	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	56,282	178,36	0,09	10038	5	943	0,09	5
		1м		15,12	0,02	851	1	110,7	--	--
19	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	52,6	925,06	4,90	48658	258	3905	0,38	20
		м2		58,50	1,85	3077	97	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			411308	4853			344
			Тенге			56283	1659			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13077				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13077				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			785				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13862				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			398231				
	Материалы -		Тенге			153512				
	Всего заработная плата -		Тенге				57942			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81109				
	Местные материалы -		Тенге			102475				
		Накладные расходы -	Тенге			62415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			488285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				67304			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			498963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				67304			

Квартира по адресу м-он Сабитовой, д.28, кв.53

РАЗДЕЛ 1.Внутриотделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	59,14506	519,72	33,79	30739	1999	18733	1,95	115
		м2		329,54	5,62	19491	332	94,5	0,03	2
2	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков	54,9	25,70	--	1411	--	1333	0,18	10
		м2		25,70	--	1411	--	94,5	--	--
3	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	54,9	434,19	3,94	23837	216	5972	0,55	30
		м2		102,11	1,49	5606	82	105	0,01	--
4	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	197,1502	358,58	3,43	70694	676	15534	0,46	90
		м2		73,73	1,31	14536	258	105	0,01	1
5	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	197,1502	306,50	2,10	60427	414	13625	0,39	77
		м2		65,03	0,79	12821	156	105	--	1
6	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	54,9	325,41	2,33	17865	128	4733	0,49	27
		м2		81,23	0,88	4460	48	105	--	--
7	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	9,1438	472,81	19,00	4323	174	2457	1,30	12
		м2		217,73	6,18	1991	57	120	0,03	--
8	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	6,2618	5206,00	--	32599	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	2,751	5206,00	--	14322	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	1,89	367,11	19,34	694	37	331	0,83	2
		м2		139,39	6,57	263	12	120	0,03	--
11	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	13000,00	--	24570	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,84	398,48	102,53	4320	1111	2437	0,90	10
		м2		151,65	35,67	1644	387	120	0,14	2
13	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	8,95	4010,00	--	35890	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
		м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	--
15	С Цена поставщика	Дверь металлическая утепленная	1	13077,06	--	13077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0112-14-2	Утепление полов шлаком	5,49	6241,72	245,72	34267	1349	3102	2,71	15
		м3		382,50	92,25	2100	506	119	0,45	2
17	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	54,9	474,20	6,38	26033	350	4857	0,45	25
		м2		69,53	2,39	3817	131	123	0,01	1
18	Е0157-19-5	Устройство покрытий из древесностружечных плит	54,9	501,90	1,23	27554	68	2663	0,28	15
		1м2		43,63	0,18	2395	10	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	58,743	178,36	0,09	10477	5	985	0,09	6
		1м		15,12	0,02	888	1	110,7	--	--
20	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	54,9	925,06	4,90	50786	269	4075	0,38	21
		м2		58,50	1,85	3212	102	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			484510	6856			456
			Тенге			75149	2105			10
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			13077				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13077				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			785				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			13862				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			471433				
		Материалы -	Тенге			164831				
		Всего заработная плата -	Тенге				77254			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107380				
		Местные материалы -	Тенге			117217				
		Накладные расходы -	Тенге			81481				41
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				12222			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			33175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			586088				507
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				89476			
		Сметная заработная плата -	Тенге			599950				507
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				89476			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Итого по 1 и 2 разделам				**1098913**				
		Пересчет в цены 2014г				**3000000**	**тенге**			

Сдал:
Директор ТОО "Аксоран"

Принял:
ИП "Тұмар" Бекмурина К.С.