Заказчик ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ, 100300, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш ул.Центральная д.7
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Аксоран" 100300 Г Балхаш ул. Мира 4
организация, адрес, телефон, факс

Объект Ремонт служебной квартиры по адресу: ул. Мира д.6, кв. 20
наименование, адрес

Договор подряда номер Д1620-190902-114207
дата 08.11.2016

Номер документа	Дата составления
2	27.12.2016 г.

отчетный период	
с	по
01.12.2016	27.12.2016

А К Т № 2
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

30- ОС 214742

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	31	12,44	0,32	386	10	398	0,08	2
		м		11,79	0,11	365	3	108	--	--
2	Е0109-53-1	Демонтаж входной металлической двери	0,052	8528,71	793,21	443	41	338	49,26	3
		т		7735,50	278,77	402	14	81	1,95	--
3	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002прим	Установка готовой металлической входной двери	1,8	367,11	19,34	661	35	284	0,83	2
		м2		139,39	6,57	251	12	108	0,03	--
4	СПрайс-цена Цена поставщика	Материал - Дверь металлическая бронированная, утепленная 2000х900	1	30449,19	--	30449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	60	123,31	0,16	7399	10	1079	0,09	5
		м		16,18	0,07	971	4	110,7	--	--
6	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума	50	769,78	4,90	38489	245	3340	0,38	19
		м2		58,50	1,85	2925	92	110,7	0,01	--
7	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	196	319,78	3,43	62677	672	13899	0,46	89
		м2		73,73	1,31	14451	257	94,5	0,01	1
8	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	196	77,25	1,19	15141	233	4210	0,14	27
		м2		22,28	0,45	4367	88	94,5	--	--
9	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	54,7	388,95	3,94	21276	216	5355	0,55	30
		м2		102,11	1,49	5585	82	94,5	0,01	--
10	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	54,7	80,07	1,65	4380	90	1301	0,15	8
		м2		24,53	0,63	1342	34	94,5	--	--
11	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов с установкой утеплителя из минеральной ваты	45	291,31	3,16	13109	142	6471	0,79	36
		м2 стен (за вычетом проемов)		132,37	0,78	5957	35	108	--	--
12	СПрайс-цена Цена поставщика	Материал - Профиль оцинкованный 27х28 направляюший	12	125,38	--	1505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-цена Цена поставщика	Материал - гипсокартон стеновой не влагостойкий	16	626,90	--	10030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С11031-81	Материал - Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм	3,6	4660,00	--	16776	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Стены, Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	32	926,30	4,62	29642	148	7731	1,52	49
		м2		254,97	3,14	8159	100	93,6	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных плиток	6	890,87	15,20	5345	91	1200	1,07	6
		м2		173,30	7,37	1040	44	110,7	0,04	--
17	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1	8520,45	1162,95	852	116	605	46,60	5
		т		7357,50	108,00	736	11	81	0,53	--
18	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	Материал - Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,1	63116,00	--	6312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	19	37,55	--	713	--	624	0,24	5
		шт		37,55	--	713	--	87,48	--	--
20	С151801-11	Материал - Выключатель одноклавишный	4	134,00	--	536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151801-14	Материал - Выключатель 2-х клавишный	2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-150	Материал - Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки	9	96,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	0,09	1844,82	337,41	166	30	76	4,38	--
		м3		670,50	126,00	60	11	106,2	0,62	--
24	С143006-6 Изм. и доп. вып. 25	Материал - Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм	0,035	13378,00	--	468	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	0,5	139,85	3,39	70	2	58	0,68	--
		м2		122,40	0,72	61	--	94,5	0,05	--
26	С143002-5 Изм. и доп. вып. 25	Материал - Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	0,007	3461,00	--	24	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	800	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	115,2	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	СПрайс-цена Цена поставщика	Материал - вентилятор вытяжной	1	1146,32	--	1146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0120-12-1	Установка вытяжных решеток из ПВХ материалов	2	241,85	16,96	484	34	446	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	115,2	0,03	--
30	СПрайс-цена Цена поставщика	Материал - решетка вятяжная 200х150мм	1	250,76	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	1	1567,20	6,95	1567	7	119	0,61	1
		шт		101,25	2,25	101	2	115,2	0,01	--
32	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	1	727,49	6,67	727	7	682	3,77	4
		компл		657,00	1,13	657	1	103,68	0,01	--
33	С131101-149 Изм. и доп. вып. 25	Унитаз напольный керамический, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры	1	3796,00	--	3796	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				Прочие работы						
34	С01031-А26-1 К=1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1	27,10	--	27	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С010333-А1-1 К=1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1	19,70	--	20	--	--	0,08	--
		т		3,94	--	4	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			276807	2159			297
			Тенге			49204	819			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2477				
		Накладные расходы -	Тенге			624				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3288				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			265747				
		Накладные расходы -	Тенге			45403				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			329819				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1296				
		Накладные расходы -	Тенге			942				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2372				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			560				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9895				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			345374				

ИТОГОВ ЦЕНАХ 2001 ГОДА	**Тенге**	**345 374**
ПЕРЕВОД В ЦЕНЫ 2016 ГОДА	**Тенге**	**945 220**
ВСЕГО С НАЛОГАМИ, ПЛАТЕЖАМИ 2%	**Тенге**	**964 124**
ЦЕНОВАЯ СКИДКА	**%**	**2,912621**
ИТОГО СО СКИДКОЙ БЕЗ НДС 12%	**Тенге**	**936 043**

Заказчик

Директор БТЭЦ
Истомин В.Л.

Подрядчик

ТОО "Аксоран"
Дюсеметов С.Е.

Визы БТЭЦ:

Гл.инженер — **Ижик Н.И.**

Зам.Главного инженера по ремонту — **Исаков О.А.**

Начальник ОБОТ — **Онербеков Н.С.**

Начальник ПТС — **Аушакиров Ж.А.**

Зам.начальника ОППР — **Огай В.В.**

Инженер-сметчик — **Камзабеков Е.А.**

Ведущий инженер по надзору за строительством — **Бижамбеков Б.А.**

Руководитель администрации — **Куликова Л.В**