Заказчик ТОО "KAZAKHMYS ENERGY" (Казахмыс Энерджи)
100300, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш ул.Центральная д.7

Подрядчик ТОО "Аксоран" 100300 Г Балхаш ул. Мира 4
Договор подряда Д1620-190902-114207 от 08.11.2016г

Номер документа	Дата составления
1	30.11.2016г

Акт
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016г

30.ОС 0914742

на Ремонт служебной квартиры по адресу: ул. Мира д.6, кв. 20 на 2016 (выполняемый подрядным способом)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	8,4	270,90	23,78	2276	200	1936	1,65	14
		м2		247,12	8,98	2076	75	90	0,04	--
2	E0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 с установкой подоконных досок**	8,4	472,81	19,00	3972	160	2031	1,30	11
		м2		217,73	6,18	1829	52	108	0,03	--
3	C12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Материал - Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные**	8,4	6022,00	--	50585	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	E0110-22-1прим	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м**	5	236,98	10,41	1185	52	979	1,11	6
		м2		177,30	3,94	887	20	108	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12061-198 Изм. и доп. вып. 24	Материал - Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм								
			6	521,00	--	3126	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов 5шт								
			10,9	158,38	23,78	1726	259	1409	0,91	10
		м2		134,60	8,98	1467	98	90	0,04	--
7	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах с замками								
			9,36	399,07	102,53	3735	960	1894	0,90	8
		м2		151,65	35,67	1419	334	108	0,14	1
8	СПрайс-цена ИП "Гиммель"	Материал - Двери глухие (700/2000мм, полный комплект с замком и навесами)								
			1	10746,77	--	10747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс-цена ИП "Гиммель"	Материал - Двери глухие (600/2000мм, полный комплект с замком и навесами)								
			1	8955,64	--	8956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-цена ИП "Гиммель"	Материал - Двери со стеклом (600/2000мм, полный комплект с замком и навесами)								
			2	12537,90	--	25076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-цена ИП "Гиммель"	Материал - Двери со стеклом (800/2000мм, полный комплект с замком и навесами)								
			2	14329,03	--	28658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
			60	5,64	0,19	338	11	327	0,04	2
		1м		5,45	0,02	327	1	99,63	--	--
13	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума								
			50	17,38	0,93	869	47	826	0,11	6
		1м2		16,45	0,14	823	7	99,63	--	--
14	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых								
			50	126,74	4,86	6337	243	4472	0,50	25
		м2		78,98	1,82	3949	91	110,7	0,01	--
15	СПрайс-цена ИП "Гиммель"	Материал - OSB 3 1250x2500x10mm								
			17	1217,97	--	20705	--	--	--	--
		лист		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток								
			32	133,16	23,58	4261	755	3096	0,74	24
		м2		109,58	4,16	3507	133	85,05	0,02	1
17	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
			6	116,63	10,56	700	63	644	0,70	4
		1м2		106,07	1,67	636	10	99,63	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	19	8,42	--	160	--	140	0,06	1
		шт		8,42	--	160	--	87,48	--	--
19	Е0146-44-3прим	Разборка деревянной конструкции в стене (кухня)	1,5	158,38	23,78	238	36	194	0,91	1
		м2		134,60	8,98	202	13	90	0,04	--
20	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	20	42,56	19,79	851	396	544	0,13	3
		м		22,77	7,47	455	149	90	0,04	1
21	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	20	26,40	3,10	528	62	335	0,11	2
		м		19,10	0,50	382	10	85,5	--	--
22	С151601-117 Изм. и доп. вып. 25	Материал - Кабели силовые АВВГ 3х2,5	0,02	18616,00	--	372	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	248	1,43	1
		компл		238,39	1,04	238	1	103,68	0,01	--
24	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	4	75,82	1,57	303	6	311	0,41	2
		1счетчик		67,50	--	270	--	115,2	--	--
25	СПрайс-цена ТОО "Лидонет"	Материал - Счетчики "Норма" для горячей и холодной воды (универсальные)	4	1599,22	--	6397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	20	88,41	1,24	1768	25	1812	0,57	11
		м		87,17	0,20	1743	4	103,68	--	--
27	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	4	287,19	--	1149	--	1191	1,79	7
		шт		287,19	--	1149	--	103,68	--	--
28	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	20	249,83	7,90	4997	158	5407	1,29	26
		м		231,75	2,95	4635	59	115,2	0,01	--
29	С130804-95 Изм. и доп. вып. 26	Материал - Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления	20	218,00	--	4360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Материал - Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	24	10,00	--	240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130804-82 Изм. и доп. вып. 24	**Материал - Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25**								
			2	16,00	--	32	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-3334 Изм. и доп. вып. 26	**Материал - Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 25 мм**								
			2	1719,00	--	3438	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**198329**	**3438**			**164**
			Тенге			**26154**	**1058**			**5**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1060**				
	Материалы -		Тенге			**84**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**552**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**372**				
		Накладные расходы -	Тенге			**475**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**71**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**92**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1628**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**623**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**180737**				
	Материалы -		Тенге			**5579**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18561**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**154249**				
	Местные материалы -		Тенге			**152**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18352**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2753**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11945**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**211034**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21313**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**16532**				
	Материалы -		Тенге			**231**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8100**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8070**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8970**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1345**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1530**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**27031**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9445**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			239693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				31382			

ИТОГОВ ЦЕНАХ 2001 ГОДА	**Тенге**	**239 693**
ПЕРЕВОД В ЦЕНЫ 2016 ГОДА	**Тенге**	**655 992**
ВСЕГО С НАЛОГАМИ, ПЛАТЕЖАМИ 2% без НДС	**Тенге**	**669 112**
ЦЕНОВАЯ СКИДКА	**%**	**2,912621**
Итого со скидкой	**Тенге**	**649 623**

Заказчик

Директор БТЭЦ

Истомин В.Л.

Визы БТЭЦ:

Подрядчик

ТОО "Аксоран"

Дуйсеметов С.Е.

Гл.инженер — **Ижик Н.И.**

Зам.Главного инженера по ремонту — **Исаков О.А.**

Начальник ОБОТ — **Онербеков Н.С.**

Начальник ПТС — **Аушакиров Ж.А.**

Зам.начальника ОППР — **Огай В.В.** КП-2016. Тек. рем.

Инженер-сметчик — **Камзабеков Е.А.**

Ведущий инженер по надзору за строительством — **Бижамбеков Б.А.**

Руководитель администрации — 08.12.16 **Куликова Л.В**