Заказчик КГКП "Дворец школьников" ГУ "Отдел образования города Балхаш"

Форма 2

Подрядчик ТОО «Аксоран»

Договор № 29 от 28.02.2017

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
## от 31 октября 2017г

на **Капитальный ремонт здания КГКП "Дворец школьников" Карагандинская область, город Балхаш**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1** | | | | | | | | |
| | | **=== Откосы проемов** | | | | | | | | |
| 1 | Е0161-7-1 | **Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором** | 5 | 1024,89 | 67,78 | 5124 | 339 | 3098 | 3,85 | 19 |
| | | м2 | | 644,33 | 11,29 | 3222 | 56 | 94,5 | 0,06 | -- |
| 2 | Е0161-1-3 Изм. | **Сплошное выравнивание штукатурки внутренних** | 93,71 | 225,84 | 1,83 | 21164 | 171 | 4937 | 0,36 | 33 |
| | | м2 | | 55,46 | 0,29 | 5197 | 27 | 94,5 | -- | -- |
| 3 | Е0115-180-1 | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | 186,51 | 200,98 | 1,49 | 37485 | 277 | 4615 | 0,16 | 30 |
| | | м2 | | 25,62 | 0,56 | 4779 | 105 | 94,5 | -- | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 63773 | 788 | | | 82 |
| | | | **Тенге** | | | 13198 | 189 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 63773 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 32834 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 13386 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 16954 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 12650 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | | Тенге | | | | 1897 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4585 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 81008 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 90 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15284 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 81008 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 90 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15284 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Перегородки-кабины санузлов** | | | | | | | | |
| 4 | **Е0110-67-1** | **Сборка перегородок из панелей площадью до 5 м2** | | | | | | | | |
| | | м2 | 15,12 | 229,98 | 103,66 | 3477 | 1567 | 2375 | 0,70 | 11 |
| | | | | 110,49 | 34,96 | 1671 | 529 | 108 | 0,12 | 2 |
| 5 | **С11011-595** | **Ламинированная ДСП, толщина 16мм** | | | | | | | | |
| | | 100м2 | 0,0882 | 49500,00 | -- | 4366 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | **С11011-603** | **Ламинированная ДСП, толщина 22 мм** | | | | | | | | |
| | | м2 | 7,056 | 717,00 | -- | 5059 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | **С12021-41** | **Конструкции стальные из одного профиля** | | | | | | | | |
| | | т | 0,01736 | 147100,00 | -- | 2554 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | **С11011-819** | **Петля накладная** | | | | | | | | |
| | | шт | 16 | 40,00 | -- | 640 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | **С11011-821** | **Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** | | | | | | | | |
| | | шт | 8 | 308,00 | -- | 2464 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 18560 | 1567 | | | 11 |
| | | | **Тенге** | | | 1671 | 529 | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 16006 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 239 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2199 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 12529 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2375 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 356 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1103 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 19484 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2556 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2554 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2554 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 153 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 2707 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 22191 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2556 | | | 14 |

## РАЗДЕЛ 3. Спортзал

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **=== Лестница спортзала** | | | | | | | | |
| 10 | E0159-12-1 | **Ремонт металлических лестничных решеток** | 5 | 90,10 | 0,69 | 450 | 3 | 81 | 0,13 | 1 |
| | | м | | 22,21 | 0,11 | 111 | 1 | 72,9 | -- | -- |
| 11 | E0162-28-7 | **Окраска масляными составами за один разметаллических поверхностей решеток и оград** | 5 | 115,22 | 0,03 | 576 | -- | 437 | 0,59 | 3 |
| | | м2 | | 92,48 | 0,01 | 462 | -- | 94,5 | -- | -- |
| | | **=== РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 12 | C01031-A26-1 | **Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** | 145,65 | 27,10 | -- | 3947 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | C010333-A15-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1** | 145,65 | 111,45 | -- | 16232 | -- | 3262 | 0,52 | 76 |
| | | т | | 24,89 | -- | 3625 | -- | 90 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 21206 | 4 | | | 80 |
| | | | **Тенге** | | | 4198 | 1 | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 21206 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 427 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 4199 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 23 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 16232 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3781 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 567 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1499 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 26486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4766 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 26486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4766 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-1-4 Вентиляция

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0120-34-1 | **Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т** | 2 | 1862,08 | 303,37 | 3724 | 607 | 3645 | 9,06 | 18 |
| | | шт | | 1469,83 | 112,22 | 2940 | 224 | 115,2 | 0,55 | 1 |
| 15 | С Прайс ТОО "Контактор" | **Воздушная завеса** | 2 | 25029,20 | -- | 50058 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | 53783 | 607 | | | 18 |
| | | | Тенге | | | 2940 | 224 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 50058 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 50058 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3004 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 53062 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 3724 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 178 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3164 | | | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 169 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3645 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 547 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 442 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 7811 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3711 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 60873 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3711 | | | |

## РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ц0131-23-1 | **Механизм предэкранного занавеса, тип ПАРЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой длиной 10 м** | 1 | 11020,07 | 1,88 | 11020 | 2 | 8792 | 66,00 | 66 |
| | | компл | | 10854,00 | -- | 10854 | -- | 81 | -- | -- |
| 17 | 1203-61 | **Механизм предэкранного занавеса типа ПАРЗ-1** | 1 | 16037,00 | -- | 16037 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 75-8-53 Изм. и доп.вып.11СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004 | Сканер Martin Mania SCX 600 | 2 | 52300,00 | -- | 104600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 131657 | 2 | | | 66 |
| | | | Тенге | | | 10854 | -- | | | -- |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 120637 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 120637 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 11020 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 164 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 10854 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8792 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1319 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1189 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 21001 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 70 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12173 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 141638 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 70 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12173 | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 7-1-4 Малые архитектурные формы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | У1-49-8 | Урна металлическая на бетонном фундаменте, типа II, строительные работы | 6 | 1343,73 | 16,59 | 8062 | 100 | 986 | 1,00 | 6 |
| | | урна | | 168,30 | 5,64 | 1010 | 34 | 94,5 | 0,03 | -- |
| 20 | У1-49-9 | Урна металлическая на бетонном фундаменте, типа | 6 | 1471,62 | 2,50 | 8830 | 15 | 1727 | 2,10 | 13 |
| | | урна | | 355,42 | -- | 2133 | -- | 81 | -- | -- |
| 21 | У1-39-5 | Контейнер для мусора | 1 | 24076,72 | 68,02 | 24077 | 68 | 4170 | 19,00 | 19 |
| | | шт | | 3118,50 | 16,92 | 3119 | 17 | 133 | 0,08 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 40969 | 183 | | | 38 |
| | | | Тенге | | | 6261 | 51 | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 32139 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 27843 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 4179 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5156 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 773 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2238 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 39533 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4953 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 8830 | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6682 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2133 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1727 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 259 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 633 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 11190 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2392 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 50724 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 41 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7344 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Дополнительная смета на исключения и включения** | | | | | | | | | |
| | | **Фасад** | | | | | | | | | |
| 22 | Е0161-10-3 | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм** | 319,837 | 457,01 | 15,70 | 146169 | 5021 | 86850 | 1,71 | 548 | |
| | | м2 | | 284,92 | 2,43 | 91128 | 777 | 94,5 | 0,01 | 4 | |
| 23 | Е0161-11-5 | **Ремонт штукатурки "под шубу"** | 944,511 | 933,65 | 23,55 | 881839 | 22243 | 624330 | 3,68 | 3473 | |
| | | м2 | | 695,84 | 3,64 | 657229 | 3438 | 94,5 | 0,02 | 19 | |
| 24 | Е0162-25-1 | **Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли** | 3198,37 | 9,58 | 2,52 | 30630 | 8045 | 20220 | 0,04 | 125 | |
| | | м2 | | 6,23 | 0,46 | 19926 | 1471 | 94,5 | -- | 8 | |
| 25 | С Счет "Алина" | **Концентрат для тонирования** | 162628 | 1,35 | -- | 219162 | -- | -- | -- | -- | |
| | | долей | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | **Полы 1 этажа** | | | | | | | | | |
| 26 | Е0111-36-1 | **Устройство коммерческого спортивного покрытия-спортзал** | 288 | 133,63 | 6,13 | 38485 | 1764 | 22186 | 0,44 | 127 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Скоммерческо е ТОО "IMPEX" | Коммерческое спортивное покрытие ML T6400 Dark Blue | м2 | 67,28 | 2,31 | 19375 | 666 | 110,7 | 0,01 | 3 | |
| | | | 1 | 930213,72 | -- | 930214 | -- | -- | -- | -- | |
| 28 | E0110-92-2 | Установка перегородки из ПХВ профилей | комплект | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | 3,6 | 352,50 | 25,51 | 1269 | 92 | 590 | 0,86 | 3 | |
| 29 | C12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Перегородка из ПХВ профилей | м2 | 142,88 | 8,91 | 514 | 32 | 108 | 0,04 | -- | |
| | | | 3,6 | 12700,00 | -- | 45720 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | **Установка кресел в актовом зале** | | | | | | | | | |
| 30 | E0110-35-1к=0,6 | Демонтаж штучных изделий - кресел. | 330 | 127,22 | 17,90 | 41984 | 5908 | 27089 | 0,78 | 257 | |
| | | | шт | 69,24 | 6,76 | 22850 | 2232 | 108 | 0,06 | 18 | |
| 31 | E0110-35-1 | Установка штучных изделий - кресел. | 330 | 353,32 | 29,84 | 116596 | 9846 | 45148 | 0,78 | 257 | |
| | | | шт | 115,40 | 11,27 | 38083 | 3721 | 108 | 0,06 | 18 | |
| 32 | C Коммерческое ZETA | Кресла для актового зала- гобеленовые, с откидными сиденьями-2х и 4 местные | 90 | 16394,42 | -- | 1475497 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | **Локальная смета 2-1-4 Вентиляция** | | | | | | | | | |
| 33 | C Цена поставщика | Установка мультисплит-системы с 3 внутренними блоками | 1 | 58653,32 | -- | 58653 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | компл | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 34 | C Цена поставщика | Установка мультисплит-системы с 2 внутренними блоками | 1 | 39102,21 | -- | 39102 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | компл | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 35 | C Счет ТОО "Летекс" | Блок внутренний LS-MHE09KMA2 | 2 | 18852,15 | -- | 37704 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 36 | C Счет ТОО "Летекс" | Блок внутренний LS-MHE12KMA2 | 2 | 20244,47 | -- | 40489 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 37 | C Счет ТОО "Летекс" | Блок наружный LU-3HE21FMA2 | 1 | 138932,26 | -- | 138932 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 38 | C Счет ТОО "Летекс" | Блок внутренний LS-MHE18KMA2 | 1 | 26971,45 | -- | 26971 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С Счет ТОО "Летекс" | Блок наружный LU-3HE27FMA2 | 1 | 157414,34 | -- | 157414 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Устройство поливной системы** | | | | | | | | |
| 40 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | 0,45 | 271665,37 | 22346,37 | 122249 | 10056 | 23417 | 198,95 | 90 |
| | | км | | 34155,00 | 5873,35 | 15370 | 2643 | 130 | 22,63 | 10 |
| 41 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 1 | 5475,42 | 8,69 | 5475 | 9 | 219 | 1,01 | 1 |
| | | шт | | 165,60 | 2,81 | 166 | 3 | 130 | 0,01 | -- |
| 42 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 160 | 367,41 | 282,05 | 58785 | 45128 | 31966 | 0,48 | 76 |
| | | шт | | 79,96 | 73,73 | 12794 | 11796 | 130 | 0,28 | 45 |
| 43 | С130804-46 | Переход, Dy 50х32 мм | 5 | 226,00 | -- | 1130 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С130804-56 | Тройник прямой, d 50 мм | 0,5 | 820,00 | -- | 410 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С130804-62 | Угольник прямой, d 20 мм | 10 | 226,00 | -- | 2260 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С Прайс | Вентиль шаровый ПП ф20мм | 50 | 157,11 | -- | 7855 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 4624998 | 108112 | | | 4955 |
| | | | Тенге | | | 877433 | 26780 | | | 126 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 3026385 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3026385 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 181583 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 3207968 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1489202 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 215130 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 904213 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 45720 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 242807 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 882015 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 441 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 132302 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 142273 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2513490 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5523 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1036515 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 109411 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 11655 | | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6565 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 115976 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 5837433 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5523 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1036515 | | | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **4954945** | **111262** | | | **5250** |
| | **Тенге** | | | **916554** | **27773** | | | **131** |
| Стоимость оборудования - | Тенге | | | 120637 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 120637 | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 3037405 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 164 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 10854 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3026385 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 8792 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1319 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 182772 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 3228968 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 70 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12173 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1672385 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 276473 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 928176 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 108307 | | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | 259784 | | | | |
| Транспортные расходы - | Тенге | | | 16232 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 905977 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 453 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 135897 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 154702 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2733063 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5736 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1064073 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 11383 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 6682 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 2133 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2554 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 1727 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 259 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 787 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 13897 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2392 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 113135 | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 178 | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3164 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 11655 | | | | |
| Сдача и испытание - | | Тенге | | | 169 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 3645 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 547 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7007 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 123787 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3711 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5178012 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5841 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1082348 | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения -1,8% (=0,8) | 72741 |
| Итого | 5250753 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -2,31% | 118369 |
| Затраты на выслугу лет -1% | 51243 |
| Затраты на доп. Отпуска -0,4% | 20497 |
| Итого | 5440862 |
| Пересчет в цены 2015г к=2,5574 | 13914566 |
| Налоги сборы и обязательные платежи -2% | 278291 |
| Итого | 14 192 857 |
| НДС-12% | 1 703 143 |
| **Всего по акту с НДС** | **15 896 000 тенге** |

**СДАЛ:**
**Директор ТОО "Аксоран"**

**_____ Дуйсеметов С.Е.**

**ПРИНЯЛ:**
**И.о. директора КГКП "Дворец школьников" ГУ "Отдел образования города Балхаш"**

**_____ Иешова А.Е.**