Приложениек приказу Министра финансовРеспублики
Казахстанот 27 октября 2014 года № 458

Форма Р - 1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Управления строительства Кызылординской области" г.Кызылорда | 060 140 001 844

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор" г.Кызылорда, ул.Туркистан 36, тел: 8(724)2211158 | 070 540 008 808

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 17 от «21» января 2015 г. дополнение к договору №48 от 13 мая 2014 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
1	04.03.2015

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу в тыс.тенге	стоимость в тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области"	04.03.2015		шт	1	24 235,32	24 235,32
				Итого		**24 235,32**	**24 235,32**

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"
Абдигапбаров Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.

Инженер технического надзора:
Директор ТОО "Ер-Дан и К"
Осеванов Н.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2015г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управления строительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор № 17 от «21» января 2015 г. дополнение к договору №48 от 13 мая 2014 г.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выделенная сумма с начала строительства на 2015г. всего/ СМР		Выполнено с начала строительства на 2014-2015г.г. всего/ СМР		Выполнено с начала года на 2015г. всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11
"Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис Шиелийского района Кызылординской области"	176 626,85	65 291,80	176 626,84	65 291,80			123 121,07	46 344,67	96 671,07	36 554,98	24 235,32	8 969,99
Итого к оплате в тыс.тенге											**24 235,32**	

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"
Абдигапбаров Б.

Инженер технического надзора:
Директор ТОО "Ер-Дан и К"
Османов Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.

Наименование стройки - Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Тонкерис

Наименование объекта - Клуб на 150 мест

Форма №2

А К Т
выполненных работ за март месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ						
1	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	620	189,45	4,72	117456	2926	53609
				70,88	1,78	43946	1104	119
		м2						
2	С11031-102	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200**	114,948	5510,00		633363		
		м3						
3	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	620	182,78	15,94	113321	9883	29962
				34,65	5,96	21483	3695	119
		м2						
4	Е0112-17-2 К=5	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	620	29,56	0,70	18324	434	590
				0,55	0,25	341	155	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**882 464**		**84 161**
		Накладные расходы -	Тенге			**84 161**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**57 997**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1 024 622**		
		РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ						
5	**Е0110-23-2**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	**19,2**	**323,78**	**83,13**	**6217**	**1596**	**3871**
				138,83	**29,17**	**2666**	**560**	**120**
		м2						
6	**С12063-8**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-10П**	**8,4**	**4370,00**		**36708**		
		м2						
7	**С12063-5**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ**	**10,8**	**5630,00**		**60804**		
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**103 729**		**3 871**
		Накладные расходы -	Тенге			**3 871**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6 456**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**114 055**		
		РАЗДЕЛ 3.ВИТРАЖ И ФРАМУГИ						
8	**Е0110-91-2**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2**	**21,15**	**378,28**	**18,53**	**8001**	**392**	**4118**
				156,07	**6,18**	**3301**	**131**	**120**
		м2						
9	**Е0110-92-2**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2**	**7,2**	**328,76**	**20,41**	**2367**	**147**	**1135**
				124,24	**7,13**	**895**	**51**	**120**
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,62	828,63	71,29	1342	115	578
				272,25	25,25	441	41	120
		м2						
11	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	21,15	5240,00		110826		
		м2						
12	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	7,2	12700,00		91440		
		м2						
13	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,62	828,63	71,29	1342	115	578
				272,25	25,25	441	41	120
		м2						
14	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,62	5240,00		8489		
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			223 807		6 410
		Накладные расходы -	Тенге			6 410		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13 813		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			244 030		
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ						
		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	270	22,38	21,57	6042	5824	1923
				0,81	6,53	219	1763	97
		м3						
16	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	270	5,55	5,55	1500	1499	472
					1,8		487	97
		м3						
17	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	27	4870,80		131512		17635
				531,00		14337		123
		м3						
		ДЕТАЛЬ 530 =102,85М2						
18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,228	9509,28		78242		5738
				567,00		4665		123
		м3						
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	102,85	235,97	9,95	24270	1023	7077
				52,20	3,74	5369	385	123
		м2						
		ДЕТАЛЬ 376 = 204,26М2						
20	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	16,341	9509,28		155391		11396
				567,00		9265		123
		м3						
		ДЕТАЛЬ 740 = 72,68М2						
21	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,814	9509,28		55287		4055
				567,00		3297		123
		м3						
22	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	72,68	382,80	14,76	27822	1073	5182
				52,43	5,54	3811	403	123
		м2						
23	Е0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	145,36	-47,39	-0,67	-6889	-97	-347
				-1,69	-0,25	-246	-36	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
24	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	77,77	29,81	0,22	2318	17	1778
				18,50	0,09	1439	7	123
		м						
		ДЕТАЛЬ 470 = 221,52М2						
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	221,52	235,97	9,95	52272	2204	15242
				52,20	3,74	11563	828	123
		м2						
		ДЕТАЛЬ 352 = 23,4М2						
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,4	235,97	9,95	5522	233	1610
				52,20	3,74	1221	88	123
		м2						
27	Е0111-11-2 К=7	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	163,8	33,43	0,67	5476	110	177
				0,63	0,25	103	41	123
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			538 764		71 939
		Накладные расходы -	Тенге			71 939		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36 642		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			647 345		
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦА МП-1 -1ШТ						
28	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,461	13711,47	5475,87	6321	2524	2735
				5040,00	1552,87	2323	716	90
		т						
29	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,169	14359,66	5522,03	2427	933	1125
				6075,00	1322,37	1027	223	90
		т						
30	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,157	43100,00		6767		
		т						
31	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,109	47200,00		5145		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
32	С11011-623	Поковки из квадратных заготовок	0,053	80500,00		4267		
		т						
33	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,008	55300,00		442		
		т						
34	С11011-847 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18	0,297	82900,00		24621		
		т						
35	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,013	58700,00		763		
		т						
36	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,002	45300,00		91		
		т						
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12	21,80	0,05	262	1	63
				5,81	0,02	70	0	90
		м2						
38	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	12	26,43	0,02	317	0	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5,81		70	0	90
		м2						
39	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	7,2	485,17	7,69	3493	55	2433
				238,50	2,90	1717	21	140
		м						
40	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,41	1732,34	98,32	710	40	315
				695,25	37,15	285	15	105
		м3						
41	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	0,418	8620,00		3603		
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			59 229		6 735
		Накладные расходы -	Тенге			6 735		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 958		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			69 921		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-5	Тенге			2 099 974		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ						
1	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	10	63,00		630		691
				54,00		540		128
		комплект						
2	С131205-4	Термометры прямые в оправе	10	352,00		3520		
		шт						
3	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	104
				40,50		81		128
		комплект						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233
				447,75	33,75	896	68	128
		1шт						
5	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00		20800		
		шт						
6	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15827,84	155,59	31656	311	1757
				627,75	58,50	1256	117	128
		1шт						
7	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382
				254,25	15,75	1017	63	128
		1шт						
8	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	682,00		2728		
		шт						
9	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765
				254,25	15,75	2034	126	128
		1шт						
10	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869,00		1738		
		шт						
11	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	3500,00		21000		
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	328,00		3280		
		шт						
13	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00		724		
		шт						
14	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	4	935,75	20,80	3743	83	708
				130,50	7,79	522	31	128
		м						
15	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	12	801,76	15,99	9621	192	1875
				116,10	5,99	1393	72	128
		м						
16	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8146,35	68,60	16293	137	3168
				1212,75	24,75	2426	50	128
		1шт						
17	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	343,48	3,96	687	8	137
				52,20	1,49	104	3	128
		м						
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,5	21,80	0,05	98	0	24
				5,81	0,02	26	0	90
		м2						
19	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,5	19,64	0,02	88	0	13
				3,13		14	0	90
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	2	221,01	5,31	442	11	85
				40,28	2,03	81	4	100
		м						
21	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	12	494,47	9,39	5934	113	756
				59,40	3,60	713	43	100
		м						
22	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	4	550,39	10,09	2202	40	293
				69,53	3,83	278	15	100
		м						
23	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	14	114,31	6,39	1600	89	454
				29,93	2,48	419	35	100
		м						
24	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	150,76	9,01	603	36	185
				42,75	3,38	171	14	100
		м						
25	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,01	185900,00		1859		
		1000м2						
26	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,4	200,00		1280		
		кг						
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ №1						
27	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	84	264,48	3,96	22216	333	5773
				52,20	1,49	4385	125	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
28	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	1	422,48	3,96	422	4	69
				52,20	1,49	52	1	128
		м						
29	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	8	266,48	3,96	2132	32	550
				52,20	1,49	418	12	128
		м						
30	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	66	425,70	14,12	28096	932	8924
				100,35	5,29	6623	349	128
		м						
31	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	42	623,70	14,12	26195	593	5679
				100,35	5,29	4215	222	128
		м						
32	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	40	801,76	15,99	32070	640	6251
				116,10	5,99	4644	240	128
		м						
33	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	27	4327,15	34,73	116833	938	4198
				108,45	13,01	2928	351	128
		1кВт						
34	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	3	701,41	7,85	2104	24	156
				37,58	2,95	113	9	128
		м						
35	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074
				254,25	15,75	1526	95	128
		1шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	284,00		1704		
		шт						
37	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00		724		
		шт						
38	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	12	408,00		4896		
		шт						
39	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691
				254,25	15,75	509	32	128
		1шт						
40	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00		1364		
		шт						
41	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530
				254,25	15,75	4068	252	128
		1шт						
42	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	16	377,00		6032		
		шт						
43	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	1	1577,49	36,99	1577	37	268
				195,75	13,50	196	14	128
		1шт						