Счет-фактура № 33 от 15.12.16 (1)

Поставщик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003128 от 02.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ148560000000400739 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №150 от 11.11.2016г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Акмешит - Мелиоратор". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140001844,г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1 (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории в ауле Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области за декабрь месяц 2016 г.	шт	1	7 172 042,86	7 172 042,86	12%	860 645,14	8 032 688,00		
Всего по счету:					**7 172 042,86**		**860 645,14**	**8 032 688,00**		

Руководитель организации Шамахов Б. Ы. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации не П. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №150 от 11 ноября 2016года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
"Строительство врачебной амбулатории в ауле Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области"	93 771 141	29 989 982	86 550 763,04	68 120 058,28	23 603 713,00	68 120 058,28	23 603 713,00	8 032 688,00	2 783 339,00
Итого к оплате в тенге								**8 032 688,00**	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Искаков К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "ДостарСтройГрупп"

Ахметжанов Н.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Объект: "Строительство врачебной амбулатории в ауле Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области"

Договор: №150 от 11 ноября 2016года.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
За декабрь месяц 2016г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
	АКТ Ф-2	Акт выполненных работ за декабрь месяц 2016года	2 619 773	0		2 619 773
		Всего по локальным сметам:	2 619 773	0		2 619 773
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения -3,4%	89 072			89 072
		Всего по главе 8:	89 072			89 072
		Всего по главе 1-8:	2 708 845	0		2 708 845
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание -1,35%	36 569			36 569
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			27 088	27 088
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			10 835	10 835
		Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологического бедствия			0	0
		Всего по главе 9:	36 569		37 924	74 493
		Всего по главе 1-9:	2 745 415	0	37 924	2 783 339
		Всего базисная стоимость в ценах 2001г.	2 745 415	0	37 924	2 783 339
		Итого стоимость в текущих ценах ценах 2016года К=2,737	7 514 203	0	103 798	7 618 000
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			152 360	152 360
		Стоимость в текущем уровне цен:	**7 514 203**	**0**	**256 158**	**7 770 360**
		Итого с понижающим коэфициентом К= 0,9229999849	**6 935 609**	**0**	**236 433**	**7 172 042,41**
		НДС-12%			860 645	860 645,09
		Всего:	**6 935 608,99**	**0,00**	**1 097 078,49**	**8 032 688**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" _____ **Искаков К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор" _____ **Шамахов Б.**

Технадзор:

ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ **Ахметжанов Н.**

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"

Наименование строительства: "Строительство врачебной амбулатории в ауле Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области"

Врачебная амбулатория

Договор: №150 от 11 ноября 2016года.

АКТ№ 3
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Электрооборудование и электроснабжение, локальная смета № 2-1-7								
1		Корректировка недобранной суммы к Акту выполненных работ №2 за ноябрь 2016г. По локальной смете №2-1-7 "Электрооборудование и электроснабжение".	тенге			23583				
		Всего по смете Электрооборудование и электроснабжение, локальная смета № 2-1-7				**23583**				
		Раздел 2. Выгреб на 10м3, локальная смета № 6-3-1								
1	Е1-18-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	75	37,55	35,51	2816	2663	945	0,0142	1
		м3 грунта		2,04	10,94	153	821	97	0,0411	3
2	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	127,5	51,75	51,75	6598	6598	1320	–	–
		т		–	10,35	–	1320	100	0,02174	3
3	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	55	3,12	2,66	172	146	70	0,00272	–
		м3 грунта								

			0,39	0,93	21	51	97	0,00305	–
4 Е1-163-1	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 1 группы	55	243	–	13365	–	15102	1,62	89
	м3 грунта								
			243	–	13365	–	113	–	–
5 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	23,8	2,8	2,8	67	67	22	–	–
	м3 грунта								
			–	0,97	–	23	97	0,00318	–
6 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	10,2	122,18	–	1246	–	1408	0,885	9
	м3 грунта								
			122,18	–	1246	–	113	–	–
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,8	21,55	4,52	513	108	393	0,108	3
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	405	–	97	–	–
8 Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	34	343,74	343,74	11687	11687	7317	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	221,85	–	7543	97	1,02	35
9 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,09	3049,8	–	3324	–	636	3,1	3
	м3 подстилающего слоя								
			474,75	–	517	–	123	–	–
10 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,768	8674,57	66,01	6662	51	177	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	150	19	105	0,1218	–
11 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	9	121,67	9,38	1095	84	579	0,243	2
	м2 изолируемой поверхности								
			48,83	3,51	439	32	123	0,0172	–
12 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции ктрр1=8; ктрм1=8; кзпр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8;	9	363,94	38,88	3275	350	1691	0,656	6
	м2 изолируемой поверхности								
			138,24	14,56	1244	131	123	0,0712	1
13 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	9	223,75	4,19	2014	38	632	0,382	3
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	522	14	118	0,0076	–

14 Е6-36-4	Железнение поверхности	9	57,48	0,23	517	2	486	0,289	3
	м2 поверхности		51,3	0,09	462	1	105	0,0004	–
15 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	9	121,67	9,38	1095	84	579	0,243	2
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	439	32	123	0,0172	–
16 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	9	136,48	14,58	1228	131	635	0,246	2
	м2 изолируемой поверхности		51,84	5,46	467	49	123	0,0267	–
17 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	31,8	121,67	9,38	3869	298	2048	0,243	8
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	1553	112	123	0,0172	1
18 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции ктрр1=8; ктрм1=8; кзпр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8;	31,8	363,94	38,88	11573	1236	5977	0,656	21
	м2 изолируемой поверхности		138,24	14,56	4396	463	123	0,0712	2
19 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	31,8	223,75	4,19	7115	133	2237	0,382	12
	м2 поверхности		58,05	1,58	1846	50	118	0,0076	–
20 Е6-36-4	Железнение поверхности	31,8	57,48	0,23	1828	7	1716	0,289	9
	м2 поверхности		51,3	0,09	1631	3	105	0,0004	–
21 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	31,8	121,67	9,38	3869	298	2048	0,243	8
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	1553	112	123	0,0172	1
22 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	31,8	136,48	14,58	4340	464	2242	0,246	8
	м2 изолируемой поверхности		51,84	5,46	1649	174	123	0,0267	1
23 Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	11,97	13200,2	1327,03	158006	15885	32599	12,49	150
	м3								

			2137,5	456,24	25586	5461	105	1,7166	21
24 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	12,14955	131		1592				
	м3								
25 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	12,14955	432		5249				
	м3								
26 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2К=1,015;	12,14955	864		10497				
	м3								
27 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,401	73000		29273				
	т								
28 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1207	41200		4973				
	т								
29 Е7-37-2	Укладка плит покрытий	0,868	2578,13	1240,62	2238	1077	594	2,13	2
	м3 сборных конструкций		362,25	127,08	314	110	140	0,4124	–
30 30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,868	24100		20919				
	м3								
31 Е7-36-3	Установка балок массой до 7 т	0,708	3052,26	1295,01	2161	917	731	3,6	3
	м3 сборных конструкций		605,25	131,36	429	93	140	0,4234	–
32 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,708	20900		14797				
	м3								
33 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2824,88	1856,11	339	223	238	4,933	1
	м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	98	72	140	2,3715	–
34 30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	2	2320		4640				
	шт								
35 30-18-163	Колодцы объемных сооружений на лотковой сети из тяжелого бетона класса В15	0,02	24700		494				

		м3								
36	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	10,24	121,67	9,38	1246	96	659	0,243	2
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	500	36	123	0,0172	–
37	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции ктрр1=8; ктрм1=8; кзпр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8;	10,24	363,94	38,88	3727	398	1925	0,656	7
		м2 изолируемой поверхности		138,24	14,56	1416	149	123	0,0712	1
38	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,06	49326,74	16388,64	2960	983	1753	161	10
		т конструкций		28980	3478,9	1739	209	90	13,02	1
39	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,06	13711,46	5475,86	823	329	356	28,9	2
		т конструкций		5040	1552,87	302	93	90	5,46	–
40	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с	0,06	151200		9072				
44	Е23-24-1	Установка люка	1	8351,31	35,42	8351	35	290	1,31	1
45	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,02	1684,76	68,13	1718	69	47	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	22	13	133	0,0438	–
46	Е27-55-4	Устроиство верхнего слоя двухслоиных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	12,8	485,35	4,31	6212	55	302	0,0896	1
		м2 покрытия		15,91	1,82	204	23	133	0,0071	–
47	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	10	24,6	0,69	246	7	126	0,0787	1
		м3 емкости		11,7	0,27	117	3	105	0,0013	–
		Всего по смете				**497689**				

Раздел 3. Дорожное покрытие, локальная смета № 7-2-1

Раздел 1 тип I-425+18м2

1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	443	19,95	15,58	8838	6902	3848	0,0093	4
		м2 корыта		1,03	5,5	456	2437	133	0,02686	12
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,150;	66,45	1684,76	68,13	111952	4527	3018	0,144	10
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1421	848	133	0,0438	3
3	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	443	555,12	34,3	245918	15195	8725	0,0398	18
		м2 основания		6,01	8,8	2662	3898	133	0,03015	13
4	Е27-26-3	Дооавлять или исключать на каждыи 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм ктрр1=14; ктрм1=14; кзпр1=14; кэкс1=14; кзпм1=14; кмат1=14;	443	611,8	19,14	271027	8479	4130	0,00868	4
		м2 основания		1,4	5,61	620	2485	133	0,01862	8
5	Е27-53-1	Устроиство покрытия толщинои 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	443	523,94	15,35	232105	6800	6481	0,0336	15
		м2 покрытия		5,94	5,06	2631	2242	133	0,01766	8
6	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	443	125,15	–	55441	–	12	0,00018	–
		м2 покрытия		0,02	–	9	–	133	–	–
7	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	205	639,01	6,63	130997	1359	30111	0,698	143
		м бортового камня		108,68	1,76	22279	361	133	0,0061	1
8	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,045;	9,225	28300		261068				
		м3								

Раздел 2 тип IV-165+15м2

9	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	180	19,95	15,58	3591	2804	1563	0,0093	2
		м2 корыта		1,03	5,5	185	990	133	0,02686	5
10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,100;	18	2462,28	73,75	44321	1328	791	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	385	210	133	0,041	1
11	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,030;	5,4	1684,76	68,13	9098	368	245	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	115	69	133	0,0438	–
12	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	180	100,19	42,08	18034	7574	17291	0,381	69
		м2 тротуара		57,38	14,85	10328	2673	133	0,0726	13
13	30-3-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 (ГОСТ 17608-91), толщина 70 мм	180	1400		252000				
		м2								
14	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	196	639,01	6,63	125246	1299	28789	0,698	137
		м бортового камня		108,68	1,76	21301	345	133	0,0061	1
15	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	3,136	28300		88749				
		м3								

Раздел 3 Покрытие под ДЭС-6м2

16	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	0,6	3049,8	–	1830	–	351	3,1	2
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	285	–	123	–	–
17	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	6	385,45	25,04	2313	150	234	0,143	1
		м2 покрытия		22,25	9,38	134	56	123	0,0458	–

18	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	6	358,68	15,55	2152	93	153	0,1005	1
		м2 покрытия		14,85	5,85	89	35	123	0,0285	–
19	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6	382,8	14,76	2297	89	428	0,361	2
		м2 покрытия		52,43	5,54	315	33	123	0,027	–
20	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ктрр1=22; ктрм1=22; кзпр1=22; кэкс1=22; кзпм1=22; кмат1=22;	6	1042,65	14,74	6256	88	315	0,2288	1
		м2 покрытия		37,18	5,5	223	33	123	0,0264	–
	Всего по смете					**2098501**				

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2				2 619 773				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Искаков К.**

Технадзор:
ТОО "ДостарСтройГрупп"

_____ **Ахметжанов Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**