Счет-фактура № 23 от 14.11.16 (1)

Поставщик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003128 от 02.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ148560000000400739 в АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №150 от 11.11.2016г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Акмешит - Мелиоратор". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140001844,г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1 (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	за ноябрь месяц 2016г. Строительство врачебной амбулатории в ауле Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области	шт	1	15 639 547,58	15 639 547,58	12%	1 876 745,71	17 516 293,29		
Всего по счету:					**15 639 547,58**		**1 876 745,71**	**17 516 293,29**		

Руководитель организации Шамахов Б. Ы.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №150 от 11 ноября 2016года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
"Строительство врачебной амбулатории в ауле Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области"	93 771 141	29 989 982	86 550 763,04	17 516 293,29	6 069 425,00	17 516 293,29	6 069 425,00	17 516 293,29	6 069 425,00
Итого к оплате в тенге								**17516293,29**	

Руководитель отдела строительства:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Искаков К.

Технадзор:
ТОО "ДостарСтройГрупп"

Ержанов Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Объект: "Строительство врачебной амбулатории в ауле Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области"

Договор: №150 от 11 ноября 2016года.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
За ноябрь месяц 2016г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
	АКТ Ф-2	Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2016года	5 417 820	0		5 417 820
		Всего по локальным сметам:	5 417 820	0		5 417 820
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения -3,4%	184 206			184 206
		Всего по главе 8:	184 206			184 206
		Всего по главе 1-8:	5 602 026	0		5 602 026
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание -1,35%	75 627			75 627
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			56 020	56 020
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			22 408	22 408
		Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологического бедствия			313 343	313 343
		Всего по главе 9:	75 627		391 771	467 399
		Всего по главе 1-9:	5 677 653	0	391 771	6 069 425
		Всего базисная стоимость в ценах 2001г.	5 677 653	0	391 771	6 069 425
		Итого стоимость в текущих ценах ценах 2016года К=2,737	15 539 737	0	1 072 278	16 612 015
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			332 240	332 240
		Стоимость в текущем уровне цен:	**15 539 737**	**0**	**1 404 519**	**16 944 256**
		Итого с понижающим коэфициентом К= 0,9229999849	**14 343 177**	**0**	**1 296 371**	**15 639 547,58**
		НДС-12%			1 876 746	1 876 745,71
		Всего:	**14 343 176,91**	**0,00**	**3 173 116,37**	**17 516 293,29**

Руководитель отдела строительства:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" _____ **Искаков К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор" _____ **Шамахов Б.**

Технадзор:

ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ **Ержанов Е.**

Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство врачебной амбулатории в ауле Когалыколь Сырдарьинского района Кызылординской области"
Врачебная амбулатория
Договор: №150 от 11 ноября 2016года.

АКТ№ 1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы, Локальная смета 2-1-1								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 К=0,970**	203,6515	23,36	22,08	4757	4496	1351	0,01	2
		м3		1,28	5,56	261	1132	97	0,02	4
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030;т.ч.п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр=1,2;**	6,2985	262,72	--	1655	--	1870	1,85	12
		м3		262,72	--	1655	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м К=0,700**	23,016	6,48	6,48	149	149	47	--	--
		м3		--	2,10	--	48	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы К=0,300**	9,864	134,10	--	1323	--	1495	0,97	10
		м3		134,10	--	1323	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками К=0,700**	23,106	21,55	4,52	496	104	380	0,11	2
		м3		17,03	--	392	--	97	--	--
6	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	221,3	32,32	30,77	7152	6809	2095	0,01	2
		м3		1,42	8,34	314	1847	97	0,03	6
7	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	365,145	51,75	51,75	18896	18896	3779	--	--

		м3		262,72	--	1655	--	113	--	--
		т		--	10,35	--	3779	100	0,22	79
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	221,3	122,18	--	27038	--	30553	0,89	196
		м3		122,18	--	27038	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	221,3	21,55	4,52	4769	1000	3656	0,11	24
		м3		17,03	--	3769	--	97	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	221,3	14,12	12,00	3125	2656	939	0,01	3
		м3		1,62	2,75	359	609	97	0,01	3
11	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	144,05	2541,77	100,89	366142	14533	27536	0,85	122
		м3		123,75	38,25	17826	5510	118	0,18	26
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,33	8674,57	66,01	80934	616	2162	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1826	233	105	0,12	1
		2Фундаменты								
13	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	21,36	10598,72	353,46	226389	7550	16115	3,60	77
		м3		585,00	133,52	12496	2852	105	0,65	14
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К 1.015	21,6804	131,00	--	2840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 К 1.015	21,6804	432,00	--	9366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,057	41200,00	--	2348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,142	77000,00	--	10934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	53,4	9762,70	311,32	521328	16624	31320	2,82	151
		м3		441,00	117,61	23549	6280	105	0,57	31
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К 1.015	54,201	131,00	--	7100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 К 1.015	54,201	371,00	--	20109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		м3		262,72	--	1655	--	113	--	--
21	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	58,32	713,66	11,21	41621	654	2458	0,20	12
		м2		31,50	4,21	1837	246	118	0,02	1
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	274,104	245,44	3,82	67276	1047	12547	0,21	58
		м2		37,35	1,44	10238	395	118	0,01	2
23	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	12,76	5975,36	261,86	76246	3341	9394	3,44	44
		м3		499,50	99,00	6374	1263	123	0,48	6
24	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	0,0193	4486,93	285,43	87	6	82	20,97	--
		1т		3991,50	77,26	77	1	105	0,30	--
25	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0193	53000,00	--	1023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		2.1 Фундаменты под перегородки								
26	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	18,1	10598,72	353,46	191837	6398	13656	3,60	65
		м3		585,00	133,52	10589	2417	105	0,65	12
27	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3046	50800,00	--	15474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К 1.015	18,3715	131,00	--	2407	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	18,37	371,00	--	6815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		2.2 Фундаменты оборудования ФО-2(2шт)								
30	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	5,8	2541,77	100,89	14742	585	1109	0,85	5
		м3		123,75	38,25	718	222	118	0,18	1
31	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,288	3049,80	--	878	--	169	3,10	1
		м3		474,75	--	137	--	123	--	--
32	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,038	40097,59	339,59	1524	13	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
33	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,3	10139,71	260,48	23321	599	1700	3,94	9

		м3		262,72	--	1655	--	113	--	--
		м3		614,25	89,46	1413	206	105	0,35	1
34	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	2,3	119,07	0,23	274	1	234	0,61	1
		м3		96,75	0,09	223	--	105	--	--
35	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,018	172357,31	536,06	3102	10	902	289,00	5
		1т		47475,00	202,50	855	4	105	0,99	--
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	--
		2.3 Детали футляра								
37	Е0108-3-3	Устройство цементно-гравийного основания под фундаменты	1,5	2541,77	100,89	3813	151	287	0,85	1
		м3		123,75	38,25	186	57	118	0,18	--
38	Е0108-3-3	Устройство гравийной засыпи	0,07	2541,77	100,89	178	7	14	0,85	--
		м3		123,75	38,25	9	3	118	0,18	--
39	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0092	40097,59	339,59	369	3	1	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--
40	Е0106-1-1	Обетонирование гильзы В15	0,51	9398,77	66,01	4793	34	119	1,35	1
		м3		195,75	24,93	100	13	105	0,12	--
41	Е0116-10-6	Прокладка гильзы из стальных электросварных труб диам. 125 мм	1,5	1565,57	27,87	2348	42	366	1,04	2
		м		180,23	10,44	270	16	128	0,05	--
42	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,75	2512,62	45,33	1884	34	296	1,66	1
		м		290,25	16,97	218	13	128	0,08	--
43	Е0113-19-1	Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	2,28	196,13	0,16	447	--	12	0,03	--
		м2		5,81	0,07	13	--	90	--	--
44	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,003	388033,47	1984,82	1164	6	182	270,00	1
		км		45900,00	749,25	138	2	130	3,66	--
		2.4 Приямок								
45	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,064	3049,80	--	195	--	37	3,10	--
		м3		474,75	--	30	--	123	--	--
46	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0084	40097,59	339,59	337	3	1	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--

		м3		262,72	--	1655	--	113	--	--
47	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	0,18	13200,20	1327,03	2376	239	490	12,29	2
		м3		2137,50	456,24	385	82	105	1,75	--
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К 1.015	0,1827	131,00	--	24	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,72	245,44	3,82	177	3	33	0,21	--
		м2		37,35	1,44	27	1	118	0,01	--
50	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	1	388,44	24,15	388	24	253	1,03	1
		шт		171,90	8,83	172	9	140	0,04	--
51	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,0384	23400,00	--	899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1785323	86672			825
			Тенге			125191	27260			116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2070634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1025
		Сметная заработная плата -	Тенге				177666			

РАЗДЕЛ 2. Стены, Локальная смета 2-1-2

52	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	54,15	2935,50	355,12	158957	19230	70590	6,04	327
		м3		972,00	132,75	52634	7188	118	0,65	35
53	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125 К 250,000;	27,075	15800,00	--	427785	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-125 К 130.000:	14,079	18998,00	--	267473	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист	ТО Утеплитель Комфорт 30кг/м3	29,73	9875,78	--	293607	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	14,4	2817,73	305,80	40575	4404	19613	6,41	92

		м3		262,72	--	1655	--	113	--	--
		м3		1039,50	114,75	14969	1652	118	0,56	8
57	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125 К 210,000;	6,048	15800,00	--	95558	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-125 К 175.000:	5,04	18998,00	--	95750	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	18,5	8539,06	337,41	157973	6242	17388	4,38	81
		м3		670,50	126,00	12404	2331	118	0,62	11
60	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1521	8679,65	422,15	1320	64	1510	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1256	24	118	0,77	--
61	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0961	55620,00	--	5345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,099	50800,00	--	5029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (над отверстиями)	0,067	53600,00	--	3591	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				1.1 Перегородки						
64	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	132,9	1109,51	34,73	147454	4616	37325	1,43	190
		м2		225,00	13,01	29903	1729	118	0,06	8
65	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,1538	64100,00	--	9859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	54,3	274,51	2,43	14906	132	509	0,04	2
		м		5,78	0,92	314	50	140	--	--
67	Е0107-57-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	108,6	14,22	0,25	1544	27	1960	0,07	8
		м		12,80	0,09	1390	10	140	--	--

		м3		262,72	--	1655	--	113	--	--
68	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0082	175710,10	1826,10	1441	15	101	42,70	--
		т		8100,00	690,75	66	6	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1728167	34729			709
			Тенге			112936	12990			64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1989793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							848
		Сметная заработная плата -	Тенге				148275			

РАЗДЕЛ 3.Наружний водопровод, Локальная смета 6-1-1

1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3	314,41	28,89	27,85	9083	8755	2892	0,01	2
		м3		1,04	8,44	327	2652	97	0,03	10
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,72	262,72	--	2554	--	2886	1,85	18
		м3		262,72	--	2554	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	221,263	6,48	6,48	1434	1434	451	--	--
		м3		--	2,10	--	465	97	0,01	2
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	221,263	21,55	4,52	4768	999	3655	0,11	24
		м3		17,03	--	3768	--	97	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	94,827	134,10	--	12716	--	14369	0,97	92
		м3		134,10	--	12716	--	113	--	--
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,74	1901,20	152,52	14715	1181	2120	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1189	442	130	0,28	2
7	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,109	51162,26	20326,01	5581	2216	5127	179,00	20
		км		30825,00	5353,43	3360	584	130	20,64	2
8	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена РЕ 100 , SDR 17 - 63х3,8 мм	110,09	163,00	--	17945	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м3		262,72	--	1655	--	113	--	--
		м								
9	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,002	154891,68	66009,80	310	132	247	376,00	1
				70200,00	24936,75	140	50	130	121,79	--
		км								
10	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	2,008	2030,00	--	4076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
11	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0315	247994,13	49389,75	7812	1556	3335	312,70	10
				62775,00	18657,00	1977	588	130	91,12	3
		т								
12	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,003	44547,62	9152,23	134	27	68	76,70	--
				13905,00	3458,25	42	10	130	16,89	--
		км								
13	С130902-423	Задвижки фланцевые с обрезным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN10 DN50	1	13339,00	--	13339	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	904,00	--	904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	202,00	--	404	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	904,00	--	904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	С130904-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 С до +150 С, PN25, DN25	1	902,00	--	902	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

18	С130804-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17 DN160, PN10	м3	2	262,72 1013,00	-- --	1655 2026	-- --	113 --	-- --	940 --
19	С130804-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17 DN63, PN10	шт	1	297,00 --	-- --	297 --	-- --	-- --	-- --	--
20	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	шт	1,36	38743,33 1435,50	1879,87 538,43	52691 1952	2557 732	3489 130	8,86 2,06	12 3
21	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,36	30703,33 1435,50	1879,87 538,43	41757 1952	2557 732	3489 130	8,86 2,06	12 3
22	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	м3	1	8060,00 --	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --	--
23	99-1-1	Мотопомпа переносная бензиновая	комплект	1	15658,39 --	-- --	15658 --	-- --	-- --	-- --	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	шт								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				218069	21412			199
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				29978	6256			25
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				275810				
			Тенге					42554,00			245

РАЗДЕЛ 4. Сети 0,4, Локальная смета 4-1-1

		1.1 сети 0,4 кв									
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,66	218,93 218,93	-- --	3428 3428	-- --	3874 113	1,54 --	24 --
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,66	134,10 134,10	-- --	2100 2100	-- --	2373 113	0,97 --	15 --
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	58	36,70 8,80	27,80 6,90	2129 510	1612 400	865 95	0,06 0,04	3 2

		м3		262,72	--	1655	--	113	--	--
4	С143008-92	Песок природный	3,48	1450,00	--	5046	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	58	31,50	7,50	1827	435	1179	0,12	7
		м		19,80	1,60	1148	93	95	0,01	1
6	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,006	388033,47	1984,82	2328	12	363	270,00	2
		км		45900,00	749,25	275	4	130	3,66	--
7	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	6	14,60	0,20	88	1	68	0,07	--
		м		11,80	0,10	71	1	95	--	--
8	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	14	93,40	32,30	1308	452	509	0,20	3
		м		31,30	7,00	438	98	95	0,04	1
9	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	20	34,00	4,60	680	92	486	0,16	3
		м		24,80	0,80	496	16	95	--	--
10	С151601-543 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,11	216900,00	--	23859	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
14	С151803-191	Ящик силовой ЯРП-11	1	1590,00	--	1590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	6	603,80	--	3623	--	3004	3,00	18
		шт		527,00	--	3162	--	95	--	--
16	99-1-1	(пл)Пр Концевые муфты ЕРКТ 0015-СЕЕ01	6	1454,93	--	8730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-545-17	Кожух металлический для защиты кабеля kмат1=0	33,86	26,40	1,60	894	54	798	1,00	34
		кг		24,80	--	840	--	95	--	--

		м3		262,72	--	1655	--	113	--	--
18	1-1-4493	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80мм х 80мм х 6 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 8509-93)	0,034	57077,00	--	1941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		1.2 Промежуточная опора П27 - 14шт								
19	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	14	1534,11	878,23	21478	12295	11065	3,06	43
		опора		506,25	246,42	7088	3450	105	1,03	14
20	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А , СВ95	14	12600,00	--	176400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов К=14,000;	31,08	245,44	3,82	7628	119	1423	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1161	45	118	0,01	--
		1.3 Угловая промежуточная УП27-1шт								
22	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
23	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А , СВ95	2	12600,00	--	25200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов К=2,000;	4,44	245,44	3,82	1090	17	203	0,21	1
		м2		37,35	1,44	166	6	118	0,01	--
		1.4 Анкерная опора А27 - 2шт								
25	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
26	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А , СВ95 К 2,000;	4	12600,00	--	50400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 П - ЗиК=2,000;	4	502,85	325,10	2011	1300	1120	1,01	4
		шт		177,75	89,01	711	356	105	0,33	1

		м3		262,72	--	1655	--	113	--	--
28	30-15-3	Опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные(ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23889-79, ГОСТ 27108-86) П-ЗиК 4.000	0,2	21000,00	--	4200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов К=2,000;	8,88	245,44	3,82	2180	34	407	0,21	2
		м2		37,35	1,44	332	13	118	0,01	--
		1.5 Угловая анкерная УА27 - 2шт								
30	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
31	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А , СВ95 К 2.000:	6	12600,00	--	75600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 П-ЗиК=2,000	6	502,85	325,10	3017	1951	1681	1,01	6
		шт		177,75	89,01	1067	534	105	0,33	2
33	30-15-3	Опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные(ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23889-79, ГОСТ 27108-86) П-ЗиК 6.000	0,3	21000,00	--	6300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов К=6,000;	13,32	245,44	3,82	3269	51	610	0,21	3
		м2		37,35	1,44	498	19	118	0,01	--
		1.6 Стальные конструкции								
35	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т под оборудование	0,1024	7491,39	4858,89	767	498	422	15,00	2
		1т		2632,50	1287,36	270	132	105	4,47	--
36	99-1-1	(пл)ПР Кронштейн У4	6	1109,14	--	6655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	99-1-1	(пл)ПР Стяжка Г11	8	1272,25	--	10178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-472-1	Заземляющий проводник 3П6	7,8	51,70	2,80	403	22	206	0,16	1
		м		27,50	0,30	215	2	95	--	--
39	2-1-256	Проводник 3П6	0,0039	154700,00	--	603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		м3		262,72	--	1655	--	113	--	--
40	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	21	367,44	47,94	7716	1007	1737	0,45	9
		шт		72,00	6,75	1512	142	105	0,03	1
41	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм kмат1=0	105	30,30	2,80	3182	294	2774	0,16	17
		м		27,50	0,30	2888	32	95	--	--
42	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0647	50642,00	--	3277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		1.8 Провод СИП-4-750м								
43	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,62	7259,41	4310,78	4501	2673	2548	16,10	10
		1км		2745,00	1169,46	1702	725	105	4,45	3
44	16-7-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,75	69895,00	--	52421	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			548487	35333			252
			Тенге			36304	9489			39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			632076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				52978			
		РАЗДЕЛ 5. Вертикальная планировка, Локальная смета №7-1-1								
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3000	1,41	1,41	4230	4232	873	--	--
		м2		--	0,30	--	901	97	--	3
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2707	39,82	37,82	107793	102368	33794	0,01	35
		м3		1,87	11,00	5062	29772	97	0,04	102
3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 К=1,650	4466,55	51,75	51,75	231144	231144	46229	--	--
		т		--	10,35	--	46229	100	0,22	971
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ5	Тенге			343167	337753			35
			Тенге			5062	76906			1076
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			449507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				94102,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4623213	515899			2481
			Тенге			309471	132901			286

		м3	262,72	--	1655	--	113	--	--
	Стоимость оборудования -	Тенге			--				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			--				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5417820				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2647
	Сметная заработная плата -	Тенге				515575			
	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2				5 417 820				

Руководитель отдела строительства:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и

Искаков К.

Технадзор:
Директор ТОО "ТОО "ДостарСтройГрупп"

Ержанов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.