Счет-фактура № 4 от 29.03.17 (1)

Поставщик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003128 от 02.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ148560000000400739 в АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №43 о 27.03.2017 г. к договору №162 от 18.11.2016г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Акмешит - Мелиоратор". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1 (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 90 мест "Ертостик" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области" за март месяц 2017 г.	шт	1	17 857 142,86	17 857 142,86	12%	2 142 857,14	20 000 000,00		
Всего по счету:					**17 857 142,86**		**2 142 857,14**	**20 000 000,00**		

Руководитель организации Шамахов Б. Ы.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.соглашение №43 от 27марта 2017г. к договору № 162 от 18 ноября 2016года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
"Строительство детского сада на 90 мест "Ертостик" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"	247 692 970	90 731 110	233 574 050,08	44 922 450,00	17 449 968,00	44 922 450,00	17 449 968,00	20 000 000,00	7 768 929,00
Итого к оплате в тенге								**20 000 000,00**	

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Бекенов К.Е.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Еркебаев Б.Б.**

Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Кошалаков Ч.А.**

Технадзор:

Директор ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ **Ержанов Е.Е.**

ТОО "ДостарСтройГрупп"

Технадзор по объекту _____ **Балжанов Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **Форма №2**
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест "Ертостик" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"
Строительство детского сада на 90 мест
Доп.соглашение №43 от 27марта 2017г. к договору № 162 от 18 ноября 2016года.

АКТ№ 3
приемки выполненных работ
за март месяц 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	978,9	27,84	26,18	27248	25623	8413	0,01	11
		м3		1,66	7,20	1625	7048	97	0,03	24
2	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	244,73	43,79	41,60	10716	10180	3360	0,01	3
		м3		2,06	12,10	503	2961	97	0,04	10
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,3419	218,93	--	1607	--	1816	1,54	11
		м3		218,93	--	1607	--	113	--	--
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	403,8045	22,66	22,66	9148	9148	1830	--	--
		т		--	4,53	--	1830	100	0,10	38
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	685,23	6,48	6,48	4440	4440	1398	--	--
		м3		--	2,10	--	1441	97	0,01	6
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	73,419	134,10	--	9845	--	11125	0,97	71
		м3		134,10	--	9845	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	685,23	21,55	4,52	14764	3095	11319	0,11	74
		м3		17,03	--	11669	--	97	--	--
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	149,6575	289,15	289,15	43273	43273	27090	--	--
		м3		--	186,62	--	27928	97	0,86	128
9	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	712	39,82	37,82	28351	26925	8887	0,01	9
		м3		1,87	11,00	1331	7831	97	0,04	27
10	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1174,8	22,66	22,66	26615	26615	5323	--	--
		т		--	4,53	--	5323	100	0,10	112
11	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	712	6,01	6,01	4277	4277	1439	--	--
		м3		--	2,08	--	1484	97	0,01	5
12	Е0101-24-14 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	712	23,77	23,77	16924	16924	5696	--	--
		м3		--	8,25	--	5872	97	0,03	19
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	498,4	21,55	4,52	10739	2251	8233	0,11	54
		м3		17,03	--	8488	--	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	498,4	14,12	12,00	7036	5980	2110	0,01	6
		м3		1,62	2,75	807	1368	97	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			214984	178730			241
			Тенге			35877	63085			376
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			214984				
	Всего заработная плата -		Тенге				98963			
	Местные материалы -		Тенге			377				
		Накладные расходы -	Тенге			98041				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14706			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			331806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							665
		Сметная заработная плата -	Тенге				113669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			331806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							665
		Сметная заработная плата -	Тенге				113669			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е0101-139-1	**Устройство гравийно-песчанных подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	1250	89,00	88,73	111254	110916	30143	--	2
		м3		0,25	24,61	313	30762	97	0,08	106
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			111254	110916			2
			Тенге			313	30762			106
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111254				
	Всего заработная плата -		Тенге				31075			
	Местные материалы -		Тенге			25				
		Накладные расходы -	Тенге			30143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4521			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				35596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			149880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				35596			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
		ПЕРЕМЫЧКИ								
16	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	18,648	27500,00	--	512820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			512820	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			512820				
	Местные материалы -		Тенге			512820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			543589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			543589				
		РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ								
17	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	1360,908	3290,00	--	4477387	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4477387	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4477387				
	Местные материалы -		Тенге			4477387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4746031				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4746031				
		РАЗДЕЛ 5.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
18	E0101-30-2	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	7500	0,20	0,20	1521	1521	512	--	--
		м2		--	0,07	--	528	97	--	2
19	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	449	39,82	37,82	17879	16979	5604	0,01	6
		м3		1,87	11,00	840	4938	97	0,04	17
20	E010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	740,85	19,70	19,70	14595	14595	2919	--	--
		т		--	3,94	--	2919	100	0,08	61
21	E0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	449	7,91	7,91	3552	3552	1119	--	--
		м3		--	2,57	--	1153	97	0,01	4
22	E0101-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	449	7,32	7,32	3288	3288	1036	--	--
		м3		--	2,38	--	1068	97	0,01	4
23	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	449	14,12	12,00	6339	5387	1901	0,01	5
		м3		1,62	2,75	727	1233	97	0,01	5
24	E0101-131-3	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	449	18,22	18,22	8181	8181	2757	--	--
		м3		--	6,33	--	2843	97	0,02	9
25	E0101-131-6 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см**	449	2,66	2,66	1196	1196	406	--	--
		м3		--	0,93	--	419	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**56550**	**54699**			**11**
			Тенге			**1567**	**15100**			**105**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56550				
	Всего заработная плата -		Тенге				16667			
	Местные материалы -		Тенге			284				
		Накладные расходы -	Тенге			16254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2438			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				19105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			77173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				19105			
		РАЗДЕЛ 6.ОГРАЖДЕНИЕ И ВОРОТА								
		МО-1								
26	**Е0109-62-3**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**10,508**	**27935,09**	**9375,11**	**293542**	**98514**	**174838**	**91,00**	**956**
		т		**16380,00**	**2107,33**	**172121**	**22144**	**90**	**7,36**	**77**
27	**С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм**	**1165,8**	**33,00**	**--**	**38471**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм**	**6,8**	**44700,00**	**--**	**303960**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**1,885**	**45800,00**	**--**	**86333**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СТ-1								
30	**Е0109-62-3**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**3,9224**	**27935,09**	**9375,11**	**109573**	**36773**	**65263**	**91,00**	**357**
		т		**16380,00**	**2107,33**	**64249**	**8266**	**90**	**7,36**	**29**
31	**С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**0,0324**	**63800,00**	**--**	**2067**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм**	**364,5**	**540,00**	**--**	**196830**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33	**С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм**	**74,25**	**1020,00**	**--**	**75735**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		К-1								
34	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,032	27935,09	9375,11	894	300	532	91,00	3
		т		16380,00	2107,33	524	67	90	7,36	--
35	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	3	33,00	--	99	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,004	45800,00	--	183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В-1								
39	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,183	27935,09	9375,11	5112	1716	3045	91,00	17
		т		16380,00	2107,33	2998	386	90	7,36	1
40	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	22,8	33,00	--	752	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,028	45800,00	--	1282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,082	44700,00	--	3665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,25	47200,00	--	11800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-791	Ручка для ворота	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1137359**	**137302**			**1333**
			Тенге			**239892**	**30863**			**108**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11800				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			708				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12508				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			404551				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			404551				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			428824				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			409121				
	Материалы -		Тенге			31927				
	Всего заработная плата -		Тенге				270754			
		Накладные расходы -	Тенге			243679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39168				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			691967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1562
		Сметная заработная плата -	Тенге				307306			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			311888				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311888				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18713				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			330601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1463901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1562
		Сметная заработная плата -	Тенге				307306			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6510354**	**481647**			**1587**
			Тенге			**277648**	**139810**			**694**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11800				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			708				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12508				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5777546				
	Всего заработная плата -		Тенге				146704			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			404551				
	Местные материалы -		Тенге			4990893				
		Накладные расходы -	Тенге			144438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21666			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6277303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				168370			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			409121				
	Материалы -		Тенге			31927				
	Всего заработная плата -		Тенге				270754			
		Накладные расходы -	Тенге			243679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39168				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			691967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1562
		Сметная заработная плата -	Тенге				307306			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			311888				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311888				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18713				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			330601				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7312380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2475
		Сметная заработная плата -	Тенге				475676			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**7 312 380**				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			248 621				
		Итого по главам 1-8	Тенге			**7 561 001**				
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			102 074				
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%	Тенге			75 610				
	СН РК 8.02-02-2002	Доп.отпуска-0,4%	Тенге			30 244				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			**7 768 929**				
		Итого в текущих ценах 2014г. К=2,38968	Тенге			**18 565 253**				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи -2%	Тенге			371 305				
		ИТОГО:	Тенге			**18 936 559**				
		Итого с понижающим коэф.0,942998302	Тенге			**17 857 143**				
		НДС 12%	Тенге			2 142 857				
		ИТОГО:	Тенге			**20 000 000**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ Кошалаков Ч.А.

Технадзор:
Директор ТОО "ДостарСтройГрупп"_____ Ержанов Е.Е.

ТОО "ДостарСтройГрупп"
Технадзор по объекту_____Балжанов Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.