Заказчик: Государственное учереждение "Среднея общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическим классами города Павлодара"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "НурСар-Строй"
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли ГУ"Среднея общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическим классами города Павлодара"

Договор: №78 06-26-2018

Акт №1
приемки выполненных работ от 30 июля 2018 года, за июль 2018г.
(локальная смета 2-1-1)

Ремонт кровли.

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Кровля.										
1	11-120101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя *м2 кровли*	1300	209,92 181,67	17,5 4,72	272890 236177	22749 6132	136662 56,4	0,2254 0,00538	293,02 6,994
2	21-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97 *м2*	2938	478,31		1405275				

3	21-100403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	1495	244,42		365408			
		м2							
4	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30 мм)	1300	549,24	87,3	714017	113496	151660	0,27945	363,285
		м2 стяжки		186,84	20,01	242889	26011	56,4	0,02425	31,525
5	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-170	19500	16,24	1,29	316661	25060	11050	0,00104	20,28
		м2 стяжки		0,7	0,31	13559	6033	56,4	0,00038	7,41
		Раздел 2 Примыкания.								
11	11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	285,47	423,75	10,96	120967	3128	33408	0,2764	78,90391
		м примыканий		204,55	2,94	58394	840	56,4	0,0032	0,9135
12	21-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	185,56	478,31		88755				
		м2								

13	21-100403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	242,649	244,42		59308			
		м2							
Раздел 3 Ведомость демонтажных работ.									
14	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	1500	116,69	0,29	175041	439	103190	0,1741	261,15
		м2 кровли		116,4	–	174602	–	59,1	–	–
15	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	1500	290,45	33,85	435669	50775	234729	0,34216	513,24
		м2		256,6	8,19	384894	12278	59,1	0,00992	14,88
21	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	4,875	416		2028				
		т								
22	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	4,875	405,81		1978				
		т								
Раздел 4 Отделка помещений.										
23	12-120104-0502	Потолки . Очистка вручную от краски известковой с лестниц	153,4	149,1	–	22872	–	13517	0,223	34,2082
		м2		149,09	–	22871	–	59,1	–	–
24	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	153,4	541,34	19,36	83042	2970	33022	0,45	69,03
		м2 оштукатуриваемой поверхности		376,84	15,98	57808	2451	54,8	0,0218	3,34412

25	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	153,4	201,23	1,73	30869	265	10016	0,154	23,6236
		м2 окрашиваемой поверхности		118,34	0,81	18153	125	54,8	0,001	0,1534
26	12-120104-0501	Стены . Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	500	119,01	–	59505	–	35167	0,178	89
		м2		119,01	–	59505	–	59,1	–	–
27	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	500	432,43	16,57	216213	8284	83594	0,37	185
		м2 оштукатуриваемой поверхности		291,38	13,7	145691	6852	54,8	0,0187	9,35
28	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	500	181,62	1,55	90811	774	29257	0,138	69
		м2 окрашиваемой поверхности		106,04	0,73	53021	367	54,8	0,0009	0,45
29	12-110101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	63,2	1467,25	9,13	92730	577	41810	1,468	92,7776
		м2		1114,48	4,89	70435	309	59,1	0,0067	0,42344
		Всего прямые затраты				**4554039**				**2093**
		в том числе								**75**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 537 999				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				228 517				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				61 398				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 783 516				
		- перевозка грузов, тенге				4 006				
		Накладные расходы I уровня, тенге				917 082				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 471 121
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	196 960
Итого, тенге	5 668 081
Сметная прибыль (8 %), тенге	453 446
Всего	**6 121 527**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	73 458
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	149 919
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**6 344 904**
С учетом ценовой скидки по конкурсу	**4 770 231,86**
НДС (12 %)	572 427,82
Всего по акту с учетом НДС	**5 342 659,68**

Заказчик:

Государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическим классами города Павлодара"

Руководитель _____ **Булгакова Е.И.**

Технический надзор: _____ **Аипов А.М.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НурСар-Строй"

И.О. директор _____ **Садвокасова Н.К.**

Заказчик: Государственное учереждение "Среднея общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическим классами города Павлодара"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "НурСар-Строй"
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли ГУ"Среднея общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическим классами города Павлодара"

Договор: №78 06-26-2018

Акт №2
приемки выполненных работ от 25 августа 2018 года, за август 2018г.
(локальная смета 2-1-1)
Ремонт кровли.

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Кровля.										
1	11-120101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 кровли*	720,091	209,92 181,67	17,5 4,72	151158 130822	12601 3396	75699 56,4	0,2254 0,00538	162,30851 3,87409
2	21-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97 *м2*	1627,40566	478,31		778404				
3	21-100403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97 *м2*	828,10465	244,42		202405				

	1-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30 мм) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 стяжки*	720,091	549,24	87,3	395506	62867	84007	0,27945	201,22943
				186,84	20,01	134540	14408	56,4	0,02425	17,46221
5	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 стяжки*	10801,365	16,24	1,29	175404	13881	6121	0,00104	11,23342
				0,7	0,31	7511	3342	56,4	0,00038	4,10452
	Раздел 2 Примыкания.									
6	12-080101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным (520 мм -фартук) *м*	32	107,72	1,94	3447	62	1982	0,1445	4,624
				103,81	1	3322	32	59,1	0,0013	0,0416
7	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 *т*	0,09085	262462,71		23845				
8	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 *кг*	40,02	228,08		9128				
9	12-080101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным(450 мм-фартук) *м*	139,8	107,73	1,93	15060	270	8660	0,1445	20,2011
				103,83	0,99	14515	138	59,1	0,0013	0,18174
10	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 *т*	0,37402	262462,71		98166				
11	11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков *м примыканий*	392,53	423,74	10,95	166332	4299	45937	0,2764	108,49529
				204,56	2,94	80294	1155	56,4	0,0032	1,2561
12	21-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97 *м2*	255,14	478,31		122036				

-100403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97								
	м2	333,651	244,42		81551				
Раздел 3 Ведомость демонтажных работ.									
14 12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий								
	м2 кровли	520,091	116,69	0,29	60691	152	35779	0,1741	90,54784
			116,4	–	60539	–	59,1	–	–
15 12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;								
	м2	520,091	290,45	33,85	151058	17605	81387	0,34216	177,95434
			256,6	8,19	133453	4257	59,1	0,00992	5,1593
16 11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpm1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0; ktpp2=1,15; ktpm2=1,25; kэкс2=1,25;								
	воронка	10	289,9	–	2899	–	1751	0,3818	3,818
			289,9	–	2899	–	60,4	–	–
17 11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25;								
	воронка	10	10813,5	–	108135	–	4377	0,9545	9,545
			724,6	–	7246	–	60,4	–	–
19 11-200701-0308	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 710 мм. Установка над шахтами ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;								
	зонт	13	880,15	60,23	11442	783	6542	1,08	14,04
			819,92	13,23	10659	172	60,4	0,016	0,208
20 11-200701-0308	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 710 мм. Установка над шахтами								
	зонт	13	7440,92	75,31	96732	979	8178	1,35	17,55
			1024,92	16,54	13324	215	60,4	0,02	0,26
21 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка								
	т	2,745	416		1142				
22 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км								
	т	2,745	405,81		1114				
Раздел 4 Отделка помещений.									

.2-120104-0502	Потолки . Очистка вручную от краски известковой с лестниц	132,6	149,1	–	19771	–	11684	0,223	29,5698
	м2		149,1	–	19770	–	59,1	–	–
24 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	132,6	541,34	19,36	71782	2567	28545	0,45	59,67
	м2 оштукатуриваемой поверхности		376,85	15,98	49970	2119	54,8	0,0218	2,89068
25 11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	132,6	201,23	1,73	26683	229	8658	0,154	20,4204
	м2 окрашиваемой поверхности		118,33	0,81	15691	108	54,8	0,001	0,1326
26 12-120104-0501	Стены . Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	350	119,01	–	41654	–	24617	0,178	62,3
	м2		119,01	–	41653	–	59,1	–	–
27 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	350	432,42	16,57	151348	5798	58516	0,37	129,5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		291,38	13,71	101984	4797	54,8	0,0187	6,545
28 11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	350	181,63	1,55	63569	542	20480	0,138	48,3
	м2 окрашиваемой поверхности		106,04	0,73	37115	257	54,8	0,0009	0,315
29 12-110101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	69,2	1467,24	9,13	101533	632	45779	1,468	101,5856
	м2		1114,48	4,9	77122	339	59,1	0,0067	0,46364
	Всего прямые затраты				**3131995**				**1273**
									43
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				942 429				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				123 267				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				34 735				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 064 041				
	- перевозка грузов, тенге				2 256				
	Накладные расходы I уровня, тенге				558 699				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 690 694
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	132 865
Итого, тенге	3 823 559
Сметная прибыль (8 %), тенге	305 885
Всего	**4 129 444**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	49 553
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	101 132
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 280 129**
С учетом ценовой скидки по конкурсу	**3 217 893,60**
НДС (12 %)	386 147,23
Всего по акту с учетом НДС	**3 604 040,83**

Заказчик:

Государственное учереждение "Среднея общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическим классами города Павлодара"

Руководитель _____ **Булгакова Е.И.**

Технический надзор: _____ **Аипов А.М.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НурСар-Строй"

И.О. директор _____ **Садвакасов Н.К.**

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" августа 2018 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **«29» августа 2018 года. ТОО «НурСар-Строй» Павлодарская область, г.Павлодар, Баймульдина, 5, директор Салвакасов Нуржан Кайниденович**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«29» августа 2018 года ТОО «Engineering Supervision Service», директор Сулейменов Серик Ербулатович**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **«29» августа 2018 года.ТОО «Научный институт проектирования и экспертизы "Апогей"», директор Аркенова Фарида Борисовна**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов.

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт рулонной кровли ГУ " Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара "**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, г. Павлодар ул. М. Горького, стр.33**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"__" _____ 20__ года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации ТОО «СК НУРТАС – ГХ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Филиалом по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза» №16-0126/17 от 08.06.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **29 июня 2018 года;**
месяц, год
окончание работ **29 августа 2018 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, **месяц: 2**
по норме или по проекту организации строительства **месяц: 2**
фактически, **месяц**: 2

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Существующее здание – двух, четырех этажное с подвалом, демонтаж старого покрытия кровли, устройство утеплителя, устройство стяжки, устройство кровельного покрытия в три слоя, устройство парапетов из оцинкованной стали.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **18504,858** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **16579,119** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **16579,119** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **16579,119** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт рулонной кровли ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара" по адресу ул. М.Горького, стр. 33, принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара»

директор Булгакова Е.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор ТОО «Engineering Supervision Service»

директор Сулейменов С.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Авторский надзор: ТОО «Научный институт проектирования и экспертизы "Апогей"»

директор Аркенова Ф.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «НурСар-Строй»

директор Садыкасов Д.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Субподрядная организация

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.