Счет-фактура № 13 от 26.04.17 (1)

Поставщик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003128 от 02.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ148560000000400739 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №42 от 27.03.2017г. К договору №166 от 18.11.2016г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Акмешит - Мелиоратор". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1 (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 90 мест "Айголек" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области" за апрель месяц 2017 г.	шт	1	45 389 899,11	45 389 899,11	12%	5 446 787,89	50 836 687,00		
Всего по счету:					**45 389 899,11**		**5 446 787,89**	**50 836 687,00**		

Руководитель организации Шамахов Б. Ы.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.соглашение №42 от 27 март 2017г. к договору №166 от 18 ноября 2016года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
"Строительство детского сада на 90 мест "Айголек" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"	242 552 090	88 847 980	228 726 624,00	146 047 175	56 731 405	141 124 725	54 819 298	50 836 687	19 747 294
Итого к оплате в тенге								**50 836 687**	

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ **Бекенов К.Е.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ **Еркебаев Б.Б.**

Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ **Кошалаков Ч.А.**

Технадзор:
Директор ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ **Ержанов Е.Е.**

ТОО "ДостарСтройГрупп"
Технадзор по объекту _____ **Балжанов Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **Форма №2**
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест "Айголек" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"
Строительство детского сада на 90 мест
Доп.соглашение №42 от 27 март 2017г. к договору №166 от 18 ноября 2016года.

АКТ№ 6
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
1	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	200	455,21	34,73	91042	6946	56170	1,43	286
		м2		225,00	13,01	45000	2602	118	0,06	13
2	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,004	4781,15	475,40	19	2	18	28,29	--
		1т		4137,75	128,67	17	1	105	0,49	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3	72779,65	422,15	21834	127	2979	56,40	17
		т		8257,50	157,50	2477	47	118	0,77	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
4	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	149	104,86	66,43	15624	9899	9950	0,15	22
		шт		23,85	23,85	3554	3554	140	0,11	16
		МОНОЛИТНАЯ БАЛКА МБ-2А								
5	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,52	16056,04	407,30	24405	619	4052	14,40	22
		м3		2385,00	153,86	3625	234	105	0,75	1
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,52	131,00	--	199	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,12952	62000,00	--	8030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,68192	45800,00	--	77032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			238185	17592			347
			Тенге			54673	6437			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238185				
	Материалы -		Тенге			36776				
	Всего заработная плата -		Тенге				61110			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85062				
	Местные материалы -		Тенге			44082				
		Накладные расходы -	Тенге			73169				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10975			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата -	Тенге				72085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			330036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата -	Тенге				72085			
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ								
9	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	51	1447,05	373,54	73799	19050	42899	2,66	136
		шт		465,75	135,07	23753	6889	140	0,61	31
		МУ2=2ШТ								
10	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,54	14731,53	383,89	7955	207	1383	14,20	8
		м3		2295,00	145,01	1239	78	105	0,71	--
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00744	50600,00	--	376	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0254	53000,00	--	1346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МУ3=1ШТ								
13	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,45	14731,53	383,89	6629	173	1153	14,20	6
		м3		2295,00	145,01	1033	65	105	0,71	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00612	50600,00	--	310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02077	53000,00	--	1101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МУ6=1ШТ								
16	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,625	14731,53	383,89	9207	240	1601	14,20	9
		м3		2295,00	145,01	1434	91	105	0,71	--
17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,136	48300,00	--	6569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0298	47400,00	--	1413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0245	41200,00	--	1009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,475	5510,42	245,72	2617	117	268	2,71	1
		м3		382,50	92,25	182	44	119	0,45	--
		МУ5=3ШТ								
21	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,456	14731,53	383,89	6718	175	1168	14,20	6
		м3		2295,00	145,01	1047	66	105	0,71	--
22	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,18642	48300,00	--	9004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03375	47400,00	--	1600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МУ7=1ШТ								
24	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	14,06	14731,53	383,89	207125	5397	36022	14,20	200
		м3		2295,00	145,01	32268	2039	105	0,71	10
25	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,813	48300,00	--	39268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,178	47400,00	--	8437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,167	41200,00	--	6880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			391364	25360			366
			Тенге			60956	9272			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			391364				
	Материалы -		Тенге			61428				
	Всего заработная плата -		Тенге				70227			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77313				
	Местные материалы -		Тенге			166308				
		Накладные расходы -	Тенге			84495				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12674			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			504411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							451
		Сметная заработная плата -	Тенге				82901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			504411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							451
		Сметная заработная плата -	Тенге				82901			
		РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ								
28	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	883,2	207,95	1,19	183666	1051	28850	0,16	137
		м2		27,00	0,45	23846	397	119	--	2
29	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	883,2	182,78	15,94	161427	14078	42681	0,24	215
		м2		34,65	5,96	30603	5264	119	0,03	26
30	Е0112-17-2 К=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	883,2	59,11	1,40	52206	1236	1682	0,01	8
		м2		1,10	0,50	972	442	119	--	3
31	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	840	148,03	4,93	124341	4141	31088	0,19	156
		м2		29,25	1,85	24570	1554	119	0,01	8
32	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	193,2	7530,00	--	1454796	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	2,08	2909,72	365,89	6052	761	3170	6,66	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1154,25	137,25	2401	285	118	0,67	1
34	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,84032	13800,00	--	11596	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	163,2	103,08	0,99	16823	162	2325	0,07	11
		м2		11,59	0,38	1891	62	119	--	--
36	Е0110-14-1	Установка стропил	25,27	21304,82	334,28	538373	8447	106847	22,10	558
		м3		3397,50	126,00	85855	3184	120	0,62	16
37	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1180	1966,99	8,20	2321044	9676	387601	1,71	2018
		м2		272,95	3,08	322081	3634	119	0,02	18
38	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	97,9	340,17	8,39	33303	821	5527	0,27	26
		м2		43,88	3,17	4296	310	120	0,02	2
39	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	61	715,87	1,24	43668	76	11157	0,97	59
		м2		153,23	0,47	9347	29	119	--	--
40	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	3	3081,19	81,61	9244	245	3580	6,08	18
		шт		963,00	31,50	2889	94	120	0,15	--
41	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	8,6	3960,00	--	34056	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	17,43	1134,90	8,20	19781	143	4964	1,48	26
		м2		236,25	3,08	4118	54	119	0,02	--
43	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	4,17	382,25	1,65	1594	7	149	0,22	1
		м2		33,30	0,63	139	3	105	--	--
44	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	3	360,00	--	1080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0115-165-7	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков оконных, подготовленных под вторую окраску	8,6	83,52	0,05	718	--	587	0,36	3
		м2		65,03	0,02	559	--	105	--	--
46	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	43,95	715,87	1,24	31462	54	8039	0,97	43
		м2		153,23	0,47	6734	21	119	--	--
47	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	25,12	573,75	28,11	14412	706	4049	0,78	20
		м3		123,75	10,58	3109	266	120	0,05	1
48	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1180	20,48	0,91	24169	1074	7108	0,03	34
		м2		4,68	0,34	5522	401	120	--	2
49	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,14314	41008,57	2434,57	5870	348	6587	170,00	24
		т		31950,00	920,25	4573	132	140	4,49	1
50	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0944	59000,00	--	5570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04874	53000,00	--	2583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	43	112,77	37,48	4849	1612	4552	0,41	18
		шт		64,80	10,81	2786	465	140	0,04	2
53	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,675	23400,00	--	39195	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	37	210,03	7,39	7771	273	8245	1,16	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		184,50	2,77	6827	102	119	0,02	1
55	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,49	375,50	30,89	184	15	120	1,23	1
		м2		191,93	11,68	94	6	120	0,06	--
56	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,49	12300,00	--	6027	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОДУХИ								
57	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,902	8679,65	422,15	7829	381	8957	56,40	51
		т		8257,50	157,50	7448	142	118	0,77	1
58	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2517	53600,00	--	13491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,65135	45300,00	--	29506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5206688	45309			3484
			Тенге			550661	16847			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5206688				
	Материалы -		Тенге			2845319				
	Всего заработная плата -		Тенге				567508			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1547109				
	Местные материалы -		Тенге			218290				
		Накладные расходы -	Тенге			677865				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							339
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101680			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			353073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6237625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3905
		Сметная заработная плата -	Тенге				669188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6237625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3905
		Сметная заработная плата -	Тенге				669188			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ								
		ТД742								
60	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19,27	183,02	2,62	3527	50	273	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	203	19	123	--	--
61	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,542	9509,28	--	14663	--	1075	3,66	6
		м3		567,00	--	874	--	123	--	--
62	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	19,27	543,90	23,26	10481	448	6393	1,57	30
		м2		261,00	8,71	5029	168	123	0,04	1
63	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	20,62	29,81	0,22	615	5	471	0,10	2
		м		18,50	0,09	381	2	123	--	--
		ТД541								
64	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	247,53	183,02	2,62	45303	649	3501	0,07	17
		м2		10,51	0,99	2602	245	123	--	1
65	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	19,86	9509,28	--	188854	--	13851	3,66	73
		м3		567,00	--	11261	--	123	--	--
66	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	247,53	443,57	13,43	109797	3324	21812	0,45	111
		м2		66,60	5,04	16485	1248	123	0,02	6
67	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	247,53	769,78	4,90	190544	1213	18374	0,38	95
		м2		58,50	1,85	14481	458	123	0,01	2
68	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	266	109,84	0,46	29217	122	3998	0,08	20
		м		12,04	0,18	3203	48	123	--	--
69	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	26,6	167,96	1,88	4468	50	2207	0,47	12
		м2		78,30	0,72	2083	19	105	--	--
		ТД375								
70	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	71,87	183,02	2,62	13154	188	1017	0,07	5
		м2		10,51	0,99	755	71	123	--	--
71	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,75	9509,28	--	54678	--	4010	3,66	21
		м3		567,00	--	3260	--	123	--	--
72	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	71,87	1447,00	11,72	103996	842	15565	1,06	76
		м2		171,68	4,39	12339	316	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	76,9	256,31	0,32	19710	25	3948	0,24	18
		м		41,63	0,11	3201	8	123	--	--
		ТД507								
74	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	341,91	235,97	9,95	80681	3402	23526	0,36	122
		м2		52,20	3,74	17848	1279	123	0,02	6
75	Е0111-11-2 К=7	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	341,91	234,01	4,69	80010	1604	2591	0,03	11
		м2		4,41	1,75	1508	598	123	0,01	3
76	Е0111-6-2	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе СКС-65-ГП	341,91	713,68	118,54	244015	40530	70808	0,69	237
		м2		123,98	44,39	42390	15177	123	0,22	74
77	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	341,91	769,78	4,90	263195	1675	25380	0,38	131
		м2		58,50	1,85	20002	633	123	0,01	3
78	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	366	109,84	0,46	40201	168	5501	0,08	28
		м		12,04	0,18	4407	66	123	--	--
79	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	36,6	167,96	1,88	6147	69	3037	0,47	17
		м2		78,30	0,72	2866	26	105	--	--
		ТД339								
80	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,85	235,97	9,95	8460	357	2467	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1871	134	123	0,02	1
81	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	35,85	1447,00	11,72	51875	420	7764	1,06	38
		м2		171,68	4,39	6155	157	123	0,02	1
82	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	38,4	256,31	0,32	9842	12	1971	0,24	9
		м		41,63	0,11	1599	4	123	--	--
		ТИП1								
83	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,246	4870,80	--	40165	--	5386	3,24	27
		м3		531,00	--	4379	--	123	--	--
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	164,92	235,97	9,95	38916	1641	11348	0,36	59
		м2		52,20	3,74	8609	617	123	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	164,92	322,71	3,10	53221	511	11374	0,30	49
		м2		54,90	1,17	9054	193	123	0,01	1
86	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	164,92	244,17	2,19	40268	361	8065	0,21	35
		м2		38,93	0,83	6420	137	123	--	1
87	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	164,92	235,97	9,95	38916	1641	11348	0,36	59
		м2		52,20	3,74	8609	617	123	0,02	3
88	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	13,2	9509,28	--	125522	--	9206	3,66	48
		м3		567,00	--	7484	--	123	--	--
89	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	13,2	5975,36	261,86	78875	3457	9717	3,44	45
		м3		499,50	99,00	6593	1307	123	0,48	6
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	164,92	235,97	9,95	38916	1641	11348	0,36	59
		м2		52,20	3,74	8609	617	123	0,02	3
91	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	164,92	382,80	14,76	63131	2434	11759	0,36	60
		м2		52,43	5,54	8647	914	123	0,03	4
92	Е0111-15-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	164,92	189,57	2,68	31264	442	1574	0,04	7
		м2		6,76	1,00	1115	165	123	--	1
93	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	164,92	235,97	9,95	38916	1641	11348	0,36	59
		м2		52,20	3,74	8609	617	123	0,02	3
94	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	164,92	925,06	4,90	152561	808	12242	0,38	63
		м2		58,50	1,85	9648	305	123	0,01	1
95	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	176,5	109,84	0,46	19387	81	2653	0,08	14
		м		12,04	0,18	2125	32	123	--	--
96	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	17,65	167,96	1,88	2965	33	1464	0,47	8
		м2		78,30	0,72	1382	13	105	--	--
		ТИП2								
97	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,71	4870,80	--	8329	--	1117	3,24	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		531,00	--	908	--	123	--	--
98	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,15	235,97	9,95	8058	340	2350	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1783	128	123	0,02	1
99	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	34,15	322,71	3,10	11020	106	2355	0,30	10
		м2		54,90	1,17	1875	40	123	0,01	--
100	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	34,15	244,17	2,19	8338	75	1670	0,21	7
		м2		38,93	0,83	1329	28	123	--	--
101	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,15	235,97	9,95	8058	340	2350	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1783	128	123	0,02	1
102	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,732	9509,28	--	25979	--	1905	3,66	10
		м3		567,00	--	1549	--	123	--	--
103	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,732	5975,36	261,86	16325	715	2011	3,44	9
		м3		499,50	99,00	1365	270	123	0,48	1
104	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,15	235,97	9,95	8058	340	2350	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1783	128	123	0,02	1
105	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	34,15	382,80	14,76	13073	504	2435	0,36	12
		м2		52,43	5,54	1790	189	123	0,03	1
106	Е0111-15-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	34,15	189,57	2,68	6474	92	326	0,04	1
		м2		6,76	1,00	231	34	123	--	--
107	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,15	235,97	9,95	8058	340	2350	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1783	128	123	0,02	1
108	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	34,15	1447,00	11,72	49415	400	7396	1,06	36
		м2		171,68	4,39	5863	150	123	0,02	1
109	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	36,54	256,31	0,32	9365	12	1876	0,24	9
		м		41,63	0,11	1521	4	123	--	--
		ТИП3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,212	749,35	24,55	9900	324	797	0,26	3
		м2		39,83	9,20	526	122	123	0,04	1
111	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132,12	235,97	9,95	31176	1315	9091	0,36	47
		м2		52,20	3,74	6897	494	123	0,02	2
112	Е0111-11-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	132,12	66,86	1,34	8834	177	286	0,01	1
		м2		1,26	0,50	166	66	123	--	--
113	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	10,57	5975,36	261,86	63160	2768	7781	3,44	36
		м3		499,50	99,00	5280	1046	123	0,48	5
114	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132,12	235,97	9,95	31176	1315	9091	0,36	47
		м2		52,20	3,74	6897	494	123	0,02	2
115	Е0111-11-2 К=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	132,12	200,58	4,02	26501	531	858	0,03	3
		м2		3,78	1,50	499	198	123	0,01	1
116	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	132,12	1447,00	11,72	191178	1548	28613	1,06	140
		м2		171,68	4,39	22682	580	123	0,02	3
117	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	141,4	256,31	0,32	36242	45	7260	0,24	33
		м		41,63	0,11	5886	16	123	--	--
		ТИП4								
118	Е0111-11-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм	113,01	235,97	9,95	26667	1124	7776	0,36	40
		м2		52,20	3,74	5899	423	123	0,02	2
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	113,01	235,97	9,95	26667	1124	7776	0,36	40
		м2		52,20	3,74	5899	423	123	0,02	2
120	Е0111-11-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	113,01	66,86	1,34	7556	151	245	0,01	1
		м2		1,26	0,50	142	57	123	--	--
121	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	113,01	1447,00	11,72	163525	1324	24474	1,06	120
		м2		171,68	4,39	19402	496	123	0,02	2
122	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	121	256,31	0,32	31013	39	6212	0,24	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		41,63	0,11	5037	13	123	--	--
		ТИП5								
123	Е0111-11-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм	77,78	235,97	9,95	18354	774	5352	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4060	291	123	0,02	1
124	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	77,78	235,97	9,95	18354	774	5352	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4060	291	123	0,02	1
125	Е0111-11-2 К=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	77,78	200,58	4,02	15601	313	505	0,03	2
		м2		3,78	1,50	294	117	123	0,01	1
126	Е0111-11-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Полимерцементная шпаклевка керамзитобетонной стяжки, толщина 1 мм	77,78	121,37	0,73	9440	57	3360	0,25	20
		м2		41,33	0,21	3215	16	104	--	--
127	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	77,78	1333,17	2,96	103694	230	3877	0,19	15
		м2		39,61	0,92	3081	72	123	--	--
128	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	83,22	123,31	0,16	10262	13	1663	0,09	7
		м		16,18	0,07	1346	6	123	--	--
		ТИП6								
129	Е0111-11-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм	53,81	235,97	9,95	12698	535	3702	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2809	201	123	0,02	1
130	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	53,81	769,78	4,90	41422	264	3994	0,38	21
		м2		58,50	1,85	3148	100	123	0,01	--
131	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	57,6	109,84	0,46	6327	26	866	0,08	4
		м		12,04	0,18	694	10	123	--	--
132	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	5,76	167,96	1,88	967	11	478	0,47	3
		м2		78,30	0,72	451	4	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3407721	87892			2521
			Тенге			398017	32970			161
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3407721				