Счет-фактура № 15 от 04.05.17 (1)

Поставщик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003128 от 02.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ148560000000400739 в АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №42 от 27.03.2017 г. К договору №166 от 18.11.2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Акмешит - Мелиоратор". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1 (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 90 мест "Айголек" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области" за май месяц 2017 г.	шт	1	36 905 454,46	36 905 454,46	12%	4 428 654,54	41 334 109,00		
Всего по счету:					**36 905 454,46**		**4 428 654,54**	**41 334 109,00**		

Руководитель организации Шамахов Б. Ы.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.соглашение №42 от 27 март 2017г. к договору №166 от 18 ноября 2016года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
"Строительство детского сада на 90 мест "Айголек" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"	242 552 090	88 847 980	228 726 624,00	187 381 284	72 787 464	182 458 834	70 875 357	41 334 109	16 056 059
Итого к оплате в тенге								**41 334 109**	

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Бекетов К.Е.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Еркебаев Б.Б.**

Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Коналаков Ч.А.**

Технадзор:

Директор ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ **Ержанов Е.Е.**

ТОО "ДостарСтройГрупп"

Технадзор по объекту _____ **Балжанов Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Форма №2
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест "Айголек" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"
Строительство детского сада на 90 мест
Доп.соглашение №42 от 27 март 2017г. к договору №166 от 18 ноября 2016года.

АКТ№ 7
приемки выполненных работ
за май месяц 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	27,4	761,36	261,86	20861	7175	20171	3,44	94
		м3		499,50	99,00	13686	2713	123	0,48	13
2	С11011-476	**Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм**	30,14	1690,00	--	50937	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			71798	7175			94
			Тенге			13686	2713			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71798				
	Всего заработная плата -		Тенге				16399			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50937				
		Накладные расходы -	Тенге			20171				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3026			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				19425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			97487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				19425			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРНЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	29,52	328,76	20,41	9705	603	4654	0,74	22
		м2		124,24	7,13	3668	210	120	0,03	1
4	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	29,52	12700,00	--	374904	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	29,52	323,78	83,13	9558	2454	5951	0,80	24
		м2		138,83	29,17	4098	861	120	0,12	3
6	С12063-6	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	25,2	5960,00	--	150192	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12063-7	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ	4,32	6010,00	--	25963	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	8	1500,00	--	12000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	160,74	398,48	102,53	64052	16481	36132	0,90	145
		м2		151,65	35,67	24376	5734	120	0,14	22
10	С12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП; ДН 24-10АП	138,9	6290,00	--	873681	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	58	1380,00	--	80040	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	21,84	4250,00	--	92820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	13	1380,00	--	17940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1710855	19537			190
			Тенге			32142	6805			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1710855				
	Материалы -		Тенге			31635				
	Всего заработная плата -		Тенге				38947			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1627540				
		Накладные расходы -	Тенге			46737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7010			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1863047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				45958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1863047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				45958			
		РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
14	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	1283,02	119,58	1,42	153424	1822	96821	0,45	577
		м2		71,33	0,54	91518	693	105	--	3
15	Е0115-151-2	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная**	1214,22	23,54	0,16	28578	194	20169	0,10	123
		м2		15,75	0,07	19124	85	105	--	--
16	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	68,8	325,41	2,33	22388	160	5932	0,49	34
		м2		81,23	0,88	5589	61	105	--	--
17	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	2920,56	101,63	1,19	296817	3475	186295	0,37	1081
		м2		60,30	0,45	176110	1314	105	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	2920,56	23,54	0,16	68740	467	48513	0,10	295
		м2		15,75	0,07	45999	204	105	--	1
19	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	397,13	1857,61	2,10	737713	834	139186	2,00	794
		м2		333,00	0,79	132244	314	105	--	2
20	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	151,2	587,21	6,33	88786	957	50032	1,79	271
		м2		312,75	2,39	47288	361	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1396445	7910			3174
			Тенге			517871	3032			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1396445				
	Материалы -		Тенге			612717				
	Всего заработная плата -		Тенге				520903			
	Местные материалы -		Тенге			257947				
		Накладные расходы -	Тенге			546948				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82042			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2059997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3462
		Сметная заработная плата -	Тенге				602946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2059997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3462
		Сметная заработная плата -	Тенге				602946			
		РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
21	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	70,2	1769,27	2,56	124203	180	34568	2,70	190
		м2		468,00	0,97	32854	68	105	--	--
22	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1073,44	237,30	1,96	254727	2103	123250	0,61	656
		м2		108,90	0,45	116898	483	105	0,03	28
23	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1243,54	173,10	1,88	215257	2338	103178	0,47	582
		м2		78,30	0,72	97369	895	105	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1243,54	150,62	0,62	187300	771	101704	0,43	541
		м2		69,08	0,23	85904	286	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			781486	5391			1968
			Тенге			333024	1733			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			781486				
	Материалы -		Тенге			297895				
	Всего заработная плата -		Тенге				334757			
	Местные материалы -		Тенге			145176				
		Накладные расходы -	Тенге			362699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54405			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1212836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2184
		Сметная заработная плата -	Тенге				389162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1212836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2184
		Сметная заработная плата -	Тенге				389162			
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНАЯ (3ШТ)								
25	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	9,75	10689,01	257,71	104218	2513	7434	4,05	39
		м3		634,50	91,69	6186	894	105	0,40	4
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,89625	131,00	--	1296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,34965	65900,00	--	23042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03888	70437,87	304,24	2739	12	400	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	376	4	105	0,56	--
29	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	2,26134	13711,47	5475,87	31006	12383	13418	28,90	65
		т		5040,00	1552,87	11397	3512	90	5,46	12
30	С12021-146	Косоуры	1,2015	108500,00	--	130363	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,05984	154400,00	--	163639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0357	175710,10	1826,10	6273	65	439	42,70	2
		т		8100,00	690,75	289	25	140	3,37	--
33	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	8,1	9644,81	196,62	78123	1593	2947	1,79	14
		м3		272,25	74,27	2205	602	105	0,36	3
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,2215	131,00	--	1077	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,152	41200,00	--	6262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,891	65900,00	--	58717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906	592	724	0,65	2
		шт		104,85	67,51	315	203	140	0,25	1
38	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	3	626,36	424,53	1879	1274	1476	1,21	4
		шт		201,83	149,49	605	448	140	0,61	2
39	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,85	20900,00	--	59565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	2,85	174,00	--	496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,85	131,00	--	373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	354,27	172,69	2126	1036	1147	0,48	3
		шт		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
43	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	755,48	389,08	2266	1167	1221	0,94	3
		шт		153,90	136,92	462	411	140	0,55	2
44	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	1,629	14100,00	--	22969	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,63	131,00	--	214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов кл В10	0,29	10090,87	86,60	2926	25	159	3,06	1
		м3		490,50	32,72	142	9	105	0,16	--
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	54	8674,57	66,01	468427	3565	12513	1,35	73
		м3		195,75	24,93	10570	1346	105	0,12	7
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	55,3758	131,00	--	7254	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	17,5	7793,84	335,84	136392	5877	17052	4,54	79
		м3		699,75	126,00	12246	2205	118	0,61	11
50	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03318	70437,87	304,24	2337	10	341	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	321	4	105	0,56	--
51	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	20,4	4266,75	7,69	87042	157	9208	1,74	35
		м		319,50	2,90	6518	59	140	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1401928	30268			325
			Тенге			52091	10083			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1076919				
	Материалы -		Тенге			108427				
	Всего заработная плата -		Тенге				47265			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88021				
	Местные материалы -		Тенге			821893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			55060				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1199899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				55524			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			325008				
	Материалы -		Тенге			7226				
	Всего заработная плата -		Тенге				14909			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			294002				
		Накладные расходы -	Тенге			13418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2013			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20306				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			358732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				16921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1558630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				72445			
		РАЗДЕЛ 6.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ								
52	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	1,42	22541,72	316,57	32009	450	6146	22,50	32
		м3		3487,50	119,25	4952	169	120	0,58	1
53	Е0110-7-1	**Обшивка каркасных стен досками обшивки**	47,83	622,52	4,64	29775	222	3433	0,36	17
		м2		58,05	1,76	2777	84	120	0,01	--
54	Е0110-7-3	**Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	35,91	541,36	4,32	19440	155	5306	0,75	27
		м2		121,50	1,64	4363	59	120	0,01	--
55	Е0110-7-1	**Обшивка каркасных стен досками обшивки**	31,35	622,52	4,64	19516	145	2250	0,36	11
		м2		58,05	1,76	1820	55	120	0,01	--
56	Е0115-166-1	**Улучшенная окраска стен деревянных белилами**	178,13	205,34	1,61	36578	287	16695	0,53	95
		м2		88,65	0,61	15791	109	105	--	1
		ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ								
57	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,3526	93997,62	304,24	33144	107	12288	198,00	70
		1т		33075,00	114,75	11662	40	105	0,56	--
58	Е0113-26-12	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124**	17,63	42,36	0,09	747	2	44	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,75	0,05	48	1	90	--	--
59	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	27,68	210,03	7,39	5814	205	6169	1,16	32
		м		184,50	2,77	5107	77	119	0,02	--
60	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,1744	97200,00	--	16952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИСТ АС-50.ОБШИВКА СТЕН ВЕНТКАМЕРЫ								
61	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,22	7627,27	378,22	16933	840	8232	20,04	44
		м3		3566,25	141,75	7917	315	100	0,69	2
62	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	2,22	6730,00	--	14941	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	22,22	133,23	1,19	2960	26	892	0,22	5
		м2		37,80	0,45	840	10	105	--	--
64	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,064	53000,00	--	3392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	22,22	952,48	4,92	21164	109	4548	1,15	26
		м2		193,05	1,87	4290	42	105	0,01	--
		СТРЕМЯНКА								
66	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0428	13711,47	5475,87	587	234	254	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	216	66	90	5,46	--
67	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0428	133700,00	--	5722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2	148,40	0,07	178	--	136	0,65	1
		м2		108,00	0,02	130	--	105	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ОЛ-1,ОЛ-2,ОЛ3 С ПОРУЧНЯМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,305	22247,56	8912,18	6786	2718	3334	54,30	17
		т		10170,00	1974,78	3102	602	90	7,58	2
70	С12031-151	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А28-1200-1.0	618,11	693,00	--	428350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,031	172800,00	--	5357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,034	59000,00	--	2006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12031-183	Монтажные детали алюминиевые М-02	496	34,00	--	16864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С12031-182	Монтажные детали алюминиевые М-01	80	191,00	--	15280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,178	148,40	0,07	1362	1	1041	0,65	6
		м2		108,00	0,02	991	--	105	--	--
		КАБИНЫ САНУЗЛОВ								
76	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,018	22541,72	316,57	406	6	78	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	63	2	120	0,58	--
77	С12031-151	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А28-1200-1.0	12,4	693,00	--	8593	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	61,38	541,36	4,32	33228	265	9070	0,75	46
		м2		121,50	1,64	7458	101	120	0,01	--
79	СПРАЙС-ЛИСТ	РУЧКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ САНУЗЛОВ	18	586,25	--	10553	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
80	СПРАЙС-ЛИСТ	НАВЕС ДЛЯ ДВЕРЕЙ	36	906,86	--	32647	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
81	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАЩЕЛКА	18	476,33	--	8574	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА								
82	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,02552	9883,80	2860,42	252	73	162	36,30	1
		т		6300,00	736,43	161	19	90	3,51	--
83	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,02552	154400,00	--	3940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0115-178-6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 1 раз кузбасским лаком	1,3	55,36	--	72	--	71	0,32	--
		м2		51,75	--	67	--	105	--	--
85	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	1	1211,87	475,70	1212	476	949	2,63	3
		шт		515,25	162,92	515	163	140	0,64	1
86	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,42	15800,00	--	6636	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	3,96	182,78	15,94	724	63	191	0,24	1
		м2		34,65	5,96	137	24	119	0,03	--
88	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	3,96	808,89	7,62	3203	30	203	0,24	1
		м2		40,28	2,86	160	11	119	0,01	--
89	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	3,96	-207,95	-1,19	-824	-5	-129	-0,16	-1
		м2		-27,00	-0,45	-107	-2	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			845072	6409			436
			Тенге			72459	1947			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			301567				
	Материалы -		Тенге			180360				
	Всего заработная плата -		Тенге				70240			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37290				
	Местные материалы -		Тенге			11552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			77613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11642			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			401931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата -	Тенге				81882			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			491731				
	Материалы -		Тенге			1121				
	Всего заработная плата -		Тенге				4166			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			484107				
		Накладные расходы -	Тенге			3749				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29729				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			525210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4728			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			51773				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3106				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			54880				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			982020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							485
		Сметная заработная плата -	Тенге				86611			
		РАЗДЕЛ 7.ОТМОСТКА								
90	**Е0111-2-4**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**14,1**	**4870,80**	**--**	**68678**	**--**	**9209**	**3,24**	**46**
		м3		**531,00**	**--**	**7487**	**--**	**123**	**--**	**--**
91	**Е0127-52-1**	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ**	**141**	**401,08**	**5,88**	**56552**	**830**	**1626**	**0,05**	**6**
		м2		**7,02**	**1,65**	**990**	**233**	**133**	**0,01**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**125230**	**830**			**52**
			Тенге			**8477**	**233**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125230				
	Материалы -		Тенге			320				
	Всего заработная плата -		Тенге				8710			
	Местные материалы -		Тенге			115604				
		Накладные расходы -	Тенге			10835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1625			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				10335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			144229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10335			
		РАЗДЕЛ 8.ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1								
92	Е0116-7-10	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм**	8	1550,07	19,03	12401	152	1271	0,69	6
		м		117,00	7,13	936	57	128	0,03	--
93	Е0116-7-8	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	15	1082,42	12,21	16236	183	1872	0,56	8
		м		92,93	4,57	1394	69	128	0,02	--
94	Е0116-7-7	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**	24	965,42	12,21	23170	293	2995	0,56	13
		м		92,93	4,57	2230	110	128	0,02	1
95	Е0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	60	693,07	10,34	41584	620	6207	0,43	26
		м		76,95	3,87	4617	232	128	0,02	1
96	Е0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	25	471,67	4,19	11792	105	1966	0,34	8
		м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	--
97	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	23	362,67	4,19	8341	96	1808	0,34	8
		м		59,85	1,58	1377	36	128	0,01	--
98	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	28	364,67	4,19	10211	117	2202	0,34	9
		м		59,85	1,58	1676	44	128	0,01	--
99	Е0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	42	329,67	4,19	13846	176	3302	0,34	14
		м		59,85	1,58	2514	66	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	132	322,61	5,38	42585	710	25851	0,90	119
		1шт		150,75	2,25	19899	297	128	0,01	1
101	С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	12	6420,00	--	77040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	6	4130,00	--	24780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3850,00	--	19250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	111	3580,00	--	397380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0117-2-3	Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645	0,70	3
		шт		126,00	--	504	--	128	--	--
106	С131101-108	Термосмесители воды ТСВБ	4	6270,00	--	25080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	18	74,06	9,93	1333	179	1474	0,32	6
		фланец		63,00	--	1134	--	130	--	--
108	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	18	285,00	--	5130	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ								
109	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	4	5071,57	1,57	20286	6	276	0,30	1
		1кран		54,00	--	216	--	128	--	--
		КРАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	15493,47	23,09	61974	92	852	0,90	4
		1кран		157,50	9,00	630	36	128	0,04	--
111	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	4	332,30	23,87	1329	95	525	0,68	3
		шт		100,35	9,02	401	36	120	0,04	--
112	290518-4149-1	Шкаф пожарного крана КНГ-19/206,564	4	15065,00	--	60260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	0,04	2080,00	--	83	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
114	ПРАЙС-ЛИСТ	ОГНЕТУЩИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ (ОПУ-8)	8	1348,11	--	10785	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-1КОМПЛ.								
115	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2946	13,10	13
		1узел		2193,75	108,00	2194	108	128	0,53	1
116	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	919,00	--	919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	С130801-21	Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 80 мм, d водомера 80 мм	1	17900,00	--	17900	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
120	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200,00	--	5000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,4	21,80	0,05	684	2	165	0,03	1
		м2		5,81	0,02	182	1	90	--	--
122	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	20,3	39,28	0,04	797	1	114	0,03	1
		м2		6,26	--	127	--	90	--	--
123	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	178	10,99	--	1956	--	2436	0,05	9
		м		10,69	--	1903	--	128	--	--
124	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	47	11,13	--	523	--	643	0,05	2
		м		10,69	--	502	--	128	--	--
125	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,202	8097,13	--	1636	--	2109	51,50	10
		км		8032,50	--	1623	--	130	--	--
126	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,015	8170,63	--	123	--	157	51,50	1
		км		8032,50	--	120	--	130	--	--
127	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,008	8287,75	--	66	--	84	51,50	--
		км		8032,50	--	64	--	130	--	--
128	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАТВОР FAF3550 ДИАМ.50	13	2350,55	--	30557	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			968421	3123			265
			Тенге			45740	1132			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66229				
	Материалы -		Тенге			2024				
	Всего заработная плата -		Тенге				3689			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60260				
	Местные материалы -		Тенге			16				
		Накладные расходы -	Тенге			4628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4383			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			860851				
	Материалы -		Тенге			226753				
	Всего заработная плата -		Тенге				43182			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			589146				
	Местные материалы -		Тенге			18				
		Накладные расходы -	Тенге			55274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8291			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			971092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				51474			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			41342				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2481				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			43823				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1090022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				55857			
		РАЗДЕЛ 9.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3								
129	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**56**	**329,67**	**4,19**	**18462**	**235**	**4403**	**0,34**	**19**
		м		**59,85**	**1,58**	**3352**	**88**	**128**	**0,01**	**--**
130	**С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	**72**	**3580,00**	**--**	**257760**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
131	**Е0115-172-4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**12,3**	**148,40**	**0,07**	**1825**	**1**	**1395**	**0,65**	**8**
		м2		**108,00**	**0,02**	**1328**	**--**	**105**	**--**	**--**
132	**Е0116-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**56**	**10,99**	**--**	**615**	**--**	**766**	**0,05**	**3**
		м		**10,69**	**--**	**599**	**--**	**128**	**--**	**--**
133	**Е0122-31-1**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	**56**	**8097,13**	**--**	**453439**	**--**	**584766**	**51,50**	**2884**
		км		**8032,50**	**--**	**449820**	**--**	**130**	**--**	**--**
		ОБОРУДОВАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	12	1512,32	97,07	18148	1165	21600	7,87	94
		комплект		1370,25	36,00	16443	432	128	0,18	2
135	СПРАЙС-ЛИСТ	АРИСТОН 150Л	5	12547,77	--	62739	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
136	СПРАЙС-ЛИСТ	АРИСТОН 100Л	6	9357,59	--	56146	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
137	СПРАЙС-ЛИСТ	АРИСТОН 15Л	1	6187,47	--	6187	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	5	9126,62	39,24	45633	196	2578	2,22	11
		комплект		387,00	15,75	1935	79	128	0,07	--
139	Е0117-3-1	Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным	18	4106,62	39,24	73919	706	9279	2,22	40
		комплект		387,00	15,75	6966	283	128	0,07	1
140	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	18	2940,00	--	52920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	15	12095,38	47,75	181431	716	5314	1,55	23
		комплект		258,75	18,00	3881	270	128	0,09	1
142	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	31	5930,28	21,53	183839	667	14106	1,95	60
		комплект		346,50	9,00	10742	279	128	0,04	1
143	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	3	15266,57	93,94	45800	282	2013	2,90	9
		комплект		488,25	36,00	1465	108	128	0,17	1
144	Е0117-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	--
145	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	21	9183,78	61,65	192859	1295	11007	2,26	47
		комплект		387,00	22,50	8127	473	128	0,11	2
146	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	23	1700,00	--	39100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	4	1412,70	6,95	5651	28	426	0,46	2
		комплект		81,00	2,25	324	9	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОГРЕВ ПОЛА Т11 И Т21								
148	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	250	364,67	4,19	91168	1048	19658	0,34	84
		м		59,85	1,58	14963	395	128	0,01	2
149	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	42	471,67	4,19	19810	176	3302	0,34	14
		м		59,85	1,58	2514	66	128	0,01	--
150	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	16	3580,00	--	57280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С130904-83 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	4	5690,00	--	22760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,25	21,80	0,05	899	2	216	0,03	1
		м2		5,81	0,02	240	1	90	--	--
153	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	41,25	19,64	0,02	810	1	116	0,02	1
		м2		3,13	--	129	--	90	--	--
154	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26,68	148,40	0,07	3959	2	3026	0,65	17
		м2		108,00	0,02	2881	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1900546	6548			3321
			Тенге			526191	2495			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460933				
	Материалы -		Тенге			3225				
	Всего заработная плата -		Тенге				454400			
	Местные материалы -		Тенге			3304				
		Накладные расходы -	Тенге			589520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88428			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1113480				