Счет-фактура № 17 от 15.05.17 (1)

Поставщик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003128 от 02.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ148560000000400739 в АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №42 от 27.03.2017г. К договору №166 от 18.11.2016г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Акмешит - Мелиоратор". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1 (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 90 мест "Айголек" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области" за май месяц 2017 г.	шт	1	16 323 767,86	16 323 767,86	12%	1 958 852,14	18 282 620,00		
Всего по счету:					**16 323 767,86**		**1 958 852,14**	**18 282 620,00**		

Руководитель организации Шамахов Б. Ы. Руководитель **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) МП *(должность)*

Главный бухгалтер организации не П. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.соглашение №42 от 27 март 2017г. к договору №166 от 18 ноября 2016года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
"Строительство детского сада на 90 мест "Айголек" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"	242 552 090	88 847 980	228 726 624,00	205 663 904	79 889 270	200 741 454	77 977 163	18 282 620	7 101 806
Итого к оплате в тенге								**18 282 620**	

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Конарбаев Є.

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Еркебаев Б.Б.

Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Кошалаков Ч.А.

Технадзор:

Директор ТОО "ДостарСтройГруппа" _____ Ержанов Е.Е.

ТОО "ДостарСтройГруппа"

Технадзор по объекту _____ Балжанов Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ Шамахов Б.Ы.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **Форма №2**
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест "Айголек" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"
Строительство детского сада на 90 мест
Доп.соглашение №42 от 27 март 2017г. к договору №166 от 18 ноября 2016года.

АКТ№ 8
приемки выполненных работ
за май месяц 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛАБЫЕ ТОКИ								
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	Ц0110-111-1	**Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС**	4	978,90	--	3916	--	3409	7,00	28
		шт		947,00	--	3788	--	90	--	--
2	СПРАЙС-ЛИСТ	**ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ**	4	769,46	--	3078	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-55-8	**Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	60	43,80	--	2628	--	1323	0,15	9
		м		24,50	--	1470	--	90	--	--
4	С151607-291	**Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520 80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2**	0,06	2980,00	--	179	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	С151802-13	**Коробка телефонная распределительная КРТУ-10**	1	526,00	--	526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-410-2	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм**	3	39,00	1,50	117	5	74	0,16	--
		м		25,90	0,20	78	1	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**С130804-120 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм**	**0,3**	**1440,00**	**--**	**432**	**--**	**--**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**10875**	**5**			**37**
			Тенге			**5336**	**1**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7365**				
	Материалы -		Тенге			**1320**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5336**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**705**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4807**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**721**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**730**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**12902**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6057**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**432**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**432**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**458**				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**3078**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**185**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**3263**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**16623**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6057**			
		РАЗДЕЛ 2.ТЕЛЕВЕДЕНИЕ								
8	**Ц0110-372-2**	**Станционное оборудование: устройство антенное развязывающее**	**1**	**3270,00**	**128,00**	**3270**	**128**	**2529**	**14,00**	**14**
		устройс		**2475,00**	**29,30**	**2475**	**29**	**101**	**0,17**	**--**
9	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**АНТЕННА ОФСЕТНАЯ С ПОДСТАВКОЙ РАСЕ 0,6М**	**1**	**860,71**	**--**	**861**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**ТЮНЕР**	**1**	**2696,21**	**--**	**2696**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**Ц0108-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**156**	**27,70**	**2,10**	**4321**	**328**	**2994**	**0,10**	**16**
		м		**19,70**	**0,50**	**3073**	**78**	**95**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ RG-11 ARION BE 690	6	29,73	--	178	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ RG-6 ARION BE 690	150	13,83	--	2075	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	3	39,00	1,50	117	5	74	0,16	--
		м		25,90	0,20	78	1	95	--	--
15	С130804-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	0,303	2150,00	--	651	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14169	460			30
			Тенге			5626	108			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7708				
	Материалы -		Тенге			1622				
	Всего заработная плата -		Тенге				5734			
		Накладные расходы -	Тенге			5597				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				840			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			798				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6573			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			651				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			651				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			691				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			5810				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			6158				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6573			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
16	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	СПРАЙС-ЛИСТ	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ГРАНИТ-16)	1	6014,63	--	6015	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	53	457,50	1,60	24248	85	20845	2,00	106
		шт		437,00	--	23161	--	90	--	--
19	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (ИП-101-1В)	53	148,64	--	7878	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	66	457,50	1,60	30195	106	25958	2,00	132
		шт		437,00	--	28842	--	90	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ	ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ	66	299,06	--	19738	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	5	860,30	1,60	4302	8	3726	5,00	25
		шт		828,00	--	4140	--	90	--	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (ИПР-3СУ)	5	330,55	--	1653	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--
25	СПРАЙС-ЛИСТ	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ ВЫНОСНОЙ (БИЯ-С)	1	708,69	--	709	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	9	3220,00	--	28980	--	16038	25,00	225
		шт		1980,00	--	17820	--	90	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЬЕЗОСИРЕНА СО СТРОБО ЛАМПОЙ	9	550,59	--	4955	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	650	72,90	--	47385	--	31181	0,33	215
		м		53,30	--	34645	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520 80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,65	2980,00	--	1937	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	77	26,92	--	2073	--	2058	0,15	12
		м		24,75	--	1906	--	108	--	--
31	С151607-246	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,077	10100,00	--	778	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТ	НАГРУЗОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 2,7 КОМ (МЛТ)	10	3,97	--	40	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	3	34,20	1,20	103	4	67	0,14	--
		м		23,20	0,20	70	1	95	--	--
34	С130804-118 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	0,303	508,00	--	154	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	3	39,00	1,50	117	5	74	0,16	--
		м		25,90	0,20	78	1	95	--	--
36	С130804-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	0,303	2150,00	--	651	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			186766	210			740
			Тенге			115283	1			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			144974				
	Материалы -		Тенге			26766				
	Всего заработная плата -		Тенге				115284			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2715				
		Накладные расходы -	Тенге			104106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14945				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			264025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							792
		Сметная заработная плата -	Тенге				130900			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			805				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			805				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			854				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			40987				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2459				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			43446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			308325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							792
		Сметная заработная плата -	Тенге				130900			
		РАЗДЕЛ 4.АВТОМАТИЗАЦИЯ								
37	Ц0111-31-1	**ТЕРМОМЕТР В ОПРАВЕ**	3	68,91	--	207	--	170	0,50	2
		шт		63,00	--	189	--	90	--	--
38	Ц0111-31-1	**ТЕРМОМЕТР БЕЗ ОПРАВЫ**	3	68,91	--	207	--	170	0,50	2
		шт		63,00	--	189	--	90	--	--
39	С131205-4	**Термометры прямые в оправе**	6	352,00	--	2112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0111-60-1	**ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, ДЛИНА ТРУБКИ 491ММ**	1	779,69	1,58	780	2	644	4,00	4
		КОМПЛЕКТ		715,50	--	716	--	90	--	--
41	СПРАЙС-ЛИСТ	**УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-1М1-4-1Р54 ДЛЯ ВОЗДУХА**	1	2251,51	--	2252	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0111-60-1	**ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, ДЛИНА ТРУБКИ 251ММ**	1	779,69	1,58	780	2	644	4,00	4
		КОМПЛЕКТ		715,50	--	716	--	90	--	--
43	СПРАЙС-ЛИСТ	**УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-1М1-4-1Р54 ДЛЯ ВОДЫ**	1	2251,51	--	2252	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-411-1	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	5	114,40	7,80	572	39	234	0,29	1
		м		48,80	0,50	244	2	95	--	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ	**МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-12-18**	5	22,85	--	114	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,30	--	1405	--	1309	4,00	8
		шт		648,00	--	1296	--	101	--	--
47	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	2	1080,00	--	2160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0112-699-1	Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	5	200,00	69,60	1000	348	586	1,00	5
		шт		128,00	2,30	640	12	90	0,01	--
49	2308-6056	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-80	5	7664,75	--	38324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-152-13	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг	1	83,20	2,60	83	3	29	0,15	--
		шт		29,90	0,50	30	1	95	--	--
51	2405-1731	ПРОФИЛЬ ЗЕТОВЫЙ К241 У2	1	28,52	--	29	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-545-4	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, за каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 8-545-3	1	20,50	--	20	--	15	1,00	1
		зажим		15,80	--	16	--	95	--	--
53	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	1	244,00	--	244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПРАЙС-ЛИСТ	БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-УП16-В-В-Уз10	2	103,58	--	207	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18	125,60	64,10	2261	1154	978	0,26	5
		м		41,40	15,80	745	284	95	0,09	2
56	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	18	47,00	--	846	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,01	102170,00	1870,00	1022	19	81	52,00	1
		т		8280,00	270,01	83	3	95	1,57	--
58	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		722,25	18,00	722	18	90	0,10	--
59	СПРАЙС-ЛИСТ	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ 600Х400Х250ММ	1	6174,94	--	6175	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
		шт		288,00	2,30	288	2	95	0,01	--
61	С151801-115	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 16	1	3170,00	--	3170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПРАЙС-ЛИСТ	ТУМБЛЕР ТП1-2	1	48,25	--	48	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	4	97,70	1,60	391	6	325	1,00	4
		шт		85,50	--	342	--	95	--	--
64	1504-18011	Кнопки управления КЕ,500В,частота 50-60Гц,220В,номинальный ток 10А,количество контактов 2,толкатель цилиндрический КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76	4	142,60	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	241,70	91,00	483	182	298	0,82	2
		шт		131,00	25,70	262	51	95	0,15	--
66	16022-30088	Табло выносное световое ДВ5.142.002	2	641,70	--	1283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-317-4	Реле сигнальное	4	3104,10	34,10	12416	136	6449	10,00	40
		шт		1688,00	9,00	6752	36	95	0,05	--
68	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕЛЕ РПУ2-М9-6440УЗБ	2	430,25	--	861	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
69	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕЛЕ РПУ2-М9-6220УЗБ	2	573,67	--	1147	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0110-698-4	Прочее оборудование электрочасофикации: реле времени программное типа 2РВМ	1	112,80	--	113	--	91	0,60	1
		шт		101,00	--	101	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ КОМБИНИРОВАННОЕ РКВ11-33	1	1728,34	--	1728	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
73	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63-5	1	804,73	--	805	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
		компл		102,00	0,50	102	--	95	--	--
75	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431,00	--	431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			88886	2012			87
			Тенге			13659	412			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			40178				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			40178				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			30162				
	Материалы -		Тенге			8458				
	Всего заработная плата -		Тенге				14071			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6034				
		Накладные расходы -	Тенге			13280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1992			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2607				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			46049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				16063			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2958				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2958				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3135				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			15589				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			935				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			16524				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			105886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				16063			

КОТЕЛЬНАЯ

РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,39	13
		1насос		2218,50	45,01	2218	45	128	0,23	--
77	СПРАЙС-ЛИСТ	НАСОС GRUNDFOS CM15-1A-R-A-E-AVBE	1	43236,21	--	43236	--	--	--	--
		IN		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	20	471,67	4,19	9433	84	1573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	--
79	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	4	362,67	4,19	1451	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
80	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	2	329,67	4,19	659	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
81	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	2	322,61	5,38	645	11	392	0,90	2
		1шт		150,75	2,25	302	5	128	0,01	--
82	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3850,00	--	7700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	132,57	1,57	265	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
84	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	3850,00	--	15400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	30	362,00	--	10860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,41	148,40	0,07	358	--	273	0,65	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,02	260	--	105	--	--
87	С130804-46	Переход, Dy 50х32 мм	0,1	226,00	--	23	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	26	10,99	--	286	--	356	0,05	1
		м		10,69	--	278	--	128	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
89	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
90	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367,00	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С130801-21	Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 80 мм, d водомера 80 мм	1	17900,00	--	17900	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			131580	381			36
			Тенге			6176	142			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			43236				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			43236				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			358				
	Материалы -		Тенге			97				
	Всего заработная плата -		Тенге				260			
		Накладные расходы -	Тенге			273				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				301			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			87986				
	Материалы -		Тенге			13840				
	Всего заработная плата -		Тенге				6058			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67850				
	Сдача и испытание -		Тенге			68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1163			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5744				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			101485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			145390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7522			
		РАЗДЕЛ 6.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3								
93	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**3**	**329,67**	**4,19**	**989**	**13**	**236**	**0,34**	**1**
		м		**59,85**	**1,58**	**180**	**5**	**128**	**0,01**	**--**
94	**Е0116-16-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм**	**3**	**322,61**	**5,38**	**968**	**16**	**588**	**0,90**	**3**
		1шт		**150,75**	**2,25**	**452**	**7**	**128**	**0,01**	**--**
95	**С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм**	**3**	**3580,00**	**--**	**10740**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
96	**Е0117-8-1**	**Установка индивидуальных водоводяных нагревателей**	**1**	**1512,32**	**97,07**	**1512**	**97**	**1800**	**7,87**	**8**
		комплект		**1370,25**	**36,00**	**1370**	**36**	**128**	**0,18**	**--**
97	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТИПА "АРИСТОН" НА 30Л**	**1**	**6664,49**	**--**	**6664**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КОМПЛ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
98	**Е0115-172-4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**0,14**	**148,40**	**0,07**	**21**	**--**	**16**	**0,65**	**--**
		м2		**108,00**	**0,02**	**15**	**--**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**20894**	**126**			**12**
			Тенге			**2017**	**47**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				15			
		Накладные расходы -	Тенге			16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39				
		Сметная заработная плата -	Тенге				18			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14209				
	Материалы -		Тенге			1341				
	Всего заработная плата -		Тенге				2050			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10740				
		Накладные расходы -	Тенге			2623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				394			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1010				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2443			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			6664				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			400				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			7064				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			24946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2461			
		РАЗДЕЛ 7.КАНАЛИЗАЦИЯ К1-К3								
99	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	18	620,54	0,64	11170	12	2453	0,58	11
		м		106,20	0,25	1912	5	128	--	--
100	Е0116-5-1	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм**	12,5	781,79	7,07	9772	88	2131	0,70	9
		м		130,50	2,66	1631	33	128	0,01	--
101	Е0117-1-11	**Установка трапов диам. 50 мм**	2	1412,70	6,95	2825	14	213	0,46	1
		комплект		81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
102	СПРАЙС-ЛИСТ	**РЕВИЗИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д50ММ**	1	105,43	--	105	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
103	С130810-182	**Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм**	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0122-33-1	**Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм**	0,006	107786,81	398,18	647	2	54	42,10	--
		т		6750,00	150,75	41	1	130	0,74	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			24747	116			20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**3745**	**43**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**647**				
	Материалы -		Тенге			**604**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41**			
		Накладные расходы -	Тенге			**54**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**743**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**23995**				
	Материалы -		Тенге			**19949**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3747**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**227**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4796**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**719**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1727**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**30518**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4467**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**105**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**112**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**31373**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4516**			
		РАЗДЕЛ 8.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ОТОПЛЕНИЕ								
105	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**12**	**266,17**	**4,08**	**3194**	**49**	**849**	**0,30**	**4**
		м		**53,77**	**1,53**	**645**	**18**	**128**	**0,01**	**--**
106	**Е0116-10-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**18**	**429,13**	**14,54**	**7724**	**262**	**2507**	**0,55**	**10**
		м		**103,36**	**5,45**	**1860**	**98**	**128**	**0,03**	**--**
107	**Е0116-10-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**40**	**429,13**	**14,54**	**17165**	**582**	**5571**	**0,55**	**22**
		м		**103,36**	**5,45**	**4134**	**218**	**128**	**0,03**	**1**
108	**Е0118-6-1**	**Установка чугунных радиаторов**	**6**	**4331,44**	**35,77**	**25989**	**215**	**961**	**0,70**	**4**
		1кВт		**111,70**	**13,40**	**670**	**80**	**128**	**0,07**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	482,28	40,42	482	40	356	1,47	1
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
110	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	682,00	--	682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	225,00	--	450	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15	148,40	0,07	2226	1	1701	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1620	--	105	--	--
113	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	70	10,99	--	769	--	958	0,05	4
		м		10,69	--	748	--	128	--	--
114	Е0118-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм	1	2004,47	38,10	2004	38	276	1,14	1
		1шт		201,62	13,90	202	14	128	0,07	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
115	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,4	1210,51	11,11	7747	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
116	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2	1115,92	8,82	2232	18	406	0,96	2
		м2		155,22	3,31	310	7	128	0,02	--
117	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
118	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1	647,00	--	647	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1129,10	7,30	4516	29	448	0,51	2
		шт		85,05	2,36	340	9	128	0,01	--
120	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	1	440,20	9,66	440	10	330	1,54	2
		шт		252,79	4,72	253	5	128	0,02	--
121	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,24	1
		шт		207,90	2,36	208	2	128	0,01	--
122	С131310-13	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1500 мм	1	1980,00	--	1980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С131310-14	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2000 мм	1	3280,00	--	3280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	9	183,73	45,76	1654	412	1025	0,54	5
		м		96,75	17,10	871	154	100	0,08	1
125	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,3	5520,00	--	1656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	188,55	12,17	1508	97	360	0,25	2
		м		40,50	4,50	324	36	100	0,02	--
127	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0095	179500,00	--	1705	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
128	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм	1	353,00	--	353	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			90131	1897			83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**14722**	**713**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9749**				
	Материалы -		Тенге			**2063**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3005**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4361**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3086**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**463**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**770**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13605**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3468**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**80382**				
	Материалы -		Тенге			**60696**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12430**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6392**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**204**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15911**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2387**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5778**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**102070**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14817**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**115675**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18285**			
		РАЗДЕЛ 9.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
129	**Ц0108-572-4**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм**	**1**	**2849,00**	**178,00**	**2849**	**178**	**500**	**3,00**	**3**
		шт		**486,00**	**40,50**	**486**	**41**	**95**	**0,23**	**--**
130	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯРВ-100**	**1**	**4262,09**	**--**	**4262**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
131	**Ц0108-573-5**	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм**	**1**	**663,00**	**152,00**	**663**	**152**	**361**	**2,00**	**2**
		шт		**349,00**	**31,50**	**349**	**32**	**95**	**0,18**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	75-6-10	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3174 УХЛ 4, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле 9,5-14,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 16 А	1	32900,00	--	32900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
134	СПРАЙС-ЛИСТ	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ 12202	1	1322,18	--	1322	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
135	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
136	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТУ3	5	134,81	--	674	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
137	СПРАЙС-ЛИСТ	ГЕНЕРАТОР БЫТОВОЙ SB-300	1	6740,54	--	6741	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
138	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
139	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	57	175,20	75,70	9986	4315	5052	0,44	25
		м		72,70	20,60	4144	1174	95	0,12	7
141	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,005	33800,00	--	169	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
142	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,052	52100,00	--	2709	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
143	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	4	342,80	134,00	1371	536	744	0,99	4