Счет-фактура № 3 от 28.03.17 (1)

Поставщик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003128 от 02.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ148560000000400739 в АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №42 от 27.03.2017 г. к договору №166 от 18.11.2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Акмешит - Мелиоратор". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1 (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 90 мест "Айголек" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области" за март месяц 2017 г.	шт	1	17 857 142,86	17 857 142,86	12%	2 142 857,14	20 000 000,00		
Всего по счету:					**17 857 142,86**		**2 142 857,14**	**20 000 000,00**		

Руководитель организации Шамахов Б. Ы.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.соглашение №42 от 27 март 2017г. к договору №166 от 18 ноября 2016года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
"Строительство детского сада на 90 мест "Айголек" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"	242 552 090	88 847 980	228 726 624,00	44 922 450,00	17 449 937,00	44 922 450,00	17 449 937,00	20 000 000,00	7 768 915,00
Итого к оплате в тенге								**20 000 000,00**	

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Бекенов К.Е.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Еркебаев Б.Б.**

Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Кошалаков Ч.А.**

Технадзор:

Директор ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ **Ержанов Е.Е.**

ТОО "ДостарСтройГрупп"

Технадзор по объекту _____ **Балжанов Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"

Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест "Айголек" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"

Строительство детского сада на 90 мест

Доп.соглашение №42 от 27 март 2017г. к договору №166 от 18 ноября 2016года.

АКТ№ 3
приемки выполненных работ
за март месяц 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2481,3	23,36	22,08	57961	54785	16459	0,01	22
		м3		1,28	5,56	3176	13792	97	0,02	48
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	186,76	262,72	--	49065	--	55443	1,85	345
		м3		262,72	--	49065	--	113	--	--
3	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	275	32,32	30,77	8889	8462	2605	0,01	3
		м3		1,42	8,34	391	2295	97	0,03	8
4	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	453,75	22,66	22,66	10280	10280	2056	--	--
		т		--	4,53	--	2056	100	0,10	43
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	800,135	6,48	6,48	5184	5184	1633	--	--
		м3		--	2,10	--	1683	97	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	342,915	134,10	--	45985	--	51963	0,97	333
		м3		134,10	--	45985	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	800,135	21,55	4,52	17240	3613	13218	0,11	86
		м3		17,03	--	13626	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	800,135	14,12	12,00	11296	9600	3388	0,01	10
		м3		1,62	2,75	1296	2196	97	0,01	10
9	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	712	39,82	37,82	28351	26925	8887	0,01	9
		м3		1,87	11,00	1331	7831	97	0,04	27
10	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1174,8	22,66	22,66	26615	26615	5323	--	--
		т		--	4,53	--	5323	100	0,10	112
11	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	712	6,01	6,01	4277	4277	1439	--	--
		м3		--	2,08	--	1484	97	0,01	5
12	Е0101-24-14 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	712	23,77	23,77	16924	16924	5696	--	--
		м3		--	8,25	--	5872	97	0,03	19
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	498,4	21,55	4,52	10739	2251	8233	0,11	54
		м3		17,03	--	8488	--	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	498,4	14,12	12,00	7036	5980	2110	0,01	6
		м3		1,62	2,75	807	1368	97	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			299842	174895			869
			Тенге			124165	43900			284
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			299842				
	Всего заработная плата -		Тенге				168065			
	Местные материалы -		Тенге			781				
		Накладные расходы -	Тенге			178452				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26768			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			506992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1242
		Сметная заработная плата -	Тенге				194833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			506992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1242
		Сметная заработная плата -	Тенге				194833			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
15	**Е0101-139-1**	**Устройство гравийно-песчанных подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	**1250**	**89,00**	**88,73**	**111254**	**110916**	**30143**	**--**	**2**
		м3		**0,25**	**24,61**	**313**	**30762**	**97**	**0,08**	**106**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**111254**	**110916**			**2**
			Тенге			**313**	**30762**			**106**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111254				
	Всего заработная плата -		Тенге				31075			
	Местные материалы -		Тенге			25				
		Накладные расходы -	Тенге			30143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4521			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				35596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			149880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				35596			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
		ПЕРЕМЫЧКИ								
16	**С143015-64**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**18,648**	**27500,00**	**--**	**512820**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**512820**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			512820				
	Местные материалы -		Тенге			512820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			543589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			543589				
		РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1254,221	3290,00	--	4126387	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4126387	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4126387				
	Местные материалы -		Тенге			4126387				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4373970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4373970				
		РАЗДЕЛ 5.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
18	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	5800	0,20	0,20	1177	1177	396	--	--
		м2		--	0,07	--	408	97	--	1
19	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2258	39,82	37,82	89912	85389	28184	0,01	29
		м3		1,87	11,00	4222	24833	97	0,04	85
20	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3725,7	19,70	19,70	73396	73396	14679	--	--
		т		--	3,94	--	14679	100	0,08	308
21	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4399	7,91	7,91	34798	34798	10959	--	--
		м3		--	2,57	--	11298	97	0,01	43
22	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4399	7,32	7,32	32216	32216	10146	--	--
		м3		--	2,38	--	10460	97	0,01	40
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4399	14,12	12,00	62103	52777	18626	0,01	54
		м3		1,62	2,75	7126	12075	97	0,01	54
24	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	4399	18,22	18,22	80150	80150	27015	--	--
		м3		--	6,33	--	27851	97	0,02	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-131-6 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см**	4399	2,66	2,66	11715	11715	3982	--	--
		м3		--	0,93	--	4106	97	--	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			385467	371617			83
			Тенге			11349	105710			636
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385467				
	Всего заработная плата -		Тенге				117059			
	Местные материалы -		Тенге			2500				
		Накладные расходы -	Тенге			113987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			529421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							776
		Сметная заработная плата -	Тенге				134157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			529421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							776
		Сметная заработная плата -	Тенге				134157			
		РАЗДЕЛ 6.ОГРАЖДЕНИЕ И ВОРОТА								
		МО-1								
26	Е0109-62-3	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	7,528	27935,09	9375,11	210295	70576	125255	91,00	685
		т		16380,00	2107,33	123309	15864	90	7,36	55
27	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм**	835,2	33,00	--	27562	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм**	4,925	44700,00	--	220148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	1,348	45800,00	--	61738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		К-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,032	27935,09	9375,11	894	300	532	91,00	3
		т		16380,00	2107,33	524	67	90	7,36	--
31	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	3	33,00	--	99	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,014	44700,00	--	626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00768	45800,00	--	352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		В-1								
35	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,183	27935,09	9375,11	5112	1716	3045	91,00	17
		т		16380,00	2107,33	2998	386	90	7,36	1
36	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	22,8	33,00	--	752	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0353	45800,00	--	1617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,082	44700,00	--	3665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,25	47200,00	--	11800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		СТ-1								
42	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	4,858	27935,09	9375,11	135709	45544	80830	91,00	442
		т		16380,00	2107,33	79574	10237	90	7,36	36
43	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0396	63800,00	--	2526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	445,5	540,00	--	240570	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			930445	118136			1147
			Тенге			206404	26554			93
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11800				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			708				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12508				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297652				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			297652				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			315511				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			352010				
	Материалы -		Тенге			27470				
	Всего заработная плата -		Тенге				232959			
		Накладные расходы -	Тенге			209663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31449			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33700				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			595373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1344
		Сметная заработная плата -	Тенге				264408			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			268983				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			268983				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**285122**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1208515**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1344**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**264408**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6366214**	**775565**			**2100**
			Тенге			**342231**	**206926**			**1119**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11800**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11800**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**708**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**12508**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5733421**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**316198**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**297652**				
	Местные материалы -		Тенге			**4642513**				
		Накладные расходы -	Тенге			**322582**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**161**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**48387**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**363360**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6419363**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2141**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**364586**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**352010**				
	Материалы -		Тенге			**27470**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**232959**			
		Накладные расходы -	Тенге			**209663**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**105**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31449**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33700**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**595373**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1344**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**264408**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**268983**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**268983**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16139**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**285122**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7312367**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3485**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**628994**			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**7 312 367**				
СН РК 8.02-02-2002		Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			248 620				
		Итого по главам 1-8	Тенге			**7 560 987**				
СН РК 8.02-07-2002		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			102 073				
СН РК 8.02-02-2002		Выслуга лет-1%	Тенге			75 610				
СН РК 8.02-02-2002		Доп.отпуска-0,4%	Тенге			30 244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			**7 768 915**				
		Итого в текущих ценах 2014г. К=2,38968	Тенге			**18 565 220**				
СН РК 8.02-02-2002		Налоги обязательные платежи -2%	Тенге			371 304				
		ИТОГО:	Тенге			**18 936 524**				
		Итого с понижающим коэф.0,943000013	Тенге			**17 857 143**				
		НДС 12%	Тенге			2 142 857				
		ИТОГО:	Тенге			**20 000 000**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ Кошалаков Ч.А.

Технадзор:
Директор ТОО "ДостарСтройГрупп"_____ Ержанов Е.Е.

ТОО "ДостарСтройГрупп"
Технадзор по объекту _____Балжанов Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.