Счет-фактура № 20 от 23.05.17 (1)

Поставщик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003128 от 02.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ148560000000400739 в АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №42 от 27.03.2017 г. К договору №166 от 18.11.2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Акмешит - Мелиоратор". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 070540008808, г.Кызылорда, ул.Туркестан №36 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844, г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, №1 (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства по Кызылординской области, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 90 мест "Айголек" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области" за май месяц 2017 г.	шт	1	9 147 057,14	9 147 057,14	12%	1 097 646,86	10 244 704,00		
Всего по счету:					**9 147 057,14**		**1 097 646,86**	**10 244 704,00**		

Руководитель организации Шамахов Б. Ы.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.соглашение №42 от 27 март 2017г. к договору №166 от 18 ноября 2016года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
"Строительство детского сада на 90 мест "Айголек" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"	242 552 090	88 847 980	228 726 624,00	215 908 608	83 868 782	210 986 158	81 956 675	10 244 704	3 979 512
Итого к оплате в тенге								**10 244 704**	

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Конарбаев С.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Еркебаев Б.Б.**

Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Кошалаков Ч.А.**

Технадзор:

Директор ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ **Ержанов Е.Е.**

ТОО "ДостарСтройГрупп"

Технадзор по объекту _____ **Балжанов Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **Форма №2**
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест "Айголек" в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"
Строительство детского сада на 90 мест
Доп.соглашение №42 от 27 март 2017г. к договору №166 от 18 ноября 2016года.

АКТ№ 9
приемки выполненных работ
за май месяц 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**199,9461**	**30,83**	**29,14**	**6165**	**5827**	**1751**	**0,01**	**2**
		м3		**1,69**	**7,34**	**338**	**1467**	**97**	**0,03**	**5**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**6,1839**	**302,12**	**--**	**1868**	**--**	**2111**	**2,13**	**13**
		м3		**302,12**	**--**	**1868**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-27-4**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	**70**	**2,80**	**2,80**	**196**	**196**	**66**	**--**	**--**
		м3		**--**	**0,97**	**--**	**68**	**97**	**--**	**--**
4	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**30**	**21,55**	**4,52**	**646**	**135**	**496**	**0,11**	**3**
		м3		**17,03**	**--**	**511**	**--**	**97**	**--**	**--**
5	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**70**	**122,18**	**--**	**8553**	**--**	**9664**	**0,89**	**62**
		м3		**122,18**	**--**	**8553**	**--**	**113**	**--**	**--**
		ТРУБОПРОВОДЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,096	193004,14	47716,89	18528	4581	12063	440,00	42
		км		79650,00	17008,50	7646	1633	130	88,36	8
7	С130801-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	96,96	662,00	--	64188	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	179747,21	46381,71	1797	464	1210	424,00	4
		км		76050,00	17015,25	761	170	130	88,37	1
9	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	10,1	148,00	--	1495	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,016	135653,88	45997,13	2170	736	1874	415,00	7
		км		73125,00	16970,25	1170	272	130	88,16	1
11	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	16,16	232,00	--	3749	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,005	219809,73	52482,23	1099	262	703	494,00	2
		км		91125,00	17035,50	456	85	130	88,49	--
13	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	5,05	749,00	--	3782	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	2	6918,61	66,73	13837	133	1422	3,00	6
		шт		535,50	11,25	1071	23	130	0,06	--
		КАНАЛ 60Х45-46М:6=7,6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	8,0134003	2005,36	534,92	16070	4287	7255	2,56	21
		м3		461,25	185,47	3696	1486	140	0,72	6
16	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	5,472	23400,00	--	128045	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	2,432	24100,00	--	58611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УГОЛ ПОВОРОТА 60Х45-3ШТ								
18	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,03	1986,57	564,43	6019	1710	3234	3,33	10
		м3		567,00	195,49	1718	592	140	0,75	2
19	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	2,07	22800,00	--	47196	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,96	24287,00	--	23316	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ 60Х45-1								
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,07	1986,57	564,43	2126	604	1142	3,33	4
		м3		567,00	195,49	607	209	140	0,75	1
22	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,31	24500,00	--	7595	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	0,09	23400,00	--	2106	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,31	24287,00	--	7529	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,32	24287,00	--	7772	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143015-66	Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5	0,04	18800,00	--	752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП1-1ШТ								
27	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	8,06	13319,19	418,23	107353	3371	16350	7,92	64
		м3		1296,00	152,98	10446	1233	140	0,69	6
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,7	235,97	9,95	3233	136	943	0,36	5
		м2		52,20	3,74	715	51	123	0,02	--
29	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	32	713,66	11,21	22837	359	1348	0,20	6
		м2		31,50	4,21	1008	135	118	0,02	1
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,06	131,00	--	1056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-774	Скобы ходовые	37,33	129,00	--	4816	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	8674,57	66,01	6940	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
33	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,85	9644,81	196,62	8198	167	309	1,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		272,25	74,27	231	63	105	0,36	--
34	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	13,7	287,23	13,43	3935	184	972	0,37	5
		м2		52,65	5,04	721	69	123	0,02	--
35	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	3188,81	414,99	3189	415	656	2,01	2
		шт		339,75	128,68	340	129	140	0,54	1
36	С143018-69 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, с ребрами площадью более 4 до 9 м2	0,22	24700,00	--	5434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА БАЛОЧНАЯ Б1-5ШТ								
38	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструктий	1,05	2748,80	497,19	2886	522	914	2,75	3
		м3		454,50	167,07	477	175	140	0,58	1
39	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	1,05	22300,00	--	23415	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С12021-263	Опоры неподвижные	0,00465	107900,00	--	502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-262	Опоры скользящие	0,03204	107900,00	--	3457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ ОП1-36ШТ								
42	Е0106-35-9	Устройство плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной пятой	0,144	10423,42	299,87	1501	43	85	2,84	--
		м3		450,00	110,41	65	16	105	0,52	--
43	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,144	20900,00	--	3010	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ШОВ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ 600Х450-10ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,4	9644,81	196,62	3858	79	146	1,79	1
		м3		272,25	74,27	109	30	105	0,36	--
45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03	62000,00	--	1860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4	9509,28	--	3804	--	279	3,66	1
		м3		567,00	--	227	--	123	--	--
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	235,97	9,95	944	40	275	0,36	1
		м2		52,20	3,74	209	15	123	0,02	--
48	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,3	2549,84	335,84	765	101	292	4,54	1
		м3		699,75	126,00	210	38	118	0,61	--
49	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,12	12200,00	--	1464	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	18	633,78	1,57	11408	28	1895	0,62	11
		м2		117,00	--	2106	--	90	--	--
51	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	24	38,15	0,18	916	4	359	0,06	2
		м		10,60	0,07	254	2	140	--	--
52	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	24	191,79	26,19	4603	629	3877	0,91	22
		м2		151,65	9,90	3640	238	100	0,05	1
53	С11011-867 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,045	88800,00	--	3996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИКОРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ								
54	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	106,62	21,80	0,05	2324	5	559	0,03	3
		м2		5,81	0,02	619	2	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	106,62	20,36	0,02	2171	2	399	0,02	2
		м2		4,16	--	444	--	90	--	--
56	С11011-64	Бумага оберточная листовая	0,03806	6310,00	--	240	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	7,61	53,00	--	403	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-408	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1"	38,06	68,00	--	2588	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
59	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	10	165,44	5,31	1654	53	1060	0,57	6
		м		103,95	2,03	1040	20	100	0,01	--
60	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	96	224,25	5,31	21528	510	13998	0,78	75
		м		143,78	2,03	13803	195	100	0,01	1
61	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	5	296,33	5,47	1482	27	988	1,07	5
		м		195,53	2,03	978	10	100	0,01	--
62	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	16	202,64	5,31	3242	85	2113	0,71	11
		м		130,05	2,03	2081	32	100	0,01	--
63	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1,6	14800,00	--	23680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0597	179500,00	--	10716	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16=2								
65	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
66	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	0,44	191,79	26,19	84	12	71	0,91	--
		м2		151,65	9,90	67	4	100	0,05	--
67	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,034	147100,00	--	5001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	0,02	2205,82	274,19	44	5	26	6,93	--
		м3		994,50	103,50	20	2	118	0,50	--
69	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
70	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,16	5830,00	--	933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,36	9733,87	86,60	3504	31	198	3,06	1
		м3		490,50	32,72	177	12	105	0,16	--
72	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,008	62566,88	6788,50	501	54	502	253,00	2
		км		45675,00	2565,00	365	21	130	12,52	--
73	С130806-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	8	329,00	--	2632	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	1317,43	664,93	1317	665	929	3,05	3
		компл		558,00	156,60	558	157	130	0,65	1
75	2307-10983	Клапан запорный сильфонный ВЭП с эл.мех.приводом ЩП4.463.402,ДУ100,РУ0,75	1	22770,00	--	22770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С130902-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	10500,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	682,00	--	682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	1270,00	--	1270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
		компл		558,00	156,60	1116	313	130	0,65	1
81	С131310-2	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 280 мм	1	878,00	--	878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144,00	2,25	576	9	130	0,01	--
84	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	682,00	--	2728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	225,00	--	900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	4	1313,35	875,72	5253	3503	2570	0,96	4
		шт		204,75	330,75	819	1323	120	2,12	8
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д1000ММ-1ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	43,49	22,38	21,57	973	938	310	0,01	--
		м3		0,81	6,53	35	284	97	0,02	1
88	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,04	200,88	--	611	--	690	1,42	4
		м3		200,88	--	611	--	113	--	--
89	Е0106-1-1	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство бетонной подготовки	0,45	8674,57	66,01	3904	30	104	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	--
90	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5	385,45	25,04	1927	125	195	0,14	1
		м2		22,25	9,38	111	47	123	0,05	--
91	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5	-71,74	-3,11	-359	-16	-25	-0,02	--
		м2		-2,97	-1,17	-15	-6	123	-0,01	--
92	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,19	23119,44	2308,84	50632	5056	8970	13,87	30
		м3		2286,00	864,68	5006	1894	130	4,22	9
93	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	3,44	4980,00	--	17131	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36,92	245,44	3,82	9062	141	1690	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1379	53	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	9,8	713,66	11,21	6994	110	413	0,20	2
		м2		31,50	4,21	309	41	118	0,02	--
97	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	1	91,62	43,92	92	44	64	0,27	--
		отверст.		47,70	16,58	48	17	100	0,08	--
98	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,05	19962,55	203,35	998	10	335	44,66	2
		м3		6633,00	76,50	332	4	100	0,38	--
99	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	0,45	280,53	248,35	126	112	66	0,22	--
		м3		32,18	78,59	14	35	133	0,27	--
100	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	0,05	2205,82	274,19	110	14	65	6,93	--
		м3		994,50	103,50	50	5	118	0,50	--
101	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	31,39	432,86	0,86	13587	27	13163	2,81	88
		м3		432,00	0,32	13560	10	97	--	--
102	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,1	122,18	--	1478	--	1671	0,89	11
		м3		122,18	--	1478	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			980755	39871			599
			Тенге			99040	12919			60
	Стоимость оборудования -		Тенге			22770				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			22770				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			796706				
	Материалы -		Тенге			120608				
	Всего заработная плата -		Тенге				111171			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48299				
	Местные материалы -		Тенге			491093				
		Накладные расходы -	Тенге			130145				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			982461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				130693			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8960				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9498				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			152319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			3245				
	Всего заработная плата -		Тенге				788			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148284				
		Накладные расходы -	Тенге			1008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9200				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			162527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1177256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							724
		Сметная заработная плата -	Тенге				131632			
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК								
		ПРОЕЗДЫ-517М2								
1	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**77,55**	**1684,76**	**68,13**	**130653**	**5284**	**3521**	**0,14**	**11**
		м3		**21,38**	**12,76**	**1658**	**990**	**133**	**0,04**	**3**
2	**Е0127-26-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**517**	**555,11**	**34,29**	**286991**	**17728**	**10180**	**0,04**	**21**
		м2		**6,01**	**8,79**	**3107**	**4547**	**133**	**0,03**	**16**
3	**Е0127-26-3 К=2**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2**	**517**	**131,10**	**4,10**	**67779**	**2121**	**1033**	**--**	**1**
		м2		**0,30**	**1,20**	**155**	**622**	**133**	**--**	**2**
4	**Е0127-53-3**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	**517**	**24,52**	**15,35**	**12678**	**7937**	**7564**	**0,03**	**17**
		м2		**5,94**	**5,06**	**3071**	**2616**	**133**	**0,02**	**9**
5	**Е0127-54-3 К=2**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**517**	**0,04**	**--**	**21**	**--**	**14**	**--**	**--**
		м2		**0,02**	**--**	**10**	**--**	**133**	**--**	**--**
6	**С143010-16**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые**	**61,9366**	**4510,00**	**--**	**279334**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	517	24,52	15,35	12678	7937	7564	0,03	17
		м2		5,94	5,06	3071	2616	133	0,02	9
8	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	517	-0,04	--	-21	--	-14	--	--
		м2		-0,02	--	-10	--	133	--	--
9	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые	37,43	4950,00	--	185279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	506,58	639,01	6,63	323709	3359	74407	0,70	354
		м		108,68	1,76	55055	890	133	0,01	3
		ТРОТУАРЫ, ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ, ПЛОЩАДКИ-180М2								
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	27	1684,76	68,13	45489	1840	1226	0,14	4
		м3		21,38	12,76	577	345	133	0,04	1
12	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	180	313,35	17,83	56403	3209	2748	0,04	7
		м2		6,41	5,07	1154	912	133	0,02	3
13	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	180	100,19	42,08	18033	7574	17292	0,38	69
		м2		57,38	14,85	10328	2673	133	0,07	13
14	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	180	1430,00	--	257400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	336,2	639,01	6,63	214835	2229	49381	0,70	235
		м		108,68	1,76	36538	591	133	0,01	2
		СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 250М2-1								
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	87,5	21,55	4,52	1885	395	1445	0,11	9
		м3		17,03	--	1490	--	97	--	--
17	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	250	551,77	12,52	137942	3130	14105	0,24	61
		м2		38,03	4,39	9508	1098	133	0,02	4
18	Е0127-56-2 К=5	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	250	-220,15	--	-55038	--	-1380	-0,03	-7
		м2		-4,15	--	-1038	--	133	--	--
		ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 130М2-5								
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	227,5	21,55	4,52	4902	1027	3758	0,11	25
		м3		17,03	--	3874	--	97	--	--
20	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	650	551,77	12,52	358650	8138	36674	0,24	158
		м2		38,03	4,39	24720	2855	133	0,02	12
21	Е0127-56-2 К=5	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	650	-220,15	--	-143098	--	-3588	-0,03	-18
		м2		-4,15	--	-2697	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2196504	71907			964
			Тенге			150571	20754			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2196504				
	Материалы -		Тенге			591529				
	Всего заработная плата -		Тенге				171325			
	Местные материалы -		Тенге			1385306				
		Накладные расходы -	Тенге			225931				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33890			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2567781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1155
		Сметная заработная плата -	Тенге				205215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2567781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1155
		Сметная заработная плата -	Тенге				205215			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**3 746 990**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -				**22 770**				
		ИТОГО, без оборудования -				**3 724 220**				
СН РК 8.02-02-2002		Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			126 623				
		Итого по главам 1-8	Тенге			**3 850 843**				
СН РК 8.02-07-2002		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			51 986				
СН РК 8.02-02-2002		Выслуга лет-1%	Тенге			38 508				
СН РК 8.02-02-2002		Доп.отпуска-0,4%	Тенге			15 403				
		Итого в базовых ценах 2001 г. с оборуд-м	Тенге			**3 979 512**				
		Итого в текущих ценах 2014г. К=2,38968	Тенге			**9 509 759**				
СН РК 8.02-02-2002		Налоги обязательные платежи -2%	Тенге			190 195				
		ИТОГО:	Тенге			**9 699 955**				
		Итого с понижающим коэф.0,943000013	Тенге			**9 147 057**				
		НДС 12%	Тенге			1 097 647				
		ИТОГО:	Тенге			**10 244 704**				

Заказчик:

Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ Кошалаков Ч.А.

Технадзор:
Директор ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ Ержанов Е.Е.

ТОО "ДостарСтройГрупп"
Технадзор по объекту _____ Балжанов Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.