Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«ШИЕЛІ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ
ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 32
«15» 11 17

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» 11 2017 г.

Заказчик:
КГУ «Шиелийский районный отдел образования», И.О. руководитель – Баймуратова Жібек Орынбайқызы, пос.Шиели, Рыскулова 19
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии:
«15» 11 2017г. Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор» Шамахов Б.Ы. г.Кызылорда ул.Туркистан №36
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:
«15» 11 2017г. ТОО «Жан и К Строй» Жусупбекова Ж.Б., г. Кызылорда, ул. Кушербаева,100
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту работ:
«15» 11 2017г. Филиала "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительное учреждений директор – Торебеков Е.К.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности

предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт зданий средней школы №47 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Кызылординской области Шиелийского района в пос.Шиели
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю _____
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
_____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)
Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП на ПХВ "Енбек"ИУ КУИС МВД РК ГСЛ №0005093 от 12.07.2006 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **договором №116 от 02.07.2016 года ГУ «Шиелийский районный отдел строительства»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **31.08.2017 года**
месяц, год

окончание работ **15.11.2017 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, **3 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяцев**
фактически, месяц: **3 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность объекта	мест	320	320	320	320
Расход воды:холодной	м3/сут	1,84	1,84	1,84	1,84
в т.ч. горячей	м3/сут	0,55	0,55	0,55	0,55
Расход стоков	м3/сут	1,84	1,84	1,84	1,84

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1246,6	1246,6
Число этажей	этаж	1	1

Общий строительный объем	$м^3$	6050	6050
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	1512	1512

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой – 2,52 м2, Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние – 49,14 м2, блоки оконные из ПВХ профилей – 174,34 м2,доски подоконные из ПВХ – 93м, счетчик воды крыльчатый Flostar класс С–1шт,трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63х8,6 PN 16– 5,676 м;PP-R SDR 7,4-50х6,9 PN 16 – 21,551 м; SDR 7,4-40х5,5 PN 16 -31,423 м; PP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 – 27,87;PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 -6,7425 м;PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 - 67,425 м, опора полипропиленовая PP-R одинарная - 146 шт, щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31 – 2 шт,выключатель автоматический ВА47-29-54 шт,счетчики электронные трехфазные-1 шт, Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24 – 1 шт,оповещатель речевой АС-9 шт,термометры прямые в оправе – 6 шт, терморегулятор ТР 510, с датчиком -62 шт,указатель с отражателем -10 шт, плиты днищ - 5 шт, кольца стеновые – 5шт, люк тип Т- 2 шт, тип Л – 3 шт, плиты перекрытие – 5 шт,ворота – 1 шт, калитка – 1 шт**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **108 494** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **75 107** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **717** тысяч тенге, прочие расходы **32 669** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **73 728** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **58 810** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **561** тысяч тенге;
прочие расходы **14 357** тысяч тенге;

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **Капитальный ремонт зданий средней школы №47 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
КГУ «Шиелийский районный отдел образования», И.О. руководитель – Баймуратова Жібек Орынбайқызы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
ТОО «Жан и К Строй» - Жусупбекова Ж.Б
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:
Директор филиала "Енбек-Кызылорда" РГП на ПХВ "Енбек"ИУ КУИС МВД РК Торебеков Е.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор» Шамахов Б.Ы.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №287 от 31.08.2017года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость на 2017-2018г.	Договорная стоимость на 2017 год	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
"Капитальный ремонт зданий средней школы №47 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"	94 161 474		73 728 062,24		23 309 964		23 309 964		23 309 964	
Итого к оплате в тенге									**23 309 964**	

ЗАКАЗЧИК:
И.О. руководитель КГУ "Шиелийский районный отдел образования"

Акпанбетов М.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Капитальный ремонт зданий средней школы №47 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"
Договор №287 от 31.08.2017года.

Форма №2

АКТ №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 г.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Блок А							
	1.1 Демонтажные работы							
1	12-110103-0101	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	м2		**761,56**	**298,44**	**227279**	**53,19**
								83436
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд - 3,30)	чел-ч	0,1833	139,59395	760,41	106149	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08058	61,3665		50716	
		Итого по заработной плате					**156865**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,001	0,76156	2548,16	1941	
		Итого по материалам					**1941**	
	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,079	60,16324	1836,72	110503	
						826,45	49722	
	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,079	60,16324	144,37	8686	
						16,53	994	
		Итого по эксплуатации машин					**119189**	
2	12-110103-0101	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	м2		**36,45**	**298,46**	**10879**	**53,19**

								3994
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,1833	6,68129	760,41	5081	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08058	2,93714		2428	
		Итого по заработной плате					**7509**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,001	0,03645	2548,16	93	
		Итого по материалам					**93**	
	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,079	2,87955	1836,72	5289	
						—	—	
						826,45	2380	
	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,079	2,87955	144,37	416	
						—	—	
						16,53	48	
		Итого по эксплуатации машин					**5705**	
3	**11-460201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		**2393,47**	**152,82**	**365770**	**45,72**
								—
								167231
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2282	546,18985	669,68	365772	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**365772**	
4	**12-070101-0101**	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2		**1248,48**	**95,5**	**119225**	**53,19**
								—
								63416
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1426	178,03325	669,68	119225	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**119225**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0362	45,194976	–	–	
		Итого по материалам					–	
5	**12-070101-0102**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2		**1248,48**	**51,36**	**64127**	**53,19**
								—
								34109
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0767	95,75842	669,68	64127	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**64127**	

	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,007	8,73936	–	–	
		Итого по материалам					–	
6	**12-070101-0201**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2		**1248,48**	**236,71**	**295533**	**53,19**
								153604
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,336	419,48928	669,68	280924	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	10,73693		7860	
		Итого по заработной плате					**288784**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,008	9,98784	–	–	
		Итого по материалам					–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	10,736928	1360,59	14609	
						732,02	7860	
		Итого по эксплуатации машин					**14609**	
7	**12-070101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м		**855,02**	**25,25**	**21587**	**53,19**
								11482
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0377	32,23425	669,68	21587	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**21587**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,940522	–	–	
		Итого по материалам					–	
8	**11-460401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2		**56,7**	**738,22**	**41857**	**45,72**
								17876
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,9115	51,68205	694,37	35886	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	4,38858		3213	
		Итого по заработной плате					**39099**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	4,38858	1360,59	5971	
						732,02	3213	
		Итого по эксплуатации машин					**5971**	
9	**11-460401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2		**156,24**	**1253,73**	**195883**	**45,72**

								86082
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1,6539	258,40534	694,37	179429	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	12,09298		8852	
		Итого по заработной плате					**188281**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	12,092976	1360,59	16454	
						732,02	8852	
		Итого по эксплуатации машин					**16454**	
10	**11-460401-1102**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2		**18,1**	**1157,57**	**20952**	**45,72**
								9177
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1,5154	27,42874	694,37	19046	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,40094		1026	
		Итого по заработной плате					**20072**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,40094	1360,59	1906	
						732,02	1026	
		Итого по эксплуатации машин					**1906**	
11	**12-080101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли		**1902**	**193,88**	**368758**	**53,19**
								194781
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,2875	546,825	669,68	366198	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**366198**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	41,4636	–	–	
		Итого по материалам					–	
	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,0	маш.-ч	0,0063	11,9826	213,65	2560	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**2560**	
12	**12-080101-0101**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли		**1902**	**118,96**	**226257**	**53,19**
								108447
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,1516	288,3432	682,02	196656	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	8,7492		7231	
		Итого по заработной плате					**203887**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	26,628	–	–	
		Итого по материалам					–	
	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	8,7492	3383,27	29601	
						826,45	7231	
		Итого по эксплуатации машин					**29601**	
13	**12-080101-0102**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли		**1902**	**167,29**	**318194**	**53,19**
								161747
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,2268	431,3736	694,37	299533	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	5,5158		4559	
		Итого по заработной плате					**304092**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,009	17,118	–	–	
		Итого по материалам					–	
	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	5,5158	3383,27	18661	
						826,45	4559	
		Итого по эксплуатации машин					**18661**	
14	**12-080101-0104**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли		**1902**	**55,03**	**104676**	**53,19**
								48693
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0673	128,0046	682,02	87302	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	5,1354		4244	
		Итого по заработной плате					**91546**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0081	15,4062	–	–	
		Итого по материалам					–	
	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0027	5,1354	3383,27	17374	
						826,45	4244	
		Итого по эксплуатации машин					**17374**	
15	**41-010103-1015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		**73,57**	**538,61**	**39626**	–

16	41-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		73,57	286	**21041**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					**2 441 644**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 146 915	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					232 030	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					90 129	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 034	
		- перевозка грузов, тенге					60 667	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 144 075	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 585 719	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					129 086	
		Итого, тенге					3 714 805	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					297 184	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**4 011 989**	
	Раздел 2 Водопровод и канализация (Демонтажные работы)							
17	**12-150101-0102**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	трубопроводов		28	472,86	**13240**	**53,19**
								6354
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,5962	16,6936	713,5	11911	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0476		35	
		Итого по заработной плате					**11946**	
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-	м3	0,0074	0,2072	4812,7	997	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-	м3	0,0473	1,3244	181	240	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,0952	–	–	
		Итого по материалам					**1237**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,0476	1360,59	65	
						732,02	35	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	1,596	17,05	27	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**92**	

18	12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	трубопроводов		**146**	**274,88**	**40132**	**53,19**
								19262
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,3466	50,6036	713,5	36106	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,146		107	
		Итого по заработной плате					**36213**	
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-	м3	0,0043	0,6278	4812,7	3021	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-	м3	0,0274	4,0004	181	724	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,3212	–	–	
		Итого по материалам					**3745**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,146	1360,59	199	
						732,02	107	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	4,818	17,05	82	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**281**	
19	11-160501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Разборка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;**	трубопровода		**50,5**	**220,44**	**11132**	**54,36**
								6032
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,2576	13,0088	851,76	11080	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	0,01768		16	
		Итого по заработной плате					**11096**	
	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-техни	т	0	0	179494,64	–	
	21-130703-1407	Вода	м3	0	0	–	–	
	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	–	–	
	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, пла	кг	0	0	511,02	–	
		Итого по материалам					–	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00015	0,007575	3518,51	27	

						826,45	6	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,00505	3078,63	16	
						1108,52	6	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00505	1761,61	9	
						826,45	4	
		Итого по эксплуатации машин					**52**	
	51-019999-9907	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	–	–	
		Итого по инженерному оборудованию					–	
20	**11-160501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Разборка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;**	трубопровода		**28**	**229,21**	**6418**	**54,36**
								3485
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,26864	7,52192	851,76	6407	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00015	0,0042		4	
		Итого по заработной плате					**6411**	
	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-техни	т	0	0	179494,64	–	
	21-130703-1407	Вода	м3	0	0	–	–	
	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	–	–	
	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, план	кг	0	0	511,02	–	
		Итого по материалам					–	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00005	0,0014	3518,51	5	
						826,45	1	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0014	3078,63	4	
						1108,52	2	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0014	1761,61	2	
						826,45	1	
		Итого по эксплуатации машин					**11**	
	51-019999-9907	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	–	–	
		Итого по инженерному оборудованию					–	

21	12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор		**15**	**379,07**	**5686**	**53,19**
								3012
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,513	7,695	732,02	5633	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,039		29	
		Итого по заработной плате					**5662**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	0,273	–	–	
		Итого по материалам					–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,039	1360,59	53	
						732,02	29	
		Итого по эксплуатации машин					**53**	
22	12-150101-0403	**Мойка. Демонтаж**	прибор		**2**	**761,5**	**1523**	**53,19**
								805
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,026	2,052	732,02	1502	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,0158		12	
		Итого по заработной плате					**1514**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	0,0236	–	–	
		Итого по материалам					–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0079	0,0158	1360,59	21	
						732,02	12	
		Итого по эксплуатации машин					**21**	
23	41-010103-1015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		**0,7**	**538,61**	**377**	–
24	41-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		**0,7**	**286**	**200**	–

		Итого прямые затраты по разделу 2					**78 708**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					72 639	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					510	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					203	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 982	

		- перевозка грузов, тенге					577	
		Накладные расходы I уровня, тенге					38 950	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					117 658	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					4 236	
		Итого, тенге					121 894	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 752	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**131 646**	
	Раздел 3 Демонтажные работы по пожарной сигнализации (школа)							
25	**13-100701-0101**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. (Демонтаж) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	шт		**1**	**5962**	**5962**	**36,54**
								2179
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,9	6,9	864,1	5962	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**5962**	
	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0	0	257,2	–	
	21-130704-2101	Канифоль сосновая	т	0	0	2129887,3	–	
	21-130816-2101	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в ч	т	0	0	4877580,41	–	
		Итого по материалам					–	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,048	0,048	9,03	0	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					–	
26	**13-100701-0203**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. (Демонтаж) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	шт		**110**	**609,34**	**67027**	**36,54**
								24471
	01-010102-0154	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,40)	чел-ч	0,6	66	1014,7	66970	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**66970**	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0	0	19877,39	–	
	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0	0	257,2	–	

	21-130704-2101	Канифоль сосновая	т	0	0	2129887,3	–	
	21-130816-2101	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в ч	т	0	0	4877580,41	–	
		Итого по материалам					–	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,057	6,27	9,03	57	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**57**	
27	**13-100701-0204**	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. (Демонтаж) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	**шт**		**5**	**248,4**	**1242**	**36,54**
								453
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,3	1,5	826,45	1240	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**1240**	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0	0	19877,39	–	
	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0	0	257,2	–	
	21-130704-2101	Канифоль сосновая	т	0	0	2129887,3	–	
	21-130816-2101	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в ч	т	0	0	4877580,41	–	
		Итого по материалам					–	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,039	0,195	9,03	2	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**2**	
28	**13-100701-0304**	**Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. (Демонтаж) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	**шт.**		**7**	**1239,71**	**8678**	**36,54**
								3171
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,5	10,5	826,45	8678	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**8678**	
	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0	0	1776,64	–	

	21-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0	0	238672,43	–	
	21-130704-2101	Канифоль сосновая	т	0	0	2129887,3	–	
	21-130816-2101	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в ч	т	0	0	4877580,41	–	
	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром (	кг	0	0	584,28	–	
		Итого по материалам					–	
29	**13-100702-0501**	**Коробка ответвительная. (Демонтаж) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	**шт.**		**13**	**125,85**	**1636**	**36,54**
								598
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,15	1,95	838,79	1636	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**1636**	
	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной с	кг	0	0	125,46	–	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0	0	19877,39	–	
	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0	0	230637,89	–	
		Итого по материалам					–	
30	**12-170101-0601**	**Кабель. Демонтаж**	**м**		**1420**	**64,69**	**91864**	**53,19**
								48815
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0964	136,888	669,68	91671	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,142		104	
		Итого по заработной плате					**91775**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,142	1360,59	193	
						732,02	104	
		Итого по эксплуатации машин					**193**	
31	**13-100701-0304**	**Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. (Демонтаж) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	**шт.**		**7**	**1240**	**8680**	**36,54**
								3171

	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,5	10,5	826,45	8678	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**8678**	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0	0	19877,39	–	
	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0	0	257,2	–	
	21-130704-2101	Канифоль сосновая	т	0	0	2129887,3	–	
	21-130816-2101	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в ч	т	0	0	4877580,41	–	
		Итого по материалам					–	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,039	0,273	9,03	2	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**2**	
32	**13-080105-0104**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. (Демонтаж) ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;**	шт.		**1**	**747**	**747**	**38,52**
								287
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,9	0,9	826,45	744	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**744**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего н	кг	0	0	268,68	–	
	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0	0	223,1	–	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0	0	182,65	–	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0	0	270,38	–	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0	0	222237,6	–	
	23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0	0	1453,5	–	
	24-040201-0646	Скобы двухлапковые	10шт.	0	0	216,24	–	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие	шт.	0	0	11,22	–	
	24-040207-3915	Заглушки	10шт.	0	0	150,96	–	

		Итого по материалам					–	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,00033	0,00033	3261,22	1	
						———	———	
						1108,52	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой с	маш.-ч	0,0081	0,0081	142,69	1	
						———	———	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00033	0,00033	2251,17	1	
						———	———	
						826,45	–	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01452	0,01452	13,64	0	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**3**	
		Итого прямые затраты по разделу 3					**185 836**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					185 579	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					257	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					104	
		Накладные расходы I уровня, тенге					83 145	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					268 981	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					9 683	
		Итого, тенге					278 664	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					22 293	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**300 957**	
	Раздел 4 Отопление школы (демонтаж)							
33	**12-150101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	трубопроводов		**72**	**274,89**	**19792**	**53,19**
								———
								9499
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,3466	24,9552	713,5	17806	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,072		53	
		Итого по заработной плате					**17859**	
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-	м3	0,0043	0,3096	4812,7	1490	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-	м3	0,0274	1,9728	181	357	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,1584	–	–	
		Итого по материалам					**1847**	

	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,072	1360,59	98		
						732,02	53		
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	2,376	17,05	41		
						–	–		
		Итого по эксплуатации машин					**139**		
34	**12-150101-0102**	**Трубопроводы стальные диаметром до 63 мм. Разборка**	трубопроводов		**683**	**472,85**	**322955**	**53,19**	
								154990	
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,5962	407,2046	713,5	290540		
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,1611		850		
		Итого по заработной плате					**291390**		
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-	м3	0,0074	5,0542	4812,7	24324		
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-	м3	0,0473	32,3059	181	5847		
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	2,3222	–	–		
		Итого по материалам					**30171**		
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	1,1611	1360,59	1580		
						732,02	850		
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	38,931	17,05	664		
						–	–		
		Итого по эксплуатации машин					**2244**		
35	**12-150101-0103**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	трубопроводов		**42**	**600,33**	**25214**	**53,19**	
								12217	
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,7638	32,0796	713,5	22889		
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,1092		80		
		Итого по заработной плате					**22969**		
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-	м3	0,0085	0,357	4812,7	1718		
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-	м3	0,054	2,268	181	411		
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0043	0,1806	–	–		

		Итого по материалам					**2129**		
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,1092	1360,59	149		
						———	———		
						732,02	80		
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,065	2,73	17,05	47		
						———	———		
						–	–		
		Итого по эксплуатации машин					**196**		
36	**12-150102-0801**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.		**130**	**773,92**	**100609**	**53,19**	
								———	
								52541	
	01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	1,1	143	675,85	96647		
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	2,912		2132		
		Итого по заработной плате					**98779**		
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	2,912	1360,59	3962		
						———	———		
						732,02	2132		
		Итого по эксплуатации машин					**3962**		
37	**41-010103-1015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		**2,66**	**538,61**	**1433**	–	
38	**41-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		**2,66**	**286**	**761**	–	
		Итого прямые затраты по разделу 4					**470 764**		
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					427 882		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 541		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 115		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					34 147		
		- перевозка грузов, тенге					2 194		
		Накладные расходы I уровня, тенге					229 247		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					700 011		
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					25 200		
		Итого, тенге					725 211		
		Сметная прибыль (8 %), тенге					58 017		
		Итого по разделу на подряд, тенге					**783 228**		
	Раздел 5 Наружный водопровод (демонтаж)								

39	11-220301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;**	и трубопровода		**0,045**	**186244,44**	**8381**	**62,1**	
								4656	
	01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	174,57	7,85565	889,41	6987		
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,4275	0,55924		511		
		Итого по заработной плате					**7498**		
	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0	0	24437,72	–		
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0	0	148,83	–		
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	0	200244,36	–		
	23-011399-9909	Трубы стальные электросварные прямошовные П	м	0	0	–	–		
		Итого по материалам					–		
	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных труб	маш.-ч	0,66	0,0297	3736,58	111		
						1108,52	33		
	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,395	0,197775	1166,37	231		
						826,45	163		
	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных матери	маш.-ч	0,9	0,0405	131,58	5		
						–	–		
	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной св	маш.-ч	7,23	0,32535	3063,43	997		
						951,74	310		
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубоп	маш.-ч	6	0,27	120,74	33		
						–	–		
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1425	0,0064125	1761,61	11		
						826,45	5		
	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,195	0,278775	21,19	6		
						–	–		
		Итого по эксплуатации машин					**1394**		
40	12-160101-2401	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка		**1**	**628**	**628**	**59,1**	
								316	

	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,61	0,61	741,27	452		
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,1		83		
		Итого по заработной плате					**535**		
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	1761,61	176		
						826,45	83		
		Итого по эксплуатации машин					**176**		
41	**41-010103-1015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		**1,6**	**538,61**	**862**	**–**	
42	**41-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		**1,6**	**286**	**458**	**–**	
		Итого прямые затраты по разделу 5					**10 329**		
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 439		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 570		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					594		
		- перевозка грузов, тенге					1 320		
		Накладные расходы I уровня, тенге					4 972		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					15 301		
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					551		
		Итого, тенге					15 852		
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 268		
		Итого по разделу на подряд, тенге					**17 120**		
	Раздел 6 Наружная канализация (демонтаж)								
43	**12-160101-0203**	**Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка**	м		**92**	**1184,39**	**108964**	**59,1**	
								64398	
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,7686	162,7112	669,68	108964		
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–		
		Итого по заработной плате					**108964**		
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0368	3,3856	–	–		
		Итого по материалам					**–**		
44	**11-230601-0103**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	нструкций колодца		**3,51**	**16653,28**	**58453**	**62,1**	

								27132	
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	12,75948	44,78577	779,54	34912		
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,382	8,36082		8779		
		Итого по заработной плате					**43691**		
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0	0	2548,16	–		
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0	0	19952,19	–		
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0	0	15832,48	–		
	21-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0	0	–	–		
	21-040301-9906	Кольца для колодцев сборные железобетонные С	м	0	0	–	–		
	21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооруже	м3	0	0	40057,64	–		
	21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для коло	т	0	0	–	–		
	21-060804-0101	Опалубка стальная	т	0	0	463189,18	–		
	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОС	т	0	0	15561,14	–		
	21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	0	0	565,08	–		
	23-030101-0300	Люки чугунные	комплект	0	0	–	–		
		Итого по материалам					–		
	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,1053	154,98	16		
						–	–		
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,888	6,62688	3078,63	20402		
						1108,52	7346		
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,06318	3356,72	212		
						826,45	52		
	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,015	0,05265	1166,37	61		
						826,45	44		
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,461	1,61811	1761,61	2850		
						826,45	1337		

		Итого по эксплуатации машин					**23541**		
45	**11-460601-0303**	**Система канализации. Разборка**	оительного объема		**12**	**612,67**	**7352**	**50,8**	
								3453	
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,646	7,752	826,45	6407		
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,42		391		
		Итого по заработной плате					**6798**		
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013	0,156	3078,63	480		
						1108,52	173		
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,264	1761,61	465		
						826,45	218		
		Итого по эксплуатации машин					**945**		
46	**41-010103-1015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		**8**	**538,61**	**4309**	**–**	
47	**41-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		**8**	**286**	**2288**	**–**	
		Итого прямые затраты по разделу 6					**181 366**		
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					150 283		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 486		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 170		
		- перевозка грузов, тенге					6 597		
		Накладные расходы I уровня, тенге					94 983		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					276 349		
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					9 949		
		Итого, тенге					286 298		
		Сметная прибыль (8 %), тенге					22 904		
		Итого по разделу на подряд, тенге					**309 202**		
	Раздел 7 Демонтаж ограждения								
48	**11-070111-0104**	**Ограды металлические из сетки высотой до 1,5 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Разборка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;**	м оград		**630**	**1653,99**	**1042015**	**62,1**	
								489502	

	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	1,288	811,44	798,06	647578		
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20345	128,1735		140670		
		Итого по заработной плате					**788248**		
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0	0	17538,8	–		
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0	0	15832,48	–		
	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнот	1000шт.	0	0	23301,48	–		
	21-041202-0200	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0	0	–	–		
	21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0	0	–	–		
	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали,	кг	0	0	91,8	–		
	21-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволо	м2	0	0	923,28	–		
	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не	т	0	0	364882,72	–		
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	0	197175,18	–		
		Итого по материалам					–		
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1955	123,165	3078,63	379179		
						———	———		
						1108,52	136531		
	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальны	маш.-ч	0,02385	15,0255	405,1	6087		
						———	———		
						–	–		
	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,0026	1,638	212,32	348		
						———	———		
						–	–		
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00795	5,0085	1761,61	8823		
						———	———		
						826,45	4139		
		Итого по эксплуатации машин					**394437**		
49	**41-010103-1015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		**15**	**538,61**	**8079**	–	
50	**41-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		**15**	**286**	**4290**	–	

		Итого прямые затраты по разделу 7					1 054 384		
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					647 578		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					394 437		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					140 670		
		- перевозка грузов, тенге					12 369		
		Накладные расходы I уровня, тенге					489 502		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 543 886		
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					55 580		
		Итого, тенге					1 599 466		
		Сметная прибыль (8 %), тенге					127 957		
		Итого по разделу на подряд, тенге					1 727 423		
	Раздел 8 Электрооборудование. Электроосвещение (школа)								
51	51-080401-0507(об)	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	70152	70152	–	
52	51-080401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	184990	184990	–	
53	23-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		2	3818,54	7637	–	
54	23-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	1653,55	3307	–	
55	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		24	419,35	10064	–	
56	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		24	1288,39	30921	–	
57	23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-6-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		2	3305,82	6612	–	
58	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	1288,39	2577	–	
59	23-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	434,65	869	–	

60	23-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		1	6823,87	6824	–	
61	51-080401-0705(об)	Пункт распределительный ПР 11-1056-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.		2	71871	143742	–	
62	23-070501-0202	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.		1	9927,77	9928	–	
63	29-100000-1000(пл)ТО	Щит вентиляционный ЩУВ-2-1,5	шт		2	26786	53572	–	
64	23-070102-1303	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.		249	2242,13	558290	–	
65	23-070102-1104	Светильник для люминесцентных ламп, тип ПВЛП-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		60	12114,92	726895	–	
66	23-070101-0324	Светильник потолочный, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		10	1461,16	14612	–	
67	23-070101-1802	Светильники, тип НБО20-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.		3	763,03	2289	–	
68	23-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход»	шт.		3	762,04	2286	–	
69	23-070101-2202	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.		1	3962,32	3962	–	
70	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ40-4	шт.		494	299,91	148156	–	
71	29-100000-1000(пл)ТО	Стартер для люминисцентных ламп	шт		494	28	13832	–	
72	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.		10	615,11	6151	–	
73	23-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.		3	611,04	1833	–	

74	23-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.		3	695,65	2087	–	
75	23-070218-0902	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, серии Гармония - Люкс, модели С 16-158, 6А, IP20, типа Bylecrtica	шт.		30	235	7050	–	
76	23-070218-0901	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, серии Гармония -Люкс, модели С 56-164, 6А, IP20, типа Bylecrtica	шт.		80	270	21600	–	
77	23-070218-1001	Выключатель одноклавишный герметичный для открытой установки, модели А 14-100, 4А, IP44, типа Bylecrtica	шт.		3	187	561	–	
78	23-070217-0107	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт.		90	214,25	19283	–	
79	23-060128-0407	Кабели силовые ВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,4	1557289,93	622916	–	
80	23-060128-0406	Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,6	939518,97	563711	–	
81	23-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,3	267402,99	80221	–	
82	23-060903-0106	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		2	115809,79	231620	–	
83	23-060903-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		1	174169,29	174169	–	
84	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.		1000	36,98	36980	–	
85	23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.		40	92,95	3718	–	

86	23-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.		215	63,26	13601	–	
87	23-070102-1304	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-30-001 ГОСТ 17677-82	шт.		28	1404,08	39314	–	
88	29-100000-1000(пл)ТО	Пакетный выключатель ПВ1-16	шт		80	714	57120	–	
89	29-100000-1000(пл)ТО	Пакетный выключатель ПВ3-16	шт		20	786	15720	–	
		Итого прямые затраты по разделу 8					3 899 172		
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 500 288		
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					398 884		
		Накладные расходы I уровня, тенге					0		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 899 172		
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					140 370		
		Итого, тенге					4 039 542		
		Сметная прибыль (8 %), тенге					323 163		
		Итого по разделу на подряд, тенге					4 362 706		
	Раздел 9 Кровля								
90	11-100210-0101	Стропила. Установка	есины в конструкции		24,716	74887,72	1850925	53,82	
								272302	
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	27,37	676,47692	732,02	495195		
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	11,43115		10754		
		Итого по заработной плате					505949		
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,939208	205870,68	193355		
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мо	кг	4,38	108,25608	66,3	7177		
	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,16	3,95456	38711,6	153087		
	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,06	1,48296	38745,26	57458		
	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3	0,83	20,51428	40772	836408		

	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	83,54008	215,22	17979		
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 2	кг	7,2	177,9552	196,55	34977		
	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,04844336	575926,68	27900		
		Итого по материалам					**1328341**		
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	4,63425	3078,63	14267		
						1108,52	5137		
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	6,7969	1761,61	11973		
						826,45	5617		
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	13,5938	84,49	1149		
						–	–		
		Итого по эксплуатации машин					**27389**		
91	**11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		**1902**	**3667,18**	**6974969**	**50,76**	
								1427787	
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,9665	3740,283	741,27	2772560		
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02438	46,37076		40260		
		Итого по заработной плате					**2812820**		
	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ	т	0,0004	0,7608	272931,58	207646		
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0951	205870,68	19578		
	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные Г	т	0,0001	0,1902	295123,74	56133		
	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0054	10,2708	38711,6	397599		
	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3	0,005	9,51	32766,02	311605		
	21-100101-9907	Металлочерепица из оцинкованного листа с защи	м2	1,106	2103,612	1342,21	2823489		
	21-100102-9901	Дополнительные элементы металлочерепичной к	шт.	0	0	–	–		
	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ	т	0,000106	0,201612	1215531,96	245066		
		Итого по материалам					**4061116**		
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	28,76775	3518,51	101220		

						———	———		
						826,45	23775		
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	6,89475	3078,63	21226		
						———	———		
						1108,52	7643		
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	10,69875	1761,61	18847		
						———	———		
						826,45	8842		
		Итого по эксплуатации машин					**141293**		
		Итого прямые затраты по разделу 9					**8 825 894**		
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 267 755		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					168 682		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 014		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 389 457		
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 700 089		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					10 525 983		
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					378 935		
		Итого, тенге					10 904 918		
		Сметная прибыль (8 %), тенге					872 393		
		Итого по разделу на подряд, тенге					**11 777 312**		
		Итого прямые затраты по смете					**17 148 097**		
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 906 070		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					828 513		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					294 999		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 930 908		
		-инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					398 884		
		- перевозка грузов, тенге					83 724		
		Накладные расходы I уровня, тенге					3 784 963		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					20 933 060		
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					753 590		
		Итого, тенге					21 686 650		
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 734 932		
		Итого по смете на подряд, тенге					**23 421 582**		
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2					23 421 582		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -					398 884		

		ИТОГО, без оборудования -					23 022 698		
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения -(1,5%) К=0,8	Тенге				276 272		
		Итого по главам 1-8	Тенге				**23 298 971**		
НДЗ РК 8.04-06-2015		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге				314 536		
		Затраты труда в зоне экологического бедствия - 30%	Тенге				2 568 162		
		Итого по главам 1-9	Тенге				26 181 669		
		Итого в текущих ценах с 02.01.2017 г.с оборуд	Тенге				**26 580 553**		
		в текущих ценах и прогрозных ценах	Тенге				**26 580 553**		
		Итого с понижающим коэф.0,7829960538	Тенге				**20 812 468**		
		НДС 12%	Тенге				2 497 496		
		ИТОГО:	Тенге				**23 309 964**		

ЗАКАЗЧИК:
И.О. руководителя КГУ "Шиелийский районный отдел образования"
_____ Акпанбетов М.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жан и К Строй Сервис" **_____Жусупбеков Ж.Б.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №287 от 31.08.2017года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
"Капитальный ремонт зданий средней школы №47 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"	94 161 474		73 728 062,24	35 933 421		35 933 421		12 623 457	
Итого к оплате в тенге								**12 623 457**	

ЗАКАЗЧИК:

И.О. руководитель КГУ "Шиелийский районный отдел образования"

_____ **Акпанбетов М.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Капитальный ремонт зданий средней школы №47 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"
Договор: №287 от 31.08.2017года.

Форма №2

АКТ №2
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 г.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Блок А							
	1.1 Монтажные работы							
1	**12-110102-0101**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2		**152,4**	**1712,7**	**261015**	**53,19**
								105948
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,74	265,176	751,15	199187	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**199187**	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,022	3,3528	18425,21	61776	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,5334	28	15	

	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	7,37616	–	–	
		Итого по материалам					**61791**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79	маш.-ч	0,0071	1,08204	34,59	37	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**37**	
2	**12-110102-1101**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	м2		**63,08**	**3392,22**	**213981**	**53,19**
								86596
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	3,234	204,00072	798,06	162805	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**162805**	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,044	2,77552	18425,21	51140	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,22078	28	6	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	6,106144	–	–	
		Итого по материалам					**51146**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79	маш.-ч	0,0136	0,857888	34,59	30	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**30**	
3	**11-150201-0101**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	гуриваемой поверхности		**36,45**	**957,15**	**34888**	**49,32**
								10834
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,70265	25,61159	826,45	21167	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,0935		800	
		Итого по заработной плате					**21967**	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0189	0,688905	18425,21	12693	

	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,127575	28	4	
		Итого по материалам					**12697**	
	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	1,0935	916,82	1003	
						732,02	800	
	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26	маш.-ч	0,01125	0,4100625	50	21	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1024**	
4	**11-150402-0103**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, цементная ЦОКОЛЬ**	м2 фасада		**36,45**	**519,4**	**18932**	**49,32**
								1409
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1058	3,85641	732,02	2823	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00113	0,04119		34	
		Итого по заработной плате					**2857**	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000003	0,00010935	1439,4	–	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0006	0,02187	18425,21	403	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0006	0,02187	28	1	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,003645	84,66	0	
	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, мар	кг	0,87	31,7115	492,86	15629	
		Итого по материалам					**16033**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79	маш.-ч	0,003	0,10935	34,59	4	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,04100625	1761,61	72	
						826,45	34	
		Итого по эксплуатации машин					**76**	
5	**12-110103-0601**	**Основание под штукатурку из драни без изоляционного слоя. Замена. Площадь стен до 10 м2**	м2		**10,3**	**431,17**	**4441**	**53,19**

								1777
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,483	4,9749	669,68	3332	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0103		9	
		Итого по заработной плате					**3341**	
	21-070501-0101	Драань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм	1000шт.	0,0264	0,27192	3708,72	1008	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,041	0,4223	196,55	83	
		Итого по материалам					**1091**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79	маш.-ч	0,001	0,0103	34,59	0	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0103	1761,61	18	
						826,45	9	
		Итого по эксплуатации машин					**18**	
6	**11-150203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	туриваемой поверхности		**2393,47**	**1133,61**	**2713261,527**	**49,32**
								870851
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,851	2036,84297	807,32	1644384	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06925	165,7478		121331	
		Итого по заработной плате					**1765715**	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0187	44,757889	18425,21	824674	
	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейкам	м2	0,0554	132,598238	646	85658	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,1436082	19877,39	2855	
	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 м	кг	0,0012	2,872164	293,99	844	
		Итого по материалам					**914031**	
	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	140,6163625	858,09	120661	

						732,02	102934	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	25,131435	1360,59	34194	
						732,02	18397	
		Итого по эксплуатации машин					**154855**	
7	**11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	туриваемой поверхности		**142,62**	**2475,84**	**353104**	**49,32**
								116881
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	2,0585	293,58327	798,06	234297	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	3,67247		2688	
		Итого по заработной плате					**236985**	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,001	0,14262	18425,21	2628	
	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известков	м3	0,043	6,13266	18129,41	111182	
		Итого по материалам					**113810**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	3,672465	1360,59	4997	
						732,02	2688	
		Итого по эксплуатации машин					**4997**	
8	**11-100501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов		**156,24**	**2217,42**	**346449**	**53,82**
								79908
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,17691	183,88042	751,15	138122	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	13,24134		10351	
		Итого по заработной плате					**148473**	
	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	156,24	–	–	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,71	110,9304	982,74	109016	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	4,12	643,7088	24,49	15764	

	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	92,1816	108,14	9969	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	248,4216	80,69	20045	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	395,2872	48,98	19361	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1249,92	9,87	12337	
		Итого по материалам					**186492**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	6,26913	1360,59	8530	
						—	—	
						732,02	4589	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	6,97221	1761,61	12282	
						—	—	
						826,45	5762	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	39,74355	13,64	542	
						—	—	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	25,79913	18,64	481	
						—	—	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**21835**	
9	**21-090201-0603**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2		**156,24**	**21568,89**	**3369923**	–
10	**11-100501-0105**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		**18,1**	**2654,42**	**48045**	**53,82**
								—
								9996
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,27892	23,14845	751,15	17388	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08363	1,5137		1185	

		Итого по заработной плате					**18573**	
	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	18,1	–	–	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,92	16,652	982,74	16365	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	6,12	110,772	24,49	2713	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	12,851	108,14	1390	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	38,734	80,69	3125	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	62,807	48,98	3076	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	144,8	9,87	1429	
		Итого по материалам					**28098**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,7059	1360,59	960	
						———	———	
						732,02	517	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,8077125	1761,61	1423	
						———	———	
						826,45	668	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	6,8395375	13,64	93	
						———	———	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	4,439025	18,64	83	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**2559**	
11	**21-090201-0403**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2		**18,1**	**26645,43**	**482282**	–
12	**11-100501-0402**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м		**93**	**1118,6**	**104030**	**53,82**
								———

								9196
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,24587	22,86591	732,02	16738	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00463	0,43059		348	
		Итого по заработной плате					**17086**	
	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинирс	м	0	0	1647,31	–	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,907	84,351	982,74	82895	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	372	9,87	3672	
		Итого по материалам					**86567**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,081375	1360,59	111	
						———	———	
						732,02	60	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,34875	1761,61	614	
						———	———	
						826,45	288	
		Итого по эксплуатации машин					**725**	
13	**21-090205-0207**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м		**93**	**1772,29**	**164823**	–
14	**21-090206-0301**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.		**124**	**59,24**	**7346**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					**8 122 521**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 440 243	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					186 156	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					136 746	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 496 130	
		- перевозка грузов, тенге						
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 293 396	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					9 415 917	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					338 973	
		Итого, тенге					9 754 890	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					780 391	

		Итого по разделу на подряд, тенге					**10 535 281**	
	Раздел 2 Электрооборудование. Электроосвещение (школа)							
15	**13-080305-0102**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**30**	**261,27**	**7838**	**38,52**
								2863
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,29	8,7	851,76	7410	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,024		23	
		Итого по заработной плате					**7433**	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0000315	0,000945	19877,39	19	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие	шт.	1,02	30,6	11,22	343	
		Итого по материалам					**362**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0004	0,012	3261,22	39	
						1108,52	13	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,012	2251,17	27	
						826,45	10	
		Итого по эксплуатации машин					**66**	
16	**13-080305-0105**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		**80**	**261,29**	**20903**	**38,52**
								7635
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,29	23,2	851,76	19761	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,064		61	
		Итого по заработной плате					**19822**	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0000315	0,00252	19877,39	50	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие	шт.	1,02	81,6	11,22	916	
		Итого по материалам					**966**	

	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0004	0,032	3261,22	104	
						1108,52	35	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,032	2251,17	72	
						826,45	26	
		Итого по эксплуатации машин					**176**	
17	**13-080201-0702**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля		**640**	**597,1**	**382142**	**38,52**
								49831
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,14	89,6	826,45	74050	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	63,808		55315	
		Итого по заработной плате					**129365**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего н	кг	0,001	0,64	268,68	172	
	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,000016	0,01024	281414,94	2882	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,248	158,72	182,65	28990	
	21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000245	0,1568	1671,43	262	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,248	158,72	270,38	42915	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,00001	0,0064	2673,62	17	
	21-130816-2102	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в ч	т	0,000005	0,0032	3979616,27	12735	
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123	кг	0,0288	18,432	1037,54	19124	
	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля	10шт.	0,102	65,28	233,58	15248	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные	1000шт.	0,000208	0,13312	361,08	48	
		Итого по материалам					**122393**	

	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0042	2,688	3261,22	8766	
						—	—	
						1108,52	2980	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	25,024	10,68	267	
						—	—	
						–	–	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 к	маш.-ч	0,0391	25,024	2188,59	54767	
						—	—	
						732,02	18318	
	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	33,408	3467,67	115848	
						—	—	
						951,74	31796	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	2,688	2251,17	6051	
						—	—	
						826,45	2221	
		Итого по эксплуатации машин					**185699**	
18	**13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		**660**	**193,3**	**127579**	**38,52**
								—
								28513
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,1	66	826,45	54546	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	24,948		19474	
		Итого по заработной плате					**74020**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего н	кг	0,0004	0,264	268,68	71	
	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ	т	0,000008	0,00528	281414,94	1486	
	21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000096	0,06336	1671,43	106	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,000041	0,02706	2673,62	72	
	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмя	т	0,000005	0,0033	3979616,27	13133	
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,396	1037,54	411	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт.	0,0000832	0,054912	361,08	20	

		Итого по материалам					**15299**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0039	2,574	3261,22	8394	
						———	———	
						1108,52	2853	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	19,8	10,68	211	
						———	———	
						–	–	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 к	маш.-ч	0,03	19,8	2188,59	43334	
						———	———	
						732,02	14494	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	2,574	2251,17	5795	
						———	———	
						826,45	2127	
		Итого по эксплуатации машин					**57734**	
19	**13-080206-1303**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м		**3000**	**275,22**	**825650**	**38,52**
								———
								149941
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,16	480	807,32	387514	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	1,8		1742	
		Итого по заработной плате					**389256**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего н	кг	0,025	75	268,68	20151	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,3	19877,39	5963	
	21-130207-9900	Дюбели	т	0,000018	0,054	–	–	
	21-130209-0304	Гвозди усиленные	кг	0,013	39	173,09	6751	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,0031	9,3	2673,62	24865	

	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	24,9	357,84	8910	
	22-040201-9901	Краска	кг	0,003	9	–	–	
	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диа	шт.	0,12	360	32,64	11750	
	24-040201-0646	Скобы двухлапковые	10шт.	0,28	840	216,24	181642	
	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов	100шт.	0,03	90	1699,32	152939	
	24-040207-2502	Сжимы соединительные	100шт.	0,0012	3,6	905,76	3261	
	24-040207-2804	Колпачки изолирующие	10шт.	0,049	147	115,26	16943	
		Итого по материалам					**433175**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0003	0,9	3261,22	2935	
						1108,52	998	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,9	2251,17	2026	
						826,45	744	
		Итого по эксплуатации машин					**4961**	
		Итого прямые затраты по разделу 2					**1 364 112**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					543 281	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					248 636	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					76 615	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					572 195	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге						
		Накладные расходы I уровня, тенге					238 783	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 602 895	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					57 704	
		Итого, тенге					1 660 599	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					132 848	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 793 447**	

	Раздел 3 Трубы и металлоизделия (школа)							
45	**13-080206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**130**	**301,28**	**39167**	**38,52**
								9001
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,22	28,6	807,32	23089	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,286		277	
		Итого по заработной плате					**23366**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего н	кг	0,021	2,73	268,68	733	
	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,26	223,1	58	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,134	17,42	182,65	3182	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,134	17,42	270,38	4710	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,0000096	0,001248	222237,6	277	
	23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0,018	2,34	1453,5	3401	
	24-040201-0646	Скобы двухлапковые	10шт.	0,067	8,71	216,24	1883	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие	шт.	0,18	23,4	11,22	263	
	24-040207-3915	Заглушки	10шт.	0,01	1,3	150,96	196	
		Итого по материалам					**14703**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0011	0,143	3261,22	466	
						———	———	
						1108,52	159	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой с	маш.-ч	0,027	3,51	142,69	501	
						———	———	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,143	2251,17	322	

						826,45	118	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	6,292	13,64	86	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1375**	
46	**23-010504-0102**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м		**130**	**25,56**	**3323**	–
47	**13-080206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**100**	**370,66**	**37066**	**38,52**
								9264
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,29	29	807,32	23412	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,66		639	
		Итого по заработной плате					**24051**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего н	кг	0,021	2,1	268,68	564	
	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,4	223,1	89	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,134	13,4	182,65	2448	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,134	13,4	270,38	3623	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,0000096	0,00096	222237,6	213	
	23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0,018	1,8	1453,5	2616	
	24-040201-0646	Скобы двухлапковые	10шт.	0,067	6,7	216,24	1449	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие	шт.	0,18	18	11,22	202	
	24-040207-3915	Заглушки	10шт.	0,01	1	150,96	151	
		Итого по материалам					**11355**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0033	0,33	3261,22	1076	

						1108,52	366	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой с	маш.-ч	0,027	2,7	142,69	385	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,33	2251,17	743	
						826,45	273	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	6,96	13,64	95	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**2299**	
48	**23-010504-0104**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м		**100**	**59,28**	**5928**	–
49	**13-080206-1904**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м		**30**	**322,07**	**9662**	**38,52**
								2220
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,23	6,9	807,32	5571	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,198		192	
		Итого по заработной плате					**5763**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего н	кг	0,021	0,63	268,68	169	
	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,12	223,1	27	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,134	4,02	182,65	734	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,134	4,02	270,38	1087	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,0000096	0,000288	222237,6	64	
	23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0,018	0,54	1453,5	785	
	24-040201-0646	Скобы двухлапковые	10шт.	0,067	2,01	216,24	435	

	24-040207-1008	Втулки изолирующие	шт.	0,18	5,4	11,22	61	
	24-040207-3915	Заглушки	10шт.	0,01	0,3	150,96	45	
		Итого по материалам					**3407**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0033	0,099	3261,22	323	
						———	———	
						1108,52	110	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой с	маш.-ч	0,027	0,81	142,69	116	
						———	———	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,099	2251,17	223	
						———	———	
						826,45	82	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0526	1,578	13,64	22	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**684**	
50	**23-010504-0106**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**		**30**	**110,35**	**3311**	**–**
51	**13-080206-0701**	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	**м**		**400**	**164,06**	**65623**	**38,52**
								———
								11195
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,09	36	807,32	29064	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	2,64		–	
		Итого по заработной плате					**29064**	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,004	19877,39	80	
	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шур	10шт.	0,25	100	257,2	25720	
	21-130704-2101	Канифоль сосновая	т	0,0000005	0,0002	2129887,3	426	
	21-130816-2101	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в ч	т	0,000005	0,002	4877580,41	9755	

		Итого по материалам					**35981**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	64	9,03	578	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**578**	
52	**21-060902-1201**	**Профиль монтажный перфорированный**	шт.		**200**	**491,92**	**98384**	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					**262 464**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					81 136	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 936	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 108	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					176 392	
		Накладные расходы I уровня, тенге					31 680	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					294 144	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					10 589	
		Итого, тенге					304 733	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					24 379	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**329 112**	
		Итого прямые затраты по смете					**9 749 097**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 064 660	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					439 728	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					214 469	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 244 717	
		-инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге						
		- перевозка грузов, тенге						
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 563 859	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					11 312 956	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					407 266	
		Итого, тенге					11 720 222	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					937 618	
		Итого по смете на подряд, тенге					**12 657 840**	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				12 657 840	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				0	
	ИТОГО, без оборудования -	Тенге				12 657 840	
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения -(1,5%) К=0,8	Тенге				151 894	
	Итого по главам 1-8	Тенге				**12 809 734**	
НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание -1,35%	Тенге				172 931	
	Затраты труда в зоне экологического бедствия - 30%	Тенге				1 411 971	
	Итого по главам 1-9	Тенге				14 394 636	
	Итого в текущих ценах с 02.01.2017 г.с оборуд	Тенге				**14 394 636**	
	в текущих ценах и прогрозных ценах	Тенге				**14 394 636**	
	Итого с понижающим коэф.0,7829960538	Тенге				**11 270 943**	
	НДС 12%	Тенге				1 352 513	
	ИТОГО:	Тенге				**12 623 457**	

ЗАКАЗЧИК:
И.О. руководителя ГКУ "Шиелийский районный отдел образования"
_____ Акпанбетов М.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жан и К Строй Сервис" _____Жусупбеков Ж.Б.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №287 от 31.08.2017года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
"Капитальный ремонт зданий средней школы №47 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"	94 161 474		73 728 062,24	63 226 497,17		63 226 497,17		9 980 239,17	
Итого к оплате в тенге								**9 980 239,17**	

ЗАКАЗЧИК:
И.О. руководитель КГУ "Шиелийский районный отдел образования"
_____ Актанбетов М.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Капитальный ремонт зданий средней школы №47 в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области"
Договор: №287 от 31.08.2017года.

Форма №2

АКТ №4

приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2017 г.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Блок А							
	1.1 Демонтажные и монтажные работы							
12	**12-120101-1605**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	м2		**2534,94**	**484,66**	**1228591**	**53,19**
								281710
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,2802	710,29019	741,27	526517	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	4,0559		3113	
		Итого по заработной плате					**529630**	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлург	м3	0,000044	0,11153736	1439,4	161	
	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	61,599042	1139,14	70170	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	6,083856	28	170	

	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицирс	кг	0,67	1698,4098	276,49	469593	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост	м2	0,016	40,55904	162,18	6578	
	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,3041928	14040,3	4271	
	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 % ГОСТ 30266-9	шт.	0,032	81,11808	120,36	9763	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	1622,3616	83,36	135240	
		Итого по материалам					**695946**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	2,53494	1360,59	3449	
						732,02	1856	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	1,520964	1761,61	2679	
						826,45	1257	
		Итого по эксплуатации машин					**6128**	
19	**11-110101-1201**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола		**1160,18**	**1151,92**	**1336432**	**54,81**
								243357
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,51405	596,39053	732,02	436570	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00775	8,9914		7431	
		Итого по заработной плате					**444001**	
	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0028	3,248504	12925,19	41988	
	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнот	1000шт.	0,0051	5,916918	23301,48	137873	
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3	0,0024	2,784432	26033	72487	
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	266,8414	215,22	57430	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 2	кг	0,016	18,56288	196,55	3649	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,812126	28	23	
	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта	т	0,000034	0,03944612	187968,66	7415	

	22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение	м3	0,0118	13,690124	40892,7	559826	
		Итого по материалам					**880691**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	2,030315	3356,72	6815	
						———	———	
						826,45	1678	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	6,96108	1761,61	12263	
						———	———	
						826,45	5753	
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005625	6,5260125	14,32	93	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**19171**	
20	**11-110101-3302**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия		**1160,18**	**4202,92**	**4876140**	**54,81**
								———
								333370
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,69115	801,85841	732,02	586976	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02325	26,97419		21252	
		Итого по заработной плате					**608228**	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 2	кг	0,262	303,96716	196,55	59745	
	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем	м3	0,0371	43,042678	97217,1	4184484	
		Итого по материалам					**4244229**	
	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,03375	39,156075	42,15	1650	
						———	———	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	11,02171	1360,59	14996	
						———	———	
						732,02	8068	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01375	15,952475	1761,61	28102	
						———	———	
						826,45	13184	
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01125	13,052025	14,32	187	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**44935**	
21	**11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	ощади уплотнения		**55**	**182,04**	**10012**	**54,81**

								1973
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,07832	4,3076	719,67	3100	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,605		500	
		Итого по заработной плате					**3600**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,051	2,805	1925,66	5401	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,121	28	3	
		Итого по материалам					**5404**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,226875	3356,72	762	
						826,45	188	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,00575	0,31625	1849,48	585	
						826,45	261	
	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,061875	2484,08	154	
						826,45	51	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компре	маш.-ч	0,011625	0,639375	11,48	7	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1508**	
22	**11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,080;**	дстилающего слоя		**4,4**	**23119,55**	**101726**	**54,81**
								7117
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	4,209	18,5196	701,16	12985	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**12985**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,364	2548,16	3476	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,488	17538,8	78714	
	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5	м3	0,001	0,0044	14375,42	63	

	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применен	кг	2	8,8	729,15	6417	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,54	28	43	
		Итого по материалам					**88713**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	2,64	10,59	28	
						—	—	
		Итого по эксплуатации машин					**28**	
24	**11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	лощади уплотнения		**33,3**	**182,01**	**6061**	**54,81**
								1195
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,07832	2,60806	719,67	1877	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,3663		303	
		Итого по заработной плате					**2180**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,051	1,6983	1925,66	3270	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,07326	28	2	
		Итого по материалам					**3272**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,1373625	3356,72	461	
						826,45	114	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,00575	0,191475	1849,48	354	
						826,45	158	
	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,0374625	2484,08	93	
						826,45	31	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компре	маш.-ч	0,011625	0,3871125	11,48	4	
						—	—	
		Итого по эксплуатации машин					**912**	
25	**11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,080;**	дстилающего слоя		**2,664**	**23119,37**	**61590**	**54,81**
								4309

	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	4,209	11,21278	701,16	7862	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**7862**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,82584	2548,16	2104	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,71728	17538,8	47658	
	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5	м3	0,001	0,002664	14375,42	38	
	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применен	кг	2	5,328	729,15	3885	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,9324	28	26	
		Итого по материалам					**53711**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	1,5984	10,59	17	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**17**	
26	**11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**33,3**	**823,78**	**27432**	**54,81**
								6712
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,5175	17,23275	688,19	11859	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	0,5288		387	
		Итого по заработной плате					**12246**	
	21-020201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, к	м3	0,0204	0,67932	21755,1	14779	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,1655	28	33	
		Итого по материалам					**14812**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,117875	3,9252375	10,59	42	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,5286375	1360,59	719	
						732,02	387	
		Итого по эксплуатации машин					**761**	

27	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		33,3	2170,99	72294	54,81
								5874
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,4393	14,62869	713,5	10438	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01063	0,35398		279	
		Итого по заработной плате					10717	
	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	16,65	547,74	9120	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1665	84,66	14	
	22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолиру	м2	1,02	33,966	1535,56	52157	
		Итого по материалам					61291	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,1456875	1360,59	198	
						732,02	107	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,208125	1761,61	367	
						826,45	172	
		Итого по эксплуатации машин					565	
28	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		71,3	473,02	33726	54,81
								8691
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,2714	19,35082	817,19	15813	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,05348		44	
		Итого по заработной плате					15857	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0016	0,11408	15832,48	1806	
	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	72,013	222,36	16013	
		Итого по материалам					17819	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00075	0,053475	1761,61	94	
						826,45	44	
		Итого по эксплуатации машин					94	

29	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов		**44,6**	**266,37**	**11880**	**54,81**
								2128
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,10339	4,61119	838,79	3868	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,01695		14	
		Итого по заработной плате					**3882**	
	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	2,2969	547,74	1258	
	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2	м	1,01	45,046	149,29	6725	
		Итого по материалам					**7983**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,016725	1761,61	29	
						826,45	14	
		Итого по эксплуатации машин					**29**	
30	**11-110101-3901**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов		**739,12**	**282,77**	**209004**	**54,81**
								26426
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,08798	65,02778	732,02	47602	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,73912		611	
		Итого по заработной плате					**48213**	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 2	кг	0,003	2,21736	196,55	436	
	22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242	м	1,01	746,5112	213,88	159664	
		Итого по материалам					**160100**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,73912	1761,61	1302	
						826,45	611	
		Итого по эксплуатации машин					**1302**	
60	**11-150403-0308**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	иваемой поверхности		**55,65**	**626,13**	**34844**	**49,32**
								11549

	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,5382	29,95083	779,54	23348	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,08348		68	
		Итого по заработной плате					**23416**	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлург	м3	0,000024	0,0013356	1439,4	2	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,172515	84,66	15	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост	м2	0,0084	0,46746	162,18	76	
	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РІ	т	0,000075	0,00417375	320878,4	1339	
	22-040201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,1837	10,222905	492,86	5038	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 (22-040301-99	кг	0,51	28,3815	83,36	2366	
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 (22-040603-01	кг	0,113	6,28845	400,04	2516	
		Итого по материалам					**11352**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,00695625	1360,59	9	
						———	———	
						732,02	5	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,07651875	1761,61	135	
						———	———	
						826,45	63	
		Итого по эксплуатации машин					**144**	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**8 009 732**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 688 815	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					75 594	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 002	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 245 323	
		- перевозка грузов, тенге						
		Накладные расходы I уровня, тенге					934 411	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					8 944 143	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					321 989	
		Итого, тенге					9 266 132	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					741 291	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**10 007 423**	

	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				**10 007 423**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге					
	ИТОГО, без оборудования -	Тенге				10 007 423	
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения -(1,5%) К=0,8	Тенге				120 089	
	Итого по главам 1-8	Тенге				**10 127 512**	
НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание -1,35%	Тенге				136 721	
	Затраты труда в зоне экологического бедствия - 30%	Тенге				1 116 319	
	Итого по главам 1-9	Тенге				11 380 553	
	Итого в текущих ценах с 02.01.2017 г.с оборуд	Тенге				**11 380 553**	
	в текущих ценах и прогрозных ценах	Тенге				**11 380 553**	
	Итого с понижающим коэф.0,7829960538	Тенге				**8 910 928**	
	НДС 12%	Тенге				1 069 311	
	ИТОГО:	Тенге				**9 980 239,17**	

ЗАКАЗЧИК:
И.О. руководителя КГУ "Шиелийский районный отдел образования"
_____ Акпанбетов М.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жан и К Строй Сервис" _____Жусупбеков Ж.Б.