ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство и достройка межплощадочной автодороги "Коктау -Площадка подземного рудника месторождения"Весеннее- Аралчинское"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Строительство межплощадочной автомобильной дороги "Коктау -месторождение "Весеннее- Аралчинское"
Доп. соглашение №2 от 25.02.2013 года, Доп. соглашение №1 от 23.01.2013 года, Договор подряда № АМК-168/12 от 31.08.2012г.

45000189 7

АКТ №8
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2013 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обстановка дороги								
	Раздел 1 Ограждение									
1	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных *шт*	75	273,96	119,85	20547	8989	12973	0,64	48
				100,35	29,7	7526	2228	133	0,12	9
2	99-1-1Калькул	Столбики сигнальные металлические(вес 1шт-5,5кг) *т*	0,413	181173		74824				
		Итого по разделу 1				**95371**				
		Накладные расходы, тенге				12973				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6501				
		Всего , тенге				**114845**				
	Раздел 2 Дорожные знаки									
3	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках *шт*	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
				506,25	28,22	1013	56	133	0,11	–
4	99-1-1Прайс 1	Знаки приоритета 2.4 ; треугольной формы (А-900)	1	2181		2181				

		шт								
5	99-1-1	Знаки 1.31.1; предупреждающие прямоугольной формы 500х2250мм	1	5073		5073				
		шт								
6	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 40х3,5 мм(стойки под знаки - 3шт. х 3м=9м)	9	270		2430				
		м								
7	Е27-83-1	Установка километровых знаков 5.28 с двумя символами	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
		шт		506,25	28,22	1519	85	133	0,11	–
8	99-1-1Прайс 1	Знак километровый 5.28	3	1185		3555				
		шт								
9	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 40х3,5 мм(стойки под знаки - 3шт. х 3м=9м)	9	270		2430				
		м								
10	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под знаки	0,96	8178,74	98,32	7852	94	738	4,41	4
		м3		695,25	37,15	667	36	105	0,1814	–
		Итого по разделу 2				**27261**				

Накладные расходы, тенге	4293
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1893
Всего , тенге	**33447**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	148292
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,6%	Тенге	6821
ИТОГО	Тенге	155113
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 3,42%	Тенге	5305
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге	1551
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%	Тенге	620
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА РАЗНИЦУ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	Тенге	125
ИТОГО в ценах 2001года	Тенге	162714
ИТОГО в ценах 2012года К=2,088:	Тенге	339747
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	6795
ИТОГО	Тенге	346542
НДС12%	Тенге	41585
ВСЕГО	Тенге	388127
ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ВЫПОЛНЕНИЯ УДЕРЖАНИЕ 10 %	Тенге	38813

ИТОГО К ОПЛАТЕ Тенге 349314

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

НАЧАЛЬНИКА ОКС ТОО "Актюбинская медная компания"

нач. р-ка Акмеев

ОКС Бисенова

ук. марки ТОО. АМК" Ахмет