СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2013г.

Заказчик: ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор №15 от 21 июнь 2013год

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего/ СМР		Выполнено с начала года всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Сапак Аральского района Кызылординской области	99 788 378	44 771 794	99 788 460	44 771 831	98 260 539	44 086 302	98 260 539	44 086 302	14 185 209	6 364 441
Итого к оплате в тенге									**14 185 209**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Начальник _____ Б. Канапин

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "БАИС-А"
_____ М. Тажиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Директор _____ Е.Саттаров

Заказчик: ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор №15 от 21 июнь 2013год

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
"Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Сапак Аральского района Кызылординской области"
за октябрь месяц 2013г.

№	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР	Оборудование	Прочие	Всего в тенге
1	Акт №2	Внутриплощадочные внеплощадочные водопроводные сети(водопровод)	41 316			41 316
2	Акт №2	Внутрипселковые водопроводные сети(Внутрипселковые водопроводные сети)	1 496 506			1 496 506
3	Акт №2	Внутрипоселковые водопроводные сети (водопровод для подключение к жилым домам)	652 837			652 837
4	Акт №2	Переход водопровода 2-мя линями по ж/д путями (водопровод)	1 442 212			1 442 212
5	Акт №2	Головное водозаборное сооружение (покрытие)	1 737 223			1 737 223
6	Акт №2	Унифицированная водонапорная башня высотой опоры 15м (ВБР-25У-15) (технологическая часть)	618 030			618 030
		Итого по главам 1-7	5 988 125	-	-	5 988 125
	СНИП4. 08-91	Временные здания и сооружения - 2,72%	162 877			162 877
		Итого по главам 1-8	6 151 002	0		6 151 002
	СНИП4. 06-91	Зимнее удорожание -2,07%	127 326			127 326
		Выслуга лет-1%			61 510	61 510
		Доп.отпуска-0,4%			24 604	24 604
		Итого в базовых ценах 2001 г.	6 278 327	-	86 114	**6 364 441**
		Итого в текущих ценах 2011г. К=1,951	12 249 017	-	168 008	12 417 025
		Налоги обязательные платежи -2%			248 340	248 340
		ИТОГО:	12 249 017	-	416 349	12 665 365
		НДС 12%			1 519 844	1 519 844
		ИТОГО:	12 249 017	-	1 936 193	**14 185 209**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Начальник _____ Б. Капшин

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Директор _____ Б.Саттаров

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "БАИС-А"
_____ М. Тажиев

Наименование стройки - Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Сапак Аральского района Кызылординской области

Наименование объекта - Внутриплощадочные внеплощадочные водопроводные сети

Форма №2

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

. Водопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1								
35	Е0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	0,0075	12304,00		92	0	117
				12048,75		90	0	130
		км						
36	Е0122-31-6	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм**	0,1475	15466,88		2281	0	2770
				14445,00		2131	0	130
		км						
40	Е0122-38-5	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм**	1	2622,99	468,61	2623	469	1716
				1096,88	222,75	1097	223	130
		врезка						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4997		4603
		Накладные расходы -	Тенге			4603		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			576		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10175		
РАЗДЕЛ 4.Колодец с хлор -сатуратором								
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						
77	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону**	28,11	264,83	4,54	7444	128	1930
				56,03	2,16	1575	61	118
		м2						
78	Е0141-1-3	**Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой**	23,39	275,66	58,15	6449	1360	5962
				217,35	27,70	5084	648	104

1	2		4		6	7	8	9
		м2						
79	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0047	27073,11	1453,97	127	7	14
				1927,13	862,30	9	4	104
		т						
80	Е0141-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	0,386	15353,84	1256,10	5927	485	1525
				3408,75	390,15	1316	151	104
		т						
81	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,009	27,10		1		
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19948		9431
		Накладные расходы -	Тенге			9431		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1763		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			31141		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 2-4	Тенге			41316		

Наименование стройки - Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Сапак Аральского района Кызылординской области

Наименование объекта - Внутрипселковые водопроводные сети

Форма №2

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

Внутрипселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1						
29	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	22	18226,62	43,74	400986	962	12934
				432,00	20,25	9504	446	130
		шт						
30	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	22	547,20	1,57	12038	35	9801
				371,25		8168	0	120
		шт						
31	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	22	359,00		7898		
		шт						
47	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	43	11500,00		494500		
		комплект						
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	76,23	131,00		9986		
		м3						
51	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,39	8784,91	78,47	12172	109	482
				293,63	37,39	407	52	105
		м3						
52	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,86	263,94	11,82	3658	164	1430
				78,30	5,61	1085	78	123
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	12,24	17407,94	439,80	213073	5383	37007
				2116,13	209,60	25901	2566	130
		м3						
54	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,885	12304,00		10889		13862
				12048,75		10663		130
		км						
55	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	3,08	14853,75		45802		57904
				14445,00		44541		130
		км						
56	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	1,62	15031,13		24380		30459
				14445,00		23430		130
		км						
		Крышка деревянная						
59	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,09	8001,10	376,20	720	34	584
				5231,25	178,88	471	16	120
		м3						
60	Е0110-12-7	Подшивка крышки сталью кровельной оцинкованной по войлоку	4,8	373,59	2,25	1793	11	399
				68,18	1,08	327	5	120
		м2						
61	С12069-58	Доски строганые в четверть, 3 сорта, толщиной 40-60 мм	0,09	28800,00		2592		
		м3						
62	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0264	97200,00		2566		
		т						
63	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	12	308,00		3696		
		шт						
64	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0012	154700,00		186		
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1246936		164862
		Накладные расходы -	Тенге			164862		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84708		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1496506		

Наименование стройки - Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Сапак Аральского района Кызылординской области

Наименование объекта - Внутрипселковые водопроводные сети

Форма №2

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

Водопровод для подключение к жилым домам

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1						
		Крышка металлическая						
1	Е0109-53-2	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	0,1138	13583,23	1216,95	1546	138	1147
				11036,25	162,00	1256	18	90
		т						
2	С11011-867	**Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм**	0,1138	88800,00		10108		
		т						
3	С11011-819	**Петля накладная**	250	40,00		10000		
		шт						
4	С11011-821	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	50	308,00		15400		
		шт						
5	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,119	45800,00		5450		
		т						
6	Е0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	4,37	12113,38		52881		68378
				12048,75		52599		130
		км						
7	Е0122-31-2	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм**	0,391	12186,88		4765		6124
				12048,75		4711		130

1	2		4		6	7	8	9
		км						
8	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,046	12304,00		566		721
				12048,75		554		130
		км						
9	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	51	109,57	1,57	5588	80	6610
				101,25		5164		128
		1счетчик						
10	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	50	8320,00		416000		
		шт						
11	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00		10600		
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			532904		82980
		Накладные расходы -	Тенге			82980		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36953		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			652837		

Наименование стройки - Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Сапак Аральского района Кызылординской области

Наименование объекта - Переход водопровода 2-мя линиями по ж/д путями

Форма №2

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

Водопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА ПОД Ж/Д ПУТЯМИ (ДЮКЕР)						
1	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0,7	4290,27	120,02	3003	84	201
				185,63	57,38	130	40	118
		м3						
2	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	23,04	264,83	4,54	6102	105	1582
				56,03	2,16	1291	50	118
		м2						
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	18,75	328,40		6158	0	6958
				328,40		6158	0	113
		м3						
4	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	14	603,63	285,91	8451	4003	5644
				160,32	127,62	2244	1787	140
		шт						
5	Е0107-42-4	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	23	1303,09	705,48	29971	16226	19788
				293,30	321,24	6746	7389	140
		шт						
9	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	1,38	24508,54	376,20	33822	519	8959
				5231,25	178,88	7219	247	120
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Е0109-20-1	Монтаж подкрановых путей для рельсов типа Р по металлическим подкрановым балкам	14	1241,01	510,88	17374	7152	11121
				695,25	187,35	9734	2623	90
		м						
11	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,671	23683,89	2241,91	15892	1504	11465
				18832,50	151,88	12637	102	90
		т						
12	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,43	154400,00		220792		
		т						
13	Е0122-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	45	2550,09	1459,48	114754	65677	111943
				985,50	928,06	44348	41763	130
		м						
14	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	45	361,12	0,44	16250	20	13735
				234,57	0,21	10556	9	130
		м						
16	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,4803	23683,89	2241,91	11375	1077	8206
				18832,50	151,88	9045	73	90
		т						
17	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,4803	147100,00		70652		
		т						
18	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	5283,70	564,45	10567	1129	5187
				1981,13	13,94	3962	28	130
		футляр						
19	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,42	33481,02	2149,09	214948	13797	24712
				2153,25	807,65	13824	5185	130
		м3						
20	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	3	11500,00		34500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8. 02-04-2002 СН							
		комплект						
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	43,14	264,83	4,54	11425	196	2962
				56,03	2,16	2417	93	118
		м2						
22	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0415	133700,00		5551		
		т						
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,52	131,00		854		
		м3						
24	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	608,47	47,11	1217	94	1037
				381,38	23,62	763	47	128
		1шт						
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,3612	288710,13	58718,25	104294	21211	57362
				94162,50	27985,50	34015	10109	130
		т						
27	Е0122-23-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 125 мм	0,02	44740,26	10826,16	895	217	665
				20418,75	5160,37	408	103	130
		км						
28	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,002	46886,38	10853,75	94	22	67
				20452,50	5173,87	41	10	130
		км						
30	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,11	114954,38	14860,88	12645	1635	13754
				89100,00	7084,12	9801	779	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		км						
		ДИЭЛЕКТРИК						
33	С11011-961	Текстолит марки ПТ I сорта, толщиной 1-3 мм	0,0004	1197400,00		491		
		т						
34	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0001	149300,00		16		
		т						
35	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,002	147100,00		294		
		т						
		ПЕРЕХОД ВОДОПРОВОДА ПОД СУЩЕСТВУЮЩИМИ Ж/Д ПУТЯМИ						
36	Е0125-56-1	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	6	6139,92	2388,04	36840	14328	26283
		шт		2733,75	916,73	16403	5500	120
37	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	6	547,20	1,57	3283	9	2673
		шт		371,25		2228	0	120
38	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,132	147100,00		19417		
		т						
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,83	24,71	0,06	95	0	30
		м2		8,72	0,03	33	0	90
40	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,83	44,47	0,02	170	0	22
		м2		6,24		24	0	90
41	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	4	665,23	34,10	2661	136	2527
		шт		469,13	16,87	1877	67	130
44	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	31	44,55	31,25	1381	969	694
		м		13,20	10,35	409	321	95

Наименование стройки - Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Сапак Аральского района Кызылординской области

Наименование объекта - Головное водозаборное сооружение

Форма №2

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

Покрытие

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП, машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дорожное покрытие тип1-465м2						
1	Е0127-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	69,75	1725,27	93,14	120338	6497	5077
				36,88	23,93	2572	1669	119,7
		м3						
2	Е0127-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	120,9	2503,52	99,49	302675	12028	8504
				36,88	21,88	4459	2645	119,7
		м3						
3	Е0127-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	465	633,78	22,35	294709	10393	10984
				10,25	9,49	4764	4412	119,7
		м2						
4	Е0127-54-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	465	149,85		69681	0	19
				0,03		16	0	119,7
		м2						
5	Е0127-34-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	343	720,56	9,39	247151	3221	78323

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	К=1,25			187,47	3,29	64304	1129	119,7
		м						
6	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Камни бетонные бортовые М-400	15,44	29100,00		449159		
		м3						
		Дорожное покрытие тип1 за участком-17м2						
7	Е0127-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,55	1725,27	93,14	4399	238	186
				36,88	23,93	94	61	119,7
		м3						
8	Е0127-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4,42	2503,52	99,49	11066	440	311
				36,88	21,88	163	97	119,7
		м3						
9	Е0127-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	17	633,78	22,35	10774	380	402
				10,25	9,49	174	161	119,7
		м2						
10	Е0127-54-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	17	149,85		2547		1
				0,03		1		119,7
		м2						
11	Е0127-34-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	10	720,56	9,39	7206	94	2283
				187,47	3,29	1875	33	119,7
		м						
12	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Камни бетонные бортовые М-400	0,45	29100,00		13095		
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1532800		106090
		Накладные расходы -	Тенге			106090		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98333		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1737223		

Наименование стройки - Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Сапак Аральского района Кызылординской области

Наименование объекта - Унифицированная водонапорная башня высотой опоры 15м (ВБР-25У-15)

Форма №2

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

Технологическая часть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Надземная прокладка						
1	Ц0112-2-1	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 14 мм**	0,009	407448,12	8388,12	3651	75	2866
				394335,00	526,87	3533	5	81
		т						
2	Ц0112-2-9	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм**	1,17	56625,26	3038,76	66017	3543	49967
				52405,50	506,27	61097	590	81
		т						
3	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм**	7,03	90,00		633		
		м						
4	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм**	49,2	819,00		40292		
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	С130806-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	49,2	734,00		36110		
		м						
6	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	16	492,00		7872		
		шт						
7	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,007	179511,65	34786,40	1257	244	530
				48127,50	16579,69	337	116	117
		км						
8	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,098	264170,02	35483,77	25889	3477	7458
				48127,50	16912,97	4716	1657	117
		км						
9	Ц0112-753-1	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 15 мм	7	218,93	160,62	1533	1124	618
				58,31	50,62	408	354	81
		м						
10	Ц0112-753-2	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм	98	596,24	466,87	58432	45753	22230
				128,17	151,87	12561	14883	81
		м						
11	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0988	317514,07	73397,81	31383	7255	16568
				108286,88	34981,87	10703	3458	117
		т						
12	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	15619,05	34,49	31238	69	665
				271,69	16,87	543	34	115,2
		1кран						
13	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	1165,14	78,19	1165	78	895
				1079,85	25,31	1080	25	81
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00		6480		
		шт						
16	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	1158,05	84,37	2316	169	1778
				1067,78	29,62	2136	59	81
		шт						
17	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	4110,00		8220		
		шт						
18	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	1306,78	104,25	1307	104	996
				1195,43	33,75	1195	34	81
		шт						
19	С130903-32	Клапаны обратные поворотные фланцевые 16Б4бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	35200,00		35200		
		шт						
20	Ц0112-754-3	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм	1	3816,09	135,31	3816	135	2884
				3551,78	8,44	3552	8	81
		врезка						
21	С130903-38	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	14900,00		14900		
		шт						
22	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	906,68	8,13	907	8	126
				104,79	4,22	105	4	115,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**464684**		118363
		Накладные расходы -	Тенге			**118363**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34983**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**618030**		
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	**Тенге**			**5 988 125**		
		Итого по главам 1-7				**5 988 125**		
	СНИП4. 08-91	Временные здания и сооружения - 2,72%				162 877		
		Итого по главам 1-8				**6 151 002**		
	СНИП4. 06-91	Зимнее удорожание -2,07%				127 326		
		Выслуга лет-1%				61 510		
		Доп.отпуска-0,4%				24 604		
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**6 364 441**		
		Итого в текущих ценах 2011г. К=1,951				**12 417 025**		
		Налоги обязательные платежи -2%				248 340		
		ИТОГО:				**12 665 365**		
		НДС 12%				1 519 844		
		ИТОГО:				**14 185 209**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аральский районный отдел строительства"
Начальник_____ Б. Канапин

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Директор_____ Е.Саттаров

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "БАИС-А"
_____ М. Тажиев