Форма №2

Заказчик ТОО "Бонус Строй"

Подрядчик ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 1 от 16.05.2016г.

Наименование объекта Капитальный ремонт сквера по улице Ленина (в границах между кафе Аул до здания Ак-Отау) наружное освещение

АКТ № 1/1 от 13.06. 2016г.

за июнь м-ц 2016 г.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта принятых к выполнению по договору с НДС : **9284,416** тыс тенге

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ или затрат	Ед.изм	К-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Трудозатрать	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе						
						осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п		осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п	%	тенге	на ед	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		раздел 1. Наружное электроосвещение														
1	34-103-1	Устройство трубопровода из п/эт труб ф 50 мм до 2х отверстий	к-км	0,847	179603,38	20790			152124	17609	0	0	110	19370	133	113
2	Ц8-148-1	Кабель до 35кВ, прокладываемый в трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1 кг	м	847	27,7	19.7	2,1	0,5	23462	16686	1779	424	95	16255	0,1	88
3	34-103-1	Устройство трубопровода из п/эт труб ф 100 мм до 2х отверстий - резервный канал	к-км	0,087	407603,38	20790			35461	1809	0	0	110	1990	133	12
4	8-147-2	Кабель до 35кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1м до 2 кг (по существующим)	м	25	28,8	21	3,3	0,6	720	525	83	15	95	513	0,1	3
5	8-147-1	Кабель до 35кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1м до 1 кг (по опорам)	м	350	23,2	16,5	2,1	0,3	8120	5775	735	105	95	5586	0,1	36
6	Ц8-148-1	Кабель до 35кВ, прокладываемый в трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1 кг (в опоре)	м	110	27.7	19.7	2,1	0,5	3047	2167	231	55	95	2111	0,1	11
7	"16-1-486	Кабель АВБбШВ -4х16 мм	км	0,952	137342				130750							

8	"16-1-487	Кабель АВБбШВ -4х25мм	км	0,03	189246				5677							
9	"16-1-117	Кабель АВВГ 0,66-3х2,5 мм	км	0,35	14684				5139							
10	Ц8-164-1	Муфта концевая мачтовая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	3	4421,20	1094	3287	727	13264	3282	9861	2181	95	5190	10,2	31
11	"16-10-56	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей на напряжение до 1 кВ, тип 4КТпН 1х16-25	шт	3	3510				10530							
12	"1-1-1163	Пена монтажная емкостью 750 мл	шт	5	530				2650							
13	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В-15 К=70	м3	9,45	4245,49	771,75	95,97	36,25	40120	7293	907	343	105	8018	5,08	48
14	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона К=70	т	1,631	7560	7560			12330	12330	0	0	105	12947	63	102
15	"8-6-85	Трубный фундамент ГОСТ 10705-80 ф 152 мм, толщина стенки 4 мм	м	112	968				108416							
16	33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8	шт	70	1977,75	1977,75			138443	138443	0	0	105	145365	14,3	1004
17	99-1-1	Стойка для паркового светильника GR-13	шт	70	10475				733250		0	0				
18	33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	шт	70	1745,38	333	1411,25	239,9	122177	23310	98788	16790	105	42105	2,82	197
19	99-1-1(пл)	Парковый светильник APMSTERDAM050-860-060	шт	70	8729				611030							
20	33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,4 кВ	м	130	53,87	29,25	12,24	2,25	7003	3803	1591	293	105	4301	0,19	25
21	1-1-5359	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ф 12 мм	т	0,115	49748				5721							
22	99-1-1С151	Сжим ответвительный У733М У3	шт	231	177				40887							
23	8-102-1	Шкаф управления и регулирования	шт	1	3089	2273	497	110	3089	2273	497	110	95	2264	13,6	14
24	99-1-1С	Шкаф управления ШУНО-100-023 (комплектно с счетчиком энергии фотореле)	шт	1	70827,98				70828							
25	99-1-1С)	Лампа энергосберегающая SRAM DULUX EL	шт	70	436,91				30584							

26	8-521-22	Рубильник на плите с приводом устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А	шт	1	800,3	484	23,3	4,5	800	484	23	5	95	465	3,03	3
27	99-1-1С(пл)	Рубильник РПС/РПБ	шт	1	3419,88				3420							
28	Е1-164-1	Разработка вручную траншеи глубиной до 2 м, без креплений с откосами в грунтах 1 группы	м3	343,70	167,4	167,4			57535	57535	0	0	113	65015	1,18	406
29	99-1-11-17	Погрузка грунта 1 группы на автомобили, самосвалы	м3	98,2	26,21	1,15	25,02	6,79	2574	113	2457	667	97	757	0,03	3
30	99-1-18-12	Перевозка грузов на 12 км, 1 класс груза	т	171,85	103,51		103,51	20,7	17788	0	17788	3557	100	3557	0,43	74
31	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	847	36,7	8,8	27,8	6,9	31085	7454	23547	5844	95	12633	0,1	85
32	30-8-92	Песок природный	м3	49,1	838,00				41146		0	0				
33	Е8-3-1	Засыпка кабеля песком	м3	49,1	592,3	112,5	97,07	36	29082	5524	4766	1768	118	8605	0,96	48
34	Е1-166-1	Засыпка вручную траншеи, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3	245,5	122,18	122,18			29995	29995	0	0	113	33894	0,89	217
		раздел 2. Подставка под ШУНО														
35	Е6-3-4	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,1	7420,21	634,5	257,71	91,69	742	63	26	9	105	76	4,45	0
36	"1-1-4482	Уголок стальной равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества 63ммх63ммх5мм	т	0,0255	54230				1383							
37	"1-1-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах толщиной 9-12мм из углеродистой стали	т	0,0126	46868				591							
38	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,365	21,8	5,81	0,05	0,02	8	2	0	0	90	2	0,03	0
39	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,73	20,35	4,16	0,02		15	3	0	0	90	3	0,02	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ							2530986	336478	163079	32166		391022		2519
		в т.ч.стоимость материалов, изделий и конструкций							2031429							
		Накладные расходы							391022	58653						
		ИТОГО							2922007	395131	163079	32166,3				2519
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							175320							
		Итого по смете в ценах 2001 года							3097328							

	0,012	Временные здания и сооружения						37168	5241							
		в т ч возвратных сумм (15%)						5575								
		Итого						3134496	5241		32166					
		Дополнительные затраты на строительство														
	0,01	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%						31345	31345							
	0,004	Оплата дополнительных отпусков 0,4%						12538	12538							
		Итого дополнительные затраты на строительство						43883								
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г						3178379								
	2,557	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=1982/775=2,557						8127115	1135960		82249					
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						162542								
		Итого по смете в ценах 2010 года						8289657								
	0,12	НДС 12%						994759								
		Итого стоимость работ						9284416								
		в т ч возвратных сумм (15%)						14255								

Заказчик:
Директор ТОО "Бонус Строй"
Кононенко Д.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сити Трейд-ПВ"
Голиков М.П.