Приложение 3

к приказу и.о. Министра

национальной экономики

республики Казахстан

от 24 февраля 2015 года

№ 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» августа 2016 г.

Заказчик И.о. Руководителя Султангазинов Зкрия Маздапович Государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» г.Павлодар, Кривенко, 25

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

на основании;

Декларации о соответствии от 16 августа ТОО «Бонус Строй», Директор Кононенко Дмитрий Иванович г. Павлодар, Промышленная Зона Северная 75/2

дата декларации наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Атлантис – ПВ» эксперт технического надзора Нуртазина Ж.А.

дата заключения, наименования организации, фамилия, имя, отчество при (наличии) экспертов технического надзора, № и дата

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «Павлодарградкадастр» эксперт по авторскому надзору ГИП Тополь А.Л.

дата заключения, наименования организации, фамилия, имя, отчество при (наличии) экспертов авторского надзора, № и дата

произвели осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Бонус Строй», к приемке в эксплуатацию объекта; Капитальный ремонт сквера по улице Ленина (в границах между кафе Аул до здания Ак-Отау

наименование объекта и вид строительства (капитальный ремонт)

по адресу г. Павлодар, (в границах между кафе Аул до здания Ак-Отау)

(город, улица, номер дома)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от № 751/12 «20» июня 2016 г.
   наименования органа принявшего решение
   либо решение о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____» _____ 2016 г. № _____

наименование органа принявшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа принявшего решение

1.в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Павлодарградкадастр» заключение № 16-0311/15 от 07.08.2015 г.

наименование пректной организации, номер проекта

утвержденного(й) Г.У. «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара», приказ № 157 от 7 августа 2015 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 18 мая 2016 года

месяц год

окончание работ 16 августа 2016 года

месяц год

при продолжительности строительства, 4 месяца

по норме или по проекту организации строительства 4 месяца

фактически 4 месяца

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Наименования	Показатели м2
Площадь участка	10196,0
В том числе:	
Площадь озеленения	7942,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения мощностей в начальный период

4. Техническое и архитектурные решения объекта характеризуются следующими данными:

Капитальный ремонт сквера, благоустройство территории, устройство площадки для тихого хода, пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм. Покрытия площадок и дорожек выполнено из брусчатки по песчаному основанию, а также покрытие проездов из асфальтобетона. Наружное освещение территории выполнено по периметру уличными светильниками.

По проекту учитывалось существующая планировка территории, а также сохранение зеленых насаждений.

Вертикальная планировка выполнена с учетом разработки минимального объема земляных работ, обеспечения водоотвода исходя из условий рельефа участка.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации.

Согласно техусловий для нужд водоснабжения и полива территории сквера забор воды осуществлен от городских сетей производственного водопровода.

Норма водопотребления принята равной 3 л/м2

Водопровод устроении для полива цветников, деревьев.Водопровод предназначен только для полива в летнее время года и положен на небольшой глубине от поверхности земли. По принятым колодцам, глубина заложения низа трубы в колодцах 890 мм.

Для полива зеленых насаждений предусмотрена установка поливных спринклеров.
Сеть поливочного водопровода выполнена из полиэтиленовых труб.
Трубы положены на грунтовое плоское основание.

Электротехническое решения
Электроснабжение выполнено на напряжение 380/220в.
Источник питания от существующей городской трансформаторной подстанции ТП №755
Рубильник установлен в существующей городской трансформаторной подстанции ТП №755; шкаф управления наружным освещением на подставке.
Питающие и распределительные линии выполнены кабелем марки АВБбШв-0,66кВ, кабели положены в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. При пересечении кабелей с существующими сетями инженерных коммуникаций и под основными проездами, кабели защищены ПВХ трубой диаметром 50 мм. Кабельные линии между опорами на всем протяжении положены в трубах. Установки наружного освещения, выбор опор и световых приборов выполнен с учетом архитектурно-планировочных особенностей освещаемой зоны и ее восприятия в дневное, вечернее и ночное время. Расчет сечения кабеля произведен по предельно допустимой потери напряжения с проверкой на допустимую плотность тока. Включения наружного освещения осуществлено при снижении уровня естественной освещенности ниже 20 лк, а отключение- при ее повышении выше 10 лк. Прокладка кабеля выполнена согласно А5-92.
месяц, год

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 55955,2 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 48304,136 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимающих в эксплуатацию _____ тысяч тенге: в том числе; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры. Градостроительства и строительства.

Решил: Капитальный ремонт сквера по улице Ленина (в границах между кафе Аул до здания Ак-Отау) принять в эксплуатацию

Заказчик

И.о. Руководителя Султангазинов Зкрия Маздапович Государственное учреждение «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»

подпись, дата М.П.

Технический надзор

ТОО «Атлантис – ПВ» эксперт технического надзора Нуртазина Ж.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

подпись, дата М.П.

Авторский надзор ТОО «Павлодарградкадастр» эксперт по авторскому надзору ГИП Тополь А.Л.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

подпись, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Бонус Строй» Кононенко Дмитрий Иванович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

М.П.