Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗА"

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Сити Трейд-ПВ"

Договор № 19/16 от 05.07.2016г.

Наименование стройки:Капитальный ремонт ул.Майры от ул.Ткачева до ул.Бекхожина

Наименование объекта:Капитальный ремонт ул.Майры от ул.Ткачева до ул.Бекхожина

Акт

выполненных работ № 1 от 16 августа 2016 года

за август 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительный период								
1	Е33-253-3	Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 1 т	35	716,75	543,5	25086	19023	11659	1,03	36
		опора		173,25	144	6064	5040	105	0,5	18
2	Ц8-358-3	Демонтаж светильников ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	33	289,64	176,34	9558	5819	4699	0,584	19
		шт		113,3	36,58	3739	1207	95	0,2136	7
3	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы при демонтаже кабеля	210	167,4	0	35154	0	39724	1,18	248
		м3 грунта		167,4	0	35154	0	113	0	0
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	210	122,18	0	25658	0	28994	0,885	186
		м3 грунта								

			122,18
5 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	210	14,12
	м3 уплотненного грунта		
			1,62
6 Ц8-141-2	Демонтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1200	9,32
	м кабеля		
			7,72
7 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	41,265	167,4
	м3 грунта		
			167,4
8 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	41,265	122,18
	м3 грунта		
			122,18
9 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	41,265	14,12
	м3 уплотненного грунта		
			1,62
10 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,536	21603,38
	канало-километр трубопровода		
			20790
11 8-4-889			
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-140x6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	536	618
	м		
12 Ц8-412-1	Затягивание проволоки	450	6,5
	м		
			7,3
13 1-1-680	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282 74	44,37	86
	кг		
14 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	11	530
	шт		
15 Е33-253-3	Демонтаж светофорной стойки	0	716,75

0	25658	0	113	0	0
12	2965	2520	890	0,0122	3
2,75	340	578	97	0,0122	3
1,6	11184	1920	9120	0,048	58
0,28	9264	336	95	0,0016	2
0	6908	0	7806	1,18	49
0	6908	0	113	0	0
0	5042	0	5697	0,885	37
0	5042	0	113	0	0
12	583	495	175	0,0122	1
2,75	67	113	97	0,0122	1
0	11579	0	12257	133	71
0	11143	0	110	0	0
	331248				
0,1	3825	45	3121	0,05	23
0	3285	0	95	0	0
	3816				
	5830				
543,5	0	0	0	1,03	0

	опора								
			173,25	144	0	0	105	0,5	0
16 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под стойку В15	0	8736,96	112,36	0	0	0	6,34	0
	м3								
			1021,5	42,44	0	0	105	0,2073	0
17 Е33-251-9	Установка светофорной стойки с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	0	1470,34	1159,84	0	0	0	1,98	0
	опора								
			310,5	307,8	0	0	105	1,14	0
26 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка от демонтажных работ	15,76	27,1	27,1	427	427	299	0	0
	т								
			0	18,97	0	299	100	0,03984	1
27 П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	15,76	98,12	98,12	1546	1546	309	0	0
	т								
			0	19,62	0	309	100	0,0412	1
	Итого по разделу 1				**480 409**	**25 976**			**731**
					106 664	**7 882**			**33**
	Стоимость: материалов, тенге				347 769				
	Накладные расходы, тенге				124 750				
	- заработная плата, тенге				18 713				
	- трудоемкость, чел-ч				62				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36 310				
	Всего по разделу, тенге				**641 469**				
	Сметная заработная плата, тенге				133 259				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				826				

Раздел 2 Наружное освещение

30 Е33-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	13,95	7178,87	132,5	100145	1848	4120	1,48	21
	м3								

				231,75
31	Е6-11-9	Установка фундаментов трубных	10,02915	3792,87
		т		
				3330
32	99-3-2(пл)	Фундамент трубчатый праслист 34930,56/1,12/2,557	45	12197
		шт		
33	Е33-251-10	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 3 м	45	1606,81
		опора		
				326,25
34	99-3-2(пл)	Опора стальная СТ-10-3 праслист 88278/1,12/2,557	45	30825
		шт		
35	Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	45	2143,44
		шт		
				492,76
36	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,7713	162700
		т		
37	Ц8-358-2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами люминесцентными	45	1583,29
		шт		
				362,78
38	17-3-10	Светильники. тип ЖКУ03-250-001-У1	45	9380
		шт		
39	99-3-1(пл)	Лампа ДНаТ-250 1300/1,12/2,557	45	454
		шт		
40	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	487,6	167,4
		м3 грунта		
				167,4
41	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	348,3	122,18
		м3 грунта		
				122,18

49,5	3233	691	105	0,24	3
304,24	38039	3051	36275	20	201
114,75	33397	1151	105	0,56	6
	548865				
1280,56	72306	57625	31413	2,08	94
338,58	14681	15236	105	1,26	57
	1387125				
1530,15	96455	68857	34774	2,73	123
320,67	22174	14430	95	1,873	84
	125491				
979,88	71248	44095	24268	1,87	84
204,88	16325	9220	95	1,196	54
	422100				
	20430				
0	81624	0	92235	1,18	575
0	81624	0	113	0	0
0	42555	0	48087	0,885	308
0	42555	0	113	0	0

42	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	348,3	14,12 1,62
43	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	1,25	621603,38 20790
44	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	1354	36,7 8,8
45	Е1-166-1	Засыпка кабеля песком *м3 грунта*	67,753	122,18 122,18
46	30-8-92	Песок природный *м3*	134,242	838
47	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	540	73,1 23,4
48	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг 1285+90 *м кабеля*	1336	38,1 28,8
49	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	10	34,1 25
50	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	151	27,5 19,3
51	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,54	14684
52	16-1-487	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,563	189246

12	4918	4180	1476	0,0122	4
2,75	564	958	97	0,0122	4
0	777004	0	28587	133	166
0	25988	0	110	0	0
27,8	49692	37641	20195	0,06	81
6,9	11915	9343	95	0,04	54
0	8278	0	9354	0,885	60
0	8278	0	113	0	0
	112495				
20,8	39474	11232	14261	0,14	76
4,4	12636	2376	95	0,026	14
3,2	50902	4275	37441	0,15	200
0,7	38477	935	95	0,004	5
2,7	341	27	241	0,15	2
0,4	250	4	95	0,002	0
4	4153	604	2869	0,12	18
0,7	2914	106	95	0,004	1
	7929				
	106545				

		1000м		
53	16-1-488	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,934	240348
		1000м		
54	Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	14	568,44
		заземлитель		
				72
55	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,1
		шт		
				756
56	Ц8-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	1	2300,7
		шт		
				844
57	99-3-8(пл)	Муфта концевая гек-1 КНТ-4-16/50-ВЛ-М прайслист 12243/1,12/2,557	2	4275
		шт		
58	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	243,8	27,1
		т		
				0
59	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	243,8	98,12
		т		
				0
60	76-55-171	Сжим У733М У3	135	34
		шт		

Итого по разделу 2

Стоимость: материалов, тенге
оборудования, тенге

Накладные расходы, тенге
- заработная плата, тенге
- трудоемкость, чел-ч

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)

	224485				
47,93	7958	671	1158	0,45	6
6,75	1008	95	105	0,03	0
1245	2021	1245	979	4	4
275	756	275	95	1,604	2
1439	2301	1439	1103	5	5
317	844	317	95	1,854	2
	8550				
27,1	6607	6607	4625	0	0
18,97	0	4625	100	0,03984	10
98,12	23922	23922	4783	0	0
19,62	0	4783	100	0,0412	10
	4590				
	4 448 548	**267 319**			**2 028**
	317 619	**64 545**			**306**
	3 859 020				
	4 590				
	398 244				
	59 737				
	199				
	290 532				

Всего по разделу, тенге	**5 137 324**		
Сметная заработная плата, тенге	441 901		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2 533		
Всего прямые затраты	**4 928 957**	**293 295**	**2 759**
	424 283	**72 427**	**339**
Стоимость: материалов, тенге	4 206 789		
оборудования, тенге	4 590		
Накладные расходы, тенге	522 994		
- заработная плата, тенге	78 450		
- трудоемкость, чел-ч	261		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	326 842		
Всего по смете	**5 778 793**		
Сметная заработная плата, тенге	575 160		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3 359		

Итого в ценах 2001 года		5 778 793
Итого по смете в текущих ценах 2015г к=2,557		14 776 374
с понижающим коэффициентом к=	0,71	10 491 226
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		209 825
Стоимость в текущем уровне цен		10 701 051
НДС 12%		1 284 126
Всего по смете		**11 985 177**

Подрядчик:

Директор ТОО "АЗА"

_____ Акопян Г.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО Сити Трейд ПВ

_____ Голиков М.П.