Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Генподрядчик: ТОО "ДОРСТРОЙ"
Субподрядчик: ТОО "Сити Трейд-ПВ"
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция ул. Теплова от ул. 1 Мая до ул. Джамбульской

СПРАВКА № от 22 августа 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017г

код	код	договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Договор № 164/1 от 20. 06. 2017 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ул. Теплова от ул. 1 Мая до ул. Джамбульской (всего по договору)	26 984 646	24 093 434							2 891 212,08	
за месяц	15 490 918	13 831 177							1 659 741,24	
К оплате:	15 490 918	13 831 177							1 659 741,24	15490918

К оплате: Пятнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч девятьсот восемнадцать тенге.

Генподрядчик
Директор ТОО "Дорстрой"
В.И. Тищенко

Субподрядчик
Директор ТОО "Сити Трейд-ПВ"
Голиков М.П.

Генподрядчик ТОО "ДОРСТРОЙ

Субподрядчик ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 164/1 от 20. 06. 2017 г.

Наименование объекта Реконструкция ул. Теплова от ул. 1 Мая до ул. Джамбульской

АКТ № 164/1-2 от 22 августа 2017г.
за август м-ц 2017 г.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта принятых к выполнению по договору с НДС : **15490,918 тыс тенге**

Базовая смета составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		раздел 1. Подготовительный период														
1	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) Опс п. 2,8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	опора	3	1107,58	405	702,58	197,14	3323	1215	2108	591	105	1896	3,272	9
2	Ц8-358-3	Демонтаж светильников ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	шт	17	289,64	113,3	176,34	36,58	4924	1926	2998	622	95	2421	0,7976	14
3	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	м3 грунта	304,5	167,40	167,4			50973	50973	0	0	113	57599	1,18	359
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3 грунта	304,5	122,18	122,18			37204	37204	0	0	113	42041	0,885	269
5	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	304,5	14,12	1,62	12	2,75	4300	493	3654	837	97	1290	0,0244	8

6	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг - демонтаж Опм п.6.1. 1б ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м кабеля	1740	15,84	11,6	4,24	0,92	27562	20184	7378	1601	95	20696	0,0772	134
7	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	м3 грунта	349,3	167,40	167,4			58473	58473	0	0	113	66074	1,18	412
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3 грунта	249,5	122,18	122,18			30484	30484	0	0	113	34447	0,885	221
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	249,5	14,12	1,62	12	2,75	3523	404	2994	686	97	1057	0,0244	6
10	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	кан-километр трубопровода	1,000	621603,38	20790			621603	20790	0,0	0,0	110	22869	133,0	133
11	Ц8-412-1	Затягивание проволоки	м	1020	8,50	7,3	0,1		8670	7446	102	0	95	7074	0,05	51
12	1-1-680	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия d=4 мм ГОСТ 3282-74	кг	100,572	86,00				8649			0				
13	Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м кабеля	1000	70,7	47,3	17,1	4,2	70700	47300	17100	4200	95	48925	0,334	334
14	Ц8-141-4	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 6 кг	м	892	44	29	10,6	2,3	39248	25868	9455	2052	95	26524	0,193	173
15	Ц8-141-5	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 9 кг	м	42	49,1	29,9	14,9	3,4	2062	1256	626	143	95	1329	0,21	9
16	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	998	36,7	8,8	27,8	6,9	36627	8782	27744	6886	95	14885	0,1	100

17	Е1-166-1	Засыпка кабеля песком	м3 грунта	49,90	122,18	122,18			6097	6097	0	0	113	6890	0,885	44
18	30-8-92	Песок природный	м3	99,8	738				73652							
19	Ц8-147-13	Кабели до 35 кВ в прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длинне, масса 1 м до 6 кг	м кабеля	60	65,5	49,3	9,5	1,7	3930	2958	570	102	95	2907	0,32	20
20	8-143-1	Покрытие кирпичем одного кабеля проложенного в траншее	м кабеля	998	32,4	8,6	23,7	5,9	32335	8583	23653	5888	95	13747	0,094	94
21	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	7,984	11046				88191							
24	Ц8-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	6	3372,60	1280	2056	457	20236	7680	12336	2742	95	9901	8,669	52
25	Ц8-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	8	2177,10	1667	10,1	2,3	17417	13336	81	18	95	12686	9,013	72
26	99-3-97	Муфта соединительная eks-10скат-3-70/120-сл	шт	8	22184,0				177472							
27	99-3-182	Муфта кабельная концевая rek-10КвТ-3-70/120-сл-м	шт	6	8386,0				50316							
28	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	186,00	27,1		27,1		5041	0	5041	0	100	0		0
29	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	186,00	98,12		98,12		18250	0	18250	0	100	0		0
30	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	м3 грунта	6,13	167,40	167,4			1026	1026	0	0	113	1159	1,18	7
31	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3 грунта	6,13	122,18	122,18			749	749	0	0	113	846	0,885	5

32	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых ф 150мм до 2-х отверстий	кан-километр трубопровода	0,055	21603,38	20790			1188	1143	0,0	0,0	110	1257	133,0	7
33	8-4-806	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41-140х3,5 питьевая ГОСТ18599-2001	м	55	400				22000		0	0				
		раздел 2. Наружное освещение							0					0		
34	Е33-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой К=27,000;	м3	8,37	6120,11	231,75	132,5	49,5	51225	1940	1109	414	105	2472	1,72	14
37	Е33-251-10	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 3 м	опора	27,00	1606,81	326,25	1280,56	338,58	43384	8809	34575	9142	105	18849	3,34	90
38	99-3-2	Опора стальная СТ-10-3 прайслист 61559/1,12/2,928	шт	27,00	18772,00				506844							
39	Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	шт	27,00	2143,44	492,76	1530,15	320,67	57873	13305	41314	8658	95	20865	4,603	124
40	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,46278	134929				62442							
41	Ц8-358-2	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными	шт	27,00	1583,29	362,78	979,88	204,88	42749	9795	26457	5532	95	14561	3,066	83
42	17-3-10	Светильники, тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	27,00	9380				253260							
43	99-3-1	Лампа ДНаТ-250	шт	27,00	396				10692							
44	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	м3 грунта	332,15	167,40	167,4			55602	55602	0	0	113	62830	1,18	392

45	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3 грунта	237,25	122,18	122,18			28987	28987	0	0	113	32755	0,885	210
46	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	237,25	14,12	1,62	12	2,75	3350	384	2847	652	97	1005	0,0244	6
47	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	кан-километр трубопровода	0,894	621603,38	20790			555713	18586	0,0	0,0	110	20445	133,0	119
48	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	949	36,7	8,8	27,8	6,9	34828	8351	26382	6548	95	14154	0,1	95
49	Е1-166-1	Засыпка кабеля песком	м3 грунта	47,45	122,18	122,18			5797	5797	0	0	113	6551	0,885	42
50	30-8-92	Песок природный	м3	94,9	738				70036							
51	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг по опоре	м кабеля	324,00	73,10	23,4	20,8	4,4	23684	7582	6739	1426	95	8558	0,166	54
52	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м кабеля	948,00	38,1	28,8	3,2	0,7	36119	27302	3034	664	95	26568	0,154	146
53	Ц8-147-10	Кабели до 35 кВ в прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длинне, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	10	34,1	25	2,7	0,4	341	250	27	4	95	241	0,152	2
54	Ц8-141-2	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 2 кг	м	55	27,5	19,3	4	0,7	1513	1062	220	39	95	1046	0,124	7
55	16-1-342	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,324	64596				20929							

56	16-1-487	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	1000м	1,013	221347				224225							
57	Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	заземл итель	8,00	585,49	72	47,93	6,75	4684	576	383	54	105	662	0,48	4
58	Ц8-165-1	кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	1,00	2021,10	756	1245	275	2021	756	1245	275	95	979	5,604	6
59	99-3-8	Муфта концевая rek-1 КНТ-4-16/25-ВЛ-М прайслист 16200/1,12/2,928	шт	1,00	4940,00				4940							
60	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	166,10	27,1		27,1		4501	0	4501	0	100	0		0
61	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	т	166,10	98,12		98,12		16298	0	16298	0	100	0		0
62	76-55-171	Сжим У733М У3	шт	81	34				2754	0		0				0
		Итого прямые затраты							3651016	543454	299221	59776		631061		3927
		в т ч материалы							2805587							
		в т ч оборудования							2754							
		Накладные расходы, %							631061	94659						316
		Итого							4282077	638113	299221	59776		631061		4243
	0,06	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							256759							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							4538836	638113	299221	59776		631061		4243
	0,015	Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8							54433							
		в т ч возвратных сумм (15%)							8165							
		Итого							4593269							
		Дополнительные затраты на строительство														
	0,01	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%							45905							
	0,004	На оплату дополнительных отпусков 0,4%							18362							

		Итого по смете с дополнительными затратами							4657537							
	2,928	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2269 / 775=2,928							13637268							
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							272745							
		Итого							13910013							
		Итого по сметному расчету с учетом коэффициента снижения стоимости согласно конкурса К= 0,9943321							13831177							
	0,12	НДС 12%							1659741,24							
		Всего по сметному расчету							**15490918**							
		в том числе возвратных сумм							**23772**							

"Подрядчик"
Директор ТОО "Дорстрой"
В.И. Тищенко

"Субподрядчик"
Директор ТОО "Сити Трейд-ПВ"
М.П. Голиков

Главный специалист сектора по ремонту дорог
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара" **А.Е. Жумабеков**