Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. №

Генподрядчик: ТОО "ДОРСТРОЙ"
Субподрядчик: ТОО "Сити Трейд-ПВ"
Наименование строительства и его адрес : Благоустройство внутриквартального проезда от ул.Мира до ул.Торайгырова.Наружное электроосвещение

СПРАВКА № 9 от 28 июля 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2017г

код	код	договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Договор № 180/1 от 26. 06. 2017 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство внутриквартального проезда от ул.Мира до ул.Торайгырова.Наружное электроосвещение (всего по договору)	5 240 882								-	
за месяц	5 240 882	4 679 359							561 523	
К оплате:	5 240 882	4 679 359							561 523	5240882

К оплате: Пять миллионов двести сорок тысяч восемьсот восемьдесят две тенге.

Генподрядчик
Директор ТОО "Дорстрой"
В.И. Тищенко

Субподрядчик
Директор ТОО "Сити Трейд-ПВ"
Голиков М.П.

Генподрядчик ТОО "ДОРСТРОЙ

Субподрядчик ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 180/1 от 26. 06. 2017 г.

Наименование объекта Благоустройство внутриквартального проезда от ул.Мира до ул.Торайгырова. Наружное электроосвещение

АКТ № 180/1-1 от 28 июля 2017г.
за июль м-ц 2017 г.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта принятых к выполнению по договору с НДС : **5240,882** **тыс тенге**

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электроосвещение								
1	11-330303-0	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	5,89	18446,86	19,69	108652	116	3839	1,48	8,7172
		м3		1056,37	–	6222	–	61,7	–	–
2	11-060301-0	Фундамент трубный . Установка	4,23453	16017,13	815,2	67825	3452	31902	20	84,6906
		т		15201,92	331,56	64373	1404	48,5	0,36	1,52443
3	21-130210-0	Фундамент трубный под опоры освещения	4,23453	154210,74		653010				
		т								

4	11-330303-0	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 3 м	19	5776,95	4100,84	109762	77916	35324	2,08	39,52
		опора		1676,11	1337,16	31846	25406	61,7	1,26	23,94
5	29-056300-0	Опора металлическая СТ10-4 прайслист 78519/1,12/1,07	19	65520		1244880				
		шт								
6	11-330207-0	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	19	3494,58	1987,63	66397	37765	25123	2,01	38,19
		светильник		1490,32	652,74	28316	12402	61,7	0,81	15,39
7	23-070103-0	Светильники, тип ЖКУ 20-150-001 ГОСТ 8045-82	19	25948,99		493031				
		шт.								
8	23-070104-0	Лампы ДнАТ-250	19	1224,06		23257				
		шт.								
9	21-130210-0	Кронштейн КИ2.025.000	0,32566	154210,74		50220				
		т								
10	11-010205-0	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	64,8	828,02	–	53656	–	31711	1,18	76,464
		м3 грунта		828,02	–	53656	–	59,1	–	–
11	11-010205-0	Траншеи,Засыпка вручную песком	43,2	564,56	–	24389	–	14414	0,885	38,232
		м3 грунта		564,56	–	24389	–	59,1	–	–
12	13-080201-0	Кабель в траншее один. Устройство постели	397	317,4	269,05	126009	106814	24212	0,06	23,82
		м кабеля		48,35	94,15	19195	37376	42,8	0,0998	39,6206
13	21-010401-0	Песок природный ГОСТ 8736-2014	64,8	1507,09		97659				
		м3								
14	11-340201-0	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий+ для резерва	0,538	95529,74	–	51395	–	31449	133	71,554
		канало-километр трубопровода		94130,11	–	50642	–	62,1	–	–

15	23-010801-0								
	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	98	640,42		62761				
	м								
16	23-010501-1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	440	141,34		62190			
	м								
17	13-080201-0								
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	5	181,6	71,4	908	357	223	0,1	0,5
	м кабеля		80,6	23,4	403	117	42,8	0,0317	0,1585
18	13-080201-0	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах 38+397	435	190,7	86,75	82954	37737	20360	0,1	43,5
	м кабеля			80,58	28,77	35054	12516	42,8	0,0378	16,443
19	23-060137-0	Кабели силовые АВБбШв 4x16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,44	454969,44		200187			
	км								
20	13-080206-2								
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	250	78,07	2,16	19517	539	5977	0,07	17,5
	м		55,1	0,76	13776	189	42,8	0,0008	0,2
21	23-060131-0	Кабели силовые АВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,25	42671,2		10668			
	км								
22	13-080201-2	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	2	16061	12772,5	32122	25545	5707	4	8
	шт.			3223,5	3443	6447	6886	42,8	3,71	7,42

23	23-061703-0	Муфта кабельная rek-КнТ-4-16/25-ВЛ-М	2	12800,31		25601			
		шт.							
24	11-330105-1								
		Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	2	2233	678	4466	1356	720	0,45	0,9
		заземлитель		325,5	258	651	516	61,7	0,32	0,64
		Итого прямые затраты по разделу 1				**3671516**				**452**
										105
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				334 970				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				291 597				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				96 812				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 044 949				
		Накладные расходы I уровня, тенге				230 961				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 902 477				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				163 904				
		Итого, тенге				4 066 381				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				325 310				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 391 691**				

Раздел 2 Оборудование для ТП-349

25	13-080303-0									
		Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	1	1060	4	1060	4	381	1	1
		шт.		891	–	891	–	42,8	–	–
26	29-000239-0	Рубильник РПС-2-250 А 18213/1,12/1,07	1	15198		15198				
		шт								
27	13-080304-0									
		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	2	2613	892	5226	1784	1687	2	4

		шт.		1661	309,5	3322	619	42,8	0,36	0,72
28	51-080401-0	Ящик управления освещением с фотодатчиком Iном=16А, ЯОУ9602-3274	1	57514		57514				
		шт.								
29	23-070201-0	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	9778,82		9779				
		шт.								
30	29-012987-0	Прибор учета электроэнергии NP73E.3-5-1 65500/1.12/1.07	1	54656		54656				
		in								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**143433**				**5**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 213				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 788				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				619				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				79 918				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				57 514				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 068				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				145 501				
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				6 111				
		Итого, тенге				151 612				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				12 129				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**163 741**				
		Итого прямые затраты по смете				**3814949**				**457**
										106
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				339 183				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				293 385				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				97 431				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 124 867				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				57 514				
		Накладные расходы I уровня, тенге				233 029				

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 047 978
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	170 015
	Итого, тенге	4 217 993
	Сметная прибыль (8 %), тенге	337 439
	Итого по смете на подряд, тенге	**4 555 432**
НДЗ РК 8.04	Временные здания и сооружения (1,3 %)	58 379
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах 4 кв. 2016 г. в т.ч. с разбивкой по годам	**4 613 811**
	- в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	**4 936 778**
	коэфиицент условной скидки в соответсвии со статьей 26 закона гос.закупок	0,947857
	ИТОГО :	4 679 359
	Налог на добавленную стоимость 12%	**561 523**
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**5 240 882**

Генеральный подрядчик :

Тищенко В.И.

Директор ТОО "Дорстрой"

Субподрядчик :

Голиков М.П.

Директор ТОО "СитиТрейд-ПВ"