Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

21.11.2011 ЕСЭДО ГО (версия 7.4.1) Копия электронного документа верна.

2013 жылғы «__» _____ № Семей қаласы
(объектінің орналасқан жері)
от «12» 12 2013 г. город Семей
(местонахождение объекта)

Шығыс- Қазақстан обылысы Семей қаласы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2013 жылғы «11» қыркүйектегі № 63-р өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) от «11» сентября 2013 года № 63-р
акима города Семей, Восточно-Казахстанской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Хосчанов Асхат Төлеуғазыұлы – Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы әкімі орынбасарының м.а. (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Хосчанов Асхат Толеугазизович – и.о. заместителя акима города Семей Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
«Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ директоры, Шығыс-Қазақстан облысы бойынша бас құрылыс инспекторы – Мәди Жангелдіұлы Отарбаев (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Отарбаев Мади Жангельдинович –директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ВКО, Главный инспектор по Восточно-Казахстанской области. (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші Жакаев Болат Магауянович – «ШҚО Семей қаласының құрылыс бөлімі» ММ басшысының міндетін атқарушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя-представителя заказчика Жакаев Болат Магауянович – руководитель ГУ «Отдел строительства г. Семей, ВКО»

(фамилия, имя, отчество, должность)

пайдаланушы ұйымдар Букатов Асхат Кенжебекұлы – «Теплокоммунэнерго» МКК техникалық мүдірінің м.а.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар Сағандыков Еркін Заманбекұлы – «Семей Водоканал» МКК мүдірі

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

эксплуатационной организации Букатов Асхат Кенжебекович –и.о. технического директора ГКП «Теплокоммунэнерго»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации Сагандыков Еркын Заманбекович – директор ГКП «Семей Водоканал»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер Досымханов Нұртөлеу Тұрсынұлы - «GRAND ЭлитСтрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мүдірі (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального подрядчика Досымханов Нуртулеу Турсунович – директор ТОО «GRAND ЭлитСтрой» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Слямканов Есенгельды Слямканович – «Семстройпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мүдірі (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) Слямканов Есенгельды Слямканович – директор ТОО ПИИ «Семстройпроект» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Чегедеков Бағлан Салихұлы – ҚР ДСМ МС ЭҚК ШҚО бойынша департаментінің Семей қаласының басқарма басшысы(келісім бойынша)_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Чегедеков Баглан Салихович – руководитель Управления ДГ СЭН МЗ РК по ВКО (по согласованию)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Темірбаев Абай Асқарұлы - Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Семей қаласының ТЖБ бастығы өртке қарсы қызметінің подполковнигі (келісім бойынша)_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственной противопожарной службы Темирбаев Абай Аскарович - заместитель начальника ДЧС ВКО, начальник УЧС г.Семей подполковник противопожарной службы (по согласованию)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде)_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органдары_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов социальной защиты населения_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

басқа мүдделі мемлекеттік қадағалау орындарынан

Қокиланов Қалбыбек Өлмесбекұлы - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

_____
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

других заинтересованных органов государственного надзора

Кокиланов Калдыбек Улмесбекович – руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Семей ВКО_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (бас мердігермен бірге) «ШҚО Семей қаласының құрылыс бөлімі» ММ («GRAND ЭлитСтрой» ЖШС)
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
салынған объектіні «ШҚО, Семей қаласының Энергетик ықшам ауданындағы поз.3 (жалдамалық пәтер) 72 пәтерлі 9 қабатты тұрғын үй құрылысы»
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)
пайдалануға қабылдауға ұсынды.

1. Заказчиком (совместно подрядчиком) ГУ «Отдел строительства г. Семей, ВКО» (ТОО «GRAND ЭлитСтрой»)
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный «Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в микрорайоне «Энергетик» (арендное жилье) поз.3 в г. Семей, ВКО».
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Құрылыс 2012 жылғы «11» наурыздың № 219 ШҚО Семей қаласы әкімшілігінің қаулысы
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
«ШҚО мемлекеттік сәулет құрылысты бақылау және лицензиялау департаменті» ММ
2012 жылдың «12» қазанның № 320 рұқсаты.
(рұқсат берген органның атауы)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «11» марта 2012 года № 219 Постановление акимата города Семей, ВКО
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирование ВКО» № 320 от «12» октября 2012 года.
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты және арнайы жұмыстарын
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «GRAND ЭлитСтрой» ЖШС
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «GRAND ЭлитСтрой»
(наименование организации)
выполнившим строительно-монтажные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Семстройпроект» ЖШС жобалау ұйымы әзірлеген.
(ұйымның атауы)
орындаған АС, ГП, ТХ, ОВ, ВК, ЭЛ
(құжаттама бөлімдері)
және қосалқы жобалау ұйымымен

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО_Семстройпроект»
(наименование организации)
Выполнившим АС, ГП, ТХ, ОВ, ВК, ЭЛ
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген: ШҚО Семей қаласы құрылыс бөлімі
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
5. Исходные данные для проектирования выданы: Отдел строительства города Семей, ВКО
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Құрылыс жеке жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған: «ШҚО, Семей қаласының Энергетик ықшам ауданындағы поз.3 (жалдамалық пәтер) 72 пәтерлі 9 қабатты тұрғын үй құрылысы», 83 тапсырыс.
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному: «Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в микрорайоне «Энергетик» (арендное жилье) поз.3 в г. Семей, ВКО», заказ №83.
(номер проекта, номер серии)

7. Жобалау-сметалық құжаттама 2012 жылғы «18» шілдесі № 25/1н/қ ШҚО, Семей қаласының құрылыс бөлімінің бұйрығымен бекітілген
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом отдела строительства г. Семей, ВКО № 25/1 н/қ от «18» июля 2012 года.
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы
Құрылыс-монтаж жұмыстары 2012 жылы тамыз айы;
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 2013 жылы қараша айы
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 9 ай
нақты 15 ай
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2012 год
(месяц, год)
окончание работ ноябрь 2013 год
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по проекту организации строительства 9 месяцев;
фактически 15 месяцев

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
ЖСҚ, орындау құжаттары
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
ПСД, исполнительная документация
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар
(мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
	м				

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жер аумағының жалпы ауданы	м2	2696	2696
Ғимараттармен үймереттірдің жалпы ауданы	м2	6131,8	6131,8
Құрылыс көлемі	м3	20385,7	20385,7

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:	72	4296,6		72	4296,6	
бір бөлмелі	18			18		
екі бөлмелі	36			36		
үш бөлмелі	18			18		
төрт бөлмелі және одан көп						

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь участка	м2	2696	2696
Общая площадь зданий и сооружений	м2	6131,8	6131,8
Строительный объем	м3	20385,7	20385,7

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	72	4296,6		72	4296,6	
однокомнатных	18			18		
двухкомнатных	36			36		
трехкомнатных	18			18		
четырехкомнатных						
и более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: 9 қабатты тұрғын үй, екі кіреберісті, техникалық подвалымен және суық шатырымен.

Техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

-қабат саны – 9; ғимараттың құрылыс ауданы – 860,9 ш.м.; ғимараттың тұрғын ауданы – 6131,8 ш.м.; пәтерлердің жалпы ауданы – 4296,6 ш.м.; құрылыс көлемі – 20385,7 т.м.; пәтер саны – 72 дана; 2011-2012 жж ағымындағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы – 491,632 млн.теңге; соның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары – 382,620 млн.теңге.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Жилой дом 9-ти этажный, двухподъездный с техническим подпольем и холодным чердаком, прямоугольной формы в плане с общими размерами в осях 50,28*14,46 м. Количество квартир – 72, в том числе однокомнатных - 18, двухкомнатных – 36, трехкомнатных – 18. Высота жилых этажей – 2,8 метра, чердака – 1,7 метра, помещений техподполья – 2 метра. Лестничная клетка тип –Л-1. Лифты пассажирские, грузоподъемностью 630 кг. В подполье расположены: узел управления, электрощитовая и техподполье, на чердаке – лестничная клетка, машинное отделение лифта и чердак.

Комнаты изолированы, санузлы и ванные в квартирах раздельные. Для каждой квартиры предусмотрено летнее помещение – лоджия.

Входы в жилой дом запроектированы с двойным тамбуром. Для доступа в здание жилого дома маломобильных групп населения и инвалидов запроектированы пандусы.

Оконные блоки и двери балконные – металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом (тройное остекление). Подоконные плиты пластиковые. Дверные блоки внутренние – деревянные, наружные (подъездные) – металлические утепленные, индивидуального изготовления и деревянные.

Поверхности наружных стен покрываются теплоизоляционным жидко-керамическим покрытием «Изоллат-01» толщиной – 2 мм.

Цоколь, боковые поверхности крылец, пандусов и приямков – облицовываются фасадной керамической плиткой красно-коричневых тонов. Ступени и площадки крылец – облицовываются напольной бетонной плиткой нескользкой, стойкой к истиранию серых тонов.

Потолки – сплошная шпатлевка, улучшенная водоэмульсионная окраска; мусорокамера, инженерно-технические помещения техподполья – затирка швов, известковая побелка. Стены и перегородки – простая и улучшенная штукатурка, сплошная шпаклевка, улучшенная водоэмульсионная окраска, известковая побелка, облицовка глазурованной керамической плиткой светлых тонов. Полы – в жилых помещениях, кухнях, прихожих и внутриквартирных коридорах – линолеумные на тканевой основе; санузлах и ванных комнатах, лифтовом холе, лестничных площадках, коридорах общего пользования, лоджий, входных тамбурах и мусорокамерах – плитки керамические; машинное помещение лифтов – цементные; электрощитовой и узле управления – из бетона класса В15; техподполье из уплотненного насыпного гравия толщиной 100 мм.

Основные строительные показатели: площадь застройки – 860,9 кв.м., площадь жилого дома – 6131,8 кв.м., общая площадь квартир – 4296,6 кв.м.

Конструктивные решения: фундаменты под наружные и внутренние стены – ленточные из сборных железобетонных плит и бетонных блоков. Основанием фундаментов служит – послойно уплотненная подушка (20-30 см) с габаритным размером превышающим на 2,0 метра периметра здания по наружным граням фундаментов. Нижний слой подушки из галечника толщиной 70 см, верхний – гравийно-песчаная смесь толщиной 101 см.

Крыша - чердачная, холодная, вентилируемая, кровля – рулонная из 3-х слоев модифицированного кровельного ковра «Унифлекс» (нижние два слоя – «Унифлекс-П», верхний слой – «Унифлекс-К» с крупнозернистой посыпкой). Водосток внутренний организованный.

Система отопления – поквартирная, двухтрубная, тупиковая, противоточная, смешанного типа. Разводящие магистральные трубопроводы предусмотрены с нижней разводкой. Подключение поквартирных систем отопления к разводящим стоякам предусмотрено через квартирные узлы управления. Предусмотрен учет расхода тепла для каждой квартиры и по дому.

Горячее водоснабжение предусмотрено для приготовления горячей воды в подвале – устанавливается пластинчатый теплообменник, разборный FP.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актіге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалды.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

(сведения о выполнении)

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және пайдалану ұйымдары қабылданған.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 491,632 млн. теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 382,620 млн. теңге.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 491,632 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 382,620 млн. тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 491,632 млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 382,620 млн теңге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 491,632 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 382,620 млн. тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді)

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған ШҚО, Семей қаласының Энергетик ықшам ауданындағы поз.3 (жалдамалық пәтер) 72 пәтерлі 9 қабатты тұрғын үй құрылысы»

(объектінің атауы)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Строительство 9-ти этажного 72-х квартирного жилого дома в микрорайоне «Энергетик» (арендное жилье) поз.3 в г. Семей, ВКО»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы А.Т. Хосчанов
Председатель государственной приемочной комиссии

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

М.Ж. Отарбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены государственной приемочной комиссии:

Жакаев Б.М.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Слямканов Е.С.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кокиланов К.У.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Темирбаев А.А.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Чегедеков Б.С.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сагандыков Е.З.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Букатов А.К.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Досымханов Н.Т.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 23.09.11 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: «Строительство 72-х квартирного жилого дома поз.3, в пос. Энергетик, г. Семей ВКО».

Заказчик: ТОО "GRAND Элит Строй"

Подрядчик: ТОО «Жылы Кыс»

Договор № 12 от « 22 » апреля 2013 года

Акт № 1

выполненных работ от 27 мая 2013 года

Отопление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	60	345,17 53,77	4,08 1,53	20710 3226	245 92	4247 128	0,30591 0,00752	18 –
2	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	45	424,17 53,77	4,08 1,53	19088 2420	184 69	3186 128	0,30591 0,00752	14 –
3	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	6	474,17 53,77	4,08 1,53	2845 323	24 9	425 128	0,30591 0,00752	2 –
4	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	103	805,72	16,47	82989	1696	16580	0,67568	70

		м трубопровода								
				119,58	6,17	12317	636	128	0,03008	3
9	5	12-4-13								
		Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	157,65	4150		654248				
		кВт								
18	6	9-4-81								
		Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	16	3850		61600				
		шт								
23	7	8-10-45								
		Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	563,6	200		112720				
		кг								
40	8	9-4-80								
		Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	288	3580		1031040				
		шт								
41	9	99-1-1Прайс								
		Фильтр сетчатый, латунный, муфтовый д- 20 мм	72	1936,04		139395				
		шт								
43	10	80-1-1Прайс								
		Теплосчетчик M-Cal Compact 440, с механическим расходомером, для подающего трубопровода, д- 20 мм	72	21513,39		1548964				
		шт								
		Раздел 2 Узел управления								
62	11	E18-16-6								
		Установка грязевиков д- 150 мм 16-150 Т34.07	2	25907,8	218,22	51816	436	3630	7,8795	16
		шт								
				1337,2	81,11	2674	162	128	0,4017	1
68	12	E16-15-5								
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	5	2040,05	160,26	10200	801	7075	6,2315	31
		шт								
				1045,19	60,26	5226	301	128	0,2884	1
69	13	9-2-13								
		Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 150 мм	5	22100		110500				
		шт								

90	14 E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	908,06	92,83	3632	371	2540	2,678	11
		шт		461,18	34,76	1845	139	128	0,1648	1
91	15 9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	5190		20760				
		шт								
94	16 8-10-117	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	2	444		888				
		шт								
95	17 8-10-119	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	2	478		956				
		шт								
96	18 9-4-82	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	4130		16520				
		шт								
97	19 E16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	6	2035,82	28,71	12215	172	1509	1,0712	6
		м трубопровода		185,64	10,75	1114	65	128	0,05253	–
98	20 E16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	29	1571,82	28,71	45583	833	7291	1,0712	31
		м трубопровода		185,64	10,75	5384	312	128	0,05253	2
99	21 E16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	26	805,72	16,47	20949	428	4184	0,67568	18
		м трубопровода		119,58	6,17	3109	160	128	0,03008	1

105	22 8-10-81	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 125, 133х5 мм	6	569	3414		
		шт					
106	23 8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 65, 76х3,5 мм	10	277	2770		
		шт					
		Всего прямые затраты			**3973802**	**5190**	**217**
					37638	**1945**	**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			2382009		
		оборудования, тенге			1548964		
		Накладные расходы, тенге			50667		
		- заработная плата, тенге			7600		
		- трудоемкость, чел-ч			25		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			148530		
		Всего			**4172999**		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**4172999**		
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1467 тенге			**7899487**		
		- материалы, тенге			4509143		
		- оборудование, тенге			2932189		
		- сметная заработная плата, тенге			89317		
		Налог (2 %)			157990		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**8057477**		
		НДС (12 %)			966897		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**9024374**		

Директор ТОО "GRAND Элит Строй"
Досымханов Н.Т. _____

ВКО, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 102
РНН 182700227991
БИН 060740002606
ИИК KZ928560000000478487
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К. _____

071400, РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
РНН 511700058425
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО «БТА Банк» г. Семей
БИК ABKZKZKX

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 23.09.11 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: «Строительство 72-х квартирного жилого дома поз.3, в пос. Энергетик, г. Семей ВКО».

Заказчик: **ТОО "GRAND Элит Строй"**

Подрядчик: **ТОО «Жылы Кыс»**

Договор № 13 от « 22 » апреля 2013 года

Акт № 2

выполненных работ от 27 мая 2013 года

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Холодный водопровод В1 (ниже 0,000)								
16	1 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	4	801,76	15,99	3207	64	625	0,656	3
		м трубопровода		116,1	5,99	464	24	128	0,0292	–
17	2 Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	15	965,42	12,21	14481	183	1873	0,555	8
		м трубопровода		92,93	4,57	1394	69	128	0,0223	–
18	3 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	9	596,67	4,19	5370	38	708	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–

4	E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	24	471,67	4,19	11320	101	1887	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1436	38	128	0,0076	–
5	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1180	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
6	E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	27	329,67	4,19	8901	113	2124	0,337	9
		м трубопровода		59,85	1,58	1616	43	128	0,0076	–
7	8-10-45	Крепление труб	245,33	200		49066				
		кг								
		Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0,000)								
8	E16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	11	965,42	12,21	10620	134	1372	0,555	6
		м трубопровода		92,93	4,57	1022	50	128	0,0223	–
9	E16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	42	693,07	10,34	29109	434	4346	0,433	18
		м трубопровода		76,95	3,87	3232	163	128	0,0189	1
10	E16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	10	596,67	4,19	5967	42	787	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
		Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0,000)								
11	99-1-1Водоз	Счетчик холодной воды СГВ 15, д- 15 мм	126	2006,37		252803				

				шт					
114	12	99-1-1	Водоза	Фильтр сетчатый д-15 мм, ФСМ -15	126	177,97	22424		
				шт					
				Всего прямые затраты			418708	1172	63
							11200	441	1
				В том числе стоимость: материалов, тенге			406336		
				Накладные расходы, тенге			14902		
				- заработная плата, тенге			2235		
				- трудоемкость, чел-ч			7		
				Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			26017		
				Всего			**459627**		
				Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**459627**		
				Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1447 тенге			**858124**		
				- материалы, тенге			758629		
				- сметная заработная плата, тенге			25906		
				Налог (2 %)			17162		
				Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**875286**		
				НДС (12 %)			105034		
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**980320**		

Директор ТОО "GRAND Элит Строй"
Досымханов Н.Т.

ВКО, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 102
РНН 182700227991
БИН 060740002606
ИИК KZ928560000000478487
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.

071400, РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
РНН 511700058425
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО «БТА Банк» г. Семей
БИК ABKZKZKX

Наименование объекта: «Строительство 72-х квартирного жилого дома поз.3, в пос. Энергетик, г. Семей ВКО».

Заказчик: **ТОО "GRAND Элит Строй"**

Подрядчик: **ТОО «Жылы Кыс»**

Договор № 12 от « 22 » апреля 2013 года

Акт № 3

выполненных работ от 27 июня 2013 года

Отопление

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	2000	266,17	4,08	532340	8160	141568	0,30591	612
		м трубопровода		53,77	1,53	107540	3060	128	0,00752	15
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	60	345,17	4,08	20710	245	4247	0,30591	18
		м трубопровода		53,77	1,53	3226	92	128	0,00752	–
9	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	157,65	181,43	35,77	28602	5639	25245	0,70246	111
		кВт		111,7	13,4	17610	2113	128	0,06541	10
19	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	12	437		5244				
		шт								
20	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	20	489		9780				
		шт								

21	9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	10	641	6410		
		шт					
		Всего прямые затраты			**603086**	**14044**	**741**
					128376	**5265**	**25**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			460667		
		Накладные расходы, тенге			171060		
		- заработная плата, тенге			25659		
		- трудоемкость, чел-ч			86		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			46449		
		Всего			**820595**		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**820595**		
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1467 тенге			**1553386**		
		- материалы, тенге			872043		
		- сметная заработная плата, тенге			301555		
		Налог (2 %)			31068		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1584454**		
		НДС (12 %)			190134		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**1774588**		

Заказчик _____
Директор ТОО "GRAND Элит Строй"
Досымханов Н.Т.

ВКО, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 102
РНН 182700227991
БИН 060740002606
ИИК KZ928560000000478487
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Подрядчик: _____
Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.

071400, РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
РНН 511700058425
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО «БТА Банк» г. Семей
БИК ABKZKZKX

Подрядчик: **ТОО "GRAND Элит Стр**
Субподрядчик: **ТОО «Жылы Кыс»**
Наименование объекта: «Строительство 72-х квартирного жилого дома поз.3, в пос. Энергетик, г. Семей ВКО»
Договор № 12 от « 22 » апреля 2013 года.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 20 августа 2013 года.

№ п/п	Наименование объектов, этапов и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, Всего:	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, Всего:
1	Акт № 4 (Ф-2) от 20 августа 2013 г. Отопление	19 360 730	9 718 799
2	Акт № 5 (Ф-2) от 20 августа 2013 г. Водопровод и канализация	7 910 636	7 035 350
	НДС	3 272 563	2 010 498
	Итого:	30 543 929	18 764 647
	Минус аванс	9 163 178	5 629 394
	Всего к оплате:	21 380 751	13 135 253

Подрядчик: _____
Директор ТОО "GRAND Элит Строй"
Досымханов Н.Т.
ВКО, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 102
РНН 182700227991
БИН 060740002606
ИИК KZ928560000000478487
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Субподрядчик: _____
Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.
071400, РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
РНН 511700058425
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО «БТА Банк» г. Семей
БИК ABKZKZKX

Наименование объекта: «Строительство 72-х квартирного жилого дома поз.3, в пос. Энергетик, г. Семей ВКО».

Подрядчик: **ТОО "GRAND Элит Строй"**

Субподрядчик: **ТОО «Жылы Кыс»**

Договор № 12 от « 22 » апреля 2013 года

Акт № 4

выполненных работ от 20 августа 2013 года

Отопление

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	2090	266,17	4,08	556295	8527	147939	0,30591	639
		м трубопровода		53,77	1,53	112379	3198	128	0,00752	16
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	58	345,17	4,08	20020	237	4106	0,30591	18
		м трубопровода		53,77	1,53	3119	89	128	0,00752	–
9	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	49,05	4331,43	35,77	212457	1755	7854	0,70246	34
		кВт		111,7	13,4	5479	657	128	0,06541	3
12	Ц11-350-1	Радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом RTD -3120. д- 20 мм	216	193,78	–	41856	–	31930	1	216
		шт		164,25	–	35478	–	90	–	–

13	80-1-1Прайс	Радиаторный терморегулятор с термостатическим RTD-3120, д- 20 мм	шт	216	3480,59		751807				
14	Ц11-350-1	Клапан радиаторный запорный д- 20 мм RLV	шт	216	193,78	–	41856	–	31930	1	216
					164,25	–	35478	–	90	–	–
15	80-1-1Прайс	Клапан радиаторный запорный д- 20 мм	шт	216	915,34		197713				
44	9-4-80	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	72	3580		257760				
46	80-1-1Прайс	Автоматический балансировочный клапан, латунный, муфтовый, д- 15 мм ASV-PV	шт	72	10576,74		761525				
47	80-1-1Прайс	Запорно-измерительный клапан, латунный, муфтовый, д- 15 мм ASV-1	шт	72	3679,36		264914				
48	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	144	2580		371520				
50	80-1-1Прайс	муфтовый ASV-PV	шт	72	10576,74		761525				
	Раздел 2 Узел управления										
55	80-1-1ТОО "А	Теплообменник системы горячего водоснабжения FP 08-43-1-NH	шт	1	194809,84		194810				
59	80-1-1ТОО "А	Электромагнитный расходомер-счетчик с регистратором Взлет ТСР д- 80 мм	шт	1	115795,24		115795				
61	80-1-1Прайс	Регулятор температуры прямого действия д- 25 мм AIT/VIG2	шт	1	39678,87		39679				
85	80-1-1Прайс	Электронный регулятор температуры с управляющей карточкой С66 ECL Comfort 300	шт	1	54319,1		54319				
86	80-1-1Прайс	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт	1	5075,52		5076				

87	80-1-1Прайс	Датчик температуры теплоносителя и горячей воды ESMU	1	8318,73	8319			
		шт						
89	80-1-1Прайс	Клапан регулирующий седельный проходной фланцевый, с электроприводом AMV20 д- 50 мм	1	48867,95	48868			
		шт						
		Всего прямые затраты			**4706114**	**10519**		**1123**
					191933	**3944**		**19**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1299313			
		оборудования, тенге			3204350			
		Накладные расходы, тенге			223759			
		- заработная плата, тенге			33564			
		- трудоемкость, чел-ч			112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			103531			
		Всего			**5033404**			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**5033404**			
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1467 тенге			**9528234**			
		- материалы, тенге			2459600			
		- оборудование, тенге			6065835			
		- сметная заработная плата, тенге			434332			
		Налог (2 %)			190565			
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**9718799**			
		НДС (12 %)			1166256			
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**10885055**			

Подрядчик _____
Директор ТОО "GRAND Элит Строй"
Досымханов Н.Т.

ВКО, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 102
РНН 182700227991
БИН 060740002606
ИИК KZ928560000000478487
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Субподрядчик: _____
Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.

071400, РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
РНН 511700058425
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО «БТА Банк» г. Семей
БИК ABKZKZKX

Наименование объекта: «Строительство 72-х квартирного жилого дома поз.3, в пос. Энергетик, г. Семей ВКО».

Подрядзчик: **ТОО "GRAND Элит Строй"**

Субподрядчик: **ТОО «Жылы Кыс»**

Договор № 12 от « 22 » апреля 2013 года

Акт № 5

выполненных работ от 20 августа 2013 года

Водопровод и канализация

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Холодный водопровод В1 (ниже 0,000)								
2	11-2-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 50-90 *шт*	1	14400		14400				
3	99-1-1Водоз	Фильтр магнитный муфтовый д- 50 мм *шт*	1	5754,51		5755				
		Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0,000)								
37	11-2-6	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМГ 50-90 *шт*	1	11400		11400				
38	99-1-1Водоз	Фильтр магнитный муфтовый д- 50 мм *шт*	1	5754,51		5755				
49	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	24	471,67 59,85	4,19 1,58	11320 1436	101 38	1887 128	0,337 0,0076	8 –

50	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	13	362,67	4,19	4715	54	1023	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	778	21	128	0,0076	–
51	E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	17	329,67	4,19	5604	71	1336	0,337	6
		м трубопровода		59,85	1,58	1017	27	128	0,0076	–
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)									
65	11-2-6	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМГ 50-90	1	11400		11400				
		шт								
66	99-1-1Водоз	Фильтр магнитный муфтовый д- 50 мм	1	5754,51		5755				
		шт								
73	E16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	12	693,07	10,34	8317	124	1240	0,433	5
		м трубопровода		76,95	3,87	923	46	128	0,0189	–
74	E16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	39	596,67	4,19	23270	163	3067	0,337	13
		м трубопровода		59,85	1,58	2334	62	128	0,0076	–
	Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0,000)									
94	E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	21	1240,75	20,8	26056	437	3718	0,725	15
		м трубопровода		130,5	7,79	2741	164	128	0,038	1
	Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0,000)									
107	E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм.	123	471,67	4,19	58015	515	9672	0,337	41
		м трубопровода								

				59,85	1,58	7362	194	128	0,0076	1
108	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	296	362,67	4,19	107350	1240	23276	0,337	100
		м трубопровода		59,85	1,58	17716	468	128	0,0076	2
		Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0,000)								
117	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	252	280		70560				
		шт								
119	99-1-1Водоз	Счетчик горячей воды СГВ 15, д- 15 мм	126	2006,37		252803				
		шт								
120	99-1-1Водоз	Фильтр сетчатый д-15 мм, ФСМ -15	126	177,97		22424				
		шт								
121	E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм (стояк)	123	471,67	4,19	58015	515	9672	0,337	41
		м трубопровода		59,85	1,58	7362	194	128	0,0076	1
122	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм (технический этаж)	44	362,67	4,19	15957	184	3460	0,337	15
		м трубопровода		59,85	1,58	2633	70	128	0,0076	–
123	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм (технический этаж)	52	364,67	4,19	18963	218	4088	0,337	18
		м трубопровода		59,85	1,58	3112	82	128	0,0076	–
124	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм (стояк)	190	364,67	4,19	69287	796	14940	0,337	64
		м трубопровода		59,85	1,58	11372	300	128	0,0076	1
125	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм (стояк)	296	362,67	4,19	107350	1240	23276	0,337	100

		м трубопровода		59,85	1,58	17716	468	128	0,0076	2
128	E17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	72	686,2	6,95	49406	500	9539	0,61	44
		шт		101,25	2,25	7290	162	128	0,01	1
		Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0,000)								
138	E16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм (стояки)	69	596,67	4,19	41170	289	5426	0,337	23
		м трубопровода		59,85	1,58	4130	109	128	0,0076	1
139	E16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм (технический этаж)	5	596,67	4,19	2983	21	393	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
		Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0,000)								
147	11-1-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500х500х198 мм	72	1370		98640				
		шт								
148	11-1-99	Смесители для мойки См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	72	1430		102960				
		комплект								
149	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм	72	5290		380880				
		комплект								
150	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	72	1430		102960				
		комплект								

151	11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	72	5020		361440				
		шт								
151	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	72	3470		249840				
		комплект								
152	11-1-14	Ванны стальные эмалированные прямобортные, ТУ 21-26-407-89, длина 1700 мм	72	9250		666000				
		комплект								
153	11-1-107	Смесители общие для ванн и умывальников См-ВУ-ШлР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	72	3830		275760				
		комплект								
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0,000)									
168	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д- 110 мм	100	715,95	1,43	71595	143	13174	0,56	56
		м трубопровода		102,38	0,54	10238	54	128	0,0026	–
169	99-1-1Водоз	Ревизия д= 110 мм	4	403,41		1614				
		шт								
170	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
		Всего прямые затраты				**3353424**	**7163**			**565**
						100322	**2674**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3245939				
		Накладные расходы, тенге				131837				
		- заработная плата, тенге				19776				
		- трудоемкость, чел-ч				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				209116				
		Всего				**3694377**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3694377**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1447 тенге				**6897402**				
		- материалы, тенге				6060168				

- сметная заработная плата, тенге	229215
Налог (2 %)	137948
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7035350**
НДС (12 %)	844242
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7879592**

Подрядчик: _____

Директор ТОО "GRAND Элит Строй"
Досымханов Н.Т.

ВКО, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 102
РНН 182700227991
БИН 060740002606
ИИК KZ928560000000478487
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Субподрядчик: _____

Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.

071400, РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
РНН 511700058425
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО «БТА Банк» г. Семей
БИК ABKZKZKX

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: «Строительство 72-х квартирного жилого дома поз.3, в пос. Энергетик, г. Семей ВКО».

Подрядчик: **ТОО "GRAND Элит Строй"**

Субподрядчик: **ТОО «Жылы Кыс»**

Договор № 12 от « 22 » апреля 2013 года

Акт № 6

выполненных работ от 24 сентября 2013 года

Отопление

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
5	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	10	608,51	8,19	6085	82	902	0,38316	4
		м трубопровода		67,44	3,06	674	31	128	0,01494	–
7	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	103	11,45	–	1179	–	1452	0,0516	5
		м трубопровода		11,01	–	1134	–	128	–	–
8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	4329	11,31	–	48961	–	61007	0,0516	223
		м трубопровода		11,01	–	47662	–	128	–	–
10	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 159х4,5 мм, L- 2 м	16	961,79	8,09	15389	129	855	0,24617	4
		м труб нитки регистра		38,71	3,04	619	49	128	0,01473	–

11	E18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 159х4,5 мм, L- 1,5 м		24	961,79	8,09	23083	194	1283	0,24617	6
		м труб нитки регистра			38,71	3,04	929	73	128	0,01473	–
16	E18-22-5	Установка кранов воздушных Маевского kзпр1=0,971;		222	62,13	–	13793	–	6394	0,1236	27
		комплект			22,5	–	4995	–	128	–	–
17	9-4-80	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм		12	3580		42960				
		шт									
22	9-1-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм		2	5570		11140				
		шт									
27	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		42,5	21,8	0,05	927	2	223	0,0295	1
		м2			5,81	0,02	247	1	90	0,0001	–
28	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2,000;		85	19,64	0,02	1669	2	239	0,016	1
		м2			3,13	–	266	–	90	–	–
29	E26-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм		45	93,1	7,09	4190	319	2299	0,29	13
		м трубопровода			48,38	2,7	2177	122	100	0,013	1
30	E26-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм		30	93,1	7,09	2793	213	1532	0,29	9
		м трубопровода			48,38	2,7	1451	81	100	0,013	–

31	Е26-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм *м трубопровода*		30	95,69	7,62	2871	229	1587	0,3	9
					49,95	2,93	1499	88	100	0,014	–
32	Е26-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм *м трубопровода*		10	99,59	8,16	996	82	556	0,31	3
					52,43	3,15	524	32	100	0,015	–
33	Е26-4-2	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм *м трубопровода*		113	143,08	14,64	16168	1654	9916	0,49	55
					82,35	5,4	9306	610	100	0,027	3
34	99-1-1Прайс	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубы д-20 мм) *шт*		45	700,03		31501				
35	99-1-1Прайс	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубы д-25 мм) *шт*		30	713,08		21392				
36	99-1-1Прайс	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубы д-32 мм) *шт*		30	734,05		22022				
37	99-1-1Прайс	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубы д-40 мм) *шт*		10	964,23		9642				
38	99-1-1Прайс	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубы д-50 мм) *шт*		10	1307,52		13075				

39	99-1-1Прайс	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубы д-76 мм)	*шт*	103	1535,72		158179				
42	Ц11-350-1	Теплосчетчик с механическим расходомером для подающего трубопровода	*шт*	72	193,78	–	13952	–	10643	1	72
					164,25	–	11826	–	90	–	–
45	Ц12-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 15-25 мм	*шт*	144	514,1	5,4	74030	778	65616	3	432
					504	2,3	72576	331	90	0,013	2
49	Ц11-350-1	Установка автоматических воздухоотводчиков	*шт*	72	193,78	–	13952	–	10643	1	72
					164,25	–	11826	–	90	–	–
51	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	*м трубопровода*	72	266,17	4,08	19164	294	5096	0,30591	22
					53,77	1,53	3871	110	128	0,00752	1
52	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	*м трубопровода*	72	268,17	4,08	19308	294	5096	0,30591	22
					53,77	1,53	3871	110	128	0,00752	1
53	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	*м трубопровода*	72	11,31	–	814	–	1015	0,0516	4
					11,01	–	793	–	128	–	–
	Раздел 2 Узел управления										
54	Ц8-104-3	Теплообменник, мощность отводимого тепла до 100 кВт	*шкаф*	1	4653	1170	4653	1170	3157	18	18
					3060	263	3060	263	95	1,539	2

56	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т		2	3293,84	123,78	6588	248	5969	13,39	27
		насос			2285,06	46,35	4570	93	128	0,2266	–
57	99-1-1Прайс	Циркуляционный насос с мокрым ротором UPS 25-55		2	21916,22		43832				
		шт									
58	Ц11-350-4	Электромагнитный расходомер-счетчик с регистратором, д- 80 мм		1	845,67	1,58	846	2	583	4	4
		шт			648	–	648	–	90	–	–
60	Ц11-350-2	Регулятор температуры прямого действия д- 25 мм		1	266,57	–	267	–	199	1	1
		шт			220,5	–	221	–	90	–	–
63	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		14	328		4592				
		шт									
64	Е18-22-2	Установка манометров МП-3		12	48,97	1,62	588	19	641	0,2266	3
		комплект			41,72	–	501	–	128	–	–
65	99-1-1ТОО "А	Манометр показывающий МП-3		12	1008,52		12102				
		шт									
66	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых		6	64,62	–	388	–	428	0,3193	2
		комплект			55,62	–	334	–	128	–	–
67	12-5-4	Термометры прямые в оправе		6	352		2112				
		шт									
70	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм		8	908,06	92,83	7264	743	5078	2,678	21
		шт			461,18	34,76	3689	278	128	0,1648	1

71 9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	8	5190		41520				
	шт								
72 Е16-15-2									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	482,28	40,42	482	40	356	1,5141	2
	шт		261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
73 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
	шт								
74 Е16-15-3									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	908,06	92,83	3632	371	2540	2,678	11
	шт		461,18	34,76	1845	139	128	0,1648	1
75 9-3-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	4	7590		30360				
	шт								
76 Е16-15-5									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	1	2040,05	160,26	2040	160	1414	6,2315	6
	шт		1045,19	60,26	1045	60	128	0,2884	–
77 9-3-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	1	8330		8330				
	шт								
78 9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	634		1268				
	шт								
79 9-3-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	692		692				
	шт								

80	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм *шт*	6	458		2748				
81	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	330		660				
82	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *насос*	1	3293,84	123,78	3294	124	2984	13,39	13
				2285,06	46,35	2285	46	128	0,2266	–
83	99-1-1Прайс	Циркуляционный насос с мокрым ротором UPS 25-80B *шт*	1	33800,36		33800				
84	Ц11-350-1	Электронный регулятор температуры с управляющей карточкой C66 ECL Comfort 300 *шт*	3	193,78	–	581	–	444	1	3
				164,25	–	493	–	90	–	–
88	Ц12-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	684,5	59,6	685	60	572	4	4
				619	15,8	619	16	90	0,092	–
90	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	482,28	40,42	1929	162	1425	1,5141	6
				261,88	16,22	1048	65	128	0,0721	–
91	9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	4	919		3676				
92	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	6	489		2934				
93	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	2	367		734				

100	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 65 мм		5	79,51	8,19	398	41	451	0,38316	2
		м трубопровода			67,44	3,06	337	15	128	0,01494	–
101	8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 65х4 мм		5	494		2470				
		м									
102	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм		5	608,51	8,19	3043	41	451	0,38316	2
		м трубопровода			67,44	3,06	337	15	128	0,01494	–
103	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм		5	11,45	–	57	–	70	0,0516	–
		м трубопровода			11,01	–	55	–	128	–	–
104	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		5	11,31	–	57	–	70	0,0516	–
		м трубопровода			11,01	–	55	–	128	–	–
107	Ц11-350-1	Установка автоматических воздухоотводчиков		2	193,78	–	388	–	296	1	2
		шт			164,25	–	329	–	90	–	–
108	80-1-1Прайс	Автоматический воздухоотводчик, латунный, муфтовый ASV-PV		2	10576,74		21153				
		шт									
109	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,8	21,8	0,05	519	1	124	0,0295	1
					5,81	0,02	138	–	90	0,0001	–
110	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;									
		м2		47,6	19,64	0,02	935	1	134	0,016	1
					3,13	–	149	–	90	–	–

111	Е26-11-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	6	217,07 114,75	51,23 19,13	1302 689	307 115	804 100	0,638 0,094	4 1
112	Е26-11-3	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	29	158,02 89,33	35,67 13,28	4583 2591	1034 385	2976 100	0,495 0,065	14 2
113	1-3-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	м3	0,36	7070		2545				
114	1-3-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	1,1	7370		8107				
115	Е26-4-2	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	31	868,28 82,35	14,64 5,4	26917 2553	454 167	2720 100	0,49 0,027	15 1
116	Е26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	5	129,21 74,25	12,02 4,5	646 371	60 23	394 100	0,436 0,022	2 –
117	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм (трубы д- 76 мм)	шт	26	1535,72		39929				
118	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм (трубы д- 65 мм)	шт	5	1307,92		6540				
119	99-1-1Прайс	Полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубы д- 50 мм)	шт	5	995,87		4979				
120	Е7-53-11	Установка опорных подушек	шт	6	459,72 171,9	24,15 8,83	2758 1031	145 53	1518 140	1,03 0,0405	6 –
121	30-14-3	Опорные подушки ОП-2	м3	0,108	18100		1955				

122	2-1-262	Опоры скользящие	т	0,0081	107900	874		
		Всего прямые затраты				**945487**	**9455**	**1154**
						205501	**3387**	**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				709379		
		оборудования, тенге				21153		
		Накладные расходы, тенге				222152		
		- заработная плата, тенге				33323		
		- трудоемкость, чел-ч				111		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68789		
		Всего				**1236428**		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1236428**		
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1463 тенге				**2333669**		
		- материалы, тенге				1342854		
		- оборудование, тенге				40043		
		- сметная заработная плата, тенге				458505		
		Налог (2 %)				46673		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2380342**		
		НДС (12 %)				285641		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2665983**		

Подрядчик _____
Директор ТОО "GRAND Элит Строй"
Досымханов Н.Т.

ВКО, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 102
РНН 182700227991
БИН 060740002606
ИИК KZ928560000000478487
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Субподрядчик: _____
Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.

071400, РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
РНН 511700058425
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: «Строительство 72-х квартирного жилого дома поз.3, в пос. Энергетик, г. Семей ВКО».

Подрядзчик: **ТОО "GRAND Элит Строй"**

Субподрядчик: **ТОО «Жылы Кыс»**

Договор № 12 от « 22 » апреля 2013 года

Акт № 7

выполненных работ от 24 сентября 2013 года

Водопровод и канализация

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Холодный водопровод В1 (ниже 0,000)									
1	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм *счетчик (водомер)*	1	952,37 211,5	36,99 13,5	952 212	37 14	289 128	1,22 0,07	1 –
4	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	1	858,7 40,5	1,57 –	859 41	2 –	52 128	0,22 –	– –
5	9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	3	1130		3390				
6	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	1	922		922				
7	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	8	623		4984				
8	9-1-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	6	432		2592				

9	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	3	350		1050			
10	Е16-15-3	Установка клапанов обратных диаметром до 100 мм *шт*	1	891,93 447,75	90,13 33,75	892 448	90 34	617 128	2,6 0,16	3 –
11	9-3-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм *шт*	1	3200		3200			
12	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм *кран*	3	1116,57 54	1,57 –	3350 162	5 –	207 128	0,3 –	1 –
14	Е16-20-2	Установка кранов поливочных в мусорокамере, диаметром 20 мм *кран*	2	874,57 54	1,57 –	1749 108	3 –	138 128	0,3 –	1 –
22	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	19	11,13 10,69	– –	211 203	– –	260 128	0,0501 –	1 –
23	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	75	10,99 10,69	– –	824 802	– –	1027 128	0,0501 –	4 –
24	Е26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм *м трубопровода*	94	129,21 74,25	12,02 4,5	12146 6980	1130 423	7403 100	0,436 0,022	41 2
25	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150,.облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 76 мм) шт	4	954,34		3817				

26	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 65 мм)	15	908,07		13621				
		шт								
27	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 40 мм)	9	715,46		6439				
		шт								
28	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 32 мм)	24	655,74		15738				
		шт								
29	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 25 мм)	15	615		9225				
		шт								
30	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 15 мм)	27	570,31		15398				
		шт								
31	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,2	21,8	0,05	1094	3	264	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	292	1	90	0,0001	–
32	Е13-26-20	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное на 2 разаК=2,000;	100,4	96,73	0,12	9712	12	255	0,0138	1
		м2		2,77	0,05	278	5	90	0,0002	–
34	Ц12-594-2	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой	2	86,9	–	174	–	146	0,5	1
		шт		81	–	162	–	90	–	–

35	80-1-1ООО "I	Ороситель водяной спринклерный СПЭо-9/72	2	1164,41		2329			
		шт							
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3 (ниже 0,000)								
36	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	289	1,22	1
		счетчик (водомер)		211,5	13,5	212	14	128	0,07	–
39	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект		40,5	–	41	–	128	–	–
40	9-1-17	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	2	999		1998				
		шт								
41	9-1-17	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	999		1998				
		шт								
42	9-1-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	745		745				
		шт								
43	9-1-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	530		4240				
		шт								
44	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	430		2580				
		шт								
45	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	6	325		1950				
		шт								
52	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	11	11,13	–	122	–	151	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	118	–	128	–	–
53	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм м	106	10,99	–	1165	–	1450	0,0501	5
				10,69	–	1133	–	128	–	–

54	E16-20-2	Установка кранов поливочных в мусорокамере, диаметром 20 мм	2	782,57	1,57	1565	3	138	0,3	1
		кран								
				54	–	108	–	128	–	–
55	E26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	117	129,21	12,02	15118	1406	9214	0,436	51
		м трубопровода								
				74,25	4,5	8687	527	100	0,022	3
56	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 65 мм)	11	908,07		9989				
		шт								
57	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 50 мм)	42	784,27		32939				
		шт								
58	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 40 мм)	10	715,46		7155				
		шт								
59	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 32 мм)	24	655,74		15738				
		шт								
60	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 25 мм)	13	615		7995				
		шт								

61	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 15 мм)	17	570,31		9695			
		шт							
62	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,9	21,8	0,05	368	1	88	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	98	–	90	0,0001	–
63	Е13-26-20	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное на 2 разаК=2,000;	33,8	96,73	0,12	3269	4	86	0,0138	–
		м2								
				2,77	0,05	94	2	90	0,0002	–
	Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)									
64	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	289	1,22	1
		счетчик (водомер)								
				211,5	13,5	212	14	128	0,07	–
67	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект								
				40,5	–	41	–	128	–	–
68	9-1-17	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	999		1998			
		шт							
69	9-1-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	3	745		2235			
		шт							
70	Е16-15-2	Установка клапанов обратных диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт								
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
71	9-3-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	743		1486			
		шт							

72	9-3-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	1020		1020			
75	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	51	10,99 10,69	– –	560 545	– –	698 128	0,0501 –	3 –
76	Е26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм *м трубопровода*	51	129,21 74,25	12,02 4,5	6590 3787	613 230	4017 100	0,436 0,022	22 1
77	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 50 мм) *шт*	12	784,27		9411			
78	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 40 мм) *шт*	39	715,46		27903			
79	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	7,9	21,8 5,81	0,05 0,02	172 46	– –	41 90	0,0295 0,0001	– –
80	Е13-26-20	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное на 2 разаК=2,000; *м2*	15,8	96,73 2,77	0,12 0,05	1528 44	2 1	41 90	0,0138 0,0002	– –
	Раздел 4 Бытовая канализация К1 (ниже 0,000)									
81	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм м	178	748,88 102,38	1,43 0,54	133301 18224	255 96	23450 128	0,56 0,0026	100 –

82	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	17	620,54	0,64	10549	11	2316	0,584	10
		м трубопровода		106,2	0,25	1805	4	128	0,0012	–
83	E17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	–
84	99-1-1Водоз	Ревизия д= 110 мм	8	403,41		3227				
		шт								
85	99-1-1Водоз	Ревизия д= 50 мм	6	189,84		1139				
		шт								
86	99-1-1Водоз	Прочистка д= 110 мм	10	83,05		831				
		шт								
87	E16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100х50 мм	1	175,95	1,57	176	2	173	0,83	1
		воронка		135	–	135	–	128	–	–
88	8-10-162	Воронка для опорожнения системы отопления, стальная сварная, из труб d = 100х50 мм	0,001	126700		127				
		т								
89	E16-15-2	Установка задвижек д- 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
90	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
		шт								
91	11-1-58	Сифон бутылочный с горизонтальным выпуском	1	1700		1700				
		шт								
92	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285		570				
		шт								
	Раздел 5 Водосток К2 (ниже 0,000)									
95	E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	14	120,7	14,12	1690	198	1893	0,553	8

		м трубопровода								
				100,35	5,29	1405	74	128	0,0258	–
96	8-1-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	14	171		2394				
		м								
97	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	21	11,13	–	234	–	287	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	224	–	128	–	–
98	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	14	10,99	–	154	–	192	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	150	–	128	–	–
99	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471		942				
		шт								
100	99-1-1ТОО "Э	Втулка п/эт д= 100 мм	2	626,87		1254				
		шт								
101	11-1-60	Сифоны из стальных труб д- 45х2,5 мм	2	284		568				
		шт								
102	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2	492		984				
		шт								
103	8-10-20	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм	2	243		486				
		шт								
	Раздел 6 Холодный водопровод В1 (выше 0,000)									
105	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	450	350		157500				
		шт								
106	8-4-33	Гибкая подводка из полиэтиленовых труб к унитазу д= 16 мм	72	659		47448				
		комплект								

109	E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	412	329,67	4,19	135824	1726	32396	0,337	139
		м трубопровода		59,85	1,58	24658	651	128	0,0076	3
110	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	831	10,99	–	9133	–	11370	0,0501	42
		м трубопровода		10,69	–	8883	–	128	–	–
112	E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	126	75,82	1,57	9553	198	10886	0,41	52
		счетчик (водомер)		67,5	–	8505	–	128	–	–
115	E16-20-2	Установка кранов поливочных в мусорокамере д- 15 мм	2	1918,57	1,57	3837	3	138	0,3	1
		кран		54	–	108	–	128	–	–
		Раздел 7 Горячий водопровод Т3 (выше 0,000)								
116	9-1-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	20	319		6380				
		шт								
118	E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	126	75,82	1,57	9553	198	10886	0,41	52
		счетчик (водомер)		67,5	–	8505	–	128	–	–
126	E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм (стояк)	391	329,67	4,19	128901	1638	30744	0,337	132
		м трубопровода		59,85	1,58	23401	618	128	0,0076	3
127	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1096	10,99	–	12045	–	14996	0,0501	55
		м трубопровода		10,69	–	11716	–	128	–	–

129	E26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	1096	129,21	12,02	141614	13174	86310	0,436	478
		м трубопровода		74,25	4,5	81378	4932	100	0,022	24
130	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 32 мм)	123	655,74		80656				
		шт								
131	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 25 мм)	340	615		209100				
		шт								
132	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 20 мм)	242	577,43		139738				
		шт								
133	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 15 мм)	391	570,31		222991				
		шт								
134	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	71,4	21,8	0,05	1557	4	374	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	415	1	90	0,0001	–
135	E13-26-20	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное на 2 разаК=2,000;	142,8	96,73	0,12	13813	17	363	0,0138	2
		м2		2,77	0,05	396	7	90	0,0002	–
		Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 (выше 0,000)								
137	9-1-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	745		1490				
		шт								

140	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	74	10,99	–	813	–	1012	0,0501	4
		м трубопровода		10,69	–	791	–	128	–	–
141	Е26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	74	129,21	12,02	9562	889	5828	0,436	32
		м трубопровода		74,25	4,5	5495	333	100	0,022	2
142	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 40 мм)	74	715,46		52944				
		шт								
143	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,9	21,8	0,05	238	1	57	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	63	–	90	0,0001	–
144	Е13-26-20	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное на 2 разаК=2,000;	21,8	96,73	0,12	2109	3	55	0,0138	–
		м2		2,77	0,05	60	1	90	0,0002	–
145	Ц11-350-1	Установка автоматических воздухоотводчиков	2	193,78	–	388	–	296	1	2
		шт		164,25	–	329	–	90	–	–
146	80-1-1Прайс	Автоматический воздухоотводчик MATIC	2	504,71		1009				
		шт								
		Раздел 9 Бытовая канализация К1 (выше 0,000)								
147	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	72	387,4	13,9	27893	1001	26127.	1,56	112
		комплект		279	4,5	20088	324	128	0,03	2
149	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	72	460,28	21,53	33140	1550	32763	1,95	140
		комплект		346,5	9	24948	648	128	0,04	3

151	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным		72	636,62	39,24	45837	2825	37117	2,22	160
		комплект			387	15,75	27864	1134	128	0,07	5
152	E17-1-2	Установка купальных стальных ванн		72	509,07	93,94	36653	6764	33800	1,95	140
		комплект			330,75	36	23814	2592	128	0,17	12
154	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм		400	748,88	1,43	299552	572	52695	0,56	224
		м трубопровода			102,38	0,54	40952	216	128	0,0026	1
155	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм		475	620,54	0,64	294757	304	64722	0,584	277
		м трубопровода			106,2	0,25	50445	119	128	0,0012	1
156	99-1-1Водоз	Ревизия д= 110 мм		24	403,41		9682				
		шт									
157	99-1-1Водоз	Ревизия д= 50 мм		18	189,84		3417				
		шт									
158	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д- 160 мм		32	945,49	1,43	30256	46	4215	0,56	18
		м трубопровода			102,38	0,54	3276	17	128	0,0026	–
159	99-1-1Водоз	Прочистка д= 110 мм		54	83,05		4485				
		шт									
160	99-1-1Водоз	Прочистка д= 110 мм	шт	54	33,22		1794				
161	8-4-50	Патрубок д- 110 мм	10 шт	7,2	1220		8784				
162	8-4-46	Патрубок, д- 50 мм·	10 шт	14,4	226		3254				
163	E26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм									
		м		48	129,21	12,02	6202	577	3780	0,436	21
					74,25	4,5	3564	216	100	0,022	1

164	E26-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм м		32	136,23 75,6	14,48 5,4	4359 2419	463 173	2592 100	0,45 0,026	14 1
165	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д-110 мм)	шт	37	1219,72		45130				
166	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д- 50 мм)	шт	11	784,27		8627				
167	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой с сетчатыи усилителем, толщиной 50 мм (трубы д-160 мм)	шт	32	1560,24		49928				
	Раздел 10 Водосток К2 (выше 0,000)										
171	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	шт	2	492		984				
172	8-10-20	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм	шт	4	243		972				
173	8-4-50	Компенсационный патрубок, д- 110 мм *10шт*		0,6	1220		732				
174	E26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм *м трубопровода*		30	129,21 74,25	12,02 4,5	3876 2228	361 135	2363 100	0,436 0,022	13 1
175	99-1-1Прайс	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М150, облицованные алюминиевой фольгой, толщиной 50 мм (трубы д-110 мм) *шт*		30	1219,72		36592				
		Всего прямые затраты					**2816439** **422394**	**36344** **13628**			**2380** **65**

В том числе стоимость: материалов, тенге	2354373
оборудования, тенге	3338
Накладные расходы, тенге	523212
- заработная плата, тенге	78482
- трудоемкость, чел-ч	262
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	200179
Всего	**3539830**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3539830**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1445 тенге	**6600217**
- материалы, тенге	4395614
- оборудование, тенге	6232
- сметная заработная плата, тенге	960579
Налог (2 %)	132004
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6732221**
НДС (12 %)	807867
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7540088**

Подрядчик: _____
Директор ТОО "GRAND Элит Строй"
Досымханов Н.Т.

ВКО, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 102
РНН 182700227991
БИН 060740002606
ИИК KZ928560000000478487
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Субподрядчик: _____
Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.

071400, РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
РНН 511700058425
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Счет-фактура № 33 от 27 мая 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 12,13 от 22 апреля 2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом № 102

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060740002606, ТОО "GRAND Элит Строй",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом № 102

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "GRAND Элит Строй"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060740002606, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом № 102

ИИК получателя: KZ928560000000478487, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж системы отопления по объекту: Строительство 72-х квартирного жилого дома поз. 3, в пос. Энергетик, г. Семей ВКО	услуга	1	8 057 476,79	8 057 476,79	12%	966 897,21	9 024 374,00	0	
2	Монтаж водопровода и канализации по объекту: Строительство жилого дома поз. 3, в пос. Энергетик г. Семей, ВКО	услуга	1	875 285,71	875 285,71	12%	105 034,29	980 320,00	0	
Всего по счету:					8 932 762,50		1 071 931,50	10 004 694,00		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: /Не предусмотрен/

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЫЛЫ КЫС"

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ВКО ГОРОД СЕМЕЙ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 47 от 27 июня 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 12 от 22 апреля 2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом № 102

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060740002606, ТОО "GRAND Элит Строй",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом № 102

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "GRAND Элит Строй"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060740002606, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом № 102

ИИК получателя: KZ928560000000478487, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж системы отопления по объекту: Строительство 72-х квартирного жилого дома поз. 3, в пос. Энергетик, г. Семей ВКО	услуга	1	1 584 453,57	1 584 453,57	12%	190 134,43	1 774 588,00	0	
Всего по счету:					**1 584 453,57**		190 134,43	**1 774 588,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: /Не предусмотрен/

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 66 от 20 августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда № 12 от 22 апреля 2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом № 102

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060740002606, ТОО "GRAND Элит Строй",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом № 102

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "GRAND Элит Строй"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060740002606, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом № 102

ИИК получателя: KZ928560000000478487, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж системы отопления по объекту: Строительство 72-х квартирного жилого дома поз. 3, в пос. Энергетик, г. Семей ВКО	услуга	1	9 718 799,11	9 718 799,11	12%	1 166 255,89	10 885 055,00	0	
2	Монтаж водопровода и канализации по объекту: Строительство жилого дома поз. 3, в пос. Энергетик г. Семей, ВКО	услуга	1	7 035 350,00	7 035 350,00	12%	844 242,00	7 879 592,00	0	
Всего по счету:					**16 754 149,11**		**2 010 497,89**	**18 764 647,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: /Не предусмотрен/

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 91 от 24 сентября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда № 12 от 22 апреля 2013 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом № 102

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060740002606, ТОО "GRAND Элит Строй",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом № 102

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "GRAND Элит Строй"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060740002606, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом № 102

ИИК получателя: KZ928560000000478487, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж водопровода и канализации по объекту: Строительство жилого дома поз. 3, в пос. Энергетик г. Семей, ВКО	услуга	1	2 380 341,96	2 380 341,96	12%	285 641,04	2 665 983,00	0	
2	Монтаж системы отопления по объекту: Строительство 72-х квартирного жилого дома поз. 3, в пос. Энергетик, г. Семей ВКО	услуга	1	6 732 221,43	6 732 221,43	12%	807 866,57	7 540 088,00	0	
Всего по счету:					**9 112 563,39**		**1 093 507,61**	**10 206 071,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: /Не предусмотрен/

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.