ЗАКАЗЧИК: ТОО «Абаттандыру»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казспецремонт-2000»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- г.Сарань,рынок.

А К Т
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2012г.

по асфальтированию территории

ОСНОВАНИЕ:смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 1.01.2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	1638	19,95	15,58	32678	25520	14226	0,01	15		
				1,03	5,5	1687	9009	133	0,03	44		
2	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	163,8	1087,34	73,75	178107	12081	7200	0,14	24		
				21,38	11,67	3502	1911	133	0,04	7		
3	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	1638	234,88	34,29	384726	56168	32253	0,04	65		
				6,01	8,79	9844	14406	133	0,03	49		
4	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	1,4	40097,59	339,59	56137	475	262	0,58	1		
				-	140,94	-	197	133	0,58	1		
5	Е0127-53-4	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ м2	1638	24,52	15,35	40166	25146	23964	0,03	55		
				5,94	5,06	9730	8288	133	0,02	29		
6	Е0127-53-2	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1638	24,52	15,35	40166	25146	23964	0,03	55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ		5,94	5,06	9730	8288	133	0,02	29
7	Е0127-54-2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2 1638	-0,04	-	-66	-	-44	-	-
				-0,02	-	-33	-	133	-	-
8	С143010-11	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип В, М-I	м2 183,5	4350	-	798225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т 230,08	3910	-	899613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2429752	144536			215
			----			34460	42100			159
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2429752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			71681	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76561	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2179076	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101826	-	-		51
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15274	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2683473	-	-		424
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91835	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2683473	-	-		424
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91835	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат	2429751,732
Накладные расходы	101825,69
Ненормируемые и непредвиденные затраты	151894,68
	2683472,1
	5602241,00
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. 2683472,1 X 2,088	5714286,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обязат. платежами								
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				685714,00			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					6400000,00			

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Абаттандыру»
г.Сарань.,ул.Жамбыла,65
РНН 3010000006115
ИИК KZ17319G010000322049
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

И.о.директора

Баймагамбетов Е.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Казспецремонт-2000»
г.Абай,пр.Победы,1/2
РНН 300200004289
ИИК KZ069650000061755240
БИК IRTYKZKA
АО «Альянс Банк»

Директор

Шалабаев М.А.

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Казспецремонт-2000»

Ф-3

АКТ

Приемки выполненных работ за АВГУСТ 2012г.

Объект г.Сарань,асфальтирование территории коммунального павильона

ДОГОВОР №16 от 16.05.. .2012 г.

тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	6 400 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	1 920 000
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажны
6	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	6 400 000
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	6 400 000
8	Удержание резерва 5%	-
9	Удержание аванса 30%	1 920 000
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю ,для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 480 000

ЗАКАЗЧИК:

И.о.директора ТОО»Абаттандыру»

Баймагамбетов Е.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Казспецремонт-2000

Богантаев М.А.