ЗАКАЗЧИК: ТОО «Абаттандыру»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Казспецремонт-2000»

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ за АВГУСТ 2012г.

Объект г.Сарань, облицовка и утепление стен

Договор №32 от 07.08. .2012 г.

тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	1 050 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	1 050 000
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	1 050 000
8	Удержание резерва 5%	-
9	Удержание аванса 30%	-
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю ,для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 050 000

ЗАКАЗЧИК:

И.о.директора ТОО»Абаттандыру»

Баймагамбетов Е.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Казспецремонт-2000»

Тогантаев М.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Абаттандыру"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Казспецремонт-2000"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- г.Сарань,рынок.

ФОРМА 2В

А К Т № 00000000025
выполненных работ за АВГУСТ 2012г.

по облицовке и утеплению стены .

ОСНОВАНИЕ:смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 1.01.2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из минплиты стен м3	4,9	14267,38	185,63	69910	910	16339	18,17	89
				3264,75	69,75	15997	342	100	0,34	2
2	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	192	582,74	4,85	111885	930	45213	1,29	247
				222,86	1,41	42789	271	105	0,01	1
3	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 м2	192	896	-	172032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			353827	1840			336
			Тенге			58786	613			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			353827	-	-		-
		Материалы -	Тенге			119297	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59399	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			172032	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1872	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9233	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24923	-	-		-
		ВСЕГО.Стоимость общестроительных работ -	Тенге			440302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68632	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			440245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		370
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68632	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			353826,455
Накладные расходы			61551,9
Ненормируемые и непредвиденные затраты			24922,75
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			440245,00
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	440245,105 X 2,088		919117,6
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	919117,6X 2 %	18382,4	937500,00
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		112500,00
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			1050000,00

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Абаттандыру»
г.Сарань.,ул.Жамбыла,65
РНН 301000006115
ИИК KZ[illegible]319G010000322049
БИК ABKIKZKX
АО «БТА Банк»

И.о.директора

Баймагамбетов Е.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Казспецремонт-2000»
г.Абай,пр.Победы,1/2
РНН 300200004289
ИИК KZ069650000061755240
БИК IRTYKZKA
АО «Альянс Банк»

Директор

Тогантаев М.А.