Форма 2в

Заказчик: ТОО "КазВентКурылыс"

Подрядчик: ТОО "Каззспецремонт-2000"

Договор №1/17 от 28.04.17

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к школе "Кен Дала"

Наименование объекта: Устройство сетей ливневой канализации

Акт №1

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2017 года

№	Наименование работ, материалов и контрукций	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
Раздел I. Земляные работы					
1	Разработка грунта экскаватором в отвал	$м^3$	2530	240	607 200
2	Доработка грунта вручную	$м^3$	89,73	5 150	462 110
3	Обратная засыпка траншей грунтом с послойным уплотнением	$м^3$	2530	280	708 400
Итого по разделу I:					**1 777 710**
Раздел II. Прокладка трубопровода					
1	Прокладка трубопровода Ø160 мм	м	12	700	8 400
	Гофрированная двухсл. труба из полипропилена, SN8 Ø160	м	12,12	1 560	18 907
2	Прокладка трубопровода Ø200 мм	м	172,3	1 000	172 300
	Гофрированная двухсл. труба из полипропилена, SN8 Ø200	м	174,02	2 110	367 189
	Уплотнительное кольцо Ø200	шт	29	405	11 745
3	Прокладка трубопровода Ø250 мм	м	278,8	1 200	334 560
	Гофрированная двухсл. труба из полипропилена, SN8 Ø250	м	281,59	3 162	890 381
	Уплотнительное кольцо Ø250	шт	46	665	30 590
4	Прокладка трубопровода Ø315 мм	м	96,2	1 500	144 300
	Гофрированная двухсл. труба из полипропилена, SN8 Ø315	м	97,16	4 772	463 657
	Уплотнительное кольцо Ø315	шт	16	1 200	19 200
Итого по разделу II:					**2 461 229**
Раздел III. Монтаж колодцев					
1	Монтаж колодцев Ø1000 мм (№13-№19, №21-№30)	шт	16	53 000	848 000
	Днище ПН-10	шт	15	15 200	228 000
	Кольцо колодца стеновое КС-10.6	шт	20	10 209	204 180
	Кольцо колодца стеновое КС-10.9	шт	13	13 500	175 500
	Кольцо опорное КО-6	шт	33	6 981	230 373
	Плита перекрытия ПП-10	шт	15	14 852	222 780
	Люк Тип С	шт	2	12 020	24 039
	Люк Тип Л	шт	13	10 352	134 576
2	Монтаж дренажных колодцев ДК (№1, №9-№18)	шт	11	42 000	462 000
	Кольцо КЦД-7	шт	11	11 952	131 472
	Кольцо стеновое КЦ-7-3	шт	9	7 900	71 100
	Кольцо стеновое КЦ-7-9	шт	11	11 714	128 854
	Плита КЦП 2-7	шт	11	10 200	112 200
	Дождеприёмник ДБ	шт	11	27 500	302 500
Итого по разделу III:					**3 275 574**
Раздел IV. Монтаж жироуловителя системы канализации К1					
1	Земляные работы (механизированная, ручная разработка, засыпка с уплотнением)	работа	1	155 000	155 000
2	Монтаж ж/б элементов колодца Ø1500 мм	шт	3	14 000	42 000
	ПН-15	шт	1	25 000	25 000
	КС-15.9	шт	2	18 700	37 400
3	Монтаж жироуловителя	шт	1	50 000	50 000
4	Обетонирование жироуловителя	$м^3$	3	27 000	81 000
5	Прокладка трубопровода между колодцами 1, 2 и жироуловителем	м	4	4 210	16 840
6	Врезка трубопровода в сети К3 и прокладка трубопровода до жироуловителя	врезка	1	42 760	42 760
Итого по разделу IV:					**450 000**
Всего:					**7 964 513**

Заказчик
ТОО «КазВентКурылыс»
РК, Караганда, 19 мкр., дом 43, кв.4
БИН 111 040 019 085,
ИИК KZ626010191000162563
БИК HSBKKZKX
в АО «Народный Банк Казахстана»

_____ **Усенбеков Р.Ж.**

Подрядчик
ТОО «Каззспецремонт-2000»
РК, Карагандинская обл., г. Абай, пр. Победы, 1/2
БИН 000140003822
ИИК KZ069650000061755240
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

КАЗСПЕЦРЕМОНТ-2000

_____ **Тогантаев М.А.**

Форма КС- 3
Утверждена приказом АДС и ЖКХ
Республики Казахстан от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **ТОО «КазВентКурылыс»**

Подрядчик: **ТОО «Казспецремонт-2000»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерных сетей к школе "Кен Дала"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за май2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		1/17	28.04.17				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за май) без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.),	из них		Стоим.прочих затрат, не вход. в состав СМР (в базисных. ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
Устройство сетей ливневой канализации	7 964 513	7 111 172,32							853 340,68	7 964 513

Заказчик: Директор (должность) (подпись) Усенбеков Р.Ж. (Ф.И.О.)

М.П.

Подрядчик: Директор (должность) (подпись) Тогантаев М.А. (Ф.И.О.)

М.П.