ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Капитальный ремонт моста на 65,5 км автомобильной дороги "Актобе-Родниковка-Мартук"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Капитальный ремонт моста на 65,5 км автомобильной дороги "Актобе-Родниковка-Мартук"
Договор №48-13/ОГЗ от 04.10.2013г., Доп. согл. № 1 от 25.10.2013г.

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 ГОДА

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Освоение территории строительства								
1	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания *га*	2,8	3482,33 –	3482,33 722,93	9751 –	9751 2024	1275 63	– 2,3625	– 7
2	Е1-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м *га*	2,8	2476,2 –	2476,2 902,7	6933 –	6933 2528	1593 63	– 2,95	– 8
3	Е1-207-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения при сгребании срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)К=2,000; *га*	5,6	335,76 –	335,76 122,4	1880 –	1880 685	432 63	– 0,4	– 2
		Всего прямые затраты				**18564**				
		Накладные расходы, тенге				3300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1312				

	Всего по смете				**23176**				
		Демонтажные работы							
4	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований на мосту	12,5	81,9	64,07	1024	801	448	0,13455	2
		м3 конструкции		17,83	12,02	223	150	120	0,0445	1
5	Е46-34-2	Разборка бетонного защитного слоя	2,5	2430,59	1082,84	6076	2707	4116	8,27	21
		м3		1347,75	481,5	3369	1204	90	1,95	5
6	Е30-79-2 (ДМ)	Разборка гидроизоляции ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	170	211,99	66,19	36038	11252	28352	0,88	150
		м2		145,8	24,38	24786	4145	98	0,11896	20
7	Е30-39-1 (ДМ)	Демонтаж тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	12,48	1533,42	444,42	19137	5546	15014	6,264	78
		м3		1089	138,57	13591	1729	98	0,586	7
8	Е30-35-4 (ДМ)	Демонтаж ж/бетонных переходных плит длиной 4 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	15,86	1149,47	445,67	18231	7068	12720	4,144	66
		м3		703,8	114,6	11162	1818	98	0,424	7
9	Е30-35-4 (ДМ)	Демонтаж ж/бетонного лежня длиной 4,85 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	5,8	1149,47	445,67	6667	2585	4652	4,144	24
		м3		703,8	114,6	4082	665	98	0,424	2
10	П9-41-1	Бетонолом - погрузка	115,2	122,8	122,8	14147	14147	8913	–	–
		т		–	85,96	–	9903	90	0,18052	21
11	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	115,2	139,8	139,8	16105	16105	2899	–	–
		т		–	27,96	–	3221	90	0,05872	7
12	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований подходов к мосту	45,66	81,9	64,07	3740	2925	1636	0,13455	6
		м3 конструкции		17,83	12,02	814	549	120	0,0445	2
13	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	91,32	19,7	19,7	1799	1799	324	–	–
		т		–	3,94	–	360	90	0,00827	1

14 Е1-17-8	Разборка земляного полотна грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1300	40,14	38,46	52182	49998	13640	0,01132	15
	м3 грунта		1,63	10,43	2119	13559	87	0,03566	46
15 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2340	19,7	19,7	46098	46098	8298	–	–
	т		–	3,94	–	9220	90	0,00827	19
16 Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы	1300	1,85	1,71	2405	2223	724	–	–
	м3 грунта		–	0,64	–	832	87	0,00306	4
17 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1300	4,58	3,98	5954	5174	2217	0,00382	5
	м3 грунта		0,55	1,41	715	1833	87	0,00464	6
	Всего прямые затраты				**229603**				
	Накладные расходы, тенге				103953				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46822				
	Всего по смете				**380378**				

Пролетные строения

18 Е30-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	24	8589,67	66,38	206152	1593	10860	2,5185	60
	м		437,29	24,44	10495	587	98	0,11925	3
19 Е30-11-1	Ремонт разрушенных конструкций местами из бетона В20	1,1	12298,41	1890	13528	2079	1397	4,7495	5
	м3		742,61	553,73	817	609	98	2,204	2
20 Е30-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	230	96,33	5,89	22156	1355	8246	0,18285	42
	м2		34,42	2,16	7917	497	98	0,01063	2
21 Е30-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	230	115,26	18,39	26510	4230	11152	0,23575	54
	м2		42,7	6,78	9821	1559	98	0,033	8
	Всего прямые затраты				**268346**				

	Накладные расходы, тенге				31655				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18000				
	Всего по смете				**318001**				
			Проезжая часть						
22 Е30-79-1	Устройство гидроизоляции проезжей части стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя из бетона В25	207,82	3356,33	103,43	697513	21495	58347	1,5295	318
	м2		248,4	38,09	51622	7916	98	0,18588	39
23 Е6-1-1	Устройство бетонного выравнивающего слоя пролетного строения из бетона В25	8,31	7884,03	82,51	65516	686	2024	1,5525	13
	м3		225,11	31,16	1871	259	95	0,15225	1
24 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитный бетон	0,774	9508,21	–	7359	–	7027	55,66	43
	т		9263,25	–	7170	–	98	–	–
25 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,774	41200		31889				
	т								
26 30-23-91	Тротуарный блок Т75.15 (ТП 3.503.1-81)	12	39579		474948				
	шт								
27 Е30-7-1	Омоноличивание тротуарных блоков с проезжей частью	4,02	9331,34	665,11	37512	2674	2618	2,9325	12
	м3		499,39	164,81	2008	663	98	0,5425	2
28 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных конструкциях	0,186	9508,21	–	1769	–	1689	55,66	10
	т		9263,25	–	1723	–	98	–	–
29 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,186	41200		7663				
	т								
30 Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	1,303	191739,19	156,09	249836	203	15832	70,15	91
	т		12342,38	56,25	16082	73	98	0,275	–
	Всего прямые затраты				**1574005**				
	Накладные расходы, тенге				87537				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99693				
	Всего по смете				**1761235**				

Временная объездная дорога

31	Е1-24-6	Разработка технологических съездов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	72	7,51	7,51	541	541	163	–	–
		м3 грунта		–	2,6	–	187	87	0,00851	1
32	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	72	5,94	5,94	428	428	129	–	–
		м3 грунта		–	2,06	–	148	87	0,00674	–
33	Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	72	8,06	8,06	580	580	172	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,75	–	198	87	0,00899	1
34	Е1-130-11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 50 смК=5,000;	360	0,98	0,98	353	353	90	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,29	–	104	87	0,00096	–
35	Е27-93-2	Ремонт и содержание существующей грунтовой дороги	0,6	166254,53	138188,78	99753	82913	24625	105,455	63
		км дороги		15162,75	19039,05	9098	11423	120	64,1625	38
		Всего прямые затраты				**101655**				
		Накладные расходы, тенге				25179				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7610				
		Всего по смете				**134444**				

Сопряжение моста с насыпью

36	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (отсыпка песчано-гравийной смесью)	470	6,06	6,06	2848	2848	859	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	987	87	0,00688	3
37	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	470	25,23	5,65	11858	2656	8007	0,1242	58
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	9203	–	87	–	–

38 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	470	17,36	15	8159	7050	2163	0,01403	7
			1,86	3,43	874	1612	87	0,01525	7
39 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природныеК=1,100; *м3*	224	895		200480				
40 Е30-35-4	Монтаж сборных ж/б лежней Л-3 *м3*	5,8	3100,87	696,36	17985	4039	6769	5,957	35
			1011,71	179,08	5868	1039	98	0,6625	4
41 30-23-126	Блок лежня Л-3 (ТП 3.503-41) *шт*	4	58185		232740				
42 Е30-7-1	Бетонирование монолитного стыка лежней, бетон В25 *м3*	0,48	9331,34	665,11	4479	319	313	2,9325	1
			499,39	164,81	240	79	98	0,5425	–
43 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под переходные плиты *м3*	6,4	2181,84	48,34	13964	309	2351	2,2885	15
			357,08	17,8	2285	114	98	0,08688	1
44 Е30-35-1	Укладка переходных сборно-монолитных плит длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью *м3*	17	6588,43	836,27	112003	14217	22180	6,601	112
			1112,63	218,72	18915	3718	98	0,8125	14
45 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов (объединение переходных плит бетоном В30) *м3*	0,86	9820,94	665,11	8446	572	560	2,9325	3
			499,39	164,81	429	142	98	0,5425	–
46 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты *м3*	0,6	2093,62	38,67	1256	23	191	1,99	1
			310,5	14,24	186	9	98	0,0695	–
47 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов (устройство бетонной подготовки под тротуары) *м3*	0,05	8429,37	532,08	421	27	28	2,55	–
			434,25	131,85	22	7	98	0,434	–
48 Е30-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги *м3*	0,88	3538,88	555,52	3114	489	1323	7,83	7
			1361,25	173,21	1198	152	98	0,7325	1
48 30-23-119	Плита переходная ПТ 200.75.15 (ТП 3.503.1-96) *шт*	4	8770		35080				

50	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	93,8	343,62	17,13	32232	1607	11449	0,69575	65
		м2		118,25	6,3	11092	591	98	0,03075	3
51	Е30-7-1	Бетонирование низа насадки на толщину 10 см из бетона В25	0,24	9331,34	665,11	2240	160	157	2,9325	1
		м3		499,39	164,81	120	40	98	0,5425	–
52	Е30-7-1	Бетонирование верха свай из бетона В25	0,01	9331,34	665,11	93	7	7	2,9325	–
		м3		499,39	164,81	5	2	98	0,5425	–
53	Е30-7-1	Бетонирование шкафной стенки и откгрылка с щекой из бетона В25	2,24	9331,34	665,11	20902	1490	1458	2,9325	7
		м3		499,39	164,81	1119	369	98	0,5425	1
54	Е30-8-1	Установка арматурных сеток и стержей в монолитных конструкциях	0,0801	9508,21	–	762	–	727	55,66	4
		т		9263,25	–	742	–	98	–	–
55	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,005	50600		253				
		т								
56	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,033	50600		1670				
		т								
57	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=22 мм	0,0421	42500		1789				
		т								
58	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции свай обмазочной битумной мастикой двухслойной	320,4	343,62	17,13	110096	5488	39108	0,69575	223
		м2		118,25	6,3	37887	2019	98	0,03075	10
59	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	80	437,46	19,2	34997	1536	1262	0,03864	3
		м2 покрытия		6,83	6,32	546	506	120	0,02208	2
60	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 на каждые 0,5 см изменения толщины до 10 смК=12,000;	960	51,21	–	49162	–	12	0,0001	–
		м2 покрытия		0,01	–	10	–	120	–	–

61 E27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	80	542,08	19,2	43366	1536	1262	0,03864	3
	м2 покрытия		6,83	6,32	546	506	120	0,02208	2
62 E27-54-8	Добавлять к расценке 27-53-8 на каждые 0,5 см изменения толщины до 6 смК=4,000;	320	64,05	–	20496	–	4	0,0001	–
	м2 покрытия		0,01	–	3	–	120	–	–

Всего прямые затраты	**1000030**
Накладные расходы, тенге	100190
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	69198
Всего по смете	**1169418**
Всего	**3786652**

ИТОГО ПО СМЕТЕ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	3786652
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,6% к=0,8	Тенге	139349
ИТОГО	Тенге	3926001
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 6,237%	Тенге	244865
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге	39260
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%	Тенге	15704
ИТОГО в ценах 2001года	Тенге	4225830
ИТОГО в ценах 2012года К=2,088:	Тенге	8823533
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	176471
ИТОГО	Тенге	9000014
НДС12%	Тенге	1080002
ВСЕГО	Тенге	10080016

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и Аманов Д.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.