ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Капитальный ремонт моста на 65,5 км автомобильной дороги "Актобе-Родниковка-Мартук"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Капитальный ремонт моста на 65,5 км автомобильной дороги "Актобе-Родниковка-Мартук"
Договор №48-13/ОГЗ от 04.10.2013г., Доп. согл. № 1 от 25.10.2013г.

АКТ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2013 ГОДА

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сопряжение моста с насыпью								
1	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природныеК=1,100; *м3*	293	895		262235				
2	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под лежни *м3*	15,81	2181,84 / 357,08	48,34 / 17,8	34495 / 5645	764 / 281	5807 / 98	2,2885 / 0,08688	36 / 1
3	30-23-111	Плита переходная П 400.98.25 (ТП 3.503.1-96) *шт*	20	36642		732840				
4	Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки над переходными плитами *м3*	36,48	345,08 / 302,74	42,34 / 15,59	12589 / 11044	1545 / 569	11381 / 98	2,231 / 0,07613	81 / 3
5	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природныеК=1,100; *м3*	40,128	895		35915				
		Всего прямые затраты				**1078074**				

	Накладные расходы, тенге					17188			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					65716			
				Подходы к мосту					
6	Е1-17-8								
	Разработка грунта 2 группы сосредоточенного резерва одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1072	40,14	38,46	43030	41229	11247	0,01132	12
	м3 грунта		1,63	10,43	1747	11181	87	0,03566	38
7	П8-1-1								
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами из карьера в насыпь до 1 км	1930	19,7	19,7	38021	38021	6844	–	–
	т		–	3,94	–	7604	90	0,00827	16
8	Е1-19-2								
	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог от карьера до дороги общего пользования, в грунтах 2 группы	1072	1,85	1,71	1983	1833	597	–	–
	м3 грунта		–	0,64	–	686	87	0,00306	3
9	Е1-24-6								
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (в насыпь земполотна)	1072	7,51	7,51	8051	8051	2425	–	–
	м3 грунта		–	2,6	–	2787	87	0,00851	9
10	Е1-24-10								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1072	9,89	9,89	10602	10602	2994	–	–
	м3 грунта		–	3,21	–	3441	87	0,0123	13
11	Е1-130-2								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1072	15,64	15,64	16766	16766	4989	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	5,35	–	5735	87	0,01749	19
12	Е1-130-8								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	5360	1,59	1,59	8522	8522	2239	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,48	–	2573	87	0,00156	8
13	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1072	17,36	15	18610	16080	4934	0,01403	15

	м3 уплотненного грунта		1,86	3,43	1994	3677	87	0,01525	16
14	Е1-145-12								
	Планировка откосов и верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	244	10,27	5,53	2506	1349	1204	0,03209	8
	м2 спланированной площади		4,74	0,93	1157	227	87	0,00313	1
15	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см	56,9	117,13	92,19	6665	5246	2675	0,1656	9
	м3 материала основания в плотном теле		24,59	14,59	1399	830	120	0,05125	3
16	30-8-104								
	Смеси песчано-гравийные природные	69,42	895		62131				
	м3								
17	Е27-22-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	554	47,51	41,61	26321	23052	13369	0,03795	21
	м2 основания		5,75	14,36	3186	7955	120	0,05048	28
18	30-8-35								
	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 10-20 мм	5,54	1518		8410				
	м3								
19	30-8-37								
	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция свыше 40 мм	69,81	1188		82934				
	м3								
20	30-8-104								
	Смеси песчано-гравийные природные	15,17	895		13577				
	м3								
	Всего прямые затраты				**351922**				
	Накладные расходы, тенге				55317				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24434				
	Лестничные сходы								
21	Е1-164-2								
	Разработка грунта вручную под ризберму	8	251,77	–	2014	–	2054	1,771	14
	м3 грунта		251,77	–	2014	–	102	–	–

22 Е30-76-1	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 5 м шириной лестничных маршей до 1 м	4,764	10604,93	5554,35	50522	26461	20293	15,755	75
	м3		2665,13	1681,31	12697	8010	98	6,8875	33
	Всего прямые затраты				**52536**				
	Накладные расходы, тенге				22347				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4493				
	Укрепительные работы								
23 Е1-24-6	Рытье котлована под ризберму на конце укрепления бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	37,5	7,51	7,51	282	282	85	–	–
	м3 грунта		–	2,6	–	98	87	0,00851	–
24 Е1-155-1	Одиночное мощение откосов насыпи камнем толщиной слоя 0,15 м по щебню толщиной 0,1 м	378	331,89	0,69	125454	261	109001	2,07	782
	м2 мощения		331,2	0,25	125194	95	87	0,00125	–
25 30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция свыше 40 мм	40,45	1173		47448				
	м3								
26 30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	57,46	969		55679				
	м3								
27 Е1-155-2	Одиночное мощение русла камнем толщиной слоя 0,2 м по щебню толщиной 0,12 м	209	383,81	0,86	80216	180	69689	2,438	510
	м2 мощения		382,95	0,31	80037	65	87	0,0015	–
28 30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция свыше 40 мм	26,75	1173		31378				
	м3								
29 30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	42,22	969		40911				
	м3								
30 Е1-156-1	Устройство каменной наброски	13,8	497,88	1,08	6871	15	5970	3,2315	45
	м3 камня в деле		496,8	0,4	6856	6	87	0,00188	–
31 30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	13,94	969		13508				
	м3								

	Всего прямые затраты				**401747**				
	Накладные расходы, тенге				184745				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35190				
			Устройство водоотвода						
32	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	15	251,77	–	3777	–	3853	1,771	27
	м3 грунта		251,77	–	3777	–	102	–	–
33	Е30-3-1 Устройство щебеночных подушек под фундаменты	4	2149,87	48,34	8599	193	1469	2,2885	9
	м3		357,08	17,8	1428	71	98	0,08688	–
34	Е27-9-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	8,044	3072,55	1316,93	24716	10593	8945	3,7145	30
	м3 лотка		592,54	334,13	4766	2688	120	1,35	11
35	30-23-150 Блок Б-1-20-50 (Б-2-20-50)(ТП 3.503.1-66)	52	4700		244400				
	шт								
36	30-23-147 Блок Б-5 (ТП 3.503.1-66)	36	4080		146880				
	шт								
37	Е30-7-1 Омоноличивание блоков, бетон В22,5	1,712	9331,34	665,11	15975	1139	1114	2,9325	5
	м3		499,39	164,81	855	282	98	0,5425	1
38	Е30-7-1 Устройство монолитных участков на верху насыпи из бетона В22,5	1,712	9331,34	665,11	15975	1139	1114	2,9325	5
	м3		499,39	164,81	855	282	98	0,5425	1
39	Е30-3-1 Устройство щебеночных подушек под блоками Б-6 и монолитным бетоном	2,992	2149,87	48,34	6432	145	1099	2,2885	7
	м3		357,08	17,8	1068	53	98	0,08688	–
40	Е27-9-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков (блоки Б-6, Б-9)	1,496	3072,55	1316,93	4597	1970	1663	3,7145	6
	м3 лотка		592,54	334,13	886	500	120	1,35	2
41	30-23-148 Блок Б-6 (ТП 3.503.1-66)	52	1920		99840				
	шт								
42	30-23-149 Блок Б-9 (ТП 3.503.1-66)	4	4130		16520				
	шт								

43 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов (растекатель из бетона В22,5)	0,016	9331,34	665,11	149	11	11	2,9325	–
	м3		499,39	164,81	8	3	98	0,5425	–
	Всего прямые затраты				**587860**				
	Накладные расходы, тенге				19268				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36428				
	Обустройство моста								
44 Е30-73-1	Установка стального барьерного ограждения	2,76	191739,19	156,09	529200	431	33536	70,15	194
	т		12342,38	56,25	34065	155	98	0,275	1
45 Е27-61-1 (ДМ)	Демонтаж столбиков сигнальных железобетонных ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	18	176,16	95,88	3171	1726	2248	0,512	9
	шт		80,28	23,76	1445	428	120	0,096	2
46 Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	12	265,21	149,81	3183	1798	2197	0,736	9
	шт		115,4	37,13	1385	446	120	0,15	2
47 99-1-1Калькул	Столбики сигнальные	12	1260		15120				
	шт								
48 Е27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,087	7047,01	2115,31	613	184	137	3,657	–
	км линии		517,5	790,09	45	69	120	3,5625	–
	Всего прямые затраты				**551287**				
	Накладные расходы, тенге				38118				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35364				
	Всего				**3840583**				

ИТОГО ПО СМЕТЕ С НАКЛАДНЫМИ И С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	3840583
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,6% к=0,8	Тенге	141333
ИТОГО	Тенге	3981916
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 6,237%	Тенге	248352
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге	39819

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4%	Тенге	15928
ИТОГО в ценах 2001года	Тенге	4286015
ИТОГО в ценах 2012года К=2,088:	Тенге	8949199
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	178984
ИТОГО	Тенге	9128183
НДС12%	Тенге	1095382
ВСЕГО	Тенге	10223568

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и Аманов Д.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"