Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных автомобильных дорог Иргизского района"

Форма №КС-3

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	40	25.04.18г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования в ценах 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области"	16 368 669,00	9 399 191,62	5 822 878,62	5 822 878,62	3 576 313,00	0,00	1 127 902,99	10 527 094,61
Итого за отч. м-ц: июнь2018г.	16 368 669,00	9 399 191,62	5 822 878,62	5 822 878,62	3 576 313,00	0,00	1 127 902,99	10 527 094,61

ЗАКАЗЧИК: _____ **Туртаев И.Б**

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Подрядчик: _____ **Аликулов К.К.**

Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей к индивидуальным жилым застройкам в с. Иргиз Иргизского района Актюбинской области

Форма № КС-2

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г №73

АКТ №02
приемки выполненых строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №4-1-1								
Наружные сети электроснабжения								
Раздел 1 КТПГ-250/10/0,4кВ								
8	51-080102-0107 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10-0,4, проходная, исполнение по вводу-кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт		1	2848495	2848495	
10	51-080101-0106 (об)	Транформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт		1	727818	727818	
31	23-060109-1007	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км		0,12	3771651;54	452598	
Раздел 4 Опора анкерная ответвительная АО-24 - 5 шт								
45	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		5	11176,6	55883	61,7 / 20239
50	11-330105-1001	Заземляющий проводник. Устройство	м заземления		7,5	226,53	1699	61,7 / 412

51	23-021104-0405	Кронштейн У4	кг		32,5	511,02	16608	
52	21-130814-2802	Стяжки Г-11	т		0,077	134774,64	10378	
53	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м		35	143,14	5010	
54	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт		30	66,3	1989	
55	24-040207-2311	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт		10	392,73	3927	
56	24-040207-3806	Зажим плашечный CD35 ГОСТ Р 51177-98	100шт		0,1	25087,92	2509	
57	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) PA 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт		5	2227	11135	
58	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт		30	15,3	459	
59	24-040207-5035	Зажим для многократного подключения P 72 ГОСТ Р 51177-99	шт		10	2817,28	28173	
60	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800E	комплект		5	1511,64	7558	
61	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) DN 123 ГОСТ Р 51177-98	шт		10	983,34	9833	
62	24-040202-0801	Зажимы поддерживающие PS16/120 ГОСТ Р 51177-98	шт		5	430,55	2153	
63	24-040207-2308	Кронштейн анкерный CS 1500.1 ГОСТ Р 51177-98	шт		5	769,21	3846	
64	24-040207-2605	Бугель для ленты NB20 ГОСТ Р 51177-98	шт		5	63,25	316	
65	24-040207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P 645 ГОСТ Р 51177-98	шт		20	441,77	8835	
66	24-040207-2309	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт		5	90,79	454	

Раздел 5 Опора угловая промежуточная УП24 - 2 шт								
70	11-330105-1001	Заземляющий проводник. Устройство	м заземления		1,3	143,14	186	
71	23-021104-0405	Кронштейн У4	кг		13	511,02	6643	
72	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м		10	143,14	1431	
73	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт		8	66,3	530	
74	24-040207-3806	Зажим плашечный CD35 ГОСТ Р 51177-98	100шт		0,02	25087,92	502	
75	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800E	комплект		2	1511,64	3023	
76	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 71 ГОСТ Р 51177-99	шт		4	2817,28	11269	
77	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт		8	15,3	122	
78	24-040207-2308	Кронштейн анкерный CS 1500.1 ГОСТ Р 51177-98	шт		2	769,21	1538	
79	24-040202-0801	Зажимы поддерживающие PS16/120 ГОСТ Р 51177-98	шт		2	430,55	861	
80	24-040207-2605	Бугель для ленты NB20 ГОСТ Р 51177-98	шт		2	63,25	127	
81	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) DN 123 ГОСТ Р 51177-98	шт		2	983,34	1967	
82	24-040207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт		8	441,77	3534	
83	24-040207-2309	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт		2	90,79	182	
Раздел 6 Опора промежуточная П24 - 69 шт								

84	11-330105-1001	Заземляющий проводник. Устройство	м заземления		34,5	226,55	7816	61,7 1897
85	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м		345	143,14	49383	
86	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт		276	66,3	18299	
87	24-040207-3806	Зажим плашечный CD35 ГОСТ Р 51177-98	100шт		0,69	25087,92	17311	
88	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800E	комплект		69	1511,64	104303	
89	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 71 ГОСТ Р 51177-99	шт		138	2817,28	388785	
90	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт		276	15,3	4223	
91	24-040202-0801	Зажимы поддерживающие PS16/120 ГОСТ Р 51177-98	шт		69	430,55	29708	
92	24-040207-2308	Кронштейн анкерный CS 1500.1 ГОСТ Р 51177-98	шт		69	769,21	53075	
93	24-040207-2605	Бугель для ленты NB20 ГОСТ Р 51177-98	шт		69	63,25	4364	
94	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) DN 123 ГОСТ Р 51177-98	шт		69	983,34	67850	
95	24-040207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт		276	441,77	121929	
96	24-040207-2309	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт		69	90,79	6265	
Раздел 7 Опора переходная промежуточная ПП24 - 6 шт								
103	11-330105-1001	Заземляющий проводник. Устройство	м заземления		3	226,55	680	61,7 165
104	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м		30	143,14	4294	

105	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт		24	66,3	1591	
106	24-040207-3806	Зажим плашечный CD35 ГОСТ Р 51177-98	100шт		0,06	25087,92	1505	
107	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800E	комплект		6	1511,64	9070	
108	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 71 ГОСТ Р 51177-99	шт		12	2817,28	33807	
109	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт		24	15,3	367	
110	24-040207-2308	Кронштейн анкерный CS 1500.1 ГОСТ Р 51177-98	шт		6	769,21	4615	
111	24-040202-0801	Зажимы поддерживающие PS16/120 ГОСТ Р 51177-98	шт		6	430,55	2583	
112	24-040207-2605	Бугель для ленты NB20 ГОСТ Р 51177-98	шт		6	63,25	380	
113	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) DN 123 ГОСТ Р 51177-98	шт		6	983,34	5900	
114	24-040207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт		24	441,77	10602	
115	24-040207-2309	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт		6	90,79	545	
Раздел 8 Опора анкерная А24 - 7 шт								
119	21-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		0,7	46414,05	32490	
121	11-330105-1001	Заземляющий проводник. Устройство	м заземления		4,6	226,52	1042	61,7 253
122	23-021104-0405	Кронштейн У4	кг		45,5	511,02	23251	
123	21-130814-2802	Стяжки Г-11	т		0,1078	134774,64	14529	
124	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м		35	143,14	5010	
125	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт		28	66,3	1856	

126	24-040207-2311	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.		28	392,73	10996	
127	24-040207-3806	Зажим плашечный CD35 ГОСТ Р 51177-98	100шт		0,14	25087,92	3512	
128	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) PA 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.		14	2227	31178	
129	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт		28	15,30	428	
130	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 72 ГОСТ Р 51177-99	шт.		14	2817,28	39442	
131	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) DN 123 ГОСТ Р 51177-98	шт		21	983,34	20650	
132	24-040207-2605	Бугель для ленты NB20 ГОСТ Р 51177-98	шт.		7	63,25	443	
133	24-040207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт		28	441,77	12370	
134	24-040207-2309	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		7	90,79	636	
Раздел 9 Опора промежуточная П23 - 34 шт								
138	11-330105-1001	Заземляющий проводник. Устройство	м заземления		10,2	226,55	2311	61,7 561
139	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м		102	143,14	14600	
140	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт		68	66,3	4508	
141	24-040207-3806	Зажим плашечный CD35 ГОСТ Р 51177-98	100шт		0,34	25087,92	8530	
142	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800E	комплект		34	1511,64	51396	
143	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 71 ГОСТ Р 51177-99	шт		34	2817,28	95788	
144	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт		68	15,3	1040	
145	24-040207-2605	Бугель для ленты NB20 ГОСТ Р 51177-98	шт		34	63,25	2151	
146	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) DN 123 ГОСТ Р 51177-98	шт		34	983,34	33434	
147	24-040207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт		136	441,77	60081	
148	24-040207-2309	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт		34	90,79	3087	

Раздел 10 Опора угловая анкерная УА23 - 1 шт								
154	11-330105-1001	Заземляющий проводник. Устройство	м заземления		1	226	226	61,7 55
155	23-021104-0405	Кронштейн У4	кг		13	511,02	6643	
156	21-130814-2802	Стяжки Г-11	т		0,0231	134774,64	3113	
157	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м		5	143,14	716	
158	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.		4	66,3	265	
159	24-040207-2311	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт		2	392,73	785	
160	24-040207-3806	Зажим плашечный CD35 ГОСТ Р 51177-98	100шт		0,02	25087,92	502	
161	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	2227	4454	
162	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	15,3	31	
163	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 72 ГОСТ Р 51177-99	шт.		1	2817,28	2817	
164	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) DN 123 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	983,34	983	
165	24-040207-2605	Бугель для ленты NB20 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	63,25	63	
166	24-040207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт.		4	441,77	1767	
167	24-040207-2309	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	90,79	91	
Раздел 11 Опора переходная промежуточная ПП23 - 4 шт								
170	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	2 поверхност		6,4	723,75	4632	50,8 566
171	11-330105-1001	Заземляющий проводник. Устройство	м заземления		1,2	226,55	272	61,7 66
172	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м		12	143,14	1718	
173	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт		8	66,3	530	
174	24-040207-3806	Зажим плашечный CD35 ГОСТ Р 51177-98	100шт		0,04	25087,92	1004	
175	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800E	комплект		4	1511,64	6047	

176	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 71 ГОСТ Р 51177-99	шт		4	2817,28	11269	
177	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт		8	15,3	122	
178	24-040207-2605	Бугель для ленты NB20 ГОСТ Р 51177-98	шт		4	63,25	253	
179	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) DN 123 ГОСТ Р 51177-98	шт		4	983,34	3933	
180	24-040207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт		16	441,77	7068	
181	24-040207-2309	Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-98	шт		4	90,79	363	
Раздел 12 Опора анкерная А23 - 4 шт								
183	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38	шт		8	20066,45	160532	
184	11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	орных констр		0,4	6115,00	2446	61,7 1042
187	11-330105-1001	Заземляющий проводник. Устройство	м заземления		2,6	226	588	61,7 143
188	23-021104-0405	Кронштейн У4	кг		26	511,02	13287	
189	21-130814-2802	Стяжки Г-11	т		0,0616	134774,64	8302	
190	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м		12	143,14	1718	
191	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.		8	66,3	530	
192	24-040207-2311	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт		8	392,73	3142	
193	24-040207-3806	Зажим плашечный CD35 ГОСТ Р 51177-98	100шт		0,08	25087,92	2007	
194	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.		8	2227	17816	
195	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.		8	15,3	122	
196	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 72 ГОСТ Р 51177-99	шт.		4	2817,28	11269	
197	24-040207-2605	Бугель для ленты NB20 ГОСТ Р 51177-98	шт.		4	63,25	253	
198	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) DN 123 ГОСТ Р 51177-98	шт.		4	983,34	3933	
199	24-040207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт.		16	441,77	7068	

200	24-040207-2309	Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		4	90,79	363	
Раздел 13 Опора угловая анкерная УА24 - 3 шт								
203	11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	орных констр		0,45	6115,56	2752	61,7 1173
206	11-330105-1001	Заземляющий проводник. Устройство	м заземления		2,6	226	588	61,7 143
207	23-021104-0405	Кронштейн У4	кг		39	511,02	19930	
208	21-130814-2802	Стяжки Г-11	т		0,0693	134774,64	9340	
209	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м		27	143,14	3865	
210	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.		24	66,3	1591	
211	24-040207-2311	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт		12	392,73	4713	
212	24-040207-3806	Зажим плашечный CD35 ГОСТ Р 51177-98	100шт		0,06	25087,92	1505	
213	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	2227	13362	
214	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	15,3	184	
215	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 72 ГОСТ Р 51177-99	шт.		6	2817,28	16904	
216	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) DN 123 ГОСТ Р 51177-98	шт.		9	983,34	8850	
217	24-040207-2605	Бугель для ленты NB20 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	63,25	190	
218	24-040207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	441,77	5301	
219	24-040207-2309	Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	90,79	272	
Раздел 14 Опора переходная анкерная ответвительная ПОА24 - 1 шт								
225	11-330105-1001	Заземляющий проводник. Устройство	м заземления		1,5	226	339	61,7 83
226	23-021104-0405	Кронштейн У4	кг		13	511,02	6643	
227	21-130814-2802	Стяжки Г-11	т		0,0154	134774,64	2076	
228	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м		7	143,14	1002	
229	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	66,3	398	

230	24-040207-2311	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт		2	392,73	785	
231	24-040207-3806	Зажим плашечный CD35 ГОСТ Р 51177-98	100шт		0,02	25087,92	502	
232	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) PA 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	2227	2227	
233	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	15,3	92	
234	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения P 72 ГОСТ Р 51177-99	шт.		2	2817,28	5635	
235	21-130816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800E	комплект		1	1511,64	1512	
236	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) DN 123 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	983,34	1967	
237	24-040202-0801	Зажимы поддерживающие PS16/120 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	430,55	431	
238	24-040207-2308	Кронштейн анкерный CS 1500.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	769,21	769	
239	24-040207-2605	Бугель для ленты NB20 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	63,25	63	
240	24-040207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P 645 ГОСТ Р 51177-98	шт.		4	441,77	1767	
241	24-040207-2309	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	90,79	91	
	Раздел 15 Опора переходная угловая анкерная ПУА23 - 1 шт							
247	11-330105-1001	Заземляющий проводник. Устройство	м заземления		0,7	226	158	61,7 38
248	23-021104-0405	Кронштейн У4	кг		13	511,02	6643	
249	21-130814-2802	Стяжки Г-11	т		0,0231	134774,64	3113	
250	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м		5	143,14	716	
251	24-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.		4	66,3	265	
252	24-040207-2311	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	шт		2	392,73	785	

253	24-040207-3806	Зажим плашечный CD35 ГОСТ Р 51177-98	100шт		0,02	25087,92	502	
254	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	2227	4454	
255	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	15,3	31	
256	24-040207-5034	Зажим для многократного подключения Р 72 ГОСТ Р 51177-99	шт.		1	2817,28	2817	
257	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) DN 123 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	983,34	983	
258	24-040207-2605	Бугель для ленты NB20 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	63,25	63	
259	24-040207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт.		4	441,77	1767	
260	24-040207-2309	Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	90,79	91	
Раздел 18 Кабель и провод								
278	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		2,485	47078,76	116991	61,7 142096
279	23-061201-0317	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км		2,43	955213,9	2321170	

Итого прямые затраты по смете **8 524 839**

в.том числе

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге 3 576 313

Накладные расходы I уровня, тенге 168 932

Итого с накладными расходами I уровня, тенге 8 693 771

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге 368 616

Итого, тенге 9 062 387

Сметная прибыль (8 %), тенге	724 991	
Итого по разделу на подряд, тенге	**9 787 378**	
Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%	149 066	
Итого по гл 8	149 066	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,7405%)	170 214	
Итого по главу 9	170 214	
Итого по главу 1-9	10 106 658	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 3кв 2016г	10 106 658	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,93	9 399 191,62	
НДС 12%	1 127 902,99	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**10 527 094,61**	

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства , градостроительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Туртаев И.Б

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Директор ТОО "ALIMANS LTD" Шолпанова Н.Т.