Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 15 октября
2001 года № 1328

# АКТ
# ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
# О ПРИЕМКЕ ПЕРЕОБОРУДОВАННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От "19" августа 2010 г. г. Экибастуз

Приемочная комиссия, назначенная: **Соколовым Сергеем Семеновичем**
(наименование организации – заказчика, назначившей приемочную комиссию)
в составе:
председателя комиссии **Дычко Николай Васильевич - заместитель акима города Экибастуза** (фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя комиссии **Кашкиров Канат Шаймарданович - начальник «Управления государственного архитектурно – строительного контроля Павлодарской области»**
членов комиссии-представителей:
местных органов (службы) архитектуры и градостроительства **Марденов Женис Аюпович - начальник государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы **Султангалиев Сагандык Каппасович – начальник управления департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Экибастуза»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственных чрезвычайных ситуаций **Ешматов Бауыржан Кабижанович – начальник государственного учреждения «Управление по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан** (фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных органов государственного надзора
**Тулеубаев Сансызбай Санарович – начальник государственного учреждения «Отдел земельных отношений акимата города Экибастуза»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
**Петрунина Валентина Ивановна – главный специалист государственного учреждения «Иртышский департамент экологии»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
**Амелькевич Нина Ивановна – начальник отдела государственной инспекции труда по Экибастузскому региону**
(фамилия, имя, отчество, должность)

## УСТАНОВИЛИ:

1.Заказчиком (застройщиком) : **Соколов С.С., РНН 451610200775**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Строительство автокомплекса.**
**по адресу:** г. Экибастуз, **пересечение ул. Акмола-Энергетиков**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)
2. Переоборудование осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
**Постановление акимата города Экибастуза № 420/7 от 17.07.2009 года;**
**Разрешение на производство строительно-монтажных работ № 385 от 28.12.2009 года;**
3. Переоборудование осуществлено генподрядчиком **«Строитель-Экибастуз»**

4. Проектно-сметная документация разработана **ТОО «Архитектурно-плани предприятие»**

(наименование проектной организации)

5. Переоборудование осуществлялось по **индивидуальному проекту**

6. Проектно-сметная документация согласована с **государственным учрежде архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза»**

(наименование организации, утвердившего проектно – сметную документацию на объект в

7. Переоборудование осуществлено в сроки:
начало работ **декабрь 2009 г.** окончание работ **ноябрь 2010 г.**
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности . строительства , мес.:
по норме или по НОС _____; фактически _____

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
**Постановление акимата города Экибастуза № 420/7 от 1**
**Разрешение на производство строительно-монтажных работ № 385 от 28.1**
**Отчет по обоснованию текущей стоимости имущества № 10/548а о года;**
**Заключение государственной экологической экспертизы на 27.10.2009 года, № 12/1-12/С-715**
**Санитарно-эпидемиологическое заключение № 3-27 а/794 от 19.10.2009 го**
**Раздел охраны труда и техники безопасности 62-09-0Т**
**Технический паспорт от 02.06.2010 года;**
**Акт на право частной собственности на земельный участок № 04.08.2009 года;**

(перечень документов или номера приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующ показатели:
**общая площадь – 296,8 м$^2$; площадь застройки – 375 м$^2$; объем - 1538 м$^3$; материал стен – шлакоблок, пескобл.; кол-во помещений - 10;**

( мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после инди испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приложении ... к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмическ мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.
14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

15. стоимость: **10 847 900 (десять миллионов восемьсот сорок семь тысяч девятьсот) тенге.**

**Решение приемочной комиссии:**
предъявленная к приемке в эксплуатацию: **Строительство автокомплекса**
по адресу: **г. Экибастуз, пересечение ул. Акмола-Энергетиков**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Председатель приемочной комиссии _____ **Н. Дычко**
(подпись)

заместителя председателя комиссии: _____ **К. Кашкиров**
(подпись)

Члены приемочной комиссии:

_____ **Ж. Марденов**
(подпись)

_____ **С. Султангалиев**
(подпись)

_____ **Б. Ешматов**
(подпись)

_____ **С. Гулеубаев**
(подпись)

_____ **В. Петрунина**
(подпись)

_____ **Н. Амелькевич**
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

Прошнуровано
и пронумеровано
2 (Два) листа

Ф 2в

Заказчик: Соколов С.С.
Подрядчик: ТОО"Строитель-Экибастуз"

Объект: **Строительство автокомплекса по адресу: г. Экибастуз, пересечение ул. Акмола-Энергетиков**

АКТ
выполненных работ за июль 2010г
**Узел теплового учета с автоматическим управлением**

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего з.п.Рабочих строителей | Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин. | Всего з.п.Рабочих строителей | Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин. | % | машинистов на единицу | машинистов всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е18-9-8 | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм | 54,000 | 960,42 | 7,85 | 51863 | 424 | 2801 | 0,23900 | 13 |
| | | | | 37,58 | 2,95 | 2029 | 159 | 128 | 0,01430 | 1 |
| | | 1м труб нитки регистра | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2. Узел теплового учета с автоматическим управлением** | | | | | | | | | |
| 2 | Ц11-350-4 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 80 мм | 3,000 | 845,67 | 1,58 | 2537 | 5 | 1575 | 4,00000 | 12 |
| | | | | 648,00 | 0,00 | 1944 | 0 | 81 | 0,00000 | 0 |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 3 | 1999 | Теплопреобразователь сопротивления КТПТР-03 РТ 500 | 1,000 | 528,34 | | 528 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 4 | 1999 | Расходомер электромагнитный Ду32 ПРЭМ32 | 1,000 | 6724,30 | | 6724 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 5 | 1999 | Тепловычислитель ВКТ-7 | 1,000 | 5283,38 | | 5283 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | Ц10-667-1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1,000 | 4487,60 | 1,60 | 4488 | 2 | 3463 | 23,00000 | 23 |
| | | | | 4275,00 | 0,00 | 4275 | 0 | 81 | 0,00000 | 0 |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 7 | 1999 | Блокпитания 10 ВР-220-12 | 1,000 | 1921,23 | | 1921 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 8 | 980999 | Полный комплект автоматизированного теплового пункта (АТП) с приборами учета | 1,000 | 869356,38 | 0,00 | 869356 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | комп | | | | | | | | |
| 9 | Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 12,000 | 27,70 | 2,10 | 332 | 25 | 207 | 0,10000 | 1 |
| | | | | 19,70 | 0,50 | 236 | 6 | 86 | 0,00300 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1м кабеля | | | | | | | |
| 10 1999 | Кабель микрофонный малогабаритный в защитной оболочке КММ 4х0,35 | 4,000 | 24,03 | | 96 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | | | | |
| 11 1999 | Кабель микрофонный малогабаритный в защитной оболочке КММ 2х0,36 | 4,000 | 6,72 | | 27 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | | | | |
| 12 1999 | Кабель микрофонный малогабаритный в защитной оболочке КММ 2х0,36 | 4,000 | 5,76 | | 23 | 0 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | | | | |
| 13 Ц12-1-2 | Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50 мм | 2,400 | 342,60 | 24,90 | 822 | 60 | 617 | 2,00000 | 5 |
| | | | 313,00 | 4,50 | 751 | 11 | 81 | 0,02600 | 0 |
| | | 1м | | | | | | | |
| 14 8-1-47 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм | 2,400 | 171,00 | 0,00 | 410 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м | | | | | | | |
| 15 8-4-47 | Переход, Dy 63х50 мм | 0,200 | 416,00 | 0,00 | 83 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | 10шт | | | | | | | |
| 16 8-4-49 | Переход, Dy 90х75 мм | 2,000 | 770,00 | 0,00 | 1540 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | 10шт | | | | | | | |
| 17 Ц12-698-1 | Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа | 1,000 | 436,80 | 18,80 | 437 | 19 | 108 | 0,58000 | 1 |
| | | 1шт | 133,00 | 0,00 | 133 | 0 | 81 | 0,00000 | 0 |
| 18 8-9-7 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 32 мм | 2,000 | 225,00 | 0,00 | 450 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | шт | | | | | | | |
| 19 1-4-14 | Шпильки нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина до 600 мм | 0,001 | 313700,00 | 0,00 | 314 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | т | | | | | | | |
| 20 Ц8-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 0,400 | 78,30 | 2,10 | 31 | 1 | 22 | 0,39000 | 0 |
| | | | 64,60 | 0,30 | 26 | 0 | 86 | 0,00200 | 0 |
| | | 1м | | | | | | | |
| | Итого монтаж оборудования по смете | | | | 8 648 | 112 | | | 42 |
| | | | | | 7 365 | 17 | | | |
| | Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге | | | | 1 171 | | | | |
| | Всего прямые затраты | | | | **947 265** | **536** | | | **55** |
| | | | | | **9 394** | **176** | | | **1** |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | **67 979** | | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | **869 356** | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | **8 793** | | | | |
| | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | | 1 319 | | | | |
| | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | | 4 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | **5 202** | | | | |
| | Всего по смете, тенге | | | | **961 260** | | | | |

| | |
|---|---|
| Сметная заработная плата, тенге | **10 889** |
| Нормативная трудоемкость, чел-час | **60** |
| Дополнительные затраты на строительство: | |
| Выслуга лет, 1% | 919 |
| Дополнительные отпуска, .4% | 368 |
| Итого дополнительные затраты на строительство | 1 287 |
| Итого с дополнительными затратами на строительство: | 962 547 |
| Итого в базовых ценах 2001г. | 962 547 |
| В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | 12 176 |
| В том числе материалы в ценах 2001г. | 67 979 |
| В том числе оборудование в ценах 2001г. | 869 356 |
| Нормативная трудоемкость, чел-час | 60 |
| Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1413/775 = 1.8232 | |
| Итого в текущих ценах (МРПтек = 1413 ) | **1 754 916** |
| В том числе сметная зарплата в текущих ценах | **22 199** |
| В том числе материалы в текущих ценах | **123 939** |
| В том числе оборудование в текущих ценах | **1 585 010** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | **35 098** |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | **1 790 014** |
| Итого в текущих ценах | **1 790 014** |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | **214 802** |
| Всего по акту: | **2 004 816** |

Заказчик: _____ Соколов С.С.

Подрядчик:
Директор ТОО"Строитель-Экибастуз"
_____ Ищенко В.В.

Ф 2в

Заказчик: Соколов С.С.
Подрядчик: ТОО"Строитель-Экибастуз"

Объект: **Строительство автокомплекса по адресу: г. Экибастуз, пересечение ул. Акмола-Энергетиков**

# АКТ
## выполненных работ за июль 2010г

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з.п.Рабочих строителей | Экспл. Маш<br>в т.ч. З.П. машин. | Всего<br>з.п.Рабочих строителей | Экспл. Маш<br>в т.ч. З.П. машин. | | машинистов | |
| | | | | | | | | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ПОДРАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | Е7-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м<br>1шт сборных конструкций | 2,000 | 408,67<br>135,68 | 272,99<br>94,48 | 817<br>271 | 546<br>189 | 644<br>140 | 0,82500<br>0,36330 | 2<br>1 |
| 2 | Е7-1-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м<br>1шт сборных конструкций | 91,000 | 626,36<br>201,83 | 424,53<br>149,49 | 56999<br>18367 | 38632<br>13604 | 44759<br>140 | 1,21000<br>0,60670 | 110<br>55 |
| 3 | Е7-42-4 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т<br>1шт сборных конструкций | 178,000 | 793,93<br>195,53 | 598,40<br>214,16 | 141320<br>34804 | 106515<br>38120 | 102094<br>140 | 1,18000<br>0,91100 | 210<br>162 |
| 4 | Е7-42-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т<br>1шт сборных конструкций | 166,000 | 542,98<br>153,90 | 389,08<br>136,92 | 90135<br>25547 | 64587<br>22729 | 67586<br>140 | 0,93700<br>0,55420 | 156<br>92 |
| 5 | Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т<br>1шт сборных конструкций | 154,000 | 90,28<br>23,85 | 66,43<br>23,85 | 13903<br>3673 | 10230<br>3673 | 10284<br>140 | 0,14800<br>0,10510 | 23<br>16 |
| 6 | Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны<br>1шт сборных конструкций | 64,000 | 839,29<br>465,75 | 373,54<br>135,07 | 53715<br>29808 | 23907<br>8644 | 53833<br>140 | 2,66000<br>0,60520 | 170<br>39 |
| | ПОДРАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 7 | Е8-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м<br>1м3 кладки | 342,800 | 966,83<br>594,00 | 372,83<br>139,50 | 331429<br>203623 | 127806<br>47821 | 296704<br>118 | 3,72000<br>0,68000 | 1275<br>233 |
| 8 | 30-4-1 | Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа А М-350<br>м3 | 315,380 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| 9 | Е8-7-3 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 255,700 | 259,73<br>225,00 | 34,73<br>13,01 | 66413<br>57533 | 8880<br>3327 | 71815<br>118 | 1,43000<br>0,06350 | 366<br>16 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1м2 перегородок (за вычетом проемов) | | | | | | | |
| 10 | Е8-6-7 | Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича | 103,000 | 1007,91 | 337,41 | 103815 | 34753 | 96807 | 4,38000 | 451 |
| | | | | 670,50 | 126,00 | 69062 | 12978 | 118 | 0,62000 | 64 |
| | | 1м3 кладки | | | | | | | | |
| | ПОДРАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 359,700 | 13,13 | 2,62 | 4723 | 942 | 5087 | 0,06810 | 24 |
| | | 1м2 площади уплотнения | | 10,51 | 0,99 | 3780 | 356 | 123 | 0,00480 | 2 |
| 12 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 35,970 | 567,00 | 0,00 | 20395 | 0 | 25086 | 3,66000 | 132 |
| | | | | 567,00 | 0,00 | 20395 | 0 | 123 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м3 подстилающего слоя | | | | | | | | |
| 13 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 257,990 | 62,15 | 9,95 | 16034 | 2567 | 17751 | 0,35600 | 92 |
| | | 1м2 стяжки | | 52,20 | 3,74 | 13467 | 965 | 123 | 0,01820 | 5 |
| 14 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 257,990 | 1,30 | 0,67 | 335 | 173 | 279 | 0,00440 | 1 |
| | | | | 0,63 | 0,25 | 163 | 64 | 123 | 0,00120 | 0 |
| | | 1м2 стяжки | | | | | | | | |
| 15 | Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе | 101,160 | 183,40 | 11,72 | 18553 | 1186 | 21908 | 1,06000 | 107 |
| | | | | 171,68 | 4,39 | 17367 | 444 | 123 | 0,02140 | 2 |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 16 | Е11-47-1 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 3 мм | 359,700 | 113,54 | 4,31 | 40840 | 1550 | 48446 | 0,67510 | 243 |
| | | | | 109,23 | 0,27 | 39290 | 97 | 123 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 17 | Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамогранита | 156,830 | 183,40 | 11,72 | 28763 | 1838 | 33964 | 1,06000 | 166 |
| | | 1м2 покрытия | | 171,68 | 4,39 | 26925 | 688 | 123 | 0,02140 | 3 |
| 18 | Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 101,710 | 63,40 | 4,90 | 6448 | 498 | 7550 | 0,38200 | 39 |
| | | 1м2 покрытия | | 58,50 | 1,85 | 5950 | 188 | 123 | 0,00900 | 1 |
| | ПОДРАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 19 | Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором | 1591,990 | 110,86 | 1,96 | 176488 | 3120 | 182788 | 0,61100 | 973 |
| | | | | 108,90 | 0,45 | 173368 | 716 | 105 | 0,02620 | 42 |
| | | 1м2 оштукатуриваемой поверхности | | | | | | | | |
| 20 | Е15-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 430,270 | 335,10 | 2,10 | 144183 | 904 | 150801 | 2,00000 | 861 |
| | | | | 333,00 | 0,79 | 143280 | 340 | 105 | 0,00390 | 2 |
| | | 1м2 поверхности облицовки | | | | | | | | |
| 21 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 680,730 | 77,16 | 3,43 | 52525 | 2335 | 53636 | 0,45520 | 310 |
| | | | | 73,73 | 1,31 | 50190 | 892 | 105 | 0,00630 | 4 |
| | | 1м2 оштукатуриваемой поверхности | | | | | | | | |
| 22 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 282,240 | 106,05 | 3,94 | 29932 | 1112 | 30703 | 0,55350 | 156 |
| | | | | 102,11 | 1,49 | 28820 | 421 | 105 | 0,00729 | 2 |
| | | 1м2 оштукатуриваемой поверхности | | | | | | | | |
| 23 | Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 349,200 | 40,81 | 1,88 | 14251 | 656 | 14537 | 0,23100 | 81 |
| | | | | 38,93 | 0,72 | 13594 | 251 | 105 | 0,00350 | 1 |
| | | 1м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | | |
| 24 | Е15-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными | 282,240 | 45,98 | 2,33 | 12977 | 658 | 13196 | 0,26000 | 73 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску<br>1м2 окрашиваемой поверхности | | 43,65 | 0,88 | 12320 | 248 | 105 | 0,00430 | 1 |
| 25 | Е15-165-10 | Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным<br>1м2 окрашиваемой поверхности | 328,380 | 53,59 | 1,61 | 17598 | 529 | 18132 | 0,31000 | 102 |
| | | | | 51,98 | 0,61 | 17069 | 200 | 105 | 0,00300 | 1 |
| 26 | Е15-152-1 | Известковая окраска по штукатурке<br>1м2 окрашиваемой поверхности | 446,580 | 13,85 | 0,12 | 6185 | 54 | 6462 | 0,09200 | 41 |
| | | | | 13,73 | 0,05 | 6132 | 22 | 105 | 0,00020 | 0 |
| 27 | Е15-251-2 | Оклейка стен тиснеными и плотными обоями<br>1м2 оклеиваемой поверхности | 34,410 | 74,42 | 0,62 | 2561 | 21 | 2675 | 0,42300 | 15 |
| | | | | 73,80 | 0,25 | 2539 | 9 | 105 | 0,00120 | 0 |
| ПОДРАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ | | | | | | | | | | |
| 28 | Е10-14-1 | Установка стропил<br>1м3 древесины в конструкции | 5,330 | 3731,78 | 334,28 | 19890 | 1782 | 22537 | 22,10000 | 118 |
| | | | | 3397,50 | 126,00 | 18109 | 672 | 120 | 0,62000 | 3 |
| 29 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев<br>1м3 древесины в конструкции | 25,500 | 3804,07 | 316,57 | 97004 | 8073 | 110366 | 22,50000 | 574 |
| | | | | 3487,50 | 119,25 | 88931 | 3041 | 120 | 0,58000 | 15 |
| 30 | Е12-7-8 | Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа<br>1м2 кровли | 747,400 | 102,49 | 8,31 | 76601 | 6211 | 84804 | 0,56630 | 423 |
| | | | | 94,18 | 1,17 | 70390 | 874 | 119 | 0,00480 | 4 |
| 31 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов<br>1м3 древесины в конструкций | 30,830 | 151,86 | 28,11 | 4682 | 867 | 4969 | 0,78000 | 24 |
| | | | | 123,75 | 10,58 | 3815 | 326 | 120 | 0,05200 | 2 |
| 32 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам<br>1м2 обработанной поверхности | 747,400 | 5,59 | 0,91 | 4178 | 680 | 4502 | 0,02900 | 22 |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 3498 | 254 | 120 | 0,00168 | 1 |
| 33 | Е10-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий<br>1м2 покрытий по фермам | 747,400 | 7,03 | 0,55 | 5254 | 411 | 5990 | 0,04030 | 30 |
| | | | | 6,48 | 0,20 | 4843 | 149 | 120 | 0,00100 | 1 |
| ПОДРАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ | | | | | | | | | | |
| 34 | Е10-91-1 | Установка оконных блоков из металлопластиковых профилей, глухих, площадь проема до 2 м2<br>1м2 проемов | 29,850 | 250,14 | 19,17 | 7467 | 572 | 8494 | 1,38220 | 41 |
| | | | | 230,97 | 6,18 | 6894 | 184 | 120 | 0,03020 | 1 |
| 35 | Е10-91-2 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2<br>1м2 проемов | 37,800 | 174,60 | 18,53 | 6600 | 700 | 7360 | 0,93400 | 35 |
| | | | | 156,07 | 6,18 | 5899 | 234 | 120 | 0,03020 | 1 |
| 36 | Е10-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м<br>1м2 проемов | 67,650 | 99,63 | 5,58 | 6740 | 377 | 7806 | 0,58600 | 40 |
| | | | | 94,05 | 2,12 | 6362 | 143 | 120 | 0,01030 | 1 |
| 37 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2<br>1м2 проемов | 71,400 | 254,18 | 102,53 | 18148 | 7321 | 16050 | 0,89900 | 64 |
| | | | | 151,65 | 35,67 | 10828 | 2547 | 120 | 0,13930 | 10 |
| 38 | Е10-92-1 | Установка дверных блоков из металлопластиковых профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2<br>1м2 проемов | 1,890 | 158,73 | 19,34 | 300 | 37 | 330 | 0,83420 | 2 |
| | | | | 139,39 | 6,57 | 263 | 12 | 120 | 0,03210 | 0 |
| 39 | Е9-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер<br>1т конструкций | 2,200 | 14025,65 | 1133,15 | 30856 | 2493 | 26316 | 82,10000 | 181 |
| | | | | 12892,50 | 398,25 | 28364 | 876 | 90 | 1,95000 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПОДРАЗДЕЛ 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО,ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ, МАФ | | | | | | | | |
| 40 | Е27-24-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | 313,000 | 28,95 | 23,95 | 9061 | 7496 | 5429 | 0,03300 | 10 |
| | | | | 5,00 | 8,04 | 1565 | 2517 | 133 | 0,02838 | 9 |
| | | 1м2 основания | | | | | | | | |
| 41 | Е11-25-1 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 313,000 | 177,41 | 21,26 | 55529 | 6654 | 63185 | 0,94800 | 297 |
| | | | | 156,15 | 7,97 | 48875 | 2495 | 123 | 0,03890 | 12 |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | | |
| 42 | Е47-3-2 | Планировка участка вручную | 430,000 | 14,63 | 0,00 | 6291 | 0 | 8115 | 0,10200 | 44 |
| | | | | 14,63 | 0,00 | 6291 | 0 | 129 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 43 | Е47-25-2 | Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли | 430,000 | 24,82 | 0,00 | 10673 | 0 | 13768 | 0,17270 | 74 |
| | | | | 24,82 | 0,00 | 10673 | 0 | 129 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 44 | Е47-25-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 430,000 | 8,21 | 0,00 | 3530 | 0 | 4554 | 0,05250 | 23 |
| | | | | 8,21 | 0,00 | 3530 | 0 | 129 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 45 | Т1-49-7. | Урна, металлическая, вариант II – строительные работы | 1,000 | 641,34 | 27,54 | 641 | 28 | 651 | 3,70000 | 4 |
| | | | | 613,80 | 5,64 | 614 | 6 | 105 | 0,02800 | 0 |
| | | урна | 1,000 | 1727,42 | 432,17 | 1727 | 432 | 1511 | 7,90000 | 8 |
| | | | | 1295,25 | 143,82 | 1295 | 144 | 105 | 0,70200 | 1 |
| 46 | Т1-43-3. | Скамья, тип I – строительные работы | 6,000 | 81,00 | 0,00 | 486 | 0 | 525 | 0,50000 | 3 |
| | | | | 81,00 | 0,00 | 486 | 0 | 108 | 0,00000 | 0 |
| | | скамья | | | | | | | | |
| 47 | Е21-26-1 | Установка фонаря | | | | | | | | |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| | ПОДРАЗДЕЛ 7.ОТОПЛЕНИЕ,ВОДОПРОВОДИ КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| 48 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 21,600 | 56,16 | 3,96 | 1213 | 86 | 1485 | 0,29700 | 6 |
| | | | | 52,20 | 1,49 | 1128 | 32 | 128 | 0,00730 | 0 |
| | | 1м трубопровода | | | | | | | | |
| 49 | Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 232,000 | 56,16 | 3,96 | 13029 | 919 | 15944 | 0,29700 | 69 |
| | | | | 52,20 | 1,49 | 12110 | 346 | 128 | 0,00730 | 2 |
| | | 1м трубопровода | | | | | | | | |
| 50 | Е18-9-8 | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм | 117,000 | 960,42 | 7,85 | 112369 | 918 | 6070 | 0,23900 | 28 |
| | | | | 37,58 | 2,95 | 4397 | 345 | 128 | 0,01430 | 2 |
| | | 1м труб нитки регистра | | | | | | | | |
| 51 | Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 16,800 | 4327,14 | 34,73 | 72696 | 583 | 2612 | 0,68200 | 11 |
| | | | | 108,45 | 13,01 | 1822 | 219 | 128 | 0,06350 | 1 |
| | | 1кВт | 27,000 | 62,13 | 0,00 | 1678 | 0 | 778 | 0,12000 | 3 |
| 52 | Е18-22-5 | Установка кранов воздушных | | 22,50 | 0,00 | 608 | 0 | 128 | 0,00000 | 0 |
| | | | 79,500 | 148,39 | 0,07 | 11797 | 6 | 9017 | 0,64600 | 51 |
| | | 1комплект | | 108,00 | 0,02 | 8586 | 2 | 105 | 0,00010 | 0 |
| 53 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1м2 окрашиваемой поверхности | | | | | | | | |
| 54 | Е20-33-3 | Установка вентиляторов крышных массой до 0,4 т | 7,000 | 3349,33 | 820,33 | 23445 | 5742 | 19293 | 10,80000 | 76 |
| | | | | 1845,00 | 308,25 | 12915 | 2158 | 128 | 1,50000 | 11 |
| | | 1вентилятор | 16,600 | 1294,38 | 14,31 | 21487 | 238 | 4349 | 1,14000 | 19 |
| 55 | Е16-14-10 | Прокладка трубопроводов вентиляции из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 150мм | | 199,35 | 5,36 | 3309 | 89 | 128 | 0,02620 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1м трубопровода | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Е16-14-9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 125 мм<br>1м трубопровода | 47,600 | 903,94 | 14,83 | 43028 | 706 | 12293 | 1,11000 | 53 |
| | | | | 196,20 | 5,56 | 9339 | 265 | 128 | 0,02710 | 1 |
| 57 | ЕНИР | Установка сплит-систем<br>комп | 4,000 | 6797,56 | | 27190 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 6796,56 | | 27186 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| 58 | Е16-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм<br>1м трубопровода | 40,400 | 471,67 | 4,19 | 19055 | 169 | 3177 | 0,33700 | 14 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 2418 | 64 | 128 | 0,00760 | 0 |
| 59 | Е16-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм<br>1м трубопровода | 22,500 | 362,67 | 4,19 | 8160 | 94 | 1770 | 0,33700 | 8 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 1347 | 36 | 128 | 0,00760 | 0 |
| 60 | Е16-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм<br>1м трубопровода | 14,600 | 364,67 | 4,19 | 5324 | 61 | 1148 | 0,33700 | 5 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 874 | 23 | 128 | 0,00760 | 0 |
| 61 | Е16-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм<br>1м трубопровода | 43,400 | 329,67 | 4,19 | 14308 | 182 | 3412 | 0,33700 | 15 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 2597 | 69 | 128 | 0,00760 | 0 |
| 62 | Е16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм<br>1шт | 41,000 | 473,47 | 39,24 | 19412 | 1609 | 14170 | 1,47000 | 60 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 10424 | 646 | 128 | 0,07000 | 3 |
| 63 | Е17-8-2 | Установка индивидуальных пароводяных нагревателей<br>1комплект | 8,000 | 1539,79 | 30,04 | 12318 | 240 | 15183 | 8,47000 | 68 |
| | | | | 1471,50 | 11,25 | 11772 | 90 | 128 | 0,06000 | 0 |
| 64 | Е16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм<br>1м трубопровода | 28,700 | 620,54 | 0,64 | 17809 | 18 | 3910 | 0,58400 | 17 |
| | | | | 106,20 | 0,25 | 3048 | 7 | 128 | 0,00120 | 0 |
| 65 | Е16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм<br>1м трубопровода | 55,500 | 748,88 | 1,43 | 41563 | 79 | 7311 | 0,56000 | 31 |
| | | | | 102,38 | 0,54 | 5682 | 30 | 128 | 0,00260 | 0 |
| 66 | Е17-3-1 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным<br>1комплект | 5,000 | 9126,62 | 39,24 | 45633 | 196 | 2578 | 2,22000 | 11 |
| | | | | 387,00 | 15,75 | 1935 | 79 | 128 | 0,07000 | 0 |
| 67 | Е17-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды<br>1комплект | 5,000 | 5930,28 | 21,53 | 29651 | 108 | 2276 | 1,95000 | 10 |
| | | | | 346,50 | 9,00 | 1733 | 45 | 128 | 0,04000 | 0 |
| 68 | Е17-2-3 | Установка смесителей<br>1шт | 21,000 | 1793,32 | 1,57 | 37660 | 33 | 3387 | 0,70000 | 15 |
| | | | | 126,00 | 0,00 | 2646 | 0 | 128 | 0,00000 | 0 |
| 69 | Е17-5-1 | Установка моек на одно отделение<br>1комплект | 16,000 | 3977,40 | 13,90 | 63638 | 222 | 5806 | 1,56000 | 25 |
| | | | | 279,00 | 4,50 | 4464 | 72 | 128 | 0,03000 | 0 |
| | ПОДРАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 70 | Ц8-571-2 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, высота свыше 1700 мм, глубина до 800 мм, шкафного исполнения<br>1м ширины по фронту | 1,000 | 6012,00 | 1309,00 | 6012 | 1309 | 3634 | 20,00000 | 20 |
| | | | | 3510,00 | 315,00 | 3510 | 315 | 95 | 1,84100 | 2 |
| 71 | Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, | 1,000 | 166,90 | 5,40 | 167 | 5 | 152 | 1,00000 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | трехфазный | | 158,00 | 2,30 | 158 | 2 | 95 | 0,01300 | 0 |
| | 1шт | | | | | | | | |
| 72 Ц8-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 3,000 | 1299,30 | 68,30 | 3898 | 205 | 942 | 2,00000 | 6 |
| | | | 317,00 | 13,50 | 951 | 41 | 95 | 0,07900 | 0 |
| | 1шт | | | | | | | | |
| 73 Ц8-593-2 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 6,000 | 275,20 | 159,00 | 1651 | 954 | 741 | 0,53000 | 3 |
| | | | 84,40 | 45,70 | 506 | 274 | 95 | 0,26700 | 2 |
| | 1шт | | | | | | | | |
| 74 Ц8-593-6 | Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды | 28,000 | 313,00 | 131,00 | 8764 | 3668 | 4147 | 0,75000 | 21 |
| | | | 119,00 | 36,90 | 3332 | 1033 | 95 | 0,21600 | 6 |
| | 1шт | | | | | | | | |
| 75 Ц8-591-3 | Выключатель полугерметический и герметический | 16,000 | 134,80 | 3,60 | 2157 | 58 | 1751 | 0,68000 | 11 |
| | 1шт | | 115,00 | 0,20 | 1840 | 3 | 95 | 0,00100 | 0 |
| 76 Ц8-591-9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | 10,000 | 62,70 | 0,20 | 627 | 2 | 550 | 0,34000 | 3 |
| | | | 57,80 | 0,10 | 578 | 1 | 95 | 0,00000 | 0 |
| | 1шт | | | | | | | | |
| 77 Ц10-698-1 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | 15,000 | 92,40 | 0,00 | 1386 | 0 | 1215 | 0,50000 | 8 |
| | | | 90,00 | 0,00 | 1350 | 0 | 90 | 0,00000 | 0 |
| | 1шт | | | | | | | | |
| 78 Ц8-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 120,000 | 66,80 | 18,10 | 8016 | 2172 | 2747 | 0,12000 | 14 |
| | | | 20,30 | 3,80 | 2436 | 456 | 95 | 0,02200 | 3 |
| | 1м кабеля | | | | | | | | |
| 79 Е21-1-1 | Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами | 400,000 | 78,15 | 8,23 | 31260 | 3292 | 29285 | 0,38800 | 155 |
| | | | 63,68 | 4,11 | 25472 | 1644 | 108 | 0,01880 | 8 |
| | 1м труб | | | | | | | | |
| 80 Е21-1-2 | Прокладка стальных труб диаметром до 40 мм с креплением накладными скобами | 200,000 | 96,81 | 10,81 | 19362 | 2162 | 18304 | 0,48600 | 97 |
| | | | 79,43 | 5,31 | 15886 | 1062 | 108 | 0,02440 | 5 |
| | 1м труб | | | | | | | | |
| 81 Е21-2-1 | Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами | 100,000 | 72,13 | 6,92 | 7213 | 692 | 5450 | 0,28600 | 29 |
| | | | 46,13 | 4,33 | 4613 | 433 | 108 | 0,01890 | 2 |
| | 1м труб | | | | | | | | |
| ПОДРАЗДЕЛ 9. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | | |
| 82 Ц10-667-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 1,000 | 7509,60 | 1,60 | 7510 | 2 | 6440 | 38,00000 | 38 |
| | | | 7155,00 | 0,00 | 7155 | 0 | 90 | 0,00000 | 0 |
| | 1шт | | | | | | | | |
| 83 Ц10-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 26,000 | 369,90 | 1,60 | 9617 | 42 | 8120 | 2,00000 | 52 |
| | | | 347,00 | 0,00 | 9022 | 0 | 90 | 0,00000 | 0 |
| | 1шт | | | | | | | | |
| 84 Ц10-668-2 | Извещатели ПС автоматические: пожарный ручной | 6,000 | 369,90 | 1,60 | 2219 | 10 | 1874 | 2,00000 | 12 |
| | 1шт | | 347,00 | 0,00 | 2082 | 0 | 90 | 0,00000 | 0 |
| 85 Ц10-668-2 | Извещатели ПС автоматические: пожарный ручной комбинированный | 1,000 | 369,90 | 1,60 | 370 | 2 | 312 | 2,00000 | 2 |
| | | | 347,00 | 0,00 | 347 | 0 | 90 | 0,00000 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 86 | Ц10-386-15 | Абонентское и другое оборудование: транспарант световой (табло) | 8,000 | 611,00 | 0,00 | 4888 | 0 | 3143 | 2,00000 | 16 |
| | | | | 389,00 | 0,00 | 3112 | 0 | 101 | 0,00000 | 0 |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 87 | Ц10-573-6 | Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 0,6 кг | 240,000 | 28,90 | 0,00 | 6936 | 0 | 4257 | 0,10000 | 24 |
| | | | | 18,10 | 0,00 | 4344 | 0 | 98 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м кабеля | | | | | | | | |
| 88 | Е21-2-1 | Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами | 10,000 | 72,13 | 6,92 | 721 | 69 | 544 | 0,28600 | 3 |
| | | | | 46,13 | 4,33 | 461 | 43 | 108 | 0,01890 | 0 |
| | | 1м труб | | | | | | | | |
| | ПОДРАЗДЕЛ НАРУЖНЫЕ СЕТИ | | | | | | | | | |
| 89 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 | 156,900 | 23,36 | 22,08 | 3665 | 3464 | 1041 | 0,00888 | 1 |
| | | | | 1,28 | 5,56 | 201 | 872 | 97 | 0,01930 | 3 |
| | | 1м3 грунта | | | | | | | | |
| 90 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 12,190 | 218,93 | 0,00 | 2669 | 0 | 3016 | 1,54000 | 19 |
| | | | | 218,93 | 0,00 | 2669 | 0 | 113 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м3 грунта | | | | | | | | |
| 91 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 130,000 | 6,83 | 6,83 | 888 | 888 | 236 | 0,00000 | 0 |
| | | | | 0,00 | 1,87 | 0 | 243 | 97 | 0,00610 | 1 |
| | | 1м3 грунта | | | | | | | | |
| 92 | Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | 12,190 | 122,18 | 0,00 | 1489 | 0 | 1683 | 0,88500 | 11 |
| | | | | 122,18 | 0,00 | 1489 | 0 | 113 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м3 грунта | | | | | | | | |
| 93 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 130,000 | 21,55 | 4,52 | 2802 | 588 | 2148 | 0,10800 | 14 |
| | | | | 17,03 | 0,00 | 2214 | 0 | 97 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м3 уплотненного грунта | | | | | | | | |
| 94 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 11,380 | 1461,20 | 152,52 | 16628 | 1736 | 3119 | 1,02000 | 12 |
| | | 1м3 основания | | 153,68 | 57,15 | 1749 | 650 | 130 | 0,27900 | 3 |
| 95 | Е22-36-2 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 75 мм | 1,000 | 497,61 | 28,48 | 498 | 28 | 459 | 2,03000 | 2 |
| | | | | 342,00 | 11,25 | 342 | 11 | 130 | 0,05000 | 0 |
| | | 1задвижка или клапан | | | | | | | | |
| 96 | Е22-8-2 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием | 0,020 | 64249,36 | 8122,48 | 1285 | 162 | 1273 | 254,00000 | 5 |
| | | | | 45900,00 | 3069,00 | 918 | 61 | 130 | 14,99000 | 0 |
| | | 1км трубопровода | | | | | | | | |
| 97 | Е22-12-1 | Нанесение нормальной антикоррозинной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 57 мм | 0,020 | 112748,86 | 16526,11 | 2255 | 331 | 690 | 116,00000 | 2 |
| | | | | 20295,00 | 6243,75 | 406 | 125 | 130 | 30,49000 | 1 |
| | | 1км трубопровода | | | | | | | | |
| 98 | Е22-38-2 | Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 75 мм | 1,000 | 739,72 | 120,17 | 740 | 120 | 529 | 1,86000 | 2 |
| | | | | 362,25 | 45,00 | 362 | 45 | 130 | 0,22000 | 0 |
| | | 1врезка | | | | | | | | |
| 99 | Е23-2-1 | Укладка чугунных труб диаметром 100 мм | 0,019 | 465331,02 | 1733,92 | 8841 | 33 | 1521 | 361,00000 | 7 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1км трубопровода | | 60966,00 | 650,25 | 1158 | 12 | 130 | 3,17000 | 0 |
| 100 Е6-1-17 | Устройство плиты днища из бетона В 15 | 0,900 | 7011,67 | 367,51 | 6311 | 331 | 469 | 2,37000 | 2 |
| | 1м3 | | 357,75 | 138,83 | 322 | 125 | 105 | 0,67800 | 1 |
| 101 Е23-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных | 7,631 | 20446,85 | 2308,84 | 156039 | 17620 | 31257 | 13,86900 | 106 |
| | железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | | 2286,00 | 864,68 | 17445 | 6599 | 130 | 4,22300 | 32 |
| | 1м3 конструкций колодцев | | | | | | | | |
| 102 Е23-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к | 1,000 | 3743,68 | 83,18 | 3744 | 83 | 3727 | 16,84000 | 17 |
| | существующей сети в сухих грунтах | | 2835,00 | 31,50 | 2835 | 32 | 130 | 0,15000 | 0 |
| | 1врезка | | | | | | | | |
| | Итого монтаж оборудования по смете | | | | 64 220 | 8 429 | | | 231 |
| | | | | | 40 723 | 2 125 | | | 13 |
| | Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге | | | | 15 068 | | | | |
| | Всего прямые затраты | | | | **2 790 086** | **530 370** | | | **9 506** |
| | | | | | **1 588 467** | **190 159** | | | **898** |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | **671 249** | | | | |
| | Оборудование, тенге | | | | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | **2 055 534** | | | | |
| | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | | 308 330 | | | | |
| | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | | 1 028 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | **290 737** | | | | |
| | Всего по смете, тенге | | | | **5 136 357** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | **2 086 956** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | **11 432** | | | | |
| | Дополнительные затраты на строительство: | | | | | | | | |
| | Выслуга лет, 1% | | | | 51 364 | | | | |
| | Дополнительные отпуска, .4% | | | | 20 545 | | | | |
| | Итого дополнительные затраты на строительство | | | | 71 909 | | | | |
| | Итого с дополнительными затратами на строительство: | | | | 5 208 266 | | | | |
| | Итого в базовых ценах 2001г. | | | | 5 208 266 | | | | |
| | В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | | | | 2 158 865 | | | | |
| | В том числе материалы в ценах 2001г. | | | | 671 249 | | | | |
| | В том числе оборудование в ценах 2001г. | | | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | 11 432 | | | | |
| | Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1413/775 = 1.8232 | | | | | | | | |
| | Итого в текущих ценах (МРПтек = 1413 ) | | | | **9 495 711** | | | | |
| | В том числе сметная зарплата в текущих ценах | | | | **3 936 043** | | | | |
| | В том числе материалы в текущих ценах | | | | **1 223 821** | | | | |
| | В том числе оборудование в текущих ценах | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | 189 914 |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | 9 685 625 |
| Итого в текущих ценах | 9 685 625 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | 1 162 275 |
| Всего по акту: | 10 847 900 |

Заказчик:

_____ Соколов С.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"Строитель-Экибастуз"

_____ Ищенко В.В.