СЧЕТ-ФАКТУРА № 11 от 30 сентябрь 2016 года

Поставщик	ТОО "Капстройгрупп-Т"
ИИН (БИН) поставщика	БИН 050940000576
РНН и адрес места нахождения поставщика	РНН 600500547640,050036, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.Мамыр-7 зд.8/5
Расчетный счет поставщика №	KZ83914002203KZ00ED в банке ДБ АО Сбербанк г.Алматы, БИК SABRKZKA
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС	серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012
Договор (контракт) на поставку	Контракт №UI159520 PO 4512543831
Условия оплаты по контракту (договору)	безналичный расчет
Пункт назначения	
Поставка осуществлена по доверенности	
Способ отправления	
Товарно-транспортная накладная	
Грузоотправитель	
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал Аджип Каспиан Си Б.В.
БИН и адрес места нахождения покупателя	951241000676, Республика Казахстан, 060002, г. Атырау, пр. Азаттык, 2Д
Расчетный счет покупателя №	KZ18998BTB0000324518 в АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	970441000307, Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Кулманова, д.23, 8 этаж
Расчетный счет покупателя №	KZ5583201T0300245005 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД." в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	981141000608, Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19
Расчетный счет покупателя №	KZ8683201T0300346006 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "КННК Казахстан Б.В."
БИН и адрес места нахождения покупателя	130941014271, Республика Казахстан, 060003, г.Атырау, ул.Ауэзова, д.80
Расчетный счет покупателя №	KZ139490001005214020 в АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»), БИК ATYNKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV" - "Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	971241001846, Республика Казахстан, 060002, г.Атырау, ул.Азаттык 2Д, литер Б.
Расчетный счет покупателя №	KZ7383201T0300231004 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	930841000433, Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Сатпаева, д.19, офис 302
Расчетный счет покупателя №	KZ4983201T0300038018 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "КМГ Кашаган Б.В." в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	060441007176, Республика Казахстан, 060002, г. Атырау, ул. Валиханова, д.6, 3 этаж, офис 302
Расчетный счет покупателя №	KZ746010111000028685 в Астанинском региональном филиале АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, Кбе 27
Получатель/Плательщик/Доверенный участников договора о совместной деятельности	Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."
БИН и адрес места нахождения плательщика	600900133045 (000241000874), Республика Казахстан, 060002, г.Атырау, ул.Смагулова, д.1, бизнес-центр "Шагала"
Расчетный счет плательщика №	KZ269260601150824002 в Атырауском филиале АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 27

RECEIVED
DATE
1 FEB 2017
FINANCE

№	Наименование товара (работ, услуг)	Единица изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по контракту №UI159520, Строительство 60-ти квартирного 3-х этажного жилого дома пос.Доссор Макатского района,акт выполненных работ №3 за сентябрь 2016 года				25 734 517,37	12%	3 088 142,08	28 822 659,45		
	ВСЕГО по счету-фактуре:				25 734 517,37		3 088 142,08	28 822 659,45		
Доля участия	включая:									
240/1428	Филиал Аджип Каспиан Си Б.В.				4 325 128,97	12%	519 015,48	4 844 144,45		
240/1428	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан				4 325 128,97	12%	519 015,48	4 844 144,45		
108/1428	Филиал "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан				1 946 308,04	12%	233 556,96	2 179 865,00		
119/1428	Филиал "КННК Казахстан Б.В."				2 144 543,11	12%	257 345,17	2 401 888,28		
240/1428	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан				4 325 128,97	12%	519 015,48	4 844 144,45		
240/1428	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан				4 325 128,97	12%	519 015,48	4 844 144,45		
241/1428	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "КМГ Кашаган Б.В." в Республике Казахстан				[illegible]	12%	521 178,03	4 864 328,37		

Руководитель организации Ишназаров Б.Е. (Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер (должность) Мурзагулова А.Е. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер Мурзагулова А.Е. (Ф.И.О., подпись)

М.П.

R. AUBEKEROVSOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS

Act of Acceptance No. 3

between Contractor and Investor

in relation to Invoice No. 11 of 30.09.2016

Date: 30.09.2016
Contract No: UI159520
Project title: Construction of three-story residential building for 60 apartments in Dossor village, Makat district

We, the undersigned, the representatives of **North Caspian Operating Company N.V. (NCOC N.V.) BIN000241000874** and **LLP Kapstroygroup-T LLP BIN050940000576** have executed this Act of Acceptance in order to confirm that below mentioned works/services were fully completed and were accepted by the Customer in accordance with Work Completion Statement No. 3 for September 2016.

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ

Акт Приемки-Сдачи № 3

между Подрядчиком и Инвестором

к счету-фактуре №11 от 30.09.2016 г

Дата: 30.09.2016г
Номер Контракта: UI159520
Название Проекта: Строительство 60-ти квартирного 3-х этажного жилого дома пос.Доссор Макатского района

Мы, нижеподписавшиеся представители компании **Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК Н.В.) БИН000241000874** и **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН050940000576** составили настоящий Акт о том, что нижеуказанные работы/услуги выполнены в полном объеме и приняты Заказчиком согласно Акту выполненных работ № № 3 за сентябрь 2016г.

Construction services provided as per Tax Invoice No 11 dd 30.09.16 (VAT ratable) (service)	**25,734 ,517.37 KZT / тенге**
Строительные услуги, согласно налоговой счет-фактуре №11 от 30.09.16 г. (облагаемые НДС) (услуга)	**25,734 ,517.37 KZT / тенге**
VAT / НДС (12%)	**3,088,142.08 KZT / тенге**
Total due for payment / Всего к оплате	**28,822,659.45 KZT / тенге**
including VAT / в т.ч. НДС	**3,088,142.08 KZT / тенге**

Last page of the said Work Completion Statement No. 3 for September 2016 with signatures and stamps of Contractor, Investor, Customer and Technical Authority is attached.

Последняя страница указанного Акта выполненных работ № № 3 за сентябрь 2016г. с подписями и печатями Подрядчика, Инвестора, Заказчика и Технадзора прилагается.

For and on behalf of Contractor:
За и от имени Подрядчика:

Director……
Ishnazarov B.R ……
Signature……
……
[stamp / печать]

For and on behalf of Investor:
За и от имени Инвестора:

SIP Manager R. Aubekerov/Менеджер СИП……
Contract Holder Z.Zhumabekov……
Contract Administrator N.Chureyeva……
[stamp / печать]

Commercial Invoice

North Caspian Operating Company N.V. (NCOC N.V.) **FEE NOTE**
Smagulov Street 1
060002 Atyrau, Republic of Kazakhstan

DATE ДАТА	30.09.2016
FEE NOTE # СЧЕТ №	11

For the services rendered – За услуги оказанные:
Act # 3 for performed work and operating costs on project
"Construction of three-storey residential building for 60 apartments in Dossor village, Makat District"
accordance with Contract UI159520 PO No. 4512543831

Акт №3 За выполненные работы и производственные затраты по проекту
«Строительство 60-ти квартирного 3-х этажного жилого дома пос. Доссор Макатского района»,
согласно Контракту UI159520 PO №4512543831

Sub Total – Итого	**25 734 517 ,37** тенге
VAT – НДС 12%	**3 088 142,08** тенге
Total – Всего стоимость на сумму	**28 822 659,45** тенге
15% удержания согласно пункта 4.2/ 15% withholding according to paraggraph 4.2	**3 860 177,61** тенге
5% удержания согласно пункта 4.5/ 5% withholding according to paragraph 4.5	**1 441 132,97** тенге
Payable upon presentation – Подлежит оплате при предъявлении	**23 521 348,87** тенге

Engagement Ref.:
On service # 3 to VAT-invoice # 11 dd. 30.09.2016

Please remit the amount due to our bank as follows:
Пожалуйста, перечислите причитающуюся сумму на следующий счет в банке:

Bank name: Sberbank
Bank Address/location: Republic of Kazakhstan, Almaty
Bank Identification Number: 050940000576
Bank Account Number: KZ83914002203KZ003ED
Account type (Currency): KZT (Kazakhstani Tenge)
Swift Code BIC: SABRKZKA
KBE Code: 17
KNP Code: 821

Contractor
Kapstroygroup-T LLP

Director
Ishnazarov Bolat Ramatdinovich

Акт №3 выполненных работ и произведенных затрат за сентябрь 2016 года

Заказчик: Управление строительства Атырауской области **БИН:** 050140003056 Дата составления: **30.09.16г.**

Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.) **БИН:** 000241000874

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т" **БИН:** 05094000576

Контракт: UI159520 Строительство 60-ти квартирного 3-х этажного жилого дома пос.Доссор Макатского района

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Подготовительные работы. Мобилизация.**	объект	1.00	-	-	-	-	-	-				-		-
A	**Здание**														
2	**Общестроительные работы**														
2.1	***Земляные работы***														
2.1.1	Разработка грунтов 2 группы, отвал экскаваторами	м3	4,467.60	-	-	198.19	885,433.64	198.19	885,433.64	4,467.60	100.00	885,433.64			
2.1.2	Доработка грунта на дне траншей вручную	м3	134.03	-	-	3,603.74	483,009.27	3,603.74	483,009.27	134.03	100.00	483,009.27			
2.1.3	Перемещение грунта бульдозерами при перемещении 2 группы грунтов до 110 м	м3	4,601.63	-	-	145.34	668,800.90	145.34	668,800.90	4,601.63	100.00	668,800.90			
2.1.4	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4,601.63	-	-	19.82	91,204.31	19.82	91,204.31	4,601.63	100.00	91,204.31			
2.1.5	Обратная засыпка механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 110 м	м3	1,152.00	-	-	287.37	331,050.24	287.37	331,050.24	1,152.00	100.00	331,050.24			
2.1.6	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	134.03	-	-	1,000.86	134,145.27	1,000.86	134,145.27	134.03	100.00	134,145.27			
2.1.7	Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1,017.97	-	-	75.97	77,335.18	75.97	77,335.18	1,017.97	100.00	77,335.18			
2.2	***Фундаменты***														
2.2.1	Уплотнение грунта катками на пневноколесном ходу 25 т, за десять проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	540.00	-	-	132.13	71,350.20	132.13	71,350.20	540.00	100.00	71,350.20			
2.2.2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ 150 мм, с пропиткой битумом	м3	165.50	6,600.00	1,092,300.00	1,456.69	241,082.20	8,056.69	1,333,382.20	165.50	100.00	1,333,382.20			
2.2.3	Устройство монолитных фундаментных подушек из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	328.00	31,875.00	10,455,000.00	23,049.42	7,560,209.76	54,924.42	18,015,209.76	328.00	100.00	18,015,209.76			
2.2.4	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класс А-I диаметр 8мм	т	0.10	105,357.14	10,535.71	-	-	105,357.14	10,535.71	0.10	100.00	10,535.71			
2.2.5	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d10	т	4.54	97,321.43	441,450.00	-	-	97,321.43	441,450.00	4.54	100.00	441,450.00			
2.2.6	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	6.53	97,321.43	635,508.93	-	-	97,321.43	635,508.93	6.53	100.00	635,508.93			
2.2.7	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (ФБС 9.4.6 -Т - 244 шт.) - без стоимости блоков	шт	244.00	-	-	1,539.27	375,581.88	1,539.27	375,581.88	242.00	99.00	372,502.94	120.00	49.00	184,712.00
2.2.8	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т (ФБС 9.6.6-Т - 120 шт., ФБС 12.6.6-Т - 46 шт., ФБС 12.4.6-Т - 173 шт.) - без стоимости блоков	шт	339.00	-	-	2,166.87	734,568.93	2,166.87	734,568.93	338.00	99.00	732,402.06	338.00	99.00	732,402.06
2.2.9	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС 24.4.6-Т - 326 шт.) - без стоимости блоков	шт	326.00	-	-	3,326.28	1,084,367.28	3,326.28	1,084,367.28	326.00	100.00	1,084,367.28	98.00	30.00	325,310.18

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.10	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т (ФБС 24.6.6-Т - 271 шт) - без стоимости блоков	шт	271.00	-	-	4,789.58	1,297,976.18	4,789.58	1,297,976.18	271.00	100.00	1,297,976.18	271.00	100.00	1,297,976.18
2.2.11	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе	м3	128.59	64,285.71	8,266,500.00			64,285.71	8,266,500.00	128.59	100.00	8,266,500.00			
2.2.12	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе	м3	18.31	64,285.71	1,177,071.43			64,285.71	1,177,071.43	18.31	100.00	1,177,071.43			
2.2.13	Блоки бетонные стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе	м3	398.97	64,285.71	25,648,071.43			64,285.71	25,648,071.43	241.34	60%	15,514,778.57	121.65	31.00	7,820,357.14
2.2.14	Арматурная сетка класс А-I диаметр 8мм с ячьей 50х50мм	т	3.80	105,357.14	400,357.14			105,357.14	400,357.14	3.80	100.00	400,357.14			
2.2.15	Монолитные участки стен фундамента из бетона класса В7,5 на с/с цементе	м3	21.60	31,875.00	688,500.00	23,462.32	506,786.11	55,337.32	1,195,286.11	21.60	100.00	1,195,286.11			
2.2.16	Вертикальная гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов горячим битумом за 2 раза	м2	1,106.00	544.80	602,548.80	297.28	328,791.68	842.08	931,340.48	1,106.00	100.00	931,340.48			
2.2.17	Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	394.00	1,149.84	453,036.17	303.89	119,732.66	1,453.73	572,768.83	394.00	100.00	572,768.83	197.00	50.00	286,384.42
2.2.18	Кладка цоколя	м3	206.58	17,564.38	3,628,448.79	7,039.03	1,454,122.82	24,603.41	5,082,571.61						
2.2.19	Улучшенная шткатурка цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)	м2	392.96	5,764.50	2,265,217.92	789.45	310,222.27	6,553.95	2,575,440.19	392.96	100.00	2,575,440.19	392.96	100.00	2,575,440.19
2.2.20	Устройство щебеночного основания толщ 100 мм, с пропиткой битумом	м2	478.00	6,600.00	3,154,800.00	145.55	69,572.90	6,745.55	3,224,372.90						
2.2.21	Устройство бетонной отмостки из бетона класса В7,5 толщиной 100мм, на с/с цементе	м3	47.80	19,125.00	914,175.00	1,727.55	82,576.89	20,852.55	996,751.89						
2.3	*Армопояс*														
2.3.1	Устройство армопоясов в опалубке из бетона класса В20 на с/с цементе, W4, F50	м3	79.20	31,875.00	2,524,500.00	26,530.95	2,101,251.24	58,405.95	4,625,751.24	79.20	100.00	4,625,751.24	79.20	100.00	4,625,751.24
2.3.2	Каркасы и сетки сталь гладкая класса А-III, d6 мм	т	0.79	105,357.14	83,442.86	-	-	105,357.14	83,442.86	0.79	100.00	83,442.86	0.79	100.00	83,442.86
2.3.3	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	3.86	97,321.43	375,660.71	1.00	1.00	97,322.43	375,664.57	3.86	100.00	375,664.57	3.86	100.00	375,664.57
2.3.4	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d16 мм	т	0.19	97,321.43	18,491.07	2.00	2.00	97,323.43	18,491.45	0.19	100.00	18,491.45	0.19	100.00	18,491.45
2.4	*Кладка стены и перегородок*														
2.4.1	Кладка наружных стен толщиной 640 мм из силикатного кирпича по СТ РК 379-2002 на сложном цементно-песчаном растворе с утеплением из минплиты	м3	1,171.12	21,364.38	25,020,248.02	6,355.27	7,442,786.83	27,719.65	32,463,034.85	351.34	30.00	7,506,074.41			
2.4.2	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	241.94	17,857.14	4,320,357.14	-	-	17,857.14	4,320,357.14						
2.4.3	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E (фиксатор)	м3	7.90	17,857.14	141,071.43			17,857.14	141,071.43						
2.4.4	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пленкой толщиной 0,15 мм в один слой	м2	2,634.00	154.02	405,683.04	102.40	269,721.60	256.42	675,404.64						
2.4.5	Армирование кладки стен и других конструкций в уровне перекрытий	т	2.69	97,321.43	261,794.64	65,158.06	175,275.18	162,479.49	437,069.82						
2.4.6	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м	м3	1,303.26	21,345.03	27,818,119.89	7,039.03	9,173,686.24	28,384.06	36,991,806.13						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.7	Кладка внутренних стен вентиляционных каналов и вентшахт на кровле из кирпича марки М100 на растворе М50	м3	85.30	21,345.03	1,820,730.80	7,039.03	600,429.26	28,384.06	2,421,160.06	29.86	34.00	823,194.42	29.86	34.00	823,194.42
2.4.8	Армирование кладки стен с вентканалами и лестничных клеток	т	2.35	97,321.43	228,705.36	65,158.06	153,121.44	162,479.49	381,826.80	0.82	34.00	129,821.11	0.82	34.00	129,821.11
2.4.9	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (лоджий)	м3	262.66	21,345.03	5,606,484.79	7,039.03	1,848,871.62	28,384.06	7,455,356.41	197.00	75.00	5,591,517.31	197.00	75.00	5,591,517.31
2.4.10	Армирование кладки стен лоджий	т	2.63	97,321.43	255,955.36	65,158.06	171,365.70	162,479.49	427,321.05	1.97	75.00	320,490.79	1.97	75.00	320,490.79
2.4.11	Кладка перегородок неармированных толщиной 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (из керамического кирпича в санузлах и подвале)	м2	769.98	3,217.03	2,477,046.45	1,615.24	1,243,702.50	4,832.27	3,720,748.94						
2.4.12	Кладка перегородок неармированных толщиной 1/2 кирпича (силикатного) при высоте этажа до 4 м	м2	1,770.30	3,217.03	5,695,102.90	1,615.24	2,859,459.37	4,832.27	8,554,562.27						
2.4.13	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных (АС лист 7,8 узел 1,2)	м	36.00	631.88	22,747.68	568.14	20,453.04	1,200.02	43,200.72	18.00	50.00	21,600.36	18.00	50.00	21,600.36
	Перемычки														
	Сб. ж б перемычки технического подполья														
2.4.14	Укладка сборных ж/б перемычек из тяжелого бетона класса В15 (3ПБ16-37-30шт , 1ПБ13-1-1шт.)	м3	1.24	64,285.71	79,714.29	2,411.30	2,990.01	66,697.01	82,704.30	1.24	100.00	82,704.30			
	Сб. ж б перемычки 1 этажа														
2.4.15	Укладка сборных ж/б перемычек массой 0,3 т из тяжелого бетона класса В15 (2ПБ30-4-40шт , 5ПБ21-27-50шт , 2ПБ19-3-100шт , 2ПБ13-1-90шт , 3ПБ21-8-20шт., 2ПБ19-3-10шт , 3ПБ16-37-30шт , 1ПБ13-1-60шт , 1ПБ10-1-20шт.)	м3	16.40	64,285.71	1,054,285.71	2,411.30	39,545.32	66,697.01	1,093,831.03	0.41	2.49	27,260.67	0.41	2.49	27,260.67
2.4.16	Укладка сборных ж/б перемычек массой от 0,3 до 0,7 т из тяжелого бетона класса В15 (5ПБ30-27-20шт.)	м3	3.28	64,285.71	210,857.14	2,411.30	7,909.06	66,697.01	218,766.21						
	Сб. ж б перемычки 2,3 этажа														
2.4.17	Укладка сборных ж/б перемычек массой 0,3 т из тяжелого бетона класса В15 (2ПБ30-4-80шт., 5ПБ21-27-110шт., 2ПБ19-3-220шт., 2ПБ13-1-180шт., 3ПБ21-8-40шт., 2ПБ19-3-20шт., 3ПБ16-37-60шт., 1ПБ13-1-120шт., 1ПБ10-1-40шт.)	м3	34.60	64,285.71	2,224,285.71	2,411.30	83,430.98	66,697.01	2,307,716.69						
2.4.18	Укладка сборных ж/б перемычек массой от 0,3 до 0,7 т из тяжелого бетона класса В15 (5ПБ30-27-40шт.)	м3	6.56	64,285.71	421,714.29	2,411.30	15,818.13	66,697.01	437,532.41						
2.5	***Перекрытия***														
	Перекрытия технического подполья, 1,2,3 этажа														
2.5.1	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 с заполнением швов раствором (ПК 29.12-8 - 20шт.)	м2	69.60	6,990.31	486,525.59	3,567.41	248,291.74	10,557.72	734,817.32						
2.5.2	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором (ПК 63.10-8 - 408шт ,ПК 63.12-8 - 512шт., ПК 72.15-8 - 80шт.)	м2	7,305.12	7,168.42	52,366,163.78	5,882.92	42,975,436.55	13,051.34	95,341,600.33	1,826.28	25.00	13,091,540.95			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.3	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В25	м3	5.04	27,321.43	137,700.00	34,432.10	173,537.78	61,753.53	311,237.78						
2.5.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0.55	105,357.14	57,984.36	-	-	105,357.14	57,984.36						
2.5.5	Устройство монолитных ж/б перекрытий ПМ1 толщиной 220 мм из бетона класса В25 (ПМ1-5шт)	м3	4.50	22,767.86	102,455.36	1.00	1.00	22,768.86	102,459.86						
2.5.6	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм	т	0.18	97,321.43	17,985.00	2.00	2.00	97,323.43	17,985.37						
2.5.7	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0.14	97,321.43	13,381.70	3.00	3.00	97,324.43	13,382.11						
2.5.8	Каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0.76	105,357.14	80,176.79	4.00	4.00	105,361.14	80,179.83						
2.5.9	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0.15	97,321.43	14,306.25	5.00	5.00	97,326.43	14,306.99						
2.5.10	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0.18	133,928.57	24,589.29	70,931.98	13,023.11	204,860.55	37,612.40						
2.5.11	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида в два слоя	м2	2,173.27	187.50	407,488.13	204.80	445,085.70	392.30	852,573.82						
2.5.12	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - без стоимости минплиты	м2	2,173.27	-	-	419.50	911,686.77	419.50	911,686.77						
2.5.13	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	м3	447.69	17,857.14	7,994,464.29			17,857.14	7,994,464.29						
2.5.14	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.35 мм	м2	2,173.27	1,068.73	2,322,627.98	386.47	839,903.66	1,455.20	3,162,531.64						
2.6	***Проемы***														
	Оконные проемы														
2.6.1	Установка оконных блоков О-1, О-2 (ОПВ2 16-16 -220 шт.) из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно откидными створками/ площадью проема более 2 м2	м2	563.20	13,392.86	7,542,857.14	1,410.45	794,365.44	14,803.31	8,337,222.58						
2.6.2	Установка оконных блоков О-4 (ОПВ2 0,4-0,9 - 30шт.) из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно фурнитурой одноэлементные поворотные/ площадью проема до 2 м2	м2	10.80	13,392.86	144,642.86	1,770.49	19,121.29	15,163.35	163,764.15						
2.6.3	Установка двери балконных О-2 (ОПВ2 0,91-2,45 - 60шт.) из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой/площадью проема до 3 м2	м2	133.77	15,178.57	2,030,437.50	1,757.28	235,071.35	16,935.85	2,265,508.85						
2.6.4	Установка подоконных досок из ПХВ, длиной 1700 мм, шириной 400 мм, с герметизацией стыков монтажной пеной	м	374.00	-	-	518.60	193,956.40	518.60	193,956.40						
2.6.5	Установка водоотливов оконных из оцинкованных стали с полимерным покрытием - 101 м2	м	404.00	1,446.43	584,357.14	343.53	138,786.12	1,789.96	723,143.26						
	Ограждения балконов														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.6.6	Установка ограждения лоджий БО-3 (ОПВ2 6,82-2,83 - 60шт) из ПВХ профилей	м2	1,158.04	4,125.00	4,776,898.50	1,288.23	1,491,816.72	5,413.23	6,268,715.22						
	Дверные проемы														
	Двери наружные														
2.6.7	Установка деревянных дверей Д-4 (ДН 21-9У -5 шт.), Д-5 (ДН 21-9 -5 шт.)	м2	19.95	21,258.04	424,097.81	1,678.00	33,476.10	22,936.04	457,573.91						
2.6.8	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	компл	10.00	642.86	6,428.57	-	-	642.86	6,428.57						
2.6.9	Установка металлических дверей Д-6 (ДСВ 15-9 -11 шт.) - без стоимости дверей	м2	14.85	-	-	2,259.36	33,551.50	2,259.36	33,551.50						
2.6.10	Двери металлические Д-6, окрашенные	шт	11.00	44,642.86	491,071.43			44,642.86	491,071.43						
	Двери внутренные														
2.6.11	Установка дверных блоков однопольных с глухими полотнами, внутренние в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (ДГ 21-8П - 60шт., ДГ 21-9П - 270шт., ДГ 21-10П -30шт)	м2	674.10	14,883.93	10,033,256.25	1,678.00	1,131,139.80	16,561.93	11,164,396.05						
2.6.12	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл	360.00	642.86	231,428.57			642.86	231,428.57						
2.6.13	Установка замков врезных латунных с цилиндровыми механизмами	шт	370.00	1,357.14	502,142.86	396.38	146,660.60	1,753.52	648,803.46						
2.6.14	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	35.00	1,357.14	47,500.00			1,357.14	47,500.00						
2.7	*Внутренняя отделка*														
2.7.1	Устройство теплоизоляции наружных стен с внутренней стороны из минватой "ISOVER" и обшить гипсокартоном по металическому каркасу толщиной 50 мм	м2	398.40	892.86	355,714.29	4,138.85	1,648,917.84	5,031.71	2,004,632.13						
2.7.2	Штукатурка оконных и дверных откосов цементно-песчаным раствором	м2	1,019.55	577.11	588,394.03	2,275.87	2,320,363.26	2,852.98	2,908,757.29						
2.7.3	Штукатурка улучшенная поверхностей цементно-известковым раствором стен	м2	12,421.90	539.31	6,699,273.52	881.94	10,955,370.49	1,421.25	17,654,644.01						
2.7.4	Оштукатурование лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	155.70	577.11	89,856.26	994.25	154,804.73	1,571.36	244,660.99						
2.7.5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщ. до 5мм потолков	м2	5,008.60	257.14	1,287,925.71	753.12	3,772,076.83	1,010.26	5,060,002.55						
2.7.6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщ. до 1мм стен (финиш)	м2	12,820.30	257.14	3,296,648.57	545.02	6,987,319.91	802.16	10,283,968.48						
2.7.7	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм оконных и дверных откосов	м2	1,019.55	257.14	262,170.00	1,043.80	1,064,206.29	1,300.94	1,326,376.29						
2.7.8	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	13,839.85	236.25	3,269,664.56	475.65	6,582,924.65	711.90	9,852,589.22						
2.7.9	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	5,008.60	236.25	1,183,281.75	594.57	2,977,963.30	830.82	4,161,245.05						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.7.10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1,352.40	2,932.14	3,965,426.14	2,401.39	3,247,639.84	5,333.53	7,213,065.97						
2.8	***Полы***														
	Полы подвала														
2.8.1	Устройство стяжки из ц/п раствора М150, толщиной 80 мм	м3	87.64	2,442.80	214,086.99	594.57	52,108.11	3,037.37	266,195.11						
2.8.2	Устройство стяжки выравнивающие из ц/п раствора М150, толщ 80 мм	м3	87.64	2,442.80	214,086.99	346.83	30,396.18	2,789.63	244,483.17						
	Полы 1-го этажа, тип 1														
2.8.3	Устройство стяжки из ц/п раствора М150, толщиной 20 мм	м2	49.60	610.70	30,290.72	459.14	22,773.34	1,069.84	53,064.06						
2.8.4	Устройство покрытий из керамических плиток толщ.10 мм, на клею	м2	49.60	2,466.08	122,317.36	1,436.87	71,268.75	3,902.95	193,586.11						
2.8.5	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	85.90	1,210.38	103,971.55	327.01	28,090.16	1,537.39	132,061.71						
	Тип 2														
2.8.6	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит теплоизоляционные, ISOVER OL-K-30, толщиной 30 мм	м2	91.00	535.71	48,750.00	363.25	33,055.75	898.96	81,805.75						
2.8.7	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки ПВХ толщиной 0,15 мм на на мастике в 2 слоя	м2	91.00	154.02	14,015.63	264.25	24,046.75	418.27	38,062.38						
2.8.8	Устройство стяжки из ц/п раствора М150 толщиной 20 мм	м2	91.00	610.70	55,573.70	459.14	41,781.74	1,069.84	97,355.44						
2.8.9	Устройство покрытий из керамических противоскользящих плиток толщиной 10 мм, на клею	м2	91.00	2,466.08	224,412.90	1,436.87	130,755.17	3,902.95	355,168.07						
2.8.10	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	173.00	1,210.38	209,395.55	327.01	56,572.73	1,537.39	265,968.28						
	Тип 3														
2.8.11	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит теплоизоляционные, ISOVER OL-K-30, толщиной 30 мм	м2	1,395.22	535.71	747,439.29	363.35	506,953.19	899.06	1,254,392.47						
2.8.12	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки ПВХ толщиной 0,15 мм на на мастике в 2 слоя	м2	1,395.22	154.02	214,888.79	264.25	368,686.89	418.27	583,575.68						
2.8.13	Устройство стяжки из ц/п раствора М150 толщиной 45 мм	м2	1,395.22	1,374.08	1,917,136.92	492.17	686,685.43	1,866.25	2,603,822.35						
2.8.14	Устройство покрытий из линолеума с теплозвукоизолирующей подосновой	м2	1,395.22	1,624.11	2,265,986.77	482.26	672,858.80	2,106.37	2,938,845.57						
2.8.15	Устройство деревянных плинтусов	м	1,520.50	225.45	342,791.29	128.82	195,870.81	354.27	538,662.10						
	Тип 4														
2.8.16	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит теплоизоляционные, ISOVER OL-K-30, толщиной 30 мм	м2	193.60	535.71	103,714.29	363.25	70,325.20	898.96	174,039.49						
2.8.17	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки ПВХ толщиной 0,15 мм на на мастике в 2 слоя	м2	193.60	154.02	29,817.86	264.25	51,158.80	418.27	80,976.66						
2.8.18	Устройство стяжки из ц/п раствора М150 толщиной 20 мм	м2	193.60	610.70	118,231.52	459.14	88,889.50	1,069.84	207,121.02						
2.8.19	Устройство покрытий из керамических противоскользящих плиток толщиной 10 мм, на клею	м2	193.60	2,466.08	477,432.27	1,436.87	278,178.03	3,902.95	755,610.31						
	Полы 2-3-го этажа, тип 1														
2.8.20	Устройство стяжки из ц/п раствора М150, толщиной 20 мм	м2	155.70	610.70	95,085.99	459.14	71,488.10	1,069.84	166,574.09						
2.8.21	Устройство покрытий из керамических плиток толщ. 10 мм, на клею	м2	155.70	2,466.08	383,968.00	1,436.87	223,720.66	3,902.95	607,688.66						
2.8.22	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	171.80	1,210.38	207,943.10	327.01	56,180.32	1,537.39	264,123.42						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Тип 2														
2.8.23	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки ПВХ толщиной 0,15 мм на на мастике в 2 слоя	м2	182.00	154.02	28,031.25	264.25	48,093.50	418.27	76,124.75						
2.8.24	Устройство стяжки из ц/п раствора М150 толщиной 20 мм	м2	182.00	610.70	111,147.40	459.14	83,563.48	1,069.84	194,710.88						
2.8.25	Устройство покрытий из керамических противоскользящих плиток толщиной 10 мм, на клею	м2	182.00	2,466.08	448,825.80	1,436.87	261,510.34	3,902.95	710,336.14						
2.8.26	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	346.00	1,210.38	418,791.11	327.01	113,145.46	1,537.39	531,936.57						
	Тип 3														
2.8.27	Устройство стяжки из ц/п раствора М150 толщиной 45 мм	м2	2,790.44	1,374.08	3,834,273.84	492.17	1,373,370.85	1,866.25	5,207,644.70						
2.8.28	Устройство покрытий из линолеума с теплозвукоизолирующей подосновой	м2	2,790.44	1,624.11	4,531,973.54	482.26	1,345,717.59	2,106.37	5,877,691.13						
2.8.29	Устройство деревянных плинтусов	м	3,041.00	225.45	685,582.59	128.82	391,741.62	354.27	1,077,324.21						
	Тип 4														
2.8.30	Устройство стяжки из ц/п раствора М150 толщиной 20 мм	м2	387.20	610.70	236,463.04	459.14	177,779.01	1,069.84	414,242.05						
2.8.31	Устройство покрытий из керамических противоскользящих плиток толщиной 10 мм, на клею	м2	387.20	2,466.08	954,864.55	1,436.87	556,356.06	3,902.95	1,511,220.61						
2.9	***Лестничная клетка (5шт)***														
2.9.1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, по ж/бетонным и каменным опорам (без стоимости металлопроката)	т	7.27	-	-	63,916.07	464,544.55	63,916.07	464,544.55						
2.9.2	Швеллеры из горячекатанного проката N22 (косоур)	т	4.02	120,535.71	484,003.93			120,535.71	484,003.93						
2.9.3	Швеллеры из углеродистой стали кипящей, полуспокойной N22 (балка)	т	3.25	120,535.71	392,054.46			120,535.71	392,054.46						
2.9.4	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	7.27	9,356.48	68,003.27	5,612.06	40,788.68	14,968.54	108,791.95						
2.9.5	Монтаж ограждения лестницы	т	1.60	120,535.71	192,322.93	57,593.83	91,894.87	178,129.54	284,217.80						
2.9.6	Лакокрасочные и другие неметалические покрытия	т	8.86	23,000.00	203,863.03			23,000.00	203,863.03						
2.9.7	Устройство монолитных ж/бетонных лестничных площадок из бетона класса В22,5	м3	13.15	27,321.43	359,276.79	23,462.32	308,529.51	50,783.75	667,806.29						
2.9.8	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	1.46	97,321.43	142,128.21			97,321.43	142,128.21						
2.9.9	Устройство монолитных ж/б опорных подушек ОП-1 из бетона класса В22,5, армированных сеткой из арматуры класса А-III, d 6м	м3	0.76	22,767.86	17,212.50	26,530.95	20,057.40	49,298.81	37,269.90						
2.9.10	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием (ЛС-12 -265шт, ЛСВ-12 -30шт, ЛСН-12- 25шт)	м	387.30	10,456.54	4,049,817.94	3,408.86	1,320,251.48	13,865.40	5,370,069.42						
2.9.11	Устройство опорных плит из бетона класса В22,5	м3	1.30	27,321.43	35,517.86	26,530.95	34,490.24	53,852.38	70,008.09						
2.9.12	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0.01	120,535.71	904.02	70,931.98	531.99	191,467.69	1,436.01						
2.9.13	Монтаж лестниц пожарных	т	0.21	120,535.71	24,788.17	63,916.07	13,144.34	184,451.78	37,932.51						
2.9.14	Лакокрасочные и другие неметалические покрытия	т	0.21	23,000.00	4,729.95			23,000.00	4,729.95						
2.9.15	Установка люков однопольные ДЛ 0.85-0.95 - 5 шт	м2	4.04	2,500.00	10,095.00	1,635.06	6,602.37	4,135.06	16,697.37						
2.9.16	Петля накладная	шт	10.00	100.00	1,000.00	-	-	100.00	1,000.00						
2.9.17	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	5.00	200.00	1,000.00		-	200.00	1,000.00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9.18	Завертка оцинкованная	шт	5.00	350.00	1,750.00			350.00	1,750.00						
2.10	***Кровля***														
2.10.1	Установка стропильной системы кровли	м3	61.13	55,584.63	3,397,666.09	27,872.03	1,703,705.71	83,456.66	5,101,371.80						
2.10.2	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	61.13	3,774.28	230,706.74	1,096.65	67,033.83	4,870.93	297,740.57						
2.10.3	Устройство деревянной обрешетки из доски сеч 100х32мм с огнезащитой	м2	2,983.37	3,239.25	9,663,881.27	2,417.91	7,213,520.16	5,657.16	16,877,401.43						
2.10.4	Устройство покрытия кровли без слухового окон из профилированного оцинкованного окрашенного листа НС 44-0,7-1000 толщиной 0,7мм	м2	2,983.37	6,964.29	20,777,041.07	1,806.83	5,390,442.42	8,771.12	26,167,483.49						
2.10.5	Устройство прокладной пароизоляции из пленки пароизаляционной Ютафол /3-х слойная ПЭ с армированным слоем из ПЭ полос/ в один слой (расход - 3281,71 м2)	м2	2,983.37	359.38	1,072,148.59	191.58	571,554.02	550.96	1,643,702.62						
2.10.6	Подшивка карниза досками обшивки толщиной 25мм (5,59м3)	м2	223.65	1,384.58	309,660.42	1,691.22	378,241.35	3,075.80	687,901.78						
2.10.7	Подшивка карниза профлистом оцинкованный С10-1000-0,7 (расход - 3257.2 м2)	м2	223.65	6,964.29	1,557,562.50	1,806.83	404,097.53	8,771.12	1,961,660.03						
2.10.8	Устройство мелких покрытий (конек) из профилированного оцинкованного окрашенного листа толщиной 0,7 мм	м2	83.59	5,178.57	432,876.79	1,806.83	151,032.92	6,985.40	583,909.71						
2.10.9	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	т	0.01	20,357.14	230.04			20,357.14	230.04						
2.10.10	Устройство слуховых окон	шт	8.00	4,500.00	36,000.00	7,835.09	62,680.72	12,335.09	98,680.72						
2.10.11	Задвижка накладная	шт	8.00	100.00	800.00			100.00	800.00						
2.10.12	Петля накладная	шт	16.00	200.00	3,200.00			200.00	3,200.00						
2.10.13	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	8.00	350.00	2,800.00			350.00	2,800.00						
2.10.14	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	шт	8.00	4,350.00	34,800.00			4,350.00	34,800.00						
2.10.15	Устройство колпаков над шахтами в 4 канала	колпак	30.00	2,350.00	70,500.00	2,361.76	70,852.80	4,711.76	141,352.80						
2.10.16	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м	156.00	1,446.43	225,642.86	981.04	153,042.24	2,427.47	378,685.10						
	Лестница для выхода через слуховое окно														
2.10.17	Установка каркаса из брусьев с огнезащитой (лестница)	м3	0.32	53,639.25	17,164.56	28,473.21	9,111.43	82,112.46	26,275.99						
2.11	***Вход в подъезд с пандусом***														
2.11.1	Разработка грунта вручную в грунтах 2 группы	м3	8.75	-	-	3,603.74	31,532.73	3,603.74	31,532.73						
2.11.2	Устройство щебеночной подготовки толщ 100 мм с пропиткой битумом	м3	3.13	6,600.00	20,658.00	1,456.69	4,559.44	8,056.69	25,217.44						
2.11.3	Устройство ж/б фундаментых плит из бетона класса В15	м3	3.35	27,321.43	91,526.79	23,049.42	77,215.56	50,370.85	168,742.34						
2.11.4	Каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	т	0.20	105,357.14	21,034.55			105,357.14	21,034.55						
2.11.5	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21.60	610.70	13,191.12	459.14	9,917.42	1,069.84	23,108.54						
2.11.6	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток с нескользкой поверхностью	м2	21.60	2,466.08	53,267.24	1,436.87	31,036.39	3,902.95	84,303.63						
2.11.7	Установка металлических ограждений без поручня	м	18.83	45,000.00	847,350.00	383.17	7,215.09	45,383.17	854,565.09						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.8	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.19	133,035.71	25,675.89	70,931.98	13,689.87	203,967.69	39,365.76						
2.11.9	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом толщиной 10 мм на цементном растворе стен	м2	3.10	2,932.14	9,089.63	3,372.52	10,454.81	6,304.66	19,544.45						
	Козырек (5шт)														
2.11.10	Монтаж металлоконструкции навеса	т	0.18	114,285.71	20,280.00	45,798.26	8,126.90	160,083.97	28,406.90						
2.11.11	Очистка щетками	м2	15.00	-	-	402.99	6,044.85	402.99	6,044.85						
2.11.12	Обеспыливание	м2	15.00	-	-	297.28	4,459.20	297.28	4,459.20						
2.11.13	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	м2	15.00	110.70	1,660.50	125.52	1,882.80	236.22	3,543.30						
2.11.14	Анкерный болт стальной распорный "HILTY" 10х110 мм	шт	20.00	890.00	17,800.00			890.00	17,800.00						
2.11.15	Монтаж кровельного покрытия навеса из профилированного оцинкованного листа (цвет белый) С10-899-0,7 толщиной 0,7 мм	м2	18.10	6,964.29	126,053.57	1,806.83	32,703.62	8,771.12	158,757.19						
3	**Сантехнические работы**														
3.1	***Водопровод холодной воды В1***														
3.1.1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 15х1,3 мм (Ду=15мм)	м	120.00	553.00	66,360.00	2,398.09	287,770.80	2,951.09	354,130.80						
3.1.2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 20х1,9 мм (Ду=15мм)	м	420.00	553.00	232,260.00	2,398.09	1,007,197.80	2,951.09	1,239,457.80						
3.1.3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 25х2,9 мм (Ду=20мм)	м	270.00	653.00	176,310.00	2,398.09	647,484.30	3,051.09	823,794.30						
3.1.4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 32х3,0 мм (Ду=25мм)	м	62.00	925.00	57,350.00	1,889.41	117,143.42	2,814.41	174,493.42						
3.1.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 40х3,7 мм (Ду=32мм)	м	31.00	925.00	28,675.00	1,532.66	47,512.46	2,457.66	76,187.46						
3.1.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 50х4,6 мм (Ду=40мм)	м	32.00	1,980.00	63,360.00	2,044.65	65,428.80	4,024.65	128,788.80						
3.1.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 63х5,8 мм (Ду=50мм)	м	70.00	1,980.00	138,600.00	1,773.79	124,165.30	3,753.79	262,765.30						
3.1.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 76х6,8 мм (Ду=63мм)	м	20.00	1,980.00	39,600.00	1,773.79	35,475.80	3,753.79	75,075.80						
3.1.9	Установка кранов шаровых Ру=1.6 Мпа, Dy-15 мм	шт	240.00	2,350.00	564,000.00	2,236.24	536,697.60	4,586.24	1,100,697.60						
3.1.10	Установка кранов шаровых Ру=1.6 Мпа, Dy-20 мм	шт	60.00	3,178.57	190,714.29	2,236.24	134,174.40	5,414.81	324,888.69						
3.1.11	Установка кранов шаровых Ру=1.6 Мпа, Dy-25 мм	шт	20.00	3,857.14	77,142.86	2,236.24	44,724.80	6,093.38	121,867.66						
3.1.12	Установка кранов шаровых Ру=1.6 Мпа, Dy-32 мм	шт	10.00	5,017.86	50,178.57	2,236.24	22,362.40	7,254.10	72,540.97						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.13	Установка гильз в перекрытиях из стальных труб Dy-50 мм	м	31.50	838.39	26,409.38	1,535.97	48,383.06	2,374.36	74,792.43						
3.1.14	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 16	шт	405.00	302.68	122,584.82			302.68	122,584.82						
3.1.15	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 20	шт	31.00	302.68	9,383.04			302.68	9,383.04						
3.1.16	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 25	шт	13.00	302.68	3,934.82			302.68	3,934.82						
3.1.17	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 32	шт	8.00	302.68	2,421.43			302.68	2,421.43						
3.1.18	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 40	шт	17.00	302.68	5,145.54			302.68	5,145.54						
3.1.19	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 50	шт	30.00	302.68	9,080.36			302.68	9,080.36						
3.1.20	Изоляция труб гибкой трубчатой изделиями из вспененного каучука толщиной 13 мм, для труб наружным диам. 25мм K-Flex EC	м	36.00	290.10	10,443.63	343.53	12,367.08	633.63	22,810.71						
3.1.21	Изоляция труб гибкой трубчатой изделиями из вспененного каучука толщиной 13 мм, для труб наружным диам. 32мм K-Flex EC	м	16.00	292.84	4,685.40	343.53	5,496.48	636.37	10,181.88						
3.1.22	Изоляция труб гибкой трубчатой изделиями из вспененного каучука толщиной 13 мм, для труб наружным диам. 40мм K-Flex EC	м	31.00	331.15	10,265.74	343.53	10,649.43	674.68	20,915.17						
3.1.23	Изоляция труб гибкой трубчатой изделиями из вспененного каучука толщиной 13 мм, для труб наружным диам. 50мм K-Flex EC	м	32.00	467.99	14,975.77	343.53	10,992.96	811.52	25,968.73						
3.1.24	Изоляция труб гибкой трубчатой изделиями из вспененного каучука толщиной 13 мм, для труб наружным диам. 63мм K-Flex EC	м	70.00	580.20	40,614.11	343.53	24,047.10	923.73	64,661.21						
3.1.25	Изоляция труб гибкой трубчатой изделиями из вспененного каучука толщиной 13 мм, для труб наружным диам. 76мм K-Flex EC	м	20.00	626.73	12,534.54	343.53	6,870.60	970.26	19,405.14						
	Водомерный узел 1														
3.1.26	Установка кранов шаровых Ру=1.6 Мпа, Dy-20 мм	шт	120.00	3,178.57	381,428.57	2,236.24	268,348.80	5,414.81	649,777.37						
3.1.27	Установка счетчиков для холодной воды с антимагнитной защитой диам. 15 "Бетар"	шт	60.00	34,821.43	2,089,285.71	545.02	32,701.20	35,366.45	2,121,986.91						
3.1.28	Установка фильтров сетчатых муфтовых для очистки воды диам 20 "Arco"	шт	60.00	23,214.29	1,392,857.14	340.23	20,413.80	23,554.52	1,413,270.94						
	Водомерный узел 2														
3.1.29	Установка кранов шаровых Ру=1.6 Мпа, Dy-25 мм	шт	60.00	3,857.14	231,428.57	2,236.24	134,174.40	6,093.38	365,602.97						
3.1.30	Установка счетчиков для холодной воды с антимагнитной защитой диам. 15 "Бетар"	шт	30.00	34,821.43	1,044,642.86	545.02	16,350.60	35,366.45	1,060,993.46						
3.1.31	Установка фильтров сетчатых муфтовых для очистки воды диам. 20 "Arco"	шт	30.00	23,214.29	696,428.57	340.23	10,206.90	23,554.52	706,635.47						
	Общедомовой водомерный узел														
3.1.32	Установки задвижки чугунных фланцевых с обрезиненым клином, PN 10, DN 80 (фланцы DN 80 - 6шт)	шт	3.00	12,767.86	38,303.57	2,183.39	6,550.17	14,951.25	44,853.74						
3.1.33	Установка счетчиков для холодной воды с антимагнитной защитой диам. 40 "Бетар"	шт	1.00	34,821.43	34,821.43	545.02	545.02	35,366.45	35,366.45						
3.1.34	Установка манометра с трехходовым краном диам. 15 (манометр МПЗ-У, кран 14М1-00-00)	шт	1.00	25,000.00	25,000.00	340.23	340.23	25,340.23	25,340.23						
3.1.35	Установка кранов шаровых Ру=1.6 Мпа, Dy-40 мм	шт	1.00	4,750.00	4,750.00	2,236.24	2,236.24	6,986.24	6,986.24						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.36	Установка кранов шаровых Ру=1.6 Мпа, Dy-50 мм	шт	1.00	4,750.00	4,750.00	1,535.97	1,535.97	6,285.97	6,285.97						
3.2	***Водопровод горячей воды Т3***														
3.2.1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, PP-R напорные армированные диам.20х3,4 мм (Ду=15мм), с гидравлическим испытанием	м	730.00	553.00	403,690.00	2,398.09	1,750,605.70	2,951.09	2,154,295.70						
3.2.2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, PP-R напорные армированные диам.25х4,2 мм (Ду=20мм), с гидравлическим испытанием	м	90.00	653.00	58,770.00	1,889.41	170,046.90	2,542.41	228,816.90						
3.2.3	Краны шаровые Ру=1.6 Мпа, Dy-15 мм	шт	180.00	2,350.00	423,000.00	2,236.24	402,523.20	4,586.24	825,523.20						
3.2.4	Краны шаровые Ру=1.6 Мпа, Dy-20 мм	шт	60.00	3,178.57	190,714.29	2,236.24	134,174.40	5,414.81	324,888.69						
3.2.5	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 25	шт	405.00	302.68	122,584.82			302.68	122,584.82						
3.3	***Канализация К1***														
3.3.1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR17,6 высокой плотности диам 50х2,9 мм	м	285.00	923.21	263,116.07	852.21	242,879.85	1,775.42	505,995.92						
3.3.2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR17,6 высокой плотности диам 110х6,3 мм	м	622.00	1,000.00	622,000.00	984.34	612,259.48	1,984.34	1,234,259.48						
3.3.3	Ревизия Р-100-К-ПНД	шт	40.00	1,723.21	68,928.57			1,723.21	68,928.57						
3.3.4	Ревизии Р-50-К-ПНД	шт	20.00	821.43	16,428.57			821.43	16,428.57						
3.3.5	Тройник 110х110х110 мм	шт	15.00	1,723.21	25,848.21			1,723.21	25,848.21						
3.3.6	Заглушка (прочистка) полиэтиленовая компрессионная д100-ПНД	шт	30.00	446.43	13,392.86			446.43	13,392.86						
	Санитарно-техническое оборудование														
3.3.7	Установка умывальников фаянсовых полукруглые со сместителем рычажного типа, с гибкой армированные подводкой и сифоном пластмассовым бутылочным	компле	60.00	16,071.43	964,285.71	2,880.35	172,821.00	18,951.78	1,137,106.71						
3.3.8	Установка унитазов фаянсовых с косым выпуском, непосредственно соединенным смывным бачком, с гибкой армированные подводкой и сифоном пластмассовым бутылочным	компле	60.00	39,285.71	2,357,142.86	3,296.55	197,793.00	42,582.26	2,554,935.86						
3.3.9	Установка моек эмалированная со смесителем для мойки и сифоном бутылочным	компле	60.00	13,392.86	803,571.43	1,704.43	102,265.80	15,097.29	905,837.23						
3.3.10	Установкачугунных эмалированных ванн со смесителем для ванны и сифоном бутылочным	компле	60.00	33,928.57	2,035,714.29	3,131.39	187,883.40	37,059.96	2,223,597.69						
3.4	***Отопление***														
3.4.1	Установка котлов настенных газовых двухконтурных Baxi Fourtech F в комплекте с коаксильной трубой с отводом	компле кт	60	112,321.43	6,739,285.71	53,279.91	3,196,794.60	165,601.34	9,936,080.31						
3.4.2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных водогазопроводных неоцинкованных труб ф32 мм, с гидравлическим испытанием	м	1,841.00	426.79	785,712.50	875.34	1,611,500.94	1,302.13	2,397,213.44						
3.4.3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных водогазопроводных неоцинкованных труб ф20 мм, с гидравлическим испытанием	м	199.00	267.86	53,303.57	875.34	174,192.66	1,143.20	227,496.23						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.4	Установка радиаторов чугунных МС-90, (2298 секция)	кВт	321.72	11,358.00	3,654,095.76	1,734.16	557,913.96	13,092.16	4,212,009.72						
3.4.5	Установка термостатического клапана RTD-G Ду 20мм "ДАНФОСС"	шт	222.00	1,920.00	426,240.00	1,076.83	239,056.26	2,996.83	665,296.26						
3.4.6	Установка кранов воздушных типа /Маевского/	шт	222.00	80.00	17,760.00	317.10	70,396.20	397.10	88,156.20						
3.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	358.00	52.80	18,902.40	171.76	61,490.08	224.56	80,392.48						
3.4.8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб и радиаторов эмалью ПФ-115 за два раза	м2	358.00	110.70	39,630.60	138.73	49,665.34	249.43	89,295.94						
3.4.9	Кран спускной 10Б8БК1 Dy 15 мм	шт	120.00	1,725.00	207,000.00		-	1,725.00	207,000.00						
3.4.10	Кран шаровый 15б1п Dy 32 мм	шт	120.00	2,350.00	282,000.00		-	2,350.00	282,000.00						
3.4.11	Установка решеток вентиляционных АМН 150х150 с 5.904-50	шт	120.00	1,570.00	188,400.00	1,582.21	189,865.20	3,152.21	378,265.20						
3.4.12	Отвод ДУ 32 мм	шт	88.00	250.00	22,000.00		-	250.00	22,000.00						
3.4.13	Установка электрополотенцесушители DEVI S-образный 40 Вт	шт	60.00	37,500.00	2,250,000.00	1,132.98	67,978.80	38,632.98	2,317,978.80						
4	**Электроснабжение**														
4.1	*Силовые электрооборудование*														
4.1.1	Монтаж вводно-распределительные устройство, типа ВРУ-1-22-22 УХЛ4, степень защиты 1Р54 с переключателем на вводе 400А	комплект	1.00	108,035.71	108,035.71	8,849.16	8,849.16	116,884.87	116,884.87						
	Наружный контур заземление электрооборудования														
4.1.2	Заземлитель из уголока стальной размером 50х5 мм, длиной 2,5м, 3 шт (0.05655 т)	м	7.50	455.36	3,415.18	441.30	3,309.75	896.66	6,724.93						
4.1.3	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 (шина стальная 40х4 мм - 0.03339т)	м	21.00	205.36	4,312.50	168.46	3,537.66	373.82	7,850.16						
4.2	[illegible]														
4.2.1	Монтаж щита учетно-распределительного на 4 квартиры с замком, типа ЩЭУ6-4х32А в составе: приборы учета счетчик Меркурий 231АМ - 4шт; на вводе автоматические выключатели Iн 32А - 4шт и отходящие автоматические выключатели, типа УЗО Iн 30/0,03А - 4шт.	комплект	15.00	45,535.71	683,035.71	4,882.06	73,230.90	50,417.77	756,266.61						
4.2.2	Монтаж щита квартирного ЩК-26 в составе: отходящие автоматические выключатели , типа ВА47-63-1Р16АIн 16А -1шт; ВА47-63-1Р 25Iн 25А -2шт.	комплект	60.00	21,428.57	1,285,714.29	4,882.06	292,923.60	26,310.63	1,578,637.89						
	Электроосвещение														
4.2.3	Установка светильников подвесных влагозащищенных с лампой накаливания 60 Вт, 220В, тип НСП02-1х60	шт	46	3,973.21	182,767.86	977.73	44,975.78	4,950.95	227,743.63						
4.2.4	Установка светильников с компактной люминесцентной лампой настенный, потолочный с лампой 15Вт, 220В, 50Гц, защищенный, тип NBT 11 F115	шт	185	3,973.21	735,044.64	1,608.64	297,597.86	5,581.85	1,032,642.50						
4.2.5	Лампы накаливания на 220В, 60Вт типа Б-220-230-60	шт	46.00	267.86	12,321.43			267.86	12,321.43						
4.2.6	Лампы люминесцентная на 220В 15Вт типа КЛ-15Вт	шт	185.00	267.86	49,553.57			267.86	49,553.57						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.7	Установка колодок клемных на 3 контакта, степень защиты IP20	шт	60.00	208.00	12,480.00	4,931.61	295,896.73	5,139.61	308,376.73						
4.2.8	Установка колодок клемных на 2 контакта, степень защиты IP21	шт	240.00	208.00	49,920.00	4,931.61	1,183,586.94	5,139.61	1,233,506.94						
4.2.9	Установка патрона подвесных пластмассовых, степень защиты IP21	шт	150.00	156.00	23,400.00	528.50	79,275.75	684.50	102,675.75						
4.2.10	Установка выключателя однополюсного для скрытой установки, 220В 16А, тип ВС116-154-18	шт	300.00	450.00	135,000.00	310.50	93,149.01	760.50	228,149.01						
4.2.11	Установка выключателя сдвоенного для скрытой установки, 220В 16А, тип ВС516-252-18	шт	60.00	840.00	50,400.00	320.41	19,224.37	1,160.41	69,624.37						
4.2.12	Установка выключателя герметического, 220В 16А, степень защиты IP44	шт	86.00	450.00	38,700.00	799.36	68,745.29	1,249.36	107,445.29						
4.2.13	Установка розеток однополюсных с з/к, утопленного типа при скрытой проводке, 220В 16А, тип РС16-152-18	шт	540.00	560.00	302,400.00	396.38	214,044.52	956.38	516,444.52						
4.2.14	Установка розеток однополюсных с з/к, утопленного типа при скрытой проводке, 220В 16А, тип РС16-152-18 герметичная	шт	60.00	560.00	33,600.00	799.36	47,961.83	1,359.36	81,561.83						
4.2.15	Установка розеток двухполюсных с з/к, утопленного типа при скрытой проводке, 220В 16А, тип РС16-152-18	шт	120.00	960.00	115,200.00	759.73	91,167.11	1,719.73	206,367.11						
4.2.16	Установка розеток штепсельных с з/к, утопленного типа при скрытой проводке, 220В 16А, IP54	шт	1.00	560.00	560.00	396.38	396.38	956.38	956.38						
4.2.17	Установка коробок ответвительных пластмассовых, тип У994 У2	шт	120.00	60.00	7,200.00		-	60.00	7,200.00						
4.2.18	Установка коробок ответвительных пластмассовых, тип У197 УХЛ3	шт	210.00	60.00	12,600.00		-	60.00	12,600.00						
4.2.19	Установка коробок установочных пластмассовых, тип У196 УХЛ3	шт	1,046.00	60.00	62,760.00		-	60.00	62,760.00						
4.2.20	Установка крюка для подвески люстр, тип У629 УХЛ4	шт	300.00	940.00	282,000.00	1,572.30	471,690.00	2,512.30	753,690.00						
4.2.21	Установка розеток потолочных, тип РП УХЛ4	шт	300.00	1,380.00	414,000.00	977.73	293,319.00	2,357.73	707,319.00						
4.2.22	Установка звонка с кнопкой управления, типЗП-220	шт	60.00	3,820.00	229,200.00	706.88	42,412.80	4,526.88	271,612.80						
4.2.23	Установка ящика протяжной, тип К654 У2	шт	5.00	45,600.00	228,000.00	1,453.39	7,266.95	47,053.39	235,266.95						
4.2.24	Установка ящика с понижающими трансформаторами, тип ЯТП-0,25-220/36В	шт	1.00	45,600.00	45,600.00	1,453.39	1,453.39	47,053.39	47,053.39						
4.2.25	Переносной светилник 36В со шнуром 6м с лампой	шт	1.00	5,890.00	5,890.00	977.73	977.73	6,867.73	6,867.73						
4.2.26	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 15 мм	м	8,750.00	49.11	429,687.50	161.85	1,416,187.50	210.96	1,845,875.00						
4.2.27	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 25 мм	м	1,250.00	80.36	100,446.43	161.85	202,312.50	242.21	302,758.93						
4.2.28	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 50 мм	м	325.00	223.21	72,544.64	181.67	59,042.75	404.88	131,587.39						
4.2.29	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод медный первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 50 мм2	м	1,035.00	-	-	145.34	150,426.90	145.34	150,426.90						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.30	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод медный первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 25 мм2	м	690.00	-	-	115.61	79,770.90	115.61	79,770.90						
4.2.31	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод медный первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 4,0 мм2	м	50.00	-	-	59.46	2,973.00	59.46	2,973.00						
4.2.32	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод медный первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	16,400.00	-	-	49.55	812,620.00	49.55	812,620.00						
4.2.33	Затягивание медный проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 1,5 мм2	м	15,100.00	-	-	49.55	748,205.00	49.55	748,205.00						
4.2.34	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиртовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м	750.00	-	-	251.04	188,280.00	251.04	188,280.00						
	Кабельный материал														
4.2.35	Кабель силовой с медными жилами, марка ВВГ 3х10 мм2	м	750.00	112.50	84,375.00			112.50	84,375.00						
4.2.36	Провод силовой с медной жилой, марки ПВ-1 х 50мм2	м	1,035.00	1,388.39	1,436,986.61			1,388.39	1,436,986.61						
4.2.37	Провод силовой с медной жилой, марки ПВ-1 х 25мм2	м	690.00	716.07	494,089.29			716.07	494,089.29						
4.2.38	Провод силовой с медной жилой, марки ПВ-1 х 4мм2	м	50.00	81.25	4,062.50			81.25	4,062.50						
4.2.39	Провод силовой с медной жилой, марки ПВ-1 х 2,5мм2	м	16,400.00	52.68	863,928.57			52.68	863,928.57						
4.2.40	Провод силовой с медной жилой, марки ПВ-1 х1,5мм2	м	15,100.00	32.14	485,357.14			32.14	485,357.14						
5	**Слаботочные сеть**														
5.1	*Телевидения*														
5.1.1	Установка телевизионных антенн коллективного пользования, тип АТКГ-2.1.3.5.1, АТКГ-4.1.6-12.3, АТКГ-5.1.21-46.6,	шт	15.00	45,897.50	688,462.50	10,561.66	158,424.90	56,459.16	846,887.40						
5.1.2	Установка антенных коробок, тип АК-1	шт	5.00	9,138.34	45,691.70	7,762.42	38,812.10	16,900.76	84,503.80						
5.1.3	Устройство для сложения сигналов, тип УСС-2	шт	5.00	2,922.50	14,612.50	1,314.66	6,573.30	4,237.16	21,185.80						
5.1.4	Установка оборудование телевизионных транзисторных универсальных, тип ОТТУ-6,1	шт	5.00	29,836.08	149,180.40	24,231.95	121,159.75	54,068.03	270,340.15						
5.1.5	Установка металлических ящиков 290х170 для ОТТУ-6,1	шт	5.00	17,583.84	87,919.20	13,936.02	69,680.10	31,519.86	157,599.30						
5.1.6	Прокладка кабеля коаксиальных телевионных по стене кирпичной, марка РК 75-4-15, гост 11326.22-79	м	75.00	1,773.60	133,020.00	218.01	16,350.75	1,991.61	149,370.75						
5.1.7	Установка мачт, МТ-6-1	шт	5.00	93,152.32	465,761.60	44,539.76	222,698.80	137,692.08	688,460.40						
5.1.8	Устройство абонентское распределительное, тип УАР-6,1	шт	25.00	4,496.32	112,408.00	3,610.35	90,258.75	8,106.67	202,666.75						
5.1.9	Прокладка труб из ПВХ Dн 15 мм	м	72.00	49.11	3,535.71	161.85	11,653.20	210.96	15,188.91						
5.1.10	Установка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали 40х4 мм	м	30.00	205.36	6,160.71	168.46	5,053.80	373.82	11,214.51						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.11	Заземитель вертикальный из уголовой стали, размер 50x5 мм, L=2,5м	шт	6.00	182.14	1,092.86	441.30	2,647.80	623.44	3,740.66						
5.1.12	Установка проводника заземляющего из оцинкованного провода диаметром 10 мм	м	170.00	205.36	34,910.71	449.23	76,369.10	654.59	111,279.81						
5.2	*Телефонизация*														
5.2.1	Установка распредительных шкафов марка КРТМ-1Х20 (в комплекте)	шт	5.00	180,000.00	900,000.00	13,936.02	69,680.10	193,936.02	969,680.10						
5.2.2	Установка розеток телефонных, тип RJ-11	шт	60.00	75.00	4,500.00	696.97	41,818.20	771.97	46,318.20						
5.2.3	Установка ящика протяжных размером 300x300x200 мм	шт	5.00	7,600.00	38,000.00	2,424.52	12,122.60	10,024.52	50,122.60						
5.2.4	Плинт размыкаемый на 10 пар (аналог KRONE)	шт	1.00	220.00	220.00			220.00	220.00						
5.2.5	Муфта разветвительная 50x2, марка SSR-50DC/2	шт	2.00	10,500.00	21,000.00			10,500.00	21,000.00						
5.2.6	Муфта разветвительная 100x2, марка SSR-100DC/2	шт	1.00	13,600.00	13,600.00			13,600.00	13,600.00						
5.2.7	Муфта защита для кабелей связи соединительная, марка МЗС-50	шт	1.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00						
5.2.8	Муфта защита для кабелей связи соединительная, марка МЗС-75	шт	2.00	18,000.00	36,000.00			18,000.00	36,000.00						
5.2.9	Гидрофобный заполнитель для муфты, марка KASC 21-001	кг	2.00	12,450.00	24,900.00			12,450.00	24,900.00						
5.2.10	Соединительный модуль для муфты	шт	3.00	950.00	2,850.00			950.00	2,850.00						
5.2.11	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 32 мм	м	140.00	58.00	8,120.00	181.67	25,433.80	239.67	33,553.80						
5.2.12	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 50 мм	м	90.00	132.00	11,880.00	181.67	16,350.30	313.67	28,230.30						
5.2.13	Затягивание низкочастотных кабелей связи в проложенные трубы емкостью 50x2x0,5 мм, марка ТППэп3	м	105.00	449.00	47,145.00	145.34	15,260.70	594.34	62,405.70						
5.2.14	Затягивание низкочастотных кабелей связи в проложенные трубы емкостью 20x2x0,5 мм, марка ТППэп3	м	185.00	209.00	38,665.00	145.34	26,887.90	354.34	65,552.90						
5.2.15	Ящик стальной запираемый размером 500x500 мм	шт	5.00	3,500.00	17,500.00	2,424.52	12,122.60	5,924.52	29,622.60						
5.2.16	Прокладка в коробах кабелей связи низкочастотных марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	м	790.00	130.00	102,700.00	218.01	172,227.90	348.01	274,927.90						
5.2.17	Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ Dн 25 мм	м	35.00	34.00	1,190.00			34.00	1,190.00						
5.3	*Домофонная сеть*														
5.3.1	Установка домофона, марка Метаком	компле	5.00	-	-	23,122.09	115,610.45	23,122.09	115,610.45						
5.3.2	Блок вызова, марка МК2003-ТМ	шт	5.00	18,656.00	93,280.00			18,656.00	93,280.00						
5.3.3	Коммутатор координатный сом 80-160/220	шт	4.00	4,085.00	16,340.00			4,085.00	16,340.00						
5.3.4	Трубка квартирная переговорная, марка ТКП-06М	шт	60.00	2,520.00	151,200.00			2,520.00	151,200.00						
5.3.5	Блок питания, марка БП-2У	шт	5.00	6,420.00	32,100.00			6,420.00	32,100.00						
5.3.6	Кнопка выхода, марка КВ-2	шт	5.00	2,915.00	14,575.00			2,915.00	14,575.00						
5.3.7	Доводчик дверной, марка ДС-150	шт	5.00	8,305.00	41,525.00			8,305.00	41,525.00						
5.3.8	Замок электромагнитный, марка ML-400	шт	5.00	19,760.00	98,800.00			19,760.00	98,800.00						
5.3.9	Ключи, марка ТМ 2002	шт	180.00	550.00	99,000.00			550.00	99,000.00						
5.3.10	Затягивание распределительных кабелей в проложенные трубы 10x2x0,4 мм, марка КСПВ	м	150.00	-	-	145.34	21,801.00	145.34	21,801.00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.3.11	Затягивание медных проводов в проложенные трубы жилами 2х0,75 мм2, марка КСПВ	м	900.00	-	-	145.34	130,806.00	145.34	130,806.00						
5.3.12	Затягивание распределительных кабелей в проложенные трубы 2х0,4 мм, марка ШВВП	м	90.00	-	-	145.34	13,080.60	145.34	13,080.60						
5.3.13	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 15 мм	м	230.00	45.00	10,350.00	145.34	33,428.20	190.34	43,778.20						
5.3.14	Монтаж кабель каналов ЛМ 10х20 мм, ПВХ	м	840.00	60.00	50,400.00	148.64	124,857.60	208.64	175,257.60						
5.3.15	Установка розеток штепсельных 2-х полюсная для открытия установки с защитными шторками 220В, 16А, 1344	шт	5.00	350.00	1,750.00	396.38	1,981.90	746.38	3,731.90						
6	*Газоснабжение*														
6.1	*Внутренее газоснабжение*														
6.1.1	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит ПГ-4	шт	60.00	74,283.93	4,457,035.80	1,790.31	107,418.60	76,074.24	4,564,454.40						
6.1.2	Установка бытовых газовых счетчиков СГБ-G4	шт	60.00	39,683.00	2,380,980.00	545.02	32,701.20	40,228.02	2,413,681.20						
6.1.3	Установка сигнализаторов загазованности СЗБО	шт	60.00	8,613.88	516,832.80	6,398.21	383,892.60	15,012.09	900,725.40						
6.1.4	Установка клапанов запорные газовые управляемые импульсные КЗГУИ Ф20	шт	60.00	4,785.94	287,156.40	3,580.62	214,837.20	8,366.56	501,993.60						
6.1.5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб ф32 мм	м	156.00	478.00	74,568.00	875.34	136,553.04	1,353.34	211,121.04						
6.1.6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб ф20 мм	м	90.00	300.00	27,000.00	875.34	78,780.60	1,175.34	105,780.60						
6.1.7	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб ф15 мм	м	174.00	230.00	40,020.00	875.34	152,309.16	1,105.34	192,329.16						
6.1.8	Испытание газопровода на прочность и гермеричность	м	420.00	-	-	558.23	234,456.60	558.23	234,456.60						
6.1.9	Кран пробковый проходной 11б12бк Ду 20 мм	шт	60.00	1,928.57	115,714.29	2,236.24	134,174.40	4,164.81	249,888.69						
6.1.10	Кран пробковый проходной 11б12бк Ду 15 мм	шт	120.00	1,725.00	207,000.00	2,236.24	268,348.80	3,961.24	475,348.80						
6.1.11	Пробивка отверстий Ф76 в стене б=640мм	шт	20.00	-	-	1,882.80	37,656.00	1,882.80	37,656.00						
6.1.12	Пробивка отверстий Ф76 в стене б=380мм	шт	10.00	-	-	941.40	9,414.00	941.40	9,414.00						
6.1.13	Пробивка отверстий в перекрытии Ф76	шт	40.00	-	-	941.40	37,656.00	941.40	37,656.00						
6.1.14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	59.00	52.80	3,115.20	171.76	10,133.84	224.56	13,249.04						
6.1.15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	59.00	110.70	6,531.30	138.73	8,185.07	249.43	14,716.37						
6.1.16	Укалдка футляра из стальных труб диаметр 32х3,5 мм	м	34.00	478.00	16,252.00	1,535.97	52,222.98	2,013.97	68,474.98						
6.1.17	Отбор газа из топочного пространства котла импульсной трубкой	устройс	20.00	3,996.93	79,938.60	1,555.79	31,115.80	5,552.72	111,054.40						
6.1.18	Дымоходная система QUARRO 180	компле	20.00	87,278.84	1,745,576.80	79,688.10	1,593,762.00	166,966.94	3,339,338.80						
	Пофасадный газопровод														
6.1.19	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб ф89х3,5 мм	м	38.00	1,255.00	47,690.00	1,149.50	43,681.00	2,404.50	91,371.00						
6.1.20	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб ф76х3,5 мм	м	160.00	918.00	146,880.00	1,149.50	183,920.00	2,067.50	330,800.00						
6.1.21	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб ф57х3,0 мм	м	140.00	739.00	103,460.00	1,149.50	160,930.00	1,888.50	264,390.00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.22	Крепление для трубпроводов (кронштейны, планки и хомуты)	кг	7.00	261.00	1,827.00			261.00	1,827.00						
6.1.23	Испытание газопровода на прочность и гермеричность	м	338.00	-	-	558.23	188,681.74	558.23	188,681.74						
6.1.24	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	71.00	52.80	3,748.80	171.76	12,194.96	224.56	15,943.76						
6.1.25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115	м2	71.00	110.70	7,859.70	138.73	9,849.83	249.43	17,709.53						
7	**Наружные сети электроснабжения**														
7.1	**Монтаж воздушной линии ВЛ-6 кВ**														
7.1.1	Установка одностоечных ж/б опор /с траверсами/	опора	4.00	-	-	7,613.78	30,455.12	7,613.78	30,455.12	4.00	100.00	30,455.12			
7.1.2	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом ВЛ -6 кВ /с траверсами/	опора	5.00	-	-	16,063.25	80,316.25	16,063.25	80,316.25	5.00	100.00	80,316.25			
7.1.3	Установка одностоечных ж/б опор с двумя подкосом ВЛ -6 кВ /с траверсами/	опора	2.00	-	-	24,985.07	49,970.14	24,985.07	49,970.14	2.00	100.00	49,970.14			
7.1.4	Установка анкерных плит под опоры ВЛ 6 кВ, марка П-3u	шт	16.00	-	-	6,692.19	107,075.04	6,692.19	107,075.04	16.00	100.00	107,075.04			
7.1.5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	м	910.00	-	-	129.61	117,945.10	129.61	117,945.10	910.00	100.00	117,945.10			
7.1.6	Заземление из круглой стали, диаметр 16 мм	м	121.80	-	-	198.19	24,139.54	198.19	24,139.54	121.80	100.00	24,139.54			
7.1.7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	шт	2.00	105,357.14	210,714.29			105,357.14	210,714.29	2.00	100.00	210,714.29			
7.1.8	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную, /Разъединитель РЛНД 1-10/630У1/	шт	2.00	-	-	11,072.18	22,144.36	11,072.18	22,144.36	2.00	100.00	22,144.36			
7.1.9	Привод ПРНЗ-10У1	шт	2.00	-	-	1,803.52	3,607.04	1,803.52	3,607.04	2.00	100.00	3,607.04			
7.1.10	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	24.00	-	-	4,868.85	116,852.40	4,868.85	116,852.40	24.00	100.00	116,852.40			
7.1.11	Установка линейного оборудование разрядников вручную, РВО-10	шт	3.00	-	-	5,820.16	17,460.48	5,820.16	17,460.48	3.00	100.00	17,460.48			
	Кабельный материал и навесное оборудование:														
7.1.12	Разъединитель РЛНД 1-10/630У1	шт	2.00	89,285.71	178,571.43		-	89,285.71	178,571.43	2.00	100.00	178,571.43			
7.1.13	Разрядник вентильный РВО-10	шт	3.00	3,571.43	10,714.29			3,571.43	10,714.29	3.00	100.00	10,714.29			
7.1.14	Стойки СВ105-5	шт	20.00	89,766.19	1,795,323.80			89,766.19	1,795,323.80	20.00	100.00	1,795,323.80			
7.1.15	Плита ПЗ-И -16штх0,05м3	м3	0.80	9,766.19	7,812.95			9,766.19	7,812.95	0.80	100.00	7,812.95			
7.1.16	Провод АС70/11 мм2	т	0.26	150,000.00	38,632.50			150,000.00	38,632.50	0.26	100.00	38,632.50			
7.1.17	Наконечник 7-8	шт	2.00	866.07	1,732.14			866.07	1,732.14	2.00	100.00	1,732.14			
7.1.18	Зажим аппаратный А1А-70	шт	3.00	866.07	2,598.21			866.07	2,598.21	3.00	100.00	2,598.21			
7.1.19	Зажим аппаратный А2А-70	шт	12.00	866.07	10,392.86			866.07	10,392.86	12.00	100.00	10,392.86			
7.1.20	Проволочная вязка, марка ВШ-1 L=2,2 м-57шт	т	0.01	179,000.00	2,244.66			179,000.00	2,244.66	0.01	100.00	2,244.66			
7.1.21	Изолятор колпачок К-6	шт	39.00	2,392.86	93,321.43			2,392.86	93,321.43	39.00	100.00	93,321.43			
7.1.22	Изолятор колпачок К-9	шт	18.00	2,392.86	43,071.43			2,392.86	43,071.43	18.00	100.00	43,071.43			
7.1.23	Провод заземляющий неизалированный медный гибкий, сечением 16 мм2, марка МГГ-16	м	1.00	156.00	156.00			156.00	156.00	1.00	100.00	156.00			
7.1.24	Зажим натяжной, марка НБ-2-6	шт	15.00	866.07	12,991.07			866.07	12,991.07	15.00	100.00	12,991.07			
7.1.25	Зажим натяжной, марка НКК-1-1Б	шт	9.00	866.07	7,794.64			866.07	7,794.64	9.00	100.00	7,794.64			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.26	Зажим, марка ПА-2-2	шт	60.00	866.07	51,964.29			866.07	51,964.29	60.00	100.00	51,964.29			
7.1.27	Звено промежуточное трехлапчатое, марка ПРТ-7	шт	2.00	866.07	1,732.14			866.07	1,732.14	2.00	100.00	1,732.14			
7.1.28	Звено промежуточное, марка ПРТ-7-1	шт	24.00	866.07	20,785.71			866.07	20,785.71	24.00	100.00	20,785.71			
7.1.29	Зажим плашечный ПС-2	шт	24.00	866.07	20,785.71			866.07	20,785.71	24.00	100.00	20,785.71			
7.1.30	Изолятор подвесной, ПФ 70В	шт	48.00	2,392.86	114,857.14			2,392.86	114,857.14	48.00	100.00	114,857.14			
7.1.31	Скоба, марка СК7	шт	1.00	582.00	582.00			582.00	582.00	1.00	100.00	582.00			
7.1.32	Серги, марка СРС-7-17	шт	1.00	582.00	582.00			582.00	582.00	1.00	100.00	582.00			
7.1.33	Ушки однолапчатые, марка У1-7-16	шт	24.00	582.00	13,968.00			582.00	13,968.00	24.00	100.00	13,968.00			
7.1.34	Изолятор, марка ШФ20-В	шт	57.00	2,392.86	136,392.86			2,392.86	136,392.86	57.00	100.00	136,392.86			
	Металлконструкции														
7.1.35	Болт, марка Б5	шт	3.00	1,200.00	3,600.00			1,200.00	3,600.00	3.00	100.00	3,600.00			
7.1.36	Стяжка, марка Г1	шт	16.00	4,300.00	68,800.00			4,300.00	68,800.00	16.00	100.00	68,800.00			
7.1.37	Заземляющий проводник, марка ЗП1	м	26.00	205.00	5,330.00			205.00	5,330.00	26.00	100.00	5,330.00			
7.1.38	Заземляющий проводник, марка ЗП3	м	1.50	205.00	307.50			205.00	307.50	1.50	100.00	307.50			
7.1.39	Скоба, марка КМ3	шт	3.00	1,100.00	3,300.00			1,100.00	3,300.00	3.00	100.00	3,300.00			
7.1.40	Оголовник, марка ОГ1	шт	3.00	3,960.00	11,880.00			3,960.00	11,880.00	3.00	100.00	11,880.00			
7.1.41	Оголовник, марка ОГ2	шт	7.00	1,880.00	13,160.00			1,880.00	13,160.00	7.00	100.00	13,160.00			
7.1.42	Оголовник, марка ОГ5	шт	4.00	4,235.00	16,940.00			4,235.00	16,940.00	4.00	100.00	16,940.00			
7.1.43	Оголовник, марка ОГ8	шт	1.00	4,785.00	4,785.00			4,785.00	4,785.00	1.00	100.00	4,785.00			
7.1.44	Кронштейн, марка Р-2	шт	3.00	8,035.71	24,107.14			8,035.71	24,107.14	3.00	100.00	24,107.14			
7.1.45	Кронштейн, марка РА-1	шт	2.00	8,035.71	16,071.43			8,035.71	16,071.43	2.00	100.00	16,071.43			
7.1.46	Кронштейн, марка РА-2	шт	2.00	8,035.71	16,071.43			8,035.71	16,071.43	2.00	100.00	16,071.43			
7.1.47	Кронштейн, марка РА-3	шт	4.00	8,035.71	32,142.86			8,035.71	32,142.86	4.00	100.00	32,142.86			
7.1.48	Кронштейн, марка РА-4	шт	4.00	8,035.71	32,142.86			8,035.71	32,142.86	4.00	100.00	32,142.86			
7.1.49	Кронштейн, марка РА-5	шт	1.00	8,035.71	8,035.71			8,035.71	8,035.71	1.00	100.00	8,035.71			
7.1.50	Траверсы, тип ТМ-2, в комплекте с болтами, уголками, гайками, шайбами, серьгами	шт	1.00	4,732.14	4,732.14			4,732.14	4,732.14	1.00	100.00	4,732.14			
7.1.51	Траверсы, тип ТМ-3, в комплекте с болтами, уголками, гайками, шайбами, серьгами	шт	4.00	4,732.14	18,928.57			4,732.14	18,928.57	4.00	100.00	18,928.57			
7.1.52	Траверсы, тип ТМ-5, в комплекте с болтами, уголками, гайками, шайбами, серьгами	шт	3.00	11,607.14	34,821.43			11,607.14	34,821.43	3.00	100.00	34,821.43			
7.1.53	Траверсы, тип ТМ-6, в комплекте с болтами, уголками, гайками, шайбами, серьгами	шт	5.00	11,607.14	58,035.71			11,607.14	58,035.71	5.00	100.00	58,035.71			
7.1.54	Кронштейн, марка У-1	шт	9.00	8,035.71	72,321.43			8,035.71	72,321.43	9.00	100.00	72,321.43			
7.1.55	Хомут, марка Х1	шт	14.00	1,080.36	15,125.00			1,080.36	15,125.00	14.00	100.00	15,125.00			
7.1.56	Хомут, марка Х2	шт	3.00	1,080.36	3,241.07			1,080.36	3,241.07	3.00	100.00	3,241.07			
7.1.57	Хомут, марка Х7	шт	9.00	1,080.36	9,723.21			1,080.36	9,723.21	9.00	100.00	9,723.21			
7.1.58	Хомут, марка Х8	шт	5.00	1,080.36	5,401.79			1,080.36	5,401.79	5.00	100.00	5,401.79			
	Защитное ограждение газопровода на пересечении с ВЛ-6 кВ														
7.1.59	Копание ям без откосов глубиной 0,7 м вручную без крепление для столбов в грунтах 2 группы	м3	1.40	-	-	1,631.76	2,284.46	1,631.76	2,284.46	1.40	100.00	2,284.46			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.60	Устройство фундаментов под стойки из бетона класса В7,5, на с/с цементе	м3	1.40	27,321.43	38,250.00	23,049.42	32,269.19	50,370.85	70,519.19	1.40	100.00	70,519.19			
7.1.61	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0.29	120,535.71	34,826.38	96,967.45	28,016.81	217,503.16	62,843.19	0.29	100.00	62,843.19			
7.1.62	Лакокрасочные и другие неметалические покрытия	т	0.29	23,000.00	6,645.39			23,000.00	6,645.39	0.29	100.00	6,645.39			
7.1.63	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	7.00	150.00	1,050.00			150.00	1,050.00	7.00	100.00	1,050.00			
7.2	**Трансформаторная подстанция КТПГ 400-6/0,4 У1, ЭС.ОЛ**														
7.2.1	Установка комплектной трансформаторной подстанции, типа КТПГ 400-6/0,4 У1, ЭС.ОЛ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	комплект	1.00	1,741,071.43	1,741,071.43	45,586.86	45,586.86	1,786,658.29	1,786,658.29	1.00	100.00	1,786,658.29			
7.2.2	Установка трансформатора масляного трехфазного типа ТМГ герметичного без расширителя общего назначения напряжением 6/0,4 кВ, мощностью 400кВА	шт	1.00	94,248.53	94,248.53	12,555.30	12,555.30	106,803.83	106,803.83	1.00	100.00	106,803.83			
7.2.3	Устройство ПГС толщиной-50мм	м3	0.12	6,814.57	817.75	1,456.69	174.80	8,271.26	992.55	0.12	100.00	992.55			
7.2.4	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС 24.3.6-т - 0,406м3, ФБС 9.3.6-т - 0,146м3) - без стоимости блоков	шт	4.00	-	-	3,326.28	13,305.12	3,326.28	13,305.12	4.00	100.00	13,305.12			
7.2.5	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 на с/с цементе, W6	м3	1.10	62,500.00	69,000.00			62,500.00	69,000.00	1.10	100.00	69,000.00			
7.2.6	Кладка перегородок кирпичом при высоте этажа до 4 м - 110 шт	м2	2.00	2,461.03	4,922.05	1,615.24	3,230.48	4,076.27	8,152.53	2.00	100.00	8,152.53			
7.2.7	Устройство уплотняемых самоходных катками подстилающих слоев щебеночных	м3	1.10	5,892.86	6,482.14	1,456.69	1,602.36	7,349.55	8,084.50	1.10	100.00	8,084.50			
7.2.8	Заземлитель вертикальной из круглой стали диам 16 мм, длиной 5м	шт	6.00	131.00	786.00	39.64	237.84	170.64	1,023.84	6.00	100.00	1,023.84			
7.2.9	Заземлитель горизантальной из полосовой стали диаметром 5х40 мм, длиной 0,5м	м	25.00	455.36	11,383.93	198.19	4,954.75	653.55	16,338.68	25.00	100.00	16,338.68			
	Ограждения														
7.2.10	Устройство фундаментов под стойки из бетона класса В15, на с/с цементе	м3	2.24	27,321.43	61,200.00	23,049.42	51,630.70	50,370.85	112,830.70	2.24	100.00	112,830.70			
7.2.11	Изготовление и монтаж ограждение металлических сетчатых высотой 2,4 м	м	19.00	7,271.89	138,165.91	6,110.84	116,105.96	13,382.73	254,271.87	19.00	100.00	254,271.87			
7.2.12	Установка калитки металлической сетчатой, высотой 2,0 м	шт	1.00	11,422.00	11,422.00	1,572.20	1,572.20	12,994.20	12,994.20	1.00	100.00	12,994.20			
7.3	**Кабельная линия КЛ-10 кВ**														
7.3.1	Траншеи для кабелей, количество кабелей в одной траншее 1 (сечением жил свыше 95м2) группы грунотов 2	м кабел	95.00	-	-	971.13	92,257.35	971.13	92,257.35	95.00	100.00	92,257.35			
7.3.2	Устройство постели для одного кабеля в траншее	м кабел	95.00	-	-	181.67	17,258.65	181.67	17,258.65	95.00	100.00	17,258.65			
7.3.3	Песок природный	м3	2.76	6,927.20	19,119.07			6,927.20	19,119.07	2.76	100.00	19,119.07			
7.3.4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальным до 2-х отверстий, БНТ 100	м	48.00	1,320.00	63,360.00	201.84	9,688.32	1,521.84	73,048.32	48.00	100.00	73,048.32			
7.3.5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	49.00	201.79	9,887.50	142.04	6,959.96	343.83	16,847.46	49.00	100.00	16,847.46			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.3.6	Кабель до 35 кВ, проложенных трубах, масса 1 м до 9 кг	м	48.00	201.79	9,685.71	251.04	12,049.92	452.83	21,735.63	48.00	100.00	21,735.63			
7.3.7	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	м	15.00	201.79	3,026.79	184.98	2,774.70	386.77	5,801.49	15.00	100.00	5,801.49			
7.3.8	Кабель силовой, марка АСБ-10 3х70 мм2	м	114.00	2,856.00	325,584.00			2,856.00	325,584.00	114.00	100.00	325,584.00			
7.3.9	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	49.00	-	-	181.67	8,901.83	181.67	8,901.83	49.00	100.00	8,901.83			
7.3.10	Кирпич керамический одинарный, марки М75, размер 250х120х65мм	шт	209.00	40.00	8,360.00			40.00	8,360.00	209.00	100.00	8,360.00			
7.3.11	Муфты концевые для трехжилных кабелей с маслопропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВт, с болтовыми соединениями, с использованием пластичного заполнителя "RAYCHEM" и лент "3М", марка REK-10КНТ-3-70-СЛ-М	шт	4.00	22,000.00	88,000.00	20,284.68	81,138.72	42,284.68	169,138.72	4.00	100.00	169,138.72			
7.3.12	Прокладка сигналный ленты в траншее, марка ЛСЭ-150	м	100.00	29.00	2,900.00	92.49	9,249.00	121.49	12,149.00	100.00	100.00	12,149.00			
	Опознавателный информационный знак														
7.3.13	Установка опознавательного знака	шт	8.00	1,800.00	14,400.00	1,413.75	11,310.00	3,213.75	25,710.00	8.00	100.00	25,710.00			
7.3.14	Устройство фундаментов под стойки из бетона класса В15, на с/с цементе	м3	0.48	27,321.43	13,114.29	23,049.42	11,063.72	50,370.85	24,178.01	0.48	100.00	24,178.01			
7.3.15	Трубы асбестоцементные безнапорные, БНТ 100, диаметр 100 мм, L=1,5 м	м	12.00	1,320.00	15,840.00	201.84	2,422.08	1,521.84	18,262.08	12.00	100.00	18,262.08			
7.3.16	Таблички эмалированные, 300х300 мм	шт	8.00	1,800.00	14,400.00	1,816.74	14,533.92	3,616.74	28,933.92	8.00	100.00	28,933.92			
7.4	**Наружнее освещение**														
7.4.1	Установка одностоечных ж/б опор /с траверсами/	опора	6.00	109,766.19	658,597.14	7,613.78	45,682.68	117,379.97	704,279.82						
7.4.2	Монтаж светильников консольных устанавливаемой на штырях тип РКУ15-250-101	шт	6.00	13,320.00	79,920.00	977.73	5,866.38	14,297.73	85,786.38						
7.4.3	Лампы ртутные дуговые высокого давления, тип ДРЛ 250	шт	6.00	458.00	2,748.00			458.00	2,748.00						
7.4.4	Заземлитель вертикальной из угловой стали диам 50х50х5 мм,	шт	6.00	2,000.00	12,000.00	140.38	842.28	2,140.38	12,842.28						
7.4.5	Траншеи для кабелей, количество кабелей в одной траншее 1 (сечением жил свыше 95м2) группы грунотов 2	м кабел	150.00	-	-	971.13	145,669.50	971.13	145,669.50						
7.4.6	Устройство постели для одного кабеля в траншее	м кабел	150.00	-	-	181.67	27,250.50	181.67	27,250.50						
7.4.7	Песок природный	м3	4.35	6,185.00	26,904.75			6,185.00	26,904.75						
7.4.8	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	102.00	201.79	20,582.14	142.04	14,488.08	343.83	35,070.22						
7.4.9	Затяжка кабеля в опору	м	48.00	201.79	9,685.71			201.79	9,685.71						
7.4.10	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом, марка АВВГ-1 5х10 мм2	м	30.00	206.00	6,180.00			206.00	6,180.00						
7.4.11	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом, марка ВВБШВ-1 4х2,5 мм2	м	120.00	461.00	55,320.00			461.00	55,320.00						
7.4.12	Щитки групповые осветительные серии СУ-9445-51, устанавливаемые на стене или коллоне	устройств	1.00	1,800.00	1,800.00	2,424.52	2,424.52	4,224.52	4,224.52						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.4.13	Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А, марка ПМЛ-1230	шт	1.00	5,588.00	5,588.00	1,443.57	1,443.57	7,031.57	7,031.57						
7.4.14	Счетчик устанавливаемый на готовом основании трехфазный, марка Нева 306	шт	60.00	15,320.00	919,200.00	1,763.89	105,833.40	17,083.89	1,025,033.40						
7.5	**Кабельная линия КЛ-0,4 кВ**														
7.5.1	Траншеи для кабелей, количество кабелей в одной траншее 1 (сечением жил свыше 95м2) группы грунотов 2	м кабел	484.00	-	-	971.13	470,026.92	971.13	470,026.92						
7.5.2	Устройство постели для одного кабеля в траншее	м кабел	484.00	-	-	181.67	87,928.28	181.67	87,928.28						
7.5.3	Песок природный	м3	14.04	6,185.00	86,812.66			6,185.00	86,812.66						
7.5.4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальным до 2-х отверстий, БНТ 100	м	66.00	1,320.00	87,120.00	201.84	13,321.44	1,521.84	100,441.44						
7.5.5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	360.10	201.79	72,663.04	142.04	51,148.60	343.83	123,811.64						
7.5.6	Кабель до 35 кВ, проложенных трубах, масса 1 м до 9 кг	м	67.00	201.79	13,519.64	251.04	16,819.68	452.83	30,339.32						
7.5.7	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	м	84.00	201.79	16,950.00	184.98	15,538.32	386.77	32,488.32						
7.5.8	Кабель силовой, марка ВБбШВ-1 4х185 мм2	м	200.00	2,743.00	548,600.00			2,743.00	548,600.00						
7.5.9	Кабель силовой, марка АВБбШВ-1 5х6 мм3	м	180.00	251.00	45,180.00			251.00	45,180.00						
7.5.10	Кабель силовой, марка АВВГ-0,66 5х2,5 мм4	м	104.00	74.00	7,696.00			74.00	7,696.00						
7.5.11	Муфта мачтовая концевая металлическая, для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4.00	30,000.00	120,000.00	20,284.68	81,138.72	50,284.68	201,138.72						
7.5.12	Муфты концевые для трехжилных кабелей с маслопропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВт, с болтовыми соединениями, с использованием пластичного заполнителя "RAYCHEM" и лент "3M", марка REK-10KHT-3-70-СЛ-М	шт	4.00	22,000.00	88,000.00			22,000.00	88,000.00						
7.5.13	Прокладка сигналный ленты в траншее, марка ЛСЭ-150	м	380.00	29.00	11,020.00	92.49	35,146.20	121.49	46,166.20						
7.5.14	Устройство ввода в здание в стальной трубе провод сеч. до 16 мм2	шт	11.00	-	-	63,106.80	694,174.80	63,106.80	694,174.80						
8	**Телефонизация**														
8.1	**Внешние сети телефонизации**														
8.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	54.00	-	-	198.19	10,702.26	198.19	10,702.26	37.80	70.00	7,491.58			
8.1.2	Засыпка траншей механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	71.00	-	-	287.37	20,403.27	287.37	20,403.27	49.70	70.00	14,282.29			
8.1.3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, марка ПЭ-110	м	150.00	1,000.00	150,000.00	181.67	27,250.50	1,181.67	177,250.50	105.00	70.00	124,075.35			
8.1.4	Прокладка кабеля телефонного, марка ТППэп3 10х2х0,4 мм	м	850.00	119.00	101,150.00	218.01	185,308.50	337.01	286,458.50	595.00	70.00	200,520.95			
8.1.5	Устройство колодцев малого типа в комплекте с опорным кольцом и чугунным люком, тип ККС-2	компле	4.00	20,000.00	80,000.00	18,002.20	72,008.80	38,002.20	152,008.80	2.80	70.00	106,406.16			
8.1.6	Колодцы и коробки ж/бетонные телефонные	м3	2.68	30,000.00	80,400.00			30,000.00	80,400.00	1.88	70.00	56,280.00			
8.1.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	м2	10.89	544.80	5,932.87	297.28	3,237.38	842.08	9,170.25	7.62	70.00	6,419.18			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.1.8	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	шт	1.00	80,000.00	80,000.00	63,106.80	63,106.80	143,106.80	143,106.80	0.70	70.00	100,174.76			
8.1.9	Герметизация проходов при вводе кабелей	проход	1.00	4,000.00	4,000.00	3,940.67	3,940.67	7,940.67	7,940.67	0.70	70.00	5,558.47			
8.1.10	Кронштейны длч кабельных колодцев с двумя ершами длина 1300мм, марка ККП-130	шт	8.00	1,144.00	9,152.00			1,144.00	9,152.00	5.60	70.00	6,406.40			
8.1.11	Консоль, марка ККЛ-2	шт	16.00	1,443.00	23,088.00	1,364.20	21,827.20	2,807.20	44,915.20	11.20	70.00	31,440.64			
8.1.12	Распределительная телефонная коробка с металлическим корпусом, марка КРТМ-10х2	шт	10.00	60.00	600.00	696.97	6,969.70	756.97	7,569.70	7.00	70.00	5,298.79			
9	**Наружное газоснабжение**														
9.1	**Строительные работы под ГРПШ**														
9.1.1	Разработка грунта вручную под фундамент в грунтах 2 группы	м3	2.52	-	-	198.19	499.44	198.19	499.44						
9.1.2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0.20	6,600.00	1,320.00	1,456.69	291.34	8,056.69	1,611.34						
9.1.3	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	2.20	27,321.43	60,107.14	23,049.42	50,708.72	50,370.85	110,815.87						
9.1.4	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0.01	133,928.57	910.71	70,931.98	482.34	204,860.55	1,393.05						
9.1.5	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами - 8шт	т	0.00	133,928.57	66.96	70,931.98	35.47	204,860.55	102.43						
9.2	**Монтаж ГРПШ**														
9.2.1	Устройство газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-400-01С с одной линией редуктировния, с узлом учета расхода газа и регулятором давления, РДНК Рвх 0,3МПа, Рвых 0,003МПа	шт	1.00	332,000.00	332,000.00	23,280.65	23,280.65	355,280.65	355,280.65						
9.2.2	Установка шаровых кранов 11б12бк, Dy 25 мм	шт	1.00	3,857.14	3,857.14	2,236.24	2,236.24	6,093.38	6,093.38						
9.2.3	Свеча из труб 25х3,0 мм L=1,5 м	шт	2.00	550.00	1,100.00	1,116.47	2,232.94	1,666.47	3,332.94						
9.2.4	Насадки для свечи из труб 25х3,0 мм	шт	2.00	550.00	1,100.00			550.00	1,100.00						
9.2.5	Врезка проектируемого газопровода Ф45х3,0 в существующий газопровод Ф159мм, муфтой со снижением давления в газопроводе	врезка	1.00	50,000.00	50,000.00	61,144.72	61,144.72	111,144.72	111,144.72						
9.2.6	Установка стальных переходов штампованных концентрических из стали марки 20, 108х4-89х3,5 мм	шт	1.00	1,232.00	1,232.00	2,236.24	2,236.24	3,468.24	3,468.24						
9.3	**Г2 надземный**														
9.3.1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб Ф 45х3,0 мм	м	14.00	739.00	10,346.00	875.34	12,254.76	1,614.34	22,600.76						
9.3.2	Установка шаровых кранов 10с9пм, диаметром 40 мм	шт	1.00	4,750.00	4,750.00	2,236.24	2,236.24	6,986.24	6,986.24						
9.3.3	Приварка фланцев стальных ф 40 мм, с комплектом крепежных и прокладочных материалами	шт	2.00	4,750.00	9,500.00	541.72	1,083.44	5,291.72	10,583.44						
9.3.4	Крепление газопровода Ф 45х3,0 мм на опоре Н=2,2м в том числе с заземлением 56-С11.ГСН- 1 шт	шт	3.00	5,300.00	15,900.00			5,300.00	15,900.00						
9.3.5	Отводы крутоизогнутые 90°, Ф45х3,0 мм	шт	4.00	317.00	1,268.00			317.00	1,268.00						
9.3.6	Испытание газопровода на прочность и гермеричность	м	14.00	-	-	558.23	7,815.22	558.23	7,815.22						
9.3.7	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 45х3,0 мм, 5%	стык	1.00	7,719.00	7,719.00	3,125.45	3,125.45	10,844.45	10,844.45						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.3.8	Огрунтовка металлических поверхностей двумя слоями грунтовки ГФ-03к	м2	3.30	52.80	174.24	171.76	566.81	224.56	741.05						
9.3.9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115 за 2 раза	м2	3.30	110.70	365.31	138.73	457.81	249.43	823.12						
9.4	**Ограждение размером 4х3 м**														
9.4.1	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6Б, строительные работы	м	13.00	9,000.00	117,000.00	2,358.45	30,659.85	11,358.45	147,659.85						
9.4.2	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	м	13.00	9,000.00	117,000.00	1,572.30	20,439.90	10,572.30	137,439.90						
9.4.3	Калитки металлические, высотой 1,9 м, типа КМ6В, монтаж металлоконструкций	шт	1.00	12,000.00	12,000.00	1,572.30	1,572.30	13,572.30	13,572.30						
9.4.4	Навесы	шт	2.00	500.00	1,000.00			500.00	1,000.00						
9.4.5	Замок навесной	шт	1.00	500.00	500.00			500.00	500.00						
9.4.6	Устройство однослойного основания толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	м2	20.00	66.00	1,320.00	211.40	4,228.00	277.40	5,548.00						
9.4.7	Укладка стальных водопроводных труб диам 32х3,2 мм с пневматическим испытанием	м	4.40	728.00	3,203.20	875.34	3,851.50	1,603.34	7,054.70						
9.4.8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	0.80	52.80	42.24	171.76	137.41	224.56	179.65						
9.4.9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115 за 2 раза	м2	0.80	110.70	88.56	138.73	110.98	249.43	199.54						
9.5	**Г1 надземный**														
9.5.1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб Ф 76х3,5 мм	м	5.00	918.00	4,590.00	1,149.50	5,747.50	2,067.50	10,337.50						
9.5.2	Установка шаровых кранов 10с9пм, ф 65 мм	компле	1.00	4,950.00	4,950.00	2,236.24	2,236.24	7,186.24	7,186.24						
9.5.3	Приварка фланцев стальных ф 65 мм, с комплектом крепежных и прокладочных материалами	шт	2.00	4,950.00	9,900.00	835.70	1,671.40	5,785.70	11,571.40						
9.5.4	Крепление газопровода Ф 45х3,0 мм на опоре Н=2,2м в том числе с заземлением 56-С11.ГСН- 1 шт	шт	1.00	5,340.00	5,340.00			5,340.00	5,340.00						
9.5.5	Отводы крутоизогнутые 90°, Ф65 мм	шт	3.00	317.00	951.00			317.00	951.00						
9.5.6	Испытание газопровода на прочность и гермеричность	м	7.00	-	-	558.23	3,907.61	558.23	3,907.61						
9.5.7	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 45х3,0 мм, 5%	стык	1.00	7,719.00	7,719.00	3,125.45	3,125.45	10,844.45	10,844.45						
9.5.8	Огрунтовка металлических поверхностей двумя слоями грунтовки ГФ-03к	м2	3.00	52.80	158.40	171.76	515.28	224.56	673.68						
9.5.9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115 за 2 раза	м2	3.00	110.70	332.10	138.73	416.19	249.43	748.29						
9.6	**Молниеприемник**														
9.6.1	Установка сварных стальных молниеотводов (круг 12-В, уг.63х63х6)	т	0.03	158,400.00	4,672.80	63,750.92	1,880.65	222,150.92	6,553.45						
9.6.2	Заземлитель из полосовой стали 40х4 мм (11м)	т	0.02	158,400.00	2,946.24	63,750.92	1,185.77	222,150.92	4,132.01						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.6.3	Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм (3м)	т	0.02	158,400.00	2,724.48	63,750.92	1,096.52	222,150.92	3,821.00						
10	**Наружные сети водоснабжения, ПНС и канализации**														
10.1	**Земляная работа**														
10.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	496.80	-	-	198.19	98,460.79	198.19	98,460.79	149.04	30.00	29,538.24			
10.1.2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	48.00	-	-	3,603.74	172,979.52	3,603.74	172,979.52	14.40	30.00	51,893.86			
10.1.3	Уплотнение грунта оснований под трубы и колодцы	м2	130.00	-	-	132.13	17,176.90	132.13	17,176.90	39.00	30.00	5,153.07			
10.1.4	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы	м3	48.00	-	-	1,000.86	48,041.28	1,000.86	48,041.28	14.40	30.00	14,412.38			
10.1.5	Водоотлив из траншей	м3	248.40	31,875.00	7,917,750.00	3,230.49	802,453.72	35,105.49	8,720,203.72	74.52	30.00	2,616,061.11			
10.1.6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	496.80	-	-	287.37	142,765.42	287.37	142,765.42	149.04	30.00	42,829.62			
10.1.7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	496.80	-	-	132.13	65,642.18	132.13	65,642.18	149.04	30.00	19,692.66			
10.1.8	Устройство бетонных упоров	м3	1.75	27,321.43	47,812.50	9,836.80	17,214.40	37,158.23	65,026.90	0.53	30.00	19,508.07			
10.1.9	Осыпка оголовков колодцев щебенем толщиной 100 мм	м3	0.60	6,600.00	3,960.00	1,456.69	874.01	8,056.69	4,834.01	0.18	30.00	1,450.20			
10.2	**Водопровод В-1, В1Н**														
10.2.1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 110 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 диам. 110х6,6 мм	м	90.00	1,740.00	156,600.00	1,773.79	159,641.10	3,513.79	316,241.10	31.50	35.00	110,684.39			
10.2.2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 75 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 диам. 75х5,4 мм	м	7.00	806.00	5,642.00	1,773.79	12,416.53	2,579.79	18,058.53						
10.2.3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75х5,4 мм	м	7.00	996.20	6,973.37	65.58	459.06	1,061.78	7,432.43						
10.2.4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110х6,6 мм	м	90.00	996.20	89,657.57	77.55	6,979.50	1,073.75	96,637.07						
10.2.5	Прокладка проволки алюминиевой в траншее толщиной 3 мм	м	87.00	-	-	92.49	8,046.63	92.49	8,046.63						
10.2.6	Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 65 мм	шт	1.00	30,855.00	30,855.00	1,915.83	1,915.83	32,770.83	32,770.83						
10.2.7	Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 100 мм	шт	1.00	48,550.00	48,550.00	1,915.83	1,915.83	50,465.83	50,465.83						
10.2.8	Установка свободных фланецев ПНД Dy-80 мм	шт	1.00	3,520.00	3,520.00	1,915.83	1,915.83	5,435.83	5,435.83						
10.2.9	Установка свободных фланецев ПНД Dy-125 мм	шт	4.00	4,400.00	17,600.00	1,915.83	7,663.32	6,315.83	25,263.32						
10.2.10	Установка полиэтиленовых отводов 90°, ПЭ 100 d-110 мм	шт	4.00	5,280.00	21,120.00	1,618.55	6,474.20	6,898.55	27,594.20						
10.2.11	Установка втулки под фланец ПНД Dy-75 мм	шт	1.00	1,232.00	1,232.00	957.92	957.92	2,189.92	2,189.92						
10.2.12	Установки втулки под фланец ПНД Dy-100 мм	шт	4.00	2,200.00	8,800.00	957.92	3,831.68	3,157.92	12,631.68						
10.2.13	Укладка футляра из стальных труб Ф219х5,0 мм	м	0.60	3,950.00	2,370.00	1,149.50	689.70	5,099.50	3,059.70						
10.2.14	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Ф100 мм	м	0.60	1,740.00	1,044.00	1,149.50	689.70	2,889.50	1,733.70						
10.2.15	Заделка битумом и прядью концов футляра L=0,2 Ф219х5,0 мм	шт	3.00	19,750.00	59,250.00	59.46	178.38	19,809.46	59,428.38						
10.2.16	Заглушка эллиптическая Ф 100 мм	шт	1.00	1,232.00	1,232.00		-	1,232.00	1,232.00						
10.2.17	Установка гидрантов пожарных ПГ, Н=1250, Ф125 мм	шт	1.00	25,960.00	25,960.00	2,510.40	2,510.40	28,470.40	28,470.40						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.2.18	Установка подставки под пожарный гидрант ППТФ, Ф100х65 мм	шт	1.00	23,320.00	23,320.00	1,849.77	1,849.77	25,169.77	25,169.77						
10.2.19	Установка тройников фланцевых стальных сварных, Ду100х110 мм	шт	1.00	13,220.00	13,220.00	1,255.20	1,255.20	14,475.20	14,475.20						
10.2.20	Установка тройников фланцевых стальных сварных, Ду100х65 мм	шт	1.00	12,510.00	12,510.00	1,255.20	1,255.20	13,765.20	13,765.20						
10.2.21	Устройство бетонных упоров УГ	м3	1.50	27,321.43	40,982.14	9,836.80	14,755.20	37,158.23	55,737.34						
10.2.22	Врезка в существующую сеть из ПЭ труб диам. 110 мм	врезка	1.00	-	-	6,186.81	6,186.81	6,186.81	6,186.81	1.00	100.00	6,186.81			
	Водоповодные колодцы														
10.2.23	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам 1,5 м в сухих грунтах (КЦД-15 - 0,38м3-1шт; КЦ-15-9а - 0,31м3-1шт, КЦ-15-9 - 0,42м3-1шт, КЦП2-15-1 - 0,27м3-1шт; КЦО-1 - 0,02м3-4шт)	м3	1.46	30,000.00	43,800.00	20,591.88	30,064.14	50,591.88	73,864.14						
10.2.24	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	компле	1.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00						
10.2.25	Стремянка С5 (1 шт.)	т	0.01	270,000.00	3,726.00			270,000.00	3,726.00						
10.2.26	Устройство отмостки вокруг люков колодцев из бетона класса В7.5 на с/с цементе	м3	0.55	27,321.43	15,026.79	9,836.80	5,410.24	37,158.23	20,437.03						
10.2.27	Устройство бетонных упоров	м3	0.05	27,321.43	1,366.07	9,836.80	491.84	37,158.23	1,857.91						
10.2.28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	6.40	544.80	3,486.72	297.28	1,902.59	842.08	5,389.31						
10.3	**Повысительная насосная станция**														
10.3.1	Устройство щебеночного основания толщиной 200 мм с пропиткой битумом	м2	14.57	6,600.00	96,162.00	264.25	3,850.12	6,864.25	100,012.12						
10.3.2	Устройство прокладной пароизоляции геотекстилом иглопробивной в один слой	м2	14.57	200.00	2,914.00	102.40	1,491.97	302.40	4,405.97						
10.3.3	Устройство ж/б плит толщиной 300 мм из бетона класса В20 на с/с цементе W4	м3	3.39	27,321.43	92,619.64	10,682.41	36,213.37	38,003.84	128,833.01						
10.3.4	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0.03	133,928.57	3,348.21	70,931.98	1,773.30	204,860.55	5,121.51						
10.3.5	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, D 12 мм	т	0.23	97,321.43	21,994.64			97,321.43	21,994.64						
10.3.6	Повысительная насосная станция ДВУ1-6,3, расход-6,3 м2/час, напор - 13,5 м, мощность - 3,1 кВт	компле	1.00	172,710.00	172,710.00	86,311.47	86,311.47	259,021.47	259,021.47						
10.4	**Канализация**														
	Канализация КН1														
10.4.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	132.00	-	-	198.19	26,161.08	198.19	26,161.08						
10.4.2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9.90	-	-	3,603.74	35,677.03	3,603.74	35,677.03						
10.4.3	Водоотлив из траншей	м3	66.00	31,875.00	2,103,750.00	3,230.49	213,212.34	35,105.49	2,316,962.34						
10.4.4	Уплотнение грунта оснований под трубы и колодцы	м2	33.00	-	-	132.13	4,360.29	132.13	4,360.29						
10.4.5	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы	м3	9.90	-	-	1,000.86	9,908.51	1,000.86	9,908.51						
10.4.6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	132.00	-	-	287.37	37,932.84	287.37	37,932.84						
10.4.7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	132.00	-	-	132.13	17,441.16	132.13	17,441.16						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.4.8	Укладка трубопроводов диам 110х6,6 мм из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 110 техническая	м	36.00	1,000.00	36,000.00	1,773.79	63,856.44	2,773.79	99,856.44						
10.4.9	Укладки алюминиевых проволки толщиной 3 мм	м	33.00	150.00	4,950.00	92.94	3,067.02	242.94	8,017.02						
10.4.10	Устройство канализационных круглых сборных ж/б гасительных колодцев диам 1,5 м в сухих грунтах-марка т п 901-09-11,84 (1,5м3)	шт	1.00	45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00						
10.4.11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	6.40	544.80	3,486.72	297.28	1,902.59	842.08	5,389.31						
10.4.12	Кольцо горловин КЦО-1	шт	4.00	45,000.00	180,000.00			45,000.00	180,000.00						
10.4.13	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	компле	1.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00						
10.4.14	Стремянка С1	т	0.01	270,000.00	3,736.80			270,000.00	3,736.80						
10.4.15	Устройство бетонной упоров	м3	0.05	27,321.43	1,366.07	9,836.80	491.84	37,158.23	1,857.91						
10.4.16	Устройство отмостки вокруг люков колодцев из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм на с/с цементе	м3	0.55	27,321.43	15,026.79	9,836.80	5,410.24	37,158.23	20,437.03						
	Канализация К1														
10.4.17	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	696.00	-	-	198.19	137,940.24	198.19	137,940.24						
10.4.18	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	52.20	-	-	3,603.74	188,115.23	3,603.74	188,115.23						
10.4.19	Водоотлив из траншей	м3	348.00	31,875.00	11,092,500.00	3,230.49	1,124,210.52	35,105.49	12,216,710.52						
10.4.20	Уплотнение грунта оснований под трубы и колодцы	м2	174.00	-	-	132.13	22,990.62	132.13	22,990.62						
10.4.21	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы	м3	52.20	-	-	1,000.86	52,244.89	1,000.86	52,244.89						
10.4.22	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	696.00	-	-	287.37	200,009.52	287.37	200,009.52						
10.4.23	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	696.00	-	-	132.13	91,962.48	132.13	91,962.48						
10.4.24	Укладка трубопроводов диам 160х3,6 мм из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 160 техническая	м	174.00	1,000.00	174,000.00	1,773.79	308,639.46	2,773.79	482,639.46						
10.4.25	Укладки алюминиевых проволки толщиной 3 мм	м	174.00	150.00	26,100.00	92.49	16,093.26	242.49	42,193.26						
10.4.26	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам 1,0 м в сухих грунтах (КЦД-10 - 0,18м3-2шт, КЦ-10-9 - 0,23м3-1шт; КЦП1-10-1 - 0,1м3-2шт)	м3	0.79	30,000.00	23,700.00	30,428.68	24,038.66	60,428.68	47,738.66						
10.4.27	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам 1,5 м в сухих грунтах (КЦД-15 - 0,38м3-4шт; КЦ-15-6 - 0,265м3-6шт; КЦ-15-9 - 0,42м3-6шт, КЦП1-15-1 - 0,27м3-4шт.)	м3	6.71	30,000.00	201,300.00	20,591.88	138,171.51	50,591.88	339,471.51						
10.4.28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	38.40	544.80	20,920.32	297.28	11,415.55	842.08	32,335.87						
10.4.29	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	компл	6.00	20,000.00	120,000.00			20,000.00	120,000.00						
10.4.30	Стремянка С1	т	0.08	270,000.00	22,420.80			270,000.00	22,420.80						
10.4.31	Устройство отмостки вокруг люков колодцев из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм на с/с цементе	м3	3.30	27,321.43	90,160.71	9,836.80	32,461.44	37,158.23	122,622.15						
10.4.32	Устройство бетонной упоров	м3	0.30	27,321.43	8,196.43	9,836.80	2,951.04	37,158.23	11,147.47						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	КНС														
10.4.33	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	296.00	-	-	198.19	58,664.24	198.19	58,664.24						
10.4.34	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8.88	-	-	3,603.74	32,001.21	3,603.74	32,001.21						
10.4.35	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 110 м	м3	304.88	-	-	145.34	44,311.26	145.34	44,311.26						
10.4.36	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	304.88	-	-	198.19	60,424.17	198.19	60,424.17						
10.4.37	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 110 м	м3	296.88	-	-	145.34	43,148.54	145.34	43,148.54						
10.4.38	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8.88	-	-	1,000.86	8,887.64	1,000.86	8,887.64						
10.4.39	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	288.00	-	-	287.37	82,762.56	287.37	82,762.56						
10.4.40	КНС PD1015T (расход-6,3м3/час, напор-8,7м,мощность-1,5кВт) с монтажными работами	компл	1.00	232,710.00	232,710.00	86,311.47	86,311.47	319,021.47	319,021.47						
11	**Благоустройства и озеленения**														
11.1	**Вертикальная планировка**														
11.1.1	Планировка площадей из грунтов 2 группы бульдозерами	м2	6,060.00	-	-	650.01	3,939,060.60	650.01	3,939,060.60	4,242.00	70.00	2,757,342.42			
11.1.2	Срезка грунта на участке	м3	1,630.00	-	-	723.39	1,179,125.70	723.39	1,179,125.70	1,141.00	70.00	825,387.99			
11.1.3	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м	м3	1,630.00	-	-	198.19	323,049.70	198.19	323,049.70	1,141.00	70.00	226,134.79			
11.1.4	Подсыпка грунта на участке	м3	6,017.00	-	-	1,000.86	6,022,174.62	1,000.86	6,022,174.62	4,211.90	70.00	4,215,522.23			
11.1.5	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м	м3	6,017.00	-	-	198.19	1,192,509.23	198.19	1,192,509.23	4,211.90	70.00	834,756.46			
11.1.6	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками массой 8 т, за восемь проходов по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	6,017.00	-	-	396.38	2,385,018.46	396.38	2,385,018.46	4,211.90	70.00	1,669,512.92			
11.1.7	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,017.00	-	-	327.92	1,973,094.64	327.92	1,973,094.64	4,211.90	70.00	1,381,166.25			
11.2	**Асфальтобетонная покрытие проездов и площадок - 1856 м2**														
11.2.1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневноколесном ходу массой 25 т, за один проход по одному следу при толщ. слоя 40см	м3	742.40	-	-	396.38	294,272.51	396.38	294,272.51						
11.2.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15 см	м3	278.40	6,814.57	1,897,176.29	1,756.69	489,062.50	8,571.26	2,386,238.78						
11.2.3	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 70-120 мм по способу заклинки	м2	1,856.00	1,022.19	1,897,176.29	264.25	490,448.00	1,286.44	2,387,624.29						
11.2.4	Розлив вяжущих материалов (битум БРВ 60/90) на одной половине проезжай части при систематическом движении транспорта по другой	т	0.56	108,808.17	60,584.39	1,846.46	1,028.11	110,654.63	61,612.50						
11.2.5	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1,856.00	6,951.45	12,901,891.20	2,917.96	5,415,733.76	9,869.41	18,317,624.96						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-сентябрь 2016г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.2.6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1,856.00	6,951.45	12,901,891.20	2,917.96	5,415,733.76	9,869.41	18,317,624.96						
11.2.7	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.18 на бетоне В15 (расход бетона 21,58 м3) - без стоимости БР 300.30.18	м	415.00	-	-	2,068.28	858,336.20	2,068.28	858,336.20						
11.2.8	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	шт	415.00	4,980.00	2,066,700.00			4,980.00	2,066,700.00						
11.3	**Пешеходные дорожки из брусчатки - 241,1 м2**														
11.3.1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневноколесном ходу массой 25 т, за один проход по одному следу при толщ. слоя 40 см	м3	96.44	-	-	396.38	38,226.89	396.38	38,226.89						
11.3.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м3	24.11	6,814.57	164,299.28	1,756.69	42,353.80	8,571.26	206,653.08						
11.3.3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (1:6) толщиной 7 см	м3	16.88	6,814.57	115,029.94	1,756.69	29,652.93	8,571.26	144,682.87						
11.3.4	Устройство покрытий из брусчатки, толщиной 55 мм по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	241.10	8,520.00	2,054,172.00	2,456.69	592,307.96	10,976.69	2,646,479.96						
11.3.5	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 на бетоне В15 (расход бетона 4.96 м3) - без стоимости БР 100.20.8	м	310.00	-	-	2,068.28	641,166.80	2,068.28	641,166.80						
11.3.6	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	шт	310.00	4,980.00	1,543,800.00			4,980.00	1,543,800.00						
12	**Демобилизация**	объект	1.00	-	-	-	-	-	2,890,000.00						
	Итого:				440,484,633.64		226,357,966.63		669,732,595.57		17%	112,716,124.50		4%	25,239,816.96
	Резерв заказчика-1.76%:								11,787,293.68			1,983,803.79			444,220.78
	[illegible] 4.2%:								1,339,465.19			225,632.25			50,479.63
	Всего, без НДС:								682,859,354.44			114,925,360.54			25,734,517.37

Подрядчик :

Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"(фамилия, имя)

_____ Ишназаров Б.Р

Исполнитель:

Начальник участка ТОО "Капстройгрупп-Т"

_____ Карабалаев А.М

Инженер ПТО ТОО "Капстройгрупп-Т"

_____ Кожиков О.Е.

Заказчик :

Управление Строительства Атырауской области

_____ Мурзабулатов Н.К

Зам. Директор ТОО "АзияРейтинг"

_____ Капаков К.

Технадзор ТОО "АзияРейтинг"

_____ Бактыбаев Т.А.

Инвестор НКОК Н.В.:

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

_____ Байгенжеев А.Р.

Представитель отдела СИП:

_____ Жумабеков Ж.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02088

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02089

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02090

Бактыбаев Т.А.

_____ 20__ г.