Договор №76 от 30.07.2012 г. на сумму 141 000 000 тенге
Доп соглашение №1 от 11.02.2013 г. на сумму 24 600 000 тенге

ТОО "Алматыгидрогеология"
050061 Алматы, ул. Войкова 2
БИН 040140003798 ИИК KZ02470172203A258016
АО "ForteBank" г. Алматы, БИК - FOBAKZKA

АКТ № 1 от 20.03. 2013 г.

выполненных работ за январь-февраль месяцы 2013 года
по Договору № 76 от 30.07.2012 г., дополнительное соглашение № 1 от 11 февраля 2013 г.

программа 040 / 000 "Региональные, геолого-съёмочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы"

"Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 12 сел Кызылординской области, в.т.ч.: в Жалагашском районе - Аксу, Жалагаш, Макпалколь, Каракеткен, Мырзабай, Тан, Шаменова; Сырдарьинском - Теренозек, А. Токмагамбетова, Амангельды, Бесарык, Малибаева"

№№ пп	Наименование работ (виды выполненных работ)	Ед-ца изм.	Объем	Полная сметная ст-ть работ, тенге	лимит 2013 г.		Ст-ть единицы, тенге	Выполнено, тенге						Сумма, требуемая к перечислению, за январь-февраль м-цы 2013 г., тенге	Финансирование	
								за январь-февраль месяцы 2013 г.		с начала года		с начала работ				
					Объем	Сумма		Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма		С начала года, тенге	С начала работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Собственно геологические исследов.**	**тенге**														
	Полевые работы															
	Буровые работы															
1	Вращательное механическое бурение скважин 4 группы Ø 295 мм	ст/см	98,73	9 268 812	8,23	772 401	93 880,40	8,23	772 401	8,23	772 401	98,73	9 268 812	772 401	772 401	9 268 812
		п.м	1200,00		100,00		7724,01	100,00		100,00		1200,00				
2	Вращательное механическое бурение скважин 4 группы Ø 190 мм	ст/см	269,90	40 315 503	23,83	3 559 625	149 372,00	23,83	3 559 625	23,83	3 559 625	269,90	40 315 503	3 559 625	3 559 625	40 315 503
		п.м	3400,00		300,20		11 857,50	300,20		300,20		3400,00				
3	Вспомогательные работы в скважинах 4 группы	ст/см	244,40	14 566 904	20,37	1 213 908	59 602,720	20,37	1 213 908	20,37	1 213 908	244,40	14 566 904	1 213 908	1 213 908	14 566 904
4	Монтаж-демонтаж ст. 1БА 15 В на скважинах 4 группы Ø 295 мм	м/д	12,00	3 958 312	1,00	329 859	329 859,340	1,00	329 859	1,00	329 859	12,00	3 958 312	329 859	329 859	3 958 312
5	Производственный траспорт	м/см	184,32	2 489 521	15,36	207 465	13 506,88	15,36	207 465	15,36	207 465	184,32	2 489 521	207 465	207 465	2 489 521
	Геофизические исследования в скважинах															
6	ГИС	отр/см	8,01	198 267	0,67	16 526	24 758,58	0,00	0	0,00	0	7,34	181 741	0	0	181 741
7	Переезды при ГИС	отр/см	24,50	1 216 398	2,04	101 366	49 648,89	0,00	0	0,00	0	22,46	1 115 032	0	0	1 115 032
8	Недозагрузка	отр/см	13,93	389 580	1,16	32 465	27 966,95	0,00	0	0,00	0	12,77	357 115	0	0	357 115
	Опытные работы															
9	Подготовка, ликвидация опытных откачек буровой бригадой ст. 1БА 15 В	бр/см	21,684	575 574	1,807	47 964	26 543,71	0,000	0	0,000	0	19,877	527 610	0	0	527 610
10	Проведение опытных работ буровой бригадой ст. 1БА 15 В	бр/см	432,00	6 159 930	36,00	513 327	14 259,10	0,000	0	0,000	0	396,00	5 646 603	0	0	5 646 603
11	Восстанавление уровня	бр/см	36,00	144 866	3,00	12 072	4 024,04	0,000	0	0,000	0	33,00	132 794	0	0	132 794
12	Подготовка, ликвидация опытных откачек насосом ЭЦВ 6	бр/см	19,08	460 490	1,59	38 374	24 134,70	0,000	0	0,000	0	17,49	422 116	0	0	422 116
13	Проведение опытных откачек насосом ЭЦВ 6	бр/см	216,00	1 979 290	18,00	164 940	9 163,38	0,000	0	0,000	0	198,00	1 814 350	0	0	1 814 350
14	Восстанавление уровня	бр/см	36,00	130 344	0,00	0	3 620,67	0,000	0	0,000	0	36,00	130 344	0	0	130 344
15	Изготовление фильтров Ø 146 мм	м	434,00	5 929 950	36,17	494 162	13 663,48	36,17	494 162	36,17	494 162	434,00	5 929 950	494 162	494 162	5 929 950
16	Прокладка, разборка временного водоотвода	бр/см	37,92	990 704	3,16	82 558	26 126,17	0,00	0	0,00	0	34,76	908 146	0	0	908 146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Оборудование скважин оголовками	шт	12,00	278 510	0,00	0	10 315,18	0,00	0	0,00	0	12,00	278 510	0	0	278 510
18	Изготовление крышек оголовков	шт	12,00	59 978	0,00	0	4 998,17	0,00	0	0,00	0	12,00	59 978	0	0	59 978
19	Установка реперов на скважине	шт	12,00	139 255	0,00	0	11 604,58	0,00	0	0,00	0	12,00	139 255	0	0	139 255
20	Трубы, оставляемые в скважинах	м	4666,00	36 851 975	437,97	3 459 059	7 897,98	100,00	789 798	100,00	789 798	4328,03	34 182 714	789 798	789 798	34 182 714
	Режимные наблюдения															
21	Измерение уровня воды	бр/см	9,55	37 758	9,55	37 758	3 954,51	1,61	6367	1,61	6367	1,61	6 367	6367	6367	6 367
22	Подготовка, ликвидация и проведение прокачек ст. УГБ-50М	бр/см	34,00	728 069	34,00	728 069	21 668,71	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	Передвижение наблюдателя	бр/см	57,60	777 640	57,60	777 640	13 500,69	9,71	131092	9,71	131092	9,71	131 092	131092	131092	131 092
24	Топографическая привязка скважин	скв	0,80	6 770	0,80	6 770	8 420,58	0,53	4463	0,53	4463	0,53	4 463	4463	4463	4 463
25	Строительство в поле, 1,5 %	тенге		1 914 816		0			0		0		1 914 816	0	0	1 914 816
26	Организация работ, 1,5 %	тенге		1 896 570		0			0		0		1 896 570	0	0	1 896 570
27	Ликвидация работ, 1,2 %	тенге		1 517 256		1 517 256			758628		758628		758628	758628	758628	758628
28	Лабораторные работы	тенге		1 357 524		1 357 524			207400		207400		207 400	207400	207400	207 400
	Камеральные работы	тенге		**1 588 606**		**1 588 606**							0			0
29	Составление отчета	отр/мес	5,00	1 588 606	5,00	1 588 606	317721,13	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
II	**Сопутствующие работы и затраты**	**тенге**		**11 867 973**		**4 844 592**			**2 377 689**		**2 377 689**		**9 401 068**	**2 377 689**	**2 377 689**	**9 401 068**
30	Транспортировка, 6 %	тенге		4 096 715		1 096 715			900 000		900 000		3 900 000	900 000	900 000	3 900 000
31	Рекультивация земель	чел/см	9,87	23 379	0,00	0	2368,72	0	0	0	0	9,87	23 379	0	0	23 379
32	Рецензия	тенге		300 000		300 000			0		0		0	0	0	0
33	Полевое довольствие	тенге		7 447 868		3 447 868			1 477 689		1 477 689		5 477 689	1 477 689	1 477 689	5 477 689
III	**Подрядные работы**	**тенге**		**60 000**		**60000**			**40000**		**40000**		**40000**	**40000**	**40000**	**40000**
34	Баканализ в СЭС	проба		60 000		60000			40000		40000		40000	40000	40000	40000
IV	**Всего по объекту**	**тенге**		**147 857 142**		**21 964 286**			10 892 857		**10 892 857**		**136 785 714**	**10 892 857**	**10 892 857**	**136 785 714**
V	**Аванс**	**тенге**														
VI	НДС 12 %	тенге		17 742 858		2 635 714			1 307 143		1 307 143		16 414 286	1 307 143	1 307 143	16 414 286
VII	Всего с учетом НДС	тенге		165 600 000		24 600 000			12 200 000		12 200 000		153 200 000	12 200 000	12 200 000	153 200 000

от Исполнителя

Генеральный директор _____ С.Т. Мустафаев

Главный бухгалтер _____ Ж.Т. Нигматова

Главный гидрогеолог _____ В.А. Смоляр

от Заказчика

И.О. Руководителя МД "Южказнедра" _____ С.З Кыдырманов

Заместитель руководителя МД "Южказнедра" _____ Б.А. Ерубаев

Начальник отдела экономики, финансирования и бух.учета _____ А.У. Байгелова

Начальник отдела гидрогеологии и ОГП _____ Б.Д. Айдымбеков