СЧЕТ-ФАКТУРА № 15 от 24 июля 2017 года

Поставщик	ТОО "Капстройгрупп-Т"
ИИН (БИН) поставщика	БИН 050840000576
РНН и адрес места нахождения поставщика	РНН 600500547640 050036, Республика Казахстан, г Алматы, мкр Мамыр-7 зд 8/5
Расчетный счет поставщика №	KZ839140022203KZ00ED в банке ДБ АО Сбербанк г Алматы, БИК SABRKZKA
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС	серия 60001 № 0013410 от 04.10.2012
Договор (контракт) на поставку	Контракт №UI159520 РО 4512543831
Условия оплаты по контракту (договору)	безналичный расчет
Пункт назначения	
Поставка осуществлена по доверенности	
Способ отправления	
Товарно-транспортная накладная	
Грузоотправитель	
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал Аджип Каспиан Си Б.В.
БИН и адрес места нахождения покупателя	951241000676, Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Әйтеке Би, д.55
Расчетный счет покупателя №	KZ18[illegible]0324518 в АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	970441000307, Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Кулманова, д.23, 8 этаж
Расчетный счет покупателя №	KZ558320 1T0300245005 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД." в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	981241000808, Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19
Расчетный счет покупателя №	KZ6883201T0300346006 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "КННК Казахстан Б.В."
БИН и адрес места нахождения покупателя	130641014271, Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул. Әйтеке Би, д.55
Расчетный счет покупателя №	KZ139490861005214020 в АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»), БИК ATYNKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV" - "Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	971241001846, Республика Казахстан, 060002, г.Атырау, ул.Азаттык 2Д, литер Б
Расчетный счет покупателя №	KZ738320 1T0300231004 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	930641000433, Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Сатпаева, д.19, офис 302
Расчетный счет покупателя №	KZ498320 1T0300038018 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "КМГ Кашаган Б.В." в Республике Казахстан
БИН и адрес места нахождения покупателя	060441007176, Республика Казахстан, 060002, г. Атырау, ул. Валиханова, д.6, 3 этаж, офис 302
Расчетный счет покупателя №	KZ746010111000028685 в Астанинском региональном филиале АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, Кбе 27
Получатель/Плательщик/Поверенный участников договора о совместной деятельности	Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."
БИН и адрес места нахождения плательщика	600900133045 (000241000874), Республика Казахстан, 060002, г.Атырау, ул.Смагулова, д.1, бизнес-центр "Шагала"
Расчетный счет плательщика №	KZ269260801150824002 в Атырауском филиале АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX, Кбе 27

№	Наименование товара (работ, услуг)	Единица измерения	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по контракту №UI159520 Строительство 60-ти квартирного 3-х этажного жилого дома пос Доссор Макатского района акт выполненных работ 16 за июль 2017 года				38 901 063,52	12%	4 668 127,62	43 569 191,14		
2	Строительно-монтажные работы по контракту №UI159520 Строительство 60-ти квартирного 3-х этажного жилого дома пос Доссор Макатского района акт выполненных работ 17 за июль 2017 года				7 126 514,81	12%	855 181,78	7 981 696,59		
	ВСЕГО по счету-фактуре				46 027 578,33		5 523 309,40	51 550 887,73		

Доля участия	включая						
240/1428	Филиал Аджип Каспиан Си Б.В.	7 736 727,45	12%	928 287,29	8 664 014,74		
240/1428	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан	7 736 727,45	12%	928 287,29	8 664 014,74		
108/1428	Филиал "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД." в Республике Казахстан	3 481 077,35	12%	417 729,28	3 898 806,63		
119/1428	Филиал "КННК Казахстан Б.В."	3 835 631,53	12%	460 275,78	4 295 907,31		
240/1428	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан	7 736 727,45	12%	928 287,29	8 664 014,74		
240/1428	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан	7 736 727,45	12%	928 287,29	8 664 014,74		
241/1428	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "КМГ Кашаган Б.В." в Республике Казахстан	7 767 699,68	12%	932 155,18	8 700 114,83		

Руководитель организации [illegible] Выдал (ответственное лицо поставщика) Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер Емберг[illegible] Ембергенова А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Commercial Invoice

North Caspian Operating Company N.V. (NCOC N.V.) **FEE NOTE**
Smagulov Street 1
060002 Atyrau, Republic of Kazakhstan

DATE 24.07.2017
ДАТА
FEE NOTE # 15
СЧЕТ №

For the services rendered – За услуги оказанные:
Act # 16 for performed work and operating costs on project
"Construction of three-storey residential building for 60 apartments in Dossor village, Makat District"
accordance with Contract UI159520 PO No. 4512543831
Act # 17 for performed work and operating costs on project
"Construction of three-storey residential building for 60 apartments in Dossor village, Makat District"
accordance with Contract UI159520 PO No. 4512543831

Акт 16 За выполненные работы и производственные затраты по проекту
«Строительство 60-ти квартирного 3-х этажного жилого дома пос. Доссор Макатского района»,
согласно Контракту UI159520 PO №4512543831

Акт 17 За выполненные работы и производственные затраты по проекту
«Строительство 60-ти квартирного 3-х этажного жилого дома пос. Доссор Макатского района»,
согласно Контракту UI159520 PO №4512543831

Sub Total – Итого	**46 027 578,33** тенге
VAT – НДС 12%	**5 523 309,40 тенге**
Total – Всего стоимость на сумму	**51 550 887,73 тенге**
15% удержания согласно пункта 4.2/ 15% withholding according to paraggraph 4.2	**6 904 136,75** тенге
5% удержания согласно пункта 4.5/ 5% withholding according to paragraph 4.5	**2 301 378,92** тенге
Payable upon presentation – Подлежит оплате при предъявлении	**42 345 372,06** тенге

Engagement Ref.:
On service # 1 to VAT-invoice # 15 dd. 24.07.2017

Please remit the amount due to our bank as follows:
Пожалуйста, перечислите причитающуюся сумму на следующий счет в банке:
Bank name: Sberbank
Bank Address/location: Republic of Kazakhstan, Almaty
Bank Identification Number: 050940000576
Bank Account Number: KZ83914002203KZ003ED
Account type (Currency): KZT (Kazakhstani Tenge)
Swift Code BIC: SABRKZKA
KBE Code: 17
KNP Code: 821

Contractor
Kapstroygroup-T LLP

Director
Ishnazarov Bolat Ramatdinovich

BIN/БИН

000241000874

CLIENT: The Branch of North Caspian Operating Company N.V. on behalf of PSA Contracting Companies',
Chagala Business Centre, 1 Smagulov str., Atyrau city, 060002, the Republic of Kazakhstan. Tel: +7 7122 923300/
ЗАКАЗЧИК: Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." от имени Подрядных Компаний по СРП',
Республика Казахстан, 060002, г.Атырау, ул.Смагулова, д.1, бизнес-центр "Шагала", Тел: +7 7122 923300
(full name, address, information on means of communication / полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

050940000576

EXECUTOR: _ "Kapstroygrupp-T" LLP, 050036, 8/5 micrd Mamyr 7, Almaty, Kazakhstan, 8727 3468913,3468912
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Капстройгрупп-Т", г.Алматы,мкр Мамыр-7 , дом 8/5, 8727 3468913,3468912
(full name, address, information on means of communication / полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Номер документа / Document No.	Дата составления / Date prepared
15	24.07.2017

Contract / Контракт _____No. UI159520 dated/от "01" апрель/april 2016 года/year

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) ПО ПРОЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ / ACT OF WORKS PERFORMED (SERVICES RENDERED) FOR SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS *

Номер по порядку/ Sequential number	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)/ Description of works (services) (types in accordance with technical specifications, job, work schedule (services) if any)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**/Date of works performing (services execution)***	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***/ Data on research reports, marketing, consultation and other services (date, No., number of pages) (if any)***	Единица измерения / Unit of measure	Выполнено работ (оказано услуг) / Works performed (services provided)		
					количество / quantity	цена за единицу / unit price	стоимость/ value
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по контракту UI159520 «Строительство 60-ти квартирного 3-х этажного жилого дома пос Доссор Макатского района»/Construction work according to contract UI159520 "Construction of three-storey residential building for 60 apartments in Dossor village, Makat District"	24.07.2017		услуга/service	1	43569191,14	43569191,14
2	Строительно-монтажные работы по контракту UI159520 «Строительство 60-ти квартирного 3-х этажного жилого дома пос Доссор Макатского района»/Construction work according to contract UI159520 "Construction of three-storey residential building for 60 apartments in Dossor village, Makat District"			услуга/service		7981696,59	7981696,59
3							
				Итого / Total	1	x	51550887,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика / Data on use of stock received from client_____
наименование, количество, стоимость / description, quantity, value

СДАЛ (ИСПОЛНИТЕЛЬ) / SUBMITTED BY (EXECUTOR):

Директор/Director / _____ / Ишназаров Б.Р./Ishnazarov B.R
(Должность, подпись, расшифровка подписи / Position, signature, print name)

МЕСТО ПЕЧАТИ / STAMP HERE

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК) / ACCEPTED BY (CLIENT):

R.Aubekerov, SIP Manager
(Должность (подпись, расшифровка подписи / Position, signature, print name)
Contract Administrator N.Chureyeva
Contract Holder Z.Zhumabekov

Дата подписания (принятия) работ (услуг) / Date of signature (acceptance) works (services) 24.07.17

NCOC N.V.
МЕСТО ПЕЧАТИ / STAMP HERE

* PSA Operator: The Branch of North Caspian Operating Company N.V. / Оператор по СРП: Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."
PSA Contracting Companies: Agip Caspian Sea B.V., ExxonMobil Kazakhstan Inc., INPEX NORTH CASPIAN SEA, LTD, "CNPC Kazakhstan B.V.", Shell Kazakhstan Development BV, Total E & P Kazakhstan, KMG KASHAGAN B.V. / Подрядные Компании по СРП: "Аджип Каспиан Си Б.В.", "ЭксонМобил Казахстан Инк.", "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД", "КННК Казахстан Б.В.", "Шелл Казахстан Девелопмент БВ", «Тоталь Э энд П Казахстан» "КМГ Кашаган Б.В."

Акт №16 выполненных работ и произведенных затрат за июль 2017 года

Заказчик: Управление строительства Атырауской области **БИН:** 050140003056 **Дата составления:** 24.07.2017 г.
Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.) **БИН:** 000241000874
Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т" **БИН:** 050940000576
Контракт: UI159520 Строительство 60-ти квартирного 3-х этажного жилого дома пос.Доссор Макатского района

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Подготовительные работы. Мобилизация.**	объект	1,00	-	-	-	-	-	-				-		-
А	**Здание**														
2	**Общестроительные работы**														
2.1	***Земляные работы***														
2.1.1	Разработка грунтов 2 группы, отвал экскаваторами	м3	4 467,60	-	-	[illegible]	885 433,64	[illegible]	885 433,64	4 467,60	100,00	885 433,64			
2.1.2	Доработка грунта на дне траншей вручную	м3	134,03	-	-	[illegible]	483 009,27	3 603,74	483 009,27	134,03	[illegible]	483 009,27			
2.1.3	Перемещение грунта бульдозерами при перемещении 2 группы грунтов до 110 м	м3	4 601,63	-	-	145,34	668 800,90	145,34	668 800,90	4 601,63	100,00	668 800,90			
2.1.4	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4 601,63	-	-	19,82	91 204,31	19,82	91 204,31	4 601,63	100,00	91 204,31			
2.1.5	Обратная засыпка механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 110 м	м3	1 152,00	-	-	287,37	331 050,24	287,37	331 050,24	1 152,00	100,00	331 050,24			
2.1.6	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	134,03	-	-	1 000,86	134 145,27	1 000,86	134 145,27	134,03	100,00	134 145,27			
2.1.7	Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1 017,97	-	-	75,97	77 335,18	75,97	77 335,18	1 017,97	100,00	77 335,18			
2.2	***Фундаменты***														
2.2.1	Уплотнение грунта катками на пневноколесном ходу 25 т, за десять проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	540,00	-	-	132,13	71 350,20	132,13	71 350,20	540,00	100,00	71 350,20			
2.2.2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ. 150 мм, с пропиткой битумом	м3	165,50	6 600,00	1 092 300,00	1 456,69	241 082,20	8 056,69	1 333 382,20	165,50	100,00	1 333 382,20			
2.2.3	Устройство монолитных фундаментных подушек из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	328,00	31 875,00	10 455 000,00	23 049,42	7 560 209,76	54 924,42	18 015 209,76	328,00	100,00	18 015 209,76			
2.2.4	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класс А-I диаметр 8мм	т	0,10	105 357,14	10 535,71	-	-	105 357,14	10 535,71	0,10	100,00	10 535,71			
2.2.5	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d10 мм	т	4,54	97 321,43	441 450,00	-	-	97 321,43	441 450,00	4,54	100,00	441 450,00			
2.2.6	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	6,53	97 321,43	635 508,93	-	-	97 321,43	635 508,93	6,53	100,00	635 508,93			
2.2.7	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (ФБС 9.4.6 -Т - 244 шт.) - без стоимости блоков	шт	244,00	-	-	1 539,27	375 581,88	1 539,27	375 581,88	244,00	100,00	375 581,88			
2.2.8	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т (ФБС 9.6.6-Т - 120 шт., ФБС 12.6.6-Т - 46 шт., ФБС 12.4.6-Т - 173 шт.) - без стоимости блоков	шт	339,00	-	-	2 166,87	734 568,93	2 166,87	734 568,93	339,00	100,00	734 568,93			
2.2.9	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС 24.4.6-Т - 326 шт.) - без стоимости блоков	шт	326,00	-	-	3 326,28	1 084 367,28	3 326,28	1 084 367,28	326,00	100,00	1 084 367,28			
2.2.10	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т (ФБС 24.6.6-Т - 271 шт.) - без стоимости блоков	шт	271,00	-	-	4 789,58	1 297 976,18	4 789,58	1 297 976,18	271,00	100,00	1 297 976,18			
2.2.11	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	128,59	[illegible]	[illegible]			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.16	Вертикальная гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов горячим битумом за 2 раза	м2	1 106,00	544,80	602 548,80	297,28	328 791,68	842,08	931 340,48	1 106,00	100,00	931 340,48			
2.2.17	Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	394,00	1 149,84	453 036,17	303,89	119 732,66	1 453,73	572 768,83	394,00	100,00	572 768,83			
2.2.18	Кладка цоколя	м3	206,58	17 564,38	3 628 448,79	7 039,03	1 454 122,82	24 603,41	5 082 571,61	206,58	100,00	5 082 571,61			
2.2.19	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)	м2	392,96	5 764,50	2 265 217,92	789,45	310 222,27	6 553,95	2 575 440,19	392,96	100,00	2 575 440,19			
2.2.20	Устройство щебеночного основания толщ 100 мм, с пропиткой битумом	м2	478,00	6 600,00	3 154 800,00	145,55	69 572,90	6 745,55	3 224 372,90	478,00	100,00	3 224 372,90			
2.2.21	Устройство бетонной отмостки из бетона класса В7,5 толщиной 100мм. на с/с цементе	м3	47,80	19 125,00	914 175,00	1 727,55	82 576,89	20 852,55	996 751,89						
2.3	***Армопояс***														
2.3.1	Устройство армопоясов в опалубке из бетона класса В20 на с/с цементе, W4, F50	м3	79,20	31 875,00	2 524 500,00	26 530,95	2 101 251,24	58 405,95	4 625 751,24	79,20	100,00	4 625 751,24			
2.3.2	Каркасы и сетки сталь гладкая класса А-III, d6 мм	т	0,79	105 357,14	83 442,86	-	-	105 357,14	83 442,86	0,79	100,00	83 442,86			
2.3.3	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	3,86	97 321,43	375 660,71	1,00	1,00	97 322,43	375 664,57	3,86	100,00	375 664,57			
2.3.4	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d16 мм	т	0,19	97 321,43	18 491,07	2,00	2,00	97 323,43	18 491,45	0,19	100,00	18 491,45			
2.4	***Кладка стены и перегородок***														
2.4.1	Кладка наружных стен толщиной 640 мм из силикатного кирпича по СТ РК 379-2002 на сложном цементно-песчаном растворе с утеплением из минплиты	м3	1 171,12	21 364,38	25 020 248,02	6 355,27	7 442 786,83	27 719,65	32 463 034,85	1 171,12	100,00	32 463 034,85			
2.4.2	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	241,94	17 857,14	4 320 357,14	-	-	17 857,14	4 320 357,14	241,94	100,00	4 320 357,14			
2.4.3	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E (фиксатор)	м3	7,90	17 857,14	141 071,43			17 857,14	141 071,43	7,90	100,00	141 071,43			
2.4.4	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пленкой толщиной 0,15 мм в один слой	м2	2 634,00	154,02	405 683,04	102,40	269 721,60	256,42	675 404,64	2 634,00	100,00	675 404,64			
2.4.5	Армирование кладки стен и других конструкций в уровне перекрытий	т	2,69	97 321,43	261 794,64	65 158,06	175 275,18	162 479,49	437 069,82	2,69	100,00	437 069,82			
2.4.6	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м	м3	1 303,26	21 345,03	27 818 119,89	7 039,03	9 173 686,24	28 384,06	36 991 806,13	1 303,26	100,00	36 991 806,13			
2.4.7	Кладка внутренних стен вентиляционных каналов и вентшахт на кровле из кирпича марки М100 на растворе М50	м3	85,30	21 345,03	1 820 730,80	7 039,03	600 429,26	28 384,06	2 421 160,06	85,30	100,00	2 421 160,06			
2.4.8	Армирование кладки стен с вентканалами и лестничных клеток	т	2,35	97 321,43	228 705,36	65 158,06	153 121,44	162 479,49	381 826,80	2,35	100,00	381 826,80			
2.4.9	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (лоджий)	м3	262,66	21 345,03	5 606 484,79	7 039,03	1 848 871,62	28 384,06	7 455 356,41	262,66	100,00	7 455 356,41			
2.4.10	Армирование кладки стен лоджий	т	2,63	97 321,43	255 955,36	65 158,06	171 365,70	162 479,49	427 321,05	2,63	100,00	427 321,05			
2.4.11	Кладка перегородок неармированных толщиной 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (из керамического кирпича в санузлах и подвале)	м2	769,98	3 217,03	2 477 046,45	1 615,24	1 243 702,50	4 832,27	3 720 748,94	769,98	100,00	3 720 748,94			
2.4.12	Кладка перегородок неармированных толщиной 1/2 кирпича (силикатного) при высоте этажа до 4 м	м2	1 770,30	3 217,03	5 695 102,90	1 615,24	2 859 459,37	4 832,27	8 554 562,27	1 770,30	100,00	8 554 562,27			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.13	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных (АС лист 7,8 узел 1,2)	м	36,00	631,88	22 747,68	568,14	20 453,04	1 200,02	43 200,72	36,00	100,00	43 200,72			
	Перемычки														
	Сб. ж/б перемычки технического подполья														
2.4.14	Укладка сборных ж/б перемычек из тяжелого бетона класса В15 (3ПБ16-37-30шт , 1ПБ13-1-1шт)	м3	1,24	64 285,71	79 714,29	2 411,30	2 990,01	66 697,01	82 704,30	1,24	100,00	82 704,30			
	Сб. ж/б перемычки 1 этажа														
2.4.15	Укладка сборных ж/б перемычек массой 0,3 т из тяжелого бетона класса В15 (2ПБ30-4-40шт , 5ПБ21-27-50шт , 2ПБ19-3-100шт , 2ПБ13-1-90шт , 3ПБ21-8-20шт , 2ПБ19-3-10шт , 3ПБ16-37-30шт , 1ПБ13-1-60шт , 1ПБ10-1-20шт)	м3	16,40	64 285,71	1 054 285,71	2 411,30	39 545,32	66 697,01	1 093 831,03	16,40	100,00	1 093 831,03			
2.4.16	Укладка сборных ж/б перемычек массой от 0,3 до 0,7 т из тяжелого бетона класса В15 (5ПБ30-27-20шт)	м3	3,28	64 285,71	210 857,14	2 411,30	7 909,06	66 697,01	218 766,21	3,28	100,00	218 766,21			
	Сб. ж/б перемычки 2,3 этажа														
2.4.17	Укладка сборных ж/б перемычек массой 0,3 т из тяжелого бетона класса В15 (2ПБ30-4-80шт , 5ПБ21-27-110шт , 2ПБ19-3-220шт 2ПБ13-1-180шт , 3ПБ21-8-40шт , 2ПБ19-3-20шт , 3ПБ16-37-60шт , 1ПБ13-1-120шт , 1ПБ10-1-40шт)	м3	34,60	64 285,71	2 224 285,71	2 411,30	83 430,98	66 697,01	2 307 716,69	34,60	100,00	2 307 716,69			
2.4.18	Укладка сборных ж/б перемычек массой от 0,3 до 0,7 т из тяжелого бетона класса В15 (3ПБ30-27-40шт)	м3	6,56	64 285,71	421 714,29	2 411,30	15 818,13	66 697,01	437 532,41	6,56	100,00	437 532,41			
2.5	***Перекрытия***														
	Перекрытия технического подполья, 1,2,3 этажа														
2.5.1	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 с заполнением швов раствором (ПК 29 12-8 - 20шт)	м2	69,60	6 990,31	486 525,59	3 567,41	248 291,74	10 557,72	734 817,32	69,60	100,00	734 817,32			
2.5.2	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором (ПК 63 10-8 - 408шт ,ПК 63 12-8 - 512шт , ПК 72 15-8 - 80шт)	м2	7 305,12	7 168,42	52 366 163,78	5 882,92	42 975 436,55	13 051,34	95 341 600,33	7 305,12	100,00	95 341 600,33			
2.5.3	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В25	м3	5,04	27 321,43	137 700,00	34 432,10	173 537,78	61 753,53	311 237,78	5,04	100,00	311 237,78			
2.5.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,55	105 357,14	57 984,36	-	-	105 357,14	57 984,36	0,55	100,00	57 984,36			
2.5.5	Устройство монолитных ж/б перекрытий ПМ1 толщиной 220 мм из бетона класса В25 (ПМ1-5шт)	м3	4,50	22 767,86	102 455,36	1,00	1,00	22 768,86	102 459,86	4,50	100,00	102 459,86			
2.5.6	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм	т	0,18	97 321,43	17 985,00	2,00	2,00	97 323,43	17 985,37	0,18	100,00	17 985,37			
2.5.7	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,14	97 321,43	13 381,70	3,00	3,00	97 324,43	13 382,11	0,14	100,00	13 382,11			
2.5.8	Каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,76	105 357,14	80 176,79	4,00	4,00	105 361,14	80 179,83	0,76	100,00	80 179,83			
2.5.9	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,15	97 321,43	14 306,25	5,00	5,00	97 326,43	14 306,99	0,15	100,00	14 306,99			
2.5.10	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,18	133 928,57	24 589,29	70 931,98	13 023,11	204 860,55	37 612,40	0,18	100,00	37 612,40			
2.5.11	Устройство прокладной паронзоляции из рубероида в два слоя	м2	2 173,27	187,50	407 488,13	204,80	445 085,70	392,30	852 573,82	1 521,29	70,00	596 801,67	651,98	30,00	255 772,15

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.12	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - без стоимости минплиты	м2	2 173,27	-	-	419,50	911 686,77	419,50	911 686,77	1 521,29	70,00	638 180,74	869,31	40,00	364 674,71
2.5.13	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	м3	447,69	17 857,14	7 994 464,29			17 857,14	7 994 464,29	179,08	40,00	3 197 785,71			
2.5.14	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ 35 мм	м2	2 173,27	1 068,73	2 322 627,98	386,47	839 903,66	1 455,20	3 162 531,64	1 303,96	60,00	1 897 518,98	869,31	40,00	1 265 012,66
2.6	*Проемы*														
	Оконные проемы														
2.6.1	Установка оконных блоков О-1, О-2 (ОПВ2 16-16 -220 шт) из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - по одной поворотными и поворотно откидными створьями площадью проема более 2 м2	м2	563,20	13 392,86	7 542 857,14	1 410,45	794 365,44	14 803,31	8 337 222,58	563,20	100,00	8 337 222,58			
2.6.2	Установка оконных блоков О-4 (ОПВ2 0,4-0,9 - 30шт) из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно фурнитурой однозлементные поворотные площадью проема до 2 м2	м2	10,80	13 392,86	144 642,86	1 770,49	19 121,29	15 163,35	163 764,15	10,80	100,00	163 764,15			
2.6.3	Установка двери балконных О-2 (ОПВ2 0,91-2,45 - 60шт) из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой/площадью проема до 3 м2	м2	133,77	15 178,57	2 030 437,50	1 757,28	235 071,35	16 935,85	2 265 508,85	133,77	100,00	2 265 508,85			
2.6.4	Установка подоконных досок из ПХВ длиной 1700 мм, шириной 400 мм, с герметизацией стыков монтажной пеной	м	374,00	-	-	518,60	193 956,40	518,60	193 956,40	299,20	80,00	155 165,12			
2.6.5	Установка водоотливов оконных из оцинкованных стали с полимерным покрытием - 101 м2	м	404,00	1 446,43	584 357,14	343,53	138 786,12	1 789,96	723 143,26						
	Ограждения балконов														
2.6.6	Установка ограждения лоджий БО-3 (ОПВ2 6,82-2,83 - 60шт) из ПВХ профилей	м2	1 158,04	4 125,00	4 776 898,50	1 288,23	1 491 816,72	5 413,23	6 268 715,22	1 065,39	92,00	5 767 218,00			
	Дверные проемы														
	Двери наружные														
2.6.7	Установка деревянных дверей Д-4 (ДН 21-9У -5 шт), Д-5 (ДН 21-9 -5 шт)	м2	19,95	21 258,04	424 097,81	1 678,00	33 476,10	22 936,04	457 573,91						
2.6.8	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	компл	10,00	642,86	6 428,57	-	-	642,86	6 428,57						
2.6.9	Установка металлических дверей Д-6 (ДСВ 15-9 -11 шт) - без стоимости дверей	м2	14,85	-	-	2 259,36	33 551,50	2 259,36	33 551,50						
2.6.10	Двери металлические Д-6, окрашенные	шт	11,00	44 642,86	491 071,43			44 642,86	491 071,43						
	Двери внутренние														
2.6.11	Установка дверных блоков однопольных с глухими полотнами, внутренние в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (ДГ 21-8П - 60шт , ДГ 21-9П - 270шт , ДГ 21-10П -30шт)	м2	674,10	14 883,93	10 033 256,25	1 678,00	1 131 139,80	16 561,93	11 164 396,05						
2.6.12	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл	360,00	642,86	231 428,57			642,86	231 428,57						
2.6.13	Установка замков врезных латунных с цилиндровыми механизмами	шт	370,00	1 357,14	502 142,86	396,38	146 660,60	1 753,52	648 803,46						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 6 14	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	35,00	1 357,14	47 500,00			1 357,14	47 500,00						
2.7	*Внутренняя отделка*														
2 7 1	Устройство теплоизоляции наружных стен с внутренней стороны из минватой "ISOVER" и общить гипсокартоном по металлическому каркасу толщиной 50 мм	м2	398,40	892,86	355 714,29	4 138,85	1 648 917,84	5 031,71	2 004 632,13	398,40	100,00	2 004 632,13			
2 7 2	Штукатурка оконных и дверных откосов цементно-песчаным раствором	м2	1 019,55	577,11	588 394,03	2 275,87	2 320 363,26	2 852,98	2 908 757,29	1 019,55	100,00	2 908 757,29			
2 7 3	Штукатурка улучшенная поверхностей цементно-известковым раствором стен	м2	12 421,90	539,31	6 699 273,52	881,94	10 955 370,49	1 421,25	17 654 644,01	7 414,50	59,69	10 537 869,25			
2 7 4	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	155,70	577,11	89 856,26	994,25	154 804,73	1 571,36	244 660,99	77,85	50,00	122 330,49			
2 7 5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщ до 5мм потолков	м2	5 008,60	257,14	1 287 925,71	753,12	3 772 076,83	1 010,26	5 060 002,55	3 005,16	60,00	3 036 001,53	500,86	10,00	506 000,25
2 7 6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщ до 1мм стен (финиш)	м2	12 820,30	257,14	3 296 648,57	545,02	6 987 319,91	802,16	10 283 968,48	6 410,15	50,00	5 141 984,24			
2 7 7	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм оконных и дверных откосов	м2	1 019,55	257,14	262 170,00	1 043,80	1 064 206,29	1 300,94	1 326 376,29	305,87	30,00	397 912,89			
2 7 8	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	13 839,85	236,25	3 269 664,56	475,65	6 582 924,65	711,90	9 852 589,22						
2 7 9	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	5 008,60	236,25	1 183 281,75	594,57	2 977 963,30	830,82	4 161 245,05						
2 7 10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1 352,40	2 932,14	3 965 426,14	2 401,39	3 247 639,84	5 333,53	7 213 065,97	405,72	30,00	2 163 919,79	394,32	29,16	2 103 117,55
2.8	*Полы*														
	Полы пожара														
2 8 1	Устройство стяжки из ц/п раствора М150, толщиной 80 мм	м3	87,64	2 442,80	214 086,99	594,57	52 108,11	3 037,37	266 195,11						
2 8 2	Устройство стяжки выравнивающие из ц/п раствора М150, толщ 80 мм	м3	87,64	2 442,80	214 086,99	346,83	30 396,18	2 789,63	244 483,17						
	Полы 1-го этажа, тип 1														
2 8 3	Устройство стяжки из ц/п раствора М150, толщиной 20 мм	м2	49,60	610,70	30 290,72	459,14	22 773,34	1 069,84	53 064,06						
2 8 4	Устройство покрытий из керамических плиток толщ 10 мм, на клею	м2	49,60	2 466,08	122 317,36	1 436,87	71 268,75	3 902,95	193 586,11	29,76	60,00	116 151,67			
2 8 5	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	85,90	1 210,38	103 971,55	327,01	28 090,16	1 537,39	132 061,71						
	Тип 2														
2 8 6	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит теплоизоляционные, ISOVER OL-K-30, толщиной 30 мм	м2	91,00	535,71	48 750,00	363,25	33 055,75	898,96	81 805,75	36,40	40,00	32 722,30			
2 8 7	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки ПВХ толщиной 0,15 мм на на мастике в 2 слоя	м2	91,00	154,02	14 015,63	264,25	24 046,75	418,27	38 062,38	36,40	40,00	15 224,95			
2 8 8	Устройство стяжки из ц/п раствора М150 толщиной 20 мм	м2	91,00	610,70	55 573,70	459,14	41 781,74	1 069,84	97 355,44	36,40	40,00	38 942,18			
2 8 9	Устройство покрытий из керамических противоскользящих плиток толщиной 10 мм, на клею	м2	91,00	2 466,08	224 412,90	1 436,87	130 755,17	3 902,95	355 168,07	36,40	40,00	142 067,23			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.8.10	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	173,00	1 210,38	209 395,55	327,01	56 572,73	1 537,39	265 968,28	103,80	60,00	159 580,97			
	Тип 3														
2.8.11	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит теплоизоляционные, ISOVER OL-K-30, толщиной 30 мм	м2	1 395,22	535,71	747 439,29	363,35	506 953,19	899,06	1 254 392,47	697,61	50,00	627 196,24			
2.8.12	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки ПВХ толщиной 0,15 мм на на мастике в 2 слоя	м2	1 395,22	154,02	214 888,79	264,25	368 686,89	418,27	583 575,68	697,61	50,00	291 787,84			
2.8.13	Устройство стяжки из ц/п раствора М150 толщиной 45 мм	м2	1 395,22	1 374,08	1 917 136,92	492,17	686 685,43	1 866,25	2 603 822,35	697,61	50,00	1 301 911,17			
2.8.14	Устройство покрытий из линолеума с теплозвукоизолирующей подосновой	м2	1 395,22	1 624,11	2 265 986,77	482,26	672 858,80	2 106,37	2 938 845,57						
2.8.15	Устройство деревянных плинтусов	м	1 520,50	225,45	342 791,29	128,82	195 870,81	354,27	538 662,10						
	Тип 4														
2.8.16	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит теплоизоляционные, ISOVER OL-K-30, толщиной 30 мм	м2	193,60	535,71	103 714,29	363,25	70 325,20	898,96	174 039,49	135,52	70,00	121 827,64	77,44	40,00	69 615,79
2.8.17	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки ПВХ толщиной 0,15 мм на на мастике в 2 слоя	м2	193,60	154,02	29 817,86	264,25	51 158,80	418,27	80 976,66	135,52	70,00	56 683,66	77,44	40,00	32 390,66
2.8.18	Устройство стяжки из ц/п раствора М150 толщиной 20 мм	м2	193,60	610,70	118 231,52	459,14	88 889,50	1 069,84	207 121,02	135,52	70,00	144 984,72	77,44	40,00	82 848,41
2.8.19	Устройство покрытий из керамических противоскользящих плиток толщиной 10 мм, на клею	м2	193,60	2 466,08	477 432,27	1 436,87	278 178,03	3 902,95	755 610,31	135,52	70,00	528 927,21	77,44	40,00	302 244,12
	Полы 2-3-го этажа, тип 1														
2.8.20	Устройство стяжки из ц/п раствора М150, толщиной 20 мм	м2	155,70	610,70	95 085,99	459,14	71 488,10	1 069,84	166 574,09	46,71	30,00	49 972,23			
2.8.21	Устройство покрытий из керамических плиток толщ. 10 мм, на клею	м2	155,70	2 466,08	383 968,00	1 436,87	223 720,66	3 902,95	607 688,66	46,71	30,00	182 306,60			
2.8.22	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	171,80	1 210,38	207 943,10	327,01	56 180,32	1 537,39	264 123,42	51,54	30,00	79 237,03			
	Тип 2														
2.8.23	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки ПВХ толщиной 0,15 мм на на мастике в 2 слоя	м2	182,00	154,02	28 031,25	264,25	48 093,50	418,27	76 124,75	163,80	90,00	68 512,28	109,20	60,00	45 674,85
2.8.24	Устройство стяжки из ц/п раствора М150 толщиной 20 мм	м2	182,00	610,70	111 147,40	459,14	83 563,48	1 069,84	194 710,88	163,80	90,00	175 239,79	109,20	60,00	116 826,53
2.8.25	Устройство покрытий из керамических противоскользящих плиток толщиной 10 мм, на клею	м2	182,00	2 466,08	448 825,80	1 436,87	261 510,34	3 902,95	710 336,14	54,60	30,00	213 100,84			
2.8.26	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	346,00	1 210,38	418 791,11	327,01	113 145,46	1 537,39	531 936,57	103,80	30,00	159 580,97			
	Тип 3														
2.8.27	Устройство стяжки из ц/п раствора М150 толщиной 45 мм	м2	2 790,44	1 374,08	3 834 273,84	492,17	1 373 370,85	1 866,25	5 207 644,70	2 232,35	80,00	4 166 115,76	558,09	20,00	1 041 528,94
2.8.28	Устройство покрытий из линолеума с теплозвукоизолирующей подосновой	м2	2 790,44	1 624,11	4 531 973,54	482,26	1 345 717,59	2 106,37	5 877 691,13						
2.8.29	Устройство деревянных плинтусов	м	3 041,00	225,45	685 582,59	128,82	391 741,62	354,27	1 077 324,21						
	Тип 4														
2.8.30	Устройство стяжки из ц/п раствора М150 толщиной 20 мм	м2	387,20	610,70	236 463,04	459,14	177 779,01	1 069,84	414 242,05	309,76	80,00	331 393,64	309,76	80,00	331 393,64
2.8.31	Устройство покрытий из керамических противоскользящих плиток толщиной 10 мм, на клею	м2	387,20	2 466,08	954 864,55	1 436,87	556 356,06	3 902,95	1 511 220,61						
2.9	***Лестничная клетка (5шт)***														
2.9.1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, по ж/бетонным и каменным опорам (без стоимости металлопроката)	т	7,27	-	-	63 916,07	464 544,55	63 916,07	464 544,55	7,27	100,00	464 544,55			
2.9.2	Швеллеры из горячекатанного проката N22 (косоур)	т	4,02	120 535,71	484 003,93			120 535,71	484 003,93	4,02	100,00	484 003,93			
2.9.3	Швеллеры из углеродистой стали кипящей, полуспокойной N22 (балка)	т	3,25	120 535,71	392 054,46			120 535,71	392 054,46	3,25	100,00	392 054,46			
2.9.4	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	7,27	9 356,48	68 003,27	5 612,06	40 788,68	14 968,54	108 791,95						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9.5	Монтаж ограждения лестницы	т	1,60	120 535,71	192 322,93	57 593,83	91 894,87	178 129,54	284 217,80						
2.9.6	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	8,86	23 000,00	203 863,03			23 000,00	203 863,03						
2.9.7	Устройство монолитных ж/бетонных лестничных площадок из бетона класса В22,5	м3	13,15	27 321,43	359 276,79	23 462,32	308 529,51	50 783,75	667 806,29	13,15	100,00	667 806,29			
2.9.8	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	1,46	97 321,43	142 128,21			97 321,43	142 128,21	1,46	100,00	142 128,21			
2.9.9	Устройство монолитных ж/б опорных подушек ОП-1 из бетона класса В22,5, армированных сеткой из арматуры класса А-III, d 6м	м3	0,76	22 767,86	17 212,50	26 530,95	20 057,40	49 298,81	37 269,90	0,76	100,00	37 269,90			
2.9.10	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием (ЛС-12 -265шт, ЛСВ-12 -30шт, ЛСН-12- 25шт)	м	387,30	10 456,54	4 049 817,94	3 408,86	1 320 251,48	13 865,40	5 370 069,42	387,30	100,00	5 370 069,42			
2.9.11	Устройство опорных плит из бетона класса В22,5	м3	1,30	27 321,43	35 517,86	26 530,95	34 490,24	53 852,38	70 008,09						
2.9.12	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,01	120 535,71	904,02	70 931,98	531,99	191 467,69	1 436,01						
2.9.13	Монтаж лестниц пожарных	т	0,21	120 535,71	24 788,17	63 916,07	13 144,34	184 451,78	37 932,51						
2.9.14	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,21	23 000,00	4 729,95			23 000,00	4 729,95						
2.9.15	Установка люков однопольные ДЛ 0,85-0,95 - 5 шт	м2	4,04	2 500,00	10 095,00	1 635,06	6 602,37	4 135,06	16 697,37						
2.9.16	Петля накладная	шт	10,00	100,00	1 000,00	-	-	100,00	1 000,00						
2.9.17	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	5,00	200,00	1 000,00		-	200,00	1 000,00						
2.9.18	Завертка оцинкованная	шт	5,00	350,00	1 750,00			350,00	1 750,00						
2.10	*Кровля*														
2.10.1	Установка стропильной системы кровли	м3	61,13	55 584,63	3 397 666,09	27 872,03	1 703 705,71	83 456,66	5 101 371,80	61,13	100,00	5 101 371,80	30,56	50,00	2 550 685,90
2.10.2	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	61,13	3 774,28	230 706,74	1 096,65	67 033,83	4 870,93	297 740,57	42,79	70,00	208 418,40	12,23	20,00	59 548,11
2.10.3	Устройство деревянной обрешетки из доски сеч 100х32мм с огнезащитой	м2	2 983,37	3 239,25	9 663 881,27	2 417,91	7 213 520,16	5 657,16	16 877 401,43	1 790,02	60,00	10 126 440,86	1 193,35	40,00	6 750 960,57
2.10.4	Устройство покрытия кровли без слухового окон из профилированного оцинкованного окрашенного листа НС 44-0,7-1000 толщиной 0,7мм	м2	2 983,37	6 964,29	20 777 041,07	1 806,83	5 390 442,42	8 771,12	26 167 483,49	1 790,02	60,00	15 700 490,09	1 193,35	40,00	10 466 993,40
2.10.5	Устройство прокладной пароизоляции из пленки пароизоляционной Ютафол /3-х слойная ПЭ с армированным слоем из ПЭ полос/ в один слой (расход - 3281,71 м2)	м2	2 983,37	359,38	1 072 148,59	191,58	571 554,02	550,96	1 643 702,62	1 790,02	60,00	986 221,57	1 193,35	40,00	657 481,05
2.10.6	Подшивка карниза досками обшивки толщиной 25мм (5,59м3)	м2	223,65	1 384,58	309 660,42	1 691,22	378 241,35	3 075,80	687 901,78	111,83	50,00	343 950,89	111,83	50,00	343 950,89
2.10.7	Подшивка карниза профлистом оцинкованный С10-1000-0,7 (расход - 3257,2 м2)	м2	223,65	6 964,29	1 557 562,50	1 806,83	404 097,53	8 771,12	1 961 660,03	111,83	50,00	980 830,01	111,83	50,00	980 830,01
2.10.8	Устройство мелких покрытий (конек) из профилированного оцинкованного окрашенного листа толщиной 0,7 мм	м2	83,59	5 178,57	432 876,79	1 806,83	151 032,92	6 985,40	583 909,71						
2.10.9	Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм	т	0,01	20 357,14	230,04			20 357,14	230,04						
2.10.10	Устройство слуховых окон	шт	8,00	4 500,00	36 000,00	7 835,09	62 680,72	12 335,09	98 680,72						
2.10.11	Задвижка накладная	шт	8,00	100,00	800,00			100,00	800,00						
2.10.12	Петля накладная	шт	16,00	200,00	3 200,00			200,00	3 200,00						
2.10.13	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	8,00	350,00	2 800,00			350,00	2 800,00						
2.10.14	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	шт	8,00	4 350,00	34 800,00			4 350,00	34 800,00						
2.10.15	Устройство колпаков над шахтами в 4 канала	колпак	30,00	2 350,00	70 500,00	2 361,76	70 852,80	4 711,76	141 352,80						
2.10.16	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м	156,00	1 446,43	225 642,86	981,04	153 042,24	2 427,47	378 685,10						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лестница для выхода через слуховое окно														
2 10 17	Установка каркаса из брусьев с огнезащитой (лестница)	м3	0,32	53 639,25	17 164,56	28 473,21	9 111,43	82 112,46	26 275,99						
2.11	***Вход в подъезд с пандусом***														
2 11 1	Разработка грунта вручную в грунтах 2 группы	м3	8,75	-	-	3 603,74	31 532,73	3 603,74	31 532,73	8,75	100,00	31 532,73	8,75	100,00	31 532,73
2 11 2	Устройство щебеночной подготовки толщ 100 мм с пропиткой битумом	м3	3,13	6 600,00	20 658,00	1 456,69	4 559,44	8 056,69	25 217,44	2,19	70,00	17 652,21	2,19	70,00	17 652,21
2 11 3	Устройство ж/б фундаментных плит из бетона класса В15	м3	3,35	27 321,43	91 526,79	23 049,42	77 215,56	50 370,85	168 742,34						
2 11 4	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	т	0,20	105 357,14	21 034,55			105 357,14	21 034,55						
2 11 5	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,60	610,70	13 191,12	459,14	9 917,42	1 069,84	23 108,54						
2 11 6	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток с нескользкой поверхностью	м2	21,60	2 466,08	53 267,24	1 436,87	31 036,39	3 902,95	84 303,63						
2 11 7	Установка металлических ограждений без поручня	м	18,83	45 000,00	847 350,00	383,17	7 215,09	45 383,17	854 565,09						
2 11 8	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,19	133 035,71	25 675,89	70 931,98	13 689,87	203 967,69	39 365,76						
2 11 9	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом толщиной 10 мм на цементном растворе стен	м2	3,10	2 932,14	9 089,63	3 372,52	10 454,81	6 304,66	19 544,45						
	Козырек (5шт)														
2 11 10	Монтаж металлоконструкции навеса	т	0,18	114 285,71	20 280,00	45 798,26	8 126,90	160 083,97	28 406,90	0,18	100,00	28 406,90			
2 11 11	Очистка щетками	м2	15,00	-	-	402,99	6 044,85	402,99	6 044,85	15,00	100,00	6 044,85			
2 11 12	Обеспыливание	м2	15,00	-	-	297,28	4 459,20	297,28	4 459,20	15,00	100,00	4 459,20			
2 11 13	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	м2	15,00	110,70	1 660,50	125,52	1 882,80	236,22	3 543,30	15,00	100,00	3 543,30			
2 11 14	Анкерный болт стальной распорный "HILTY" 10х110 мм	шт	20,00	890,00	17 800,00			890,00	17 800,00	20,00	100,00	17 800,00			
2 11 15	Монтаж кровельного покрытия навеса из профилированного оцинкованного листа (цвет белый) С10-899-0.7 толщиной 0.7 мм	м2	18,10	6 964,29	126 053,57	1 806,83	32 703,62	8 771,12	158 757,19						
3	**Свитехнические работы**														
3.1	***Водопровод холодной воды В1***														
3 1 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 15х1,3 мм (Ду=15мм)	м	120,00	553,00	66 360,00	2 398,09	287 770,80	2 951,09	354 130,80	36,00	30,00	106 239,24			
3 1 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 20х1,9 мм (Ду=15мм)	м	420,00	553,00	232 260,00	2 398,09	1 007 197,80	2 951,09	1 239 457,80	126,00	30,00	371 837,34			
3 1 3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 25х2,9 мм (Ду=20мм)	м	270,00	653,00	176 310,00	2 398,09	647 484,30	3 051,09	823 794,30	81,00	30,00	247 138,29			
3 1 4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 32х3,0 мм (Ду=25мм)	м	62,00	925,00	57 350,00	1 889,41	117 143,42	2 814,41	174 493,42	18,60	30,00	52 348,03			
3 1 5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 40х3,7 мм (Ду=32мм)	м	31,00	925,00	28 675,00	1 532,66	47 512,46	2 457,66	76 187,46	9,30	30,00	22 856,24			
3 1 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 50х4,6 мм (Ду=40мм)	м	32,00	1 980,00	63 360,00	2 044,65	65 428,80	4 024,65	128 788,80	9,60	30,00	38 636,64			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 1 7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 63х5,8 мм (Ду=50мм)	м	70,00	1 980,00	138 600,00	1 773,79	124 165,30	3 753,79	262 765,30	21,00	30,00	78 829,59			
3 1 8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR11 диам 76х6,8 мм (Ду=63мм)	м	20,00	1 980,00	39 600,00	1 773,79	35 475,80	3 753,79	75 075,80	6,00	30,00	22 522,74			
3 1 9	Установка кранов шаровых Ру=1 6 Мпа, Dy-15 мм	шт	240,00	2 350,00	564 000,00	2 236,24	536 697,60	4 586,24	1 100 697,60						
3 1 10	Установка кранов шаровых Ру=1 6 Мпа, Dy-20 мм	шт	60,00	3 178,57	190 714,29	2 236,24	134 174,40	5 414,81	324 888,69						
3 1 11	Установка кранов шаровых Ру=1 6 Мпа, Dy-25 мм	шт	20,00	3 857,14	77 142,86	2 236,24	44 724,80	6 093,38	121 867,66						
3 1 12	Установка кранов шаровых Ру=1 6 Мпа, Dy-32 мм	шт	10,00	5 017,86	50 178,57	2 236,24	22 362,40	7 254,10	72 540,97						
3 1 13	Установка гильз в перекрытиях из стальных труб Dy-50 мм	м	31,50	838,39	26 409,38	1 535,97	48 383,06	2 374,36	74 792,43						
3 1 14	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 16	шт	405,00	302,68	122 584,82			302,68	122 584,82						
3 1 15	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 20	шт	31,00	302,68	9 383,04			302,68	9 383,04						
3 1 16	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 25	шт	13,00	302,68	3 934,82			302,68	3 934,82						
3 1 17	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 32	шт	8,00	302,68	2 421,43			302,68	2 421,43						
3 1 18	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 40	шт	17,00	302,68	5 145,54			302,68	5 145,54						
3 1 19	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 50	шт	30,00	302,68	9 080,36			302,68	9 080,36						
3 1 20	Изоляция труб гибкой трубчатой изделиями из вспененного каучука толщиной 13 мм, для труб наружным диам 25мм K-Flex EC	м	36,00	290,10	10 443,63	343,53	12 367,08	633,63	22 810,71						
3 1 21	Изоляция труб гибкой трубчатой изделиями из вспененного каучука толщиной 13 мм, для труб наружным диам 32мм K-Flex EC	м	16,00	292,84	4 685,40	343,53	5 496,48	636,37	10 181,88						
3 1 22	Изоляция труб гибкой трубчатой изделиями из вспененного каучука толщиной 13 мм, для труб наружным диам 40мм K-Flex EC	м	31,00	331,15	10 265,74	343,53	10 649,43	674,68	20 915,17						
3 1 23	Изоляция труб гибкой трубчатой изделиями из вспененного каучука толщиной 13 мм, для труб наружным диам 50мм K-Flex EC	м	32,00	467,99	14 975,77	343,53	10 992,96	811,52	25 968,73						
3 1 24	Изоляция труб гибкой трубчатой изделиями из вспененного каучука толщиной 13 мм, для труб наружным диам 63мм K-Flex EC	м	70,00	580,20	40 614,11	343,53	24 047,10	923,73	64 661,21						
3 1 25	Изоляция труб гибкой трубчатой изделиями из вспененного каучука толщиной 13 мм, для труб наружным диам 76мм K-Flex EC	м	20,00	626,73	12 534,54	343,53	6 870,60	970,26	19 405,14						
	Водомерный узел 1														
3 1 26	Установка кранов шаровых Ру=1.6 Мпа, Dy-20 мм	шт	120,00	3 178,57	381 428,57	2 236,24	268 348,80	5 414,81	649 777,37						
3 1 27	Установка счетчиков для холодной воды с антимагнитной защитой диам 15 "Бетар"	шт	60,00	34 821,43	2 089 285,71	545,02	32 701,20	35 366,45	2 121 986,91						
3 1 28	Установка фильтров сетчатых муфтовых для очистки воды диам 20 "Arco"	шт	60,00	23 214,29	1 392 857,14	340,23	20 413,80	23 554,52	1 413 270,94						
	Водомерный узел 2														
3 1 29	Установка кранов шаровых Ру=1 6 Мпа, Dy-25 мм	шт	60,00	3 857,14	231 428,57	2 236,24	134 174,40	6 093,38	365 602,97						
3 1 30	Установка счетчиков для холодной воды с антимагнитной защитой диам 15 "Бетар"	шт	30,00	34 821,43	1 044 642,86	545,02	16 350,60	35 366,45	1 060 993,46						
3 1 31	Установка фильтров сетчатых муфтовых для очистки воды диам 20 "Arco"	шт	30,00	23 214,29	696 428,57	340,23	10 206,90	23 554,52	706 635,47						
	Общедомовой водомерный узел														
3 1 32	Установки задвижки чугунных фланцевых с обрезиненым клином. PN 10, DN 80 (фланцы DN 80 - 6шт)	шт	3,00	12 767,86	38 303,57	2 183,39	6 550,17	14 951,25	44 853,74						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 1 33	Установка счетчиков для холодной воды с антимагнитной защитой диам. 40 "Бетар"	шт	1.00	34 821,43	34 821,43	545,02	545,02	35 366,45	35 366,45						
3 1 34	Установка манометра с трехходовым краном диам. 15 (манометр МТ3-У, кран 14М1-00-00)	шт	1.00	25 000,00	25 000,00	340,23	340,23	25 340,23	25 340,23						
3 1 35	Установка кранов шаровых Ру=1 6 Мпа. Dy-40 мм	шт	1.00	4 750,00	4 750,00	2 236,24	2 236,24	6 986,24	6 986,24						
3 1 36	Установка кранов шаровых Ру=1 6 Мпа. Dy-50 мм	шт	1.00	4 750,00	4 750,00	1 535,97	1 535,97	6 285,97	6 285,97						
3.2	*Водопровод горячей воды Т3*														
3 2 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб. PP-R напорные армированные диам 20х3,4 мм (Ду=15мм), с гидравлическим испытанием	м	730,00	553,00	403 690,00	2 398,09	1 750 605,70	2 951,09	2 154 295,70	219,00	30,00	646 288,71			
3 2 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб. PP-R напорные армированные диам 25х4,2 мм (Ду=20мм), с гидравлическим испытанием	м	90,00	653,00	58 770,00	1 889,41	170 046,90	2 542,41	228 816,90	27,00	30,00	68 645,07			
3 2 3	Краны шаровые Ру=1 6 Мпа. Dy-15 мм	шт	180,00	2 350,00	423 000,00	2 236,24	402 523,20	4 586,24	825 523,20						
3 2 4	Краны шаровые Ру=1 6 Мпа. Dy-20 мм	шт	60,00	3 178,57	190 714,29	2 236,24	134 174,40	5 414,81	324 888,69						
3 2 5	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 25	шт	405,00	302,68	122 584,82			302,68	122 584,82	121,50	30,00	36 775,45			
3.3	*Канализация К1*														
3 3 1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR17,6 высокой плотности диам. 50х2,9 мм	м	285,00	923,21	263 116,07	852,21	242 879,85	1 775,42	505 995,92	85,50	30,00	151 798,78			
3 3 2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR17,6 высокой плотности диам. 110х6,3 мм	м	622,00	1 000,00	622 000,00	984,34	612 259,48	1 984,34	1 234 259,48	186,60	30,00	370 277,84			
3 3 3	Ревизия Р-100-К-ПНД	шт	40,00	1 723,21	68 928,57			1 723,21	68 928,57	12,00	30,00	20 678,57			
3 3 4	Ревизия Р-50-К-ПНД	шт	20,00	821,43	16 428,57			821,43	16 428,57	6,00	30,00	4 928,57			
3 3 5	Тройник 110х110х110 мм	шт	15,00	1 723,21	25 848,21			1 723,21	25 848,21	4,50	30,00	7 754,46			
3 3 6	Заглушка (прочистка) полиэтиленовая компрессионная д100-ПНД	шт	30,00	446,43	13 392,86			446,43	13 392,86	9,00	30,00	4 017,86			
	Санитарно-техническое оборудование														
3 3 7	Установка умывальников фаянсовых полукруглые со смесителем рычажного типа, с гибкой армированные подводкой и сифоном пластмассовым бутылочным	комплект	60,00	16 071,43	964 285,71	2 880,35	172 821,00	18 951,78	1 137 106,71						
3 3 8	Установка унитазов фаянсовых с косым выпуском, непосредственно соединенным смывным бачком, с гибкой армированные подводкой и сифоном пластмассовым бутылочным	комплект	60,00	39 285,71	2 357 142,86	3 296,55	197 793,00	42 582,26	2 554 935,86						
3 3 9	Установка моек эмалированная со смесителем для мойки и сифоном бутылочным	комплект	60,00	13 392,86	803 571,43	1 704,43	102 265,80	15 097,29	905 837,23						
3 3 10	Установкачугунных эмалированных ванн со смесителем для ванны и сифоном бутылочным	комплект	60,00	33 928,57	2 035 714,29	3 131,39	187 883,40	37 059,96	2 223 597,69						
3.4	*Отопление*														
3 4 1	Установка котлов настенных газовых двухконтурных Baxi Fourtech F в комплекте с коаксильной трубой с отводом	комплект	60	112 321,43	6 739 285,71	53 279,91	3 196 794,60	165 601,34	9 936 080,31						
3 4 2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных водогазопроводных неоцинкованных труб ф32 мм, с гидравлическим испытанием	м	1 841,00	426,79	785 712,50	875,34	1 611 500,94	1 302,13	2 397 213,44	920,50	50,00	1 198 606,72			
3 4 3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных водогазопроводных неоцинкованных труб ф20 мм, с гидравлическим испытанием	м	199,00	267,86	53 303,57	875,34	174 192,66	1 143,20	227 496,23	99,50	50,00	113 748,12			
3 4 4	Установка радиаторов чугунных МС-90, (2298 секция)	кВт	321,72	11 358,00	3 654 095,76	1 734,16	557 913,96	13 092,16	4 212 009,72						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 4 5	Установка термостатического клапана RTD-G Ду 20мм "ДАНФОСС"	шт	222,00	1 920,00	426 240,00	1 076,83	239 056,26	2 996,83	665 296,26						
3 4 6	Установка кранов воздушных типа /Маевского/	шт	222,00	80,00	17 760,00	317,10	70 396,20	397,10	88 156,20						
3 4 7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	358,00	52,80	18 902,40	171,76	61 490,08	224,56	80 392,48						
3 4 8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб и радиаторов эмалью ПФ-115 за два раза	м2	358,00	110,70	39 630,60	138,73	49 665,34	249,43	89 295,94						
3 4 9	Кран спускной 10Б8БК1 Dy 15 мм	шт	120,00	1 725,00	207 000,00			1 725,00	207 000,00						
3 4 10	Кран шаровый 1561п Dy 32 мм	шт	120,00	2 350,00	282 000,00			2 350,00	282 000,00						
3 4 11	Установка решеток вентиляционных АМН 150х150 с 5.904-50	шт	120,00	1 570,00	188 400,00	1 582,21	189 865,20	3 152,21	378 265,20						
3 4 12	Отвод ДУ 32 мм	шт	88,00	250,00	22 000,00			250,00	22 000,00						
3 4 13	Установка электрополотенцесушители DEVI S-образный 40 Вт	шт	60,00	37 500,00	2 250 000,00	1 132,98	67 978,80	38 632,98	2 317 978,80						
4	**Электроснабжение**														
4.1	*Силовое электрооборудование*														
4 1 1	Монтаж вводно-распределительные устройство, типа ВРУ-1-22-22 У.ХЛ4, степень защиты IP54 с переключателем на вводе 400А	комплект	1,00	108 035,71	108 035,71	8 849,16	8 849,16	116 884,87	116 884,87	0,90	90,00	105 196,39			
	Наружный контур заземление электрооборудования														
4 1 2	Заземлитель из уголока стальной размером 50х5 мм, длиной 2,5м, 3 шт (0,05655 т)	м	7,50	455,36	3 415,18	441,30	3 309,75	896,66	6 724,93	7,50	100,00	6 724,93			
4 1 3	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 (шина стальная 40х4 мм - 0,03339т)	м	21,00	205,36	4 312,50	168,46	3 537,66	373,82	7 850,16	21,00	100,00	7 850,16			
4.2	*Электроосвещение*														
4 2 1	Монтаж щита учетно-распределительного на 4 квартиры с замком, типа ЩЭУ6-4х32А в составе: приборы учета счетчик Меркурий 231АМ - 4шт, на вводе автоматические выключатели 1н 32А - 4шт и отходящие автоматические выключатели, типа УЗО 1н 30/0,03А - 4шт	комплект	15,00	45 535,71	683 035,71	4 882,06	73 230,90	50 417,77	756 266,61	13,50	90,00	680 639,95	13,50	90,00	680 639,95
4 2 2	Монтаж щита квартирного ЩК-26 в составе: отходящие автоматические выключатели, типа ВА47-63-1Р16А1н 16А -1шт, ВА47-63-1Р 25In 25А -2шт	комплект	60,00	21 428,57	1 285 714,29	4 882,06	292 923,60	26 310,63	1 578 637,89	54,00	90,00	1 420 774,10	34,00	56,67	894 561,47
	Электроосвещение														
4 2 3	Установка светильников подвесных влагозащищенных с лампой накаливания 60 Вт, 220В, тип НСП02-1х60	шт	46	3 973,21	182 767,86	977,73	44 975,78	4 950,95	227 743,63						
4 2 4	Установка светильников с компактной люминесцентной лампой настенный, потолочный с лампой 15Вт, 220В, 50Гц, защищенный, тип NBT 11 F115	шт	185	3 973,21	735 044,64	1 608,64	297 597,86	5 581,85	1 032 642,50						
4 2 5	Лампы накаливания на 220В, 60Вт типа Б-220-230-60	шт	46,00	267,86	12 321,43			267,86	12 321,43						
4 2 6	Лампы люминесцентная на 220В 15Вт типа КЛ-15Вт	шт	185,00	267,86	49 553,57			267,86	49 553,57						
4 2 7	Установка колодок клемных на 3 контакта, степень защиты IP20	шт	60,00	208,00	12 480,00	4 931,61	295 896,73	5 139,61	308 376,73						
4 2 8	Установка колодок клемных на 2 контакта, степень защиты IP21	шт	240,00	208,00	49 920,00	4 931,61	1 183 586,94	5 139,61	1 233 506,94						
4 2 9	Установка патрона подвесных пластмассовых, степень защиты IP21	шт	150,00	156,00	23 400,00	528,50	79 275,75	684,50	102 675,75						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 2 10	Установка выключателя однополюсного для скрытой установки, 220В 16А, тип ВС116-154-18	шт	300,00	450,00	135 000,00	310,50	93 149,01	760,50	228 149,01						
4 2 11	Установка выключателя сдвоенного для скрытой установки, 220В 16А, тип ВС516-252-18	шт	60,00	840,00	50 400,00	320,41	19 224,37	1 160,41	69 624,37						
4 2 12	Установка выключателя герметического, 220В 16А, степень защиты IP44	шт	86,00	450,00	38 700,00	799,36	68 745,29	1 249,36	107 445,29						
4 2 13	Установка розеток однополюсных с з/к, утопленного типа при скрытой проводке, 220В 16А, тип РС16-152-18	шт	540,00	560,00	302 400,00	396,38	214 044,52	956,38	516 444,52						
4 2 14	Установка розеток однополюсных с з/к, утопленного типа при скрытой проводке, 220В 16А, тип РС16-152-18, герметичная	шт	60,00	560,00	33 600,00	799,36	47 961,83	1 359,36	81 561,83						
4 2 15	Установка розеток двухполюсных с з/к, утопленного типа при скрытой проводке, 220В 16А, тип РС16-152-18	шт	120,00	960,00	115 200,00	759,73	91 167,11	1 719,73	206 367,11						
4 2 16	Установка розеток штепсельных с з/к, утопленного типа при скрытой проводке, 220В 16А, IP54	шт	1,00	560,00	560,00	396,38	396,38	956,38	956,38						
4 2 17	Установка коробок ответвительных пластмассовых, тип У994 У2	шт	120,00	60,00	7 200,00		-	60,00	7 200,00	108,00	90,00	6 480,00	108,00	90,00	6 480,00
4 2 18	Установка коробок ответвительных пластмассовых, тип У197 УХЛ3	шт	210,00	60,00	12 600,00		-	60,00	12 600,00	189,00	90,00	11 340,00	189,00	90,00	11 340,00
4 2 19	Установка коробок установочных пластмассовых, тип У196 УХЛ3	шт	1 046,00	60,00	62 760,00		-	60,00	62 760,00	941,40	90,00	56 484,00	941,40	90,00	56 484,00
4 2 20	Установка крюка для подвески люстр, тип У629 УХЛ4	шт	300,00	940,00	282 000,00	1 572,30	471 690,00	2 512,30	753 690,00						
4 2 21	Установка розеток потолочных, тип РП УХЛ4	шт	300,00	1 380,00	414 000,00	977,73	293 319,00	2 357,73	707 319,00						
4 2 22	Установка звонка с кнопкой управления, тип ЗП-220	шт	60,00	3 820,00	229 200,00	706,88	42 412,80	4 526,88	271 612,80						
4 2 23	Установка ящика протяжной, тип К654 У2	шт	5,00	45 600,00	228 000,00	1 453,39	7 266,95	47 053,39	235 266,95						
4 2 24	Установка ящика с понижающими трансформаторами, тип ЯТП-0,25-220/36В	шт	1,00	45 600,00	45 600,00	1 453,39	1 453,39	47 053,39	47 053,39						
4 2 25	Переносной светильник 36В со шнуром 6м с лампой	шт	1,00	5 890,00	5 890,00	977,73	977,73	6 867,73	6 867,73						
4 2 26	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 15 мм	м	8 750,00	49,11	429 687,50	161,85	1 416 187,50	210,96	1 845 875,00	7 875,00	90,00	1 661 287,50	1 312,50	15,00	276 881,25
4 2 27	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 25 мм	м	1 250,00	80,36	100 446,43	161,85	202 312,50	242,21	302 758,93	1 125,00	90,00	272 483,04	1 125,00	90,00	272 483,04
4 2 28	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 50 мм	м	325,00	223,21	72 544,64	181,67	59 042,75	404,88	131 587,39	292,50	90,00	118 428,65	292,50	90,00	118 428,65
4 2 29	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод медный первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 50 мм2	м	1 035,00	-	-	145,34	150 426,90	145,34	150 426,90	931,50	90,00	135 384,21	931,50	90,00	135 384,21
4 2 30	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод медный первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 25 мм2	м	690,00	-	-	115,61	79 770,90	115,61	79 770,90	621,00	90,00	71 793,81	621,00	90,00	71 793,81
4 2 31	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод медный первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 4,0 мм2	м	50,00	-	-	59,46	2 973,00	59,46	2 973,00	45,00	90,00	2 675,70	45,00	90,00	2 675,70
4 2 32	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод медный первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	16 400,00	-	-	49,55	812 620,00	49,55	812 620,00	14 760,00	90,00	731 358,00	2 460,00	15,00	121 893,00

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.33	Затягивание медный проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 1,5 мм2	м	15 100,00	-	-	49,55	748 205,00	49,55	748 205,00	13 590,00	90,00	673 384,50	2 265,00	15,00	112 230,75
4.2.34	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, напрямой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м	750,00	-	-	251,04	188 280,00	251,04	188 280,00	675,00	90,00	169 452,00	112,50	15,00	28 242,00
	Кабельный материал														
4.2.35	Кабель силовой с медными жилами, марка ВВГ 3х10 мм2	м	750,00	112,50	84 375,00			112,50	84 375,00	675,00	90,00	75 937,50	112,50	15,00	12 656,25
4.2.36	Провод силовой с медной жилой, марки ПВ-1 х 50мм2	м	1 035,00	1 388,39	1 436 986,61			1 388,39	1 436 986,61	931,50	90,00	1 293 287,95	931,50	90,00	1 293 287,95
4.2.37	Провод силовой с медной жилой, марки ПВ-1 х 25мм2	м	690,00	716,07	494 089,29			716,07	494 089,29	621,00	90,00	444 680,36	621,00	90,00	444 680,36
4.2.38	Провод силовой с медной жилой, марки ПВ-1 х 4мм2	м	50,00	81,25	4 062,50			81,25	4 062,50	45,00	90,00	3 656,25	45,00	90,00	3 656,25
4.2.39	Провод силовой с медной жилой, марки ПВ-1 х 2,5мм2	м	16 400,00	52,68	863 928,57			52,68	863 928,57	14 760,00	90,00	777 535,71	2 460,00	15,00	129 589,29
4.2.40	Провод силовой с медной жилой, марки ПВ-1 х1,5мм2	м	15 100,00	32,14	485 357,14			32,14	485 357,14	13 590,00	90,00	436 821,43	2 265,00	15,00	72 803,57
5	*Слаботочные сеть*														
5.1	*Телевидения*														
5.1.1	Установка телевизионных антенн коллективного пользования, тип АТКГ-2 1.3.5.1, АТКГ-4 1.6-12.3, АТКГ-5.1.21-46.6.	шт	15,00	45 897,50	688 462,50	10 561,66	158 424,90	56 459,16	846 887,40						
5.1.2	Установка антенных коробок, тип АК-1	шт	5,00	9 138,34	45 691,70	7 762,42	38 812,10	16 900,76	84 503,80						
5.1.3	Устройство для сложения сигналов, тип УСС-2	шт	5,00	2 922,50	14 612,50	1 314,66	6 573,30	4 237,16	21 185,80						
5.1.4	Установка оборудование телевизионных транзисторных универсальных, тип ОТТУ-6,1	шт	5,00	29 836,08	149 180,40	24 231,95	121 159,75	54 068,03	270 340,15						
5.1.5	Установка металлических ящиков 290х170 для ОТТУ-6,1	шт	5,00	17 583,84	87 919,20	13 936,02	69 680,10	31 519,86	157 599,30						
5.1.6	Прокладка кабеля коаксиальных телевизионных по стене кирпичной, марка РК 75-4-15, гост 11326.22-79	м	75,00	1 773,60	133 020,00	218,01	16 350,75	1 991,61	149 370,75						
5.1.7	Установка мачт, МТ-6-1	шт	5,00	93 152,32	465 761,60	44 539,76	222 698,80	137 692,08	688 460,40						
5.1.8	Устройство абонентское распределительное, тип УАР-6,1	шт	25,00	4 496,32	112 408,00	3 610,35	90 258,75	8 106,67	202 666,75						
5.1.9	Прокладка труб из ПВХ Dн 15 мм	м	72,00	49,11	3 535,71	161,85	11 653,20	210,96	15 188,91						
5.1.10	Установка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали 40х4 мм	м	30,00	205,36	6 160,71	168,46	5 053,80	373,82	11 214,51						
5.1.11	Заземитель вертикальный из уголовой стали, размер 50х5 мм, L=2,5м	шт	6,00	182,14	1 092,86	441,30	2 647,80	623,44	3 740,66						
5.1.12	Установка проводника заземляющего из оцинкованного провода диаметром 10 мм	м	170,00	205,36	34 910,71	449,23	76 369,10	654,59	111 279,81						
5.2	*Телефонизация*														
5.2.1	Установка распредительных шкафов марка КРТМ-1Х20 (в комплекте)	шт	5,00	180 000,00	900 000,00	13 936,02	69 680,10	193 936,02	969 680,10						
5.2.2	Установка розеток телефонных, тип RJ-11	шт	60,00	75,00	4 500,00	696,97	41 818,20	771,97	46 318,20						
5.2.3	Установка ящика протяжных размером 300х300х200 мм	шт	5,00	7 600,00	38 000,00	2 424,52	12 122,60	10 024,52	50 122,60						
5.2.4	Плинт размыкаемый на 10 пар (аналог KRONE)	шт	1,00	220,00	220,00			220,00	220,00						
5.2.5	Муфта разветвительная 50х2, марка SSR-50DC/2	шт	2,00	10 500,00	21 000,00			10 500,00	21 000,00						
5.2.6	Муфта разветвительная 100х2, марка SSR-100DC/2	шт	1,00	13 600,00	13 600,00			13 600,00	13 600,00						
5.2.7	Муфта защита для кабелей связи соединительная, марка МЗС-50	шт	1,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00						
5.2.8	Муфта защита для кабелей связи соединительная, марка МЗС-75	шт	2,00	18 000,00	36 000,00			18 000,00	36 000,00						
5.2.9	Гидрофобный заполнитель для муфты, марка KASC 21-001	кг	2,00	12 450,00	24 900,00			12 450,00	24 900,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.2.10	Соединительный модуль для муфты	шт	3,00	950,00	2 850,00			950,00	2 850,00						
5.2.11	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 32 мм	м	140,00	58,00	8 120,00	181,67	25 433,80	239,67	33 553,80						
5.2.12	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 50 мм	м	90,00	132,00	11 880,00	181,67	16 350,30	313,67	28 230,30						
5.2.13	Затягивание низкочастотных кабелей связи в проложенные трубы емкостью 50х2х0,5 мм, марка ТППэп3	м	105,00	449,00	47 145,00	145,34	15 260,70	594,34	62 405,70						
5.2.14	Затягивание низкочастотных кабелей связи в проложенные трубы емкостью 20х2х0,5 мм, марка ТППэп3	м	185,00	209,00	38 665,00	145,34	26 887,90	354,34	65 552,90						
5.2.15	Ящик стальной запираемый размером 500х500 мм	шт	5,00	3 500,00	17 500,00	2 424,52	12 122,60	5 924,52	29 622,60						
5.2.16	Прокладка в коробах кабелей связи низкочастотных марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	м	790,00	130,00	102 700,00	218,01	172 227,90	348,01	274 927,90						
5.2.17	Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ Dн 25 мм	м	35,00	34,00	1 190,00			34,00	1 190,00						
5.3	*Домофонная сеть*														
5.3.1	Установка домофона, марка Метаком	комплект	5,00	-	-	23 122,09	115 610,45	23 122,09	115 610,45						
5.3.2	Блок вызова, марка МК2003-ТМ	шт	5,00	18 656,00	93 280,00			18 656,00	93 280,00						
5.3.3	Коммутатор координатный ком 80-160/220	шт	4,00	4 085,00	16 340,00			4 085,00	16 340,00						
5.3.4	Трубка квартирная переговорная, марка ТКП-06М	шт	60,00	2 520,00	151 200,00			2 520,00	151 200,00						
5.3.5	Блок питания, марка БП-2У	шт	5,00	6 420,00	32 100,00			6 420,00	32 100,00						
5.3.6	Кнопка выхода, марка КВ-2	шт	5,00	2 915,00	14 575,00			2 915,00	14 575,00						
5.3.7	Доводчик дверной, марка ДС-150	шт	5,00	8 305,00	41 525,00			8 305,00	41 525,00						
5.3.8	Замок электромагнитный, марка ML-400	шт	5,00	19 760,00	98 800,00			19 760,00	98 800,00						
5.3.9	Ключи, марка ТМ 2002	шт	180,00	550,00	99 000,00			550,00	99 000,00						
5.3.10	Затягивание распределительных кабелей в проложенные трубы 10х2х0,4 мм, марка КСПВ	м	150,00	-	-	145,34	21 801,00	145,34	21 801,00						
5.3.11	Затягивание медных проводов в проложенные трубы жилами 2х0,75 мм2, марка КСПВ	м	900,00	-	-	145,34	130 806,00	145,34	130 806,00						
5.3.12	Затягивание распределительных кабелей в проложенные трубы 2х0,4 мм, марка ШВВП	м	90,00	-	-	145,34	13 080,60	145,34	13 080,60						
5.3.13	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 15 мм	м	230,00	45,00	10 350,00	145,34	33 428,20	190,34	43 778,20						
5.3.14	Монтаж кабель каналов ЛМ 10х20 мм, ПВХ	м	840,00	60,00	50 400,00	148,64	124 857,60	208,64	175 257,60						
5.3.15	Установка розеток штепсельных 2-х полюсная для открытия установки с защитными шторками 220В, 16А, 1344	шт	5,00	350,00	1 750,00	396,38	1 981,90	746,38	3 731,90						
6	*Газоснабжение*														
6.1	*Внутреннее газоснабжение*														
6.1.1	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит ПГ-4	шт	60,00	74 283,93	4 457 035,80	1 790,31	107 418,60	76 074,24	4 564 454,40						
6.1.2	Установка бытовых газовых счетчиков СГБ-G4	шт	60,00	39 683,00	2 380 980,00	545,02	32 701,20	40 228,02	2 413 681,20						
6.1.3	Установка сигнализаторов загазованности СЗБО	шт	60,00	8 613,88	516 832,80	6 398,21	383 892,60	15 012,09	900 725,40						
6.1.4	Установка клапанов запорные газовые управляемые импульсные КЗГУИ Ф20	шт	60,00	4 785,94	287 156,40	3 580,62	214 837,20	8 366,56	501 993,60						
6.1.5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб ф32 мм	м	156,00	478,00	74 568,00	875,34	136 553,04	1 353,34	211 121,04						
6.1.6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб ф20 мм	м	90,00	300,00	27 000,00	875,34	78 780,60	1 175,34	105 780,60						
6.1.7	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб ф15 мм	м	174,00	230,00	40 020,00	875,34	152 309,16	1 105,34	192 329,16						
6.1.8	Испытание газопровода на прочность и гермеричность	м	420,00	-	-	558,23	234 456,60	558,23	234 456,60						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6 1 9	Кран пробковый проходной 11б12бк Ду 20 мм	шт	60,00	1 928,57	115 714,29	2 236,24	134 174,40	4 164,81	249 888,69						
6 1 10	Кран пробковый проходной 11б12бк Ду 15 мм	шт	120,00	1 725,00	207 000,00	2 236,24	268 348,80	3 961,24	475 348,80						
6 1 11	Пробивка отверстий Ф76 в стене б=640мм	шт	20,00	-	-	1 882,80	37 656,00	1 882,80	37 656,00						
6 1 12	Пробивка отверстий Ф76 в стене б=380мм	шт	10,00	-	-	941,40	9 414,00	941,40	9 414,00						
6 1 13	Пробивка отверстий в перекрытии Ф76	шт	40,00	-	-	941,40	37 656,00	941,40	37 656,00						
6 1 14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	59,00	52,80	3 115,20	171,76	10 133,84	224,56	13 249,04						
6 1 15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	59,00	110,70	6 531,30	138,73	8 185,07	249,43	14 716,37						
6 1 16	Укладка футляра из стальных труб диаметр 32х3,5 мм	м	34,00	478,00	16 252,00	1 535,97	52 222,98	2 013,97	68 474,98						
6 1 17	Отбор газа из топочного пространства котла импульсной трубкой	устройств	20,00	3 996,93	79 938,60	1 558,19	31 115,80	5 552,72	111 054,40						
6 1 18	Дымоходная система QUARRO 180	комплект	20,00	87 278,84	1 745 576,80	79 688,10	1 593 762,00	166 966,94	3 339 338,80						
	Покрасочные материалы														
6 1 19	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб ф89х3,5 мм	м	38,00	1 255,00	47 690,00	1 149,50	43 681,00	2 404,50	91 371,00						
6 1 20	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб ф76х3,5 мм	м	160,00	918,00	146 880,00	1 149,50	183 920,00	2 067,50	330 800,00						
6 1 21	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб ф57х3,0 мм	м	140,00	739,00	103 460,00	1 149,50	160 930,00	1 888,50	264 390,00						
6 1 22	Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки и хомуты)	кг	7,00	261,00	1 827,00			261,00	1 827,00						
6 1 23	Испытание газопровода на прочность и гермеричность	м	338,00	-	-	558,23	188 681,74	558,23	188 681,74						
6 1 24	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	71,00	52,80	3 748,80	171,76	12 194,96	224,56	15 943,76						
6 1 25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	71,00	110,70	7 859,70	138,73	9 849,83	249,43	17 709,53						
7	**Наружные сети электроснабжения**														
7.1	**Монтаж воздушной линии ВЛ-10 кВ**														
7 1 1	Установка одностоечных ж/б опор /с траверсами/	опора	4,00	-	-	7 613,78	30 455,12	7 613,78	30 455,12	4,00	100,00	30 455,12			
7 1 2	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ /с траверсами/	опора	5,00	-	-	16 063,25	80 316,25	16 063,25	80 316,25	5,00	100,00	80 316,25			
7 1 3	Установка одностоечных ж/б опор с двумя подкосом ВЛ 10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	-	-	24 985,07	49 970,14	24 985,07	49 970,14	2,00	100,00	49 970,14			
7 1 4	Установка анкерных плит под опоры ВЛ 6 кВ. марка П-3а	шт	16,00	-	-	6 692,19	107 075,04	6 692,19	107 075,04	16,00	100,00	107 075,04			
7 1 5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	м	910,00	-	-	129,61	117 945,10	129,61	117 945,10	910,00	100,00	117 945,10			
7 1 6	Заземление из круглой стали, диаметр 16 мм	м	121,80	-	-	198,19	24 139,54	198,19	24 139,54	121,80	100,00	24 139,54			
7 1 7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	шт	2,00	105 357,14	210 714,29			105 357,14	210 714,29	2,00	100,00	210 714,29			
7 1 8	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную. /Разъединитель РЛНД 1-10/630У1/	шт	2,00	-	-	11 072,18	22 144,36	11 072,18	22 144,36	2,00	100,00	22 144,36			
7 1 9	Привод ПРНЗ-10У1	шт	2,00	-	-	1 803,52	3 607,04	1 803,52	3 607,04	2,00	100,00	3 607,04			
7 1 10	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	24,00	-	-	4 868,85	116 852,40	4 868,85	116 852,40	24,00	100,00	116 852,40			
7 1 11	Установка линейного оборудование разрядников вручную. РВО-10	шт	3,00	-	-	5 820,16	17 460,48	5 820,16	17 460,48	3,00	100,00	17 460,48			
	Кабельный материал и навесное оборудование:														
7 1 12	Разъединитель РЛНД 1-10/630У1	шт	2,00	89 285,71	178 571,43		-	89 285,71	178 571,43	2,00	100,00	178 571,43			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 1 13	Разрядник вентильный РВО-10	шт	3,00	3 571,43	10 714,29			3 571,43	10 714,29	3,00	100,00	10 714,29			
7 1 14	Стойки СВ105-5	шт	20,00	89 766,19	1 795 323,80			89 766,19	1 795 323,80	20,00	100,00	1 795 323,80			
7 1 15	Плита ПЗ-И -16шт*0,05м3	м3	0,80	9 766,19	7 812,95			9 766,19	7 812,95	0,80	100,00	7 812,95			
7 1 16	Провод АС70/11 мм2	т	0,26	150 000,00	38 632,50			150 000,00	38 632,50	0,26	100,00	38 632,50			
7 1 17	Наконечник 7-8	шт	2,00	866,07	1 732,14			866,07	1 732,14	2,00	100,00	1 732,14			
7 1 18	Зажим аппаратный А1А-70	шт	3,00	866,07	2 598,21			866,07	2 598,21	3,00	100,00	2 598,21			
7 1 19	Зажим аппаратный А2А-70	шт	12,00	866,07	10 392,86			866,07	10 392,86	12,00	100,00	10 392,86			
7 1 20	Проволочная вязка, марка ВШ-1 d.=2,2 м-57шт	т	0,01	179 000,00	2 244,66			179 000,00	2 244,66	0,01	100,00	2 244,66			
7 1 21	Изолятор колпачок К-6	шт	39,00	2 392,86	93 321,43			2 392,86	93 321,43	39,00	100,00	93 321,43			
7 1 22	Изолятор колпачок К-9	шт	18,00	2 392,86	43 071,43			2 392,86	43 071,43	18,00	100,00	43 071,43			
7 1 23	Провод заземляющий неизолированный медный гибкий сечением 16 мм2, марка МГГ-16	м	1,00	156,00	156,00			156,00	156,00	1,00	100,00	156,00			
7 1 24	Зажим натяжной, марка НБ-2-6	шт	15,00	866,07	12 991,07			866,07	12 991,07	15,00	100,00	12 991,07			
7 1 25	Зажим натяжной, марка НКК-1-1Б	шт	9,00	866,07	7 794,64			866,07	7 794,64	9,00	100,00	7 794,64			
7 1 26	Зажим, марка ПА-2-2	шт	60,00	866,07	51 964,29			866,07	51 964,29	60,00	100,00	51 964,29			
7 1 27	Звено промежуточное трехлапчатое, марка ПРТ-7	шт	2,00	866,07	1 732,14			866,07	1 732,14	2,00	100,00	1 732,14			
7 1 28	Звено промежуточное, марка ПРТ-7-1	шт	24,00	866,07	20 785,71			866,07	20 785,71	24,00	100,00	20 785,71			
7 1 29	Зажим плашечный ПС-2	шт	24,00	866,07	20 785,71			866,07	20 785,71	24,00	100,00	20 785,71			
7 1 30	Изолятор подвесной ПФ 70В	шт	48,00	2 392,86	114 857,14			2 392,86	114 857,14	48,00	100,00	114 857,14			
7 1 31	Скоба, марка СК7	шт	1,00	582,00	582,00			582,00	582,00	1,00	100,00	582,00			
7 1 32	Серги, марка СРС-7-17	шт	1,00	582,00	582,00			582,00	582,00	1,00	100,00	582,00			
7 1 33	Ушки однолапчатые, марка У1-7-16	шт	24,00	582,00	13 968,00			582,00	13 968,00	24,00	100,00	13 968,00			
7 1 34	Изолятор, марка ШФ20-В	шт	57,00	2 392,86	136 392,86			2 392,86	136 392,86	57,00	100,00	136 392,86			
	Металлоконструкции														
7 1 35	Болт, марка Б5	шт	3,00	1 200,00	3 600,00			1 200,00	3 600,00	3,00	100,00	3 600,00			
7 1 36	Стяжка, марка Г1	шт	16,00	4 300,00	68 800,00			4 300,00	68 800,00	16,00	100,00	68 800,00			
7 1 37	Заземляющий проводник, марка ЗП1	м	26,00	205,00	5 330,00			205,00	5 330,00	26,00	100,00	5 330,00			
7 1 38	Заземляющий проводник, марка ЗП3	м	1,50	205,00	307,50			205,00	307,50	1,50	100,00	307,50			
7 1 39	Скоба, марка КМ3	шт	3,00	1 100,00	3 300,00			1 100,00	3 300,00	3,00	100,00	3 300,00			
7 1 40	Оголовник, марка ОГ1	шт	3,00	3 960,00	11 880,00			3 960,00	11 880,00	3,00	100,00	11 880,00			
7 1 41	Оголовник, марка ОГ2	шт	7,00	1 880,00	13 160,00			1 880,00	13 160,00	7,00	100,00	13 160,00			
7 1 42	Оголовник, марка ОГ5	шт	4,00	4 235,00	16 940,00			4 235,00	16 940,00	4,00	100,00	16 940,00			
7 1 43	Оголовник, марка ОГ8	шт	1,00	4 785,00	4 785,00			4 785,00	4 785,00	1,00	100,00	4 785,00			
7 1 44	Кронштейн, марка Р-2	шт	3,00	8 035,71	24 107,14			8 035,71	24 107,14	3,00	100,00	24 107,14			
7 1 45	Кронштейн, марка РА-1	шт	2,00	8 035,71	16 071,43			8 035,71	16 071,43	2,00	100,00	16 071,43			
7 1 46	Кронштейн, марка РА-2	шт	2,00	8 035,71	16 071,43			8 035,71	16 071,43	2,00	100,00	16 071,43			
7 1 47	Кронштейн, марка РА-3	шт	4,00	8 035,71	32 142,86			8 035,71	32 142,86	4,00	100,00	32 142,86			
7 1 48	Кронштейн, марка РА-4	шт	4,00	8 035,71	32 142,86			8 035,71	32 142,86	4,00	100,00	32 142,86			
7 1 49	Кронштейн, марка РА-5	шт	1,00	8 035,71	8 035,71			8 035,71	8 035,71	1,00	100,00	8 035,71			
7 1 50	Траверсы, тип ТМ-2, в комплекте с болтами, уголками, гайками, шайбами, серьгами	шт	1,00	4 732,14	4 732,14			4 732,14	4 732,14	1,00	100,00	4 732,14			
7 1 51	Траверсы, тип ТМ-3, в комплекте с болтами, уголками, гайками, шайбами, серьгами	шт	4,00	4 732,14	18 928,57			4 732,14	18 928,57	4,00	100,00	18 928,57			
7 1 52	Траверсы, тип ТМ-5, в комплекте с болтами, уголками, гайками, шайбами, серьгами	шт	3,00	11 607,14	34 821,43			11 607,14	34 821,43	3,00	100,00	34 821,43			
7 1 53	Траверсы, тип ТМ-6, в комплекте с болтами, уголками, гайками, шайбами, серьгами	шт	5,00	11 607,14	58 035,71			11 607,14	58 035,71	5,00	100,00	58 035,71			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.54	Кронштейн, марка У-1	шт	9,00	8 035,71	72 321,43			8 035,71	72 321,43	9,00	100,00	72 321,43			
7.1.55	Хомут, марка Х1	шт	14,00	1 080,36	15 125,00			1 080,36	15 125,00	14,00	100,00	15 125,00			
7.1.56	Хомут, марка Х2	шт	3,00	1 080,36	3 241,07			1 080,36	3 241,07	3,00	100,00	3 241,07			
7.1.57	Хомут, марка Х7	шт	9,00	1 080,36	9 723,21			1 080,36	9 723,21	9,00	100,00	9 723,21			
7.1.58	Хомут, марка Х8	шт	5,00	1 080,36	5 401,79			1 080,36	5 401,79	5,00	100,00	5 401,79			
	Защитное ограждение заземлителя на пересечении с ВЛ-6 кВ														
7.1.59	Копание ям без откосов глубиной 0,7 м вручную без крепление для столбов в грунтах 2 группы	м3	1,40	-	-	1 631,76	2 284,46	1 631,76	2 284,46	1,40	100,00	2 284,46			
7.1.60	Устройство фундаментов под стойки из бетона класса В7,5, на с/с цементе	м3	1,40	27 321,43	38 250,00	23 049,42	32 269,19	50 370,85	70 519,19	1,40	100,00	70 519,19			
7.1.61	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,29	120 535,71	34 826,38	96 967,45	28 016,81	217 503,16	62 843,19	0,29	100,00	62 843,19			
7.1.62	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,29	23 000,00	6 645,39			23 000,00	6 645,39	0,29	100,00	6 645,39			
7.1.63	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	7,00	150,00	1 050,00			150,00	1 050,00	7,00	100,00	1 050,00			
7.2	**Трансформаторная подстанция КТПГ [illegible] У1, ЭС.ОЛ**														
7.2.1	Установка комплектной трансформаторной подстанции, типа КТПГ [illegible] У1, ЭС.ОЛ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	комплект	1,00	1 741 071,43	1 741 071,43	45 586,86	45 586,86	1 786 658,29	1 786 658,29	1,00	100,00	1 786 658,29			
7.2.2	Установка трансформатора масляного трехфазного типа ТМГ герметичного без расширителя общего назначения напряжением [illegible] кВ, мощностью 400кВА	шт	1,00	94 248,53	94 248,53	12 555,30	12 555,30	106 803,83	106 803,83	1,00	100,00	106 803,83			
7.2.3	Устройство ПГС толщиной-50мм	м3	0,12	6 814,57	817,75	1 456,69	174,80	8 271,26	992,55	0,12	100,00	992,55			
7.2.4	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС 24.3.6-т - 0,406м3, ФБС 9.3.6-т - 0,146м3) - без стоимости блоков	шт	4,00	-	-	3 326,28	13 305,12	3 326,28	13 305,12	4,00	100,00	13 305,12			
7.2.5	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе, W6	м3	1,10	62 500,00	69 000,00			62 500,00	69 000,00	1,10	100,00	69 000,00			
7.2.6	Кладка перегородок кирпичом при высоте этажа до 4 м - 110 шт	м2	2,00	2 461,03	4 922,05	1 615,24	3 230,48	4 076,27	8 152,53	2,00	100,00	8 152,53			
7.2.7	Устройство уплотняемых самоходных катками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,10	5 892,86	6 482,14	1 456,69	1 602,36	7 349,55	8 084,50	1,10	100,00	8 084,50			
7.2.8	Заземлитель вертикальной из круглой стали диам 16 мм, длиной 5м	шт	6,00	131,00	786,00	39,64	237,84	170,64	1 023,84	6,00	100,00	1 023,84			
7.2.9	Заземлитель горизантальной из полосовой стали диаметром 5х40 мм, длиной 0,5м	м	25,00	455,36	11 383,93	198,19	4 954,75	653,55	16 338,68	25,00	100,00	16 338,68			
	Ограждения														
7.2.10	Устройство фундаментов под стойки из бетона класса В15, на с/с цементе	м3	2,24	27 321,43	61 200,00	23 049,42	51 630,70	50 370,85	112 830,70	2,24	100,00	112 830,70			
7.2.11	Изготовление и монтаж ограждение металлических сетчатых высотой 2,4 м	м	19,00	7 271,89	138 165,91	6 110,84	116 105,96	13 382,73	254 271,87	19,00	100,00	254 271,87			
7.2.12	Установка калитки металлической сетчатой, высотой 2,0 м	шт	1,00	11 422,00	11 422,00	1 572,20	1 572,20	12 994,20	12 994,20	1,00	100,00	12 994,20			
7.3	**Кабельная линия КЛ-10 кВ**														
7.3.1	Траншеи для кабелей, количество кабелей в одной траншее 1 (сечением жил свыше 95м2) группы грунтов 2	м кабель	95,00	-	-	971,13	92 257,35	971,13	92 257,35	95,00	100,00	92 257,35			
7.3.2	Устройство постели для одного кабеля в траншее	м кабель	95,00	-	-	181,67	17 258,65	181,67	17 258,65	95,00	100,00	17 258,65			
7.3.3	Песок природный	м3	2,76	6 927,20	19 119,07			6 927,20	19 119,07	2,76	100,00	19 119,07			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.3.4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальным до 2-х отверстий, БНТ 100	м	48,00	1 320,00	63 360,00	201,84	9 688,32	1 521,84	73 048,32	48,00	100,00	73 048,32			
7.3.5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	49,00	201,79	9 887,50	142,04	6 959,96	343,83	16 847,46	49,00	100,00	16 847,46			
7.3.6	Кабель до 35 кВ, проложенных трубах, масса 1 м до 9 кг	м	48,00	201,79	9 685,71	251,04	12 049,92	452,83	21 735,63	48,00	100,00	21 735,63			
7.3.7	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	м	15,00	201,79	3 026,79	184,98	2 774,70	386,77	5 801,49	15,00	100,00	5 801,49			
7.3.8	Кабель силовой, марка [illegible]-10.3х70 мм2	м	114,00	2 856,00	325 584,00			2 856,00	325 584,00	114,00	100,00	325 584,00			
7.3.9	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	49,00	-	-	181,67	8 901,83	181,67	8 901,83	49,00	100,00	8 901,83			
7.3.10	Кирпич керамический одинарный, марки М75, размер 250х120х65мм	шт	209,00	40,00	8 360,00			40,00	8 360,00	209,00	100,00	8 360,00			
7.3.11	Муфты концевые для трехжильных кабелей с маслопропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВт, с болтовыми соединениями, с использованием пластичного заполнителя "RAYCHEM" и лент "3М", марка REK-10КНТ-3-70-СЛ-М	шт	4,00	22 000,00	88 000,00	20 284,68	81 138,72	42 284,68	169 138,72	4,00	100,00	169 138,72			
7.3.12	Прокладка сигнальной ленты в траншее, марка ЛСЭ-150	м	100,00	29,00	2 900,00	92,49	9 249,00	121,49	12 149,00	100,00	100,00	12 149,00			
	Опознавательный информационный знак														
7.3.13	Установка опознавательного знака	шт	8,00	1 800,00	14 400,00	1 413,75	11 310,00	3 213,75	25 710,00	8,00	100,00	25 710,00			
7.3.14	Устройство фундаментов под стойки из бетона класса В15, на с/с цементе	м3	0,48	27 321,43	13 114,29	23 049,42	11 063,72	50 370,85	24 178,01	0,48	100,00	24 178,01			
7.3.15	Трубы асбестоцементные безнапорные, БНТ 100, диаметр 100 мм, L=1,5 м	м	12,00	1 320,00	15 840,00	201,84	2 422,08	1 521,84	18 262,08	12,00	100,00	18 262,08			
7.3.16	Таблички эмалированные, 300х300 мм	шт	8,00	1 800,00	14 400,00	1 816,74	14 533,92	3 616,74	28 933,92	8,00	100,00	28 933,92			
7.4	**Наружнее освещение**														
7.4.1	Установка одностоечных ж/б опор /с траверсами/	опора	6,00	109 766,19	658 597,14	7 613,78	45 682,68	117 379,97	704 279,82						
7.4.2	Монтаж светильников консольных устанавливаемой на штырях тип РКУ15-250-101	шт	6,00	13 320,00	79 920,00	977,73	5 866,38	14 297,73	85 786,38						
7.4.3	Лампы ртутные дуговые высокого давления, тип ДРЛ 250	шт	6,00	458,00	2 748,00			458,00	2 748,00						
7.4.4	Заземлитель вертикальной из угловой стали диам. 50х50х5 мм,	шт	6,00	2 000,00	12 000,00	140,38	842,28	2 140,38	12 842,28						
7.4.5	Траншеи для кабелей, количество кабелей в одной траншее 1 (сечением жил свыше 95м2) группы грунтов 2	м кабель	150,00	-	-	971,13	145 669,50	971,13	145 669,50						
7.4.6	Устройство постели для одного кабеля в траншее	м кабель	150,00	-	-	181,67	27 250,50	181,67	27 250,50						
7.4.7	Песок природный	м3	4,35	6 185,00	26 904,75			6 185,00	26 904,75						
7.4.8	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	102,00	201,79	20 582,14	142,04	14 488,08	343,83	35 070,22	91,80	90,00	31 563,20	91,80	90,00	31 563,20
7.4.9	Затяжка кабеля в опору	м	48,00	201,79	9 685,71			201,79	9 685,71						
7.4.10	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом, марка АВВГ -1 5х10 мм2	м	30,00	206,00	6 180,00			206,00	6 180,00	27,00	90,00	5 562,00	27,00	90,00	5 562,00
7.4.11	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом, марка ВББШВ-1 4х2,5 мм2	м	120,00	461,00	55 320,00			461,00	55 320,00	108,00	90,00	49 788,00	108,00	90,00	49 788,00
7.4.12	Щитки групповые осветительные серии СУ-9445-51, установливаемые на стене или коллоне	устройств	1,00	1 800,00	1 800,00	2 424,52	2 424,52	4 224,52	4 224,52						
7.4.13	Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А, марка ПМЛ-1230	шт	1,00	5 588,00	5 588,00	1 443,57	1 443,57	7 031,57	7 031,57						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.4.14	Счетчик устанавливаемый на готовом основании трехфазный, марка Нева 306	шт	60,00	15 320,00	919 200,00	1 763,89	105 833,40	17 083,89	1 025 033,40						
7.5	**Кабельная линия КЛ-0,4 кВ**														
7.5.1	Траншеи для кабелей, количество кабелей в одной траншее 1 (сечением жил свыше 95м2) группы грунтов 2	м кабель	484,00	-	-	971,13	470 026,92	971,13	470 026,92	435,60	90,00	423 024,23	435,60	90,00	423 024,23
7.5.2	Устройство постели для одного кабеля в траншее	м кабель	484,00	-	-	181,67	87 928,28	181,67	87 928,28	435,60	90,00	79 135,45	435,60	90,00	79 135,45
7.5.3	Песок природный	м3	14,04	6 185,00	86 812,66			6 185,00	86 812,66	12,63	90,00	78 131,39	12,63	90,00	78 131,39
7.5.4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальным до 2-х отверстий, БНТ 100	м	66,00	1 320,00	87 120,00	201,84	13 321,44	1 521,84	100 441,44	59,40	90,00	90 397,30	59,40	90,00	90 397,30
7.5.5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	360,10	201,79	72 663,04	142,04	51 148,60	343,83	123 811,64	324,09	90,00	111 430,48	324,09	90,00	111 430,48
7.5.6	Кабель до 35 кВ, проложенных трубах, масса 1 м до 9 кг	м	67,00	201,79	13 519,64	251,04	16 819,68	452,83	30 339,32	60,30	90,00	27 305,39	60,30	90,00	27 305,39
7.5.7	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	м	84,00	201,79	16 950,00	184,98	15 538,32	386,77	32 488,32	75,60	90,00	29 239,49	75,60	90,00	29 239,49
7.5.8	Кабель силовой, марка ВБбШв-1 4х185 мм2	м	200,00	2 743,00	548 600,00			2 743,00	548 600,00	180,00	90,00	493 740,00	180,00	90,00	493 740,00
7.5.9	Кабель силовой, марка АВБбШв-1 5х6 мм3	м	180,00	251,00	45 180,00			251,00	45 180,00	162,00	90,00	40 662,00	162,00	90,00	40 662,00
7.5.10	Кабель силовой, марка АВВГ-0,66 5х2,5 мм4	м	104,00	74,00	7 696,00			74,00	7 696,00	93,60	90,00	6 926,40	93,60	90,00	6 926,40
7.5.11	Муфта мачтовая концевая металлическая, для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4,00	30 000,00	120 000,00	20 284,68	81 138,72	50 284,68	201 138,72	3,60	90,00	181 024,85	3,60	90,00	181 024,85
7.5.12	Муфты концевые для трехжильных кабелей с маслопропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВт, с болтовыми соединениями, с использованием пластичного заполнителя "RAYCHEM" и лент "3M" марка REK-10КНТ-3-70-СЛ-М	шт	4,00	22 000,00	88 000,00			22 000,00	88 000,00	3,60	90,00	79 200,00	3,60	90,00	79 200,00
7.5.13	Прокладка сигнадный ленты в траншее, марка ЛСЭ-150	м	380,00	29,00	11 020,00	92,49	35 146,20	121,49	46 166,20	342,00	90,00	41 549,58	342,00	90,00	41 549,58
7.5.14	Устройство ввода в здание в стальной трубе провод сеч. до 16 мм2	шт	11,00	-	-	63 106,80	694 174,80	63 106,80	694 174,80	9,90	90,00	624 757,32	9,90	90,00	624 757,32
8	**Телефонизация**														
8.1	**Внешние сети телефонизации**														
8.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	54,00	-	-	198,19	10 702,26	198,19	10 702,26	54,00	100,00	10 702,26	16,20	30,00	3 210,68
8.1.2	Засыпка траншей механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	71,00	-	-	287,37	20 403,27	287,37	20 403,27	71,00	100,00	20 403,27	21,30	30,00	6 120,98
8.1.3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, марка ПЭ-110	м	150,00	1 000,00	150 000,00	181,67	27 250,50	1 181,67	177 250,50	150,00	100,00	177 250,50	45,00	30,00	53 175,15
8.1.4	Прокладка кабеля телефонного, марка ТППэп3 10х2х0,4 мм	м	850,00	119,00	101 150,00	218,01	185 308,50	337,01	286 458,50	595,00	70,00	200 520,95			
8.1.5	Устройство колодцев малого типа в комплекте с опорным кольцом и чугунным люком, тип ККС-2	комплект	4,00	20 000,00	80 000,00	18 002,20	72 008,80	38 002,20	152 008,80	4,00	100,00	152 008,80	1,20	30,00	45 602,64
8.1.6	Колодцы и коробки ж/бетонные телефонные	м3	2,68	30 000,00	80 400,00			30 000,00	80 400,00	1,88	70,00	56 280,00			
8.1.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	м2	10,89	544,80	5 932,87	297,28	3 237,38	842,08	9 170,25	10,89	100,00	9 170,25	3,27	30,00	2 751,08
8.1.8	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	шт	1,00	80 000,00	80 000,00	63 106,80	63 106,80	143 106,80	143 106,80	0,70	70,00	100 174,76			
8.1.9	Герметизация проходов при вводе кабелей	проход	1,00	4 000,00	4 000,00	3 940,67	3 940,67	7 940,67	7 940,67	0,70	70,00	5 558,47			
8.1.10	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длина 1300мм, марка ККП-130	шт	8,00	1 144,00	9 152,00			1 144,00	9 152,00	5,60	70,00	6 406,40			
8.1.11	Консоль, марка ККЛ-2	шт	16,00	1 443,00	23 088,00	1 364,20	21 827,20	2 807,20	44 915,20	11,20	70,00	31 440,64			
8.1.12	Распределительная телефонная коробка с металлическим корпусом, марка КРТМ-10х2	шт	10,00	60,00	600,00	696,97	6 969,70	756,97	7 569,70	7,00	70,00	5 298,79			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	**Наружное газоснабжение**														
9.1	**Строительные работы под ГРПШ**														
9 1 1	Разработка грунта вручную под фундамент в грунтах 2 группы	м3	2,52	-	-	198,19	499,44	198,19	499,44						
9 1 2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,20	6 600,00	1 320,00	1 456,69	291,34	8 056,69	1 611,34						
9 1 3	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	2,20	27 321,43	60 107,14	23 049,42	50 708,72	50 370,85	110 815,87						
9 1 4	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,01	133 928,57	910,71	70 931,98	482,34	204 860,55	1 393,05						
9 1 5	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами - 8шт	т	0,00	133 928,57	0,00	70 931,98	35,47	204 860,55	102,43						
9.2	**Монтаж ГРПШ**														
9 2 1	Устройство газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-400-01С с одной линией редуктировния, с узлом учета расхода газа и регулятором давления. РДНК Рвх 0,3МПа. Рвых 0,003МПа	шт	1,00	332 000,00	332 000,00	23 280,65	23 280,65	355 280,65	355 280,65						
9 2 2	Установка шаровых кранов 11б12бк, Dy 25 мм	шт	1,00	3 857,14	3 857,14	2 236,24	2 236,24	6 093,38	6 093,38						
9 2 3	Свеча из труб 25х3,0 мм L=1,5 м	шт	2,00	550,00	1 100,00	1 116,47	2 232,94	1 666,47	3 332,94						
9 2 4	Насадки для свечи из труб 25х3,0 мм	шт	2,00	550,00	1 100,00			550,00	1 100,00						
9 2 5	Врезка проектируемого газопровода Ф45х3,0 в существующий газопровод Ф159мм, муфтой со снижением давления в газопроводе	врезка	1,00	50 000,00	50 000,00	61 144,72	61 144,72	111 144,72	111 144,72						
9 2 6	Установка стальных переходов штампованных концентрических из стали марки 20, 108х4-89х3,5 мм	шт	1,00	1 232,00	1 232,00	2 236,24	2 236,24	3 468,24	3 468,24						
9.3	**Г2 надземный**														
9 3 1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб Ф 45х3,0 мм	м	14,00	739,00	10 346,00	875,34	12 254,76	1 614,34	22 600,76						
9 3 2	Установка шаровых кранов 10с9пм, диаметром 40 мм	шт	1,00	4 750,00	4 750,00	2 236,24	2 236,24	6 986,24	6 986,24						
9 3 3	Приварка фланцев стальных ф 40 мм, с комплектом крепежных и прокладочных материалами	шт	2,00	4 750,00	9 500,00	541,72	1 083,44	5 291,72	10 583,44						
9 3 4	Крепление газопровода Ф 45х3,0 мм на опоре Н=2,2м в том числе с заземлением 56-С11 ГСН- 1 шт	шт	3,00	5 300,00	15 900,00			5 300,00	15 900,00						
9 3 5	Отводы крутоизогнутые 90°, Ф45х3,0 мм	шт	4,00	317,00	1 268,00			317,00	1 268,00						
9 3 6	Испытание газопровода на прочность и гермеричность	м	14,00	-	-	558,23	7 815,22	558,23	7 815,22						
9 3 7	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 45х3,0 мм, 5%	стык	1,00	7 719,00	7 719,00	3 125,45	3 125,45	10 844,45	10 844,45						
9 3 8	Огрунтовка металлических поверхностей двумя слоями грунтовки ГФ-03к	м2	3,30	52,80	174,24	171,76	566,81	224,56	741,05						
9 3 9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,30	110,70	365,31	138,73	457,81	249,43	823,12						
9.4	**Ограждение размером 4х3 м**														
9 4 1	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6Б, строительные работы	м	13,00	9 000,00	117 000,00	2 358,45	30 659,85	11 358,45	147 659,85						
9 4 2	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	м	13,00	9 000,00	117 000,00	1 572,30	20 439,90	10 572,30	137 439,90						
9 4 3	Калитки металлические, высотой 1,9 м, типа КМ6В, монтаж металлоконструкций	шт	1,00	12 000,00	12 000,00	1 572,30	1 572,30	13 572,30	13 572,30						
9 4 4	Навесы	шт	2,00	500,00	1 000,00			500,00	1 000,00						
9 4 5	Замок навесной	шт	1,00	500,00	500,00			500,00	500,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9 4 6	Устройство однослойного основания толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	м2	20,00	66,00	1 320,00	211,40	4 228,00	277,40	5 548,00						
9 4 7	Укладка стальных водопроводных труб диам 32х3,2 мм с пневматическим испытанием	м	4,40	728,00	3 203,20	875,34	3 851,50	1 603,34	7 054,70						
9 4 8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	0,80	52,80	42,24	171,76	137,41	224,56	179,65						
9 4 9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115 за 2 раза	м2	0,80	110,70	88,56	138,73	110,98	249,43	199,54						
9.5	**Г1 надземный**														
9 5 1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб Ф 76х3,5 мм	м	5,00	918,00	4 590,00	1 149,50	5 747,50	2 067,50	10 337,50						
9 5 2	Установка шаровых кранов 10с9пм, ф 65 мм	комплект	1,00	4 950,00	4 950,00	2 236,24	2 236,24	7 186,24	7 186,24						
9 5 3	Приварка фланцев стальных ф 65 мм, с комплектом крепежных и прокладочных материалами	шт	2,00	4 950,00	9 900,00	835,70	1 671,40	5 785,70	11 571,40						
9 5 4	Крепление газопровода Ф 45х3,0 мм на опоре Н=2,2м в том числе с заземлением 5б-С11 ГСН- 1 шт	шт	1,00	5 340,00	5 340,00			5 340,00	5 340,00						
9 5 5	Отводы крутоизогнутые 90°, Ф65 мм	шт	3,00	317,00	951,00			317,00	951,00						
9 5 6	Испытание газопровода на прочность и герметичность	м	7,00	-	-	558,23	3 907,61	558,23	3 907,61						
9 5 7	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 45х3,0 мм, 5%	стык	1,00	7 719,00	7 719,00	3 125,45	3 125,45	10 844,45	10 844,45						
9 5 8	Огрунтовка металлических поверхностей двумя слоями грунтовки ГФ-03к	м2	3,00	52,80	158,40	171,76	515,28	224,56	673,68						
9 5 9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115 за 2 раза	м2	3,00	110,70	332,10	138,73	416,19	249,43	748,29						
9.6	**Молниеприемник**														
9 6 1	Установка сварных стальных молниеотводов (круг 12-В, уг 63х63х6)	т	0,03	158 400,00	4 672,80	63 750,92	1 880,65	222 150,92	6 553,45						
9 6 2	Заземлитель из полосовой стали 40х4 мм (11м)	т	0,02	158 400,00	2 946,24	63 750,92	1 185,77	222 150,92	4 132,01						
9 6 3	Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм (3м)	т	0,02	158 400,00	2 724,48	63 750,92	1 096,52	222 150,92	3 821,00						
10	**Наружные сети водоснабжения, ПНС и канализации**														
10.1	**Земляная работа**														
10 1 1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	496,80	-	-	198,19	98 460,79	198,19	98 460,79	496,80	100,00	98 460,79			
10 1 2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	48,00	-	-	3 603,74	172 979,52	3 603,74	172 979,52	48,00	100,00	172 979,52			
10 1 3	Уплотнение грунта оснований под трубы и колодцы	м2	130,00	-	-	132,13	17 176,90	132,13	17 176,90	130,00	100,00	17 176,90			
10 1 4	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы	м3	48,00	-	-	1 000,86	48 041,28	1 000,86	48 041,28	48,00	100,00	48 041,28			
10 1 5	Водоотлив из траншей	м3	248,40	31 875,00	7 917 750,00	3 230,49	802 453,72	35 105,49	8 720 203,72	248,40	100,00	8 720 203,72			
10 1 6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	496,80	-	-	287,37	142 765,42	287,37	142 765,42	496,80	100,00	142 765,42			
10 1 7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	496,80	-	-	132,13	65 642,18	132,13	65 642,18	496,80	100,00	65 642,18			
10 1 8	Устройство бетонных упоров	м3	1,75	27 321,43	47 812,50	9 836,80	17 214,40	37 158,23	65 026,90	0,53	30,00	19 508,07			
10 1 9	Осыпка оголовков колодцев щебенем толщиной 100 мм	м3	0,60	6 600,00	3 960,00	1 456,69	874,01	8 056,69	4 834,01	0,18	30,00	1 450,20			
10.2	**Водопровод В-1, В1Н**														
10 2 1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 110 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 диам 110х6,6 мм	м	90,00	1 740,00	156 600,00	1 773,79	159 641,10	3 513,79	316 241,10	90,00	100,00	316 241,10			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10 2 2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 75 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 диам. 75х5,4 мм	м	7,00	806,00	5 642,00	1 773,79	12 416,53	2 579,79	18 058,53	6,30	90,00	16 252,68			
10 2 3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75х5,4 мм	м	7,00	996,20	6 973,37	65,58	459,06	1 061,78	7 432,43						
10 2 4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110х6,6 мм	м	90,00	996,20	89 657,57	77,55	6 979,50	1 073,75	96 637,07						
10 2 5	Прокладка проволоки алюминиевой в траншее толщиной 3 мм	м	87,00	-	-	92,49	8 046,63	92,49	8 046,63	78,30	90,00	7 241,97			
10 2 6	Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 65 мм	шт	1,00	30 855,00	30 855,00	1 915,83	1 915,83	32 770,83	32 770,83	0,90	90,00	29 493,75			
10 2 7	Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 100 мм	шт	1,00	48 550,00	48 550,00	1 915,83	1 915,83	50 465,83	50 465,83	0,90	90,00	45 419,25			
10 2 8	Установка свободных фланцев ПНД Dy-80 мм	шт	1,00	3 520,00	3 520,00	1 915,83	1 915,83	5 435,83	5 435,83	0,90	90,00	4 892,25			
10 2 9	Установка свободных фланцев ПНД Dy-125 мм	шт	4,00	4 400,00	17 600,00	1 915,83	7 663,32	6 315,83	25 263,32	3,60	90,00	22 736,99			
10 2 10	Установка полиэтиленовых отводов 90° ПЭ 100 d-110 мм	шт	4,00	5 280,00	21 120,00	1 618,55	6 474,20	6 898,55	27 594,20	3,60	90,00	24 834,78			
10 2 11	Установка втулки под фланец ПНД Dy-75 мм	шт	1,00	1 232,00	1 232,00	957,92	957,92	2 189,92	2 189,92	0,74	74,11	1 622,89			
10 2 12	Установки втулки под фланец ПНД Dy-100 мм	шт	4,00	2 200,00	8 800,00	957,92	3 831,68	3 157,92	12 631,68	3,60	90,00	11 368,51			
10 2 13	Укладка футляра из стальных труб Ф219х5,0 мм	м	0,60	3 950,00	2 370,00	1 149,50	689,70	5 099,50	3 059,70	0,54	90,00	2 753,73			
10 2 14	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Ф100 мм	м	0,60	1 740,00	1 044,00	1 149,50	689,70	2 889,50	1 733,70						
10 2 15	Заделка битумом и прядью концов футляра L=0,2 Ф219х5,0 мм	шт	3,00	19 750,00	59 250,00	59,46	178,38	19 809,46	59 428,38						
10 2 16	Заглушка эллиптическая Ф 100 мм	шт	1,00	1 232,00	1 232,00			1 232,00	1 232,00						
10 2 17	Установка гидрантов пожарных ПГ, Н=1250, Ф125 мм	шт	1,00	25 960,00	25 960,00	2 510,40	2 510,40	28 470,40	28 470,40	0,90	90,00	25 623,36			
10 2 18	Установка подставки под пожарный гидрант ППТФ, Ф100х65 мм	шт	1,00	23 320,00	23 320,00	1 849,77	1 849,77	25 169,77	25 169,77	0,90	90,00	22 652,79			
10 2 19	Установка тройников фланцевых стальных сварных, Фу100х110 мм	шт	1,00	13 220,00	13 220,00	1 255,20	1 255,20	14 475,20	14 475,20						
10 2 20	Установка тройников фланцевых стальных сварных Фх100х65 мм	шт	1,00	12 510,00	12 510,00	1 255,20	1 255,20	13 765,20	13 765,20						
10 2 21	Устройство бетонных упоров УГ	м3	1,50	27 321,43	40 982,14	9 836,80	14 755,20	37 158,23	55 737,34						
10 2 22	Врезка в существующую сеть из ПЭ труб диам. 110 мм	врезка	1,00	-	-	6 186,81	6 186,81	6 186,81	6 186,81	1,00	100,00	6 186,81			
	Водопроводные колодцы														
10 2 23	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам 1,5 м в сухих грунтах (КЦД-15 - 0,38м3-1шт, КЦ-15-9а - 0,31м3-1шт, КЦ-15-9 - 0,42м3-1шт, КЦП2-15-1 - 0,27м3-1шт, КЦО-1 - 0,02м3-4шт)	м3	1,46	30 000,00	43 800,00	20 591,88	30 064,14	50 591,88	73 864,14	1,46	100,00	73 864,14			
10 2 24	Люк чугунный, тип Л1А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00						
10 2 25	Стремянка С5 (1 шт)	т	0,01	270 000,00	3 726,00			270 000,00	3 726,00						
10 2 26	Устройство отмостки вокруг люков колодцев из бетона класса В7,5 на с/с цементе	м3	0,55	27 321,43	15 026,79	9 836,80	5 410,24	37 158,23	20 437,03						
10 2 27	Устройство бетонных упоров	м3	0,05	27 321,43	1 366,07	9 836,80	491,84	37 158,23	1 857,91						
10 2 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	6,40	544,80	3 486,72	297,28	1 902,59	842,08	5 389,31	6,40	100,00	5 389,31			
10.3	**Повысительная насосная станция**														
10 3 1	Устройство щебеночного основания толщиной 200 мм с пропиткой битумом	м2	14,57	6 600,00	96 162,00	264,25	3 850,12	6 864,25	100 012,12						
10 3 2	Устройство прокладной пароизоляции геотекстилом иглопробивной в один слой	м2	14,57	200,00	2 914,00	102,40	1 491,97	302,40	4 405,97						
10 3 3	Устройство ж/б плит толщиной 300 мм из бетона класса В20 на с/с цементе W4	м3	3,39	27 321,43	92 619,64	10 682,41	36 213,37	38 003,84	128 833,01						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.3.4	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	133 928,57	3 348,21	70 931,98	1 773,30	204 860,55	5 121,51						
10.3.5	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, D 12 мм	т	0,23	97 321,43	21 994,64			97 321,43	21 994,64						
10.3.6	Повысительная насосная станция ДВУ1-6.3, расход-6,3 м2/час, напор - 13,5 м, мощность - 3,1 кВт	комплект	1,00	172 710,00	172 710,00	86 311,47	86 311,47	259 021,47	259 021,47						
10.4	**Канализация**														
	Канализация КН1														
10.4.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	132,00	-	-	198,19	26 161,08	198,19	26 161,08	118,80	90,00	23 544,97	118,80	90,00	23 544,97
10.4.2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,90	-	-	3 603,74	35 677,03	3 603,74	35 677,03	8,91	90,00	32 109,32	8,91	90,00	32 109,32
10.4.3	Водоотлив из траншей	м3	66,00	31 875,00	2 103 750,00	3 230,49	213 212,34	35 105,49	2 316 962,34	59,40	90,00	2 085 266,11	59,40	90,00	2 085 266,11
10.4.4	Уплотнение грунта оснований под трубы и колодцы	м2	33,00	-	-	132,13	4 360,29	132,13	4 360,29	29,70	90,00	3 924,26	29,70	90,00	3 924,26
10.4.5	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы	м3	9,90	-	-	1 000,86	9 908,51	1 000,86	9 908,51	8,91	90,00	8 917,66	8,91	90,00	8 917,66
10.4.6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	132,00	-	-	287,37	37 932,84	287,37	37 932,84	118,80	90,00	34 139,56	118,80	90,00	34 139,56
10.4.7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	132,00	-	-	132,13	17 441,16	132,13	17 441,16	118,80	90,00	15 697,04	118,80	90,00	15 697,04
10.4.8	Укладка трубопроводов диам 110х6,6 мм из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 110 техническая	м	36,00	1 000,00	36 000,00	1 773,79	63 856,44	2 773,79	99 856,44	32,40	90,00	89 870,80	32,40	90,00	89 870,80
10.4.9	Укладки алюминиевых проволки толщиной 3 мм	м	33,00	150,00	4 950,00	92,94	3 067,02	242,94	8 017,02	29,70	90,00	7 215,32	29,70	90,00	7 215,32
10.4.10	Устройство канализационных круглых сборных ж/б гасительных колодцев диам 1,5 м в сухих грунтах-марка т п 901-09-11.84 (1,5м3)	шт	1,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00	0,90	90,00	40 500,00	0,90	90,00	40 500,00
10.4.11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	6,40	544,80	3 486,72	297,28	1 902,59	842,08	5 389,31	5,76	90,00	4 850,38	5,76	90,00	4 850,38
10.4.12	Кольцо горловин КЦО-1	шт	4,00	45 000,00	180 000,00			45 000,00	180 000,00	3,60	90,00	162 000,00	3,60	90,00	162 000,00
10.4.13	Люк чугунный, тип Л/А15, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,90	90,00	18 000,00	0,90	90,00	18 000,00
10.4.14	Стремянка С1	т	0,01	270 000,00	3 736,80			270 000,00	3 736,80						
10.4.15	Устройство бетонной упоров	м3	0,05	27 321,43	1 366,07	9 836,80	491,84	37 158,23	1 857,91						
10.4.16	Устройство отмостки вокруг люков колодцев из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм на с/с цементе	м3	0,55	27 321,43	15 026,79	9 836,80	5 410,24	37 158,23	20 437,03						
	Канализация К1														
10.4.17	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	696,00	-	-	198,19	137 940,24	198,19	137 940,24	626,40	90,00	124 146,22			
10.4.18	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	52,20	-	-	3 603,74	188 115,23	3 603,74	188 115,23	46,98	90,00	169 303,71			
10.4.19	Водоотлив из траншей	м3	348,00	31 875,00	11 092 500,00	3 230,49	1 124 210,52	35 105,49	12 216 710,52	313,20	90,00	10 995 039,47			
10.4.20	Уплотнение грунта оснований под трубы и колодцы	м2	174,00	-	-	132,13	22 990,62	132,13	22 990,62	156,60	90,00	20 691,56			
10.4.21	Засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 2 группы	м3	52,20	-	-	1 000,86	52 244,89	1 000,86	52 244,89	46,98	90,00	47 020,40			
10.4.22	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	696,00	-	-	287,37	200 009,52	287,37	200 009,52	626,40	90,00	180 008,57			
10.4.23	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	696,00	-	-	132,13	91 962,48	132,13	91 962,48	626,40	90,00	82 766,23			
10.4.24	Укладка трубопроводов диам 160х3,6 мм из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 160 техническая	м	174,00	1 000,00	174 000,00	1 773,79	308 639,46	2 773,79	482 639,46	156,60	90,00	434 375,51			
10.4.25	Укладки алюминиевых проволки толщиной 3 мм	м	174,00	150,00	26 100,00	92,49	16 093,26	242,49	42 193,26	156,60	90,00	37 973,93			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.4.26	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам 1.0 м в сухих грунтах (КЦД-10 - 0,18м3-2шт, КЦ-10-9 - 0,23м3-1шт, КЦП1-10-1 - 0,1м3-2шт)	м3	0.79	30 000,00	23 700,00	30 428,68	24 038,66	60 428,68	47 738,66	0,71	90,00	42 964,79			
10.4.27	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам 1.5 м в сухих грунтах (КЦД-15 - 0,38м3-4шт, КЦ-15-6 - 0,265м3-6шт, КЦ-15-9 - 0,42м3-6шт, КЦП1-15-1 - 0,27м3-4шт)	м3	6,71	30 000,00	201 300,00	20 591,88	138 171,51	50 591,88	339 471,51	6,04	90,00	305 524,36			
10.4.28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	38,40	544,80	20 920,32	297,28	11 415,55	842,08	32 335,87	34,56	90,00	29 102,28			
10.4.29	Люк чугунный, тип Л/А15 ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	20 000,00	120 000,00			20 000,00	120 000,00						
10.4.30	Стремянка С1	т	0.08	270 000,00	22 420,80			270 000,00	22 420,80						
10.4.31	Устройство отмостки вокруг люков колодцев из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм на с/с цементе	м3	3,30	27 321,43	90 160,71	9 836,80	32 461,44	37 158,23	122 622,15						
10.4.32	Устройство бетонной упоров	м3	0,30	27 321,43	8 196,43	9 836,80	2 951,04	37 158,23	11 147,47						
	КНС														
10.4.33	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	296,00	-	-	198,19	58 664,24	198,19	58 664,24						
10.4.34	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,88	-	-	3 603,74	32 001,21	3 603,74	32 001,21						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.4.35	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 110 м	м3	304,88	-	-	145,34	44 311,26	145,34	44 311,26						
10.4.36	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	304,88	-	-	198,19	60 424,17	198,19	60 424,17						
10.4.37	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 110 м	м3	296,88	-	-	145,34	43 148,54	145,34	43 148,54						
10.4.38	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,88	-	-	1 000,86	8 887,64	1 000,86	8 887,64						
10.4.39	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	288,00	-	-	287,37	82 762,56	287,37	82 762,56						
10.4.40	КНС PD1015T (расход-6,3м3/час, напор-8,7м мощность-1,5кВт) с монтажными работами	комплект	1,00	232 710,00	232 710,00	86 311,47	86 311,47	319 021,47	319 021,47						
11	**Благоустройства и озеленения**														
11.1	**Вертикальная планировка**														
11.1.1	Планировка площадей из грунтов 2 группы бульдозерами	м2	6 060,00	-	-	650,01	3 939 060,60	650,01	3 939 060,60	4 242,00	70,00	2 757 342,42			
11.1.2	Срезка грунта на участке	м3	1 630,00	-	-	723,39	1 179 125,70	723,39	1 179 125,70	1 141,00	70,00	825 387,99			
11.1.3	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м	м3	1 630,00	-	-	198,19	323 049,70	198,19	323 049,70	1 141,00	70,00	226 134,79			
11.1.4	Подсыпка грунта на участке	м3	6 017,00	-	-	1 000,86	6 022 174,62	1 000,86	6 022 174,62	4 211,90	70,00	4 215 522,23			
11.1.5	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м	м3	6 017,00	-	-	198,19	1 192 509,23	198,19	1 192 509,23	4 211,90	70,00	834 756,46			
11.1.6	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками массой 8 т. за восемь проходов по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	6 017,00	-	-	396,38	2 385 018,46	396,38	2 385 018,46	4 211,90	70,00	1 669 512,92			
11.1.7	Полив водой уплотнямого грунта насыпей	м3	6 017,00	-	-	327,92	1 973 094,64	327,92	1 973 094,64	4 211,90	70,00	1 381 166,25			
11.2	**Асфальтобетонная покрытие проездов и площадок - 1856 м2**														
11.2.1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневноколесном ходу массой 25 т. за один проход по одному следу при толщ. слоя 40см	м3	742,40	-	-	396,38	294 272,51	396,38	294 272,51						
11.2.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ 15 см	м3	278,40	6 814,57	1 897 176,29	1 756,69	489 062,50	8 571,26	2 386 238,78						
11.2.3	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 70-120 мм по способу заклинки	м2	1 856,00	1 022,1[illegible]	1 897 176,29	264,25	490 448,00	1 286,44	2 387 624,29						
11.2.4	Розлив вяжущих материалов (битум БРВ 60/90) на одной половине проезжай части при систематическом движении транспорта по другой	т	0,56	108 808,17	60 584,39	1 846,46	1 028,11	110 654,63	61 612,50						
11.2.5	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1 856,00	6 951,45	12 901 891,20	2 917,96	5 415 733,76	9 869,41	18 317 624,96						
11.2.6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1 856,00	6 951,45	12 901 891,20	2 917,96	5 415 733,76	9 869,41	18 317 624,96						
11.2.7	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.18 на бетоне В15 (расход бетона 21,58 м3) - без стоимости БР 300.30.18	м	415,00	-	-	2 068,28	858 336,20	2 068,28	858 336,20						
11.2.8	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	шт	415,00	4 980,00	2 066 700,00			4 980,00	2 066 700,00						
11,3	**Пешеходные дорожки из брусчатки - 241,1 м2**														
11.3.1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневноколесном ходу массой 25 т. за один проход по одному следу при толщ. слоя 40 см	м3	96,44	-	-	396,38	38 226,89	396,38	38 226,89						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц-июль 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.3.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м3	24.11	6 814,57	164 299.28	1 756,69	42 353,80	8 571,26	206 653,08						
11.3.3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (1 6) толщиной 7 см	м3	16.88	6 814,57	115 029.94	1 756,69	29 652,93	8 571,26	144 682,87						
11.3.4	Устройство покрытий из брусчатки, толщиной 55 мм по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	241.10	8 520,00	2 054 172.00	2 456,69	592 307,96	10 976,69	2 646 479,96						
11.3.5	Установка бортовых бетонных камней БР100 20 8 на бетоне В15 (расход бетона 4 96 м3) - без стоимости БР 100 20 8	м	310.00			2 068,28	641 166,80	2 068,28	641 166,80						
11.3.6	Камни бетонные бортовые БР 100 20 8	шт	310.00	4 980,00	1 543 800.00			4 980,00	1 543 800.00						
12	Демобилизация	объект	1.00	-		-		-	2 890 000,00						
	Итого:				440 484 633.64		226 357 966.63		669 732 595,57		66%	439 115 746,91		6%	38 153 259,63
	Затраты заказчика-1,76%:								11 787 293,68			7 728 437,15			671 497,37
	Авторский надзор-0,2%:								1 339 465,19			878 231,49			76 306,52
	Всего, без НДС:								682 859 354,44			447 722 415,55			38 901 063,52

Подрядчик:

Директор ТОО "Капстройгрупп-Т" (фамилия, имя)

_____ Ишназаров Б.Р

Исполнитель:

Начальник участка ТОО "Капстройгрупп-Т"

_____ Карабалаев А.М.

Зам. Директор ТОО "АзияРейтинг"

_____ Капаков К.

Технадзор ТОО "АзияРейтинг"

_____ Бактыбаев Т.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02088

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02089

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02090

_____ Бактыбаев Т.А.

"___" _____ 20___ г

Инвестор НКОК Н.В.:

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

_____ Байгенжеев А.Р.

Представитель отдела СИП

_____ Жумабеков Ж.С.

Акт №17 дополнительных работ и затрат по поправке контракта №1 за июль 2017 года

Заказчик: Управление строительства Атырауской области **БИН:** 050140003056 **Дата составления: 24.07.2017г.**
Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.) **БИН:** 000241000874
Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т" **БИН:** 050940000576
Контракт: U1159520 Строительство 60-ти квартирного 3-х этажного жилого дома пос.Доссор Макатского района

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	сумма, тенге	объем	%	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
А	Здание														
2	Общестроительные работы														
2.3	*Армопояс*														
2.3.1	Устройство армопоясов в опалубке из бетона класса В20 на с/с цементе, W4, F50	м3	17,27	31 875,00	550 481,25	26 530,95	458 189,51	58 405,95	1 008 670,76	17,27	100	1 008 670,76			
2.4	*Кладка стены и перегородок*														
2.4.19	Кладка из газоблоков В3,5, D600 с облицовкой в процессе кладки кирпичом в 1/2 кирпича стен наружных толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м на растворе М75	м3	1372,8	24 954,50	34 257 537,60	3 140,70	4 311 552,96	28 095,20	38 569 090,56	1372,80	100	38 569 090,56			
2.4.20	Кладка внутренних стен из газоблоков В3,5, D600 без облицовки при высоте этажа до 4 м на растворе М75	м3	1395	28 787,85	40 159 050,75	2 755,95	3 844 550,25	31 543,80	44 003 601,00	1395,00	100	44 003 601,00			
	Армопояс на отметке -2,8, 5,85, 8,9														
2.4.21	Устройство армопоясов в опалубке из бетона класса В20 на с/с цементе, W4, F50	м3	206,7	31 875,00	6 588 562,50	26 530,95	5 483 947,37	58 405,95	12 072 509,87	206,70	100	12 072 509,87			
2.4.22	Каркасы и сетки сталь гладкая класса А-III, d6 мм	т	3,015	105 357,14	317 651,78			105 357,14	317 651,78	3,02	100	317 651,78			
2.4.23	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	1,263	97 321,43	122 916,97			97 321,43	122 916,97	1,26	100	122 916,97			
2.4.24	Каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d16 мм	т	16,926	97 321,43	1 647 262,52			97 321,43	1 647 262,52	16,93	100	1 647 262,52			
2.6	*Проемы*														
	Ограждения балконов														
2.6.15	Кладка перегородок неармированных толщиной 1/2 кирпича (силикатного) при высоте этажа до 4 м	м3	408	3 217,03	1 312 548,24	1 615,24	659 017,92	4 832,27	1 971 566,16	408,00	100	1 971 566,16			
2.7	*Внутренние работы*														
2.7.5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщ. до 5мм потолков	м2	200,7	257,14	51 608,00	753,12	151 151,18	1 010,26	202 759,18	120,42	60	121 655,51	60,21	30	60 827,75
2.7.6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщ. до 1мм стен (финиш)	м2	2465,85	257,14	634 068,67	545,02	1 343 937,57	802,16	1 978 006,24	1479,51	60	1 186 803,74	739,755	30	593 401,87
2.7.8	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	105,25	236,25	24 865,31	475,65	50 062,16	711,90	74 927,48						
2.7.9	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	200,7	236,25	47 415,38	594,57	119 330,20	830,82	166 745,57						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	сумма, тенге	объем	%	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 7 11	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщ до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	1019,55	1 324,00	1 349 884,20	753,12	767 843,50	2 077,12	2 117 727,70	509,775	50	1 058 863,85	509,775	50	1 058 863,85
2 7 12	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка [illegible] из сухих растворных смесей толщ до 10 мм стен	м2	10278,7	958,00	9 846 994,60	753,12	7 741 094,54	1 711,12	17 588 089,14	6167,22	60	10 552 853,49	3083,61	30	5 276 426,74
11	**Благоустройства и озеленения**														
11,1	**Вертикальная планировка**														
11 1 1	Планировка площадей из грунтов 2 группы бульдозерами	м2	3380			650,01	2 197 033,80	650,01	2 197 033,80						
11 1 4	Подсыпка грунта на участке	м3	1684			1 000,86	1 685 448,24	1 000,86	1 685 448,24						
11 1 5	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м	м3	1684			198,19	333 751,96	198,19	333 751,96						
11 1 6	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками массой 8 т. за восемь проходов по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	1684			396,38	667 503,92	396,38	667 503,92						
11 1 7	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1684			327,92	552 217,28	327,92	552 217,28						
	Рекультивация														
11 11 8	Срезка растительного грунта на участке	м3	2832			26,00	73 632,00	26,00	73 632,00						
11 11 9	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 50 м	м3	2832			110,00	311 520,00	110,00	311 520,00						
11 11 10	Подсыпка грунта на участке	м3	1818			1 000,86	1 819 563,48	1 000,86	1 819 563,48						
11 11 11	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 50 м	м3	1818			110,00	199 980,00	110,00	199 980,00						
	За границей участка														
11 11 12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором	м3	1740,4			68,20	118 695,28	68,20	118 695,28	1 740,40	100	118 695,28			
11 11 13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 55 км, класс груза 1 (согласно акту)	т	2088,48			822,00	1 716 730,56	822,00	1 716 730,56	2 088,48	100	1 716 730,56			
11 11 14	Разработка грунта мусора с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором (согласно акту)	м3	3749,2			68,20	255 695,44	68,20	255 695,44	3 749,20	100	255 695,44			
11 11 15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 (согласно акту)	т	4499,04			166,00	746 840,64	166,00	746 840,64	4 499,04	100	746 840,64			
11 11 16	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором	м3	18216,68			85,60	1 559 347,81	85,60	1 559 347,81	18 216,68	100	1 559 347,81			
11 11 17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 55 км, класс груза 1 (согласно акту)	т	31879,19			166,00	5 291 945,54	166,00	5 291 945,54	31 879,19	100	5 291 945,54			
11,2	**[illegible]ная покрытие проездов и площадок - 437 м2**														
11 2 1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневноколесном ходу массой 25 т. за один проход по одному следу при толщ слоя 40см	м3	174,8			396,38	69 287,22	396,38	69 287,22						
11 2 2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ 15 см	м3	65,55	6 814,57	446 695,06	1 756,69	115 151,03	8 571,26	561 846,09						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	сумма, тенге	объем	%	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112 3	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 70-120 мм по способу заклинки	м2	437	1 022,19	446 697,03	264,25	115 477,25	1 286,44	562 174,28						
112 4	Розлив вяжущих материалов (битум БРВ 60/90) на одной половине проезжай части при систематическом движении транспорта по потоку	т	0,1311	108 808,17	14 264,75	1 846,46	242,07	110 654,63	14 506,82						
112 5	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	437	6 951,45	3 037 783,65	2 917,96	1 275 148,52	9 869,41	4 312 932,17						
112 6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	437	6 951,45	3 037 783,65	2 917,96	1 275 148,52	9 869,41	4 312 932,17						
112 7	Установка бетонных бортовых камней БР 100 30 18 на бетоне В15 (расход бетона 11,46 м3) - без стоимости БР 300 30 18	м	105	0,00	0,00	2 068,28	217 169,40	2 068,28	217 169,40						
112 8	Камни бетонные бортовые БР 100 30 18	шт	105	4 980,00	522 900,00			4 980,00	522 900,00						
	Итого:								**149 945 179,02**		82%	**122 322 701,46**		5%	**6 989 520,22**
	Технический надзор								2 639 035,15			2 152 879,55			123 013,74
	Авторский надзор								299 890,36			244 645,40			13 979,04
	Всего:								**152 884 104,53**			**124 720 226,41**			**7 126 514,81**

Подрядчик :
Директор ТОО "Капстройгрупп-Т" (фамилия, имя)
_____ Ишназаров Б.Р.

Исполнитель:
Начальник участка ТОО "Капстройгрупп-Т"
_____ Карабалаев А.М.

Зам. Директор ТОО "АзияРейтинг"
_____ Капаков К.

Технадзор ТОО "АзияРейтинг"
_____ Бактыбаев Т.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02088

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02089

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02090

_____ Бактыбаев Т.А.
_____ 20__г

Инвестор НКОК Н.В.:
Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
_____ Байгенжеев А.Р.

Представитель отдела СИП:
_____ Жумабеков Ж.С.