АКТ
приемки в эксплуатацию административного здания Коммунального государственного казенного предприятия № 24 «Айналайын» бөбектер бақшасы» отдела образования акимата города Экибастуза

«18» апреля 2012 года г.Экибастуз

Комисия, назначенная заведующей КГКП № 24 «Айналайын» бөбектер бақшасы» Отдела образования акимата города Экибастуза, Бейсембековой Д.К. на основании акта от 17.02.2012 года.

Приказом № 19 от 17 апреля 2012 года.

В составе:

Председателя комисии - Бейсембековой Д.К. – заведующей КГКП № 24 «Айналайын» бөбектер бақшасы» отдела образования акимата города Экибастуза.

Членов комисии - представителей:

Айгожина Елизавета Агыбаевна – заведующая хозяйством КГКП № 24 «Айналайн» бөбектер бақшасы» Отдела образования акимата города Экибастуза.

Семенова Сауле Жакановна – технический надзор.

Представители местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства:

Касенов Кусниден Зейнельгабиденович - начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства, акимата города Экибастуза»

Органов государственной противопожарной службы:

Бейсенбаев Женис Казыбекович – начальник отдела ГУ «Отдел государственного пожарного контроля управления ЧС города Экибастуза».

Органов государственного санитарно-эпидемилогического надзора:

Танасова Любовь Ивановна - главный специалист Управления государственно санитарно-эпидемилогического надзора по городу Экибастузу.

Подрядчика:

Ищенко Валерий Васильевич- директор ТОО «Строитель-Экибастуз».

Представителей других заинтересованных органов:

Кашкимбаев Аскар Исбасарович - представить НДП «НурОтан»

УСТАНОВИЛА:

1) Подрядчиком Товариществом с ограниченной ответственностью «Строитель-Экибастуз», предъявлен к приемке в эксплуатацию административное здание Коммунального государственного казенного предприятия № 24 «Айналайын» бөбектер бақшасы» отдела образования акимата города Экибастуза, расположенное по адресу ул. М.Жусупа 70 «А».

2) Капитальный ремонт осуществлялся подрядчиком Товариществом с ограниченной ответственностью «Строитель-Экибастуз», выполнившим следующие виды работ:

а) капитальный ремонт помещений административного здания Коммунального государственного казенного предприятия № 24 «Айналайын» бөбектер бақшасы» отдела образования акимата города Экибастуза.

б) капитальный ремонт кровли административного здания Коммунального государственного казенного предприятия № 24 «Айналайын» бөбектер бақшасы» отдела образования акимата города Экибастуза.

в) капитальный ремонт сантехники в административном здании Коммунального государственного казенного предприятия № 24 «Айналайын» бөбектер бақшасы» отдела образования акимата города Экибастуза.

3) Проектно-сметная документация на капитальный ремонт Коммунального государственного казенного предприятия № 24 «Айналайын» бөбектер бақшасы» отдела образования акимата города Экибастуза, разработана проектной организацией ТОО «Мета ПВ», акты скрытых работ.

4) Капитальный ремонт осуществлялся по проекту «Капитальный ремонт КГКП «№24 «Айналайын» бөбектер бақшасы» отдела образования акимата города Экибастуза.

5) Проектно-сметная документация утверждена
№16-0471/11 «06» сентября 2011 года

6).Строительно-монтажные осуществлены в сроки:
Начало работ «28» октября 2011 года
Окончание работ «10» февраля 2012 года

7) Комисии представлена следующая документация:
Общий журнал работ, сертификат на применяемые материалы, заключение технического надзора, ТОО «Мета ПВ».

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8). В процессе капитальной работы имелись следующие отступления от утвержденного проекта: согласно нулевой смете.

9) Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 30 820 000 (Тридцать миллионов восемьсот двадцать тысяч) тенге.
Сумму дополнительного соглашения на увеличение: 7 982 692 (Семь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот девяносто два) тенге.
Общая сумма: 38 802 692 (Тридцать восемь миллионов восемьсот две тысячи шестьсот девяносто два) тенге.

РЕШЕНИЕ КОМИСИИ:

Капитальный ремонт административное здание Коммунального государственного казенное предприятия № 24 «Айналайын» бөбектер бақшасы» отдела образования акимата города Экибастуза, считать принятым от подрядчика без замечаний. Имеющиеся недоделки устранены в срок и качественно.

Председатель комиссии: Бейсембекова Л.К.

Члены комиссии:
Айгожина Е.А.
Семенова С.Ж.

Касенов К.З.

Бейсенбаев Ж.К.

Танасова Л.И. (лист обследования от 02.01.2012г.)

Кашкимбаев А.И.

Подрядчик ТОО «Строитель-Экибастуз»
Ищенко В.В.

Kazsmeta_1(Версия 2.11 от 31.01.2012)

Заказчик: **КГКП " № 24"Айналаыйн"бөбектер бақшасы отдела образования акимата города Экибастуза**

Подрядчик: **ТОО " Строитель-Экибастуз"**

Форма № 2

АКТ № 3

выполненных работ за март 2012г. от 15 марта 2012 г.

Обьект: Капитальный ремонт помещений здания КГКП" № 24" " Айналаыйн" бөбектер бақшасы отдела образования акимата города Экибастуза. (дополнительная)

Дополнительное соглашение № 2 от 9 февраля 2012 г. к договору № 1 от 28 октября 2011 г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	309,380	116,63	10,56	36083	3267	41000	0,69870	216
		1м2		106,07	1,67	32816	517	123	0,01440	4
2	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	682,230	133,16	23,58	90846	16087	81477	0,74300	507
		1м2		109,58	4,16	74759	2838	105	0,02340	16
3	Е63-8-3	Разборка облицовки стен из плит известковых	120,000	841,16	86,64	100939	10397	96997	4,79100	575
		1м2		754,52	15,30	90542	1836	105	0,08600	10
4	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	263,490	212,32	1,65	55944	435	6960	0,15400	41
				24,53	0,63	6463	166	105	0,00300	1
		1м2 окрашиваемой поверхности								
5	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	2650,220	209,30	1,19	554691	3154	63252	0,13800	366
				22,28	0,45	59047	1193	105	0,00220	6
		1м2 окрашиваемой поверхности								
6	Е15-163-5	Простая окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным	190,070	107,66	0,07	20463	13	13026	0,40500	77
				65,25	0,02	12402	4	105	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
7	Е15-163-4	Простая окраска деревянных заплнений дверных проемов колером масляным разбеленным	251,400	94,61	0,07	23785	18	13784	0,32500	82
				52,20	0,02	13123	5	105	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
8	Е15-172-1	Однослойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера	36,790	54,21	1,22	1995	45	574	0,08800	3
				14,40	0,45	530	17	105	0,00220	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	1,320	2719,44	399,69	3590	528	3711	15,88000	21
		1м3 кладки		2319,75	63,00	3062	83	118	0,54000	1
10	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	9,800	3714,23	2438,48	36399	23897	21814	7,78000	76
		1м3		1275,75	950,21	12502	9312	100	5,22000	51
11	Е55-9-3	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,25 кирпича армированных глухих в помещениях площадью более 5 м2	78,000	779,85	25,52	60828	1991	20846	1,50480	117
				222,12	4,37	17325	341	118	0,02300	2
		1м2								
12	Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас (при отделке под окраску и оклейку обоями)	50,000	883,04	4,85	44152	242	11775	1,28800	64
				222,86	1,41	11143	71	105	0,00620	0
		1м2								
13	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	11,800	378,27	18,53	4464	219	2298	0,93400	11
				156,07	6,18	1842	73	120	0,03020	0
		1м2 проемов								
14	6-1-181 (прим)	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	11,800	5240,00	0,00	61832	0	0	0,00000	0
		м2								
15	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	43,470	158,38	23,78	6885	1034	6241	0,91150	40
				134,60	8,98	5851	390	100	0,04390	2
		1м2								
16	Е56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	43,470	322,84	1,70	14034	74	5995	0,72730	32
		1м2 проема		114,66	0,27	4984	12	120	0,00320	0
17	Е56-3-3	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных зданиях	28,300	123,25	6,63	3488	188	3995	0,79220	22
				116,62	1,04	3300	29	120	0,01250	0
		1м2								
18	Е20-22-1	Демонтаж зонтов над оборудованием	3,800	105,37	18,97	400	72	453	0,49800	2
		1м2 поверхности зонта		86,40	6,75	328	26	128	0,03600	0
19	Е20-3-3	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,120	142,70	6,35	1016	45	1265	0,84600	6
				136,35	2,38	971	17	128	0,01164	0
		1м2 поверхности воздуховодов								
20	Е20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	4,500	2691,49	31,61	12111	142	895	0,83000	4
		1м2 поверхности зонта		144,00	11,25	648	51	128	0,06000	0
21	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,120	1843,62	10,58	13126	75	2107	1,41000	10
				227,25	3,96	1618	28	128	0,01940	0
		1м2 поверхности воздуховодов								
22	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,000	200,00	0,00	400	0	0	0,00000	0
		кг								
23	13-12-61	Решетки жалюзийные	5,000	557,00	0,00	2785	0	0	0,00000	0
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	E57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит	11,671	527,14	1,66	6152	19	1183	0,51850	6
		древесноволокнистых в один слой на мастике		82,19	0,27	959	3	123	0,00270	0
		1м2								
		Всего прямые затраты				**1 156 408**	**61 942**			**2 278**
						354 215	**17 012**			**93**
		Стоимость материалов, тенге				**740 251**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**399 648**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				59 947				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**93 363**				
		Всего по смете, тенге				**1 649 419**				
		Сметная заработная плата, тенге				**431 174**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**2 571**				
		Временные здания и сооружения, 1.44%				23 752				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				3 349				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				19				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				3 563				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				1 673 171				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.541%				42 515				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				19 557				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				119				
		Выслуга лет, 1%				16 732				
		Дополнительные отпуска, .4%				6 693				
		Итого дополнительные затраты на строительство				65 940				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				1 739 111				
		Итого в базовых ценах 2001г.				1 739 111				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				477 505				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				740 251				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				2 709				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				3 563				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				**3 630 742**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**996 887**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**1 545 422**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				72 614				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				3 703 356				
		Итого в текущих ценах				3 703 356				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				444 403				
		Сметная стоимость строительства				4 147 759				
		В том числе возвратные суммы				7 438				

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик:

Kazsmeta_1(Версия 2.11 от 31.01.2012)

Заказчик: **КГКП "№ 24"Айналайын"бөбектер бақшасы" отдела образования акимата города Экибастуза**

Подрядчик: **ТОО " Строитель-Экибастуз"**

Форма № 2

АКТ № 5

выполненных работ от 30 марта 2012 г.

Обьект:

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ № 1 Общестроительные работы								
1	Е62-21-4	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	893,500	115,74	0,08	103413	71	58044	0,44800	400
		1м2		72,16	0,02	64475	18	90	0,00010	0
		Всего прямые затраты				**103 413**	**71**			**400**
						64 475	**18**			
		Стоимость материалов, тенге				**38 867**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**58 044**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				8 707				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**9 687**				
		Всего по смете, тенге				**171 144**				
		Сметная заработная плата, тенге				**73 200**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**429**				
		Временные здания и сооружения, 1.44%				2 464				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				347				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				2				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				370				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				173 608				
		Дополнительные затраты на строительство:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.541%				4 411				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				2 029				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				12				
		Выслуга лет, 1%				1 736				
		Дополнительные отпуска, .4%				694				
		Итого дополнительные затраты на строительство				6 841				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				180 449				
		Итого в базовых ценах 2001г.				180 449				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				78 006				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				38 867				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				443				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				370				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)				**352 056**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**152 190**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**75 830**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**7 041**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**359 097**				
		Итого в текущих ценах				**359 097**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**43 092**				
		Сметная стоимость строительства				**402 189**				
		В том числе возвратные суммы				**722**				
		Итого по итогам конкурса со скидкой : К-0,6216				**250000**				

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик:

Авторский надзор:

Kazsmeta_1(Версия 2.11 от 31.01.2012)

Заказчик: **КГКП " № 24 " Айналайын" бөбектер бақшасы отдела образования акимата города Экибастуза**

Подрядчик: **ТОО " Строитель-Экибастуз"**

Форма № 2

АКТ № 6

выполненных работ за 30 марта 2012 г.

Обьект: Капитальный ремонт помещений здания КГКП " № 24" " Айналаыйн" бөбектер бақшасы отдела образования акимата города Экибастуза. (дополнительная)

Дополнительное соглашение № 2 от 9 февраля 2012 г. к договору № 1 от 28 октября 2011 г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е56-16-3	Ремонт дверных полотен с уменьшением размера по высоте и ширине	23,000	733,87	0,41	16879	9	19636	4,00460	92
		1полотно		711,34	0,07	16361	2	120	0,00070	0
2	Е57-7-2	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	4,000	897,30	0,54	3589	2	898	1,14460	5
		1место		182,61	0,09	730	0	123	0,00440	0
3	Е63-4-3	Смена стекол толщиной 2-3 мм в переплетах деревянных на штапиках по замазке при площади стекла до 1 м2	11,800	1074,26	3,26	12676	38	2022	1,06000	13
		1м2		162,18	0,99	1914	12	105	0,00500	0
4	Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике	128,689	527,14	1,66	67838	214	13053	0,51850	67
		1м2		82,19	0,27	10577	35	123	0,00270	0
5	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	10,000	789,15	16,15	7893	162	2363	1,07000	11
		1решетка		177,75	6,75	1778	68	128	0,03000	0
6	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	54,000	1380,00	0,00	74520	0	0	0,00000	0
		комплект								
7	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3,000	460,28	21,53	1382	65	1366	1,95000	6
		1комплект		346,50	9,00	1040	27	128	0,04000	0
8	11-1-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой	3,000	5220,00	0,00	15660	0	0	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размер 400х500-300х135 мм								
		комплект								
10	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180,200-175 мм	43,000	1750,00	0,00	75250	0	0	0,00000	0
		шт								
11	Е17-5-2	Установка моек на два отделения	1,000	593,78	61,65	594	62	525	2,26000	2
		1комплект		387,00	22,50	387	23	128	0,11000	0
12	1999П-Л	Мойка из нержавеющей стали на два отделения	1,000	22857,00		22857	0	0		0
		1комплект								
13	1999П-Л	Мойка из нержавеющей стали на одно отделения	1,000	12698,00		12698	0	0		0
		1комплект								
14	Е62-28-11	Окраска масляными составами за один раз поверхностей стальных труб(пожарный водопровод)	31,400	125,07	0,05	3927	2	3062	0,59200	19
		1м2		92,84	0,02	2915	1	105	0,00010	0
15	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1,000	75,82	1,57	77	2	87	0,41000	0
		1счетчик (водомер)		67,50	0,00	68	0	128	0,00000	0
16	11-2-10	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32	1,000	9770,00	0,00	9770	0	0	0,00000	0
		шт								
17	Е9-62-7	Изготовление полотенцесушителей	0,103	49326,74	16388,64	5081	1688	3009	161,00000	17
		1т конструкций		28980,00	3479,80	2985	358	90	13,02000	1
18	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	6,000	1200,00	0,00	7200	0	0	0,00000	0
		м								
19	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	1,000	135,20	6,95	135	7	132	0,61000	1
		1шт		101,25	2,25	101	2	128	0,01000	0
20	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	8,000	266,48	3,96	2133	32	550	0,29700	2
		1м трубопровода		52,20	1,49	418	12	128	0,00730	0
21	Е62-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	519,480	110,48	0,05	57392	26	43211	0,48100	250
		1м2		79,20	0,02	41143	10	105	0,00010	0
22	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2,000	473,47	39,24	947	78	692	1,47000	3
		1шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07000	0
23	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2,000	401,00	0,00	802	0	0	0,00000	0
		шт								
24	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	1,000	62,13	0,00	63	0	29	0,12000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1комплект		22,50	0,00	23	0	128	0,00000	0
25	Е10-3-5	Устройство карнизов	120,200	767,86	7,54	92297	906	31374	1,43000	172
		1м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	25801	344	120	0,01390	2
26	Е15-164-1	Окраска карнизов масляной краской	22,400	110,28	1,19	2470	27	979	0,25500	6
		1м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	922	10	105	0,00220	0
27	Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов	27,000	781,79	7,07	21109	191	4603	0,70000	19
		из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм		130,50	2,66	3524	72	128	0,01290	0
		1м трубопровода								
28	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью	0,810	384,02	30,89	311	25	197	1,23000	1
		до 2 м2		191,93	11,68	155	9	120	0,05700	0
		1м2 проемов								
29	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,810	12300,00	0,00	9963	0	0	0,00000	0
		м2								
30	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1,000	843,00	0,00	843	0	0	0,00000	0
		комплект								
31	Е9-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и	0,400	9752,34	2387,56	3901	955	2309	35,10000	14
		дверок с теплоизоляционной обшивкой		6120,00	295,43	2448	118	90	1,35000	1
		1т конструкций								
32	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,040	59500,00	0,00	2380	0	0	0,00000	0
		т								
33	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	252,000	563,29	1,22	141948	307	13359	0,27800	70
		1м желобов		44,10	0,45	11113	113	119	0,00220	1
34	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники,	850,000	31,04	0,05	26385	43	7809	0,04900	42
		пояски, балконы и др.) без водосточных труб		7,70	0,02	6545	17	119	0,00010	0
		1м2 фасадов без вычета проемов								
35	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	0,196	49326,74	16388,64	9668	3212	5726	161,00000	32
		(бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)		28980,00	3479,80	5680	682	90	13,02000	3
		1т конструкций								
36	Е16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	14,000	175,95	1,57	2463	22	2419	0,83000	12
		1воронка		135,00	0,00	1890	0	128	0,00000	0
37	1999П-Л	Воронки водосточные с крепежными деталями	14,000	1270,00		17780	0	0		0
		шт								
38	Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	95,200	393,87	0,16	37496	15	7040	0,35040	33
		1м труб		62,12	0,02	5914	2	119	0,00020	0
39	Е10-33-2	Установка шкафных и антресольных полок	3,200	268,26	30,43	858	97	762	1,24000	4
		1м2 деталей		186,75	11,50	598	37	120	0,05610	0
40	1-2-62	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, I сорта	0,064	16700,00	0,00	1069	0	0	0,00000	0
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е9-62-3	Изготовление решетчатых дверей	0,067	27935,09	9375,11	1871	628	1114	91,00000	6
		1т конструкций		16380,00	2107,33	1097	141	90	7,36000	0
42	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,002	50600,00	0,00	101	0	0	0,00000	0
		т								
43	1-4-84	Сталь угловая 32х32 мм (ГОСТ 8509-86)	0,056	47200,00	0,00	2643	0	0	0,00000	0
		т								
44	1-1-757	Сетка	3,000	295,00	0,00	885	0	0	0,00000	0
		м2								
45	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для	0,067	14806,01	1133,15	992	76	802	82,10000	6
		автокоптилок и пароварочных камер		12892,50	398,25	864	27	90	1,95000	0
		1т конструкций								
46	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	2,000	843,00	0,00	1686	0	0	0,00000	0
		комплект								
47	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	139,000	77,90	0,00	10828	0	12754	0,39030	54
		1прибор		76,46	0,00	10628	0	120	0,00000	0
48	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	102,000	688,00	0,00	70176	0	0	0,00000	0
		шт								
49	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	37,000	844,00	0,00	31228	0	0	0,00000	0
		шт								
50	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м	1,300	2912,24	335,84	3787	437	1267	4,54000	6
		из кирпича		699,75	126,00	910	164	118	0,61000	1
		1м3 кладки								
51	1999П-Л	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75	0,491	14100,00		6923	0	0		0
		1000шт								
52	Е15-36-2	Облицовка стен листовыми материалами на клее	9,500	556,00	4,97	5282	47	1154	0,71000	7
		1м2		114,18	1,50	1085	14	105	0,00810	0
53	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в	21,000	305,74	3,80	6421	80	4441	1,32000	28
		бетонных перекрытиях		210,85	0,61	4428	13	100	0,00440	0
		1отверстие								
54	Е51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили–самосвалы с	186,838	112,50	0,00	21019	0	21019	0,83000	155
		выгрузкой		112,50	0,00	21019	0	100	0,00000	0
		1м3 грунта								
55	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	280,257	84,26	84,26	23614	23614	3865	0,00000	0
		класс груза		0,00	13,79	0	3865	100	0,28959	81
		1т								
56	Е15-176-4	Однослойное покрытие масляными и спиртовыми лаками по	61,705	113,46	0,00	7001	0	702	0,05900	4
		окрашенной или огрунтованной поверхности стен		10,85	0,00	669	0	105	0,00000	0
		1м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	1999П-Л	Стоимость марилки	5,000	457,00		2285	0	0		0
		л								
58	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных	40,150	1446,73	11,72	58087	471	8695	1,06000	43
		плиток с красителем на цементном растворе		171,68	4,39	6893	176	123	0,02140	1
		1м2 покрытия								
59	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	65,550	1863,30	4,62	122139	303	17765	1,52000	100
		(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без		254,97	3,14	16713	206	105	0,01620	1
		установки плиток туалетного гарнитура на клее из								
		сухих смесей по кирпичу и бетону								
		1м2 облицовки								
60	Е62-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических	256,787	110,48	0,05	28370	13	21360	0,48100	124
		поверхностей радиаторов и ребристых труб		79,20	0,02	20338	5	105	0,00010	0
		1м2								
		Итого дополнительный транспорт по смете				23 614	23 614			
							3 865			81
		Всего прямые затраты				**1 183 563**	**33 876**			**1 438**
						232 119	**6 600**			**92**
		Стоимость материалов, тенге				**917 568**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**264 359**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				39 654				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**86 875**				
		Всего по смете, тенге				**1 534 797**				
		Сметная заработная плата, тенге				**278 373**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 662**				
		Временные здания и сооружения, 1.44%				22 101				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				3 116				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				18				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				3 315				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				1 556 898				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.541%				39 561				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				18 198				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				111				
		Выслуга лет, 1%				15 569				
		Дополнительные отпуска, .4%				6 228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого дополнительные затраты на строительство				61 358				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				1 618 256				
		Итого в базовых ценах 2001г.				1 618 256				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				321 484				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				917 568				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 791				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				3 315				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				**3 378 433**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**671 162**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**1 915 607**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**67 569**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**3 446 002**				
		Итого в текущих ценах				**3 446 002**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**413 520**				
		Сметная стоимость строительства				**3 859 522**				
		В том числе возвратные суммы				**6 921**				
		Итого по итогам конкурса со скидкой : К-0,993629				**3834933**				

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик:

Авторский надзор: