Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование стройки: Реконструкция водопровода а.Азат Аккольского района
Наименование объекта: Поселковые сети
Договор: № 34 от 03.07.2019 г.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№34	03.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (август), без НДС	строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов,оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**144 092 107,43**									
в том числе: сентябрь 2019 г.		**94 721 938,78**							**11 366 632,65**	**106 088 571,43**

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Директор _____ Амиржанов Ж.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Руководитель _____ Шевченко О. В.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 28.08.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование стройки: Реконструкция водопровода в а.Азат Аккольского района
Наименование объекта: Поселковые сети
Договор № 34 от 03.07.02019г

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лок.см. № 2-1-1									
1	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34402,93	348,13	348,13	11976614	11976614	–	1894694	14981013
					–	76,49	–	2631519	–	1109705	
2	1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	28,6485	12916,73	5486,78	370046	157189	–	202902	618784
					7429,95	2406,8	212857	68951	–	45836	
3	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	1347,58	3908,88	–	5267529	–	–	3792621	9784962
					3908,88	–	5267529	–	–	724812	

4	1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9111,62	401,93	388,25	3661655	3537587	1416	712369	4723946
					13,46	95,13	122652	866750	–	349922	
5	1101-0102-0318	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	28,649	652,64	630,46	18695	18062	7	3637	24119
					21,85	154,49	626	4425	–	1787	
6	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1	т	17383,967	55		956118		–	–	1032607
					–		–		–	76489	
7	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72	м3 грунта	7037,28	35,86	35,86	252371	252371	–	62383	339934
					–	12,31	–	86643	–	25180	
8	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2353,28	2491		5862020		5862020	–	6330982
					–		–		–	468962	
9	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7037,28	157,69	75	1109702	527796	–	592195	1838049
					82,69	34,19	581906	240587	–	136152	
10	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72	м3 грунта	32890,47	35,86	35,86	1179516	1179516	–	291560	1588762
					–	12,31	–	404945	–	117686	

11	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2860,04	1016,4	–	2906945	–	–	2093000	5399941
					1016,4	–	2906945	–	–	399996	
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1399,67	3575,33	148,93	5004275	208446	3596592	1240302	6744143
					856,8	38,29	1199237	53593	–	499566	
13	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	7,357	298131,49	92801,19	2193354	682738	24840	1653126	4154198
					201953,97	25016,77	1485776	184048	–	307718	
14	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4.2 питьевая ГОСТ 18599-	м	4815,68	1189		5725844		5725844	–	6183912
					–		–		–	458068	
15	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6.6 питьевая ГОСТ 18599-	м	2614,89	1809		4730336		4730336	–	5108763
					–		–		–	378427	
17	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,463	245820,73	64781,86	113816	29994	439	90477	220636
					180092,87	17295,9	83383	8008	–	16343	
18	2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2.5 питьевая ГОСТ 18599-	м	133,32	409		54528		54528	–	58890
					–		–		–	4362	
19	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3.8 питьевая ГОСТ 18599-	м	334,31	599		200252		200252	–	216272
					–		–		–	16020	
21	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (вводы) НР = 99 %	км трубопровода	5,597	245819,45	64779,96	1375851	362573	5297	1093728	2667145

				180093,01	17294,05	1007981	96795	–	197566	
22	2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2304	97		223488	223488	–	241367
					–		–	–	17879	
23	2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3311,91	124		410677	410677	–	443531
					–		–	–	32854	
33	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций	128,98	20403,59	8128,53	2631654	1048417	496470	1469402	4429140
					8425,86	3081,69	1086767	397477	–	328084	
34	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	50	18931		946550	946550	–	1022274
					–		–	–	75724	
35	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	20	37486		749720	749720	–	809698
					–		–	–	59978	
36	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	40	15693		627720	627720	–	677938
					–		–	–	50218	
37	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010.	шт.	84	20961		1760724	1760724	–	1901582

				–	–	–	140858	
38 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	22	20788	457336	457336	–	493923
				–	–	–	36587	
39 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	28	31198	873544	873544	–	943428
				–	–	–	69884	
40 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-	шт.	32	15024	480768	480768	–	519229
				–	–	–	38461	
41 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-	шт.	18	21341	384138	384138	–	414869
				–	–	–	30731	
42 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	2	38992	77984	77984	–	84223
				–	–	–	6239	
44 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	16	38992	623872	623872	–	673782
				–	–	–	49910	
45 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	2	42615	85230	85230	–	92048

				–		–		–	6818		
46	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	96	2668		256128		256128	–	276618
					–		–		–	20490	
47	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	70	8368		585760		585760	–	632621
					–		–		–	46861	
48	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	70	4919		344330		344330	–	371876
					–		–		–	27546	
49	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	3,95	31345,22	2081,8	123813	8223	95166	20441	155794
					5170,47	393,76	20424	1556	–	11540	
50	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	20	7754		155080		155080	–	167486
					–		–		–	12406	
51	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	50	6895		344750		344750	–	372330
					–		–		–	27580	
63	2301-0501-0806	Муфта защитная -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 140x3.5 питьевая ГОСТ 18599-	м	24	1101		26424		26424	–	28538
					–		–		–	2114	
64	2301-0201-0219	Футляр-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	3973		158920		158920	–	171634

				–		–		–	12714	
65	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	472,06	32,58	7553	521	340	6625	15312
					418,25	–	6692	–	–	1134	
66	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	13	1080		14040		14040	–	15163
					–		–		–	1123	
67	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1298		3894		3894	–	4206
					–		–		–	312	
68	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	124	910,91	65,16	112953	8080	7632	96269	225960
					784,2	–	97241	–	–	16738	
69	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	124	2169		268956		268956	–	290472
					–		–		–	21516	
70	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2629		2629		2629	–	2839
					–		–		–	210	
71	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1080		10800		10800	–	11664
					–		–		–	864	

72	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1298		2596		2596	–	2804
					–		–		–	208	
73	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	124	2169		268956		268956	–	290472
					–		–		–	21516	
74	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2629		10516		10516	–	11357
					–		–		–	841	
75	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). НР =	т конструкций	0,1	406597,67	11461,84	40659	1146	25729	9603	54283
					137846,05	1332,47	13784	133	–	4021	
76	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1,01	325397,35	2594,69	328651	2620	287124	39666	397782
					38521,68	1148,67	38907	1160	–	29465	
77	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	124	1217,97	801,9	151028	99435	–	76533	245766
					416,07	207,36	51593	25713	–	18205	
78	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11. DN 63. PN 16 СТ РК	шт.	24	845		20280		20280	–	21902

				–		–		–	1622	
9 2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11. DN 110. PN 16 СТ РК	шт.	100	1561		156100		156100	–	168588
				–		–		–	12488	
84 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,06	878273,09	450763,05	52697	27046	1129	31570	91008
				408698,8	122779,12	24522	7367	–	6741	
69 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	2411		24110		24110	–	26039
				–		–		–	1929	
87 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2652		7956		7956	–	8592
				–		–		–	636	
96 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,01522	878186,6	450722,73	13366	6860	286	8007	23083
				408672,8	122733,25	6220	1868	–	1710	
97 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	2	441		882		882	–	953
				–		–		–	71	

98	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	11	855 / –		9405 / –		9405 / –	– / 752	10157
99	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10.	шт.	1	1141 / –		1141 / –		1141 / –	– / 91	1232
100	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10.	шт.	1	2464 / –		2464 / –		2464 / –	– / 197	2661
122	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,394; ктрм1=0.394: кэкс1=0.394:	футляр	8	11347,32 / 3107,16	1202,26 / 21,53	90493 / 24857	9618 / 172	56018 / –	24779 / 9222	124494
123	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр) НР =	км трубопровода	0,05	528675,86 / 313041,38	214855,7 / 59731,03	26432 / 15652	10741 / 2987	39 / –	18453 / 3591	48476
124	2301-0501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5	9715 / –		490608 / –		490608 / –	– / 39249	529857

Итого по смете **89 566 109**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 14 255 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 20 155 593
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 084 697

- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 039 980
- перевозка грузов, тенге	956 118
Накладные расходы, тенге	15 524 342
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 634 525
Итого по акту	**89 566 109**
Временные здания сооружения 2,9% (К=0,8)	2 006 281
Итого с временными	91 572 390
Зимнее удорожание 3,465%	3 172 983
Итого с зимними	94 745 373
Затраты связанные с командированием рабочих	3 524 094
Итого	98 269 467
Непредвиденные затраты 2%	1 965 389
Итого в текущих ценах	**100 234 856**
Разбивка по года 2019г.=100% (К=1,050)	105 246 599
Договорная скидка 10%	10 524 660
Итого с договорной скидкой	94 721 939
НДС 12%	11 366 633
ВСЕГО ПО АКТУ	**106 088 571,43**

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Директор _____ Амиржанов Ж.К.

Технадзор ТОО "АктобеЭкспертСтрой"

_____ Ахметжанов Б. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Руководитель _____ Шевченко О. В.

Генеральный проектировщик: ТОО "ВОСТОКВОДПРОЕКТ"

ГИП _____ Ермаков С.В.