Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павло"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"

Договор № 21 от 21.10.16г.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21	**21.10.16г.**				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	19 763 278								345 996	2 117 494	19 763 278
в том числе за месяц	19 763 278	19 763 278	6 765 658	17 299 788					345 996	2 117 494	19 763 278
1-1-1, 2-1-1	19 763 278	19 763 278	6 765 658	17 299 788							9 881 639
Удержание аванса 50%	9 881 639	9 881 639									**9 881 639**
Итого к оплате:											

Заказчик:

" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Б.К .Дюсембаев**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор _____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Подготовка территории строительства

Акт №1 от 16.11.16г
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
(локальная смета 1-1-1)

Разбивка геодезической строительной сетки основных осей здания

рауч. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-1-1	Разбивка геодезической строительной сетки основных осей здания (1-14) *км*	0,238	17174		4087				
2	95-1-2	Разбивка геодезической строительной сетки основных осей здания (А-Г) *км*	0,234	14361		3360				
		Всего прямые затраты				**7447**	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–	–			–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**7447**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7447**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**19042**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	381
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19423**
НДС (12 %)	2331
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21754**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 2 от 16.11.16г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
(локальная смета 2-1-1)

Подземная часть. Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Землянные работы								
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1476,5	26,22	25,03	38714	36957	11358	0,008	12
		м3 грунта		1,15	6,78	1698	10011	97	0,0232	34
2	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	849,9	18,51	17,5	15732	14873	4468	0,00703	6
		м3 грунта		1,01	4,41	858	3748	97	0,0153	13
3	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы - доработка т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	41,4	200,88	–	8316	–	9397	1,416	59
		м3 грунта		200,88	–	8316	–	113	–	–
4	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м - в резерв для обратной засыпки	891,3	4,85	4,85	4323	4323	1452	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	1497	97	0,0055	5

5 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,76; *т*	2598,64	84,26	84,26	218961	218961	43787	–	–
			–	16,85	–	43787	100	0,06229	162
6 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы *м3 грунта*	1476,5	3,07	2,66	4533	3927	1891	0,00272	4
			0,39	0,93	576	1373	97	0,00305	5
7 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	846,7	2,8	2,8	2371	2371	796	–	–
			–	0,97	–	821	97	0,00318	3
8 Е1-27-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	846,7	1,38	1,38	1168	1168	394	–	–
			–	0,48	–	406	97	0,00157	1
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	846,7	21,55	4,52	18246	3827	13986	0,108	91
			17,03	–	14419	–	97	–	–
10 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	44,6	122,18	–	5449	–	6157	0,885	39
			122,18	–	5449	–	113	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
12 Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	6	302,09	197,24	1813	1183	1448	0,652	4
			104,85	67,51	629	405	140	0,2499	1
13 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	1,2	28696		34435				
14 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	92	626,36	424,53	57625	39057	45249	1,21	111
			201,83	149,49	18568	13753	140	0,6067	56

15 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) - с К1,13 (см примечание в СН РК 8.02-04 сб 4 кн3) *м3*	76,18	23843		1816360			
16 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	77,38	266		20583			
17 Е6-13-3	Устройство железобетонных заделок в фундаментных плитах В15 *м3*	0,5	10288,73	360,48	5144	180	827	8,99	4
			1440	136,17	720	68	105	0,6651	–
18 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	0,5	266		133				
19 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	89	361,29	172,69	32155	15369	17007	0,476	42
			76,28	60,21	6789	5359	140	0,2371	21
20 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	342	513,72	243,37	175692	83233	91910	0,668	228
			106,88	85,08	36553	29097	140	0,3375	115
21 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	96	785,88	389,08	75444	37352	39085	0,937	90
			153,9	136,92	14774	13144	140	0,5542	53
22 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	93	1140,1	598,4	106029	55651	53341	1,18	110
			195,53	214,16	18184	19917	140	0,911	85
23 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	73	11000		803000				
24 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	49	6554		321146				
25 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	138	10200		1407600				

		м3							
26	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	295,02	266		78475			
		м3							
27	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (СУ6-6, СТ6-4, СТ4-4)	0,12245	5239,08	327,33	642	40	258	11,6	1
		т		1890	123,75	231	15	105	0,6	–
28	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,11205	66000		7395				
		т								
29	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0104	50800		528				
		т								
30	Е6-13-1	Устройство бетонных заделок между блоками В7,5	7,61	7105,33	86,6	54072	659	4181	3,06	23
		м3		490,5	32,72	3733	249	105	0,1598	1
31	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,61	266		2024				
		м3								
32	Е6-13-1	Устройство бетонных заделок - Вид А. В15	2,22	7917,25	86,6	17576	192	1220	3,06	7
		м3		490,5	32,72	1089	73	105	0,1598	–
33	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,22	266		591				
		м3								
35	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	368	245,44	3,82	90322	1406	16845	0,212	78
		м2 поверхности		37,35	1,44	13745	530	118	0,007	3
	2.3 Арматурный пояс									
39	Е6-11-10	Устройство арматурного пояса	0,9827	5239,08	327,33	5148	322	2078	11,6	11
		т		1890	123,75	1857	122	105	0,6	1
40	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,9327	65900		61465				
		т								
41	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04997	65000		3248				
		т								

42 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная (на отм. -0,1 толщ.50 мм. см АС1 п.10)	117,4	63,04	4,19	7401	492	8260	0,382	45
	м2 поверхности		58,05	1,58	6815	185	118	0,0076	1
43 30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	5,87	9950		58407				
	м3								
	Раздел 4 Перемычки								
66 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т на растворе М75	68	107,46	66,43	7307	4517	4542	0,148	10
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	1622	1622	140	0,1051	7
67 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	2,45	28200		69090				
	м3								
68 Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т на растворе М50	3	637,24	292,42	1912	877	1683	1,62	5
	шт сборных конструкций		297	103,75	891	311	140	0,4463	1
69 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (ПРГ 36.1.4-4Т)	0,51	20200		10302				
	м3								
	Всего прямые затраты				**5650877**	**526937**			**980**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**157516** 4966420	**146493**			**568**
	Накладные расходы, тенге				381620				
	- заработная плата, тенге				57243				
	- трудоемкость, чел-ч				191				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				361950				
	Всего				**6394447**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				115100				
	- сметная заработная плата, тенге				16229				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				92				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				157531				
	- сметная заработная плата, тенге				72464				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				441				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	65095
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26038
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6758211**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**17280746**
- материалы, тенге	12699136
- сметная заработная плата, тенге	1383536
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2272
Налог (2 %)	345615
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17626361**
НДС (12 %)	2115163
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19741524**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Договор № 21 от 21.10.16г.

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь **2016 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21	**21.10.16г.**				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	46 522 147										
в том числе за месяц	26 758 869	26 758 869	9 160 493	23 423 381					468 467	2 867 021	26 758 869
2-1-1, 2-1-2, 6-3-1	26 758 869	26 758 869	9 160 493	23 423 381					468 467	2 867 021	26 758 869
Удержание аванса 50%	23 261 074	13 379 435									13 379 435
Итого к оплате:											**13 379 434**

Заказчик:
" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Б.К .Дюсембаев**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор _____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 3 от 15.12.16г.
приемки выполненных работ за декабрь 2016г
(локальная смета 2-1-1)

Подземная часть. Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
11	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	44,1	1137	97,07	50142	4281	7728	0,78	34
		м3 основания		112,5	36	4961	1588	118	0,18	8
19	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	361,29	172,69	7226	3454	3822	0,476	10
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	1526	1204	140	0,2371	5
20	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	41	513,72	243,37	21063	9978	11018	0,668	27
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	4382	3488	140	0,3375	14
21	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	14	785,88	389,08	11002	5447	5701	0,937	13
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	2155	1917	140	0,5542	8
22	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	18	1140,1	598,4	20522	10771	10325	1,18	21
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	3520	3855	140	0,911	16

23 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	13,315	11000		146465				
24 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	9,506	6554		62302				
25 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	12,195	10200		124389				
34 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная (на отм. -0,1 толщ.20 мм. см АС1 п.8) *м2 поверхности*	117,4	63,04	4,19	7401	492	8260	0,382	45
			58,05	1,58	6815	185	118	0,0076	1
35 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	115,2	245,44	3,82	28275	440	5273	0,212	24
			37,35	1,44	4303	166	118	0,007	1
2.4 Фундамент ФМ-1, ФМ-2.									
46 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме - (внутренняя сторона наружных стен подвала по периметру) *м3 изоляции*	17,25	21789,27	378,22	375865	6524	63963	20,04	346
			3566,25	141,75	61518	2445	100	0,69	12
Раздел 3 Перекрытие подвала									
3.0 Подраздел без наименования									
47 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	36	951,48	200,77	34253	7228	18668	1,74	63
			299,25	71,15	10773	2561	140	0,3052	11
48 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	71	1539,78	373,54	109324	26521	59721	2,66	189
			465,75	135,07	33068	9590	140	0,6052	43
49 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см *м2*	716,4	2985		2138454				

50	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	25,2	3030		76356				
51	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	632,88	488		308845				
52	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,07768	175710,1	1826,1	13649	142	956	42,7	3
				8100	690,75	629	54	140	3,37	–
53	E7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок 12А3 *т стальных элементов*	0,0119	93408,57	2434,57	1112	29	547	170	2
				31950	920,25	380	11	140	4,49	–
54	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,0896	40200		3602				
		3.2 Монолитный участок в-в								
58	E6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15 *м3*	0,79	9733,14	269,2	7689	213	1189	8,21	6
				1332	101,7	1052	80	105	0,4966	–
59	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,07	65900		4613				
60	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,035	60500		2118				
62	E9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м *т конструкций*	0,4044	5030,5	2020,02	2034	817	1010	14,1	6
				2272,5	502,43	919	203	90	1,79	1
63	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *т*	0,4044	101700		41127				
64	E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	0,4044	2452,13	545,76	992	221	448	5,25	2
				1230,75	–	498	–	90	–	–

Раздел 4 Перемычки

66	E7-44-10								
		Укладка перемычек массой до 0,3 т на растворе М75	49	107,46	66,43	5266	3255	3273	0,148	7
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1169	1169	140	0,1051	5
67	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,9	28200		53580				
		м3								
	Раздел 7 Проемы									
	7.2 Окна									
104	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	2,43	472,81	19	1149	46	653	1,303	3
		м2 проемов		217,73	6,18	529	15	120	0,0302	–
105	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	21,6	427,5	19,32	9234	417	4982	1,1121	24
		м2 проемов		185,83	6,39	4014	138	120	0,0312	1
106	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	2,43	5618		13652				
		м2								
107	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	21,6	5618		121349				
		м2								
	Раздел 8 Полы									
	8.1 Тип 1									
111	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	164,2	74,9	2,62	12299	430	2323	0,0681	11
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1726	163	123	0,0048	1
112	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7,5	13,14	6691,02	–	87920	–	9164	3,66	48
		м3 подстилающего слоя		567	–	7450	–	123	–	–
	8.2 Тип 2									

121	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	94,4	74,9	2,62	7071	247	1335	0,0681	6
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	992	93	123	0,0048	–
122	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В 7,5	7,55	6691,02	–	50517	–	5266	3,66	28
		м3 подстилающего слоя		567	–	4281	–	123	–	–
	8.3 Тип 3									
131	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	159	74,9	2,62	11909	417	2248	0,0681	11
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1671	157	123	0,0048	1
132	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В 7,5	12,72	6691,02	–	85110	–	8871	3,66	47
		м3 подстилающего слоя		567	–	7212	–	123	–	–
	8.4 Тип 4									
141	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	269,3	74,9	2,62	20171	706	3809	0,0681	18
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	2830	267	123	0,0048	1
142	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В 7,5	21,54	6691,02	–	144125	–	15022	3,66	79
		м3 подстилающего слоя		567	–	12213	–	123	–	–
	Раздел 10 Разные работы									
	10.4 Спуск в подвал №1									
210	E8-22-1	Кладка фундаментов из легкобетонных камней на растворе М50	6,11	1861,91	372,83	11376	2278	5288	3,72	23
		м3 кладки		594	139,5	3629	852	118	0,68	4
211	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390х190х188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99,К=0,920	403,512	43		17351				
		шт								
212	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	560	22	118	0,007	–
213	E6-1-19	Устройство железобетонных ступеней и площадок В15	1,6	7984,74	353,46	12776	566	1276	3,64	6
		м3		625,5	133,52	1001	214	105	0,6521	1

214 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,6	192		307				
	м3								
215 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0282	29400		829				
	т								
219 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 102х3 мм	0,003	259741,42	1733,92	779	5	241	361	1
	км трубопровода								
			60966	650,25	183	2	130	3,17	–
220 Е23-1-2	Устройство щебеночного дренажа	2	1693,7	152,52	3387	305	547	1,02	2
	м3 основания								
			153,68	57,15	307	114	130	0,279	1
10.5 Спуск в подвал №2									
233 Е8-22-1	Кладка из легкобетонных камней на растворе М50	6,24	1861,91	372,83	11618	2326	5401	3,72	23
	м3 кладки								
			594	139,5	3707	870	118	0,68	4
234 30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390х190х188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99,К=0,920	412,068	43		17719				
	шт								
235 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	15,7	245,44	3,82	3853	60	719	0,212	3
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	586	23	118	0,007	–
236 Е6-1-19	Устройство железобетонных ступеней и площадок В15	1,6	7984,74	353,46	12776	566	1276	3,64	6
	м3								
			625,5	133,52	1001	214	105	0,6521	1
237 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,6	192		307				
	м3								
238 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0282	29400		829				
	т								
	Всего прямые затраты				**4319761**	**88239**			**1140**
					191560	**31660**			**140**

В том числе стоимость: материалов, тенге	4039959
Накладные расходы, тенге	271010
- заработная плата, тенге	40652
- трудоемкость, чел-ч	136
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	275446
Всего	**4866217**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	87592
- сметная заработная плата, тенге	12350
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	119882
- сметная заработная плата, тенге	55146
- нормативная трудоемкость, чел-ч	336
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	49538
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19815
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5143044**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**13150764**
- материалы, тенге	10330175
- сметная заработная плата, тенге	1024644
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1822
Налог (2 %)	263015
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13413779**
НДС (12 %)	1609653
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15023432**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 4 от 15.12.16г.
приемки выполненных работ за декабрь 2016г
(локальная смета 2-1-2)

Надземная часть. Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
1	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т на растворе М75	63	107,46	66,43	6770	4185	4208	0,148	9
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1503	1503	140	0,1051	7
4	Е7-44-5	Укладка прогонов массой до 1 т	6	638,19	292,42	3829	1755	3367	1,62	10
		шт сборных конструкций		297	103,75	1782	623	140	0,4463	3
5	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,8	20200		16160				
		м3								
6	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5,К=-1,000К=-1,000;	-0,8	134		-107				
		м3								

7	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20,К=-1,000К=-1,000; *м3*	-0,8	250		-200			
11	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м - кирпич силикатный М100 на растворе М75	182	7339	355,12	1335698	64632	237257	6,04	1099
		м3 кладки		972	132,75	176904	24161	118	0,65	118
13	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича - кирпич силикатный М100 на растворе М75	86	6697,06	337,41	575947	29017	80829	4,38	377
		м3 кладки		670,5	126	57663	10836	118	0,62	53
14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	6,8	41200		280160				
		1.2 Вентиляционные каналы								
15	Е8-12-1	Армирование кладки вентканалов 5ВР1 (см.АС 9 прим.п1)	1,2	49879,65	422,15	59856	507	11916	56,4	68
		т металлических изделий		8257,5	157,5	9909	189	118	0,77	1
		Раздел 2 Перегородки								
		2.0 Подраздел без наименования								
16	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - толщиной 90 мм - кирпич силикатный М100 на растворе М75 т.ч. п.3.1	257	865,44	34,73	222418	8926	72179	1,43	368
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	57825	3344	118	0,0635	16
17	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - кирпич силикатный М100 на растворе М75	426	997,16	34,73	424790	14795	119643	1,43	609
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	95850	5542	118	0,0635	27

18 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,6	64100		38460				
	т								
19 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,2	175710,1	1826,1	35142	365	2461	42,7	9
	т стальных элементов		8100	690,75	1620	138	140	3,37	1
	Всего прямые затраты				**2998923**	**124182**			**2549**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**403056**	**46336**			**226**
					2471686				
	Накладные расходы, тенге				531860				
	- заработная плата, тенге				79779				
	- трудоемкость, чел-ч				266				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				211847				
	Всего				**3742630**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				67367				
	- сметная заработная плата, тенге				9499				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				54				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				92202				
	- сметная заработная плата, тенге				42413				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				258				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				38100				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15240				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3955539**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**10114313**				
	- материалы, тенге				6320101				
	- сметная заработная плата, тенге				1622220				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3353				
	Налог (2 %)				202286				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**10316599**				

НДС (12 %)	1237992
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11554591**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор

ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 5 от 15.12.16г.
приемки выполненных работ за декабрь 2016г
(локальная смета 6-3-1)

Тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	Рем. 465,34	37,06	35,38	17246	16464	5069	0,01132	5
		м3 грунта		1,63	9,6	759	4467	97	0,03281	15
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы -доработка ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	Рем 15,25	251,77	–	3839	–	4338	1,771	27
		м3 грунта		251,77	–	3839	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	Рем 40,18	251,77	–	10116	–	11431	1,771	71
		м3 грунта		251,77	–	10116	–	113	–	–

Раздел 6 Демонтажные работы

151	E1-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10	128,46	105,59	1285	1056	432	0,1587	2
		дерево		22,87	38,81	229	388	70	0,12685	1
152	E1-198-3	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в торфяных грунтах ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10	54,71	54,71	547	547	127	–	–
		пень		–	18,23	–	182	70	0,05957	1
153	E1-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром свыше 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10	14,79	14,79	148	148	34	–	–
		пень		–	4,93	–	49	70	0,0161	–
154	E1-202-2	Вывозка пней деревьев диаметром свыше 32 см 2 т тракторными прицепами на расстояние до 100 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10	42,76	32,64	428	326	155	0,07038	1
		пень		10,12	11,96	101	120	70	0,0391	–
155	E1-202-4	Добавлять на каждые последующие 100 м при вывозке пней деревьев диаметром свыше 32 см 2 т тракторными прицепами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10	4,86	3,74	49	37	18	0,00782	–
		пень		1,12	1,37	11	14	70	0,00449	–
		Всего прямые затраты				**33658**	**18578**			**106**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**15055** 23	**5220**			**17**
		Накладные расходы, тенге				21604				

- заработная плата, тенге	3241
- трудоемкость, чел-ч	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3316
Всего	**58578**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	1054
- сметная заработная плата, тенге	149
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1443
- сметная заработная плата, тенге	664
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	596
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	239
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**61910**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**158304**
- материалы, тенге	59
- сметная заработная плата, тенге	64344
- нормативная трудоемкость, чел-ч	139
Налог (2 %)	3166
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**161470**
НДС (12 %)	19376
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**180846**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор

ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павл р"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Договор № 21 от 21.10.16г.

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за январь **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		21	**21.10.16г.**				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	108 858 325										
в том числе за месяц	62 336 178	62 336 178	21 339 844	54 565 981					1 091 320	6 678 877	62 336 178
2-1-1, 2-1-2, 6-3-1,2-1-5,2-1-6,2-1-10	62 336 178	62 336 178	21 339 844	54 565 981					1 091 320	6 678 877	62 336 178
Удержание аванса 50%	31 168 089	31 168 089									31 168 089
Удержание 5%	3 116 809	3 116 809									3 116 809
Итого к оплате:											**28 051 280**

Заказчик:
" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор **Б.К .Дюсембаев**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор **Н..К. Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"

Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

разн есть

Акт № 6 от 20.01.17г.
приемки выполненных работ за январь 2017г
(локальная смета 2-1-1)

Подземная часть. Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.4 Фундамент ФМ-1, ФМ-2.								
44	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование В15 (см АС 0,5/1 прим п.12)	0,98	8312,9	257,71	8147	253	748	4,05	4
		м3		634,5	91,69	622	90	105	0,3964	–
45	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0141	29400		415				
		т								
46	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме - (внутренняя сторона наружных стен подвала по периметру)	17,25	21789,27	378,22	375865	6524	63963	20,04	346
		м3 изоляции		3566,25	141,75	61518	2445	100	0,69	12
		Раздел 3 Перекрытие подвала								
		3.2 Монолитный участок в-в								
65	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,000	24,2	20,35	0,02	492	–	91	0,0213	1
		м2								

				4,16	–	101	–	90	–	–
	Раздел 5 Перегородки									
74	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - кирпич силикатный М100 на растворе М75 (кроме венткамеры)	196	951,58	34,73	186510	6807	55047	1,43	280
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	44100	2550	118	0,0635	12
75	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм (АС-05/1 прим п.1)	0,1896	64100		12153				
		т								
76	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,11	175710,1	1826,1	19328	201	1354	42,7	5
		т стальных элементов		8100	690,75	891	76	140	3,37	–
	Раздел 6 Венткамера (сеч А-А)									
80	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	11,7	1000,99	34,73	11712	406	3286	1,43	17
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	2633	152	118	0,0635	1
81	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,1353	5030,5	2020,02	681	273	338	14,1	2
		т конструкций		2272,5	502,43	307	68	90	1,79	–
82	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,1353	101700		13760				
		т								
83	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1353	2452,13	545,76	332	74	150	5,25	1
		т		1230,75	–	167	–	90	–	–
84	99-1-1(пл)	Доплата за применение стали по проекту С-245	0,1353	1860		252				
		тн								
85	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,000	8,2	20,35	0,02	167	–	31	0,0213	–
		м2		4,16	–	34	–	90	–	–
86	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	7	951,48	200,77	6660	1405	3630	1,74	12
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	2095	498	140	0,3052	2
87	30-21-29	Плиты плоские из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,553	10500		5807				
		м3								

	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0031	175710,1	1826,1	545	6	38	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	25	2	140	3,37	–
	Раздел 7 Проемы									
	7.1 Двери									
99	E9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,22	14806,01	1133,15	3257	249	2632	82,1	18
		т конструкций		12892,5	398,25	2836	88	90	1,95	–
100	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,22	161100		35442				
		т								
101	E26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1,89	258,33	92,82	488	175	257	0,59	1
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	191	66	100	0,17	–
102	1-3-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 80 мм	0,152	4140		629				
		м3								
	Раздел 8 Полы									
	8.1 Тип 1									
113	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	164,2	340,45	18,42	55902	3025	18755	0,416	68
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	14113	1135	123	0,0337	6
114	E11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	8,21	5216,36	261,86	42826	2150	6044	3,44	28
		м3 изоляции		499,5	99	4101	813	123	0,48	4
115	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	164,2	249,47	9,95	40963	1634	11298	0,356	58
		м2 стяжки		52,2	3,74	8571	614	123	0,0182	3
116	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки - до 30 мм К=2,000	328,4	41,49	0,67	13625	220	355	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	207	82	123	0,0012	–
117	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2738	5239,08	327,33	1434	90	579	11,6	3
		т		1890	123,75	517	34	105	0,6	–

118 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 мм	0,2738	41200		11281				
	т								
8.2 Тип 2									
123 E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	94,4	340,45	18,42	32138	1739	10782	0,416	39
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	8114	652	123	0,0337	3
124 E11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	5,66	5216,36	261,86	29525	1482	4166	3,44	19
	м3 изоляции		499,5	99	2827	560	123	0,48	3
125 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	94,4	249,47	9,95	23550	939	6496	0,356	34
	м2 стяжки		52,2	3,74	4928	353	123	0,0182	2
126 E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки - до 30 мм. K=2,000	188,8	41,49	0,67	7833	126	204	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	119	47	123	0,0012	–
127 E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1875	5239,08	327,33	982	61	396	11,6	2
	т		1890	123,75	354	23	105	0,6	–
128 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 мм	0,1875	41200		7725				
	т								
8.3 Тип 3									
133 E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	159	340,45	18,42	54132	2929	18161	0,416	66
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	13666	1099	123	0,0337	5
134 E11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	10,34	5216,36	261,86	53937	2708	7612	3,44	36
	м3 изоляции		499,5	99	5165	1024	123	0,48	5
135 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	159	249,47	9,95	39666	1582	10941	0,356	57
	м2 стяжки		52,2	3,74	8300	595	123	0,0182	3
136 E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки - до 30 мм. K=2,000	318	41,49	0,67	13194	213	344	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	200	80	123	0,0012	–

137	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3122	5239,08	327,33	1636	102	660	11,6	4
		т		1890	123,75	590	39	105	0,6	–
138	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,3122	41200		12863				
		т								
	8.4 Тип 4									
143	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	269,3	340,45	18,42	91683	4961	30759	0,416	112
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	23146	1861	123	0,0337	9
144	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	21,54	5216,36	261,86	112360	5640	15856	3,44	74
		м3 изоляции		499,5	99	10759	2132	123	0,48	10
145	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	269,3	249,47	9,95	67182	2680	18529	0,356	96
		м2 стяжки		52,2	3,74	14057	1007	123	0,0182	5
146	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки - до 15 мм. К=-1,000К=-1,000;	-269,3	41,49	0,67	-11173	-180	-292	0,0044	-1
		м2 стяжки		0,63	0,25	-170	-67	123	0,0012	–
	Раздел 10 Разные работы									
	10.1 Воздухозаборная шахта ВШ-1									
172	Е8-22-1	Кладка фундаментов из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	3,8	1844,31	372,83	7008	1417	3289	3,72	14
		м3 кладки		594	139,5	2257	530	118	0,68	3
173	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390х190х188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99.К=0,920	250,2952	43		10763				
		шт								
174	Е8-7-6	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м - кирпич керамический М100 на растворе М75	2,51	1270,45	34,37	3189	86	443	0,925	2
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	343	32	118	0,0629	–
		Всего прямые затраты				**1406866**	**49977**			**1401**
						237684	**18680**			**88**

В том числе стоимость: материалов, тенге	1119203
Накладные расходы, тенге	296942
- заработная плата, тенге	44541
- трудоемкость, чел-ч	148
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	102228
Всего	**1806036**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	32509
- сметная заработная плата, тенге	4584
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	44493
- сметная заработная плата, тенге	20467
- нормативная трудоемкость, чел-ч	125
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18385
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7354
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1908777**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**4880743**
- материалы, тенге	2861802
- сметная заработная плата, тенге	899284
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1788
Налог (2 %)	97615
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4978358**
НДС (12 %)	597403
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5575761**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

разн есть.

Акт № 7 от 20.01.17г.
приемки выполненных работ за январь 2017г
(локальная смета 2-1-2)

Надземная часть. Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Стены										
1	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т на растворе М75	532	107,46	66,43	57169	35341	35526	0,148	79
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	12688	12688	140	0,1051	56
2	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т-на растворе М75	1	397,49	250,96	397	251	307	0,813	1
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	131	88	140	0,3715	–
3	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	19,3	28200		544260				
		м3								
4	Е7-44-5	Укладка прогонов массой до 1 т	6	638,19	292,42	3829	1755	3367	1,62	10
		шт сборных конструкций		297	103,75	1782	623	140	0,4463	3
5	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,8	20200		16160				
		м3								

	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5,К=-1,000К=-1,000; *м3*	-0,8	134		-107			
7	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20,К=-1,000К=-1,000; *м3*	-0,8	250		-200			
9	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	5	435,3	24,15	2177	121	1266	1,03	5
				171,9	8,83	860	44	140	0,0405	–
10	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	0,1	21100		2110				
11	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м - кирпич силикатный М100 на растворе М75 *м3 кладки*	374	7339	355,12	2744786	132815	487549	6,04	2259
				972	132,75	363528	49649	118	0,65	243
13	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича - кирпич силикатный М100 на растворе М75 *м3 кладки*	160	6697,06	337,41	1071530	53986	150379	4,38	701
				670,5	126	107280	20160	118	0,62	99
14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	13,6	41200		560320				
	1.2 Вентиляционные каналы									
15	Е8-12-1	Армирование кладки вентканалов 5ВР1 (см.АС 9 прим.п1) *т металлических изделий*	2,4	49879,65	422,15	119711	1013	23831	56,4	135
				8257,5	157,5	19818	378	118	0,77	2
	Раздел 2 Перегородки									
16	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - толщиной 90 мм - кирпич силикатный М100 на растворе М75 т.ч. п.3.1 *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	252	865,44	34,73	218091	8752	70775	1,43	360
				225	13,01	56700	3279	118	0,0635	16

E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - кирпич силикатный М100 на растворе М75	427	997,16	34,73	425787	14830	119923	1,43	611
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	96075	5555	118	0,0635	27
18 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,6	64100		38460				
	т								
19 E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,2	175710,1	1826,1	35142	365	2461	42,7	9
	т стальных элементов		8100	690,75	1620	138	140	3,37	1
	Раздел 3 Перекрытие на отм.3,0; 6,0; 9,6; 12,9								
	3.1 Плиты перекрытия на отм. 3,0; 6,0; 9,6; 12,9								
21 E7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны - на растворе М200	72	1012,68	200,77	72913	14455	37337	1,74	125
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	21546	5123	140	0,3052	22
22 E7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны - на растворе М200	142	1633,15	373,54	231907	53043	119444	2,66	378
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	66137	19180	140	0,6052	86
23 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1487,5	2985		4440188				
	м2								
24 30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	1270	488		619760				
	м2								
25 E7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок 12А3 - соединительные элементами	0,024	93408,57	2434,57	2242	58	1105	170	4
	т стальных элементов		31950	920,25	767	22	140	4,49	–
26 E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (МС2, МС4, МС5)	0,155	175710,1	1826,1	27235	283	1908	42,7	7
	т стальных элементов		8100	690,75	1256	107	140	3,37	1
	3.2 Сечение В-В								
27 E6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15 (сеч В-В)	0,79	9733,14	269,2	7689	213	1189	8,21	6
	м3		1332	101,7	1052	80	105	0,4966	–

28	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,07	52400		3668			
29	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d=10 мм *т*	0,032	50642		1621			
30	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м *т конструкций*	0,4	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	2012 909	808 201	999 90	14,1 1,79	6 1
31	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *т*	0,4	101700		40680				
32	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	0,4	2452,13 1230,75	545,76 –	981 492	218 –	443 90	5,25 –	2 –
		Раздел 5 Проемы								
		5.2 Окна								
72	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	139,6	346,04 136,44	18,87 6,39	48307 19047	2634 892	23927 120	0,8165 0,0312	114 4
73	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	16,8	5618		94382				
74	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	122,8	6433		789972				
		Раздел 6 Кровля								
		6.3 Чердак								
166	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	456	189,45 70,88	4,72 1,78	86389 32321	2152 812	39428 119	0,403 0,0086	184 4

	E12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	456	157,89	4,72	71998	2152	30638	0,312	142
		м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	24934	812	119	0,0086	4
	Раздел 8 Лестницы									
	8.1 Лестница №1									
208	E7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	9	951,48	200,77	8563	1807	4666	1,74	16
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	2693	640	140	0,3052	3
209	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см	35,8	2985		106863				
		м2								
210	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	35,8	41		1468				
		м2								
211	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - МС2	0,008	175710,1	1826,1	1406	15	99	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	65	6	140	3,37	–
212	E7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок - соединительные изделия 12А3	0,00648	93408,57	2434,57	605	16	298	170	1
		т стальных элементов		31950	920,25	207	6	140	4,49	–
213	E6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм В15 (Пм-1)	0,21	12355,42	383,89	2595	81	538	14,2	3
		м3		2295	145,01	482	30	105	0,7083	–
214	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01079	67700		730				
		т								
215	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0168	61200		1028				
		т								
216	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - МН-2	0,0032	175710,1	1826,1	562	6	39	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	26	2	140	3,37	–
217	E9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,04583	5030,5	2020,02	231	93	114	14,1	1
		т конструкций		2272,5	502,43	104	23	90	1,79	–

2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,04583	101700		4661				
	т								
219 E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04583	2452,13	545,76	112	25	50	5,25	–
	т		1230,75	–	56	–	90	–	–
220 E6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м - В15 (УМ - 1)	0,1	9654,76	210,67	965	21	104	5,75	1
	м3		911,25	79,58	91	8	105	0,3887	–
221 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0064	65900		422				
	т								
222 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм - КР-1	0,0035	60500		212				
	т								
223 E7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т - опорные плиты ОП1	12	435,3	24,15	5224	290	3037	1,03	12
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	2063	106	140	0,0405	–
224 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) - ОП	0,2	21100		4220				
	м3								
225 E6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 - фундаменты под косоуры	0,25	7010,95	66,01	1753	17	58	1,35	–
	м3		195,75	24,93	49	6	105	0,1218	–
227 E9-29-1	Монтаж косоуров	0,4	13711,46	5475,86	5485	2190	2373	28,9	12
	т конструкций		5040	1552,87	2016	621	90	5,46	2
228 2-1-146	Косоуры	0,4	108500		43400				
	т								
229 99-1-1(пл)	Доплата за применение стали по проекту С-245	0,4	1860		744				
	т								
231 E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок - в местах опирания балок	0,03	46439,08	327,33	1393	10	64	11,6	–
	т		1890	123,75	57	4	105	0,6	–
232 E9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,5	5030,5	2020,02	2515	1010	1248	14,1	7

	т конструкций		2272,5	502,43	1136	251	90	1,79	1
233 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,5	101700		50850				
	т								
234 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5	2452,13	545,76	1226	273	554	5,25	3
	т		1230,75	–	615	–	90	–	–
235 99-1-1(пл)	Доплата за применение стали по проекту С-245	0,5	1860		930				
	т								
237 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м - анкеровка балки	0,03	13864,97	4022,39	416	121	275	56,5	2
	т конструкций		9090	1071,86	273	32	90	3,81	–
238 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03	59200		1776				
	т								
240 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	72	208,39	12,56	15004	904	18623	1,08	78
	м ступеней		180	4,75	12960	342	140	0,0232	2
241 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	72	1230		88560				
	м								
	Всего прямые затраты				**12735485**	**332124**			**5274**
					851836	**121908**			**577**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				11551530				
	Накладные расходы, тенге				1183942				
	- заработная плата, тенге				177591				
	- трудоемкость, чел-ч				592				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				835166				
	Всего				**14754593**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				265583				
	- сметная заработная плата, тенге				37447				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	212
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	363488
- сметная заработная плата, тенге	167204
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1018
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	150202
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	60081
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15593947**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**39873722**
- материалы, тенге	29537262
- сметная заработная плата, тенге	4004950
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7673
Налог (2 %)	797474
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**40671196**
НДС (12 %)	4880544
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**45551740**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

разн. есть

Акт № 8 от 20.01.17г.
приемки выполненных работ за январь 2017г
(локальная смета 2-1-5)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	50	627,13 103,36	14,54 5,45	31357 5168	727 273	6964 128	0,56959 0,02657	28 1
2	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	90	474,17 53,77	4,08 1,53	42675 4839	367 138	6371 128	0,30591 0,00752	28 1
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	70	424,17 53,77	4,08 1,53	29692 3764	286 107	4955 128	0,30591 0,00752	21 1

4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	36	345,17	4,08	12426	147	2548	0,30591	11
				53,77	1,53	1936	55	128	0,00752	–
	Раздел 4 Тепловой узел									
72	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *шт*	2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,6874	7
				646,58	60,26	1293	121	128	0,2884	1
73	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *фильтр*	2	8220,72	115	16441	230	736	1,4214	3
				243,34	44,03	487	88	128	0,206	–
78	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа *шт*	29	436,8	18,8	12667	545	3471	0,58	17
				133	–	3857	–	90	–	–
83	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	15	627,13	14,54	9407	218	2089	0,56959	9
				103,36	5,45	1550	82	128	0,02657	–
84	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	5	940,29	21,42	4701	107	911	0,74675	4
				134,42	8,02	672	40	128	0,03914	–
92	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14 *т*	0,216	70000		15120				
	Раздел 5 Теплообменник									
104	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	20	200		4000				
		Всего прямые затраты				**209349**	**2948**			**128**

	23566	**904**
В том числе стоимость: материалов, тенге	182836	
Накладные расходы, тенге	29855	
- заработная плата, тенге	4478	
- трудоемкость, чел-ч	15	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14352	
Всего	**253556**	
Временные здания и сооружения (1,8 %)	4564	
- сметная заработная плата, тенге	644	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6247	
- сметная заработная плата, тенге	2874	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2581	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1032	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**267980**	
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**685225**	
- материалы, тенге	467512	
- сметная заработная плата, тенге	92254	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	168	
Налог (2 %)	13705	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**698930**	
НДС (12 %)	83872	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**782802**	

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор

ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

разн. смет.

Акт № 9 от 20.01.17г.
приемки выполненных работ за январь 2017г
(локальная смета 2-1-6)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Канализация (ниже отм 0,000)								
70	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	16	620,54	0,64	9929	10	2180	0,584	9
		м трубопровода		106,2	0,25	1699	4	128	0,0012	–
71	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	165	748,88	1,43	123565	236	21737	0,56	92
		м трубопровода		102,38	0,54	16893	89	128	0,0026	–
73	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	16	2017,57	1,57	32281	25	8064	2,36	38
		сальник		393,75	–	6300	–	128	–	–
74	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	6,8	1751		11907				
		м								

81	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	33	440,21	332,43	14527	10970	8120	0,611	20
		шт		102,38	86,87	3379	2867	130	0,333	11
86	99-3-6(пл)	тройник пластмассовый канализационный Т-90град. 100х100мм	19	149		2831				
		шт								
87	99-3-7(пл)	Тройник пластиковый канализационный Т-45 град. 100х100мм	14	197		2758				
		шт								
88	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	47	300,56	225,63	14126	10605	7852	0,414	19
		шт		69,53	58,98	3268	2772	130	0,226	11
92	99-3-1(пл)	Отвод пластиковый канализационный Т-135град. ф 50мм	6	26		156				
		шт								
93	99-3-12(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-135град ф 100мм	41	83		3403				
		шт								
98	99-3-17(пл)	Заглушка пластмассовая канализационная , ф100мм	14	54		756				
		шт								
		Всего прямые затраты				**216239**	**21846**			**178**
						31539	**5732**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				162855				
		Накладные расходы, тенге				47953				
		- заработная плата, тенге				7193				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15852				
		Всего				**280044**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				5041				
		- сметная заработная плата, тенге				711				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				6899				
		- сметная заработная плата, тенге				3174				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2851				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1140				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**295975**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**756808**
- материалы, тенге	416420
- сметная заработная плата, тенге	133833
- нормативная трудоемкость, чел-ч	247
Налог (2 %)	15136
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**771944**
НДС (12 %)	92633
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**864577**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

рядн есть

Акт № 10 от 20.01.17г.
приемки выполненных работ за январь 2017г
(локальная смета 2-1-10)

Узел учета тепловой энергии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Узел учета № 1										
1	Ц11-30-2	Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	311,79	–	312	–	277	2	2
		шт		308,25	–	308	–	90	–	–
2	80-1-1(пл)	Тепловычислитель ВКТ-7-02	1	20462		20462				
		шт								
3	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный	2	427,73	–	855	–	761	2	4
		шт		423	–	846	–	90	–	–
4	80-1-2(пл)	Преобразователь электромагнитный ПРЭМ-50-LO-T-F-O-D	2	26590		53180				
		шт								
5	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	2	994,3	1,6	1989	3	1685	5	10
		шт		936	–	1872	–	90	–	–
6	80-1-3(пл)	Блок питания для ПРЭМ, ИЭС18-126150	2	1750		3500				

		шт							
11	Ц11-350-1								
	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров;	2	193,78	–	388	–	296	1	2
		шт							
			164,25	–	329	–	90	–	–
12	80-1-6(пл)	Комплект иермопреобразователей (с клеммой головкой), Pt 100,КТПТР-01	1	2071		2071			
		компл							
	Всего прямые затраты					**82757**	**3**		**18**
						3355	–		–
	В том числе стоимость: материалов, тенге					185			
	оборудования, тенге					79213			
	Накладные расходы, тенге					3019			
	- заработная плата, тенге					453			
	- трудоемкость, чел-ч					2			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					394			
	Всего					**86170**			
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					125			
	- сметная заработная плата, тенге					18			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					–			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					171			
	- сметная заработная плата, тенге					79			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					–			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					71			
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					28			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**86565**			
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					**221347**			
	- материалы, тенге					473			
	- оборудование, тенге					202548			
	- сметная заработная плата, тенге					10238			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					20			
	Налог (2 %)					4427			
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**225774**			

НДС (12 %)	27093
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**252867**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 11 от 20.01.17г.
приемки выполненных работ за январь 2017г
(локальная смета 6-3-1)

Тепловые сети

ритуал. сеть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
4	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы разрабатанного вручную одноковшовыми экскаваторами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	55,32	37,06	35,38	2050	1957	602	0,01132	1
				1,63	9,6	90	531	97	0,03281	2
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза к=1,760 *т*	914,75	84,26	84,26	77077	77077	15414	–	–
				–	16,85	–	15414	100	0,03539	32
6	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	519,75	3,53	3,06	1835	1590	761	0,00313	2
				0,45	1,06	234	551	97	0,00351	2
7	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного для обратной засыпки одноковшовыми экскаваторами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	429,87	37,06	35,38	15931	15209	4683	0,01132	5

8 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза к=1,760		1,63	9,6	701	4127	97	0,03281	14
	т	759,58	21,67	21,67	16460	16460	3289	–	–
9 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;		–	4,33	–	3289	100	0,00909	7
	м3 грунта	21,49	140,51	–	3020	–	3413	1,01775	22
10 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;		140,51	–	3020	–	113	–	–
	м3 грунта	408,38	3,23	3,23	1319	1319	443	–	–
13 Е8-3-1	Засыпка труб песком с подбивкой пазуха и трамбованием ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;		–	1,12	–	457	97	0,00366	1
	м3 основания	50,59	246,64	111,63	12478	5647	10194	0,897	45
			129,38	41,4	6545	2094	118	0,207	10
Раздел 2 Монтаж трубопровода									
15 8-6-509	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
	м	81	7021		568701				
18 Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;								
	км трубопровода	0,1018	158274,19	54874,44	16112	5586	14711	506	52
			91597,5	19559,78	9325	1991	130	101,614	10
19 8-6-505	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
	м	101,8	2251		229152				
26 8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм								
	м	4,8	2030		9744				
27 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм								
	м	3,6	1055		3798				

29 8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	18,14	400	7256
30 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	2,4	250	600
31 8-6-63	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	7,2	204	1469
32 8-6-550	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт*	4	27173	108692
34 8-6-546	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт*	4	8221	32884
35 99-1-1(пл)	Металлическая заглушка изоляции 219-2 ППУ-ПЭ-200 *шт*	4	4306	17224
37 99-1-1(пл)	Металлическая заглушка изоляции 89-2 ППУ-ПЭ-200 *шт*	4	2439	9756
38 8-10-85	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219х7 мм *шт*	2	1610	3220
39 8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм *шт*	13	321	4173
40 8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм *шт*	2	711	1422
41 8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм *шт*	3	227	681
42 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45х2,5 мм *шт*	7	208	1456
43 8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм *шт*	2	401	802

8-10-122	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм							
	шт	2	692		1384			
49 99-1-4(пл)	Полиэтиленовый мат 2000х1400х45							
	шт	2	1900		3800			
50 99-1-5(пл)	Лента маркировочная							
	шт	31,2	21		655			
57 9-4-170	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 200 мм ГОСТ 21345-2005							
	шт	2	41315		82630			
58 9-4-169	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 150 мм ГОСТ 21345-2005							
	шт	2	25340		50680			
59 9-4-167	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005							
	шт	2	10298		20596			
60 9-4-166	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005							
	шт	6	7078		42468			
61 9-4-164	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005							
	шт	2	4417		8834			
62 9-4-163	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005							
	шт	6	3804		22824			
81 Е22-34-1	Установка комплектов изоляции стыка ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;							
	шт	16	344,85	259,49	5518	4152	3073	0,4761	8
82 99-1-6(пл)	Комплект изоляции стыка д=219/355		79,96	67,83	1279	1085	130	0,2599	4
	к-т	12	1962		23544				
84 99-1-6(пл)	Комплект изоляции стыка д=89/180								
	к-т	16	1121		17936				
Раздел 3 Дренажный колодец. Лотки канала									
109 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;								
	м3 сборных конструкций	23,9	2156,29	649,1	51535	15513	29340	3,8295	92
110 30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1		652,05	224,81	15584	5373	140	0,8663	21
	м3	14,3	24900		356070				

111 30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2	13,8	24200		333960				
	м3								
112 30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	18,62	25300		471086				
	м3								
113 Е1-166-1	Засыпка вручную лотков песком ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	22,93	140,51	–	3222	–	3641	1,01775	23
	м3 грунта		140,51	–	3222	–	113	–	–
114 30-8-92	Песок природный	22,93	838		19215				
	м3								
115 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	140	67,12	10,79	9397	1511	10365	0,27945	39
	м2 изолируемой поверхности		56,15	4,04	7861	566	123	0,01978	3
116 99-1-1(пл)	Пенетрон (н.расхода на м2)	140	513		71820				
	кг								
	Всего прямые затраты				**2744486**	**146021**			**289**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**47861** 2550601	**35478**			**106**
	Накладные расходы, тенге				99929				
	- заработная плата, тенге				14989				
	- трудоемкость, чел-ч				50				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				170665				
	Всего				**3015080**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				54271				
	- сметная заработная плата, тенге				7652				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				43				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				74278				
	- сметная заработная плата, тенге				34168				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				208				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				30694				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12277				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3186600**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**8148136**
- материалы, тенге	6521887
- сметная заработная плата, тенге	468235
- нормативная трудоемкость, чел-ч	696
Налог (2 %)	162963
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8311099**
НДС (12 %)	997332
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9308431**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.