Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Договор № 21 от 21.10.16г.

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль № 1 **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21	**21.10.16г.**				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	148 298 686								690 483	4 225 753	39 440 361
в том числе за месяц	39 440 361	39 440 361	13 501 809	34 524 125					690 483	4 225 753	39 440 361
2-1-1, 2-1-2,2-1-5, 2-1-5А	39 440 361	39 440 361	13 501 809	34 524 125							19 720 181
Удержание аванса 50%	74 149 343	19 720 181									
Удержание 5%	5 088 827	1 972 018									1 972 018
Итого к оплате:											**17 748 162**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор **Б.К .Дюсембаев**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор **Н. К. Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21 от 21.10.16г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"

Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

разн. есть.

Акт № 12 от 08.02.17г.

приемки выполненных работ за февраль 2017г

(локальная смета 2-1-1)

Подземная часть. Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Перекрытие подвала								
		3.2 Монолитный участок в-в								
61	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	0,64	3769,72	245,72	2413	157	362	2,71	2
		м3 утеплителя		382,5	92,25	245	59	119	0,45	–
		Раздел 4 Перемычки								
66	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т на растворе М75	40	107,46	66,43	4298	2657	2671	0,148	6
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	954	954	140	0,1051	4
67	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,328	28200		37450				
		м3								
73	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 5Вр (см. АС05/1 прим. п11.)	0,011	34639,08	327,33	381	4	23	11,6	–
		т		1890	123,75	21	1	105	0,6	–
		Раздел 5 Перегородки								
74	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - кирпич силикатный М100 на растворе М75 (кроме венткамеры)	197,4	951,58	34,73	187842	6856	55440	1,43	282

	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	44415	2568	118	0,0635	13
75	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм (АС-05/1 прим п.1)	0,1897	64100		12160			
		т							
76	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,12174	175710,1	1826,1	21391	222	1498	42,7	5
		т стальных элементов		8100	690,75	986	84	140	3,37	–
	Раздел 6 Венткамера (сеч А-А)									
89	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	6,93	15227,45	4,72	105526	33	599	0,403	3
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	491	12	119	0,0086	–
90	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	1,17	21789,27	378,22	25493	443	4339	20,04	23
		м3 изоляции		3566,25	141,75	4173	166	100	0,69	1
	Раздел 7 Проемы									
	7.1 Двери									
92	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	47,25	4010		189473				
		м2								
93	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,82	4250		37485				
		м2								
	Раздел 8 Полы									
	8.5 Тип 1*									
150	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В 7,5	0,19	6691,02	–	1271	–	133	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	108	–	123	–	–
151	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,36	249,47	9,95	2335	93	645	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	489	35	123	0,0182	–
152	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки - до 30 мм. К=2,000	18,72	41,49	0,67	777	13	21	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	12	5	123	0,0012	–
153	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,018	5239,08	327,33	94	6	38	11,6	–

		т							
			1890	123,75	34	2	105	0,6	–
154	4-1-90								
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,018	41200		742			
		т							

Раздел 9 Внутренняя отделка

166	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	456,85	1042,69	4,92	476353	2248	93501	1,15	525
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	88195	854	105	0,0091	4
		Всего прямые затраты				**1105484**	**12732**			**850**
						140123	**4740**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				952632				
		Накладные расходы, тенге				159270				
		- заработная плата, тенге				23891				
		- трудоемкость, чел-ч				80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75885				
		Всего				**1340639**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				24132				
		- сметная заработная плата, тенге				3403				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				33027				
		- сметная заработная плата, тенге				15192				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				92				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13648				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5459				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1416905**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**3623026**				
		- материалы, тенге				2435880				
		- сметная заработная плата, тенге				527908				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1063				
		Налог (2 %)				72461				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3695487**				
		НДС (12 %)				443458				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 4138945

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ Султанов Р.Ш.

Эксперт _____ Таскарин А.С.

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21 от 21.10.16г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"

Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 13 от 08.02.17г.

приемки выполненных работ за февраль 2017г

(локальная смета 2-1-2)

Надземная часть. Общестроительные работы

разн. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Стены										
1	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т на растворе М75	212	107,46	66,43	22782	14083	14157	0,148	31
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	5056	5056	140	0,1051	22
3	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	7,3	28200		205860				
		м3								
11	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м - кирпич силикатный М100 на растворе М75	187	7339	355,12	1372393	66407	243774	6,04	1129
		м3 кладки		972	132,75	181764	24824	118	0,65	122
13	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича - кирпич силикатный М100 на растворе М75	107	6697,06	337,41	716585	36103	100567	4,38	469
		м3 кладки		670,5	126	71744	13482	118	0,62	66
14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	4,8	41200		197760				
		т								

1.2 Вентиляционные каналы

15	Е8-12-1	Армирование кладки вентканалов 5ВР1 (см.АС 9 прим.п1)	1,2	49879,65	422,15	59856	507	11916	56,4	68
		т металлических изделий		8257,5	157,5	9909	189	118	0,77	1

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

16	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - толщиной 90 мм - кирпич силикатный М100 на растворе М75 т.ч. п.3.1	252	865,44	34,73	218091	8752	70775	1,43	360
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	56700	3279	118	0,0635	16
17	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - кирпич силикатный М100 на растворе М75	426	997,16	34,73	424790	14795	119643	1,43	609
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	95850	5542	118	0,0635	27
18	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,6	64100		38460				
		т								
19	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,2	175710,1	1826,1	35142	365	2461	42,7	9
		т стальных элементов		8100	690,75	1620	138	140	3,37	1

Раздел 3 Перекрытие на отм.3,0; 6,0; 9,6; 12,9

3.1 Плиты перекрытия на отм. 3,0; 6,0; 9,6; 12,9

21	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны - на растворе М200	29	1012,68	200,77	29368	5822	15037	1,74	50
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	8678	2063	140	0,3052	9
22	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны - на растворе М200	57	1633,15	373,54	93090	21292	47946	2,66	152
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	26548	7699	140	0,6052	34
23	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	595	2985		1776075				
		м2								
24	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	508	488		247904				
		м2								

Раздел 5 Проемы

5.1 Двери

55	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	226,8	4010		909468			
56	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	149,94	4250		637245			
57	6-2-22	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-19П внутренние *м2*	3,78	5050		19089			

5.2 Окна

72	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	70	346,04 136,44	18,87 6,39	24223 9551	1321 447	11998 120	0,8165 0,0312	57 2
73	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	8,4	5618		47191			
74	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	61	6433		392413			
		Всего прямые затраты				**7467785**	**169447**		**2934**
						467420	**62719**		**300**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6830917			
		Накладные расходы, тенге				638274			
		- заработная плата, тенге				95741			
		- трудоемкость, чел-ч				319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				486364			
		Всего				**8592423**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				154664			
		- сметная заработная плата, тенге				21808			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				124			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				211679			

- сметная заработная плата, тенге	97372
- нормативная трудоемкость, чел-ч	593
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	87471
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	34988
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9081225**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**23220692**
- материалы, тенге	17466655
- сметная заработная плата, тенге	2218246
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4270
Налог (2 %)	464414
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23685106**
НДС (12 %)	2842213
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26527319**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ Султанов Р.Ш.
Эксперт _____ Таскарин А.С.
Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21 от 21.10.16г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"

Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 14 от 08.02.17г.
приемки выполненных работ за февраль 2017г
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

разд. сеть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отопление										
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	250	266,17	4,08	66543	1020	17697	0,30591	76
		м трубопровода		53,77	1,53	13443	383	128	0,00752	2
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	41	268,17	4,08	10995	167	2903	0,30591	13
		м трубопровода		53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	–
9	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	82	193,78	–	15890	–	12122	1	82
		шт		164,25	–	13469	–	90	–	–
Раздел 4 Тепловой узел										

	Установка манометров с трехходовым краном ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;								
	комплект	8	859,97	1,62	6880	13	428	0,2266	2
77 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;		41,72	–	334	–	128	–	–
	комплект	8	416,62	–	3333	–	570	0,3193	3
79 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		55,62	–	445	–	128	–	–
	шт	6	328		1968				
	Всего прямые затраты				**105609**	**1200**			**176**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**29896**	**446**			**2**
	Накладные расходы, тенге				74513				
	- заработная плата, тенге				33720				
	- трудоемкость, чел-ч				5058				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17				
	Всего				8360				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				**147689**				
	- сметная заработная плата, тенге				2658				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				375				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				2				
	- сметная заработная плата, тенге				3638				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1673				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1503				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				601				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**156089**				
	- материалы, тенге				**399120**				
	- сметная заработная плата, тенге				190530				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				101134				
	Налог (2 %)				207				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				7982				
					407102				

НДС (12 %) 48852

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **455954**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21 от 21.10.16г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"

Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 15 от 08.02.17г.
приемки выполненных работ за февраль 2017г.
(локальная смета 2-1-5(А))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1. Отопление									
2	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов *кВт*	78,05	144,17	19,17	11252	1496	10743	0,60873	48
				100,35	7,19	7832	561	128	0,03502	3
3	99-1-1(пл)	Радиаторы аллюминиевые 500 (ц/о=2300/1,12/2,557) *сек*	1315	803		1055945				
4	99-1-1(пл)	Монтажный комплект д.20мм (ц/о=1100/1,12/2,557) *шт*	186	384		71424				
5	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	82	28,81	–	2362	–	2433	0,1236	10
				23,18	–	1901	–	128	–	–
6	99-1-1(пл)	Клапан термостатический д.20мм *шт*	169	1052		177788				
7	99-1-1(пл)	Головка термостатическая *шт*	169	1029		173901				
8	9-4-1198	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 20мм *шт*	169	799		135031				
12	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм *отверстие*	76	422,62	200,07	32119	15205	22658	1,2759	97

			222,55	75,58	16914	5744	100	0,3691	28
Раздел 4. Тепловой узел									
20 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	шт	1	193,78	–	194	–	148	1	1
				164,25	–	164	–	90	–	–
21 80-1-1(пл)	Контроллер EQJW 145001 (ц/о=189105/1.12/2.557)	шт	1	66032		66032				
22 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	шт	5	193,78	–	969	–	739	1	5
				164,25	–	821	–	90	–	–
23 99-1-1(пл)	Датчик наружной температуры EGT 301 (ц/о=9500/1,12/2,557)	шт	1	3317		3317				
24 99-1-1(пл)	Датчик температуры накладной EGT 311 (ц/о=10660/1,12/2,557)	шт	4	3722		14888				
25 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	шт	2	266,57	–	533	–	397	1	2
				220,5	–	441	–	90	–	–
26 80-1-1(пл)	Клапан седельный регулирующий BR216RGA д.25мм (ц/о=70100/1,12/2,557)	шт	2	24478		48956				
27 99-1-1(пл)	Электропривод MC55/230 (ц/о=102300/1,12/2,557)	шт	2	35721		71442				

28 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	482,28	40,42	1929	162	1425	1,5141	6
	шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,0721	–
29 9-3-84	Клапан обратный межфланцевый для воды, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 50мм	4	3842		15368				
	шт								
30 8-9-72	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	1360		5440				
	комплект								
31 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3080,67	120,17	9242	361	8692	13	39
	насос		2218,5	45	6656	135	128	0,22	1
32 99-1-1(пл)	Насос GHN basic II 40-120F (ц/о=152000/1,12/2,557)	2	53076		106152				
	шт								
33 99-1-1(пл)	Насос GHN 25/60-180 (ц/о=23000/1,12/2,557)	1	8031		8031				
	шт								
34 99-1-1(пл)	Фитинги для присоединения д.25мм (ц/о=2100/1,12/2,557)	1	733		733				
	компл								
35 8-9-71	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1170		2340				
	комплект								
36 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	1	193,78	–	194	–	148	1	1
	шт		164,25	–	164	–	90	–	–
37 99-1-1(пл)	Реле давления РМ/5 (ц/о=3400/1,12/2,557)	1	1187		1187				
	шт								
38 Ц12-798-3	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 80 мм	3	1189,2	112	3568	336	2849	6	18
	шт		1037	18	3111	54	90	0,105	–
39 9-4-86	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс=180 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	3	14000		42000				

		шт							
40 Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 32,40-50 мм	18	885,3	59,1	15935	1064	13090	5	90
		шт							
			799	9	14382	162	90	0,053	1
41 9-4-84	Кран шаровый под приварку, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50мм	16	6719		107504				
		шт							
42 9-4-82	Кран шаровый под приварку, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 32мм	2	4386		8772				
		шт							
43 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	328		2296				
		шт							
44 Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	6911,89	72,98	13824	146	481	0,9373	2
		фильтр							
			159,91	27,81	320	56	128	0,1339	–
45 8-9-72	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	1360		2720				
		комплект							
46 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	3	473,6	4,32	1421	13	243	0,34711	1
		м трубопровода							
			61,65	1,63	185	5	128	0,00783	–
49 8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х6-57х4 мм	8	321		2568				
		шт							
50 8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-32х3,2 мм	4	251		1004				
		шт							
51 8-9-74	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1980		7920				
		комплект							
52 Е18-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	2	6113,69	671,69	12227	1343	6296	15	30
		водоподогреватель							
			2207,25	252	4415	504	128	1,23	2

53	99-1-1(пл)	Теплообменник 1 ступень FP 14/27 (ц/о=360000/1.12/2.557)	1	125705	125705
		шт			
54	99-1-1(пл)	Теплообменник 2 ступень FP 14/25 (ц/о=320000/1.12/2.557)	1	111738	111738
		шт			
55	9-4-1187	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 20мм	2	607	1214
		шт			
56	9-4-1186	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 15мм	5	386	1930
		шт			
57	9-4-1189	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 28, DN 32мм	2	1355	2710
		шт			
58	9-3-1229	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100 °С, PN 16, DN 32мм	1	1456	1456
		шт			
59	99-1-1(пл)	Заглушка д.15мм (ц/о=210/1,12/2,557)	5	73	365
		шт			
60	99-1-1(пл)	Заглушка д.20мм (ц/о=240/1,12/2,557)	2	84	168
		шт			

	Всего прямые затраты	**2483814**	**20126**	**350**
		58354	**7286**	**35**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	2290351		
	оборудования, тенге	114988		
	Накладные расходы, тенге	70342		
	- заработная плата, тенге	10551		
	- трудоемкость, чел-ч	35		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	146350		
	Всего	**2700506**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	46539		
	- сметная заработная плата, тенге	6562		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	37		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	63696		
	- сметная заработная плата, тенге	29300		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	178		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26321		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10528		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2847590**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**7281288**
- материалы, тенге	5856428
- оборудование, тенге	294024
- сметная заработная плата, тенге	380742
- нормативная трудоемкость, чел-ч	635
Налог (2 %)	145626
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**7426914**
НДС (12 %)	891230
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8318143**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Договор № 21 от 21.10.16г. Доп соглашение №1 от 01.11.16г. Доп соглашение №2 от 15.02.17г

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль № 2 **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		21	**21.10.16г.**				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	201 636 254								933 781	5 714 740	53 337 568
в том числе за месяц	53 337 568	53 337 568	18 259 307	46 689 047							
2-1-1, (2-1-2+2-1-2А) 2-1-1А, 2-1-4, ,2-1-5, 2-1-5А	53 337 568	53 337 568	18 259 307	46 689 047					933 781	5 714 740	53 337 568
Удержание аванса 50%	100 818 127	26 668 784									26 668 784
Удержание 5%	7 755 705	2 666 878									2 666 878
Итого к оплате:											**24 001 906**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор **Б.К .Дюсембаев**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор **Н..К. Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 16 от 17.02.17г.
приемки выполненных работ за февраль -2 2017г
(локальная смета 2-1-1)
Подземная часть. Общестроительные работы

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Внутренняя отделка								
		9								
157	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	552,4	136,87	1,42	75607	784	41686	0,45	249
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	39403	298	105	0,0026	1
165	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1119,34	339,37	4,07	379870	4556	160606	0,74	828
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	151872	1086	105	0,0517	58
171	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	586,46	1060,11	2,1	621712	1232	205542	2	1173
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	195291	463	105	0,0039	2
		Всего прямые затраты				**1077189**	**6572**			**2250**

	386566	**1847**	**61**
В том числе стоимость: материалов, тенге	684052		
Накладные расходы, тенге	407834		
- заработная плата, тенге	61175		
- трудоемкость, чел-ч	204		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	89101		
Всего	**1574124**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	28334		
- сметная заработная плата, тенге	3995		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	38779		
- сметная заработная плата, тенге	17838		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	109		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16025		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6410		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1663672**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**4254009**		
- материалы, тенге	1749121		
- сметная заработная плата, тенге	1262790		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2647		
Налог (2 %)	85080		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4339089**		
НДС (12 %)	520691		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4859780**		

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

разн. себ.

Акт № 17 от 17.02.17г.
приемки выполненных работ за февраль-2 2017г
(локальная смета 2-1-2, 2-1-2А)
Надземная часть. Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2								
		Раздел 1 Стены								
1	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т на растворе М75 *шт сборных конструкций*	256	107,46	66,43	27510	17006	17097	0,148	38
				23,85	23,85	6106	6106	140	0,1051	27
3	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	9,867	28200		278249				
4	Е7-44-5	Укладка прогонов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	3	638,19	292,42	1915	877	1683	1,62	5
				297	103,75	891	311	140	0,4463	1
5	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 *м3*	0,95	20200		19190				
6	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5,К=-1,000К=-1,000; *м3*	-0,95	134		-127				

7 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20,К=-1,000К=-1,000; *м3*	-0,95	250		-238			
8 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0555	41200		2287			
9 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	5	435,3	24,15	2177	121	1266	1,03	5
			171,9	8,83	860	44	140	0,0405	–
10 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	0,1	21100		2110			
11 Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м - кирпич силикатный М100 на растворе М75 *м3 кладки*	-743	7339	355,12	-5452877	-263854	-968578	6,04	-4488
			972	132,75	-722196	-98633	118	0,65	-483
13 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича - кирпич силикатный М100 на растворе М75 *м3 кладки*	-353	6697,06	337,41	-2364062	-119106	-331775	4,38	-1546
			670,5	126	-236687	-44478	118	0,62	-219
14 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	6,1	41200		251320				
1.2 Вентиляционные каналы									
15 Е8-12-1	Армирование кладки вентканалов 5ВР1 (см.АС 9 прим.п1) *т металлических изделий*	0,879	49879,65	422,15	43844	371	8727	56,4	50
			8257,5	157,5	7258	138	118	0,77	1

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

16	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - толщиной 90 мм - кирпич силикатный М100 на растворе М75 т.ч. п.3.1	-761	865,44	34,73	-658600	-26430	-213729	1,43	-1088
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	-171225	-9901	118	0,0635	-48
17	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - кирпич силикатный М100 на растворе М75	-1279	997,16	34,73	-1275368	-44420	-359210	1,43	-1829
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	-287775	-16640	118	0,0635	-81
18	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	1,4155	64100		90734				
		т								
19	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,8029	175710,1	1826,1	141078	1466	9881	42,7	34
		т стальных элементов		8100	690,75	6503	555	140	3,37	3
		Раздел 3 Перекрытие на отм.3,0; 6,0; 9,6; 12,9								
		3.1 Плиты перекрытия на отм. 3,0; 6,0; 9,6; 12,9								
21	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны - на растворе М200	43	1012,68	200,77	43545	8633	22298	1,74	75
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	12868	3059	140	0,3052	13
22	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны - на растворе М200	85	1633,15	373,54	138818	31751	71498	2,66	226
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	39589	11481	140	0,6052	51
23	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	892,54	2985		2664232				
		м2								
24	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	762,16	488		371934				
		м2								
25	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок 12А3 - соединительные элементами	0,02352	93408,57	2434,57	2197	57	1082	170	4
		т стальных элементов		31950	920,25	751	22	140	4,49	–

26 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (МС2, МС4, МС5)	0,15572	175710,1	1826,1	27362	284	1917	42,7	7
	т стальных элементов		8100	690,75	1261	108	140	3,37	1
3.2 Сечение В-В									
27 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15 (сеч В-В)	2,37	9733,14	269,2	23068	638	3568	8,21	19
	м3		1332	101,7	3157	241	105	0,4966	1
28 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,21	52400		11004				
	т								
29 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d=10 мм	0,094	50642		4760				
	т								
30 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	1,21768	5030,5	2020,02	6126	2460	3041	14,1	17
	т конструкций		2272,5	502,43	2767	612	90	1,79	2
31 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,21768	101700		123838				
	т								
32 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,21768	2452,13	545,76	2986	665	1349	5,25	6
	т		1230,75	–	1499	–	90	–	–
Раздел 5 Проемы									
5.2 Окна									
72 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	140,86	346,04	18,87	48743	2658	24143	0,8165	115
	м2 проемов		136,44	6,39	19219	900	120	0,0312	4

73	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	17,46	5618		98090			
		м2							
74	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	124	6433		797692			
		м2							
75	E10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	175,23	241,05	5,58	42239	978	20221	0,586	103
		м2 проемов		94,05	2,12	16480	371	120	0,0103	2
76	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	103,8	2860		296868			
		м							
		Раздел 6 Кровля							
		6.3 Чердак							
166	E12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	-456	189,45	4,72	-86389	-2152	-39428	0,403	-184
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	-32321	-812	119	0,0086	-4
167	E12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	-456	157,89	4,72	-71998	-2152	-30638	0,312	-142
		м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	-24934	-812	119	0,0086	-4
		Раздел 8 Лестницы							
		8.1 Лестница №1							
208	E7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	6	951,48	200,77	5709	1205	3112	1,74	10
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1796	427	140	0,3052	2
209	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см	23,96	2985		71521				
		м2								

210 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	23,96	41		982				
	м2								
211 Е7-20-3									
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - МС2	0,01024	175710,1	1826,1	1799	19	126	42,7	–
	т стальных элементов								
			8100	690,75	83	7	140	3,37	–
223 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т - опорные плиты ОП1	8	435,3	24,15	3482	193	2024	1,03	8
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	1375	71	140	0,0405	–
224 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) - ОП	0,2	21100		4220				
	м3								
226 Е6-11-7									
	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ЗД-1	0,0139	93997,62	304,24	1307	4	485	198	3
	т								
			33075	114,75	460	2	105	0,56	–
227 Е9-29-1	Монтаж косоуров	0,4024	13711,46	5475,86	5517	2203	2388	28,9	12
	т конструкций								
			5040	1552,87	2028	625	90	5,46	2
228 2-1-146	Косоуры	0,4024	108500		43660				
	т								
229 99-1-1(пл)	Доплата за применение стали по проекту С-245	0,4024	1860		748				
	т								
230 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	12,1	1074,77	4,92	13005	60	2774	1,28	15
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			216,45	1,87	2619	23	105	0,0091	–
231 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок - в местах опирания балок	0,03211	46439,08	327,33	1491	11	68	11,6	–
	т								
			1890	123,75	61	4	105	0,6	–
232 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,4972	5030,5	2020,02	2501	1004	1242	14,1	7
	т конструкций								
			2272,5	502,43	1130	250	90	1,79	1

233	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,4972	101700		50565			
		т							
234	E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4972	2452,13	545,76	1219	271	551	5,25	3
		т		1230,75	–	612	–	90	–	–
235	99-1-1(пл)	Доплата за применение стали по проекту С-245	0,4972	1860		925				
		т								
237	E9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м - анкеровка балки	0,0389	13864,97	4022,39	539	156	356	56,5	2
		т конструкций		9090	1071,86	354	42	90	3,81	–
238	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0389	59200		2303				
		т								
239	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза,К=2,000	4	20,35	0,02	81	–	15	0,0213	–
		м2		4,16	–	17	–	90	–	–
240	E7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	75,15	208,39	12,56	15661	944	19438	1,08	81
		м ступеней		180	4,75	13527	357	140	0,0232	2
241	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	73,17	1230		89999				
		м								
242	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - М-4	0,2104	175710,1	1826,1	36969	384	2589	42,7	9
		т стальных элементов		8100	690,75	1704	145	140	3,37	1
247	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок - 5Вр1	0,0194	46439,08	327,33	901	6	41	11,6	–
		т		1890	123,75	37	2	105	0,6	–
248	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,03768	175710,1	1826,1	6621	69	463	42,7	2

	т стальных элементов		8100	690,75	305	26	140	3,37	–
	8.2 Металлическая лестница ЛМ-1 (2 шт.)								
249	Е8-3-1 Устройство песчаного основания под фундаменты под ФМ-1, ФМ-2;К=2,000	1,08	1137	97,07	1228	105	190	0,78	1
	м3 основания		112,5	36	122	39	118	0,18	–
250	Е6-1-1 Устройство бетонной подготовки В3,5 для ФМ-1, ФМ-2;К=2,00	1,08	6092,95	66,01	6580	71	250	1,35	1
	м3		195,75	24,93	211	27	105	0,1218	–
251	Е6-1-2 Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны В15 (ФМ1, ФМ2) К=2,000	7,96	8351,12	98,32	66475	783	6122	4,41	35
	м3		695,25	37,15	5534	296	105	0,1814	1
252	30-1-62 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2;К=2,000	9,04	266		2405				
	м3								
253	Е6-11-7 Установка закладных деталей весом до 4 кг,К=2,000	0,0396	93997,62	304,24	3722	12	1381	198	8
	т		33075	114,75	1310	5	105	0,56	–
254	Е8-4-7 Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя,К=2,000	8,2	245,44	3,82	2013	31	375	0,212	2
	м2 поверхности		37,35	1,44	306	12	118	0,007	–
255	1-1-58 Болты строительные с гайками, оцинкованные,К=2,000	0,025	154700		3868				
	т								
256	Е6-11-6 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона - стойки К-1, К-2; К=2,000	0,2	18837,97	11119,34	3768	2224	2470	42,5	9
	т		7560	4200,75	1512	840	105	20,52	4
257	2-1-239 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,5 до 1 т; К=2,000	0,2	143700		28740				
	т								
258	Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, К=2,000	61,5	20,35	0,02	1252	1	230	0,0213	1

		м2							
				4,16	–	256	–	90	–	–
259	Е9-29-1									
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, К=2,000		11,5	13711,46	5475,86	157682	62972	68236	28,9	332
		т конструкций								
				5040	1552,87	57960	17858	90	5,46	63
260	2-1-89									
	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки свыше 50 до 75 кг, К=2,000		11,5	119100		1369650				
		т								
261	Е13-26-6									
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, К=2,000		347,6	20,35	0,02	7074	7	1301	0,0213	7
		м2								
				4,16	–	1446	–	90	–	–
262	99-1-1(пл)									
	Доплата за применение стали по проекту С-245, К=2,000		8,4	1860		15624				
		т								
263	Е9-24-1									
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м - обрамление площадки уголком, К=2,000		0,03	13864,97	4022,39	416	121	275	56,5	2
		т конструкций								
				9090	1071,86	273	32	90	3,81	–
264	1-1-899									
	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс, К=2,000		0,03	59200		1776				
		т								
265	Е9-48-3									
	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий, К=2,000		0,03	9739,2	3333,3	292	100	160	29,8	1
		т								
				5917,5	–	178	–	90	–	–
266	Е6-1-1									
	Устройство бетонной подготовки В15(площадка 1 этажа) К=2,000		0,74	7010,95	66,01	5188	49	171	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	145	18	105	0,1218	–
267	Е6-11-10									
	Армирование подстилающих слоев и набетонок, К=2,000		0,02331	5239,08	327,33	122	8	49	11,6	–

		т								
				1890	123,75	44	3	105	0,6	–
268	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм, К=2,000	0,02331	41200		960				
		т								
269	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В12,5 - подливка колонн	0,06	6690,67	66,01	401	4	14	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	12	1	105	0,1218	–
	Раздел 9 Внутренняя отделка									
	9.9 .									
270	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	538	136,87	1,42	73636	764	40600	0,45	242
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				71,33	0,54	38376	291	105	0,0026	1
276	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	575,6	116,45	1,19	67029	685	36716	0,37	213
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	34709	259	105	0,0022	1
278	Е15-61-3									
		Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1959,4	339,37	4,07	664962	7975	281140	0,74	1450
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	265851	1901	105	0,0517	101
		Всего прямые затраты				**-1499155**	**-307708**			**-6116**
						-921576	**-123765**			**-554**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-269869				
		Накладные расходы, тенге				-1280235				
		- заработная плата, тенге				-192035				
		- трудоемкость, чел-ч				-640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-166763				
		Всего				**-2946153**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				-53031				

- сметная заработная плата, тенге	-7477
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-42
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	-72580
- сметная заработная плата, тенге	-33387
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-203
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	-29992
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	-11997
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	-3113753

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2А

Раздел 2 Добавить

2.1 Стены

1	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м -кирпич керамический полнотелый М100 на растворе М75 т.ч. п3,1	857	6238,42	355,12	5346326	304338	1117190	6,04	5176
		м3 кладки		972	132,75	833004	113767	118	0,65	557
2	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича -кирпич керамический пустотелый М100 на растворе М75 т.ч. п3.1	485,5	5649,46	337,41	2742813	163813	456307	4,38	2126
		м3 кладки		670,5	126	325528	61173	118	0,62	301

2.2 Перегородки

3	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м толщина 90мм кирпич керамический пустотелый М100 на растворе М75 т.ч.3.1 т.ч. п3.1	1261,8	865,44	34,73	1092012	43822	354379	1,43	1804
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	283905	16416	118	0,0635	80
4	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м кирпич керамический пустотелый М100 на растворе М75 т,ч. п3,1	2436,3	865,44	34,73	2108471	84613	684240	1,43	3484
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								

				225	13,01	548168	31696	118	0,0635	155
5	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м -кирпич керамический пустотелый М100 на растворе М75 т.ц.3,1	1261,5	865,44	34,73	1091753	43812	354295	1,43	1804
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	283838	16412	118	0,0635	80
		2.3 Перекрытие								
6	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	4	951,48	200,77	3806	803	2075	1,74	7
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
7	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	11,32	2940		33281				
		м2								
8	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	1	951,48	200,77	951	201	518	1,74	2
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	299	71	140	0,3052	–
9	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	2,83	2940		8320				
		м2								
		Всего прямые затраты				**12427733**	**641402**			**14403**
						2275939	**239820**			**1174**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9510394				
		Накладные расходы, тенге				2969004				
		- заработная плата, тенге				445351				
		- трудоемкость, чел-ч				1485				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				923804				
		Всего				**16320541**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				293770				
		- сметная заработная плата, тенге				41422				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				235				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				402066				
		- сметная заработная плата, тенге				184950				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1126				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				166143				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	66457
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17248977**

ВСЕГО ПО АКТУ

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14135224**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**36143767,8**
- материалы, тенге	23628022,4
- сметная заработная плата, тенге	5369324
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10868
Налог (2 %)	722875
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**36866643**
НДС (12 %)	4423997
Всего по акту с учетом НДС (12 %) по локальной смете 2-1-2А)	**41290640**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 18 от 17.02.17г.
приемки выполненных работ за февраль -2 2017г
(локальная смета 2-1-1А)

Подземная часть. Общестроительные работы

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Фундаменты под перегородки								
1	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	63	513,72	243,37	32364	15332	16930	0,668	42
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	6733	5360	140	0,3375	21
2	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	25,83	6554		169290				
		м3								
		2.2 Перекрытия								
3	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны (вместо монолитных участков)	1	951,48	200,77	951	201	518	1,74	2
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	299	71	140	0,3052	–
4	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см см ПК-12-8	2,83	2940		8320				
		м2								
		Всего прямые затраты				**210925**	**15533**			**44**
						7032	**5431**			**21**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				188360				

Накладные расходы, тенге	17448
- заработная плата, тенге	2617
- трудоемкость, чел-ч	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13702
Всего	**242075**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	4357
- сметная заработная плата, тенге	614
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5964
- сметная заработная плата, тенге	2743
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2464
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	986
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**255846**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**654198**
- материалы, тенге	481637
- сметная заработная плата, тенге	55965
- нормативная трудоемкость, чел-ч	94
Налог (2 %)	13084
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**667282**
НДС (12 %)	80074
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**747356**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 19 от 17.02.17г.
приемки выполненных работ за февраль -2 2017г
(локальная смета 2-1-4)
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

разн. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	4804	26,92 24,75	– –	129324 118899	– –	128411 108	0,152 –	730 –
84	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок *м провода*	1200	20,78 18,11	– –	24936 21732	– –	23471 108	0,113 –	136 –
87	16-1-594	Кабели силовые на напряжение 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 *1000м*	0,06	360600		21636				
91	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 *1000м*	0,057	79100		4509				
92	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	2,269	60500		137275				

НДС (12 %)	228536
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2132999**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

разн есть

Акт № 20 от 17.02.17г.
приемки выполненных работ за февраль-2 2017г
(локальная смета 2-1-5)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	426	266,17 53,77	4,08 1,53	113388 22906	1738 652	30154 128	0,30591 0,00752	130 3
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	38	268,17 53,77	4,08 1,53	10190 2043	155 58	2689 128	0,30591 0,00752	12 –
9	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	63	193,78	–	12208	–	9313	1	63

				164,25	–	10348	–	90	–	–
	Раздел 3 Вентиляция									
47	80-3-1(пл)	Приточные установки П1,П2	1	569991		569991				
		к-т								
	Раздел 4 Тепловой узел									
82	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	268,17	4,08	268	4	72	0,30591	–
		м трубопровода		53,77	1,53	54	2	128	0,00752	–
91	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	7	148,39	0,07	1039	–	794	0,646	5
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	756	–	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**707084**	**1897**			**210**
						36107	**712**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				99088				
		оборудования, тенге				569991				
		Накладные расходы, тенге				43022				
		- заработная плата, тенге				6453				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10807				
		Всего				**760913**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				3437				
		- сметная заработная плата, тенге				485				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4703				
		- сметная заработная плата, тенге				2163				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1944				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				777				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**771774**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1973426**
- материалы, тенге	253368
- оборудование, тенге	1457467
- сметная заработная плата, тенге	124375
- нормативная трудоемкость, чел-ч	251
Налог (2 %)	39469
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2012895**
НДС (12 %)	241547
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2254442**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 21 от 17.02.17г.
приемки выполненных работ за февраль -2 2017г.
(локальная смета 2-1-5(А))
Отопление и вентиляция

рязн есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отопление										
1	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	537	11,31 11,01	– –	6073 5912	– –	7567 128	0,0516 –	28 –
2	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *кВт*	64,94	144,17 100,35	19,17 7,19	9362 6517	1245 467	8940 128	0,60873 0,03502	40 2
5	Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,031; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	63	28,81 23,18	– –	1815 1460	– –	1869 128	0,12372 –	8 –
9	9-4-1184	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, *шт*	38	618		23484				

10	99-2-2(пл)	Кран шаровый из цветных сплавов 11б27п, д15мм *шт*	14	276		3864				
12	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм *отверстие*	76	422,62	200,07	32119	15205	22658	1,2759	97
				222,55	75,58	16914	5744	100	0,3691	28
	Раздел 3 Вентиляция									
18	80-3-1(пл)	Приточная установка П1, П2 *к-т*	1	569991		569991				
	Раздел 4 Тепловой узел									
	4.1 КИП и автоматика									
47	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	19	11,31	–	215	–	268	0,0516	1
				11,01	–	209	–	128	–	–
48	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	5	11,45	–	57	–	70	0,0516	–
				11,01	–	55	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**646980**	**16450**			**174**
						31067	**6211**			**30**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				29473				
		оборудования, тенге				569991				
		Накладные расходы, тенге				41372				
		- заработная плата, тенге				6206				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7102				
		Всего				**695454**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	2258
- сметная заработная плата, тенге	318
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3091
- сметная заработная плата, тенге	1422
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1277
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	511
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**702591**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1796525**
- материалы, тенге	75362
- оборудование, тенге	1457467
- сметная заработная плата, тенге	120210
- нормативная трудоемкость, чел-ч	236
Налог (2 %)	35931
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1832456**
НДС (12 %)	219895
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2052351**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павл. ,ар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Договор № 21 от 21.10.16г. Доп соглашение №1 от 01.11.16г. Доп соглашение №2 от 15.02.17г

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за март **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21	**21.10.16г.**				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	295 322 969										
в том числе за месяц	93 686 715	93 686 715	32 072 225	82 008 679					1 640 174	10 037 862	93 686 715
2-1-1, 2-1-2, 2-1-2А	93 686 715	93 686 715	32 072 225	82 008 679					1 640 174	10 037 862	93 686 715
Удержание аванса 74%	170 146 296	69 328 169									69 328 169
Удержание 5%	12 440 041	4 684 336									4 684 336
Итого к оплате:											**19 674 210**

Заказчик:
" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Б.К .Дюсембаев**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор _____ **Н..К. Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

рдм есть.

Акт № 22 от 17.03.17г.
приемки выполненных работ за март 2017г
(локальная смета 2-1-1)

Подземная часть. Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Перегородки								
77	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,9	21,8	0,05	150	–	36	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	40	–	90	0,0001	–
		Раздел 7 Проемы								
		7.2 Окна								
108	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	24,03	438,41	10,41	10535	250	5227	1,11	27
		м2 проемов		177,3	3,94	4261	95	120	0,0192	–
109	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	38,4	3680		141312				
		м								
110	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 150 мм	3	1015		3045				
		м								
		Раздел 8 Полы								
		8.1 Тип 1								

119 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	164,2	1950,96	30,36	320348	4985	28338	0,801	132
	м2 покрытия		132,85	7,46	21814	1225	123	0,038	6
120 Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	131,5	954,71	1,3	125544	171	6353	0,23	30
	м		38,61	0,67	5077	88	123	0,0033	–
8.3 Тип 3									
139 Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	159	2081,21	15,2	330912	2417	35334	1,07	170
	м2 покрытия		173,3	7,37	27555	1172	123	0,037	6
140 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	141,5	141,42	0,32	20011	45	7266	0,236	33
	м плинтусов		41,63	0,11	5891	16	123	0,0006	–
Раздел 9 Внутренняя отделка									
9									
158 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	552,4	106,2	3,94	58665	2176	60090	0,5535	306
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	56406	823	105	0,00729	4
159 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К=2,262	1249,5288	31		38735				
	кг								
164 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	339,05	116,45	1,19	39482	403	21628	0,37	125
	м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	20445	153	105	0,0022	1
167 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	1328,78	77,28	3,43	102688	4558	104698	0,4552	605
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	97971	1741	105	0,0063	8
168 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К=2,910	3866,7498	31		119869				
	кг								
Раздел 10 Разные работы									

10.1 Воздухозаборная шахта ВШ-1

175	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	1	435,3	24,15	435	24	253	1,03	1
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	172	9	140	0,0405	–
176	30-18-67	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,179	25700		4600				
		м3								
177	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	5	184,24	15,94	921	80	242	0,243	1
		м2 стяжки		34,65	5,96	173	30	119	0,0291	–
178	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	100	7,26	0,14	726	14	19	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	11	5	119	0,0003	–
179	Е7-20-1	Установка арматурных перемычек Д-12А3	0,01154	93408,57	2434,57	1078	28	532	170	2
		т стальных элементов		31950	920,25	369	11	140	4,49	–
180	Е8-7-6	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	0,1	1270,45	34,37	127	3	18	0,925	–
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	14	1	118	0,0629	–
181	Е12-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	5	84,87	3,27	424	16	125	0,1237	1
		м2 кровли		20,22	0,78	101	4	119	0,0032	–
182	1-1-1250	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97,К=1,150	5,75	118		679				
		м2								
183	1-1-1231	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97, К=1,150	5,75	179		1029				
		м2								

184	E12-4-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	2	431,87	7,27	864	15	174	0,4508	1
		м примыканий		71,79	1,1	144	2	119	0,0045	–
185	1-1-1250	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97, К=0,650	3,25	118		384				
		м2								
186	1-1-1231	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97, К=0,850	4,25	179		761				
		м2								
187	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,7	575,05	1,24	403	1	127	0,972	1
		м2 покрытия		153,23	0,47	107	–	119	0,0023	–
188	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В 7,5	0,1	6691,02	–	669	–	70	3,66	–
		м3 подстилающего слоя		567	–	57	–	123	–	–
189	E9-24-1	Монтаж обрамления проемов из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,111	13864,97	4022,39	1539	446	1015	56,5	6
		т конструкций		9090	1071,86	1009	119	90	3,81	–
190	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0807	59200		4777				
		т								
191	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0034	49389		168				
		т								
	10.4 Спуск в подвал №1									
218	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси	6,5	1225,2	73,75	7964	479	286	0,144	1

	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	139	76	133	0,041	–
10.5 Спуск в подвал №2									
241	Е27-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси	6,5	1225,2	73,75	7964	479	286	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	139	76	133	0,041	–
242	Е23-2-1 Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 102х3 мм	0,003	259741,42	1733,92	779	5	241	361	1
	км трубопровода								
			60966	650,25	183	2	130	3,17	–
243	Е23-1-2 Устройство щебеночного дренажа	2	1693,7	152,52	3387	305	547	1,02	2
	м3 основания								
			153,68	57,15	307	114	130	0,279	1
	Всего прямые затраты				**1350974**	**16900**			**1446**
					242385	**5762**			**26**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1091688				
	Накладные расходы, тенге				272905				
	- заработная плата, тенге				40936				
	- трудоемкость, чел-ч				136				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97433				
	Всего				**1721312**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				30984				
	- сметная заработная плата, тенге				4369				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				42406				
	- сметная заработная плата, тенге				19507				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				119				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17523				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7009				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1819234**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**4651781**				
	- материалы, тенге				2791446				
	- сметная заработная плата, тенге				862964				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1752				
	Налог (2 %)				93036				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4744817**				

НДС (12 %)	569378
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5314195**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 21 от 21.10.16г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"

Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 23 от 17.03.17г.

приемки выполненных работ за март 2017г

(локальная смета 2-1-2)

Надземная часть. Общестроительные работы

разм. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	3,0486	41200		125602				
		1.2 Вентиляционные каналы								
15	Е8-12-1	Армирование кладки вентканалов 5ВР1 (см.АС 9 прим.п1) *т металлических изделий*	3	49879,65	422,15	149639	1266	29790	56,4	169
				8257,5	157,5	24773	473	118	0,77	2
		Раздел 3 Перекрытие на отм.3,0; 6,0; 9,6; 12,9								
		3.2 Сечение В-В								
33	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом *м3 утеплителя*	3,48	4799,72	245,72	16703	855	1966	2,71	9
				382,5	92,25	1331	321	119	0,45	2
		Раздел 4 Плиты покрытия на отм. 16,5								
		4.1 Плиты перекрытия на отм. 3,0; 6,0; 9,6; 12,9								
37	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	41	951,48	200,77	39011	8232	21260	1,74	71
				299,25	71,15	12269	2917	140	0,3052	13

38 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	71	1539,78	373,54	109324	26521	59721	2,66	189
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	33068	9590	140	0,6052	43
39 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см	766,8	2985		2288898				
	м2								
40 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	20,88	41		856				
	м2								
41 30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	637,2	488		310954				
	м2								
42 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,014	89308,57	2434,57	1250	34	644	170	2
	т стальных элементов		31950	920,25	447	13	140	4,49	–
43 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,08376	175710,1	1826,1	14717	153	1030	42,7	4
	т стальных элементов		8100	690,75	678	58	140	3,37	–
4.3 Сечение В-В, Г-Г									
47 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15	1,21	9733,14	269,2	11777	326	1822	8,21	10
	м3		1332	101,7	1612	123	105	0,4966	1
48 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,10775	65900		7101				
	т								
49 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0454	60500		2747				
	т								
50 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,55982	5030,5	2020,02	2816	1131	1398	14,1	8
	т конструкций		2272,5	502,43	1272	281	90	1,79	1
51 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,55982	2452,13	545,76	1373	306	620	5,25	3
	т		1230,75	–	689	–	90	–	–
52 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, К=2,000	33,6	20,35	0,02	684	1	126	0,0213	1
	м2		4,16	–	140	–	90	–	–

Раздел 5 Проемы

5.1 Двери

63 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер *т конструкций*	1,429	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	21158 18423	1619 569	17093 90	82,1 1,95	117 3
64 2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т *т*	1,429	161100		230212				
65 Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке *м2 поверхности изоляции*	22,68	258,33 100,8	92,82 34,88	5859 2286	2105 791	3077 100	0,59 0,17	13 4
66 1-3-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 80 мм *м3*	1,81	4140		7493				
67 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	11	844		9284				
68 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание *комплект*	1	2980		2980				
69 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	10	1380		13800				

5.2 Окна

75 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	175,23	241,05 94,05	5,58 2,12	42239 16480	978 371	20221 120	0,586 0,0103	103 2
76 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм *м*	103,8	2860		296868				

5.4 Люк Л-1

85 Е20-28-7	Установка люков герметических *шт*	1	430,36 236,25	81,61 31,5	430 236	82 32	343 128	1,26 0,15	1 –
86 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П *м2*	1,44	12300		17712				
87 Е9-24-1	Обрамление уголком *т конструкций*	0,0121	13864,97 9090	4022,39 1071,86	168 110	49 13	111 90	56,5 3,81	1 –

88 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0121	59500		720				
	т								
89 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0029	73310,1	1826,1	213	5	35	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	23	2	140	3,37	–
90 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
	шт								
91 1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
	шт								
92 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, стремянка МСВ-1	0,00995	13711,46	5475,86	136	54	59	28,9	–
	т конструкций		5040	1552,87	50	15	90	5,46	–
93 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,00995	133700		1330				
	т								
94 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, К=2,000	0,6	20,35	0,02	12	–	2	0,0213	–
	м2		4,16	–	2	–	90	–	–

Раздел 6 Кровля

6.1 Кровля стропильная

96 Е8-6-1	Кладка столбиков из кирпича керамического М75	0,15	9440,66	335,84	1416	50	146	4,54	1
	м3 кладки		699,75	126	105	19	118	0,61	–
97 Е10-14-1	Установка стропил	7,17	21304,82	334,28	152756	2397	30316	22,1	158
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	24360	903	120	0,62	4
99 Е10-49-2	Укладка прогонов из брусьев	4,79	20617,97	309,62	98760	1483	14768	13,8	66
	м3 древесины в конструкции		2452,5	117	11747	560	120	0,57	3
101 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	7,8675	22541,72	316,57	177347	2491	34051	22,5	177
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	27438	938	120	0,58	5
103 Е10-3-5	Устройство лобовой доски	30,1	228,96	7,54	6892	227	7856	1,43	43
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	6461	86	120	0,0139	–

104 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,4	13800		5520				
	м3								
105 1-2-56	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, III сорта	0,3	7250		2175				
	м3								
106 Е10-49-1	Укладка коньковой доски	0,255	19243,43	311,18	4907	79	745	13,2	3
	м3 древесины в конструкции		2317,5	117	591	30	120	0,57	–
107 Е15-163-1	Простая окраска деревянных любовых и коньковых досок колером масляным разбеленным	35,2	112,62	1,19	3964	42	1539	0,255	9
	м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	1450	16	105	0,0022	–
108 Е10-50-8	Устройство защитного настила	65,66	68,36	5,61	4489	368	3677	0,271	18
	м2 покрытия		44,55	2,12	2925	139	120	0,0104	1
109 1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	3,3	12200		40260				
	м3								
110 Е10-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок - обрешетка	2,4	4008,43	311,18	9620	747	7012	13,2	32
	м3 древесины в конструкции		2317,5	117	5562	281	120	0,57	1
111 1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта, К=1,050	2,52	10900		27468				
	м3								
115 1-1-3952	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	635,95	842		535470				
	м2								
116 4-1-7	Ерш: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00426	49502		211				
	т								
117 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00545	175710,1	1826,1	958	10	67	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	44	4	140	3,37	–
118 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00545	69800		380				
	т								
119 1-1-774	Скобы ходовые	0,04108	129		5				

		кг							
120	1-7-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d=12-16 мм	0,00567	92400		524			
		т							
121	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,00885	32300		286			
		т							
122	1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм - стяжной болт	20,535	231,95		4763			
		кг							
123	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями - пластины	0,04346	138200		6006			
		т							
124	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой - по периметру наружных стен (см.АС-9, прим. п.3)	67,5	239,86	1,19	16191	80	2205	0,155	10
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	1823	30	119	0,0022	–
	6.3 Чердак									
165	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	786,24	103,08	0,99	81046	778	11200	0,0694	55
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	9113	299	119	0,0018	1
170	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	786,24	249,47	9,95	196143	7823	54099	0,356	280
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	41042	2941	123	0,0182	14
171	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2358,72	41,49	0,67	97863	1580	2553	0,0044	10
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	1486	590	123	0,0012	3
172	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок-3Вр1	0,8177	69339,08	327,33	56699	268	1728	11,6	9
		т								
				1890	123,75	1545	101	105	0,6	–
	6.4 Вентшахты В-1 : В10									
173	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	19,98	10099,65	296,6	201791	5926	24190	5,95	119
		м3 кладки								
				915,75	110,25	18297	2203	118	0,54	11
174	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций 4Вр1	0,0421	59479,65	422,15	2504	18	419	56,4	2
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	348	7	118	0,77	–
175	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций 5Вр1	0,2754	49879,65	422,15	13737	116	2734	56,4	16

	т металлических изделий		8257,5	157,5	2274	43	118	0,77	–
178 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т (ПТ8-13; ПТ12,5-11; П7д-3)	28	115,33	37,48	3229	1049	2964	0,408	11
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	1814	303	140	0,042	1
179 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,884	24900		71812				
	м3								
180 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	29	115,33	37,48	3345	1087	3069	0,408	12
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	1879	313	140	0,042	1
181 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (П1-8; П3-8; П10д-3; ПТ12,5-8,6)	0,718	24900		17878				
	м3								
182 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	12,42	184,24	15,94	2288	198	600	0,243	3
	м2 стяжки		34,65	5,96	430	74	119	0,0291	–
183 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	204,6	778,09	4,92	159197	1007	41875	1,15	235
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	39498	383	105	0,0091	2
Раздел 7 Полы									
7.1 Тип 1									
184 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	719,7	340,45	18,42	245022	13257	82202	0,416	299
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	61858	4973	123	0,0337	24
185 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	719,7	249,47	9,95	179544	7161	49520	0,356	256
	м2 стяжки		52,2	3,74	37568	2692	123	0,0182	13

186	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки - до 30 мм,К=2,000	1439,4	41,49	0,67	59721	964	1558	0,0044	6
		м2 стяжки		0,63	0,25	907	360	123	0,0012	2
187	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,3818	5239,08	327,33	7239	452	2922	11,6	16
		т		1890	123,75	2612	171	105	0,6	1
188	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	1,3818	41200		56930				
		т								
189	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм	719,7	441,83	2,61	317985	1878	42226	0,3136	226
		м2 стяжки		46,73	0,97	33632	698	123	0,0035	3
190	Е11-11-10	Добавлять к расценке 11-11-9 или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя,К=15,000	10795,5	83,43	0,53	900669	5722	41429	0,0189	204
		м2 стяжки		3,1	0,02	33466	216	123	0,0007	8
191	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	719,7	1950,96	30,36	1404106	21850	124207	0,801	576
		м2 покрытия		132,85	7,46	95612	5369	123	0,038	27
192	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	660,2	954,71	1,3	630300	858	31896	0,23	152
		м		38,61	0,67	25490	442	123	0,0033	2
	7.2 Тип 2									
193	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	702,2	340,45	18,42	239064	12935	80203	0,416	292
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	60354	4852	123	0,0337	24
196	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	702,2	249,47	9,95	175178	6987	48316	0,356	250
		м2 стяжки		52,2	3,74	36655	2626	123	0,0182	13
197	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-702,2	41,49	0,67	-29134	-470	-760	0,0044	-3
		м2 стяжки		0,63	0,25	-442	-176	123	0,0012	-1

198	E11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	421,2	2081,21	15,2	876606	6402	93601	1,07	451
		м2 покрытия		173,3	7,37	72994	3104	123	0,037	16
199	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	668,5	141,42	0,32	94539	214	34322	0,236	158
		м плинтусов		41,63	0,11	27830	74	123	0,0006	–
	7.3 Тип 3									
200	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	1876,4	340,45	18,42	638820	34563	214319	0,416	781
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	161277	12966	123	0,0337	63
203	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1876,4	249,47	9,95	468106	18670	129108	0,356	668
		м2 стяжки		52,2	3,74	97948	7018	123	0,0182	34
204	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-1876,4	41,49	0,67	-77852	-1257	-2031	0,0044	-8
		м2 стяжки		0,63	0,25	-1182	-469	123	0,0012	-2
	Раздел 8 Лестницы									
	8.1 Лестница №1									
230	E15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	12	1074,77	4,92	12897	59	2750	1,28	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	2597	22	105	0,0091	–
	8.2 Металлическая лестница ЛМ-1 (2 шт.)									
256	E6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона - стойки К-1, К-2; К=2,000	3,9036	18837,97	11119,34	73536	43405	48204	42,5	166
		т		7560	4200,75	29511	16398	105	20,52	80
257	2-1-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,5 до 1 т; К=2,000	3,9036	143700		560947				
		т								
258	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, К=2,000	61,6	20,35	0,02	1254	1	230	0,0213	1
		м2		4,16	–	256	–	90	–	–

259 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, К=2,000	11,67058	13711,46	5475,86	160021	63906	69249	28,9	337
	т конструкций		5040	1552,87	58820	18123	90	5,46	64
260 2-1-89	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки свыше 50 до 75 кг, К=2,000	11,67058	119100		1389966				
	т		4,16	–	1446	–	90	–	–
261 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, К=2,000	347,6	20,35	0,02	7074	7	1301	0,0213	7
	м2		1860		15938				
262 99-1-1(пл)	Доплата за применение стали по проекту С-245, К=2,000	8,5688							
	т		9090	1071,86	271	32	90	3,81	–
263 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м - обрамление площадки уголком, К=2,000	0,02984	13864,97	4022,39	414	120	273	56,5	2
	т конструкций		59200		1767				
264 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс, К=2,000	0,02984							
	т		5917,5	–	177	–	90	–	–
265 Е9-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий, К=2,000	0,02984	9739,2	3333,3	291	99	159	29,8	1
	т		7010,95	66,01	5188	49	171	1,35	1
266 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15(площадка 1 этажа) К=2,000	0,74							
	м3		195,75	24,93	145	18	105	0,1218	–
267 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, К=2,000	0,02331	5239,08	327,33	122	8	49	11,6	–
	т		1890	123,75	44	3	105	0,6	–
268 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм, К=2,000	0,02331	41200		960				
	т								

269 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В12,5 - подливка колонн	0,06	6690,67	66,01	401	4	14	1,35	–
	м3		195,75	24,93	12	1	105	0,1218	–
	Раздел 9 Внутренняя отделка								
	9.9 .								
270 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	2152,6	136,87	1,42	294626	3057	162442	0,45	969
	м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	153545	1162	105	0,0026	6
276 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	2302,6	116,45	1,19	268138	2740	146877	0,37	852
	м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	138847	1036	105	0,0022	5
277 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1726,9	1060,11	2,1	1830704	3626	605243	2	3454
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	575058	1364	105	0,0039	7
278 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	7837,5	339,37	4,07	2659812	31899	1124544	0,74	5800
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	1063392	7602	105	0,0517	405
	Раздел 10 Наружная отделка								
	10.0 Подраздел без наименования								
290 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	1908	125,15	0,62	238786	1183	155530	0,434	828
	м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	131366	439	118	0,0011	2
	Всего прямые затраты				**19452427**	**351890**			**18727**
					3216187	**116948**			**914**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				15884346				
	Накладные расходы, тенге				3697205				
	- заработная плата, тенге				554581				
	- трудоемкость, чел-ч				1849				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1388978				

Всего	24538610
Временные здания и сооружения (1,8 %)	441695
- сметная заработная плата, тенге	62279
- нормативная трудоемкость, чел-ч	353
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	604523
- сметная заработная плата, тенге	278081
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1693
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	249803
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	99921
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**25934552**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**66314649**
- материалы, тенге	40616273
- сметная заработная плата, тенге	11705435
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23536
Налог (2 %)	1326293
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**67640942**
НДС (12 %)	8116913
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**75757855**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 24 от 17.03.17г.
приемки выполненных работ за март 2017г
(локальная смета 2-1-2А)
Надземная часть. Общестроительные работы

рук. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Стены								
1	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м -кирпич керамический полнотелый М100 на растворе М75 т.ч. п3,1	80,2	6238,42	355,12	500321	28481	104549	6,04	484
		м3 кладки		972	132,75	77954	10647	118	0,65	52
2	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича -кирпич керамический пустотелый М100 на растворе М75 т.ч. п3.1	50	5649,46	337,41	282473	16871	46994	4,38	219
		м3 кладки		670,5	126	33525	6300	118	0,62	31
		2.5 Кровля								
12	Е26-33-2	Теплоизоляция покрытий и перекрытий сверху плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-35	157,248	7431,68	184,07	1168617	28945	263941	9,27	1458
		м3 изоляции		1608,75	69,75	252973	10968	100	0,34	53
13	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-35	19	10053,1	185,63	191009	3527	63355	18,17	345
		м3 изоляции		3264,75	69,75	62030	1325	100	0,34	6

2.6 Полы									
14 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	585,6	249,47	9,95	146090	5827	40292	0,356	208
	м2 стяжки		52,2	3,74	30568	2190	123	0,0182	11
15 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции К=0,020	2,332	5216,36	261,86	12165	611	1717	3,44	8
	м3 изоляции		499,5	99	1165	231	123	0,48	1
16 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1525,2	249,47	9,95	380492	15176	104942	0,356	543
	м2 стяжки		52,2	3,74	79615	5704	123	0,0182	28
17 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=6,000	9151,2	41,49	0,67	379683	6131	9905	0,0044	40
	м2 стяжки		0,63	0,25	5765	2288	123	0,0012	11
18 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции К=0,050	17,56	5216,36	261,86	91599	4598	12926	3,44	60
	м3 изоляции		499,5	99	8771	1738	123	0,48	8
19 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 10 мм	230,1	249,47	9,95	57403	2289	15833	0,356	82
	м2 стяжки		52,2	3,74	12011	861	123	0,0182	4
20 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000К=-1,000;	-460,2	41,49	0,67	-19094	-308	-498	0,0044	-2
	м2 стяжки		0,63	0,25	-290	-115	123	0,0012	-1
	Всего прямые затраты				**3190758**	**112148**			**3445**
					564087	**42137**			**204**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2514523				
	Накладные расходы, тенге				663956				
	- заработная плата, тенге				99593				
	- трудоемкость, чел-ч				332				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				231283				
	Всего				**4085997**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				73548				
	- сметная заработная плата, тенге				10370				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				59				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				100661				
	- сметная заработная плата, тенге				46304				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	282
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	41595
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16638
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4318439**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**11042249**
- материалы, тенге	6429635
- сметная заработная плата, тенге	2098591
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4322
Налог (2 %)	220845
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11263094**
НДС (12 %)	1351571
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12614665**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**