Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Договор № 21 от 21.10.16г. Доп соглашение №1 от 01.11.16г. Доп соглашение №2 от 15.02.17г

Справка № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за март-2 **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21	**21.10.16г.**				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	356 614 950										
в том числе за месяц	61 291 981	61 291 981	20 982 381	53 651 946					1 073 038	6 566 997	61 291 981
2-1-2, 2-1-2А, 2-1-2Б ,2-1-3, 2-1-9, 2-1-3А, 2-1-9А, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-5А, 2-1-6А, 2-1-7, 2-1-4, 2-1-4А , 2-1-11 , 2-1-8, 2-1-10	61 291 981	61 291 981	20 982 381	53 651 946					1 073 038	6 566 997	61 291 981
Удержание аванса 74%	223 307 475	53 161 179									53 161 179
Удержание 5%	15 504 640	3 064 599									3 064 599
Итого к оплате:											**5 066 203**

Заказчик:
" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор **Б.К .Дюсембаев**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 25 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март -2 2017г
(локальная смета 2-1-2)
Надземная часть Общестроительные работы

рауш. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
12	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие,К=1,010 *м3*	41,927	14600		612134				
		Раздел 5 Проемы								
		5.4 Люк Л-1								
95	Е10-28-12	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны *м2 проемов*	1,05	647,65	1,36	680	1	140	0,732	1
				110,03	0,52	116	1	120	0,0025	–
		Раздел 6 Кровля								
		6.1 Кровля стропильная								
96	Е8-6-1	Кладка столбиков из кирпича керамического М75 *м3 кладки*	0,15	9440,66	335,84	1416	50	146	4,54	1
				699,75	126	105	19	118	0,61	–
97	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	7,17	21304,82	334,28	152756	2397	30316	22,1	158

			3397,5	126	24360	903	120	0,62	4
98 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,34	573,75	28,11	8228	403	2312	0,78	11
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	1775	152	120	0,052	1
99 Е10-49-2	Укладка прогонов из брусьев	4,79	20617,97	309,62	98760	1483	14768	13,8	66
	м3 древесины в конструкции								
			2452,5	117	11747	560	120	0,57	3
101 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	7,8675	22541,72	316,57	177347	2491	34051	22,5	177
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	27438	938	120	0,58	5
103 Е10-3-5	Устройство лобовой доски	30,1	228,96	7,54	6892	227	7856	1,43	43
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	6461	86	120	0,0139	–
104 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,4	13800		5520				
	м3								
105 1-2-56	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, III сорта	0,3	7250		2175				
	м3								
106 Е10-49-1	Укладка коньковой доски	0,255	19243,43	311,18	4907	79	745	13,2	3
	м3 древесины в конструкции								
			2317,5	117	591	30	120	0,57	–
108 Е10-50-8	Устройство защитного настила	65,66	68,36	5,61	4489	368	3677	0,271	18
	м2 покрытия								
			44,55	2,12	2925	139	120	0,0104	1
109 1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	3,3	12200		40260				
	м3								
110 Е10-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок - обрешетка	2,4	4008,43	311,18	9620	747	7012	13,2	32
	м3 древесины в конструкции								
			2317,5	117	5562	281	120	0,57	1
111 1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта, К=1,050	2,52	10900		27468				
	м3								
113 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, К=7,800	131,32	131,98	0,55	17332	72	1052	0,0403	5

	м2 покрытий по фермам								
			6,48	0,2	851	26	120	0,001	–
114 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	1106	121,68	8,31	134578	9191	125494	0,5663	626
	м2 кровли								
			94,18	1,17	104163	1294	119	0,0048	5
115 1-1-3952	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	635,95	842		535470				
	м2								
116 4-1-7	Ерш: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00425	49502		210				
	т								
117 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00545	175710,1	1826,1	958	10	67	42,7	–
	т стальных элементов								
			8100	690,75	44	4	140	3,37	–
118 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00545	69800		380				
	т								
119 1-1-774	Скобы ходовые	0,04107	129		5				
	кг								
120 1-7-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d=12-16 мм	0,00567	92400		524				
	т								
121 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,00885	32300		286				
	т								
122 1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм - стяжной болт	20,535	231,95		4763				
	кг								
123 2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями - пластины	0,04346	138200		6006				
	т								
124 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой - по периметру наружных стен (см.АС-9, прим. п.3)	67,5	239,86	1,19	16191	80	2205	0,155	10
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	1823	30	119	0,0022	–
126 1-1-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	87,4	343		29978				

		м								
127	1-1-3062	Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	2	97		194				
		шт								
128	1-1-3051	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	133,92	163		21829				
		м								
129	1-1-3058	Планка примыкания нижняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 (ВШ и слух.окно)	230,65	277		63890				
		м								
130	1-1-3052	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 (слух.окно)	2,7	243		656				
		м								
131	1-1-3049	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	12,9	194		2503				
		м								
	6.2 Слуховое окно БСО-1									
147	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
		слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
148	1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	0,009	10900		98				
		м3								
149	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	0,206	12700		2616				
		м3								
150	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта	0,443	10900		4829				
		м3								
152	6-1-22	Блоки оконные одностворные с раздельными створками и форточкой ОР 12-9 для жилья	1,08	6640		7171				
		м2								
153	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
154	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
		шт								
155	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				

		шт							
156 Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	1	382,25	1,65	382	2	36	0,215	–
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		33,3	0,63	33	1	105	0,003	–
157 1-2-15	Рейки для жалюзи	0,02	8200		164				
		м3							
158 Е10-14-1	Установка стропил	0,405	21304,82	334,28	8628	135	1712	22,1	9
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	1376	51	120	0,62	–
159 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,405	573,75	28,11	232	11	65	0,78	–
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	50	4	120	0,052	–
160 Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев - обрешетка	0,246	3496,97	309,62	860	76	758	13,8	3
	м3 древесины в конструкции		2452,5	117	603	29	120	0,57	–
161 1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	0,2583	10900		2815				
		м3							
163 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	6,73	121,68	8,31	819	56	764	0,5663	4
	м2 кровли		94,18	1,17	634	8	119	0,0048	–
Раздел 7 Полы									
7.3 Тип 3									
200 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	-1015	340,45	18,42	-345557	-18696	-115931	0,416	-422
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	-87239	-7014	123	0,0337	-34
203 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	-1477	249,47	9,95	-368467	-14696	-101626	0,356	-526
	м2 стяжки		52,2	3,74	-77099	-5524	123	0,0182	-27
204 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	1477	41,49	0,67	61281	990	1599	0,0044	6
	м2 стяжки		0,63	0,25	931	369	123	0,0012	2

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.9 .

271	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1076,24	106,2	3,94	114297	4240	117074	0,5535	596
				102,11	1,49	109895	1604	105	0,00729	8
277	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	1151,3	1060,11	2,1	1220505	2418	403508	2	2303
				333	0,79	383383	910	105	0,0039	4
		Всего прямые затраты				**2701294**	**-7783**			**3130**
						521491	**-5067**			**-27**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2187585				
		Накладные расходы, тенге				538994				
		- заработная плата, тенге				80849				
		- трудоемкость, чел-ч				269				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				194417				
		Всего				**3434705**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				61825				
		- сметная заработная плата, тенге				8717				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				84616				
		- сметная заработная плата, тенге				38923				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				237				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				34965				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				13982				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3630093**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**9282146**				
		- материалы, тенге				5593655				

- сметная заработная плата, тенге	1774210
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3658
Налог (2 %)	185643
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9467789**
НДС (12 %)	1136135
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10603924**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 26 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март -2 2017г
(локальная смета 2-1-2А)
Надземная часть Общестроительные работы

разм. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.4 Окна								
10	Е15-36-2	Устройство пластиковых откосов	380,791	255,7	4,97	97368	1893	46253	0,71	270
		м2		114,18	1,5	43479	571	105	0,0081	3
11	99-1-1(пл)	Стоимость пластиковых откосов с комплектующими (ценовое предложение "ОКО-Мир ПВ"	380,791	1781		678189				
		м2								
		Всего прямые затраты				**775557**	**1893**			**270**
						43479	**571**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				730186				
		Накладные расходы, тенге				46253				
		- заработная плата, тенге				6938				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49309				

Всего	**871119**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	15680
- сметная заработная плата, тенге	2211
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	21461
- сметная заработная плата, тенге	9872
- нормативная трудоемкость, чел-ч	60
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8868
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3547
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**920675**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2354166**
- материалы, тенге	1867086
- сметная заработная плата, тенге	193018
- нормативная трудоемкость, чел-ч	369
Налог (2 %)	47083
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2401249**
НДС (12 %)	288150
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2689399**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 27 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март -2 2017г
(локальная смета 2-1-3)

рдн. есть.

Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пожарная сигнализация								
16	99-1-8(пл)ТК	Устройство сигнальное Маяк-12КП / *шт*	4	449		1796				
18	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 / *шт*	18	462		8316				
27	18-2-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 / *шт*	10	70		700				
35	99-1-17(пл)	Кабель КСВВнг -LS 2х0,5 / *м*	2700	8		21600				
39	99-1-11(пл)	Кабель-канал 22х10 с крышкой / *м*	1750	51		89250				
		Раздел 2 Оповещение о пожаре								
54	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П / *шт*	60	59		3540				
		Всего прямые затраты				**125202**	–		–	–
						–	–		–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				125202				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7512
Всего	**132714**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2389
- сметная заработная плата, тенге	337
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3269
- сметная заработная плата, тенге	1504
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1351
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	540
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**140263**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**358652**
- материалы, тенге	320142
- сметная заработная плата, тенге	9543
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Налог (2 %)	7173
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**365825**
НДС (12 %)	43899
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**409724**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 28 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март-2 2017г
(локальная смета 2-1-9)
Слаботочные сети

тощн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Телефонизация								
24	99-1-7(пл)	Кабельный канал -25х16 *м*	70	35		2450				
		Раздел 3 Телевидение								
60	2-1-164	Мачты радио и телевизионные, отдельно стоящие или объединенные в системы, в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высота до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг *т*	0,0076	157700		1199				
62	18-2-11	Коробка антенная КАМ-1,2 *шт*	2	461		922				
		Всего прямые затраты				**4571**	–		–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4571	–		–	–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				274				
		Всего				**4845**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				87				

- сметная заработная плата, тенге	12
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	119
- сметная заработная плата, тенге	55
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	49
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5120**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**13092**
- материалы, тенге	11688
- сметная заработная плата, тенге	348
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	262
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13354**
НДС (12 %)	1602
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14956**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ Султанов Р.Ш.
Эксперт _____ Таскарин А.С.
Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 29 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март-2 2017г
(локальная смета 2-1-3А)
Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Пожарная сигналиация								
36	80-1-1(пл)ТК п.2*	Пульт контрольный С2000М / *шт*	1	13179		13179				
37	80-1-2(пл)ТК п.4*	Блок индикации С2000-БКИ / *шт*	1	8520		8520				
38	80-1-3(пл)ТК п.6*	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М / *шт*	4	9083		36332				
39	80-1-4(пл)ТК п.8*	Прибор приемно-контрольный С2000-4 / *шт*	1	4003		4003				
40	80-1-5(пл)ТК п.10*	Контрольно-пусковой блок С2000-СП1 / *шт*	2	3247		6494				
41	80-1-6(пл)ТК п.12* исп1	Резервированный источник питания РИП-12 / *шт*	5	6750		33750				
42	99-1-7(пл)	п. 14* Аккумуляторная батарея 12В 17А*ч / *шт*	10	2496		24960				
44	99-1-10(пл)	п.25* Извещатель ручной ИПР-3СУ / *шт*	19	375		7125				
45	99-4-10(пл)	п.31* Кабель КСПВ-20 / *м*	200	51		10200				
46	99-1-19(пл)	п.37* Кабель ШВВПнг-LS 2х0,75 / *м*	300	24		7200				
		2.2 Оповещение о пожаре								
53	99-2-6(пл)	п.64* Кабель-канал DLPlus 20х10 с крышкой	470	22		10340				

Всего прямые затраты	**162103**	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	59825			
оборудования, тенге	102278			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3590			
Всего	**165693**			
Временные здания и сооружения (1,8 %)	1141			
- сметная заработная плата, тенге	161			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1562			
- сметная заработная плата, тенге	719			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	646			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	258			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**169300**			
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**432900**			
- материалы, тенге	152973			
- оборудование, тенге	261525			
- сметная заработная плата, тенге	4562			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5			
Налог (2 %)	8658			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**441558**			
НДС (12 %)	52987			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**494545**			

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 30 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март-2 2017г
(локальная смета 2-1-9А)
Слаботочные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Телефонизация								
30	80-1-3(пл)	п. 10* Телефонный аппарат KX-TS2570RUB *шт*	3	7603		22809				
		2.2 Проводное вещание								
35	16-6-35	п. 37* Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм *1000м*	1,05	20800		21840				
		2.3 Телевидение								
37	80-3-1(пл)	п.55* Антена АТКГ 2.1***4 *шт*	1	7228		7228				
38	80-3-2(пл)	п.57* Антенна АТКГ 4.1.6-12.4 *шт*	1	3666		3666				
39	80-3-3(пл)	п.58 * Антенна с АТ-5, АТКГ 5.1.21-60-4 *шт*	1	4644		4644				
40	80-3-5(пл)	п.64* Устройство сложения сигналов УСС-2/1-5 *шт*	1	1152		1152				
41	99-3-7(пл)	п.67* Усилитель домовой НА-003 *шт*	1	8730		8730				
42	99-3-8(пл)	п.69* Делитель абонентский на 8 выводов ZS-8 *шт*	10	880		8800				
44	99-3-12(пл)	п. 77* Кабель RG-6 *шт*	1500	30		45000				
45	99-3-13(пл)	п.83* F- разъем для кабеля RG	333	66		21978				

		шт		
Всего прямые затраты	**145847**	–		–
	–	–		–
В том числе стоимость: материалов, тенге	106348			
оборудования, тенге	39499			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6381			
Всего	**152228**			
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2029			
- сметная заработная плата, тенге	286			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2777			
- сметная заработная плата, тенге	1277			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1148			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	459			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**158641**			
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**405645**			
- материалы, тенге	271932			
- оборудование, тенге	100999			
- сметная заработная плата, тенге	8106			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10			
Налог (2 %)	8113			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**413758**			
НДС (12 %)	49651			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**463409**			

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 31 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март-2 2017г
(локальная смета 2-1-4
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

рабум. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств *шкаф*	3	2070 1215	– –	6210 3645	– –	3937 108	6,98 –	21 –
2	75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10 *шт*	1	120700		120700				
3	75-6-53	Распределительная панель ВРУ-1-48-00 *шт*	2	91100		182200				
4	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	2	166,9 158	5,4 2,3	334 316	11 5	305 95	1 0,013	2 –
6	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм *шт*	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	260 95	2 0,118	2 –
7	80-1-2(пл)	Шкаф АВР, ШУ 8253-12А *шт*	1	43656		43656				
8	Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА *шт*	4	314,3 220,5	20,67 8,19	1257 882	83 33	988 108	1,26 0,04	5 –
9	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	4	4720		18880				

10 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	5	1299,3	68,3	6497	342	1570	2	10
	шт		317	13,5	1585	68	95	0,079	–
12 Е21-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А	5	643,92	3,06	3220	15	1793	1,93	10
	шт		330,75	1,15	1654	6	108	0,0056	–
13 99-1-4(пл)	Автоматический выключатель ВА-47-29-3С, 40А	5	255		1275				
	шт								
14 Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	80	496,94	3,06	39755	245	20511	1,4	112
	шт		236,25	1,15	18900	92	108	0,0056	–
16 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	6	1299,3	68,3	7796	410	1884	2	12
	шт		317	13,5	1902	81	95	0,079	–
17 99-1-6(пл)	Щиток распределительный на 24 модуля, ЩРн-24	6	1276		7656				
	шт								
18 Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	109	496,94	3,06	54166	334	27946	1,4	153
	шт		236,25	1,15	25751	125	108	0,0056	1
21 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
	шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
23 Е21-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А	1	643,92	3,06	644	3	359	1,93	2
	шт		330,75	1,15	331	1	108	0,0056	–
24 99-1-4(пл)	Автоматический выключатель ВА-47-29-3С, 40А	1	255		255				
	шт								
25 Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	12	496,94	3,06	5963	37	3077	1,4	17
	шт		236,25	1,15	2835	14	108	0,0056	–

28 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
	шт		317	13,5	634	27	95	0,079	–
30 Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	26	496,94	3,06	12920	80	6667	1,4	36
	шт		236,25	1,15	6143	30	108	0,0056	–
31 99-1-7(пл)	Автоматический выключатель ВА-47-29-3С, 16А	2	255		510				
	шт								
33 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
	шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
34 99-1-10(пл)	Щиток распределительный на 12 модулей ЩРн-12	1	527		527				
	шт								
39 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
	шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
41 Е21-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А	1	643,92	3,06	644	3	359	1,93	2
	шт		330,75	1,15	331	1	108	0,0056	–
42 99-1-4(пл)	Автоматический выключатель ВА-47-29-3С, 40А	1	255		255				
	шт								
45 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	5	1299,3	68,3	6497	342	1570	2	10
	шт		317	13,5	1585	68	95	0,079	–
46 99-1-15(пл)	Корпус модульный пластиковый КМПн 2/5	5	211		1055				
	шт								
47 Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	10	496,94	3,06	4969	31	2565	1,4	14
	шт		236,25	1,15	2363	12	108	0,0056	–

49 Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	3	782,9	17,9	2349	54	1110	3	9
	шт		387	2,3	1161	7	95	0,013	–
50 99-1-2(пл)	Пускатель КМИ-10960	1	1236		1236				
	шт								
52 99-1-23(пл)	Пускатель ПМЛ 111002В	1	470		470				
	шт								
54 17-1-82	Светильники, тип НП0 22-60	352	365		128480				
	шт								
60 17-2-11	Светильники, тип ЛСП18-2х36-001-УХЛ4	25	4770		119250				
	шт								
63 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	13	313	131	4069	1703	1926	0,75	10
	шт		119	36,9	1547	480	95	0,216	3
64 17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ	13	157		2041				
	шт								
65 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36	50	101		5050				
	шт								
66 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ18	312	82		25584				
	шт								
72 18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки , тип РС16-121 би	339	116		39324				
	шт								
74 18-1-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-ВШ-40 в комплекте с вилкой	5	212		1060				
	шт								
76 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-16-066-би	407	156		63492				
	шт								
78 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 10 А, тип ВА66-102Б-би	14	215		3010				
	шт								
79 18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1,534	26100		40037				
	1000шт								

80	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,761	16300		12404			
81	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 *м*	105	21,79 17,8	2,88 1,64	2288 1869	302 172	2204 108	0,11 0,0073	12 1
82	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 *м*	219	16,24 13,34	1,95 1,15	3557 2921	427 252	3427 108	0,0824 0,0051	18 1
83	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	2400	26,92 24,75	– –	64608 59400	– –	64152 108	0,152 –	365 –
84	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок *м провода*	600	20,78 18,11	– –	12468 10866	– –	11735 108	0,113 –	68 –
85	99-1-24(пл)	кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х35мм2 *м*	10	1092		10920				
86	16-1-596	Кабели силовые на напряжение 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2 *1000м*	0,095	921900		87581				
87	16-1-594	Кабели силовые на напряжение 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 *1000м*	0,04	360600		14424				
88	16-1-593	Кабели силовые на напряжение 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 *1000м*	0,03	248700		7461				
89	16-1-592	Кабели силовые на напряжение 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 *1000м*	0,06	159700		9582				
90	16-1-591	Кабели силовые на напряжение 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 *1000м*	0,165	99700		16451				
92	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	1,12	60500		67760				
93	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,667	52100		86851				

		1000м							
94	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,134	28900		3873			
		1000м							
95	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,004	16322		65			
		км							
96	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	205	72,13	6,92	14787	1419	11173	0,286	59
		м труб		46,13	4,33	9457	888	108	0,0189	4
97	Е21-2-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	95	79,85	7,44	7586	707	5820	0,326	31
		м труб		52,2	4,53	4959	430	108	0,0199	2
98	8-4-8	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	20,5	777		15929				
		10м								
99	8-4-9	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	9,5	999		9491				
		10м								
102	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	80	55	7,6	4400	608	1832	0,13	10
		м		23,2	0,9	1856	72	95	0,005	–
104	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд ф70мм2, под розетки, выключатели, ответительные коробки	2295	116,61	55,43	267620	127212	188488	0,3621	831
		шт		61,18	20,95	140408	48080	100	0,1023	235
		Всего прямые затраты				**1690409**	**134814**			**1831**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**304506**	**51006**			**247**
		оборудования, тенге				904537				
						346556				
		Накладные расходы, тенге				367228				
		- заработная плата, тенге				55084				
		- трудоемкость, чел-ч				184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102665				

Всего	**2160302**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	32647
- сметная заработная плата, тенге	4603
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	44683
- сметная заработная плата, тенге	20554
- нормативная трудоемкость, чел-ч	125
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18464
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7386
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2263482**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5787723**
- материалы, тенге	2312901
- оборудование, тенге	886144
- сметная заработная плата, тенге	1180319
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2413
Налог (2 %)	115754
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5903477**
НДС (12 %)	708417
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6611894**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор

ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ Султанов Р.Ш.

Эксперт _____ Таскарин А.С.

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 32 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март-2 2017г
(локальная смета 2-1-4 А
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Добавить										
1	99-1-1(пл)	Щит ЩРн-36 Ip 31 (ТОО NUR LIFE) *шт*	2	1885		3770				
2	99-1-2(пл)	Щит ЩРн-18 IP 31 (ТОО NUR LIFE) *шт*	1	1222		1222				
3	99-1-3(пл)	Щит ЩРн-48 IP 31 ТОО "NUR LIFE " *шт*	5	2880		14400				
4	99-1-4(пл)	Автомат 1Р ВА-47-29 16А ТОО" NUR LIFE" *шт*	142	79		11218				
5	99-1-5(пл)	Автомат 3Р ВА-47-29 25А ТОО "NUR LIFE " *шт*	1	389		389				
6	99-1-6(пл)	УЗО-АД32-25А, 30мА ТОО" NUR LIFE" *шт*	85	1047		88995				
7	99-1-7(пл)	УЗО-АД32-16А, 30мА ТОО "NUR LIFE " *шт*	7	1074		7518				
8	99-1-8(пл)	Кнопка ПКЕ-212-1 ТОО " NUR LIFE " *шт*	12	122		1464				
9	99-1-9(пл)	Стартер S10 4-65 W SIN 220-240 ТОО " NUR LIFE " *шт*	50	17		850				
11	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	15	156		2340				

12	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	800	48,7	2,6	38960	2080	22040	0,17	136
		м								
				28,8	0,2	23040	160	95	0,001	1
13	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	80	777		62160				
		10м								
14	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	800	10,6	0,1	8480	80	6764	0,06	48
		м								
				8,8	0,1	7040	80	95	–	–
15	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,8	25484		20387				
		км								
16	99-1-10(пл)	Счетчик трехфазный Матрица NP 73E,3-14-1 ТОО МЭНП ЭНЕРГИЯ	2	26883		53766				
		шт								
17	99-1-11(пл)	Лампа SPIRAL TINY 15W E27 860 ТОО "Прогресс ПВ"	262	260		68120				
		шт								
18	99-1-12(пл)	Лампа SPIRAL TINY 25W E27 860 ТОО "Прогресс ПВ"	103	312		32136				
		шт								
19	99-1-13(пл)	Светильник LRV 2x18 S/A ELECTR MEGALUX ТОО" Прогресс ПВ"	78	1602		124956				
		шт								
20	99-1-14(пл)	Светильник LRN 4x18 S/U DETAY ELECTR MEGALUX ТОО " Прогресс ПВ"	12	2081		24972				
		шт								
21	99-1-15(пл)	Светильник LRN 4x18 S/A DETAY ELECTR MEGALUX	27	2346		63342				
		шт								
22	Е46-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	43	302,92	138,67	13026	5963	9315	0,9713	42
		шт								
				164,25	52,38	7063	2252	100	0,2558	11
23	99-1-16(пл)	Шина 63.12 ТОО "NUR LIFE "	82	162		13284				
		шт								
24	99-1-17(пл)	Шина соединительная PIN 3ф до 63А ТОО " NUR LIFE "	3	1396		4188				
		шт								

25	99-1-18(пл)	Шина соединительная PIN 2ф до 63Ф ТОО " NUR LIFE " *шт*	4	1047		4188			
26	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм *шт*	1	514	105	514	105	260	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,118	–
27	99-1-19(пл)	Ящик управления Я5413 1874 54 УХЛ ТОО "ЭМЗ" *шт*	1	21199		21199				
28	99-1-20(пл)	Пускатель ПМЛ-1220 10А 220 ТОО " NUR LIFE" *шт*	2	3302		6604				
		Всего прямые затраты				**692448**	**8228**			**228**
						37397	**2512**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				646823				
		Накладные расходы, тенге				38379				
		- заработная плата, тенге				5757				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43850				
		Всего				**774677**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				13944				
		- сметная заработная плата, тенге				1966				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				19085				
		- сметная заработная плата, тенге				8779				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7886				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3154				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**818746**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2093534**				
		- материалы, тенге				1653926				
		- сметная заработная плата, тенге				172472				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				323				
		Налог (2 %)				41871				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2135405**				

НДС (12 %)	256249
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2391654**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 33 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март-2 2017г
(локальная смета 2-1-5)
Отопление и вентиляция

рдун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	214	266,17 53,77	4,08 1,53	56960 11507	873 327	15148 128	0,30591 0,00752	65 2
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	19	268,17 53,77	4,08 1,53	5095 1022	78 29	1345 128	0,30591 0,00752	6 –
9	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	24	193,78	–	4651	–	3548	1	24

				164,25	–	3942	–	90	–	–
13	99-2-3(пл)	Кран шаровый из цветных сплавов 11627п, ф15мм	32	276		8832				
		шт								
	Раздел 2 Теплоснабжение приточной установки П1-П2									
23	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	55	424,17	4,08	23329	224	3892	0,30591	17
		м трубопровода								
				53,77	1,53	2957	84	128	0,00752	–
25	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	10	266,17	4,08	2662	41	708	0,30591	3
		м трубопровода								
				53,77	1,53	538	15	128	0,00752	–
30	99-2-2(пл)	Кран шаровый 11Б27п, ф20	5	402		2010				
		шт								
36	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	5922,47	52,42	5922	52	196	0,7725	1
		фильтр								
				134,42	18,54	134	19	128	0,0927	–
37	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	4872,47	52,42	4872	52	196	0,7725	1
		фильтр								
				134,42	18,54	134	19	128	0,0927	–
	Раздел 3 Вентиляция									
46	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	2	9346,91	1057,91	18694	2116	19160	42,105	84
		камера								
				7087,5	396,9	14175	794	128	1,932	4

54	E20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	16,2	1169,92	13,82	18953	224	5496	1,617	26
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	4210	84	128	0,02531	–
55	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	4,6	1144,51	11,11	5265	51	1430	1,4805	7
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1098	19	128	0,02037	–
56	E20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	59,2	1210,51	11,11	71662	658	18396	1,4805	88
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	14126	246	128	0,02037	1
57	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	44	1174,73	9,61	51688	423	11845	1,281	56
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	9096	158	128	0,01754	1
58	E20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	87	1115,92	8,82	97085	767	17654	0,9639	84
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	13504	288	128	0,01617	1
		Всего прямые затраты				**377680**	**5559**			**462**
						76443	**2082**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				295681				
		Накладные расходы, тенге				99014				
		- заработная плата, тенге				14852				
		- трудоемкость, чел-ч				50				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28602				
		Всего				**505296**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	9095
- сметная заработная плата, тенге	1282
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	12448
- сметная заработная плата, тенге	5726
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5144
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2058
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**534041**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1365543**
- материалы, тенге	756056
- сметная заработная плата, тенге	275100
- нормативная трудоемкость, чел-ч	563
Налог (2 %)	27311
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1392854**
НДС (12 %)	167142
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1559996**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 34 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март-2 2017г
(локальная смета 2-1-6)
Водопровод и канализация

раун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ВО (ниже отм.0,000)								
		1.1 Водомерный узел								
2	99-1-2(пл)	Кран шаровой из цветных сплавов 11б27п1. ф20мм *шт*	3	450		1350				
3	99-1-3(пл)	Кран шаровой из цветных сплавов 11б27п1, ф25мм *шт*	23	782		17986				
7	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	2	364,67 59,85	4,19 1,58	729 120	8 3	157 128	0,337 0,0076	1 –
8	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	78	362,67 59,85	4,19 1,58	28288 4668	327 123	6132 128	0,337 0,0076	26 1
9	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	14	471,67 59,85	4,19 1,58	6603 838	59 22	1101 128	0,337 0,0076	5 –

10 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	9,5	596,67 59,85	4,19 1,58	5668 569	40 15	748 128	0,337 0,0076	3 –
11 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	45	693,07 76,95	10,34 3,87	31188 3463	465 174	4655 128	0,433 0,0189	19 1
20 Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм *узел*	1	6225,92 2193,75	288,09 108	6226 2194	288 108	2947 128	13,1 0,53	13 1
22 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	5	891,93 447,75	90,13 33,75	4460 2239	451 169	3082 128	2,6 0,16	13 1
23 9-2-85	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	5	8077		40385				
24 99-1-1(пл)	Электропривод к задвижке DN065 *шт*	1	92217		92217				
25 8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 *шт*	10	268		2680				
28 9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	1	584		584				
29 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,0217	247994,13 62775	49389,75 18657	5381 1362	1072 405	2297 130	312,7 91,12	7 2
30 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	0,2	329,67 59,85	4,19 1,58	66 12	1 –	15 128	0,337 0,0076	– –

31	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	0,285	596,67	4,19	170	1	22	0,337	–
		м трубопровода		59,85	1,58	17	–	128	0,0076	–
32	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	0,1	471,67	4,19	47	–	8	0,337	–
		м трубопровода		59,85	1,58	6	–	128	0,0076	–
33	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	7	801,76	15,99	5612	112	1094	0,656	5
		м трубопровода		116,1	5,99	813	42	128	0,0292	–
		Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (ниже отм 0,000)								
48	99-1-2(пл)	Кран шаровой из цветных сплавов 11б27п1, ф20мм	9	450		4050				
		шт								
49	99-1-3(пл)	Кран шаровой из цветных сплавов 11б27п1, ф25мм	22	782		17204				
		шт								
		Раздел 3 Канализация (ниже отм 0,000)								
70	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	10	620,54	0,64	6205	6	1363	0,584	6
		м трубопровода		106,2	0,25	1062	3	128	0,0012	–
71	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	44	748,88	1,43	32951	63	5797	0,56	25
		м трубопровода		102,38	0,54	4505	24	128	0,0026	–
88	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	300,56	225,63	6312	4738	3509	0,414	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,226	5
89	99-3-8(пл)	Ревизия пластмассовая канализационная с крышкой ф 100мм	21	264		5544				
		шт								
99	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	188,08	9,2	376	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	–
100	99-3-18(пл)	Трап из пластика с прямым отводом, ф 100мм	2	495		990				

			шт							
101	E17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм		2	112,7	6,95	225	14	214	0,46	1
			комплект		81	2,25	162	5	128	0,01	–
102	99-3-19(пл)	Трап из пластика с прямым отводом , ф50мм		2	398		796				
			шт								
		Раздел 5 Водопровод В1 (выше отм. 0,000)									
113	11-1-102	Смесители СмЛНс настенные		5	2160		10800				
			комплект								
119	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм		2,5	364,67	4,19	912	10	197	0,337	1
			м трубопровода		59,85	1,58	150	4	128	0,0076	–
120	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм		314	362,67	4,19	113878	1316	24690	0,337	106
			м трубопровода		59,85	1,58	18793	496	128	0,0076	2
121	E16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм		80	693,07	10,34	55446	827	8276	0,433	35
			м трубопровода		76,95	3,87	6156	310	128	0,0189	2
		Раздел 6 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (выше отм0,000)									
137	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		10,3	200		2060				
			кг								
		Раздел 7 Канализация (выше отм 0,000)									
140	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм		17	620,54	0,64	10549	11	2316	0,584	10
			м трубопровода		106,2	0,25	1805	4	128	0,0012	–
141	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм		425	748,88	1,43	318274	608	55990	0,56	238
			м трубопровода		102,38	0,54	43512	230	128	0,0026	1
143	E22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников		115	440,21	332,43	50624	38229	28293	0,611	70
			шт		102,38	86,87	11774	9990	130	0,333	38

147	99-3-6(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-90град. 100х100мм *шт*	22	149		3278				
148	99-3-7(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-45град. 100х100мм *шт*	4	197		788				
150	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	104	300,56	225,63	31258	23466	17375	0,414	43
				69,53	58,98	7231	6134	130	0,226	24
151	99-3-8(пл)	Ревизия пластмассовая канализационная с крышкой . ф100мм *шт*	44	264		11616				
156	99-3-15(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-90град. ф 100мм *шт*	9	114		1026				
157	99-3-12(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-135град. ф100мм *шт*	8	83		664				
159	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм *комплект*	5	188,08	9,2	940	46	923	0,79	4
				139,5	4,5	698	23	128	0,02	–
160	99-3-18(пл)	Трап из пластика с прямым отводом ф 100мм *шт*	5	495		2475				
164	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	12,4	200		2480				
		Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование								
172	11-1-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР *комплект*	104	3330		346320				
173	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором *комплект*	6	1430		8580				
174	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	4	1650		6600				
175	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором *комплект*	4	1750		7000				
		Всего прямые затраты				**1309861**	**72176**			**642**

В том числе стоимость: материалов, тенге	113888 1123803	19532	
Накладные расходы, тенге	171570		
- заработная плата, тенге	25736		
- трудоемкость, чел-ч	86		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	88886		
Всего	**1570317**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	28266		
- сметная заработная плата, тенге	3986		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	38686		
- сметная заработная плата, тенге	17796		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	108		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15986		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6394		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1659649**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**4243722**		
- материалы, тенге	2873564		
- сметная заработная плата, тенге	519884		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	937		
Налог (2 %)	84874		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4328596**		
НДС (12 %)	519432		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4848028**		

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 35 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март-2 2017г
(локальная смета 2-1-5А)
Отопление и вентиляция

рдун. осн.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	697	11,31	–	7883	–	9823	0,0516	36
				11,01	–	7674	–	128	–	–
2	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *кВт*	44,29	144,17	19,17	6385	849	6097	0,60873	27
				100,35	7,19	4445	318	128	0,03502	2
5	Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,031; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	41	28,81	–	1181	–	1216	0,12372	5
				23,18	–	950	–	128	–	–
12	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм *отверстие*	38	422,62	200,07	16060	7603	11329	1,2759	48
				222,55	75,58	8457	2872	100	0,3691	14

Раздел 2 Тепложение приточной установки П1-П2

14	9-4-1189	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 28, DN 32,	5	1355		6775			
		шт							
15	9-3-1229	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100 °С, PN 16, DN 32,	1	1456		1456			
		шт							
16	9-3-1227	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100 °С, PN 16, DN 20,	1	663		663			
		шт							

Раздел 4 Тепловой узел

4.1 КИП и автоматика

61	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
		шт		722,25	18	722	18	90	0,10512	–
62	9-5-1173	Шкаф распределительный шириной 300 мм	1	4889		4889				
		шт								
63	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,013	–
64	99-1-1(пл)	Автомат однополюсной (ц/о=1830/1,12/2,557)	2	639		1278				
		шт								
65	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	17	114,4	7,8	1945	133	797	0,29	5
		м		48,8	0,5	830	9	95	0,003	–
66	99-1-1(пл)	Гофра труба д.20мм (ц/о=131/1,12/2,557)	7	46		322				
		м								
67	99-1-1(пл)	Гофра труба д.16мм (ц/о =128/1,12/2,557)	10	45		450				
		шт								
68	Ц8-396-5	Кабель -канал 25*25	2	177,5	116	355	232	167	0,32	1
		м		54,9	33,1	110	66	95	0,193	–
69	99-1-1(пл)	Кабель канал 25*25 (ц/о =420/1,12/2,557)	2	147		294				
		м								
70	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	31	8,5	0,1	264	3	215	0,05	2
		м		7,3	–	226	–	95	–	–
71	99-1-1(пл)	Провод ШВВП 2*0,75 (ц/о=187/1,12/2,557)	15	65		975				

		м							
72 99-1-1(пл)	Кабель КСПВ 4*2*0,5 (ц/о=197/1,12/2,557)	16	69		1104				
		м							
73 Ц8-743-11	Заделки концевые для контрольных кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил 7	2	607	–	1214	–	646	2	4
		шт	340	–	680	–	95	–	–
74 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	2	24,4	–	49	–	51	0,13	–
		пара	23	–	46	–	110	–	–
75 Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	4	20,7	–	83	–	78	0,12	–
		шт	20,5	–	82	–	95	–	–
76 Ц10-2-1	Настройка контроллера	1	10366	–	10366	–	9234	42	42
		статив	10260	–	10260	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**66168**	**8937**			**177**
					34936	**3288**			**16**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				22295				
	Накладные расходы, тенге				40755				
	- заработная плата, тенге				6113				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6415				
	Всего				**113338**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				2040				
	- сметная заработная плата, тенге				288				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				2792				
	- сметная заработная плата, тенге				1284				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1154				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				462				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**119786**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**306293**
- материалы, тенге	57008
- сметная заработная плата, тенге	121521
- нормативная трудоемкость, чел-ч	223
Налог (2 %)	6126
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**312419**
НДС (12 %)	37490
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**349909**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 36 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март-2 2017г
(локальная смета 2-1-6А)
Водопровод и канализация

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ВО (ниже отм. 0,000)								
		1.1 Водомерный узел								
1	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм	4	885,3	59,1	3541	236	2909	5	20
		шт		799	9	3196	36	90	0,053	–
2	9-4-83	Кран шаровый под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, DN 40,	1	5974		5974				
		шт								
3	9-4-84	Кран шаровый под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, DN 50,	3	6719		20157				
		шт								
9	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	49	200		9800				
		кг								
13	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	120	422,62	200,07	50714	24008	35776	1,2759	153
		отверстие		222,55	75,58	26706	9070	100	0,3691	44

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (ниже отм 0,000)

14 Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм *шт*	2	885,3 799	59,1 9	1771 1598	118 18	1454 90	5 0,053	10 –
15 9-4-83	Кран шаровый под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, DN 40, *шт*	2	5974		11948				
18 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	33	364,67 59,85	4,19 1,58	12034 1975	138 52	2595 128	0,337 0,0076	11 –
19 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	54	362,67 59,85	4,19 1,58	19584 3232	226 85	4246 128	0,337 0,0076	18 –
20 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	41	471,67 59,85	4,19 1,58	19338 2454	172 65	3224 128	0,337 0,0076	14 –
21 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	39	596,67 59,85	4,19 1,58	23270 2334	163 62	3067 128	0,337 0,0076	13 –
22 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	11	693,07 76,95	10,34 3,87	7624 846	114 43	1138 128	0,433 0,0189	5 –
24 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	51	200		10200				
Раздел 3 Канализация (ниже отм. 0,000)									
32 99-3-12(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-135град. д100мм *шт*	20	83		1660				
Раздел 6 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (выше отм 0,000)									

42	9-4-1198	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 20мм	218	799		174182			
		шт							
44	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	63	364,67	4,19	22974	264	4955	0,337	21
		м трубопровода		59,85	1,58	3771	100	128	0,0076	–
45	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	342	362,67	4,19	124033	1433	26892	0,337	115
		м трубопровода		59,85	1,58	20469	540	128	0,0076	3
	Раздел 7 Канализация (выше отм 0,000)									
52	99-3-6(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-90град, 100*100мм	88	149		13112				
		шт								
53	99-3-7(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-45 град, 100*100мм	1	197		197				
		шт								
54	99-3-10(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-90град, д100мм	35	30		1050				
		шт								
55	99-3-10(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-135град, д,100мм	7	83		581				
		шт								
	Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование									
63	11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	1	2160		2160				
		комплект								
64	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	5	1750		8750				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**544654**	**26872**			**380**
						66581	**10071**			**47**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				451202				

Накладные расходы, тенге	86256
- заработная плата, тенге	12938
- трудоемкость, чел-ч	43
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37855
Всего	**668765**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	12038
- сметная заработная плата, тенге	1697
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	16475
- сметная заработная плата, тенге	7579
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6808
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2723
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**706809**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1807311**
- материалы, тенге	1153724
- сметная заработная плата, тенге	277171
- нормативная трудоемкость, чел-ч	526
Налог (2 %)	36146
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1843457**
НДС (12 %)	221215
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2064672**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 37 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март -2 2017г
(локальная смета 2-1-7)
Технологическое оборудование

рдн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	77-1-18	Шкаф для одежды запираемый МД-40-2 *шт*	32	12900		412800				
2	76-36-216	Скамья для переодевания *шт*	19	3440		65360				
4	74-1-34(об)	Вешалка для полотенец *шт*	2	4300		8600				
5	61-34-7(об)	Стол С 92 -14 *шт*	105	9030		948150				
6	62-1-14(об)	Стул полумягкий *шт*	324	3225		1044900				
7	68-1-26(об)	Шкаф для одежды двухдверный *шт*	2	16125		32250				
8	62-1-13(об)	Стол письменный С 92-13 *шт*	1	10105		10105				
9	77-2-7	Стол-приставка САП 94-20 *шт*	1	4300		4300				
11	61-22-6(об)	Шкаф многофункциональный *шт*	6	29778		178668				
24	61-1-22(об)	Стол журнальный *шт*	5	4730		23650				
31	74-1-45(об)	Стенка гимнастическая	6	9100		54600				

			секция				
47	74-2-102(об)	Стол обеденный с четырьмя стульями		40	15910	636400	
			комплект				
50	73-2-66(об)	Кровать односпальная		200	5483	1096600	
			шт				
51	61-2-9(об)	Тумба прикроватная		2	6120	12240	
			шт				
52	61-2-25(об)	Шкаф плательный		200	14620	2924000	
			шт				
54	68-5-38(об)	Вешалка с тумбой и зеркалом		101	5130	518130	
			шт				
57	76-58-8	Шкаф для документов		1	12040	12040	
			шт				
58	62-1-18(об)	Шкаф книжный		11	15695	172645	
			шт				
60	68-13-42(об)	Шкаф для уборочного инвентаря		6	15050	90300	
			шт				
65	72-1-18(об)	Шкаф медицинский		1	19780	19780	
			шт				

	Всего прямые затраты	**8265518**	–	–
		–	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
	оборудования, тенге	8265518		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–		
	Всего	**8265518**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	0		
	- сметная заработная плата, тенге	0		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	0		
	- сметная заработная плата, тенге	0		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8265518**		

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**21134930**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	21134930
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	422699
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21557629**
НДС (12 %)	2586915
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24144544**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 38 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март-2 2017г
(локальная смета 2-1-11)
Устройство подкрановых путей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный	5	158238,82	19549,22	791194	97746	84760	75,7	379
		звено (12,5 м)		10778	6173,93	53890	30870	100	26,89	134
2	Е46-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	1	3638,36	580,61	3638	581	2980	17,5	18
		путь		2767,5	211,5	2768	212	100	1,04	1
		Всего прямые затраты				**794832**	**98327**			**397**
						56658	**31082**			**135**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				639848				
		Накладные расходы, тенге				87740				
		- заработная плата, тенге				13161				
		- трудоемкость, чел-ч				44				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	52954
Всего	**935526**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	16839
- сметная заработная плата, тенге	2374
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	23047
- сметная заработная плата, тенге	10602
- нормативная трудоемкость, чел-ч	65
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9524
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3809
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**988745**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2528221**
- материалы, тенге	1636091
- сметная заработная плата, тенге	325276
- нормативная трудоемкость, чел-ч	654
Налог (2 %)	50564
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2578785**
НДС (12 %)	309454
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2888239**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 39 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март -2 2017г
(локальная смета 2-1-2Б)
Надземная часть Общестроительные работы

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Раздел1 Добавить										
3	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2 поверхности облицовки	301,6	1060,11	2,1	319729	633	105705	2	603
				333	0,79	100433	238	105	0,0039	1
		Всего прямые затраты				**319729**	**633**			**603**
						100433	**238**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				218663				
		Накладные расходы, тенге				105705				
		- заработная плата, тенге				15856				
		- трудоемкость, чел-ч				53				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25526				
		Всего				**450960**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	8117
- сметная заработная плата, тенге	1144
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	11110
- сметная заработная плата, тенге	5111
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4591
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1836
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**476614**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1218702**
- материалы, тенге	559121
- сметная заработная плата, тенге	330387
- нормативная трудоемкость, чел-ч	694
Налог (2 %)	24374
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1243076**
НДС (12 %)	149169
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1392245**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор

ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

рдн. есть.

Акт № 40 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март -2 2017г
(локальная смета 2-1-8)
Автоматизация приточных систем

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (стоимость шкафав учтена в коммерческом предложении на приточные установки) *шт*	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
				317	13,5	634	27	95	0,079	–
2	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 *м*	40	11,05	1,1	442	44	427	0,0581	2
				9,23	0,66	369	26	108	0,0029	–
3	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в кабель -канале *м провода*	60	12,29	4,06	737	244	646	0,0423	3
				7,34	2,63	440	158	108	0,0114	1
5	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	100	26,92	–	2692	–	2673	0,152	15
				24,75	–	2475	–	108	–	–

7	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	27789		2223			
8	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	53775		2151			
9	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	39710		1588			
10	16-7-132	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	6038		242			
11	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	м	40	114,4	7,8	4576	312	1873	0,29	12
					48,8	0,5	1952	20	95	0,003	–
12	99-1-12(пл)	Иеталлорукав РЗ-ЦК. Ф20	м	40	37		1480				
13	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	шт	4	254,8	12,5	1019	50	1030	1	4
					234	–	936	–	110	–	–
14	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	4	1660		6640				
18	Ц8-396-5	Кабель-канал по стенам и потолкам, длина 2 м	м	30	177,5	116	5325	3480	2508	0,32	10
					54,9	33,1	1647	993	95	0,193	6
19	99-1-1(пл)	Кабель-канал Legrand DLP 50х80, комплект "профиль+крышка" (104 19)	м	30	905		27150				
30	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пара	70	24,4	–	1708	–	1771	0,13	9
					23	–	1610	–	110	–	–
		Всего прямые затраты					**60572**	**4267**			**59**

В том числе стоимость: материалов, тенге	10063 46242	1224	7
Накладные расходы, тенге	11556		
- заработная плата, тенге	1733		
- трудоемкость, чел-ч	6		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4328		
Всего	**76456**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	1376		
- сметная заработная плата, тенге	194		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1884		
- сметная заработная плата, тенге	867		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	778		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	311		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**80805**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**206618**		
- материалы, тенге	118241		
- сметная заработная плата, тенге	38790		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78		
Налог (2 %)	4132		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**210750**		
НДС (12 %)	25290		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**236040**		

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"
Директор _____ **Султанов Р.Ш.**
Эксперт _____ **Таскарин А.С.**
Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 21 от 21.10.16г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 41 от 27.03.17г.
приемки выполненных работ за март -2 2017г
(локальная смета 2-1-10
Узел учета тепловой энергии

рдун. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Узел учета № 1								
7	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,118	–
8	80-1-4(пл)	Шкаф IP-55 для ВКТ-7 в сборе	1	12378		12378				
		шт								
9	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	–	936	–	90	–	–
10	80-1-5(пл)	Сетевой блок питания для ВКТ-7	1	2303		2303				
		шт								
13	Ц11-91-1	Аппаратура настольная,	2	247,2	8,59	494	17	430	1	2
		шт		236,25	2,25	473	5	90	0,01314	–
14	80-1-7(пл)	GPRS терминал Teleofis WRX700-R	1	7125		7125				
		компл								
15	80-1-9(пл)	GSM антена	1	795		795				

		компл							
16 Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт	936	–	936	–	90	–	–
17 80-1-8(пл)	Блок питания 220В/12В	1	1624		1624				
		шт							
18 80-1-1(пл)	Кабель RS-232 (DB-9M/DB-9F)	1	166		166				
		шт							
19 80-1-11(пл)	Кабель USB A-B	1	166		166				
		шт							
21 Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	54	16,24	1,95	877	105	845	0,0824	4
		м	13,34	1,15	720	62	108	0,0051	–
22 16-3-509	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,003	39868		120				
		км							
24 16-1-1360	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,054	35234		1903				
		км							
30 99-1-12(пл)	Комплект монтажной арматуры для термопреобразователю МА. L=60мм	2	265		530				
		шт							
31 99-1-13(пл)	Комплект гермовводов (для ВКТ-07-02)	2	665		1330				
		шт							
32 Ц12-698-1	Бобышки приварные	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
		шт	133	–	266	–	90	–	–
33 Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	2	530,56	1,58	1061	3	859	3	6
		шт							

- материалы, тенге	19252
- оборудование, тенге	62792
- сметная заработная плата, тенге	15708
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Налог (2 %)	2255
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**115003**
НДС (12 %)	13800
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**128803**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Директор _____ **Султанов Р.Ш.**

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**