Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Договор № 108/17 от 26.05.17г.

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		108/17	**26.05.17г**	205-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке.	49 904 937										
в том числе за месяц	49 904 937	49 904 937	17 084 199	43 684 293					873 686	5 346 957	49 904 937
2-1-1. 2-1-2. 6-3-1.7-1-1	49 904 937	49 904 937	17 084 199	43 684 293					873 686	5 346 957	49 904 937
Удержание 5%	2 495 247	2 495 247									2 495 247
Итого к оплате:											**47 409 690**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

И.о. руководителя управления

Раисов Р. С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 1 от 19. 06.17г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г
(локальная смета 2-1-1)
Подземная часть. Общестроительные работы

разм. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Проемы								
		7.1 Двери								
91	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	56,07	398,48	102,53	22343	5749	12604	0,899	50
		м2 проемов		151,65	35,67	8503	2000	120	0,1393	8
94	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	30	844		25320				
		шт								
95	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	30	1380		41400				
		комплект								
96	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	1,89	367,11	19,34	694	37	330	0,8342	2
		м2 проемов		139,39	6,57	263	12	120	0,0321	–
97	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	13000		24570				
		м2								
98	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500		5500				
		шт								

103 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,2	20,35	0,02	370	–	68	0,0213	–
	м2		4,16	–	76	–	90	–	–
	Раздел 9 Внутренняя отделка								
160 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	458	257,14	2,33	117770	1067	21415	0,26	119
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	19992	403	105	0,0043	2
161 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	94,4	17,43	0,12	1645	11	1366	0,092	9
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1296	5	105	0,0002	–
169 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	542,75	251,66	1,88	136588	1020	22596	0,231	125
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	21129	391	105	0,0035	2
170 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	243,28	17,43	0,12	4240	29	3520	0,092	22
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3340	12	105	0,0002	–
	Раздел 10 Разные работы								
	10.3 Пандус								
195 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	12,5	1844,31	372,83	23054	4660	10819	3,72	47
	м3 кладки		594	139,5	7425	1744	118	0,68	9
196 30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99,К=0,920	832,11302	43		35781				
	шт								
197 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	77,4	245,44	3,82	18997	296	3542	0,212	16
	м2 поверхности		37,35	1,44	2891	111	118	0,007	1
198 Е9-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,35481	9752,34	2387,56	3460	847	2048	35,1	12
	т конструкций		6120	295,43	2171	105	90	1,35	–
199 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,35481	133700		47438				

		т							
200 Е13-26-6									
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 - за 2 раза К=2,000	21,4	20,35	0,02	435	–	80	0,0213	–
		м2	4,16	–	89	–	90	–	–
201 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - МН 112-6	0,1456	175710,1	1826,1	25583	266	1792	42,7	6
		т стальных элементов	8100	690,75	1179	101	140	3,37	–
202 Е6-1-16	Устройство покрытия пандуса - М15	4	7268,7	196,62	29075	786	1455	1,79	7
		м3	272,25	74,27	1089	297	105	0,3628	1
203 30-1-56									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4	192		768				
		м3							
204 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,755	41200		31106				
		т							
208 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	0,003	70153,47	10674,97	210	32	205	270	1
		км трубопровода	48825	4032	146	12	130	19,69	–
209 8-6-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм,К=1,004	3,012	474		1428				
		м							
10.6 Вход по оси А									
247 Е8-22-1	Кладка стен, фундаментов из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	6,41	1844,31	372,83	11822	2390	5548	3,72	24
		м3 кладки	594	139,5	3808	894	118	0,68	4
248 30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390х190х188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99,К=0,920	303,78729	43		13063				
		шт							
249 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	46,2	245,44	3,82	11339	176	2116	0,212	10
		м2 поверхности	37,35	1,44	1726	67	118	0,007	–
250 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси 50%х50%	6,5	1225,2	73,75	7964	479	286	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле							

			21,38	11,67	139	76	133	0,041	–
251	Е6-1-19								
	Устройство железобетонных плит и ступеней В15	2,9	7984,74	353,46	23156	1025	2311	3,64	11
	м3		625,5	133,52	1814	387	105	0,6521	2
252	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05587	41200		2302				
	т								
253	30-1-56								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,9	192		557				
	м3								
254	Е6-11-7								
	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,352	93997,62	304,24	33087	107	12266	198	70
	т		33075	114,75	11642	40	105	0,56	–
	Всего прямые затраты				**701065**	**18977**			**532**
					88718	**6657**			**29**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				593369				
	Накладные расходы, тенге				104367				
	- заработная плата, тенге				15655				
	- трудоемкость, чел-ч				52				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48326				
	Всего				**853758**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				15368				
	- сметная заработная плата, тенге				2167				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				21033				
	- сметная заработная плата, тенге				9675				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				59				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8691				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3477				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**902327**				
	понижающий коэффициент к=0,98240355				**886449**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**2266650**				
	- материалы, тенге				1490546				
	- сметная заработная плата, тенге				339221				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				684				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 2 от 19. 06.17г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г
(локальная смета 2-1-2)
Надземная часть. Общестроительные работы

рауш. ость.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
12	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие,К=1,010 *м3*	143,711	14600		2098181				
		Раздел 5 Проемы								
		5.1 Двери								
53	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	376,74	398,48	102,53	150123	38627	84685	0,899	339
				151,65	35,67	57133	13438	120	0,1393	52
54	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 *м2 проемов*	3,78	323,78	83,13	1224	314	762	0,801	3
				138,83	29,17	525	110	120	0,1169	–
58	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	223	844		188212				
59	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	222	1380		306360				
60	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				

		комплект							
61	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	1,84	367,11	19,34	675	36	322	0,8342	2
		м2 проемов		139,39	6,57	256	12	120	0,0321	–
62	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,84	13000		23920				
		м2								
70	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	108,86	20,35	0,02	2215	2	408	0,0213	2
		м2		4,16	–	453	–	90	–	–
71	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500		11000				
		шт								

Раздел 9 Внутренняя отделка

271	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	1614,36	106,2	3,94	171445	6361	175609	0,5535	894
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	164842	2405	105	0,00729	12
272	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К=2,262	6086,1372	31		188670				
		кг								
273	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	2690,6	257,14	2,33	691861	6269	125804	0,26	700
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	117445	2368	105	0,0043	12
279	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	9796,9	77,28	3,43	757104	33603	771917	0,4552	4460
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	722325	12834	105	0,0063	62
280	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К=2,910	28508,979	31		883778				
		кг								
281	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	9796,9	251,66	1,88	2465488	18418	407869	0,231	2263

	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	381393	7054	105	0,0035	34
	Раздел 10 Наружная отделка								
282	Е15-38-1 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе-керамогранит плита светлая	663,45	2962,71	3,99	1965610	2647	326277	2,7	1791
	м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	309931	809	105	0,0046	3
283	Е15-38-1 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе -керамогранит плита темная	662,1	3142,91	3,99	2080921	2642	325613	2,7	1788
	м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	309300	808	105	0,0046	3
	Всего прямые затраты				**11989767**	**108919**			**12242**
					2063603	**39838**			**178**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				9817245				
	Накладные расходы, тенге				2219266				
	- заработная плата, тенге				332890				
	- трудоемкость, чел-ч				1110				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				852542				
	Всего				**15061575**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				271108				
	- сметная заработная плата, тенге				38226				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				217				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				371051				
	- сметная заработная плата, тенге				170683				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1039				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				153327				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				61331				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**15918392**				
	понижающий коэффициент к=0,98240355				**15638285**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**39987093**				
	- материалы, тенге				24660977				
	- сметная заработная плата, тенге				7184081				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14786				

Налог (2 %)	799742
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**40786835**
НДС (12 %)	4894420
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**45681255**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М. Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Тепловые сети

Акт № 3 от 19. 06.17г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г
(локальная смета 6-3-1)
Тепловые сети

тепл. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Тепловая камера ТК-1.								
117	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2,16	1873,96	116,02	4048	251	474	0,9775	2
		м3 основания		142,31	43,99	307	95	118	0,207	–
118	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4,32	10204,65	1098,23	44084	4744	7334	7,4865	32
		м3		1236,83	380	5343	1642	105	1,53755	7
119	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,06568	73000		4795				
		т								
120	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	14,9	258,79	11,44	3856	170	1178	0,4094	6
		м2 стяжки		60,03	4,3	894	64	123	0,02093	–
121	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 ммК=6, ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	89,4	41,68	0,77	3726	69	111	0,00506	–
		м2 стяжки								

			0,72	0,29	64	26	123	0,00138	–
122	Е8-22-1								
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	17,3	1989,33	428,75	34415	7417	17220	4,278	74
	м3 кладки		683,1	160,43	11818	2775	118	0,782	14
123	30-3-157								
	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390х190х188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99К=0,920	1145,03568	43		49237				
	шт								
124	Е6-22-1								
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В15 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2,7	11666,78	277,27	31500	749	4478	9,269	25
	м3		1474,88	104,74	3982	283	105	0,51152	1
125	4-1-70								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,05865	73000		4281				
	т								
126	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	54,8	251,61	4,39	13788	241	2885	0,2438	13
	м2 поверхности		42,95	1,66	2354	91	118	0,00805	–
127	Е8-4-2								
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами - гидроизолом ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	21,6	488,16	8,21	10544	177	727	0,16445	4
	м2 поверхности		25,42	3,08	549	67	118	0,01507	–
	Всего прямые затраты				**204274**	**13818**			**156**
					25311	**5043**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				165146				
	Накладные расходы, тенге				34407				
	- заработная плата, тенге				5161				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14321				
	Всего				**253002**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				4554				

- сметная заработная плата, тенге	642
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6233
- сметная заработная плата, тенге	2867
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2576
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1030
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**267395**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**262690**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**671697**
- материалы, тенге	414848
- сметная заработная плата, тенге	107087
- нормативная трудоемкость, чел-ч	216
Налог (2 %)	13434
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**685131**
НДС (12 %)	82216
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**767347**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

с расчетом согласны

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

с расчетом согласны

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 4 от 19. 06.17г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

рауш. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь) *м3 грунта*	788	6,01 –	6,01 2,08	4736 –	4736 1639	1590 97	– 0,00681	– 5
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	788	4,75 –	4,75 1,65	3743 –	3743 1300	1261 97	– 0,00539	– 4
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка) *м3 грунта*	620	6,01 –	6,01 2,08	3726 –	3726 1290	1251 97	– 0,00681	– 4
4	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	620	4,75 –	4,75 1,65	2945 –	2945 1023	992 97	– 0,00539	– 3
5	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	788	12,51 –	12,51 4,28	9858 –	9858 3373	3272 97	– 0,01399	– 11

6 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см	788	1,27	1,27	1001	1001	290	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	299	97	0,00125	1
7 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1116	32,24	30,77	35980	34339	10565	0,00984	11
	м3 грунта		1,42	8,34	1585	9307	97	0,02853	32
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,670	1863,72	84,26	84,26	157037	157037	31404	–	–
	т		–	16,85	–	31404	100	0,03539	66
	Всего прямые затраты				**219026**	**217385**			**11**
					1585	**49635**			**126**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				56				
	Накладные расходы, тенге				50625				
	- заработная плата, тенге				7594				
	- трудоемкость, чел-ч				25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16179				
	Всего				**285830**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				5145				
	- сметная заработная плата, тенге				725				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				7042				
	- сметная заработная плата, тенге				3239				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2910				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1164				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**302091**				
	понижающий коэффициент к=0,98240355				**296775**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**758853**				
	- материалы, тенге				141				
	- сметная заработная плата, тенге				167933				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				186				
	Налог (2 %)				15177				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	774030
НДС (12 %)	92884
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	866914

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.Т. Шайпранов

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Р.М. Акипов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Т.Мушкенов

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ М.М.Ташимов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Договор № 108/17 от 26.05.17г.

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		108/17	**26.05.17г**	205-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				СМР в отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты: на приобретение материалов	затраты: другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	116 588 177										
в том числе за месяц	66 683 240	66 683 240	22 827 994	58 371 185					1 167 424	7 144 633	66 683 240
2-1-1,:2-1-2: 2-1-4 ,2-1-5, 2-1-6, 2-1-9, 4-1-1, 6-1-1, 6-2-1, 6-3-1, 7-1-2,	66 683 240	66 683 240	22 827 994	58 371 185					1 167 424	7 144 633	66 683 240
Удержание 5%	5 829 409	3 334 162,00									3 334 162,00
Итого к оплате:											**63 349 078,00**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
И.о. руководителя управления

Раисов Р. С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 5 от 10. 07.17г.
приемки выполненных работ за июль 2017г
(локальная смета 2-1-1
Подземная часть. Общестроительные работы

рдун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Перегородки								
79	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас - обшивка коробов (АС 05/1 прим.13) *м2*	0,3	791,39 222,86	4,85 1,41	237 67	1 –	70 105	1,288 0,0062	– –
		Раздел 8 Полы								
		8.5 Тип 1*								
155	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	9,36	1950,96 132,85	30,36 7,46	18261 1243	284 70	1615 123	0,801 0,038	7 –
156	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных *м*	15,6	954,71	1,3	14893	20	753	0,23	4

			38,61	0,67	602	10	123	0,0033	–
Раздел 10 Разные работы									
10.2 Отмостка									
192 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	15,3	1840,27	100,89	28156	1544	2924	0,85	13
	м3 основания		123,75	38,25	1893	585	118	0,18	3
10.3 Пандус									
205 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,6	249,47	9,95	4890	195	1348	0,356	7
	м2 стяжки		52,2	3,74	1023	73	123	0,0182	–
206 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	19,6	249,32	16,79	4887	329	2841	0,726	14
	м2 покрытия		111,6	6,28	2187	123	123	0,0307	1
207 30-3-40	Плитка тротуарная,К=1,020	19,992	1050		20992				
	м2								
10.4 Спуск в подвал №1									
216 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,21	249,47	9,95	2048	82	566	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	429	31	123	0,0182	–
217 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки - до 35 мм,К=3,000	24,63	41,49	0,67	1022	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
221 Е9-61-10	Монтаж ограждений	0,0257	9752,34	2387,56	251	61	149	35,1	1
	т конструкций		6120	295,43	157	8	90	1,35	–
222 2-1-267	Ограждение лестничные	0,02573	133700		3440				
	т								
223 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 - за 2 раза,К=2,000	16,2	20,35	0,02	330	–	60	0,0213	–
	м2		4,16	–	67	–	90	–	–
226 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,1879	13864,97	4022,39	2605	756	1718	56,5	11

	т конструкций		9090	1071,86	1708	201	90	3,81	1
227	Е9-48-2								
	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1879	542,84	144,52	102	27	50	1,34	–
	т		292,5	–	55	–	90	–	–
228	2-1-238								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,1879	146000		27433				
	т								
229	Е13-16-6								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,1	21,8	0,05	155	–	37	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	41	–	90	0,0001	–
230	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, К=2,000	14,2	20,35	0,02	289	–	53	0,0213	–
	м2		4,16	–	59	–	90	–	–
	10.5 Спуск в подвал №2								
239	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,21	249,47	9,95	2048	82	566	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	429	31	123	0,0182	–
240	Е11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки - до 35 мм, К=3,000	24,63	41,49	0,67	1022	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
244	Е9-61-10								
	Монтаж ограждений ОГ-1	0,0257	9752,34	2387,56	251	61	149	35,1	1
	т конструкций		6120	295,43	157	8	90	1,35	–
245	2-1-267								
	Ограждения лестничные	0,02573	133700		3440				
	т								
246	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 - за 2 раза, К=2,000	16,2	20,35	0,02	330	–	60	0,0213	–
	м2		4,16	–	67	–	90	–	–

10.6 Вход по оси А

258	Е9-43-1	Монтаж стоек	0,10642	11487,34	4590,56	1222	489	533	25,3	3
		т конструкций		4725	840,11	503	89	90	3,01	–
259	2-1-117	Стойки	0,10642	113100		12036				
		т								
		Всего прямые затраты				**150340**	**3965**			**67**
						10719	**1241**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				135653				
		Накладные расходы, тенге				13546				
		- заработная плата, тенге				2032				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9833				
		Всего				**173719**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				3127				
		- сметная заработная плата, тенге				441				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4280				
		- сметная заработная плата, тенге				1969				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1768				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				707				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**183601**				
		понижающий коэффициент к=0,98240355				**180370**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**461207**				
		- материалы, тенге				340761				
		- сметная заработная плата, тенге				47419				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				94				
		Налог (2 %)				9224				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**470431**				

НДС (12 %)	56452
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**526883**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 108/17 от 26.05. 17г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"

Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 6 от 10. 07.17г.

приемки выполненных работ за июль 2017г

(локальная смета 2-1-2)

Надземная часть. Общестроительные работы

рам. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Проемы								
		5.2 Окна								
77	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	45	575,05	1,24	25877	56	8230	0,972	44
		м2 покрытия		153,23	0,47	6895	21	119	0,0023	–
		5.3 Пластиковые перегородки								
78	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке(Внутренние перегородки ВН-1, ВН-2)	17	965,99	28,84	16422	490	14339	4,98	85
		м2		927	10,15	15759	173	90	0,041	1
79	99-1-1(пл)	Перегородки ПВХ однокамерные - ВН-1, ВН-2	17	4365		74205				
		м2								
80	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке (без дверей)	19,09	965,99	28,84	18441	551	16101	4,98	95
		м2								

				927	10,15	17696	194	90	0,041	1
81	99-1-1(пл)	Перегородки ПВХ однокамерные - ВН-1, ВН-2	19,09	4365		83328				
		м2								
82	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	9,18	363,04	22,07	3333	203	1777	0,92	8
		м2 проемов								
				153,73	7,58	1411	70	120	0,037	–
83	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	9,18	13000		119340				
		м2								
84	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	4	5500		22000				
		шт								

Раздел 6 Кровля

6.1 Кровля стропильная

132	99-1-1(пл)	Труба водосточная с коленом d=100 мм	254,8	306		77969			
		шт							
133	99-1-1(пл)	Желоб водосточный	133,92	355		47542			
		мп							
134	99-1-1(пл)	Держатель трубы водосточной d-100 мм	154	192		29568			
		шт							
135	99-1-1(пл)	Держатель желоба водосточного	232	217		50344			
		шт							
136	99-1-1(пл)	Колено трубы	14	297		4158			
		шт							
137	99-1-1(пл)	Воронка водосборная	14	1938		27132			
		шт							
142	Е10-31-2	Устройство лестниц внутриквартирных без подшивки	0,3738	786,2	51,57	294	19	334	4,08	2
		м2 горизонтальной проекции								
				722,25	20,25	270	8	120	0,1	–
143	1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	0,228	10900		2485				
		м3								
144	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,1458	10600		1545				
		м3								

145	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Продухи - 70 шт)	0,168	9850,47	1162,94	1655	195	1129	46,6	8
		т конструкций		7357,5	108	1236	18	90	0,53	–
146	2-1-87	Защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб, К=70,000	0,168	180100		30257				
		т								
		6.2 Слуховое окно БСО-1								
164	1-1-3952	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм с защитным покрытием	7,74	842		6517				
		м2								
		Раздел 7 Полы								
		7.12 Тип 2								
198	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	281	2081,21	15,2	584820	4271	62445	1,07	301
		м2 покрытия		173,3	7,37	48697	2071	123	0,037	10
199	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	445,8	141,42	0,32	63045	143	22888	0,236	105
		м плинтусов		41,63	0,11	18559	49	123	0,0006	–
		7.13 Тип 3								
200	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	1015	340,45	18,42	345557	18696	115931	0,416	422
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	87239	7014	123	0,0337	34
203	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1477	249,47	9,95	368467	14696	101626	0,356	526
		м2 стяжки		52,2	3,74	77099	5524	123	0,0182	27
204	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-1477	41,49	0,67	-61281	-990	-1599	0,0044	-6
		м2 стяжки		0,63	0,25	-931	-369	123	0,0012	-2
206	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1876,4	925,06	4,9	1735783	9194	139285	0,382	717
		м2 покрытия		58,5	1,85	109769	3471	123	0,009	17
207	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	2399,3	123,31	0,16	295858	384	47956	0,0899	216

	м плинтусов								
			16,18	0,07	38821	168	123	0,0003	1
	Раздел 9 Внутренняя отделка								
	9.								
274	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	761,1	326,29	2,21	248339	1682	255993	1,76	1340
		м2								
				319,5	0,83	243171	632	105	0,0041	3
275	1-1-5516	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	761,1	655		498521				
		м2								
	Раздел 10 Наружная отделка								
282	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе-керамогранит плита светлая	163,45	2962,71	3,99	484255	652	80383	2,7	441
		м2 поверхности облицовки								
				467,15	1,22	76356	199	105	0,0046	1
283	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе -керамогранит плита темная	162,1	3142,91	3,99	509466	647	79719	2,7	438
		м2 поверхности облицовки								
				467,15	1,22	75725	198	105	0,0046	1
284	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону -откосы из керамогранита	121	1793,3	4,62	216989	559	32793	1,52	184
		м2 облицовки								
				254,97	3,14	30851	380	105	0,0162	2
285	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе -(Цоколь , спуски в подвал включ.)-керамогранито -плита темная	116,9	3142,91	3,99	367406	466	57491	2,7	316
		м2 поверхности облицовки								
				467,15	1,22	54610	143	105	0,0046	1
286	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону- (стены входа в подвал) плитка темная	25,8	1793,3	4,62	46267	119	6992	1,52	39
		м2 облицовки								

			254,97	3,14	6578	81	105	0,0162	–
287	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,2	249,47	9,95	8282	330	2284	0,356	12
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1733	124	123	0,0182	1
288	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	33,2	249,32	16,79	8277	557	4813	0,726	24
		м2 покрытия								
				111,6	6,28	3705	208	123	0,0307	1
289	30-3-40	Плитка тротуарная К=0,970	20,094	1050		21099				
		м2								

	Всего прямые затраты	**6383562**	**52920**	**5317**
		915249	**20377**	**99**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	5415390		
	Накладные расходы, тенге	1050910		
	- заработная плата, тенге	157637		
	- трудоемкость, чел-ч	525		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	446068		
	Всего	**7880540**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	141850		
	- сметная заработная плата, тенге	20001		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	113		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	194142		
	- сметная заработная плата, тенге	89305		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	544		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	80224		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	32090		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8328846**		
	понижающий коэффициент к=0,98240355	**8182288**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**20922110**		
	- материалы, тенге	13603492		
	- сметная заработная плата, тенге	3302994		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	6598		
	Налог (2 %)	418442		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21340552**		

НДС (12 %)	2560866
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23901418**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 7 от 10. 07.17г.
приемки выполненных работ за июль 2017г
(локальная смета 2-1-4)
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

розн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	9	496,94	3,06	4472	28	2307	1,4	13
		шт		236,25	1,15	2126	10	108	0,0056	–
53	Е21-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания	352	199,08	6,3	70076	2218	29862	0,483	170
		шт		76,05	2,5	26770	880	108	0,0122	4
55	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	78	244,37	65,36	19061	5098	15677	0,946	74
		шт		151,65	34,45	11829	2687	108	0,1562	12
57	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	39	377,16	88,99	14709	3471	13012	1,61	63
		шт		258,75	50,17	10091	1957	108	0,224	9
59	Е21-18-6	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 2-х люминесцентных ламп	25	325,07	92,47	8127	2312	6903	1,26	32
		шт		203,18	52,48	5080	1312	108	0,234	6

71	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	339	34,7	–	11763	–	10794	0,188	64
		шт		29,48	–	9994	–	108	–	–
73	Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	5	123,9	0,7	620	4	528	0,65	3
		шт		111	0,2	555	1	95	0,001	–
75	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	407	35,4	–	14408	–	12958	0,187	76
		шт		29,48	–	11998	–	108	–	–
77	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	14	82,17	–	1150	–	810	0,337	5
		шт		53,55	–	750	–	108	–	–
100	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	К — 0,024	387532,38	–	9301	–	594	144	3
		канало-километр трубопровода		22500	–	540	–	110	–	–
101	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	К — 4	373,8	–	1495	–	299	–	–
		проход кабеля		78,8	–	315	–	95	–	–
		Всего прямые затраты				**155182**	**13131**			**503**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**80048** 62007	**6847**			**31**
		Накладные расходы, тенге				93744				
		- заработная плата, тенге				14062				
		- трудоемкость, чел-ч				47				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14936				
		Всего				**263862**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				4750				
		- сметная заработная плата, тенге				670				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				6500				

- сметная заработная плата, тенге	2990
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2686
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1074
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**278872**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**273965**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**700528**
- материалы, тенге	155762
- сметная заработная плата, тенге	272244
- нормативная трудоемкость, чел-ч	603
Налог (2 %)	14011
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**714539**
НДС (12 %)	85745
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**800284**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.Т. Шайпранов

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Р.М. Акипов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Т.Мушкенов

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж.Абдыгаликов

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ М.М.Ташимов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 8 от 10. 07.17г.
приемки выполненных работ за июль 2017г
(локальная смета 2-1-5)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	176,74	21,8 5,81	0,05 0,02	3853 1027	9 4	928 90	0,0295 0,0001	5 –
17	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	10	72,96 38,59	16,85 4,33	730 386	169 43	429 100	0,211 0,025	2 –
18	1-3-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100 *м*	11	184		2024				
		Раздел 2 Теплоснабжение приточной установки П1-П2								
29	99-2-1(пл)	Кран шаровый 11Б27п, ф25 *шт*	2	698		1396				

31	99-2-3(пл)	Кран шаровый 11Б27п, ф15	6	276		1656			
		шт							
38	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	3150,84	123,78	6302	248	5969	13,39	27
		насос								
				2285,06	46,35	4570	93	128	0,2266	–
39	99-2-5(пл)	Насос с электродвигателем Wilo-TOP-S-25/7	1	19741		19741				
		шт								
40	99-2-6(пл)	Насос с электродвигателем Wilo-TOP-Z-20/7	1	14039		14039				
		шт								
41	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 Л=2,000	22,4	19,64	0,02	440	–	63	0,016	–
		м2								
				3,13	–	70	–	90	–	–
42	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,2	21,8	0,05	244	1	59	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	65	–	90	0,0001	–
43	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	55	72,96	16,85	4013	927	2360	0,211	12
		м трубопровода								
				38,59	4,33	2122	238	100	0,025	1
44	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	60,5	121		7321				
		м								
		Раздел 3 Вентиляция								
48	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	8	1258	38,84	10064	311	11200	6,3	50
		вентилятор								
				1079,66	14,18	8637	113	128	0,0735	1
49	99-3-3(пл)	Вентилятор канальный ВК-250Б	7	6704		46928				
		шт								

50 99-3-4(пл)	Вентилятор канальный КВ-160Б	1	5552		5552				
	шт								
51 Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	6	712,66	29,9	4276	179	5335	3,8325	23
	вентилятор		682,76	11,81	4097	71	128	0,0525	–
52 99-3-5(пл)	Вентилятор вытяжной бытовой BN-150	1	2305		2305				
	шт								
53 99-3-6(пл)	Вентилятор вытяжной бытовой BN -120	1	1554		1554				
	шт								
54 Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	4	1169,92	13,82	4680	55	1358	1,617	6
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	1040	21	128	0,02531	–
55 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	3,4	1144,51	11,11	3891	38	1056	1,4805	5
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	811	14	128	0,02037	–
56 Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	12,8	1210,51	11,11	15495	142	3977	1,4805	19
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	3054	53	128	0,02037	–
60 Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	198	798,85	16,96	158172	3358	49100	1,1235	222
	решетка		186,64	7,09	36955	1404	128	0,0315	6
61 Е20-13-16	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 3200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	1279,69	55,8	1280	56	1234	5,733	6
	клапан		942,64	21,26	943	21	128	0,105	–
62 99-3-7(пл)	Клапан огнезадерживающий пружинный 400х600 с электроприводом Клоп-1(60)	1	21195		21195				

		шт							
63	Е20-13-15								
	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	838,48	12,95	838	13	908	4,221	4
	клапан		704,03	4,73	704	5	128	0,021	–
64	99-3-6(пл)								
	Клапан огнезадерживающий пружинный 250х250 с электроприводом Клоп-1 (60)	1	15294		15294				
	шт								
66	Е20-19-1								
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 800 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	2	1129,1	7,3	2258	15	224	0,5145	1
	зонт		85,05	2,36	170	5	128	0,0105	–
70	Е20-34-1								
	Установка сплит-системы массой до 0,25 т ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	1609,69	242,7	1610	243	1751	7,875	8
	агрегат		1278,11	89,78	1278	90	128	0,441	–
71	99-3-9(пл)								
	Сплит система Fantszia FS-12H	1	20916		20916				
	к-т								
	Всего прямые затраты				**378067**	**5764**			**390**
					65929	**2175**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				306376				
	Накладные расходы, тенге				85951				
	- заработная плата, тенге				12893				
	- трудоемкость, чел-ч				43				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27841				
	Всего				**491859**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				8853				
	- сметная заработная плата, тенге				1248				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				12117				
	- сметная заработная плата, тенге				5574				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5007
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2003
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**519839**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**510692**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1305839**
- материалы, тенге	769618
- сметная заработная плата, тенге	238211
- нормативная трудоемкость, чел-ч	482
Налог (2 %)	26117
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1331956**
НДС (12 %)	159835
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1491791**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К.Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"

Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 9 от 10. 07.17г.
приемки выполненных работ за июль 2017г
(локальная смета 2-1-6)
Водопровод и канализация

рум. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ВО (ниже отм.0,000)								
1	99-1-1(пл)	Кран шаровой из цветных сплавов 11б27п1. ф15мм *шт*	31	309		9579				
6	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	2	329,67 59,85	4,19 1,58	659 120	8 3	157 128	0,337 0,0076	1 –
9	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	2,5	471,67 59,85	4,19 1,58	1179 150	10 4	197 128	0,337 0,0076	1 –
11	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	5	693,07 76,95	10,34 3,87	3465 385	52 19	517 128	0,433 0,0189	2 –

17 1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	18,15	121		2196				
	м								
18 1-3-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	10,45	136		1421				
	м								
19 1-3-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	55	184		10120				
	м								
1.1 Водомерный узел									
22 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
	шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
23 9-2-85	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	8077		16154				
	шт								
25 8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	6	268		1608				
	шт								
27 8-4-3378	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	316		632				
	шт								
33 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	18	801,76	15,99	14432	288	2813	0,656	12

	м трубопровода		116,1	5,99	2090	108	128	0,0292	1
	1.2 Многонасосная установка повышения давления								
41 Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	3	5925	388	17775	1164	12413	27	81
	шт		4568	29,3	13704	88	90	0,171	1
42 Е18-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	1577,57	99,32	1578	99	1857	8,67	9
	бак		1413	38,25	1413	38	128	0,18	–
43 80-1-1(пл)	Многонасосная установка повышения давления Grundfos Hydro Multi-E 3 Crie1 0-03	1	1232984		1232984				
	к-т								
44 80-1-2(пл)	Напорный гидробак GT D 450 PN 10,G1 1/4V. V=450л	1	84742		84742				
	шт								
45 80-1-3(пл)	Реле давления на входе в установку FF-4-4, 2-4 бар. для защиты от "сухого хода"	1	4749		4749				
	шт								
46 80-1-4(пл)	Виброкомпенсаторы KOMP GUMM DN80 PN16 (для напорного и всасывающего коллектора)	2	4419		8838				
	шт								
	Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (ниже отм 0,000)								
	2.0 Подраздел без наименования								
47 99-1-1(пл)	Кран шаровой из цветных сплавов 11б27п1, ф15мм	32	309		9888				
	шт								
51 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	47	439,78	12,19	20670	573	17873	1,64	77
	м трубопровода		292,5	4,57	13748	215	128	0,0223	1
63 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	120	72,96	16,85	8755	2022	5151	0,211	25
	м трубопровода		38,59	4,33	4631	520	100	0,025	3

66	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100 *м*	13,2	107		1412			
67	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100 *м*	60,5	121		7321			
68	1-3-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100 *м*	46,2	136		6283			
69	1-3-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100 *м*	12,1	184		2226			
	Раздел 3 Канализация (ниже отм 0,000)								
71	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	8	748,88	1,43	5991	11	1053	0,56	4
				102,38	0,54	819	4	128	0,0026	–
75	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	3	891,93	90,13	2676	270	1848	2,6	8
				447,75	33,75	1343	101	128	0,16	–

76 9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином , корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	11628		34884				
	шт								
77 99-3-1(пл)	Электропривод к задвижке	3	92217		276651				
	шт								
78 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	9	384		3456				
	шт								
79 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	3	300,56	225,63	902	677	502	0,414	1
	шт		69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
80 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	552		1656				
	шт								
81 Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	42	440,21	332,43	18489	13962	10334	0,611	26
	шт		102,38	86,87	4300	3649	130	0,333	14
82 99-3-2(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-90 град. 50х50мм	10	48		480				
	шт								
83 99-3-3(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-45 град. 50х50мм	5	52		260				
	шт								
84 99-3-4(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-90град. 100х50мм	7	109		763				
	шт								
85 99-3-5(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-45град. 100х50мм	3	164		492				
	шт								
86 99-3-6(пл)	тройник пластмассовый канализационный Т-90град. 100х100мм	17	149		2533				
	шт								
88 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	50	300,56	225,63	15028	11282	8354	0,414	21
	шт		69,53	58,98	3477	2949	130	0,226	11
90 99-3-9(пл)	Патрубок пластмассовый канализационный ф 100мм	21	88		1848				
	шт								
91 99-3-10(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-90град. ф50мм	10	30		300				

			шт							
94	99-3-13(пл)	патрубок пластмассовый канализационный переходной ф100х50мм	4	67		268				
			шт							
95	99-3-14(пл)	патрубок пластмассовый канализационный приборный ф 100мм	5	88		440				
			шт							
96	99-3-15(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-90град. ф100мм	10	114		1140				
			шт							
97	99-3-16(пл)	Заглушка пластмассовая канализационная , ф50мм	5	19		95				
			шт							
103	Е22-33-5	Устройство прочисток в лючках диаметром 100-250 мм	0,00812	121294,13	49389,75	985	401	859	312,7	3
			т фасонных частей	62775	18657	510	151	130	91,12	1
104	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00812	154200		1252				
			т							
		Раздел 4 Противопожарное оборудование								
105	Е10-35-1	Установка шкафов противопожарных	12	332,3	23,87	3988	286	1574	0,677	8
			изделие	100,35	9,02	1204	108	120	0,044	1
107	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	12	5033,47	23,09	60402	277	2557	0,9	11
			кран	157,5	9	1890	108	128	0,04	–
108	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	240	523		125520				
			м							
		Раздел 5 Водопровод В1 (выше отм. 0,000)								
110	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	5	64,57	1,57	323	8	346	0,3	2
			кран	54	–	270	–	128	–	–
123	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	35	72,96	16,85	2554	590	1503	0,211	7
			м трубопровода	38,59	4,33	1351	152	100	0,025	1

124	1-3-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100 *м*	38,5	184		7084			
		Раздел 6 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (выше отм0,000)							
125	99-1-1(пл)	Кран шаровой из цветных сплавов 11б27п1,мм *шт*	108	309		33372			
128	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	508	439,78	12,19	223408	6193	193167	1,64	833
				292,5	4,57	148590	2322	128	0,0223	11
130	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	9	336,95	7,9	3033	71	2705	1,29	12
				231,75	2,95	2086	27	128	0,0144	–
		Раздел 7 Канализация (выше отм 0,000)							
140	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	133	620,54	0,64	82532	85	18122	0,584	78
				106,2	0,25	14125	33	128	0,0012	–
141	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	145	748,88	1,43	108588	207	19101	0,56	81
				102,38	0,54	14845	78	128	0,0026	–
142	Е16-14-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 140 мм *м трубопровода*	6	1294,38	14,31	7766	86	1572	1,14	7
				199,35	5,36	1196	32	128	0,0262	–
143	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников *шт*	132	440,21	332,43	58108	43881	32475	0,611	81
				102,38	86,87	13514	11467	130	0,333	44

144	99-3-2(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-90 град50х50мм *шт*	5	48		240				
145	99-3-3(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-45 град. 50х50мм *шт*	117	52		6084				
146	99-3-4(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-90град 100х50мм *шт*	5	52		260				
150	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	212	300,56	225,63	63719	47834	35417	0,414	88
				69,53	58,98	14740	12504	130	0,226	48
152	99-3-9(пл)	патрубок пластмассовый канализационный , ф100мм *шт*	44	88		3872				
153	99-3-13(пл)	Патрубок пластмассовый каналихзационный переходной, ф100х50мм *шт*	103	67		6901				
154	99-3-14(пл)	Патрубок пластмассовый канализационный приборный ф100мм *шт*	103	88		9064				
155	99-3-10(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-90град. ф 50мм *шт*	5	30		150				
161	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	80	72,96	16,85	5837	1348	3433	0,211	17
				38,59	4,33	3087	346	100	0,025	2
162	1-3-241	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100 *м*	88	457		40216				
		Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование								
166	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек *шт*	2	1700		3400				
168	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	107	686,2	6,95	73423	744	14176	0,61	65

		шт							
			101,25	2,25	10834	241	128	0,01	1
169	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	107	9126,62	39,24	976548	4199	55160	2,22	238
		комплект							
			387	15,75	41409	1685	128	0,07	7
170	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	109	5930,28	21,53	646401	2347	49600	1,95	213
		комплект							
			346,5	9	37769	981	128	0,04	4
177	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	104	2330		242320			
		шт							
179	E17-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	191	0,81	1
		комплект							
			144	4,5	144	5	128	0,02	–
		Всего прямые затраты				**4639062**	**139167**		**2018**
						354849	**38183**		**152**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2813733			
		оборудования, тенге				1331313			
		Накладные расходы, тенге				496261			
		- заработная плата, тенге				74439			
		- трудоемкость, чел-ч				248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				228241			
		Всего				**5363564**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				72581			
		- сметная заработная плата, тенге				10234			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				58			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				99337			
		- сметная заработная плата, тенге				45695			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				278			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				41048			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16419			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5592949**			
		понижающий коэффициент к=0,98240355				**5494533**			
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**14049521**			

- материалы, тенге	7068114
- сметная заработная плата, тенге	1459141
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2754
Налог (2 %)	280990
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14330511**
НДС (12 %)	1719661
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16050173**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Акт № 10 от 10. 07.17г.
приемки выполненных работ за июль 2017г
(локальная смета 6 -1 -1)
Наружные сети водопровода

паул. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы -сухой грунт	1353,7	32,55	30,98	44063	41938	13840	0,0106	14
		м3 грунта		1,53	9,01	2071	12197	97	0,0308	42
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы -мокрый грунт т.ч.3.46 ктрр1=1,1, ктрм1=1,1, к3кс1=1,1, кзпм1=1,1 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	152,6	35,79	34,07	5462	5199	1715	0,01166	2
		м3 грунта		1,68	9,91	256	1512	97	0,03388	5
3	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы-сухой грунт	252,5	335,25	–	84651	–	95656	2,23	563
		м3 грунта		335,25	–	84651	–	113	–	–

4	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - мокрый грунт т.ч.3.176 ктрр1=1,1, ктрм1=1,1. кзпр1=1,1. кзпм1=1,1 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	45,1	368,78	–	16632	–	18794	2,453	111
		м3 грунта		368,78	–	16632	–	113	–	–
5	Е1-163-7	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - сухой грунт т.ч. п3.180, ктрр1=1,2. кзпр1=1,2 ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	41,4	402,3	–	16655	–	18820	2,676	111
		м3 грунта		402,3	–	16655	–	113	–	–
6	Е1-163-7	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - мокрый грунт т.ч. п.3.176. ктрр1=1,1. ктрм1=1,1, кзпр1=1,1. кэкс1=1,1. кзпм1=1,1.п.3,180. ктрр2=1,2 кзпр2=1,2. ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	5	442,53	–	2213	–	2501	2,9436	15
		м3 грунта		442,53	–	2213	–	113	–	–
7	Е1-17-13	Погрузка разработанного вручную грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	390,1	32,55	30,98	12698	12085	3989	0,0106	4
		м3 грунта		1,53	9,01	597	3515	97	0,0308	12
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	3490,168	84,26	84,26	294082	294082	58809	–	–
		т		–	16,85	–	58809	100	0,03539	124
9	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	1823,8	3,07	2,66	5599	4851	2335	0,00272	5
		м3 грунта		0,39	0,93	711	1696	97	0,00305	6
10	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы -самосвалы для обратной засыпки	1812,4	32,55	30,98	58994	56148	18530	0,0106	19
		м3 грунта								

				1,53	9,01	2773	16330	97	0,0308	56
11	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, для обратной засыпки К=1,760	3407,024	84,26	84,26	287076	287076	57408	–	–
		т		–	16,85	–	57408	100	0,03539	121
12	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	166,1	122,18	–	20294	–	22932	0,885	147
		м3 грунта		122,18	–	20294	–	113	–	–
13	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1612	3,35	3,35	5400	5400	1814	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	1870	97	0,0038	6
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1612	21,55	4,52	34739	7286	26628	0,108	174
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	27452	–	97	–	–
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19,1	1228	152,52	23455	2913	5235	1,02	19
		м3 основания		153,68	57,15	2935	1092	130	0,279	5
16	Е8-3-1	Засыпка труб местным грунтом с подбивкой пазух и трамбованием	113,3	215,2	97,07	24382	10998	19854	0,78	88
		м3 основания		112,5	36	12746	4079	118	0,18	20
		Раздел 2 Монтаж трубопровода								
17	Е22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	3	497,61	28,48	1493	85	1378	2,03	6
		задвижка или клапан		342	11,25	1026	34	130	0,05	–
18	9-2-205	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм ГОСТ 5762-2002	3	28047		84141				
		шт								
19	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	7	156,43	21,43	1095	150	1147	0,6	4
		фланец		126	–	882	–	130	–	–

20	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	7	384		2688			
		шт							
21	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	656		1312			
		шт							
22	9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	919		919			
		шт							
23	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288	13,5	576	27	130	0,07	–
24	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,0018	17757,36	3488,98	32	6	14	32,7	–
		т фасонных частей		4950	1318,5	9	2	130	6,44	–
25	8-10-112	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	2	321		642			
		шт							
26	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	–	194	–	130	–	–
27	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	268		536			
		шт							
28	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	3	300,56	225,63	902	677	502	0,414	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
29	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552		552			
		шт							
30	8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	297		594			
		шт							
31	8-9-73	Фланец стальной плоский, свободный на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	2	1600		3200			

		комплект							
32	8-9-75	Фланец стальной , плоский свободный на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	2350		2350			
		комплект							
34	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (патрубки)	0,05543	121294,13	49389,75	6723	2738	5868	312,7	17
		т фасонных частей							
				62775	18657	3480	1034	130	91,12	5
35	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,95	629		1227			
		м							
36	8-6-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	0,6	416		250			
		м							
37	8-6-63	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,3	204		61			
		м							
38	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,6	131		79			
		м							
39	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,6	1751		1051			
		м							
40	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,6	1142		685			
		м							
41	Е22-15-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,0009	18044,22	5104,1	16	5	12	42,9	–
		км трубопровода								
				7785	1928,25	7	2	130	9,42	–
42	Е22-15-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм	0,0006	19832,46	5104,1	12	3	8	42,9	–
		км трубопровода								

			7785	1928,25	5	1	130	9,42	–
43	E22-15-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,00195	22513,83	5104,1	44	10	25	43	–
				7785	1928,25	15	4	130	9,42	–
44	E22-15-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,0006	27839,8	5664,82	17	3	8	47,4	–
				8617,5	2139,75	5	1	130	10,45	–
45	E22-15-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,0006	33023,7	5687,91	20	3	8	49	–
				8865	2148,75	5	1	130	10,49	–
46	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
				126	–	126	–	130	–	–
47	8-10-20	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм *шт*	1	243		243				
48	E22-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм *фланец*	4	181,14	23,64	725	95	761	0,71	3
				146,25	–	585	–	130	–	–
49	8-9-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	656		2624				
50	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,1509	58881,69	25695,31	8885	3877	7825	194	29
				33075	6813,45	4991	1028	130	26,38	4
52	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	152,409	468		71327				

58	E22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0077	20732,9	424,4	160	3	96	59,3	–
		км трубопровода		9495	159,75	73	1	130	0,78	–
		Раздел 3 Колодцы								
59	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,46	16077,41	2104,76	87783	11492	21194	13,9	76
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	12899	3404	130	2,475	14
60	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,4	32700		78480				
		м3								
61	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	3	1100		3300				
		шт								
62	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м , Дв 2000 мм ГОСТ 8020-90	3,56	10500		37380				
		м								
63	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,59 м Дв 2000 мм ГОСТ 8020-90 к=1,1	1,18	11550		13629				
		м								
64	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,29 м Дв 1000 мм ГОСТ 8020-90 к=1,25	0,87	6500		5655				
		м								
65	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	2	10500		21000				
		комплект								
66	2-1-267	Стремянки	0,0535	133700		7153				
		т								
67	E13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 за один раз	1,6	67,45	0,05	108	–	7	0,0258	–
		м2								

			5,22	0,02	8	–	90	0,0001	–
68	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,6	20,35	0,02	33	–	6	0,0213	–
		м2		4,16	–	7	–	90	–	–
69	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку вокруг люков	2,65	1840,27	100,89	4877	267	506	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	328	101	118	0,18	–
70	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, В7,5	2,65	6199,03	66,01	16427	175	614	1,35	4
		м3		195,75	24,93	519	66	105	0,1218	–
71	Е8-6-9	Кладка горловин из кирпича керамического	0,05	10099,65	296,6	505	15	61	5,95	–
		м3 кладки		915,75	110,25	46	6	118	0,54	–
		Всего прямые затраты				**1443876**	**747708**			**1420**
						215981	**164397**			**421**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				480178				
		Накладные расходы, тенге				410100				
		- заработная плата, тенге				61515				
		- трудоемкость, чел-ч				205				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				111239				
		Всего				**1965215**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				35374				
		- сметная заработная плата, тенге				4988				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				48414				
		- сметная заработная плата, тенге				22270				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				136				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20006				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8002				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2077011**				
		понижающий коэффициент к=0,98240355				**2040463**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**5217464**				

- материалы, тенге	1206210
- сметная заработная плата, тенге	1248866
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2210
Налог (2 %)	104349
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5321813**
НДС (12 %)	638618
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5960431**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.Т. Шайпранов

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Р.М. Акипов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Т.Мушкенов

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж.Абдыгаликов

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов