Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт № 11 от 10. 07.17г.
приемки выполненных работ за июль 2017г
(локальная смета 6-2-1)
Наружные сети канализации

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы -сухой грунт	1066	32,55	30,98	34698	33025	10899	0,0106	11
		м3 грунта		1,53	9,01	1631	9605	97	0,0308	33
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы -мокрый грунт т.ч. п 3,46, ктрр1=1,1, ктрм1=1,1, кэкс1=1,1, кзпм1=1,1 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	105,1	35,79	34,07	3762	3581	1182	0,01166	1
		м3 грунта		1,68	9,91	177	1042	97	0,03388	4
3	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы -сухой грунт	86,3	335,25	–	28932	–	32693	2,23	192
		м3 грунта		335,25	–	28932	–	113	–	–

4	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - мокрый грунт т.ч.п 3,176. ктрр1=1,1, ктрм1=1,1. кзпр1=1,1, кзкс1=1,1, кзпм1=1,1 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	9,6	368,78	–	3540	–	4000	2,453	24
				368,78	–	3540	–	113	–	–
5	Е1-163-7	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - сухой грунт т.ч. п 3,180 ктрр1=1,2, кзпр1=1,2 ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	33,4	402,3	–	13437	–	15184	2,676	89
				402,3	–	13437	–	113	–	–
7	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	133,1	32,55	30,98	4332	4123	1361	0,0106	1
				1,53	9,01	204	1199	97	0,0308	4
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза к=1,760 *т*	2288,88	84,26	84,26	192861	192861	38568	–	–
				–	16,85	–	38568	100	0,03539	81
9	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы *м3 грунта*	1298,67	3,07	2,66	3987	3454	1663	0,00272	4
				0,39	0,93	506	1208	97	0,00305	4
10	Е1-17-13	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки *м3 грунта*	1266,67	32,55	30,98	41230	39241	12950	0,0106	13
				1,53	9,01	1938	11413	97	0,0308	39
11	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, для обратной засыпки к=1,760 *т*	2229,342	84,26	84,26	187844	187844	37564	–	–
				–	16,85	–	37564	100	0,03539	79
12	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	123,8	122,18	–	15126	–	17092	0,885	110
				122,18	–	15126	–	113	–	–

13	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1081,7	3,35 –	3,35 1,16	3624 –	3624 1255	1217 97	– 0,0038	– 4
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1114,2	21,55 17,03	4,52 –	24011 18975	5036 –	18406 97	0,108 –	120 –
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	8	1228 153,68	152,52 57,15	9824 1229	1220 457	2192 130	1,02 0,279	8 2
16	Е8-3-1	Засыпка труб местным грунтом с подбивкой пазух и тромбованием *м3 основания*	64,2	215,2 112,5	97,07 36	13816 7223	6232 2311	11250 118	0,78 0,18	50 12
	Раздел 2 Сети канализации К1, Л=88,5м									
17	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,0802	139706,75 48375	90794,12 19582,83	11204 3880	7282 1571	7086 130	286 84,07	23 7
18	8-4-2313	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 к=1,010 *м*	81,082	938		76055				
22	Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через стенки колодца диаметром до 300 мм *сальник*	10	3549,82 526,5	1,57 –	35498 5265	16 –	6739 128	3,01 –	30 –
23	8-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм - гильзы *м*	2	2690		5380				
24	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0008	204666,79 95850	85907,16 32451,75	164 77	69 26	134 130	504 158,5	– –

25	8-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм к=1,004	0,8032	2690		2161			
		м							
26	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм -(отвод, тройник)	0,053	204796,82	39324,82	10854	2084	3116	147,7	8
		т фасонных частей		30375	14854,5	1610	787	130	72,55	4
27	Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0089	20732,9	424,4	185	4	112	59,3	1
		км трубопровода		9495	159,75	85	1	130	0,78	–
	Раздел 3 Колодцы круглые									
28	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	8,02	11519,8	1686,97	92389	13529	26053	11,16	90
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	14974	5067	130	3,085	25
29	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,3	32700		107910				
		м3								
30	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) к=1,25	0,87	6500		5655				
		м								
31	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м , Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	4,45	8320		37024				
		м								
32	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) к=1,1	5,31	9152		48597				
		м								
33	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	7	1100		7700				

		шт								
34	2-1-267	Стремянки	0,0975	133700		13036				
		т								
35	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	5	10500		52500				
		комплект								
36	Е8-6-9	Кладка горловин из кирпича керамического	0,26	10099,65	296,6	2626	77	315	5,95	2
		м3 кладки		915,75	110,25	238	29	118	0,54	–
37	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,92	20,35	0,02	59	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
38	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	3	1840,27	100,89	5521	303	573	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
39	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	3	6092,95	66,01	18279	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,1218	–
	Раздел 4 Снятие и восстановление асфальтового покрытия									
40	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	2,55	66,76	51,26	170	131	86	0,117	–
		м3 конструкции		15,5	9,62	40	25	133	0,0356	–
41	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1,7	408,12	169,62	694	288	548	1,55	3
		м3 конструкции		238,5	4,07	405	7	133	0,0136	–
42	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	16	122,85	–	1966	–	2615	0,767	12
		м		122,85	–	1966	–	133	–	–
43	Е1-17-7	Разработка мусора одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	4,92	26,22	25,03	129	123	38	0,008	–
		м3 грунта		1,15	6,78	6	33	97	0,0232	–
44	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза к=1,800	8,856	84,26	84,26	746	746	149	–	–
		т		–	16,85	–	149	100	0,03539	–

45	E27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	17	259,19	22,3	4406	379	270	0,0286	–
		м2 основания		4,32	7,67	73	130	133	0,02711	–
46	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	17	499,79	15,35	8496	261	249	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	101	86	133	0,01766	–
47	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к=2,000	34	59,55	–	2025	–	–	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	–	–	133	–	–
48	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	16	466,74	6,63	7468	106	2350	0,698	11
		м бортового камня		108,68	1,76	1739	28	133	0,0061	–
49	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,67	26200		17554				
		м3								

Всего прямые затраты	**1157475**	**505837**	**811**
	124347	**112751**	**299**
В том числе стоимость: материалов, тенге	527292		
Накладные расходы, тенге	257360		
- заработная плата, тенге	38604		
- трудоемкость, чел-ч	129		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	84890		
Всего	**1499725**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	26995		
- сметная заработная плата, тенге	3806		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	36947		
- сметная заработная плата, тенге	16996		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	103
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15267
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6107
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1585041**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**1557150**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3981632**
- материалы, тенге	1324561
- сметная заработная плата, тенге	798511
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1364
Налог (2 %)	79633
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4061265**
НДС (12 %)	487352
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4548617**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Р.М. Акипов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расчеты соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

расчеты соответствуют А.Т.Мушкенов

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж.Абдыгаликов

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 12 от 10. 07.17г.
приемки выполненных работ за июль 2017г
(локальная смета 2-1-9)
Слаботочные сети

раун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Телефонизация								
23	Е21-12-1	Прокладка кабель -канала	70	145,97	75,12	10218	5258	8440	0,397	28
		м короба		63,9	47,74	4473	3342	108	0,2077	15
26	Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	10	149,1	71,34	1491	713	1048	0,4577	5
		шт		77,76	26,96	778	270	100	0,1316	1
		Раздел 2 Проводное вещание								
28	Е34-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В	2	2929,68	–	5859	–	2564	6,53	13
		стойка		1165,5	–	2331	–	110	–	–
29	1-4-89	Стойки для линий сети проводного вещания РС-1	2	1540		3080				
		шт								

30 Ц10-386-1	Абонентское и другое оборудование: трансформатор фидерный,	2	580,3	–	1161	–	1036	3	6
	шт		513	–	1026	–	101	–	–
42 Е21-12-1	Прокладка кабель -канала	1100	145,97	75,12	160567	82632	132628	0,397	437
	м короба		63,9	47,74	70290	52514	108	0,2077	228
52 Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	120	149,1	71,34	17892	8561	12566	0,4577	55
	шт		77,76	26,96	9331	3235	100	0,1316	16
53 Ц10-896-1	Проверка целостности цепи	111	24,4	–	2708	–	2808	0,13	14
	пара		23	–	2553	–	110	–	–

Раздел 3 Телевидение

54 Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	1	1114,8	–	1115	–	1114	6	6
	шт		1103	–	1103	–	101	–	–
56 Ц10-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, дополнительные	2	805,3	–	1611	–	1610	4	8
	шт		797	–	1594	–	101	–	–
59 Е34-48-2	Установка опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м	1	13393,69	–	13394	–	5841	35,4	35
	опора		5782,5	–	5783	–	101	–	–
61 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	2	254,8	12,5	510	25	515	1	2
	шт		234	–	468	–	110	–	–

63 Ц10-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство (УПА), фильтр телевизионный диапазонный (ФТД), аттенюатор телевизионный (АТ)	1	189,4	–	189	–	189	1	1
	шт		187	–	187	–	101	–	–
65 99-3-6(пл)	Защелки-натяжители к мачте	1	207		207				
	к-т								
66 Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1	1034,6	–	1035	–	1034	5	5
	шт		1024	–	1024	–	101	–	–
68 Ц10-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	10	465,7	–	4657	–	4656	3	30
	шт		461	–	4610	–	101	–	–
70 76-55-134	Резистор ВС+10	1	25		25				
	шт								
71 Ц10-901-9	Ящик защитный , размер до 500х500 мм	1	295,8	30,4	296	30	277	2	2
	шт		250	2,3	250	2	110	0,013	–
72 18-3-190	Ящик защитный для усилителя	1	2040		2040				
	шт								
73 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	1230	47,2	14,8	58056	18204	35756	0,16	197
	м		26,3	4,3	32349	5289	95	0,025	31
74 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	20	10,6	0,1	212	2	169	0,06	1
	м		8,8	0,1	176	2	95	–	–
75 Ц8-399-1	Провод в кабель-канале, сечение до 6 мм2	3490	10	4,5	34900	15705	20556	0,03	105

		м								
				4,9	1,3	17101	4537	95	0,008	28
86	Е21-4-1	Заготовка в канал	25	9,33	0,82	233	21	230	0,0501	1
		м								
				7,99	0,5	200	13	108	0,0022	–
87	Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	120	149,1	71,34	17892	8561	12566	0,4577	55
		шт								
				77,76	26,96	9331	3235	100	0,1316	16
		Всего прямые затраты				**339348**	**139712**			**1006**
						164958	**72439**			**335**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				34653				
		оборудования, тенге				25				
		Накладные расходы, тенге				245603				
		- заработная плата, тенге				36840				
		- трудоемкость, чел-ч				123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35096				
		Всего				**620047**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				11160				
		- сметная заработная плата, тенге				1574				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				15275				
		- сметная заработная плата, тенге				7027				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				43				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6312				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2525				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**655319**				
		понижающий коэффициент к=0,98240355				**643788**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1646165**				
		- материалы, тенге				63				
		- сметная заработная плата, тенге				223395				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1516
Налог (2 %)	32923
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1679088**
НДС (12 %)	201491
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1880579**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.Т. Шайпранов

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Р.М. Акипов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Т.Мушкенов

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж.Абдыгаликов

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения и электроосвещения.

Акт № 13 от 10. 07.17г.
приемки выполненных работ за июль 2017г
(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-18-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	20	43,18	40,83	864	817	290	0,01633	–
		м3 грунта		2,35	12,58	47	252	97	0,04727	1
2	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	23	25,74	24,81	592	571	188	0,00645	–
		м3 грунта		0,93	7,51	21	173	97	0,02806	1
3	Е1-162-1	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2	267,97	–	536	–	606	1,725	3
		м3 грунта								

			267,97	–	536	–	113	–	–
4	Е1-162-1	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы	16	223,31	–	3573	–	4037	1,4375	23
		м3 грунта								
				223,31	–	3573	–	113	–	–
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,760;	38	84,26	84,26	3202	3202	640	–	–
		т								
				–	16,85	–	640	100	0,03539	1
6	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	20	3,53	3,06	71	61	29	0,00313	–
		м3 грунта								
				0,45	1,06	9	21	97	0,00351	–
9	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	230	36,7	27,8	8441	6394	3430	0,06	14
		м кабеля								
				8,8	6,9	2024	1587	95	0,04	9
10	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	209	11,2	7,9	2341	1651	1053	0,02	4
		м кабеля								
				3,3	2	690	418	95	0,011	2
	Раздел 2 Наружные сети электроснабжения									
11	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	300	44	10,6	13200	3180	8921	0,18	54
		м кабеля								
				29	2,3	8700	690	95	0,013	4
12	Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	60	113,2	42,7	6792	2562	2839	0,25	15
		м кабеля								
				40,5	9,3	2430	558	95	0,054	3
13	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	200	60,4	15,6	12080	3120	8075	0,24	48
		м кабеля								
				38,7	3,8	7740	760	95	0,022	4

14 16-1-535	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	0,56	1002200		561232				
	1000м								
15 Ц8-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	3	1909,8	3,8	5729	11	4014	8	24
	шт								
			1406	2,3	4218	7	95	0,013	–
16 16-10-48	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х150-240	3	11800		35400				
	комплект								
17 Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	3	2815	1781	8445	5343	3996	6	18
	шт								
			1008	394	3024	1182	95	2,301	7
18 16-10-59	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип REK-1Кв ТК3-150-240-ВВНБ	3	5090		15270				
	комплект								
19 Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,2	233497,38	–	46699	–	5693	165,6	33
	канало-километр трубопровода								
			25875	–	5175	–	110	–	–
20 99-1-1(пл)	Бирка маркировочная	3	5		15				
	шт								
21 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
	шт								
			116	2,5	696	15	95	0,015	–
22 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4

		м							
			23	0,4	690	12	95	0,002	–
23	Ц8-141-1	Укладка ленты сигнальной в готовой траншее	100	26,4	3,1	2640	310	1862	0,11	11
		м кабеля							
				19,1	0,5	1910	50	95	0,003	–
24	99-1-2(пл)	Лента сигнальная шириной 300 мм	100	31		3100				
		м							

	Всего прямые затраты	**734060**	**27466**	**255**
		41483	**6365**	**32**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	665110		
	Накладные расходы, тенге	47015		
	- заработная плата, тенге	7052		
	- трудоемкость, чел-ч	24		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	46865		
	Всего	**827940**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	14903		
	- сметная заработная плата, тенге	2101		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	12		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	20397		
	- сметная заработная плата, тенге	9383		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	57		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8428		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3371		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**875039**		
	понижающий коэффициент к=0,98240355	**859641**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2198103**		
	- материалы, тенге	1670760		
	- сметная заработная плата, тенге	196396		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	380
Налог (2 %)	43962
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2242065**
НДС (12 %)	269048
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2511113**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.Т. Шайпранов

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Р.М. Акипов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Т.Мушкенов

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж.Абдыгаликов

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ М.М.Ташимов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Тепловые сети

Акт № 14 от 10. 07.17г.
приемки выполненных работ за июль 2017г
(локальная смета 6-3-1)
Тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	437,96	37,06	35,38	16231	15495	4770	0,01132	5
				1,63	9,6	714	4204	97	0,03281	14
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы -доработка ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	14,35	251,77	–	3613	–	4083	1,771	25
				251,77	–	3613	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	37,82	251,77	–	9522	–	10760	1,771	67
				251,77	–	9522	–	113	–	–

5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза к=1,760 *т*	864,434	84,26 –	84,26 16,85	72837 –	72837 14566	14566 100	– 0,03539	– 31
7	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного для обратной засыпки одноковшовыми экскаваторами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	406,23	37,06 1,63	35,38 9,6	15055 662	14372 3900	4425 97	0,01132 0,03281	5 13
8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза к=1,760 *т*	711,956	21,67 –	21,67 4,33	15428 –	15428 3083	3083 100	– 0,00909	– 6
9	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	20,31	140,51 140,51	– –	2854 2854	– –	3225 113	1,01775 –	21 –
10	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	385,92	3,23 –	3,23 1,12	1247 –	1247 432	419 97	– 0,00366	– 1
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 основания*	13,4	1273,93 176,73	175,4 65,72	17071 2368	2350 881	4224 130	1,173 0,32085	16 4
13	Е8-3-1	Засыпка труб песком с подбивкой пазуха и трамбованием ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 основания*	47,81	246,64 129,38	111,63 41,4	11792 6186	5337 1979	9635 118	0,897 0,207	43 10

Раздел 2 Монтаж трубопровода

14	Е24-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в ППУ изоляции ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *км трубопровода*	0,081	434671,24	165898,49	35208	13438	28692	1265	102
				233133,75	39346,39	18884	3187	130	178,7905	14
16	Е24-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в ППУ изоляции ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *км трубопровода*	0,0145	286761,7	93014,45	4158	1349	3834	986,7	14
				179831,25	23550,85	2608	341	130	111,7225	2
17	8-6-506	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *м*	14,5	2483		36004				
20	Е24-1-7	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *км трубопровода*	0,0048	285199,32	105245,57	1369	505	1087	795,8	4
				144123,75	30079,69	692	144	130	148,695	1
21	Е24-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *км трубопровода*	0,0036	252452,01	91711,51	909	330	738	719,9	3
				130151,25	27388,7	469	99	130	137,7355	–
22	Е24-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *км трубопровода*	0,005	173653,27	59800,39	868	299	774	554,3	3
				99360	19564,96	497	98	130	101,6255	1

23	E24-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,01814	150816,14	54421,39	2736	987	2522	494,5	9
		км трубопровода		87457,5	19541,67	1586	354	130	101,5105	2
24	E24-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,0024	142867,2	52896,7	343	127	324	477,25	1
		км трубопровода		84093,75	19515,79	202	47	130	101,384	–
25	E24-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 45 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,0072	142867,2	52896,7	1029	381	970	477,25	3
		км трубопровода		84093,75	19515,79	605	141	130	101,384	1
28	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	5	629		3145				
		м								
46	E18-22-2	Установка манометров ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	6	865,02	1,81	5190	11	357	0,253	2
		комплект		46,58	–	279	–	128	–	–
47	E18-22-4	Установка термометров ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	3	71,1	–	213	–	238	0,3565	1
		комплект		62,1	–	186	–	128	–	–
48	9-5-1126	Термоманометр типа Herz, T от +20 °С до +120 °С, PN 4, DN 15	3	1513		4539				
		шт								
51	E24-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2	3429,99	1682,75	6860	3366	5096	8,4295	17

		комплект							
				1570,61	389,68	3141	779	130	1,6215	3
52	E24-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2	2352,74	1126,6	4705	2253	3509	5,9225	12
		комплект							
				1094,51	254,87	2189	510	130	1,058	2
53	E24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2	1500,87	764,67	3002	1529	2136	3,5075	7
		комплект							
				641,7	180,09	1283	360	130	0,7475	1
54	E24-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	6	1393,53	736,64	8361	4420	5885	3,174	19
		комплект							
				577,01	177,5	3462	1065	130	0,7245	4
55	E24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2	864,64	448,05	1729	896	1227	1,9895	4
		комплект							
				364,84	107,12	730	214	130	0,437	1
56	E24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 45 мм для горячей воды и пара ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	6	864,64	448,05	5188	2688	3682	1,9895	12
		комплект							
				364,84	107,12	2189	643	130	0,437	3
65	E13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей мастикой Вектор за 2 раза к=2,000 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	27,22	6,39	0,06	174	2	148	0,02967	1
		м2							
				6	0,02	163	1	90	0,00012	–

66 Е13-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей "Вектор 1214" ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	13,61	3,42	0,1	47	1	40	0,01576	–
	м2		3,16	0,06	43	1	90	0,00023	–
67 99-1-1(пл)	Мастика "Вектор 1236"	3,54	958		3391				
	кг								
69 Е26-1-20	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 80 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4,8	429,17	6,29	2060	30	1172	1,311	6
	м трубопровода		241,94	2,33	1161	11	100	0,0115	–
70 Е26-1-18	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 80 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	3,6	380,43	6,29	1370	23	863	1,288	5
	м трубопровода		237,53	2,33	855	8	100	0,0115	–
71 Е26-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	8	300,21	6,11	2402	49	1743	1,173	9
	м трубопровода		215,54	2,33	1724	19	100	0,0115	–
74 1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,54	12800		6912				
	м3								

75	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=76-108 мм	0,4	14800		5920			
		м3							
77	Е26-17-10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	8,4	466,9	31,72	3922	266	3252	2,093	18
		м трубопровода								
				375,19	11,9	3152	100	100	0,0575	–
78	Е26-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	8	308,44	22,94	2468	184	2242	1,495	12
		м трубопровода								
				271,69	8,54	2174	68	100	0,04255	–
80	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,083	74370		6173				
		т								
81	Е22-34-1	Установка комплектов изоляции стыка ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	18	344,85	259,49	6207	4671	3458	0,4761	9
		шт								
				79,96	67,83	1439	1221	130	0,2599	5
83	99-1-6(пл)	Комплект изоляции стыка д=108/200	6	1126		6756				
		к-т								
85	Ц12-754-6	Врезка трубопроводов на Ру до 2,5 МПа в действующие магистрали, Dн врезаемой трубы 219 мм	4	4725	267	18900	1068	15260	21	84
		врезка								
				4230	9	16920	36	90	0,053	–
86	Ц12-754-2	Врезка трубопроводов на Ру до 2,5 МПа в действующие магистрали, Dн врезаемой трубы 76-89 мм	2	1884,6	80,6	3769	161	3059	9	18
		врезка								
				1697	2,3	3394	5	90	0,013	–

Раздел 3 Дренажный колодец. Лотки канала

87 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	3,06	76,87	3,01	235	9	49	0,07832	–
	м2 площади уплотнения		12,09	1,14	37	3	123	0,00552	–
88 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,07	9504,6	2655,17	10170	2841	5040	15,94935	17
	м3 конструкций колодцев		2628,9	994,38	2813	1064	130	4,85645	5
89 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
	комплект								
90 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	1	1100		1100				
	шт								
91 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,29	3950		1146				
	м								
92 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,67	5200		13884				
	м								
93 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	32700		9156				
	м3								
94 Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов В15 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,72	8003,82	99,59	5763	72	455	3,519	3
	м3		564,08	37,63	406	27	105	0,18377	–
95 Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 150 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	815,86	–	816	–	444	2,07	2
	сальник		346,73	–	347	–	128	–	–

96 Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	2076,87	1,81	2077	2	580	2,714	3
	сальник		452,81	–	453	–	128	–	–
97 8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,5	1142		571				
	м								
98 8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,5	1751		876				
	м								
99 Е8-6-9	Кладка горловины из кирпича керамического М 100 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,02	10281,5	341,09	206	7	28	6,8425	–
	м3 кладки		1053,11	126,79	21	3	118	0,621	–
100 Е10-55-1	Укладка крышки люка К-1 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,64	1301,98	34,2	833	22	38	0,26795	–
	м2		37,78	12,91	24	8	120	0,06314	–
102 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции Пенетроном нижней поверхности плит днища и покрытия (АС-3 п4) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	3,6	67,12	10,79	242	39	267	0,27945	1
	м2 изолируемой поверхности		56,15	4,04	202	15	123	0,01978	–
103 99-1-1(пл)	Пенетрон (н.расхода 1кг на 1м2	3,6	513		1847				
	кг								
104 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В15 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,8	302,5	16,97	545	31	148	0,41515	1
	м2 покрытия		60,29	6,37	109	11	123	0,03105	–
106 Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	9,8	428,25	4,12	4197	40	1488	0,8395	8

	м2 оштукатуриваемой поверхности		143,61	1,01	1407	10	105	0,0498	–
107 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен Пенетроном ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	9,8	52,41	4,39	514	43	516	0,2438	2
	м2 поверхности		42,95	1,66	421	16	118	0,00805	–
108 99-1-1(пл)	Пенетрон (н.расхода 1кг на м2)	9,8	513		5027				
	кг								
109 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	27,81	2156,29	649,1	59966	18051	34140	3,8295	106
	м3 сборных конструкций		652,05	224,81	18134	6252	140	0,8663	24
110 30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	2,72	24900		67728				
	м3								
112 30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	2,27	25300		57431				
	м3								
113 Е1-166-1	Засыпка вручную лотков песком ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	53,47	140,51	–	7513	–	8490	1,01775	54
	м3 грунта		140,51	–	7513	–	113	–	–
114 30-8-92	Песок природный	53,47	838		44808				
	м3								
115 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	157	67,12	10,79	10538	1694	11624	0,27945	44
	м2 изолируемой поверхности		56,15	4,04	8816	634	123	0,01978	3
116 99-1-1(пл)	Пенетрон (н.расхода на м2)	157	513		80541				
	кг								

Раздел 4 Тепловая камера ТК-1.

128	E23-24-1	Установка люка ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4	8399,37	40,73	33597	163	1333	1,5065	6
		шт		240,64	15,53	963	62	130	0,0805	–
129	E16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4	2076,87	1,81	8307	7	2318	2,714	11
		сальник		452,81	–	1811	–	128	–	–
130	8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	2	1803		3606				
		м								
131	E16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 250 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2	3629,04	1,81	7258	4	1550	3,4615	7
		сальник		605,48	–	1211	–	128	–	–
132	8-6-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	1	2145		2145				
		м								
133	E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,1568	15288,86	6297,26	2397	987	1070	33,235	5
		т конструкций		5796	1785,8	909	280	90	6,279	1
134	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1568	133700		20964				
		т								
135	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2,000 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	9,4	20,97	0,02	197	–	41	0,0245	–
		м2		4,78	–	45	–	90	–	–

Раздел 6 Демонтажные работы

138	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка -под дорогой ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	113	1024,99	78,35	115824	8854	5903	0,1656	19
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	14,68	2779	1659	133	0,05037	6
139	E27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=0;	180	76,77	58,94	13819	10609	6916	0,13455	24
		м3 конструкции		17,83	11,06	3209	1991	133	0,04094	7
140	E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=0;	60	469,33	195,05	28160	11703	22262	1,7825	107
		м3 конструкции		274,28	4,68	16457	281	133	0,01564	1
141	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=0;	20	141,28	–	2826	–	3759	0,88205	18
		м		141,28	–	2826	–	133	–	–
142	E1-17-7	Погрузка мусора одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	241	30,13	28,77	7261	6934	2132	0,00921	2
		м3 грунта		1,32	7,8	318	1880	97	0,02668	6
144	E27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	44	263,19	25,65	11580	1129	806	0,03289	1
		м2 основания		4,97	8,8	219	387	133	0,03118	1

145	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	44	216,55	39,17	9528	1723	1087	0,03795	2
		м2 основания		5,75	12,81	253	564	133	0,04516	2
159	Е7-24-12 (ДМ	Демонтаж металлических оград высотой до 2,2 м и ОПс п2,8д, ктрр1=0,6, ктрм1=0,7,кзпр1=0,6, кэкс1=0,7, кзпм1=0,7, кмат1=0,5 ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15;	6	423,51	195,83	2541	1175	1963	1,0281	6
		м оград		180,09	53,55	1081	321	140	0,19376	1
160	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м (без стоимости материалов) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	6	675,09	279,76	4051	1679	3164	1,7135	10
		м оград		300,15	76,51	1801	459	140	0,27681	2
		Всего прямые затраты				**1036868**	**233918**			**1016**
						170531	**54424**			**178**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				632419				
		Накладные расходы, тенге				269109				
		- заработная плата, тенге				40366				
		- трудоемкость, чел-ч				135				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				286				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				78376				
		Всего				**1384353**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				24918				
		- сметная заработная плата, тенге				3513				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				34104				
		- сметная заработная плата, тенге				15688				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	95
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14093
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5637
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1463105**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**1437360**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3675328**
- материалы, тенге	1588640
- сметная заработная плата, тенге	1686774
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1595
Налог (2 %)	73507
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3748835**
НДС (12 %)	449860
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4198695**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 15 от 10. 07.17г.
приемки выполненных работ за июль 2017г
(локальная смета 7-1-2)
Благоустройство

раун. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Покрытие тротуаров, дорожек и площадок								
		1.1 Асфальтобетон с.1-1								
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	1203	33,43	29,06	40216	34959	18064	0,0093	11
				1,03	10,26	1239	12343	133	0,0501	60
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	120,3	1011,56	68,13	121691	8196	5462	0,144	17
				21,38	12,76	2572	1535	133	0,0438	5
8	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях *м бортового камня*	487	466,74	6,63	227302	3229	71533	0,698	340
				108,68	1,76	52927	857	133	0,0061	3
9	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	20,94	26800		561192				

1.2 Брусчатка с.2-2

16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	373	635,14	6,63	236907	2473	54788	0,698	260
		м бортового камня								
				108,68	1,76	40538	656	133	0,0061	2
17	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	5,97	26800		159996				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1347304**	**48857**			**628**
						97276	**15391**			**70**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1201172				
		Накладные расходы, тенге				149847				
		- заработная плата, тенге				22477				
		- трудоемкость, чел-ч				75				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				89829				
		Всего				**1586980**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				28566				
		- сметная заработная плата, тенге				4028				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				39096				
		- сметная заработная плата, тенге				17984				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				109				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16155				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6462				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1677259**				
		понижающий коэффициент к=0,98240355				**1647745**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**4213284**				
		- материалы, тенге				3017351				
		- сметная заработная плата, тенге				451591				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				905				
		Налог (2 %)				84266				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4297550**				

НДС (12 %)	515706
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4813256**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Договор № 108/17 от 26.05.17г. Доп.соглашение № 1 от 21.08.2017г.

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за август -1 **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		108/17	**26.05.17г**	099000431			
		Доп согл № 1	**21.08.17г**				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	136 678 315										
в том числе за месяц	20 090 138	20 090 138	6 877 554	17 585 905					351 718	2 152 515	20 090 138
2-1-2Б ,:2-1-3А: 2-1-4А ,2-1-5А,, 2-1-6А, 2-1-9А	20 090 138	20 090 138	6 877 554	17 585 905					351 718	2 152 515	20 090 138
Удержание 5%	6 833 916	1 004 506,90									1 004 506,90
Итого к оплате:											**19 085 631,10**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления

Раисов Р. С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп соглашение № 1 от 21.08.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 16 от 22. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-2Б)
Общестроительные работы надземная часть

родн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел1 Добавить								
1	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей (финиш) толщиной до 1 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	9796,9	77,28 73,73	3,43 1,31	757104 722325	33603 12834	771917 105	0,4552 0,0063	4460 62
2	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	9502,993	37		351611				
4	Е13-43-1	Первый слой оклейки ветрозащитной мембранной *м2*	2194,8	279,54 270	1,27 0,47	613534 592596	2787 1032	534265 90	1,42 0,0023	3117 5

5	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	2194,8	38,09	83600	
		м2				
		Всего прямые затраты			**1805849**	**36390**	**7577**
					1314921	**13866**	**67**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			454538		
		Накладные расходы, тенге			1306182		
		- заработная плата, тенге			195927		
		- трудоемкость, чел-ч			653		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			186722		
		Всего			**3298753**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			59378		
		- сметная заработная плата, тенге			8372		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			48		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			81267		
		- сметная заработная плата, тенге			37383		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			228		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			33581		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			13433		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3486412**		
		понижающий коэффициент к=0,98240355			**3425064**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге			**8757887**		
		- материалы, тенге			1141802		
		- сметная заработная плата, тенге			4063127		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			8573		
		Налог (2 %)			175158		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**8933045**		

НДС (12 %) 1071965

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **10005010**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства

Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

расчеты соответствуют ПСД

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

«СтройСервисГарант» ТОО

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

"ГСУ Курылыс" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп соглашение № 1 от 21.08.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"

Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 17 от 22. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2 -1-3А)
Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
	2.1 Пожарная сигналиация									
23	99-1-9(пл)	Извещатель дымовой ИП-212-41М *шт*	545	534		291030				
41	99-1-13(пл)	Кабель-канал 75х20 с крышкой *м*	590	869		512710				
		Всего прямые затраты				**803740**	–		–	
						–	–		–	
		В том числе стоимость: материалов, тенге				803740				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48224				
		Всего				**851964**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				15335				
		- сметная заработная плата, тенге				2162				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				20989				
		- сметная заработная плата, тенге				9655				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	59
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8673
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3469
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**900430**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**884586**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2261885**
- материалы, тенге	2019000
- сметная заработная плата, тенге	2079185
- нормативная трудоемкость, чел-ч	71
Налог (2 %)	45238
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2307123**
НДС (12 %)	276855
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2583978**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп соглашение № 1 от 21.08.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 18 от 22. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-4 А)
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

рауч. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
10	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	15	35,4	–	531	–	477	0,187	3
		шт		29,48	–	442	–	108	–	–
		Всего прямые затраты				**531**	–			**3**
						442	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				89				
		Накладные расходы, тенге				477				
		- заработная плата, тенге				72				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60				
		Всего				**1068**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				19				
		- сметная заработная плата, тенге				3				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				26				

- сметная заработная плата, тенге	12
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1128**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**1108**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2834**
- материалы, тенге	224
- сметная заработная плата, тенге	1367
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Налог (2 %)	57
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2891**
НДС (12 %)	347
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3238**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

1

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп соглашение № 1 от 21.08.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 19 от 22. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-5 А)
Отопление и вентиляция

рдун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
11	1-3-539	Самоклеящаяся лента для K-Flex., шириной 50мм , длиной 10м *рулон*	1,5	706		1059				
		Раздел 2 Тепложение приточной установки П1-П2								
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	65	11,31 11,01	– –	735 716	– –	916 128	0,0516 –	3 –
17	1-3-539	Самоклеящаяся лента для K-Flex , шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м *рулон*	7	706		4942				

Раздел 3 Вентиляция

19	99-3-6(пл)	Вентилятор вытяжной бытовой BN-120	4	1554	6216		
		шт					
		Всего прямые затраты			**12952**	–	**3**
					716	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			12237		
		Накладные расходы, тенге			916		
		- заработная плата, тенге			137		
		- трудоемкость, чел-ч			–		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			832		
		Всего			**14700**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			265		
		- сметная заработная плата, тенге			37		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			362		
		- сметная заработная плата, тенге			167		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			1		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			150		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			60		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**15537**		
		понижающий коэффициент к=0,98240355			**15264**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге			**39029**		
		- материалы, тенге			30739		
		- сметная заработная плата, тенге			3183		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			4		
		Налог (2 %)			781		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**39810**		

НДС (12 %)	4777
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**44587**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп соглашение № 1 от 21.08.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 20 от 22. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-6А)
Водопровод и канализация

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ВО (ниже отм. 0,000)								
		1.1 Водомерный узел								
4	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	38	439,78	12,19	16712	463	14450	1,64	62
		м трубопровода		292,5	4,57	11115	174	128	0,0223	1
5	99-1-1(пл)	Трубы полипропиленовые д 20мм (ц/о=265/1,12/2,557) К=0,890	34,162	93		3177				
		м								
6	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	10	336,95	7,9	3370	79	3005	1,29	13
		м трубопровода		231,75	2,95	2318	30	128	0,0144	–
7	99-1-1(пл)	Трубы полипропиленовые д,25мм (ц/о =464/1,12/2,557) к=0,929	9,29	162		1505				
		м								

8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	158	10,99	–	1736	–	2162	0,0501	8
				10,69	–	1689	–	128	–	–
10	1-3-539	Самоклеящаяся лента для K-Flex . шириной 50мм , длиной 10м *рулон*	12	706		8472				
11	99-1-1(пл)	Счетчик холодной воды с радиомодулем д 40мм (ц/о=129350/1,12/2,557 *шт*	1	45167		45167				
12	8-9-71	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *комплект*	1	1170		1170				

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (ниже отм 0,000)

2.0 Подраздел без наименования

16	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	2	329,67	4,19	659	8	157	0,337	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,0076	–
17	99-1-1(пл)	Трубы полипропиленовые д 20мм (ц/о= 265/1,12/2,557) К=0,899 *м*	42,253	93		3930				
20	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	14	471,67	4,19	6603	59	1101	0,337	5
				59,85	1,58	838	22	128	0,0076	–
21	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	3	596,67	4,19	1790	13	237	0,337	1
				59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
23	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	197	10,99	–	2165	–	2696	0,0501	10

				10,69	–	2106	–	128	–	–
25	1-3-539	Самоклеящаяся лента для K-Flex , шириной 50 мм , длиной 10мм	18	706		12708				
		рулон								
	Раздел 3 Канализация (ниже отм. 0,000)									
26	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (выпуски)	29,4	150,08	1,43	4412	42	3873	0,56	16
		м трубопровода								
				102,38	0,54	3010	16	128	0,0026	–
27	99-1-1(пл)	Труба полиэтиленовая рифленная для наружных сетей д. 100мм (ц/о=8940/6/1,12/2,557)	29,4	520		15288				
		м								
28	99-1-1(пл)	Муфта д.100мм (ц/о=650/1,12/2,557)	4	227		908				
		шт								
29	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	27,65	218,93	–	6053	–	6840	1,54	43
		м3 грунта								
				218,93	–	6053	–	113	–	–
30	E8-3-1	Засыпка труб песком с подбивкой пазух	13,8	1137	97,07	15691	1340	2419	0,78	11
		м3 основания								
				112,5	36	1553	497	118	0,18	2
31	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,53	134,1	–	876	–	990	0,972	6
		м3 грунта								
				134,1	–	876	–	113	–	–
32	99-3-12(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-135град. д100мм	41	83		3403				
		шт								
	Раздел 5 Водопровод В1 (выше отм 0,000)									
35	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	311	439,78	12,19	136772	3791	118258	1,64	510
		м трубопровода								
				292,5	4,57	90968	1421	128	0,0223	7
36	99-1-1(пл)	Трубы полипропиленовые д 20мм (ц/о=265/1,12/2,557)	279,589	93		26002				

		м							
37	Е16-14-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	29	336,95	7,9	9772	229	8713	1,29	37
	м трубопровода		231,75	2,95	6721	86	128	0,0144	–
38	99-1-1(пл)								
	Трубы полипропиленовые д.25мм (ц/о= 464/1,12/2,557) К=0,929	26,941	162		4364				
		м							
39	Е16-29-1								
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	449,5	10,99	–	4940	–	6150	0,0501	23
	м трубопровода		10,69	–	4805	–	128	–	–
40	1-3-539								
	Самоклеящаяся лента для К=Flex , шириной 50мм , длиной 10м	5	706		3530				
		рулон							
	Раздел 6 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (выше отм 0,000)								
41	9-4-1197								
	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 15мм	22	529		11638				
		шт							
43	Е16-7-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	53	329,67	4,19	17473	222	4168	0,337	18
	м трубопровода		59,85	1,58	3172	84	128	0,0076	–
46	Е16-29-1								
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	458	10,99	–	5033	–	6267	0,0501	23
	м трубопровода		10,69	–	4896	–	128	–	–
47	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	47	439,78	12,19	20670	573	17873	1,64	77
	м трубопровода		292,5	4,57	13748	215	128	0,0223	1

48	99-1-1(пл)	Трубы полипропиленовые д.20мм (ц/о = 265/1,12/2,557) К=0,899	490,854	93		45649				
		м								
49	Е16-14-2									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	9	336,95	7,9	3033	71	2705	1,29	12
		м трубопровода								
				231,75	2,95	2086	27	128	0,0144	–
50	99-1-1(пл)	Трубы полипропиленовые д.25мм (ц/о=464/1,12/2,557) К=0,929	8,361	162		1354				
		м								
51	8-4-5434	Муфта переходная 32*3/4"	214	250		53500				
		шт								
		Раздел 7 Канализация (выше отм 0,000)								
52	99-3-6(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-90град, 100*100мм	96	149		14304				
		шт								
53	99-3-7(пл)	Тройник пластмассовый канализационный Т-45 град, 100*100мм	22	197		4334				
		шт								
54	99-3-10(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-90град, д100мм	68	30		2040				
		шт								
56	1-3-539	Самоклеящаяся лента для К-Flex, шириной 50мм, длиной 10м	11	706		7766				
		рулон								
		Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование								
57	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	108	509,07	93,94	54980	10146	50700	1,95	211
		комплект								
				330,75	36	35721	3888	128	0,17	18
58	11-1-14	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	103	5269		542707				
		шт								
59	11-1-13	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	5	4959		24795				
		шт								
60	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	10	310,08	54,7	3101	547	2391	0,99	10

	комплект								
			166,5	20,25	1665	203	128	0,1	1
61	11-1-37	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	10	3950	39500				
		шт							
65	8-10-45	Подставка под поддоны (4,2*10)	42	200	8400				
		кг							
		Всего прямые затраты			**1201452**	**17583**			**1097**
					193640	**6671**			**30**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			990230				
		Накладные расходы, тенге			255155				
		- заработная плата, тенге			38273				
		- трудоемкость, чел-ч			128				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			87396				
		Всего			**1544003**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			27792				
		- сметная заработная плата, тенге			3919				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			22				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			38037				
		- сметная заработная плата, тенге			17497				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			107				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			15718				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6287				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1631837**				
		понижающий коэффициент к=0,98240355			**1603122**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге			**4099184**				
		- материалы, тенге			2487464				
		- сметная заработная плата, тенге			708398				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			1384				
		Налог (2 %)			81984				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**4181168**				

НДС (12 %)	501740
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4682908**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп соглашение № 1 от 21.08.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 21 от 22. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2 -1 -9 А)
Слаботочные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
	2.2 Проводное вещание									
31	99-2-2(пл)	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-257 *шт*	2	5325		10650				
35	16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм *1000м*	0,05	20800		1040				
43	99-2-4(пл)	Кабель -канал DLPlus 75x20 с крышкой *м*	1100	718		789800				
	2.3 Телевидение									
76	99-3-1(пл)	Кабель RG-11 *м*	60	54		3240				
77	99-3-12(пл)	Кабель RG-6 *шт*	1900	30		57000				
		Всего прямые затраты				**861730**	–		–	
		В том числе стоимость: материалов, тенге				– 861730	–		–	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51704				
		Всего				**913434**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	16442
- сметная заработная плата, тенге	2318
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	22503
- сметная заработная плата, тенге	10351
- нормативная трудоемкость, чел-ч	63
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9299
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3720
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**965398**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**948410**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2425085**
- материалы, тенге	2164671
- сметная заработная плата, тенге	64528
- нормативная трудоемкость, чел-ч	76
Налог (2 %)	48502
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2473587**
НДС (12 %)	296830
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2770417**

+2

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**